Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления пр.Рыскулова,58-66 (в квадрате улиц Рыскулова-Макаренко-Акпаева)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.пр.Рыскулова.58-66 (в квадрате улиц Рыскулова-Макаренко-Акпаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на подземный и надземный газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0556	844188,68	274563,94	46937	15266	45	19475	69668
						568808,4	99718,93	31626	5544		3256	
2	2	С1241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,156	12267		688866		688866	0	715649
											26783	
3	3	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2447	512219,45	132621,63	125340	32453	26	54683	188913
						379493,1	47004,38	92862	11502		8890	
4	4	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	247,147	2352		581290		581290	0	603890
											22600	
5	5	С1241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 2%)	м	1,3	12267		15947		15947	0	16567
											620	
6	6	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 2%)	м	4,6	2352		10819		10819	0	11240
											421	
7	7	Ц13-100904-0101 К=0.3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,4496	39501,18	25808,13	17760	11603	0	2965	21633
						13693,05	6734,57	6156	3028		908	
8	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	457,6	477,52	203,6	218513	93167	21901	52465	283326
						226,06	74,82	103445	34238		12350	
9	9	С1243-142-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,466752	59665		27849		27849	0	28932
											1083	
10	10	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0.2	м	449,6	16		7194		7194	0	7473
											279	
11	11	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75	1930,28	1148,52	144771	86139	0	46032	199813
						781,76	389,62	58632	29222		9010	
12	12	С1241-208-1816	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	4	67022		268088		268088	0	278511
											10423	
13	13	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110. PN 16	шт.	24	5454		130896		130896	0	135985
											5089	

14	14	С1241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1041		2082		2082	0	2163
											81	
15	15	С1241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	1324		5296		5296	0	5502
											206	
16	16	С1241-210-0416	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160, PN 16	шт.	1	10064		10064		10064	0	10455
											391	
17	17	С1241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	3463		3463		3463	0	3598
											135	
18	18	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К.п.32, артикул 62768"	Стоимость перехода полиэтиленового ПЭ/сталь, ПЭ 100 SDR 11 стык спайка, DN 250x273, PN 16	шт.	3	182074,67		546224		546224	0	589922
											21237	
19	19	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К.п.23, артикул 50819"	Стоимость перехода полиэтиленового ПЭ/сталь, ПЭ 100 SDR 11 стык спайка, DN 110x108, PN 16	шт.	4	13627,31		54509		54509	0	56629
											2119	
20	20	С1241-211-0616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	3	20068		60204		60204	0	62545
											2341	
21	21	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	29	2498		72442		72442	0	75258
											2816	
22	22	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2845,16	1691,41	8535	5074	0	2716	11782
						1153,75	573,92	3461	1722		531	
23	23	С1241-209-0360	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16	шт.	3	22355		67065		67065	0	69672
											2607	
24	24	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	931579,25	556459,3	10247	6121	137	3180	14059
						362640,43	189136	3989	2080		632	
25	25	С1241-114-0221	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 7 мм - 273 мм x 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12879		12879		12879	0	13380
											501	
26	26	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	35	9715,6	2827,86	340046	98975	50278	122091	484327
						5451,23	1206,36	190793	42223		22190	
27	27	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	217		3906		3906	0	4058
											152	
28	28	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (сегмент)	м	8	9879		79032		79032	0	82105
											3073	
29	29	С1241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (сегмент)	м	1,5	77189		115784		115784	0	120285
											4502	
30	30	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	1,295	340239		440610		440610	0	457741
											17131	
31	31	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0031	1777794,7	705560,78	5511	2187	244	2068	7945
						993506,85	279696,36	3080	867		366	
32	32	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0031	3863064,34	793960,02	11975	2461	9030	750	13246
						156057,3	305840,18	484	948		521	
33	33	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1	13420		41602		41602	0	43219
											1617	
34	34	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,1	1902	10,34	5896	32	487	2823	9155
						1734,46	3,49	5377	11		436	
35	35	С1261-301-1710	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	9	10551		94959		94959	0	98651
											3692	
36	36	С1241-704-0210	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108x273	комплект	3	25909		77727		77727	0	80749
											3022	

37	37	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0101	1177580,23	383938,78	11894	3878	0	4940	17659
						793641,45	139819,78	8016	1412		825	
38	38	С1241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	24302		245450		245450	0	254993
											9543	
39	39	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,1	2291,64	15,35	23146	155	4165	9893	34666
						1863,93	5,55	18826	56		1627	
40	40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1930,28	1148,52	11582	6891	0	3683	15985
						781,76	389,62	4691	2338		721	
41	41	С1261-301-1555	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280х15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)	м	1,2	10231		12277		12277	0	12754
											477	
42	42	С1241-705-0113	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 273х426	комплект	2	82007		164014		164014	0	170391
											6377	
43	43	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0752	662582,74	187830,47	49826	14125	8	21353	74685
						474647,55	67275,28	35693	5059		3506	
44	44	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,2	4963		373218		373218	0	387728
											14511	
45	45	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75,2	1902	10,34	143030	778	11821	68479	222100
						1734,46	3,49	130431	262		10591	
46	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1930,28	1148,52	69490	41347	0	22095	95910
						781,76	389,62	28143	14026		4325	
47	47	С1261-301-1548	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)	м	7,2	2052		14774		14774	0	15349
											574	
48	48	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108х160	комплект	11	25908		284988		284988	0	296068
											11080	
49	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,216	31131,1	12359,26	100118	39747	9449	36437	143124
						15833,71	5789,75	50921	18620		6569	
50	50	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18290		36580		36580	0	38002
											1422	
51	51	С1225-101-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5848		11696		11696	0	12151
											455	
52	52	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11922		47688		47688	0	49542
											1854	
53	53	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22306		44612		44612	0	46347
											1735	
54	54	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2252		4504		4504	0	4679
											175	
55	55	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	3995		7990		7990	0	8301
											311	
56	56	С1244-202-0102	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272		60544		60544	0	62898
											2354	
57	57	С1222-519-0101	Стоимость стремянки МЛ2	т	0,054	700962		37852		37852	0	39324
											1472	
58	58	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС2-8 шт, МС10-2 шт, МС19-1 шт./	т	0,0266	799419,21	8557,4	21265	228	18523	1605	23815
						94527,13	2116,7	2514	56		945	
59	59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3374	1316,79	1,5	3078	4	326	1165	4448
						1176,01	0,79	2749	2		205	
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		34,6656	1025,17	23,94	35538	830	19842	7387	44850

				м2 поверхности		428,85	4,11	14866	142		1925	
61	61	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01832	1586529,46	668415,04	29066	12245	1302	10632	41609
						847071,6	260555,56	15518	4773		1911	
62	62	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01832	3246162,74	784885,52	59469	14379	42542	4240	66334
						139104	302645,01	2548	5544		2624	
63	63	С1241-102-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,32	8687		159146		159146	0	165334
											6188	
64	64	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,32	1902	10,34	34845	189	2880	16683	54108
						1734,46	3,49	31775	64		2580	
65	65	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11171,09	1044,46	44685	4178	23534	8958	56037
						4243,2	30,82	16973	123		2395	
66	66	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4347,31	198,32	13042	595	744	6293	20305
						3900,95	102,75	11703	308		970	
67	67	С1242-209-0403	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25. DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	63768		191304		191304	0	198742
											7438	
68	68	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00232	1171220,18	307052,06	2717	712	123	1138	4044
						811026	125457,19	1882	291		189	
69	69	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	4074		9489		9489	0	9858
											369	
70	70	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03632	87959,97	3194,3	3195	116	169	1072	4470
						80117,05	742,64	2910	27		203	
71	71	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03632	537704		19529		19529	0	20289
											759	
72	72	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1031		2070		2070	0	2151
											81	
73	73	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1659		3331		3331	0	3461
											130	
74	74	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1930,28	1148,52	30884	18376	0	9820	42627
						781,76	389,62	12508	6234		1922	
75	75	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	5454		21816		21816	0	22664
											848	
76	76	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	2498		9992		9992	0	10380
											388	
77	77	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К.п.23, артикул 50819"	Стоимость перехода полиэтиленового ПЭ/сталь, ПЭ 100 SDR 11 стык спайка, DN 110x108, PN 16	шт.	4	13627,31		54509		54509	0	56629
											2119	
78	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0.40625	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/325х6мм/	футляр	4	14875,33	1491	59501	5964	29453	12707	75455
						6021,05	41,74	24084	167		3247	
79	79	С1261-105-0611	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг	17,472	679		11863		11863	0	12325
											461	
80	80	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	22003,34	1364,73	440	27	374	22	481
						1942,18	372,58	39	7		19	
81	81	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	512219,45	132621,63	819	212	0	358	1235
						379493,1	47004,38	607	75		58	
82	82	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,616	2352		3801		3801	0	3949
											148	
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017316	277977		4813		4813	0	5001
											187	

84	84	С1214-209-0405	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4875	417		203		203	0	211
											8	
			Раздел: 8. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
85	85	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный типа ПМ-10У. Устройство	шт.	3	8247,19	873,42	24741	2620	8922	7562	33821
						4399,74	411,01	13199	1233		1517	
86	86	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭХЗ№1"	Стоимость протектора типа ПМ-20У	шт	3	45900		137700		137700	0	143054
											5354	
87	87	С1243-105-0404	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	530847		7963		7963	0	8272
											310	
88	88	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладкас соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,009	542389,08	10226,52	4882	92	120	2473	7726
						518845,5	5621,69	4670	51		371	
89	89	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9	688		6192		6192	0	6433
											241	
90	90	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	443,02	192,59	3987	1733	404	948	5160
						205,51	71,04	1850	639		225	
91	91	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	3	3428,98	0	10287	0	2196	3897	14870
						2697,07	0	8091	0		686	
92	92	С1251-101-0109	Знаки дорожные односторонние круглые	шт.	3	6700		20100		20100	0	20881
											781	
93	93	Е11-240207-0201	Устройство ковера. Устройство	шт.	3	10119,6	2827,86	30359	8484	5522	10465	42774
						5451,23	1206,36	16354	3619		1949	
			Раздел: 9. Надземный газопровод низкого давления									
94	94	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1051102,3	283723,92	25226	6809	250	11330	38369
						756957,6	144005,6	18167	3456		1813	
95	95	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,105	1076944,69	305201,32	113079	32046	1316	50257	171425
						759210,45	154298,71	79717	16201		8088	
96	96	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1901	1144574,32	336926,06	217584	64050	2784	95748	328826
						793003,2	168277,98	150750	31990		15494	
97	97	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	492		11855		11855	0	12316
											461	
98	98	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	105,42	1638		172678		172678	0	179392
											6714	
99	99	С1241-102-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	190,76	2948		562360		562360	0	584225
											21865	
100	100	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4382,99	198,32	17532	793	1135	8391	27222
						3900,95	102,75	15604	411		1298	
101	101	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	69194		276776		276776	0	287537
											10761	
102	102	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1610,16	75,76	12881	606	490	6175	20011
						1473,15	0	11785	0		955	
103	103	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3071		24568		24568	0	25523
											955	
104	104	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1357	1430615,34	644139,38	194134	87410	2540	70988	277885
						767756,68	230653,64	104185	31300		12763	
105	105	С1241-112-0110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	236		4248		4248	0	4413
											165	

106	106	С1241-112-0131	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	816		7344		7344	0	7630
											286	
107	107	С1241-112-0148	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	43	2064		88752		88752	0	92203
											3451	
108	108	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3208		3208		3208	0	3333
											125	
109	109	С1241-117-0411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	732		732		732	0	761
											29	
110	110	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	200		200		200	0	208
											8	
111	111	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2	2603,96	0	10937	0	0	4167	15835
						2603,96	0	10937	0		731	
112	112	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	4,2	26893,35	2165,84	112952	9097	72012	16551	135111
						7581,89	600,25	31844	2521		5607	
113	113	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,6	155335,31	7740,76	93201	4644	5169	30595	129667
						138978,88	651,64	83387	391		5871	
114	114	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,6	554148		332489		332489	0	345416
											12927	
115	115	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж	т конструкций	0,021	87959,97	3194,3	1848	67	98	620	2585
						80117,05	742,64	1682	16		118	
116	116	С1251-101-0209	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	10801		64806		64806	0	67325
											2519	
117	117	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,3825	10635,84	3883,82	4068	1486	0	1497	5833
						6752,02	2050,94	2583	784		268	
118	118	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,05576	155471,7	7740,76	8669	432	488	2843	12058
						138978,88	651,64	7749	36		546	
119	119	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,76	537		29943		29943	0	31107
											1164	
120	120	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2	м3 заделки	0,102	152940,01	1593,3	15600	163	3544	5325	21923
						116606,04	822,02	11894	84		998	
121	121	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,405	10635,84	3883,82	4308	1573	0	1585	6031
						6752,02	2050,94	2735	831		138	
122	122	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,0909	155471,7	7740,76	14133	704	796	4635	19658
						138978,88	651,64	12633	59		890	
123	123	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,9	537		48813		48813	0	50711
											1898	
124	124	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2	м3 заделки	0,108	152940,01	1593,3	16518	172	3752	5638	23212
						116606,04	822,02	12593	89		1057	
125	125	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2307,45	118,99	13845	714	794	6658	21530
						2056,17	61,65	12337	370		1027	
126	126	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KS Invest Holding"	Кран пробко-сальниковый латунный 11б66бк Д=32 мм,Ру10 м/м	шт.	6	5008,93		30054		30054	0	31222
											1168	
127	127	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (для защиты г-ла от падения ЛЭП)		0,02	674211,02	311,25	13484	6	9687	1987	16142

				км трубопровода		189541,05	102,75	3791	2		670	
128	128	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (для защиты г-ла от пяления ЛЭП)		0,01	521421,18	249	5215	2	3440	929	6415
				км трубопровода		177201,66	82,2	1772	1		271	
			Раздел: 10. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
129	129	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		18,54	64,17	64,17	1190	1190	0	200	1450
				м3 грунта		0	28,24	0	524		61	
130	130	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		262,1	328,9	328,9	86205	86205	0	6449	96479
				м3 грунта		0	64,57	0	16924		3825	
131	131	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		7,9	3138,53	0	24794	0	0	9448	35901
				м3 грунта		3138,53	0	24794	0		1658	
132	132	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		273,6	3609,31	0	987507	0	0	376303	1429848
				м3 грунта		3609,31	0	987507	0		66038	
133	133	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1190,4	736,52	35,84	876753	42664	420675	165406	1088398
				м2 креплений		347,29	17,35	413414	20653		46239	
134	134	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		28123,2	38		1068682			0	1110233
				т·км							41551	
135	135	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		29,76	4531,03	217,87	134843	6484	80465	26217	168228
				м3 основания		1609,36	71,93	47895	2141		7169	
136	136	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2		106,25	1334,66	0	141808	0	0	54037	205328
				м3 грунта		1334,66	0	141808	0		9483	
137	137	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		106,25	2458		261163		261163	0	271316
				м3							10154	
138	138	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		429,08	19,86	19,86	8522	8522	0	1525	10490
				м3 грунта		0	9,33	0	4003		443	
139	139	С1261-101-0109	Щебень балластный		429,08	2951		1266215		1266215	0	1315445
				м3							49230	
140	140	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		429,08	114,47	96,68	49117	41483	1330	6500	58004
				м3 уплотненного грунта		14,69	25,07	6303	10757		2387	
141	141	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		429,08	230,69	100,65	98984	43187	0	30388	135431
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	55798	23149		6058	
142	142	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		297,6	847,05	0	252082	0	3979	129983	401320
				м газопровода		833,68	0	248103	0		19254	
143	143	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ИСМ-15)		47	951,65	445,49	44728	20938	0	18705	66531
				маркер		506,16	245,78	23790	11552		3099	
144	144	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ИСМ-15)		18	1033,11	445,49	18596	8019	0	7939	27836
				маркер		587,62	245,78	10577	4424		1301	
			Раздел: 11. Разборка и восстановление бортового камня БР 300.30.15 - 29,1 п.м.									
145	145	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		29,1	1880,94	444,42	54735	12933	0	18687	76909
				м		1436,52	231,81	41803	6746		3487	
146	146	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		7,90356	117		925			0	961
				т							36	
147	147	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		237,1068	38		9010			0	9360
				т·км							350	
148	148	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)		3,0555	2557,32	0	7814	0	0	3008	11344
				м3 грунта		2557,32	0	7814	0		522	
149	149	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		160,41375	38		6096			0	6333

				т·км							237	
150	150	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		1,0185	7444,23	2272,4	7582	2314	3902	1257	9226
				м3 основания		1341,13	1141,74	1366	1163		386	
151	151	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		29,1	2147,47	41,11	62492	1196	27005	20113	86497
				м бортового камня		1178,36	18,72	34290	545		3892	
152	152	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,3095	48258		63194		63194	0	65651
				м3							2457	
153	153	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		37,7	7028,8	2260,11	264986	85206	0	84800	366256
				м3 конструкции		4768,69	1075,11	179780	40532		16470	
154	154	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		88,595	117		10366			0	10769
				т							403	
155	155	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2657,85	38		100998			0	104925
				т·км							3927	
156	156	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		39,5	4176,88	1356,85	164986	53596	102730	13434	185812
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	8661	14607		7392	
157	157	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		297,6	847,05	0	252082	0	3979	129983	401320
				м газопровода		833,68	0	248103	0		19254	
158	158	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ПСМ-15)		21	951,65	445,49	19985	9355	0	8357	29727
				маркер		506,16	245,78	10629	5161		1385	
159	159	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ИСМ-15)		9	1033,11	445,49	9298	4009	0	3970	13918
				маркер		587,62	245,78	5289	2212		650	
			Раздел: 12. Контроль сварных соединений									
160	160	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		69	1759,87	45,1	121431	3112	3729	37368	166237
				стык		1660,72	0	114590	0		7439	
161	161	Ц13-390201-0516	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		23	4972,5	109,71	114367	2523	2711	35589	156991
				стык		4744,9	0	109133	0		7035	
162	162	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера		84	1263,68	185,69	106149	15598	84748	6311	117046
				м2		69,08	61,04	5803	5127		4586	
163	163	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,2297	1189922,13	970594,54	273325	222946	1952	47901	335336
				км трубопровода		210829,5	217826,96	48428	50035		14111	
164	164	Е11-250210-0105 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0679	2065079,95	1704359,31	140218	115726	732	24125	171550
				км трубопровода		349933,5	380424,31	23760	25831		7206	
165	165	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние		0,02781	2593,25	2593,25	72	72	0	13	89
				га		0	1027,52	0	29		4	
166	166	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след		0,02781	549,18	549,18	15	15	0	3	19
				га		0	246,61	0	7		1	
167	167	Е11-240202-0108 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	63774	6390,12	63774	6390	16208	21792	89631
				врезка		41175,75	0	41176	0		4064	
168	168	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм		6	81		486		486	0	505
				шт.							19	
169	169	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,319	1189922,13	970594,54	379585	309620	2711	68064	467245
				км трубопровода		210829,5	217826,96	67255	69487		19596	
170	170	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		8	31207,06	29224,31	249656	233794	79	31893	293575

				стык		1972,85	6221,78	15783	49774		12026	
171	171	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		66,07	231,71	6,27	15309	414	5803	3374	19524
				м2		137,61	0,82	9092	54		841	
172	172	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)		66,07	187,06	4,5	12359	297	6748	1980	14964
				м2		80,43	0,82	5314	54		625	
173	173	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка пол газом		6	7941,26	1560,26	47648	9362	4088	18099	68916
				отключение		5699,71	0	34198	0		3169	
174	174	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)		6	162		972		972	0	1010
				шт.							38	
			ИТОГО:					17621368	2089328	9826098	2322697	20821449
								4509865	650546		854926	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			-						
			Итого с временными									20821449
			Зимние удорожания			-						
			Итого с зимними удорожаниями									20821445
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		416429				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21237874
			НДС			12 %		2548545				
			Итого с НДС									23786419

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)