Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Фурманова,149(в квадрате улиц Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Фурманова,149(в квадрате улиц Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула) в Алмалинском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) подземный и надземный газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ									
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	512219,45	132621,63	15367	3979	3	12667	30277
						379493,1	47004,38	11385	1410		2243	
2	2	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	1608		48722		48722		52620
											3898	
3	3	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 2%)	м	0,6	1608		965		965		1042
											77	
4	4	Ц13-100904-0101 К=0.3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,032	39501,18	25808,13	1264	826	0	399	1796
						13693,05	6734,57	438	216		133	
5	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	32	477,52	203,6	15280	6515	1532	6932	23989
						226,06	74,82	7234	2394		1777	
6	6	С1243-142-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,03264	59665		1947		1947		2103
											156	
7	7	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0.2	м	32	16		512		512		553
											41	
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1930,28	1148,52	27024	16080	0	16235	46720
						781,76	389,62	10945	5455		3461	
9	9	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	689		1378		1378		1488
											110	
10	10	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63. PN 16	шт.	2	4668		9336		9336		10083
											747	
11	11	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	10	1789		17890		17890		19321
											1431	
12	12	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9715,6	2827,86	9716	2828	1437	6591	17612
						5451,23	1206,36	5451	1206		1305	
13	13	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,037	340239		12589		12589		13596
											1007	

14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	662582,74	187830,47	3975	1127	1	3219	7770
						474647,55	67275,28	2848	404		576	
15	15	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	4963		30076		30076		32482
											2406	
16	16	Е11-221401-0301	Трубы стальные (ПЭ) диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1902	10,34	11412	62	943	10323	23474
						1734,46	3,49	10407	21		1739	
17	17	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1586529,46	668415,04	1840	775	82	1272	3361
						847071,6	260555,56	983	302		249	
18	18	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	7357		8568		8568		9253
											685	
19	19	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	3246162,74	784885,52	3766	910	2694	507	4615
						139104	302645,01	161	351		342	
20	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	512219,45	132621,63	512	133	0	422	1009
						379493,1	47004,38	379	47		75	
21	21	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1608		1624		1624		1754
											130	
22	22	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01816	87959,97	3194,3	1597	58	84	1013	2819
						80117,05	742,64	1455	13		209	
23	23	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01816	537704		9765		9765		10546
											781	
24	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1930,28	1148,52	11582	6891	0	6958	20023
						781,76	389,62	4691	2338		1483	
25	25	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	4324		8648		8648		9340
											692	
26	26	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К.п.22, артикул 40002"	Стоимость перехода полиэтиленового ПЭ/сталь, ПЭ 100 SDR 11 стык спайка, DN 90/89, PN 16	шт.	2	9685,37		19371		19371		20921
											1550	
27	27	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1789		3578		3578		3864
											286	
28	28	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью/325х6мм/	футляр	2	9154,05	917,54	18308	1835	9062	7387	27751
						3705,26	25,69	7411	51		2056	
29	29	С1261-105-0611	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг	8,736	679		5932		5932		6407
											475	
30	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	22003,34	1364,73	220	14	187	21	260
						1942,18	372,58	19	4		19	
31	31	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1659		1666		1666		1799
											133	
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151848	277977		4221		4221		4559
											338	
33	33	С1214-209-0405	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1.2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4275	417		178		178		192
											14	
			Итого по разделу: 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ									413399
			Раздел: 2. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
34	34	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный типа ПМ-20У. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	1	38946,29	15478,52	38946	15479	3882	23247	67168
						19585,88	5959,79	19586	5960		4975	
35	35	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭХЗ№1"	Стоимость протектора типа ПМ-20У	шт	1	45900		45900		45900		49572
											3672	

36	36	С1243-105-0404	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	530847		2654		2654		2866
											212	
37	37	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладкас соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,021	542389,08	10226,52	11390	215	280	10904	24078
						518845,5	5621,69	10896	118		1784	
38	38	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3	688		2064		2064		2229
											165	
39	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	443,02	192,59	1329	578	135	597	2080
						205,51	71,04	617	213		154	
40	40	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	1	3428,98	0	3429	0	732	2454	6354
						2697,07	0	2697	0		471	
41	41	С1251-101-0109	Знаки дорожные односторонние круглые	шт.	1	6700		6700		6700		7236
											536	
42	42	Е11-240207-0201	Устройство ковера. Устройство	шт.	1	10119,6	2827,86	10120	2828	1841	6591	18048
						5451,23	1206,36	5451	1206		1337	
			Итого по разделу: 2. Защита газопровода от электрохимической коррозии									179631
			Раздел: 3. Надземный газопровод низкого давления									
43	43	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр (32), 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0315	1051102,3	283723,92	33110	8937	328	28097	66104
						756957,6	144005,6	23844	4536		4897	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,278	1144574,32	336926,06	318192	93665	4071	264564	629376
						793003,2	168277,98	220455	46781		46620	
45	45	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	27,61	492		13584		13584		14671
											1087	
46	46	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	1213		4871		4871		5261
											390	
47	47	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	279,112	1939		541198		541198		584494
											43296	
48	48	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4382,99	198,32	4383	199	284	3964	9015
						3900,95	102,75	3901	103		668	
49	49	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1232,71	56,82	2465	114	93	2236	5077
						1129,42	0	2259	0		376	
50	50	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50849		50849		50849		54917
											4068	
51	51	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2486		4972		4972		5370
											398	
52	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	1430615,34	644139,38	133047	59905	1741	91924	242969
						767756,68	230653,64	71401	21451		17998	
53	53	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	938		42210		42210		45587
											3377	
54	54	С1241-112-0110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	236		6136		6136		6627
											491	
55	55	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581		581		581		627
											46	
56	56	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	17	391		6647		6647		7179
											532	

57	57	С1241-113-0219	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	15	1879		28185		28185		30440
											2255	
58	58	С1241-117-0414	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	1	670		670		670		724
											54	
59	59	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4382,99	198,32	4383	199	284	3964	9015
						3900,95	102,75	3901	103		668	
60	60	С1242-104-0102	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	304657		304657		304657		329030
											24373	
61	61	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1232,71	56,82	2465	114	93	2236	5077
						1129,42	0	2259	0		376	
62	62	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486		4972		4972		5370
											398	
			Итого по разделу: 3. Надземный газопровод низкого давления									**2056930**
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
63	63	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие почвенно-растительного слоя Н=0,2 м на ширину траншеи)	м3 грунта	3,9	64,17	64,17	250	250	0	79	355
						0	28,24	0	110		26	
64	64	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	445,86	328,9	328,9	146643	146643	0	20728	180761
						0	64,57	0	28789		13390	
65	65	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,37	3138,53	0	41962	0	0	30213	77949
						3138,53	0	41962	0		5774	
66	66	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	223,2	3609,31	0	805599	0	0	580031	1496480
						3609,31	0	805599	0		110850	
67	67	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1338,1	736,52	35,84	985535	47957	472871	351304	1443786
						347,29	17,35	464707	23216		106947	
68	68	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	35827,5	38		1361445				1470361
											108916	
69	69	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	37,17	4531,03	217,87	168418	8099	100500	61868	248709
						1609,36	71,93	59820	2674		18423	
70	70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м3 грунта	102,79	1334,66	0	137189	0	0	98776	254842
						1334,66	0	137189	0		18877	
71	71	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	102,79	2458		252658		252658		272871
											20213	
72	72	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	540,46	19,86	19,86	10734	10733	0	3631	15514
						0	9,33	0	5042		1149	
73	73	С1261-101-0109	Щебень балластный	м3	540,46	2951		1594897		1594897		1722489
											127592	
74	74	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	540,46	114,47	96,68	61864	52251	1675	15470	83521
						14,69	25,07	7937	13549		6187	
75	75	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	540,46	230,69	100,65	124680	54397	0	71597	211979
						130,04	53,95	70282	29158		15702	
76	76	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	30	1880,94	444,42	56428	13332	0	36036	99861
						1436,52	231,81	43096	6954		7397	
77	77	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,148	117		953				1029
											76	
78	78	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		244,44	38		9289				10032

				т·км							743	
79	79	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)		3,15	2557,32	0	8056	0	0	5800	14964
				м3 грунта		2557,32	0	8056	0		1108	
80	80	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		165,375	38		6284				6787
				т·км							503	
81	81	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		1,05	7444,23	2272,4	7816	2386	4022	2425	11060
				м3 основания		1341,13	1141,74	1408	1199		819	
82	82	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		30	2147,47	41,11	64424	1234	27840	38785	111466
				м бортового камня		1178,36	18,72	35351	562		8257	
83	83	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,35	48258		65148		65148		70360
				м3							5212	
84	84	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		42,48	7028,8	2260,11	298583	96010	0	178736	515505
				м3 конструкции		4768,69	1075,11	202574	45671		38186	
85	85	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		99,828	117		11680				12614
				т							934	
86	86	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2994,84	38		113804				122908
				т·км							9104	
87	87	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		56,64	4176,88	1356,85	236578	76852	147308	36033	294420
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	12419	20945		21809	
88	88	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		566,4	1263,68	185,69	715749	105175	571447	79596	858973
				м2 основания или покрытия		69,08	61,04	39127	34573		63628	
89	89	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		566,4	1596,89	233,97	904480	132520	752366	44002	1024361
				м2 покрытия		34,59	37,34	19593	21149		75879	
90	90	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 8 см/		566,4	1341,93	0,16	760069	91	746170	14914	836982
				м2 покрытия		24,38	0	13809	0		61999	
91	91	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		566,4	1669,79	247,01	945770	139907	786271	43445	1068352
				м2 покрытия		34,59	36,43	19593	20634		79137	
92	92	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/		566,4	350,35	0,04	198435	23	194961	3728	218336
				м2 покрытия		6,1	0	3452	0		16173	
93	93	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		371,7	847,05	0	314849	0	4970	303682	668013
				м газопровода		833,68	0	309879	0		49482	
94	94	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		5	31207,06	29224,31	156035	146122	50	37286	208787
				стык		1972,85	6221,78	9864	31109		15466	
95	95	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		3	1262,96	29,26	3789	88	142	2171	6437
				стык		1186,23	0	3559	0		477	
96	96	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера		15	1263,68	185,69	18955	2786	15134	2108	22748
				м2		69,08	61,04	1036	916		1685	
97	97	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,03	1189922,13	970594,54	35698	29118	255	11702	51192
				км трубопровода		210829,5	217826,96	6325	6535		3792	
98	98	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние		0,00585	2593,25	2593,25	15	15	0	5	22
				га		0	1027,52	0	6		2	
99	99	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след		0,00585	549,18	549,18	3	3	0	1	4
				га		0	246,61	0	1		0	

100	100	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,111	630661,38	170234,35	70003	18896	694	59404	139760
						454174,56	86403,36	50413	9591		10353	
101	101	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,26	686744,59	202155,63	178554	52560	2285	148460	353175
						475801,92	100966,79	123708	26251		26161	
102	102	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23,9523	51		1222				1320
											98	
103	103	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,79841	796		636				687
											51	
104	104	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,79841	796		636				687
											51	
105	105	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	1,755	10635,84	3883,82	18666	6816	0	12977	34174
						6752,02	2050,94	11850	3599		2531	
106	106	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,29328	155471,7	7740,76	45597	2270	2567	28256	79761
						138978,88	651,64	40760	191		5908	
107	107	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	293,28	537		157491		157491		170090
											12599	
108	108	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2	м3 заделки	0,468	152940,01	1593,3	71576	746	16259	46163	127158
						116606,04	822,02	54572	385		9419	
109	109	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,52	5912,85	0	3075	0	0	2214	5712
						5912,85	0	3075	0		423	
110	110	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	28,08	51		1432				1547
											115	
111	111	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под газопровод. Монтаж	т конструкций	0,11176	155471,7	7740,76	17376	865	978	10768	30395
						138978,88	651,64	15532	73		2251	
112	112	С1222-515-0101	Опора	т	0,11176	751820		84023		84023		90745
											6722	
113	113	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,52	24876,96	1443,02	12936	750	7805	4181	18486
						8424,33	411,35	4381	214		1369	
114	114	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	17	81		1377		1377		1487
											110	
115	115	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/м2)	км трубопровода	0,3095	1189922,13	970594,54	368281	300399	2630	120729	528131
						210829,5	217826,96	65252	67417		39121	
116	116	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	81,34	231,71	6,27	18847	510	7144	7769	28745
						137,61	0,82	11193	67		2129	
117	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	81,34	187,06	4,5	15216	366	8307	4560	21358
						80,43	0,82	6542	67		1582	
118	118	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	16038,19	1960,25	16038	1960	1677	12277	30580
						12400,86	0	12401	0		2265	
119	119	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	7941,26	1560,26	7941	1560	681	5643	14671
						5699,71	0	5700	0		1087	
120	120	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	162		162		162		175
											13	
121	121	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	31207,06	29224,31	93621	87673	30	22371	125271
						1972,85	6221,78	5919	18665		9279	

			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									**15518945**
			ИТОГО:					**13748408**	**1765629**	**7316400**	**3074648**	**18168905**
								3159009	**513995**		**1345849**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**188 957,00**				
			Итого с временными									**18 357 865,00**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**380 008,00**				
			Итого с зимними удорожаниями									**18 737 873,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**374 757,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 085 846,00**
			Затраты на технический надзор									**810 792,67**
			Итого без НДС									**19 896 638,67**
			НДС			**12 %**		**2 387 596,64**				
			Итого с НДС									**22 284 235,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)