Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления п.Шугыла,ул.Байзак батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.п.Шугыла,ул.Байзак батыра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 подземный и надземный газопровод среднего давления работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1189922,13	970594,54	8329	6794	59	2731	11945
						210829,5	217826,96	1476	1525		885	
2	2	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,25	231,71	6,27	290	8	110	119	442
						137,61	0,82	172	1		33	
3	3	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	1,25	187,06	4,5	234	6	128	70	328
						80,43	0,82	101	1		24	
4	4	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	31207,06	29224,31	31207	29225	10	7457	41757
						1972,85	6221,78	1973	6222		3093	
5	5	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 50 мм	км трубопровода	0,1283	396084,6	54101,97	50818	6941	0	46386	104980
						341982,63	23210,57	43876	2978		7776	
6	6	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж опор, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,048	410291,12	66956,78	19694	3214	0	17711	40397
						343334,34	29361,78	16480	1409		2992	
7	7	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,81	117		95				103
											8	
8	8	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах на склад АлПФ АО"КазТрансГаз Аймак". Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	24,3	38		923				997
											74	
			Итого по разделу: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									200949
			ИТОГО:					111590	46188	307	74474	200949
								64078	12136		14885	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		2090				
			Итого с временными									203039
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		4203				

			Итого с зимними удорожаниями									**207242**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 145,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**211 380,96**
			Затраты на технический надзор									**203 154,93**
			Итого без НДС									**414 535,89**
			НДС			**12 %**		**49 744,31**				
			Итого с НДС									**464 280,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)