ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне дамуминистрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығыменбекітілген

Сайрам ауданы, Көлкент ауыл округі Қосбұлақ ауылындағы ауысымына 25 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «25» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары Ахметов Ербол Құланбайұлы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 160 кварталл, 5 құрылыс**

(жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **24.12.2018 ж., «Айт-Gold» ЖШС директоры Утембаев Шарафудин, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, №204 кварталл, №714 ғимарат**

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **24.12.2018ж., «Атакама» ЖШС директоры А.Еламан, инженер-сарапшы Нүсенов Умирзак, №KZ11VJE00026189, №KZ81VJE00026190 «16» мамыр 2017 жылы, №KZE30VJE00026914 «30» мамыр 2017 жылы берілген.**

(ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **24.12.2018ж., «АРКО-проект» ЖШС директоры Р.Е.Каримсаков, жобаның бас инженері Р.Е.Каримсаков., бұйрық №1 «05» қараша 2018 жыл**

(ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Сайрам ауданы, Көлкент ауыл округі Қосбұлақ ауылындағы ауысымына 25 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы нысаны

(мекен – жайы (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
бойынша(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық
қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2013 жылғы «23» тамыздағы №1503 Сайрам ауданы әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы

_____шешімі.
(шешім шығарған органның атауы)

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і, 05.11.2018 жылғы №KZ46REA00112561 талон
(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

в) «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2014 жылғы 20 желтоқсандағы №19-1116/14 қорытындысы ОҚО құрылыс басқармасымен 22.12.2014ж. №282-н/к бекітілген
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

«АРКО-проект» ЖШС, жұмыс жобасының №18-2014
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөміріжоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **шілде 2017 жыл, қараша 2018 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2018 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **4** ай;
нақты **5** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Адам қабылдау	Адам	25	25	25	25

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	558,87	558,87
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	2456,20	2456,20
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	жоқ	жоқ
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	жоқ	жоқ

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: дәрігерлік амбулатория пішіні 1 қабатты, жертөле және техникалық қабаты жоқ, тікбұрышты формалы, осьтер бойынша өлшемі 46,4х13,00 м. Қабат биіктігі 3,0 м. Ғимарат классы 2, іргетасы ленталы, монолитті темірбетон. Сыртқы қабырғалар қалыңдығы 380 мм КОРПо 1НФ/100/2,0/50 маркалы күйген қыштан, ішкі қабырғалар қалыңдығы 380 мм КОРПо 1НФ/100/2,0/50 маркалы күйген қыштан, аралық қабырғалар қалыңдығы 120 мм кірпіш маркасы КОРПо 1НФ/100/2,0/50. Жабындысы монолитті темірбетон жабыны. Сыртқы жылуоқшаулағыш жылытқыш қабаты, металлосайдингпен қапталған. Едендері линолеумнан, керамогранит, керамикалық плиткадан. Есіктері МДФ, терезелер ПВХ, шатыр металлочерепица;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды аудандық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы – 183 607,93 мын теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – 157 730,33 мын теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – 33 589,53 мын теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны: 146 874,284 мын теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 113 284,753 мын теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар 33 589,531 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауыл округі Қосбұлақ ауылындағы аусымына 25 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы» нысанын
(объектінін (кешеннің) атауы)
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **АхметовЕ.Қ.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Еламан А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Каримсаков Р.Е.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Утембаев Ш.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.