Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 195	22.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	277 119 712	54 880 554							6 585 666
С НДС	310 374 077	61 466 220							33 254 365
Всего к оплате		**61 466 220**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о. Руководителя _____ **Асылтасов С.О.**

Подрядчик

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Директор _____ **Погосян Г.А.**

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675, СКО Жамбыльский район, с. Пресновка , ул. Дружбы,6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240016971, СКО, Кызылжарский район, трасса Жезказган-Петропавловск, участок 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 195 от 22.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 6
за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 11.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Средний ремонт участка дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь" - "Петровка-Жанажол-ст.Баумана" с 0 до 11 км												
РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды												
Подраздел 1.Ремонт дорожной одежды, участок км 0-10,453 (10,453км)												
8	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания		39290	687,71	678,37	27020126	26653157	--	1613247	30923980
		НР - 72%, СП - 8%				9,34	47,69	366969	1873740		2290607	
9	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$		55,1714	6495,00	--	358338	--	358338	--	387005
		СП - 8%				--	--	--	--		28667	
10	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$		1681,4	5441,00	--	9148497	--	9148497	--	9880377
		СП - 8%				--	--	--	--		731880	
11	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т		324,84	31617,96	--	10270778	--	10270778	--	11092441
		СП - 8%				--	--	--	--		821663	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		116,6	33,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	тенге					366969				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге						26653157			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1873740			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							19781461		
	Накладные расходы		тенге								1613247	
	Сметная прибыль		тенге								3873125	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		**тенге**									**52287959**
		Подраздел 2.Ремонт дорожной одежды, участок км 10,453-11,000 (0,547 км)										
17	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания		3610	687,71	678,37	2482633	2448916	--	148227	2841323
		ПР - 72%; СП - 8%				9,34	47,69	33717	172161		210463	
18	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т		59,6	31617,96	--	1884430	--	1884430	--	2035185
		СП - 8%				--	--	--	--		150755	
19	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		10,83	33,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	тенге					33717				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2448916			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						172161			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							1884787		
	Накладные расходы		тенге								148227	
	Сметная прибыль		тенге								361247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		**тенге**									**4876894**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					51169007	29102073	21666248	1761474	57164853
								400686	2045901	--	4234372	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					51169007				
	Всего заработная плата		тенге						2446587			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					21666248				
		Накладные расходы	тенге					1761474				
		Сметная прибыль	тенге					4234372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57164853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1176
		Сметная заработная плата	тенге						2446587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**57164853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1176
		Сметная заработная плата	тенге						2446587			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**57164853**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					400686				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						29102073			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						2045901			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							21666248		
		- Накладные расходы	тенге								1761474	
		- Сметная прибыль	тенге								4234372	
		В текущих ценах 2022 года к=1 33%	тенге					**18864401**				
		В текущих ценах 2023 года к=1,079 67%	тенге					**41326187**				
		ИТОГО	тенге					**60190589**				
		СКИДКА 0,911779651						**54880554**				
		НДС 12 %	тенге					**6585666**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге					**61466220**				

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240016971

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Погосян Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Куаныш Б.Н. (KZ73VJE00059702)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя отдела Асылтасов С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)