Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №34 от 05.05.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**	29 203 621,83	29 203 621,83	15 421 550,44	3128959,48	1 625 758,88	19 092 986,44	15 421 550,44	2045677,12	1 625 758,88
	в т.ч. НДС 12%	3 128 959,48	3 128 959,48				2 045 677,12			
	Удержание аванса 30% согласно договора	8 761 086,55	8 761 086,55				5 727 895,93			
	Удержание аванса 5% за гарантию качества согласно договора	1 460 181,09	1 460 181,09				954 649,32			
	Всего к оплате	18 982 354,19	18 982 354,19				12 410 441,19			
	в т.ч. НДС 12%	2 033 823,66	2 033 823,66				1 329 690,13			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"
Руководитель
_____ Аукенов К.К.

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Эксперт технического надзора
_____ Бегулиев Ж.Е.

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"
Директор ТОО
_____ Дауренбаев Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **05.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Газопровод среднего давления работы										
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	66,9	267,65 0,00	267,65 49,47	17906,00 0,00	17906,00 3310,00		2383,00 1623,00	21912,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,8	1849,54 1849,54	0,00 0,00	21825,00 21825,00	0,00 0,00		15714,00 3003,00	40542,00	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	74,7	36,27 0,00	36,27 14,32	2709,00 0,00	2710,00 1070,00		770,00 278,00	3757,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,7	173,82 94,07	79,75 39,01	12984,00 7027,00	5957,00 2914,00		7158,00 1611,00	21753,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4	965,20 965,20	0,00 0,00	3861,00 3861,00	0,00 0,00		2780,00 531,00	7172,00	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,6	3694,89 1163,82	179,27 52,01	24386,00 7681,00	1183,00 343,00	15522,00	7944,00 2586,00	34916,00	
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,26	2138				15521,88			
7	7	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	6,9	50,00		345,00			28,00	373,00	
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,082	339812,39 253285,00	86475,03 26532,35	27865,00 20769,00	7091,00 2176,00	4,00	22716,00 4046,00	54627,00	
9	9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	82,82	797,00		66008,00		66008,00	5281,00	71289,00	
10	10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/седловой отводы/	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018,00 1131,00	1887,00 564,00		1678,00 376,00	5072,00	
11	11	ТПрайс-лист	Седловой отвод DN 110/63 с закладным нагревательным элементом	шт	5	15311,84		76559,00		76559,00	6125,00	82684,00	
12	12	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х63 мм/=Головная часть седелки с устройством фрезы DN 63/63/	шт.	5	7061,00		35305,00		35305,00	2824,00	38129,00	
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1508,93 565,52	943,41 281,92	1509,00 566,00	943,00 282,00		839,00 188,00	2536,00	
14	14	ТПрайс-лист	Патрубок накладка с ЗН элементом DN 110/32	шт	1	7974,21		7974,00		7974,00	638,00	8612,00	
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отводы/	шт.	4	1508,93 565,52	943,41 281,92	6036,00 2262,00	3774,00 1128,00		3356,00 751,00	10143,00	
16	16	ТПрайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с закладным нагревательным элементом	шт	4	5385,05		21540,00		21540,00	1723,00	23263,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,007	384287,97 274510,00	109673,25 34009,30	2690,00 1922,00	768,00 238,00	1,00	2138,00 386,00	5214,00	
18	18	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	7,07	2215,00		15660,00		15660,00	1253,00	16913,00	
19	19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	95,53 -94,24	-1,29 0,00	-669,00 -660,00	-9,00 0,00		-646,00 -105,00	-1420,00	
20	20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	7	1422,55 1254,18	8,49 2,53	9958,00 8779,00	60,00 18,00	1119,00	8709,00 1493,00	20160,00	
	20.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,582	621				982,42			
21	21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	6790,28 3942,86	2286,41 872,53	6790,00 3943,00	2287,00 873,00	561,00	4767,00 925,00	12482,00	
	21.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
22	22	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	990,00		990,00		990,00	79,00	1069,00	
23	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1508,93 565,52	943,41 281,92	1509,00 566,00	943,00 282,00		839,00 188,00	2536,00	
24	24	241-215-0312 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 280х63 мм	шт.	1	17135,00		17135,00		17135,00	1371,00	18506,00	
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1508,93 565,52	943,41 281,92	1509,00 566,00	943,00 282,00		839,00 188,00	2536,00	
26	26	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагрев..тельным элементом Ду=32мм	шт	1	1499,95		1500,00		1500,00	120,00	1620,00	
27	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1508,93 565,52	943,41 281,92	1509,00 566,00	943,00 282,00		839,00 188,00	2536,00	
28	28	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	612,00		612,00		612,00	49,00	661,00	
29	29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	25521,82 4814,68	1047,03 404,44	357,00 67,00	15,00 6,00	275,00	66,00 34,00	457,00	
	29.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,01428	17130				244,62			
30	30	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00		404,00		404,00	32,00	436,00	
31	31	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	647579,00		28,00		28,00	2,00	30,00	
32	32	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	200,00		200,00		200,00	16,00	216,00	
33	33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	1	1564,69 1206,29	358,40 8,36	1565,00 1206,00	358,00 8,00		1203,00 221,00	2989,00	
34	34	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый =/"Вилатерм-15/	м	0,8	122,00		98,00		98,00	8,00	106,00	
35	35	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58371	644,00		376,00		376,00	30,00	406,00	
36	36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	3694,89 1163,82	179,27 52,01	74,00 23,00	4,00 1,00	47,00	24,00 8,00	106,00	
	36.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,022	2138				47,04			
37	37	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/		0,0005	796071,39	226046,51	398,00	113,00	11,00	323,00	779,00	

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		547680,00	104146,32	274,00	52,00		88,00		
	37.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00009	100670				9,06			
	37.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	211214				2,11			
38	38	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,502	1891,00		949,00		949,00		1025,00	
39	39	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	203058,45	52084,39	102,00	26,00	22,00	76,00	178,00	
	39.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,055	107925,60	18677,59	54,00	9,00		63,00		
	39.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0014	263				14,46	13,00		
40	40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/**	км трубопровода	0,00058	4019				5,63			
	40.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0232	909602,97	250811,85	528,00	146,00	42,00	389,00	990,00	
	40.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000046	586800,00	90763,41	340,00	53,00		73,00		
41	41	241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,58232	874				20,28			
						211214				9,8			
						7469,00		4349,00		4349,00		4697,00	
42	42	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм**	м	0,58	95,53	-1,29	-55,00	-1,00		348,00		
						-94,24	0,00	-55,00	0,00		-54,00	-118,00	
43	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,00857	63384,36	2737,29	543,00	24,00	23,00	-9,00		
	43.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,012855	57970,40	537,10	497,00	5,00		346,00	960,00	
	43.2	256-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000005	295				3,79	71,00		
	43.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000017	651547				3,35			
						532604				8,85			
44	44	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	489955,00		4199,00		4199,00		4535,00	
45	45	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм**	км	0,00115	339812,39	86475,03	391,00	100,00		336,00		
46	46	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1,1615	253285,00	26532,35	291,00	31,00		319,00	767,00	
						797,00		926,00		926,00	57,00	1000,00	
47	47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,15	95,53	-1,29	-110,00	-1,00		74,00		
						-94,24	0,00	-108,00	0,00		-106,00	-233,00	
48	48	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,00115	980207,26	813906,70	1127,00	936,00	16,00	-17,00		
						152581,00	157619,90	175,00	181,00		325,00	1568,00	
	48.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,003105	4560				14,16	116,00		
49	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
50	50	ТПрайс-лист	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	шт	1	565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
51	51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт.	1	15414,75		15415,00		15415,00	1233,00	16648,00	
52	52	ТПрайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм**	шт	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
53	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/**	шт	1	565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
54	54	ТПрайс-лист	**Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм**		1	1859,68		1860,00		1860,00	149,00	2009,00	
						1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
						565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
					1	5385,05		5385,00		5385,00		5816,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							431,00		
55	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2625,21 2023,89	601,32 14,02	2625,00 2024,00	601,00 14,00		2018,00 371,00	5014,00	
56	56	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87194,00		87,00		87,00	7,00	94,00	
57	57	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,828809	644,00		534,00		534,00	43,00	577,00	
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,05	20239,62 1405,35	1136,42 269,41	1012,00 70,00	56,00 13,00	885,00	76,00 87,00	1175,00	
	58.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,051	15652				798,25			
59	59	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	109458,00 102132,40	5143,51 2125,05	344,00 321,00	16,00 7,00	7,00	226,00 46,00	616,00	
	59.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				0,59			
	59.2	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000002	219538				0,48			
	59.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000001	439993				0,43			
	59.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000002	651547				1,23			
	59.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000006	532604				3,24			
60	60	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,00314	693247,00		2177,00		2177,00	174,00	2351,00	
61	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,005	16589,04 1405,35	1136,42 269,41	83,00 7,00	5,00 1,00	70,00	8,00 7,00	98,00	
	61.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0051	12073				61,57			
62	62	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,002	321327,53 244795,00	76494,45 23510,91	643,00 490,00	153,00 47,00		531,00 94,00	1268,00	
63	63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм	м	2	95,53 -94,24	-1,29 0,00	-191,00 -188,00	-3,00 0,00		-185,00 -30,00	-406,00	
64	64	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,02	217,00		438,00		438,00	35,00	473,00	
65	65	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,12	6881,14 3411,59	1070,64 445,80	826,00 409,00	128,00 53,00	288,00	435,00 101,00	1362,00	
	65.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1344	2138				287,35			
66	66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W4 F100 под ковер	м3	0,112	24190,72 4814,68	1047,03 404,44	2709,00 539,00	117,00 45,00	2053,00	532,00 259,00	3500,00	
	66.1	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,11424	15825				1807,85			
67	67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса,уголок 50х50х5/.Установка	т	0,00824	271911,99 270468,00	1443,99 630,51	2241,00 2229,00	12,00 5,00		2033,00 342,00	4616,00	
68	68	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00072	464522,00		334,00		334,00	27,00	361,00	
69	69	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т	0,00752	424901,00		3195,00		3195,00	256,00	3451,00	
70	70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,018268	1101715,94 555667,90	527328,76 166933,81	20126,00 10151,00	9634,00 3050,00	342,00	13068,00 2656,00	35850,00	
71	71	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	404,00		808,00		808,00	65,00	873,00	
72	72	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,001102	402152,00		443,00		443,00	35,00	478,00	
73	73	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78		0,0017	704,00		1,00		1,00		1,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
74	74	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,32	196,00		63,00		63,00		68,00	
											5,00		
75	75	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		8	163,50	0,95	1308,00	8,00		900,00	2385,00	
				болт		162,55	0,45	1300,00	4,00		177,00		
76	76	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000199	647579,00		129,00		129,00		139,00	
											10,00		
77	77	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,04	609,83	219,32	24,00	9,00	1,00	13,00	40,00	
						371,50	90,59	15,00	4,00		3,00		
78	78	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00076	59822,00		45,00		45,00		49,00	
											4,00		
79	79	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,403992	6881,14	1070,64	2780,00	432,00	969,00	1465,00	4585,00	
						3411,59	445,80	1378,00	180,00		340,00		
	79.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,452471	2138				967,38			
80	80	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	4,039924	4495,43	319,15	18161,00	1289,00	14405,00	2751,00	22585,00	
						610,68	113,62	2467,00	459,00		1673,00		
	80.1	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,148669	1943				288,86			
	80.2	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,240779	1491				359			
	80.3	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,10019	136105				13636,38			
81	81	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,082	31403,20	21493,30	2575,00	1762,00		739,00	3579,00	
						9903,90	4870,87	813,00	399,00		265,00		
82	82	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	82	16,00		1312,00		1312,00		1417,00	
											105,00		
83	83	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,082	68816,96	33300,96	5643,00	2731,00		2328,00	8609,00	
						35516,00	11026,12	2912,00	904,00		638,00		
84	84	243-105-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,082	182810,00		14990,00		14990,00		16189,00	
											1199,00		
85	85	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2717	1603,14	0,00	2039,00	0,00		1468,00	3788,00	
						1603,14	0,00	2039,00	0,00		281,00		
86	86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,2717	878,80	0,00	1118,00	0,00		805,00	2077,00	
						878,80	0,00	1118,00	0,00		154,00		
87	87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15,F150,W4,ссц	м3	0,36	27392,40	1802,15	9861,00	649,00	7238,00	1939,00	12744,00	
						5486,04	434,04	1975,00	156,00		944,00		
	87.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,3672	17130				6290,14			
88	88	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	5	1979,34	958,17	9897,00	4791,00	1195,00	6401,00	17602,00	
						782,08	403,37	3910,00	2017,00		1304,00		
	88.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,00018	2152521				387,45			
	88.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,392	459				638,93			
89	89	261-101-0380 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м,периметр сторон до 800 мм СТ РК 939- 92	м	7	2671,00		18697,00		37394,00		20193,00	
											1496,00		
90	90	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	5	31088,00		155440,00		310880,00		167875,00	
											12435,00		
91	91	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	962,14	0,00	4811,00	0,00	519,00	4635,00	10202,00	
						858,36	0,00	4292,00	0,00		756,00		

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	216199				518,88			
92	92	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм.толщиной от 4 до 22 мм/=Табличка-указатель/**	т	0,004615	489955,00		2261,00		2261,00		2442,00	
93	93	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,4	3131,24 1830,55	1300,69 586,12	1252,00 732,00	520,00 234,00		181,00 1044,00 184,00	2480,00	
94	94	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1,5	385,12 121,80	263,32 61,65	578,00 183,00	395,00 92,00		297,00 70,00	945,00	
95	95	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство**	м2 основания или покрытия	5	145,15 27,17	117,68 34,10	726,00 136,00	588,00 170,00	2,00	331,00 85,00	1142,00	
	95.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0525	29				1,52			
96	96	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,9	1301,00		2472,00		4944,00	198,00	2670,00	
97	97	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	5	146,18 42,40	103,55 29,10	731,00 212,00	518,00 146,00	1,00	386,00 89,00	1206,00	
	97.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,04	29				1,16			
98	98	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,9	1301,00		2472,00		4944,00	198,00	2670,00	
99	99	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	5	1471,40 25,04	198,10 27,01	7357,00 125,00	990,00 135,00	6241,00	281,00 611,00	8249,00	
	99.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,4795	13000				6233,5			
	99.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000054	141868				7,66			
	99.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,005	29				0,14			
100	100	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	м2 покрытия	5	666,63 8,80	0,08 0,00	3333,00 44,00	0,00 0,00	3289,00	48,00 270,00	3651,00	
	100.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I	т	0,232	14155				3283,96			
	100.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000028	171229				4,79			
101	101	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	5	1716,47 25,04	209,57 26,36	8582,00 125,00	1048,00 132,00	7409,00	278,00 709,00	9569,00	
	101.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,488	15167				7401,5			
	101.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000054	141868				7,66			
	101.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,005	29				0,14			
102	102	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км =АСФАЛЬТ**	т·км	0,99	34,00		34,00			3,00	37,00	
103	103	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	0,99	891,00		882,00			71,00	953,00	
104	104	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	0,99	34,00		34,00			3,00	37,00	
105	105	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод.диаметр 65/63 мм.толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное**	стык	7	748,23 686,40	21,40 0,00	5238,00 4805,00	150,00 0,00	283,00	2931,00 653,00	8822,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,082	980207,26	813906,70	80377,00	66741,00	1125,00	23147,00	111806,00	
	106.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,2214	152581,00 4560	157619,90	12512,00	12925,00	1009,58	8282,00		
107	107	**1124-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	врезка	1	10000,34 6963,44	1421,36 0,00	10000,00 6963,00	1421,00 0,00	1616,00	6894,00 1352,00	18246,00	
	107.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,056	295				311,52			
	107.2	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	234305				164,01			
	107.3	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,27	3723				1005,21			
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					846316,00	146696,00	728032,00	166061,00	1093371,00	
								149374,00	36146,00	0,00	80994,00		
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления										
108	108	**241-116-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	1701,00		6804,00		6804,00	544,00	7348,00	
109	109	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	установка	1	16925,67 15848,00	1077,67 356,65	16926,00 15848,00	1078,00 357,00		15881,00 2624,00	35431,00	
110	110	**ТПрайс-лист**	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления газа РДНК-1000 с узлом учета СТГ-80-250 с эл.корректором mimiELCOR**	шт	1	1392403,57		1392404,00		1392404,00		1392404,00	
111	111	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	796071,39 547680,00	226046,51 104146,32	2388,00 1643,00	678,00 312,00	67,00	1936,00 346,00	4670,00	
	111.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00054	100670				54,36			
	111.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	211214				12,67			
112	112	**241-102-0137 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3,012	1891,00		5696,00		5696,00	456,00	6152,00	
113	113	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	1733,12 1488,37	94,62 44,58	3466,00 2977,00	189,00 89,00	300,00	3035,00 520,00	7021,00	
	113.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
	113.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361				264,58			
114	114	**242-103-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00		64696,00		64696,00	5176,00	69872,00	
115	115	**241-112-0126 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	2	469,00		938,00		938,00	75,00	1013,00	
116	116	**241-114-0121 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	949,00		949,00		949,00		1025,00	
117	117	**241-116-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	1701,00		1701,00		1701,00	76,00	1837,00	
118	118	**241-116-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1	3071,00		3071,00		3071,00	136,00	3317,00	
119	119	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,4	16589,04 1405,35	1136,42 269,41	6636,00 562,00	455,00 108,00	5619,00	246,00 610,00 580,00	7826,00	
	119.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	12073				4925,78			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15,F50,W4,ссц**	м3	1,2	27392,40	1802,15	32871,00	2163,00	24125,00	6465,00	42483,00	
	120.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,224	5486,04	434,04	6583,00	521,00		3147,00		
						17130				20967,12			
121	121	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,05192	50374,54	9358,06	2615,00	486,00	837,00	977,00	3879,00	
	121.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00026	24894,70	2367,41	1293,00	123,00		287,00		
						812316				210,88			
	121.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000208	647579				134,49			
	121.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00161	219538				353,35			
122	122	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05192	818975,00		42521,00		42521,00		45923,00	
123	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза**	м2	1,50568	164,14	3,81	247,00	6,00	154,00	3402,00		
	123.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000271	58,20	0,59	88,00	1,00		61,00	333,00	
						508438				137,8	25,00		
124	124	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,55	1228,38	0,00	676,00	0,00		486,00	1255,00	
125	125	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,42	1228,38	0,00	676,00	0,00		93,00		
						878,80	0,00	369,00	0,00		266,00	686,00	
126	126	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /из бетона кл.В15,W4,F150,ссц/**	м3	0,08	878,80	0,00	369,00	0,00		51,00		
	126.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0816	26959,05	1199,27	2157,00	96,00	1573,00	465,00	2832,00	
						6095,60	297,46	488,00	24,00		210,00		
						17130				1397,81			
127	127	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,028456	116602,03	7088,80	3318,00	201,00	255,00	1983,00	5725,00	
	127.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000142	100537,60	471,29	2861,00	13,00		424,00		
	127.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000398	647579				92,14			
	127.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000055	219538				87,46			
						532604				29,4			
128	128	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,024756	856578,00		21205,00		21205,00		22901,00	
129	129	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	3,7	537,00		1987,00		1987,00	1696,00	2146,00	
130	130	261-107-0982 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000173	526783,00		91,00		91,00	159,00	98,00	
131	131	261-107-0741 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,56	446,00		250,00		250,00	7,00	270,00	
132	132	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020	**Конструкции ограждений из сетчатыхпанелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сеткис квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	5	59302,00	6529,00	296510,00	32645,00	182010,00	20,00	409505,00	
						16371,00	2251,00	81855,00	11255,00		82660,00		
133	133	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020	**Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4,с металлическими стойками**	конструкция	1	87280,00	734,00	87280,00	734,00	70760,00	30335,00	106687,00	
						15786,00	206,00	15786,00	206,00		11504,00		
134	134	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020	**Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4,с металлическими стойками =КМСП**	конструкция	1	87280,00	734,00	87280,00	734,00	70760,00	7903,00	106687,00	
						15786,00	206,00	15786,00	206,00		11504,00		
135	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**		0,16	19830,60	1136,42	3173,00	182,00	2766,00	7903,00	3690,00	
											244,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1405,35	269,41	225,00	43,00		273,00		
	135.1	212-101-1702	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,1632	15251				2488,96			
136	136	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1.7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	м оград	23	3252,58 2078,88	1146,19 448,08	74809,00 47814,00	26363,00 10306,00	633,00	68582,00 11471,00	154862,00	
137	137	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	958,07 883,24	33,23 5,05	958,00 883,00	33,00 5,00	42,00	1048,00 161,00	2167,00	
	137.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	207992				41,6			
138	138	212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4**	м3	0,4	17130,00		6852,00		13704,00	548,00	7400,00	
139	139	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство=Площадка**	м3	3,6	18920,67 1206,68	1231,39 302,55	68114,00 4344,00	4433,00 1089,00	59337,00	4944,00 5845,00	78903,00	
	139.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	15850				58201,2			
140	140	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм**	м	14	1891,00		26474,00		26474,00	2118,00	28592,00	
141	141	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм =/Лист поз.7/**	т	0,00861	469545,00		4043,00		4043,00	323,00	4366,00	
142	142	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке =/МС-11,МС-12/**	т	0,00616	892474,00		5498,00		5498,00	440,00	5938,00	
143	143	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев гравийных**	м3	1,2	8768,76 3537,10	1842,99 817,30	10523,00 4245,00	2212,00 981,00	4066,00	4912,00 1235,00	16670,00	
	143.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,536	2644				4061,18			
144	144	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм**	стык	1	5790,13 412,92	5377,21 984,12	5790,00 413,00	5377,00 984,00		1271,00 565,00	7626,00	
145	145	261-107-0511 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	1,2768	318,00		406,00		406,00	32,00	438,00	
146	146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза 2 раза газопровода**	м2	0,6	192,79 99,60	5,36 0,59	116,00 60,00	3,00 0,00	53,00	41,00 13,00	170,00	
	146.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000108	439993				47,52			
147	147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода**	м2	0,6	164,14 58,20	3,81 0,59	98,00 35,00	2,00 0,00	61,00	24,00 10,00	132,00	
	147.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000108	508438				54,91			
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					2291906,00 204834,00	78070,00 26623,00	623452,00 1392404,00	218899,00 89475,00	2600280,00	
			ИТОГО по акту					3138222,00 354208,00	224766,00 62769,00	1351484,00 1392404,00	384960,00 170469,00	3693651,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1392404,00			
			на 2-1-2 Молниеотвод работы										
			Раздел 1: Молниеотвод ГРПШ-13-2ВУ1 -1шт.										
1	1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2**	яма	1	816,33 136,37	679,96 303,59	816,00 136,00	680,00 304,00		317,00 91,00	1224,00	
2	2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/+из бетона кл.В15,F50,W4**	м3	0,6	28962,69 7886,96	1992,98 484,16	17378,00 4732,00	1195,00 290,00	11450,00	4571,00 1756,00	23705,00	
	2.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,609	16127				9821,34			
3	3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,01343	16836,20 15277,20	1527,64 666,60	226,00 205,00	21,00 9,00		195,00 34,00	455,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали. общего назначения, высшего качества. термически обработанная. диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00376	112				0,42			
4	4	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01131	424901,00		4806,00		4806,00	384,00	5190,00	
5	5	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм.толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00212	489955,00		1039,00		1039,00	83,00	1122,00	
6	6	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,0197	173521,64	114246,80	3418,00	2251,00	71,00	1326,00	5124,00	
						55684,20	28477,92	1097,00	561,00		380,00		
	6.1	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000335	211214				70,74			
7	7	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0197	856578,00		16875,00		16875,00	1350,00	18225,00	
8	8	РК 2015	мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4373,55	171,61	13121,00	515,00	9584,00	2285,00	16638,00	
						1007,30	50,53	3022,00	152,00		1232,00		
9	9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	4	872,95	25,30	3492,00	101,00	2585,00	603,00	4423,00	
						201,46	7,94	806,00	32,00		328,00		
10	10	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж	т конструкций	0,02408	69858,64	3004,72	1682,00	72,00	116,00	1038,00	2938,00	
						62016,40	471,29	1493,00	11,00		218,00		
	10.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000048	647579				31,19			
	10.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,046956	295				13,85			
	10.3	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000096	219538				21,15			
	10.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000014	651547				9,41			
	10.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОС Г 380-2005 № 22У-40У	т	0,000047	532604				24,88			
11	11	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм=КАНАТ	т	0,008316	343539,00		2857,00		2857,00	229,00	3086,00	
12	12	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм.толщинэй от 4 до 22 мм	т	0,001568	489955,00		768,00		768,00	61,00	829,00	
13	13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0137	424901,00		5821,00		5821,00	466,00	6287,00	
14	14	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные длякрепления с гайками и шайбами диаметром от М12 доМ16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000496	309548,00		154,00		154,00	12,00	166,00	
			Итого по разделу 1: Молниеотвод ГРПШ-13-2ВУ1 -1шт.					72453,00	4835,00	56126,00	10335,00	89412,00	
								11491,00	1359,00	0,00	6624,00		
			ИТОГО по акту					72453,00	4835,00	56126,00	10335,00	89412,00	
								11491,00	1359,00	0,00	6624,00		
			на 2-2-1 Газопровод низкого давления работы										
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления										
1	75	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	4,7853	1422,55	8,49	6807,43	41,02	764,96	5953,60	13781,67	
						1254,18	2,53	6001,45	12,31		1020,64		
	75.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,081478	621				671,6			
2	76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	6790,28	2286,41	6790,00	2287,00	561,00	4767,00	12482,00	
						3942,86	872,53	3943,00	873,00		925,00		
	76.1	217-605-0104	Пропан-бутан. смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
3	77	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	990,00		990,00		990,00	79,00	1069,00	
4	78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/		1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	79	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	1	565,52	281,92	566,00	282,00	7061,00	188,00	7626,00	
						7061,00		7061,00			565,00		
6	80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1508,93	943,41	3018,00	1887,00		1678,00	5072,00	
7	81	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм			565,52	281,92	1131,00	564,00		376,00		
				шт	2	1499,95		3000,00		3000,00		3240,00	
8	82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		240,00		
						565,52	281,92	566,00	282,00		839,00	2536,00	
9	83	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	612,00		612,00		612,00	188,00	661,00	
10	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	25521,82	1047,03	357,00	15,00	275,00	49,00	457,00	
						4814,68	404,44	67,00	6,00		66,00		
	84.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,01428	17130				244,62	34,00		
11	85	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00		404,00		404,00		436,00	
12	86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	647579,00		28,00		28,00	32,00	30,00	
13	87	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	200,00		200,00		200,00	2,00	216,00	
14	88	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/180мм/	футляр	1	2559,14	586,19	2559,00	587,00		16,00		
						1972,95	13,67	1973,00	14,00		1967,00	4888,00	
15	89	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый,диаметр 40 мм=/"Вилатерм-25/	м	2	122,00		244,00		244,00	362,00	264,00	
16	90	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,209638	644,00		135,00		135,00	20,00	146,00	
17	91	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	3694,89	179,27	74,00	4,00	47,00	11,00	106,00	
	91.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,022	1163,82	52,01	23,00	1,00	47,04	24,00		
18	92	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	869182,40	268853,24	435,00	135,00	13,00	8,00	841,00	
						573760,00	121706,73	287,00	61,00		344,00		
	92.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00009	100670				9,06	62,00		
	92.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002	211214				4,22			
19	93	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4928,00		2474,00		2474,00		2672,00	
20	94	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	241523,27	52518,61	121,00	26,00	41,00	198,00		
						107925,60	18811,33	54,00	9,00		63,00	199,00	
	94.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,105	263				27,61	15,00		
	94.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,00265	4019				10,65			
21	95	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058	1250909,49	546737,67	726,00	317,00	53,00	460,00	1281,00	
						612880,00	188531,23	355,00	109,00		95,00		
	95.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,029	874				25,35			
	95.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000075	211214				15,93			
22	96	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,58232	10450,00		6085,00		6085,00		6572,00	
											487,00		

	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	97	**1116-1101-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления.водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм**	м	0,58	95,53	-1,29	-55,00	-1,00		-54,00	-118,00	
24	98	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**			-94,24	0,00	-55,00	0,00		-9,00		
	98.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т конструкций	0,00857	63384,36	2737,29	543,00	24,00	23,00	346,00	960,00	
	98.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	м3	0,012855	57970,40	537,10	497,00	5,00		71,00		
	98.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000005	295				3,79			
				т	0,000017	651547				3,35			
						532604				8,85			
25	99	**214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	489955,00		4199,00		4199,00		4535,00	
26	100	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка**	км трубопровода	0,00115	461745,83	127701,11	531,00	146,00		336,00		
27	101	**241-202-0215 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**			333940,00	39495,44	384,00	45,00		425,00	1032,00	
28	102	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м	1,1615	3061,00		3555,00		3555,00	76,00	3839,00	
29	103	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	м трубопровода	1,15	95,53	-1,29	-110,00	-1,00		284,00		
						-94,24	0,00	-108,00	0,00		-106,00	-233,00	
				км трубопровода	0,00115	980207,26	813906,70	1127,00	936,00	16,00	-17,00		
	103.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм			152581,00	157619,90	175,00	181,00		325,00	1568,00	
				м	0,003105	4560				14,16	116,00		
30	104	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/**										
31	105	**ТПрайс-лист**	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ125/СТ108**	шт.	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
						565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
32	106	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт	1	47714,14		47714,00		47714,00	3817,00	51531,00	
33	107	**ТПрайс-лист**	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=125мм**	шт.	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
						565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
34	108	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/**	шт	1	6464,25		6464,00		6464,00	517,00	6981,00	
35	109	**ТПрайс-лист**	**Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 125мм**	шт	1	1508,93	943,41	1509,00	943,00		839,00	2536,00	
						565,52	281,92	566,00	282,00		188,00		
36	110	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	шт	1	28157,46		28157,00		28157,00	2253,00	30410,00	
37	111	**261-301-0305 РСНБ РК 2015**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=210/114 мм ГОСТ 15180-86**	футляр	1	3668,34	840,26	3668,00	841,00		2819,00	7006,00	
						2828,08	19,60	2828,00	20,00		519,00		
38	112	**261-105-0607 РСНБ РК 2015**	**Герметик марки 51-Г-10**	1000 шт.	0,001	87194,00		87,00		87,00	7,00	94,00	
39	113	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий**	кг	1,392808	644,00		897,00		897,00	72,00	969,00	
				м3	0,05	20239,62	1136,42	1012,00	56,00	885,00	76,00	1175,00	
	113.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,051	1405,35	269,41	70,00	13,00		87,00		
						15652				798,25			
40	114	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крышки**	т конструкций	0,00314	109458,00	5143,51	344,00	16,00	7,00	226,00	616,00	
	114.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	102132,40	2125,05	321,00	7,00		46,00		
	114.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000002	1863700				0,59			
	114.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000001	219538				0,48			
	114.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000002	439993				0,43			
						651547				1,23			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	114.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000006	532604				3,24			
41	115	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм**	т	0,00314	693247,00		2177,00		2177,00		2351,00	
42	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,005	16589,04	1136,42	83,00	5,00	70,00	174,00 8,00	98,00	
	116.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0051	1405,35 12073	269,41	7,00	1,00	61,57	7,00		
43	117	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,09577	152335,60 134065,80	2024,38 537,10	14589,00 12839,00	193,00 51,00	1556,00	8895,00 1879,00	25363,00	
	117.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002107	647579				1364,41			
44	118	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	95,77	537,00		51428,00		51428,00		55542,00	
45	119	241-119-0203 РСНБ РК 2015	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм**	шт.	61	129,00		7869,00		7869,00	4114,00	8499,00	
46	120	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/компенсатор/**	км трубопровода	0,0915	796071,39 547680,00	226046,51 104146,32	72841,00 50113,00	20683,00 9529,00	2045,00	630,00 59046,00 10551,00	142438,00	
	120.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01647	100670				1658,03			
	120.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00183	211214				386,52			
47	121	241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	91,866	990,00		90947,00		90947,00		98223,00	
48	122	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/**	км трубопровода	0,0671	796071,39 547680,00	226046,51 104146,32	53416,00 36749,00	15168,00 6988,00	1499,00	7276,00 43300,00 7737,00	104453,00	
	122.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012078	100670				1215,89			
	122.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001342	211214				283,45			
49	123	241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	67,3684	990,00		66695,00		66695,00		72031,00	
50	124	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/труба/**	км трубопровода	0,1037	796071,39 547680,00	226046,51 104146,32	82553,00 56794,00	23441,00 10800,00	2317,00	5336,00 66918,00 11958,00	161429,00	
	124.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,018666	100670				1879,11			
	124.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002074	211214				438,06			
51	125	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	104,1148	2184,00		227387,00		227387,00		245578,00	
52	126	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/**	км трубопровода	0,0305	909602,97 586800,00	250811,85 90763,41	27743,00 17897,00	7649,00 2768,00	2196,00	18191,00 20459,00 3856,00	52058,00	
	126.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,22	874				1066,28			
	126.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00244	211214				515,36			
53	127	241-102-0217 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	30,622	5748,00		176015,00		176015,00		190096,00	
54	128	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм**	м	30,5	95,53 -94,24	-1,29 0,00	-2914,00 -2874,00	-39,00 0,00		14081,00 -2817,00 -458,00	-6189,00	
55	129	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	км трубопровода	0,03355	339812,39 253285,00	86475,03 26532,35	11401,00 8498,00	2901,00 890,00	2,00	9294,00 1656,00	22351,00	
56	130	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	33,8855	797,00		27007,00		27007,00		29168,00	
57	131	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 /Д 159мм/.Заделка битумом и прядью**	футляр	61	2767,77 2133,79	633,98 14,79	168834,00 130161,00	38673,00 902,00		2161,00 129753,00 23887,00	322474,00	
58	132	261-301-0305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм.d=150/h10 мм ГОСТ 15180-86**		0,061	87194,00		5319,00		5319,00		5745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							426,00		
59	133	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/		0,52277	63384,36	2737,29	33135,00	1431,00	1399,00	21104,00	58578,00	
				т конструкций		57970,40	537,10	30305,00	281,00		4339,00		
	133.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,784155	295				231,33			
	133.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000314	651547				204,37			
	133.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001014	532604				540,15			
60	134	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,52277	489955,00		256134,00		256134,00		276625,00	
				т							20491,00		
61	135	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений		122	1762,23	116,90	214992,00	14262,00	19897,00	178993,00	425504,00	
				соединение		1482,24	14,86	180833,00	1813,00		31519,00		
	135.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,07564	165361				12507,91			
62	136	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		122	539,00		65758,00		65758,00		71019,00	
				шт.							5261,00		
63	137	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для воды,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		61	5204,00		317444,00		317444,00		342840,00	
				шт.							25396,00		
64	138	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки		0,0915	109458,00	5143,51	10015,00	470,00	200,00	6582,00	17925,00	
				т конструкций		102132,40	2125,05	9345,00	194,00		1328,00		
	138.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000009	1863700				17,05			
	138.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000064	219538				14,06			
	138.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000028	439993				12,48			
	138.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000055	651547				35,77			
	138.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000178	532604				94,54			
65	139	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм		0,0915	693247,00		63432,00		63432,00		68507,00	
				т							5075,00		
66	140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/		61	1508,93	943,41	92045,00	57548,00		51177,00	154680,00	
				шт.		565,52	281,92	34497,00	17197,00		11458,00		
67	141	ТПрайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57х4		61	15414,75		940300,00		940300,00		1015524,00	
				шт							75224,00		
68	142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/		61	1508,93	943,41	92045,00	57548,00		51177,00	154680,00	
				шт.		565,52	281,92	34497,00	17197,00		11458,00		
69	143	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм		61	1859,68		113440,00		113440,00		122515,00	
				шт							9075,00		
70	144	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10		574,650457	644,00		370075,00		370075,00		399681,00	
				кг							29606,00		
71	145	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)		0,028	24052,00	1047,03	673,00	29,00	509,00	133,00	871,00	
				м3		4814,68	404,44	135,00	11,00		65,00		
	145.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,02856	15689				448,08			
72	146	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)		0,112	14916,85	7827,40	1671,00	876,00	53,00	1265,00	3171,00	
				м3		6620,09	2949,32	741,00	330,00		235,00		
	146.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,002016	17668				35,62			
	146.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000078	216199				16,95			
73	147	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,112	31088,00		3482,00		6964,00		3761,00	
				м3							279,00		
74	148	ТПрайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм		7,24	4553,57		32968,00		32968,00		35605,00	
				кг							2637,00		
75	149	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		2	3265,15	157,70	6530,00	316,00	567,00	5738,00	13249,00	
				задвижка или клапан		2823,73	74,30	5647,00	149,00		981,00		
	149.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	446				71,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	149.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003	165361				496,08			
76	150	ТПрайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110 мм	шт	2	111705,48		223411,00		223411,00		241284,00	
77	151	ТПрайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	2	22767,86		45536,00		45536,00	17873,00	49179,00	
78	152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЗН/	шт.	4	1508,93	943,41	6036,00	3774,00		3643,00	10143,00	
						565,52	281,92	2262,00	1128,00		3356,00		
79	153	ТПрайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	4	5282,14		21129,00		21129,00	751,00	22819,00	
80	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В15	м3	0,002	20441,58	1136,42	41,00	3,00	36,00	1690,00	48,00	
	154.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00204	1405,35	269,41	3,00	1,00		3,00		
81	155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,24	15850				32,33	4,00	27721,00	
	155.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,764	3694,89	179,27	19361,00	940,00	12323,00	6307,00		
82	156	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	34	1163,82	52,01	6098,00	273,00		2053,00		
	156.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	119	2138				12323,43			
83	157	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	44,2	6790,28	2286,41	230870,00	77738,00	19074,00	162086,00	424392,00	
						3942,86	872,53	134057,00	29666,00		31436,00		
84	158	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,14858	153				18207			
						990,00		43758,00		43758,00		47259,00	
	158.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,14858	976527,50	7371,12	145092,00	1095,00	133840,00	3501,00		
						68362,70	1530,58	10157,00	227,00		12254,00	169934,00	
85	159	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,476	892474				132603,79	12588,00		
						24052,00	1047,03	11449,00	499,00	8659,00	2261,00	14807,00	
	159.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,48552	4814,68	404,44	2292,00	193,00		1097,00		
86	160	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	34	15689				7617,32			
						404,00		13736,00		13736,00		14835,00	
87	161	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001462	647579,00		947,00		947,00	1099,00	1023,00	
88	162	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,027	321327,53	76494,45	8676,00	2066,00	1,00	76,00	17116,00	
						244795,00	23510,91	6609,00	635,00		7172,00		
89	163	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм	м	27	95,53	-1,29	-2579,00	-35,00		1268,00	-5479,00	
						-94,24	0,00	-2544,00	0,00		-2494,00		
90	164	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	27,27	217,00		5918,00		5918,00	-406,00	6391,00	
91	165	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,62	6881,14	1070,64	11147,00	1734,00	3886,00	473,00	18383,00	
	165.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,8144	3411,59	445,80	5527,00	722,00		5874,00		
92	166	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W4 F100 под ковер	м3	1,512	2138				3879,19	1362,00		
						24190,72	1047,03	36576,00	1584,00	27713,00	7181,00	47258,00	
	166.1	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,54224	4814,68	404,44	7280,00	612,00		3501,00		
93	167	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса,уголок 50х50х5/.Установка	т	0,11124	15825				24405,95			
						271911,99	1443,99	30247,00	160,00		27443,00	62305,00	
94	168	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00972	270468,00	630,51	30087,00	70,00		4615,00		
						464522,00		4515,00		4515,00		4876,00	
95	169	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т	0,10152	424901,00		43136,00		43136,00	361,00	46587,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	170	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стального ковера	т	0,246615	1101715,94	527328,76	271700,00	130047,00	4616,00	3451,00	483973,00	
				т фасонных частей		555667,90	166933,81	137036,00	41168,00		176423,00		
97	171	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	27	404,00		10908,00		10908,00	35850,00	11781,00	
98	172	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,014877	402152,00		5983,00		5983,00	873,00	6462,00	
99	173	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02295	704,00		16,00		16,00	479,00	17,00	
100	174	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	4,32	196,00		847,00		847,00	1,00	915,00	
101	175	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	108	163,50	0,95	17658,00	103,00		68,00	32189,00	
102	176	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002692	162,55 647579,00	0,45	17555,00 1743,00	49,00	1743,00	12147,00 2384,00	1882,00	
103	177	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,54	609,83	219,32	329,00	119,00	10,00	139,00	550,00	
104	178	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,01026	371,50 59822,00	90,59	201,00 614,00	49,00	614,00	180,00 41,00	663,00	
105	179	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,453897	6881,14 3411,59	1070,64 445,80	37529,00 18606,00	5839,00 2431,00	13083,00	49,00 19776,00 4584,00	61889,00	
	179.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,108365	2138				13059,68			
106	180	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	54,538974	4495,43 610,68	319,15 113,62	245176,00 33306,00	17406,00 6197,00	19446,4,00	37132,00 22585,00	304893,00	
	180.1	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,007034	1943				3899,67			
	180.2	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,250523	1491				4846,53			
	180.3	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,352567	136105				184091,07			
107	181	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,726	31403,20 9909,90	21493,30 4870,87	54202,00 17104,00	37097,00 8407,00		15562,00 5581,00	75345,00	
108	182	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1726	16,00		27616,00		27616,00	2209,00	29825,00	
109	183	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	1,726	68816,96 35516,00	33300,96 11026,12	118778,00 61301,00	57477,00 19031,00		49002,00 13422,00	181202,00	
110	184	243-105-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	1,726	182810,00		315530,00		315530,00	25242,00	340772,00	
111	185	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,88454	1603,14 1603,14	0,00 0,00	12640,00 12640,00	0,00 0,00		9101,00 1739,00	23480,00	
112	186	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,88454	878,80 878,80	0,00 0,00	6929,00 6929,00	0,00 0,00		4989,00 953,00	12871,00	
113	187	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15,F150,W4,ссц	м3	2,232	27392,40 5486,04	1802,15 434,04	61140,00 12245,00	4023,00 969,00	44873,00	12024,00 5853,00	79017,00	
	187.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,27664	17130				38998,84			
114	188	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	31	1979,34 782,08	958,17 403,37	61360,00 24244,00	29703,00 12504,00	7412,00	39689,00 8084,00	109133,00	
	188.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,001116	2152521				2402,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	188.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	8,6304	459				3961,35			
115	189	**261-101-0380 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м.периметр сторон до 800 мм СТ РК 939- 92**	м	43,4	2671,00		115921,00		231842,00	9274,00	125195,00	
116	190	**261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м3	31	31088,00		963728,00		1927456,00	77098,00	1040826,00	
	191.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	шт.	31	962,14	0,00	29826,00	0,00	3217,00	28738,00	63249,00	
117	191	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**			858,36	0,00	26609,00	0,00		4685,00		
				т	0,01488	216199				3217,04			
118	192	**214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм.толщиной от 4 до 22 мм/=Табличка-указатель/**	т	0,028613	489955,00		14019,00		14019,00	1122,00	15141,00	
119	193	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	м3 конструкции	2,1	385,12	263,32	809,00	553,00		416,00	1323,00	
						121,80	61,65	256,00	129,00		98,00		
120	194	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	2,1	2875,07	1127,28	6038,00	2368,00	3337,00	966,00	7564,00	
						158,54	267,47	333,00	562,00		560,00		
	194.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,562	1301							
	194.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,147	29				3333,16			
121	195	**414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	1,386	891,00		1235,00		4,26			
122	196	**412-101-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1,386	34,00		47,00			99,00	1334,00	
123	197	**1339-0201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод,диаметр 194/125 мм.толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное**	стык	12	1861,45	53,50	22337,00	642,00	1103,00	4,00	51,00	
						1716,00	0,00	20592,00	0,00		12561,00	37690,00	
124	198	**1339-0201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод,диаметр 114/110 мм.толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное**								2792,00		
				стык	20	1297,46	36,38	25949,00	728,00	1198,00	14655,00	43852,00	
125	199	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод,диаметр 65/63 мм.толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное**			1201,20	0,00	24024,00	0,00		3248,00		
				стык	126	748,23	21,40	94277,00	2696,00	5094,00	52757,00	158797,00	
126	200	**1125-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**			686,40	0,00	86486,00	0,00		11763,00		
	200.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	км трубопровода	0,134	1160686,34	969125,80	155532,00	129863,00	1851,00	44509,00	216044,00	
				м	0,3752	177749,00	187255,80	23818,00	25092,00		16003,00		
127	201	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**			4560				1710,91			
	201.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	км трубопровода	0,2242	980207,26	813906,70	219762,00	182478,00	3076,00	63288,00	305694,00	
				м	0,60534	152581,00	157619,90	34209,00	35338,00		22644,00		
						4560				2760,35			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	202	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,3678	980207,26 152581,00	813906,70 157619,90	1340727,00 208700,00	1113261,00 215592,00	18766,00	386106,00 138147,00	1864980,00	
	202.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	3,69306	4560				16840,35			
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					8985234,00 1594982,00	2057146,00 473476,00	6414953,00 0,00	1886064,00 869710,00	11741008,00	
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления										
129	203	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм**	стык	1	10970,78 782,38	10188,40 1864,65	10971,00 782,00	10189,00 1865,00		2409,00 1070,00	14450,00	
130	204	261-107-0511 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	2,4192	318,00		769,00		769,00	62,00	831,00	
131	205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза 2 раза газопровода**	м2	0,34	192,79 99,60	5,36 0,59	66,00 34,00	2,00 0,00	30,00	24,00 7,00	97,00	
	205.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000061	439993				26,93			
132	206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода**	м2	0,34	164,14 58,20	3,81 0,59	56,00 20,00	1,00 0,00	35,00	14,00 6,00	76,00	
	206.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000061	508438				31,12			
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					11862,00 836,00	10192,00 1865,00	834,00 0,00	2447,00 1145,00	15454,00	
			ИТОГО по акту					8997096,00 1595818,00	2067338,00 475341,00	6415787,00 0,00	1888511,00 870855,00	11756462,00	
			ИТОГО по акту					12207771,00 1961517,00	2296939,00 539469,00	7823397,00 1392404,00	2283806,00 1047948,00	15539525,00 0,00	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							1392404,00		14147121,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			410266,51					
			Итого с временными									14557387,51	
			Зимние удорожания	%	1,17			170321,43					
			Итого с зимними удорожаниями									14727708,94	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			294554,18					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16414667,12	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0973603**									18012804,04	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999986337311									17047309,32	
			НДС 12%									2045677,12	
			Всего									19092986,44	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Синдикат Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Бегулиев Ж.Е.
(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.