Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Ф-2

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Ноябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ЛС № 1-4-7

Сметная стоимость	29424,534	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1607	чел.-ч
Сметная заработная плата	460,538	тыс.тенге
Строительный обьем	3297,3	м3
Цена единицы	8923,83	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРНЫЕ ЧАСТИ								
1	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-20х40х9	32	272,33	–	8714	–	4152	0,68	22
		шт		119,03	–	3809	–	109	–	–
2	С11011-724	Резина опорных частей	144	425,00	–	61200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-245	Металл опорных частей	0,88	172800,00	–	152064	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-15х30х4	4	272,33	–	1089	–	519	0,68	3
		шт		119,03	–	476	–	109	–	–
5	С11011-724	Резина опорных частей	6,8	425,00	–	2890	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
6	С12021-245	Металл опорных частей	0,012	172800,00	–	2074	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ БАЛОК								
21	Е0130-23-12	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м	16	84063,62	34272,15	1345018	548354	426775	78,32	1253
		шт		13532,63	10938,40	216522	175014	109	7,14	114
23	С143023-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/(951,3М3)	19	1355500,00	--	25754500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27327549	548354			1277
			Тенге			220807	175014			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27173412				
	Материалы -		Тенге			580141				
	Всего заработная плата -		Тенге				395821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64090				
	Местные материалы -		Тенге			25760019				
		Накладные расходы -	Тенге			431445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64717			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29261148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				460538			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			154138				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			163386				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29424534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				460538			
		итого, по форме	Тенге			**29 424 534**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			1 412 378				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			211 857				
		ИТОГО:	Тенге			30 836 912				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			1 027 178				
		Выслуга лет 1%	Тенге			308 369				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			123 348				
		Итого:	Тенге			32 295 806				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			72 134 245				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 442 685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			73 576 930				
		НДС (12%)	Тенге			8 829 232				
		Итого к оплате:	Тенге			82 406 162				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**82 406 162**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			8 829 232				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.