Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение									
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1868,17	20,14	9341	101	55	9003	19811
						1837,05	0,2	9185	1		1467	
2	2	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1729,5	16,76	6918	67	44	6672	14677
						1701,84	0,12	6807	0		1087	
3	3	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	3,96	170		673		673		727
											54	
4	4	С1241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	4,95	275		1361		1361		1470
											109	
5	5	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	13470,68	161,72	10777	130	8520	2115	13923
						2659,32	38,4	2127	31		1031	
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,5	105,25	1,38	1842	24	12	1769	3900
						103,16	0	1805	0		289	
7	7	С1242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	32406		97218		97218		104995
											7777	
8	8	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1	31		31		31		33
											2	
9	9	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		2	16		32		32		35

				шт.							3	
10	10	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126	10	136
11	11	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	2	24		48		48	4	52
12	12	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	2	164		328		328	26	354
13	13	С1241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	4	271		1084		1084	87	1171
14	14	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7	10		70		70	6	76
15	15	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7	7		49		49	4	53
16	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	518 133	25 7	360	127 52	697
17	17	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,14	41109,57 23212	1959,57 959,93	5755 3250	274 134	2231	2572 666	8993
18	18	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1442	17346		2501		2501	200	2701
19	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,335	1072,05 931,53	1,24 0,62	1431 1244	2 1	186	996 194	2621
20	20	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,67	223,8 47,84	7,02 0,98	150 32	5 1	113	23 14	187
21	21	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21585,64 488,1	0 0	21586 488	0 0	21098	478 1765	23829
22	22	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1729,5 1701,84	16,76 0,12	8648 8509	84 1	54	8340 1359	18347
23	23	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	4,95	170		842		842	67	909
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	105,25 103,16	1,38 0	526 516	7 0	4	505 83	1114
25	25	С1242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	32406		32406		32406	2592	34998

26	26	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	16		32		32		35
											3	
27	27	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	2	164		328		328		354
											26	
28	28	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	7		56		56		60
											4	
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									**256258**
			Раздел: 2. Канализация К1									
29	29	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	990,57	1,51	1981	3	4	1936	4230
						986,96	0,56	1974	1		313	
30	30	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	954,91	3,66	13369	51	68	13002	28481
						946,4	1,28	13250	18		2110	
31	31	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,996	544		1086		1086		1173
											87	
32	32	С1241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	13,972	1125		15718		15718		16975
											1257	
33	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	105,25	1,38	210	3	1	202	445
						103,16	0	206	0		33	
34	34	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	106,06	1,38	1485	19	21	1415	3132
						103,16	0	1444	0		232	
35	35	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	25823,33	342,13	12912	171	10890	1863	15957
						3700,62	100,52	1850	50		1182	
36	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	105,25	1,38	1684	22	11	1618	3566
						103,16	0	1651	0		264	
37	37	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	14300,05	105,75	14300	106	11022	3162	18859
						3172,65	53,5	3173	54		1397	
38	38	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	13179,59	210,08	13180	210	9413	3590	18112
						3556,44	107,04	3556	107		1342	
39	39	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	514		2056		2056		2220
											164	
40	40	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		3	144		432		432		467

				шт.							35	
41	41	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	228		228		228	18	246
42	42	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	69		69		69	6	75
43	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	518 133	25 7	360	127 52	697
44	44	С1241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	76		304		304	24	328
45	45	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	247		988		988	79	1067
			Итого по разделу: 2. Канализация К1									116030
			ИТОГО:					285197 61333	1329 413	222533 0	59515 27576	372288
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4467				376755
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		5651				382407
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7648				390055
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			скидка			10,00%						39005
			Итого со скидкой									351050
			НДС			12 %		42126				
			Итого с НДС									393176

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каржау Н.Ә.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Компания Курылыс Комек"** **Бестюбаев Ж.А.**