Заказчик: Мусин М.А.

Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, г. Кокшетау,Биржан Сал 97

Акт №1

выполненных работ за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (5 этаж)(Кирпич М150, раствор М75)**	м3 кладки	384		15377.87	2181.90	4815734	683284	1160931	2916719	8351049
		НР - 93%; СП - 8%				9488.82	526.05	2971519	164738		618596	
2	213-101-0603 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	74.2690256		97085.00	--	7210408	--	7210408	--	7787241
		СП - 8%				--	--	--	--		576833	
3	213-101-0703 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	17.8438568		87978.00	--	1569867	--	1569867	--	1695456
		СП - 8%				--	--	--	--		125589	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ толщ.380мм 510мм ВЫШЕ ОТМ.0,000										
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (Кирпич М150, раствор М100)**	м3 кладки	120		13985.00	2990.29	10234503	2188355	3014505	5227720	16699201
		НР - 93%; СП - 8%				6875.52	805.61	5031643	589562		1236978	
5	213-101-0603 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	214.130532		97085.00	--	20788863	--	20788863	--	22451972

		СП - 8%			--	--	--	--		1663109	
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ											
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК 1-9 ЭТАЖЕЙ									
6	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	120	664.83	248.74	1364896	510663	457655	613242	2136389
		НР - 118%; СП - 8%			193.17	59.97	396578	123118		158251	
7	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	38.4	132102.00	--	14596346	--	14596346	--	15764054
		СП - 8%			--	--	--	--		1167708	
РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ											
8	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	61	3385.41	929.67	4326554	1188118	1910815	1768403	6582554
		НР - 118%; СП - 8%			960.58	212.07	1227621	271025		487597	
9	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	549	8986.00	--	85535218	--	85535218	--	92378035
		СП - 8%			--	--	--	--		6842817	
10	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (анкера А-1, А-2, 1)	т	0.75	907312.00	--	1386745	--	1386745	--	1497685
		СП - 8%			--	--	--	--		110940	
11	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1520	458.55	3.18	2586910	17940	42199	2991576	6024765
		НР - 118%; СП - 8%			447.89	1.50	2526771	8462		446279	
12	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	34	1083.07	1.94	160294	287	47086	81411	261041
		НР - 72%; СП - 8%			762.98	1.01	112921	149		19336	
РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ											
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8.19	2976.62	55.49	24379	454	3891	13960	41406
		НР - 69%; СП - 8%			2446.18	24.07	20034	197		3067	
14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.78	3268.21	52.52	12354	198	2217	6917	20813
		НР - 69%; СП - 8%			2629.42	22.60	9939	85		1542	
15	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДГНм-1)	м2	8.19	53571.00	--	438746	--	438746	--	473846
		СП - 8%			--	--	--	--		35100	

16	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДГНм-1, ИДГНм-2)	м2	3.78	40727.00	--	153948	--	153948	--	166264
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
17	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Входных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	32.4	670.73	172.93	21732	5603	7896	12996	37506
		НР - 118%; СП - 8%			254.10	85.82	8233	2781		2778	
18	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	6930.00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
РАЗДЕЛ 6. ОКНА											
19	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	51.36	4091.34	191.20	324712	15175	166160	135586	497122
		НР - 90%; СП - 8%			1806.54	91.65	143377	7274		36824	
20	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	51.36	17995.00	--	1428184	--	1428184	--	1542439
		СП - 8%			--	--	--	--		114255	
21	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Подоконная доска. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	78	483.44	7.00	107746	1560	--	81262	204128
		НР - 76%; СП - 8%			476.44	3.31	106186	738		15121	
22	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	5.76	23261.00	--	266989	--	266989	--	288348
		СП - 8%			--	--	--	--		21359	
23	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	156	1872.98	11.24	1434890	8611	1220229	189162	1753976
		НР - 90%; СП - 8%			268.96	5.39	206050	4129		129924	
24	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	156	3345.00	--	2562604	--	2562604	--	2767612
		СП - 8%			--	--	--	--		205008	
25	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен, откосы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	221	483.44	7.00	266550	3860	--	201032	504989
		НР - 76%; СП - 8%			476.44	3.31	262691	1825		37407	
26	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7.2	23261.00	--	353839	--	353839	--	382146
		СП - 8%			--	--	--	--		28307	
27	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	362	488.15	5.79	961241	11401	125869	745969	1843787

		НР - 90%; СП - 8%			418.44	2.48	823971	4883		136577	
28	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0724	2819698.00	--	3202629	--	3202629	--	3458839
		СП - 8%			--	--	--	--		256210	
РАЗДЕЛ 7.Лестница, элементы лестничной клетки, лоджии											
		Лестничный марш									
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.24888	274892.55	1454.55	68415	362	--	62073	140927
		НР - 91%; СП - 8%			273438.00	637.53	68053	159		10439	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0.24888	424901.00	--	105749	--	105749	--	114209
		СП - 8%			--	--	--	--		8460	
31	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	4	6049.92	2897.60	302496	144879	5707	220710	565063
		НР - 118%; СП - 8%			3038.20	702.65	151910	35132		41856	
32	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	14.4	18065.00	--	2583295	--	2583295	--	2789959
		СП - 8%			--	--	--	--		206664	
РАЗДЕЛ 8.Чердак											
		Покрытие чердака									
295	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо/ПСБ-С-50/	м2	225	520.07	142.67	454812	124768	--	341970	860524
		НР - 92%; СП - 8%			377.40	47.64	330044	41662		63742	
296	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	56.25	45265.00	--	2038635	--	2038635	--	2201726
		СП - 8%			--	--	--	--		163091	
297	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	225	714.21	111.65	624591	97640	303389	229138	922028
		НР - 92%; СП - 8%			255.64	29.16	223562	25501		68298	
298	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	225	325.31	24.81	284490	21697	250331	16904	325505
		НР - 92%; СП - 8%			14.25	6.76	12462	5912		24112	
299	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.524712	17021.36	1538.80	8931	808	16	7700	17961
		НР - 91%; СП - 8%			15451.20	674.02	8107	354		1330	
300	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.524712	441876.00	--	231858	--	231858	--	250407
РАЗДЕЛ 9.Кровля											
		Покрытие кровли									

325	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	225	735.23	26.74	737274	26814	484313	212354	1025599
		НР - 92%; СП - 8%			225.52	4.66	226147	4673		75970	
326	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	225	645.49	56.55	647284	56707	355937	229182	946583
		НР - 92%; СП - 8%			233.99	14.43	234640	14470		70117	
327	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	225	513.94	55.18	515369	55333	292261	167666	737677
		НР - 92%; СП - 8%			167.31	14.43	167775	14470		54643	
328	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 (П160)	м3	61.5	50750.00	--	5241782	--	5241782	--	5661125
		СП - 8%			--	--	--	--		419343	
329	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	225	735.23	26.74	737274	26814	484313	212354	1025599
		НР - 92%; СП - 8%			225.52	4.66	226147	4673		75970	
330	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	225	714.21	111.65	716196	111960	347885	262744	1057256
		НР - 92%; СП - 8%			255.64	29.16	256351	29241		78315	
331	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	225	325.31	24.81	326214	24879	287045	19383	373245
		НР - 92%; СП - 8%			14.25	6.76	14290	6779		27648	
332	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	225	403.60	15.63	404722	15673	226920	154464	603921
		НР - 92%; СП - 8%			161.68	5.75	162129	5766		44735	
333	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	225	137.87	7.40	138253	7421	57439	70050	224967
		НР - 92%; СП - 8%			73.19	2.74	73393	2748		16664	
334	235-103-0203 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	550	685.00	--	1579880	--	1579880	--	1706270
		СП - 8%			--	--	--	--		126390	

335	235-103-0205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	235	589.00	--	679233	--	679233	--	733572
		СП - 8%			--	--	--	--		54339	
РАЗДЕЛ 10.Ограждение лестницы											
1	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	13.9	2201.16	96.90	291874	12849	11966	321604	662557
		НР - 118%; СП - 8%			2014.02	41.38	267059	5487		49078	
2	232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	13.9	1533.00	--	203276	--	203276	--	219538
		СП - 8%			--	--	--	--		16262	
3	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.283	887579.00	--	1016234	--	1016234	--	1097533
		СП - 8%			--	--	--	--		81299	
4	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Эмалевое покрытие поручней	м2 окрашиваемой поверхности	8.64	884.86	3.98	19008	86	5068	11116	32534
		НР - 80%; СП - 8%			644.93	1.90	13854	41		2410	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57	96.91	2.67	13107	362	5938	4725	19259
		НР - 69%; СП - 8%			50.33	0.30	6807	41		1427	
6	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 (эмалями ПФ-115)	м2 окрашиваемой поверхности	57	304.93	1.20	41242	162	21083	16060	61887
		НР - 80%; СП - 8%			147.85	0.58	19997	78		4584	
РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ											
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры, кладовые									
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (40мм). Устройство	м2 изолируемой поверхности	450	385.38	35.53	255137	23522	--	228291	522102
		НР - 94%; СП - 8%			349.85	16.99	231615	11248		38674	
25	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 "Пеноплэкс"	м3	13.5	42045.00	--	1146821	--	1146821	--	1238567
		СП - 8%		450	--	--	--	--		91746	
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	450	1722.15	87.74	1140132	58087	577769	482589	1752538
		НР - 94%; СП - 8%			761.70	13.77	504276	9116		129818	

27	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (70 мм). Устройство	м2 стяжки	450	534.14	32.21	353622	21324	715	321632	729275
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	331583	10579		54020	
28	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	31.5	30290.00	--	409085	--	409085	--	441812
		СП - 8%			--	--	--	--		32727	
29	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	450	103.40	54.40	68455	36015	--	46935	124621
		НР - 94%; СП - 8%			49.00	26.42	32440	17491		9231	
30	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	31.5	30290.00	--	1022713	--	1022713	--	1104530
		СП - 8%			--	--	--	--		81817	
31	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	450	466.65	47.43	308941	31401	83681	194362	543567
		НР - 94%; СП - 8%			292.82	19.50	193859	12910		40264	
32	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	475	2495.00	--	1684826	--	1684826	--	1819612
		СП - 8%			--	--	--	--		134786	
		Ванные комнаты, санузлы									
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых "Пеноплэкс". Устройство	м2 изолируемой поверхности	25	385.38	35.53	19624	1809	--	17559	40157
		НР - 94%; СП - 8%			349.85	16.99	17814	865		2975	
34	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 "Пеноплэкс"	м3	1.25	42045.00	--	66155	--	66155	--	71447
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
35	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25	2152.55	17.89	109608	911	84732	22903	143112
		НР - 94%; СП - 8%			470.64	7.85	23965	400		10601	
36	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	25	1438.93	12.05	73270	614	55411	16465	96914
		НР - 94%; СП - 8%			338.67	5.32	17245	271		7179	
37	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство	м2 стяжки	25	534.14	32.21	27198	1640	55	24738	56091
		НР - 94%; СП - 8%			500.85	15.98	25503	814		4155	
38	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1.25	30290.00	--	31464	--	31464	--	33981
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	

39	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	25	62.04	32.64	3159	1662	--	2166	5751	
		НР - 94%; СП - 8%			29.40	15.85	1497	807		426		
40	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1.25	30290.00	--	47196	--	47196	--	50972	
		СП - 8%			--	--	--	--		3776		
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	2062.23	22.26	105009	1134	12765	86061	206356	
		НР - 94%; СП - 8%			1789.28	8.73	91110	445		15286		
42	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29.3	2276.00	--	118212	--	118212	--	127669	256312
		СП - 8%			--	--	--	--		9457		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1254	1625.40	87.53	23414456	1260900	6643316	13211319	39555837	
		НР - 80%; СП - 8%			1076.70	69.69	15510240	1003909		2930062		
112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (толщ.5мм)(грунтовка расход 0,2кг/м2)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1254	1308.37	19.73	6836286	103090	2767652	3200191	10839395	
		НР - 80%; СП - 8%			758.95	6.64	3965544	34694		802918		
113	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	348	873.02	5.05	6994854	40462	2176848	3833060	11694148	
		НР - 80%; СП - 8%			596.28	1.72	4777544	13781		866233		
114	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	348	514.44	3.42	3865374	25697	1190629	2129036	6473963	
		НР - 80%; СП - 8%			352.56	1.63	2649048	12247		479553		
115	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	348	342.91	3.10	170941	1546	65298	83868	275193	
		НР - 80%; СП - 8%			208.82	1.48	104097	738		20385		
116	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	12.5	408.05	0.88	319723	690	63097	205018	566720	
		НР - 80%; СП - 8%			326.64	0.43	255936	337		41979		
117	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	12.5	211.15	0.37	165444	290	24603	112554	300238	
		НР - 80%; СП - 8%			179.38	0.18	140551	141		22240		

119	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1254	656.38	5.05	3429612	26386	1419592	1594097	5425606	
		НР - 80%; СП - 8%			379.64	1.72	1983634	8987		401897		
120	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1254	309.40	2.79	4757699	42903	1837264	2318387	7642173	
		НР - 80%; СП - 8%			187.13	1.33	2877532	20452		566087		
121	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	112	3183.01	22.22	8733479	60967	957003	6196421	16124292	
		НР - 80%; СП - 8%			2812.00	10.94	7715509	30017		1194392		
122	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	124	1620.00	--	4444924	--	4444924	--	4800518	5826117
		СП - 8%			--	--	--	--		355594		6942274.52
		Дверные проемы										
125	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17.3	1550.82	202.43	26829	3502	6516	16647	46954	
		НР - 90%; СП - 8%			971.75	97.44	16811	1686		3478		
126	223-203-0709 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	17.3	49822.00	--	861921	--	861921	--	930875	
		СП - 8%			--	--	--	--		68954		
127	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1429.94	2.04	4290	6	--	2956	7825	
		НР - 69%; СП - 8%			1427.90	--	4284	--		580		
128	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	6930.00	--	20790	--	20790	--	22453	
		СП - 8%			--	--	--	--		1663		
129	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	45	3268.21	52.52	796136	12794	142815	445762	1341250	
		НР - 69%; СП - 8%			2629.42	22.60	640527	5505		99352		
130	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	45	40727.00	--	5901342	--	5901342	--	6373449	
		СП - 8%			--	--	--	--		472107		
		Водопровод В1										
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2071.54	25.21	47645	580	--	46134	101282	

		НР - 98%; СП - 8%			**2046.33**	**0.44**	**47066**	**10**		**7502**	
2	**241-205-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**м**	**22.77**	**716.00**	**--**	**16303**	**--**	**16303**	**--**	**17607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1304**	
3	**241-221-0105 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	**шт.**	**22**	**28.00**	**--**	**616**	**--**	**616**	**--**	**665**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
4	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**28**	**2245.96**	**29.04**	**62887**	**813**	**--**	**60850**	**133636**
		НР - 98%; СП - 8%			**2216.92**	**0.66**	**62074**	**18**		**9899**	
5	**241-205-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	**м**	**27.72**	**1139.00**	**--**	**31573**	**--**	**31573**	**--**	**34099**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2526**	
6	**241-221-0106 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**шт.**	**24**	**44.00**	**--**	**1056**	**--**	**1056**	**--**	**1140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
7	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**40**	**2398.03**	**578.75**	**95921**	**23150**	**547**	**77641**	**187447**
		НР - 98%; СП - 8%			**1805.60**	**175.05**	**72224**	**7002**		**13885**	
8	**241-205-1306 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**37.84**	**1565.00**	**--**	**59220**	**--**	**59220**	**--**	**63958**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4738**	
9	**241-221-0107 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	**шт.**	**33**	**177.00**	**--**	**5841**	**--**	**5841**	**--**	**6308**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**467**	
10	**1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**14**	**2819.74**	**728.34**	**39476**	**10197**	**271**	**31448**	**76598**
		НР - 98%; СП - 8%			**2072.00**	**220.16**	**29008**	**3082**		**5674**	
11	**241-205-1307 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм**	**м**	**13.636**	**2416.00**	**--**	**32945**	**--**	**32945**	**--**	**35581**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2636**	
12	**241-216-0202 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм**	**шт.**	**3**	**118.00**	**--**	**354**	**--**	**354**	**--**	**382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
13	**1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**13**	**2502.85**	**624.90**	**32537**	**8124**	**363**	**25984**	**63203**
		НР - 98%; СП - 8%			**1850.00**	**189.59**	**24050**	**2465**		**4682**	

14	241-205-1308 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	12.662	4454.00	--	56397	--	56397	--	60909
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
15	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	145.00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
16	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	90	4.00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
17	242-207-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	19872.00	--	59616	--	59616	--	64385
		СП - 8%			--	--	--	--		4769	
18	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	47968.00	--	47968	--	47968	--	51805
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
19	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106.00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
20	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	3	348.00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
21	241-208-2507 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	1	605.00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
22	241-208-2508 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	4	1056.00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
23	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	1	194.00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
24	241-209-2015 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	4	194.00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
25	241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	3	364.00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
26	241-209-2019 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	7	364.00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	

27	241-209-1907 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	836.00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
28	241-209-1908 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм	шт.	1	1262.00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
29	241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	134.00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
30	241-211-1217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	227.00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
31	241-211-1222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х63 мм	шт.	1	713.00	--	713	--	713	--	770
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
32	241-211-1225 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 90х63 мм	шт.	1	1322.00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
33	241-211-1226 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 90х75 мм	шт.	1	1425.00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4354.87	290.53	4355	291	473	3584	8574
		НР - 98%; СП - 8%			3590.60	66.55	3591	67		635	
35	242-306-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	81692.00	--	81692	--	81692	--	88227
		СП - 8%			--	--	--	--		6535	
36	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2498.23	426.47	2498	427	38	2120	4987
		НР - 98%; СП - 8%			2032.60	130.68	2033	131		369	
37	242-404-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	41427.00	--	41427	--	41427	--	44741
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
38	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35300.56	1207.80	35301	1207	16003	18079	57650
		НР - 98%; СП - 8%			18091.10	356.38	18091	356		4270	
39	261-305-0215 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	8	4869.00	--	38952	--	38952	--	42068

		СН - 8%			–	–	–	–		3116	
40	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579.00	–	54579	–	54579	–	58945
		СН - 8%			–	–	–	–		4366	
41	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389.00	–	46389	–	46389	–	50100
		СН - 8%			–	–	–	–		3711	
42	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4354.87	290.53	17419	1162	1895	14336	34295
		НР - 98% СП - 8%			3590.60	66.55	14362	266		2540	
43	242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986.00	–	303944	–	303944	–	328260
		СН - 8%			–	–	–	–		24316	
44	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2486.00	–	2486	–	2486	–	2685
		СН - 8%			–	–	–	–		199	
45	241-211-1108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	1	580.00	–	580	–	580	–	626
		СН - 8%			–	–	–	–		46	
46	241-217-0204 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 90 мм	шт.	1	1226.00	–	1226	–	1226	–	1324
		СН - 8%			–	–	–	–		98	
47	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	1	276.00	–	276	–	276	–	298
		СН - 8%			–	–	–	–		22	

ИТОГО по акту :	**Тенге**				**25421007**
В текущих ценах с учетом коэф. перехода к=1,0639091858	Тенге				**27045642**
Кроме того НДС 12%	Тенге				**3245477**
Всего по акту	**Тенге**				**30291119**

ЗАКАЗЧИК:Мусин М.А. _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Подрядчик: директор ТОО "УК Строй" _____

должность,фамилия,имя,отчество

Место печати(при наличии)

Республика Казахстан Акмолинская область Кокшетау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 040140017629
«УК Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Акмолинская область Город Кокшетау