Форма 2-В по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Диана-А", БИН 150540019395, Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Чичерино, Спанова, 104а, телефон +7 702 655 49 32

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Кайргожа и К", БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт помещений комнат оздоровительных процедур здания Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана". Акмолинская область, город Кокшетау, улица Джамбула, 150

(наименование, адрес)

Объект: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана"

(наименование)

Акт выполненных работ

за 20 июня 2023 года на работы по "Капитальный ремонт помещений комнат оздоровительных процедур здания Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электромонтажные работы										
		Монтажные работы										
57	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях снормальными условиями среды	шт.	3		715,71	5,33	2147	16	205	1392	3822
		НР - 72%; СП - 8%				641,93	2,34	1926	7		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
58	247-102-0169 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40	шт	3		18170,00	--	54510	--	54510	--	58871
		СП - 8%				--	--	--	--		4361	
59	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество лампдо 2 Установка	шт	8		2752,02	21,32	22016	171	10696	8081	32505
		НР - 72%, СП - 8%				1393,57	9,38	11149	75		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
60	247-101-0127 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт	8		13506,00	--	108048	--	108048	--	116692
		СП - 8%				--	--	--	--		8644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки Установка	шт	10	289,58	0,28	2896	2	339	1840	5115
		НР - 72%, СП - 8%			255,46	0,14	2555	1		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850 2 1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	3	345,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
63	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850 2 1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	1	368,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
64	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт	6	407,00	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		Пожарная сигнализация									
65	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Указатели световые настенные. Установка	шт	1	919,83	22,44	920	22	7	648	1694
		НР - 72%, СП - 8%			890,84	9,38	891	9		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	248-304-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /Молния-12/	шт	1	926,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
67	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления исигнализации, количество подключаемых концов до 2 Монтаж оборудования	шт	1	1938,89	356,04	1939	356	39	1220	3411
		НР - 72%, СП - 8%			1544,00	150,00	1544	150		253	
68	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт	1	1348,00	--	1348	--	1348	--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
69	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтажоборудования	шт	10	3159,57	2,40	31596	24	692	22234	58136
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	--	30880	--		4306	
70	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт	10	1004,00	--	10040	--	10040	--	10843
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
71	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Монтажоборудования	шт	10	1572,54	0,90	15725	9	276	11117	28989
		НР - 72%, СП - 8%			1544,00	--	15440	--		2147	
72	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт	10	1946,00	--	19460	--	19460	--	21017
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию Монтаж оборудования	шт	2	880,08	4,86	1760	10	21	1247	3247
		НР - 72%, СП - 8%			864,35	1,54	1729	3		241	
74	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт	1	918,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
75	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт	1	2066,00	--	2066	--	2066	--	2231
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
76	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовыхбороздах	м	56	285,61	2,79	15994	156	2834	9366	27389
		НР - 72%; СП - 8%			232,21	0,09	13004	5		2029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	243-303-0306 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 4х0,5	км	0,01648	37360,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
78	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0412	149500,00	--	6159	--	6159	--	6652
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		ИТОГО по АКТУ в ценах на 01 10 2021 года	тенге								388878
	НДЗ Р К8.04-05-2015	Временные здания и сооружения, 1,2%	тенге								4667
		ИТОГО по АКТУ	тенге								393545
	НДЗ Р К8 04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,64%	тенге								10390
		ИТОГО по АКТУ	тенге								403934
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								8079
		ИТОГО по АКТУ	тенге								412013
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								49441,54
		ИТОГО по АКТУ	тенге								461454,33

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К", БИН 030340000977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Т. Т. Искаков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана-А", БИН 150540019395

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель П. И.Тойшиева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)