Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20"

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-84 Доп.согл. №6	30.06.2021 г. 21.02.2023 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20	497 054 517,69	140 235 669,61							16 828 280,35	157 063 949,96

Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386
Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" БИН 210140004445
Эксперт _____ **Грот С.В.**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
_____ Османов Р.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467**

Подрядчик: **ТОО "SCS инжиниринг" БИН 060540005386**

Акт №5 от 14.08.2023г

приемки выполненных работ

Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20

Основание: Договор о государственных закупках работ №2021-84 от 30.06.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №6 от 21.02.2023 года.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
1	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,268	25975,86	1151,21	58913	2611	52989	3592	67506
						1460,70	279,93	3313	635		5000	
2	12	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	11,55	34476,64	1896,62	398205	21906	335188	41878	475289
						3559,40	424,96	41111	4908		35207	
3	13	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,300764	447247,00	--	134516	--	134516	--	145277
						--	--	--	--		10761	
4	14	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,840238	419679,00	--	352630	--	352630	--	380840
						--	--	--	--		28210	
5	15	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,116	632101,64	2518,64	73324	292	27138	41882	124423
						395641,00	1122,78	45894	130		9216	
6	16	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	17,91	3173,68	209,27	56841	3748	43981	10248	72457
						508,75	106,54	9112	1908		5367	
7	17	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,91	45,32	0,64	812	12	1	756	1694
						44,61	0,31	799	6		125	
8	18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,64	4107,37	6,95	23166	39	21706	1333	26459
						252,00	2,09	1421	12		1960	
9	25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,3000033	52662,00	--	15799	--	15799	--	17063
						--	--	--	--		1264	
10	32	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,24	9632,42	2783,88	31209	9020	6303	16821	51872
					1	4902,96	679,36	15886	2201		3842	

11	33	203-301-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	213,84	211,00	--	45120	--			
						--	--	--	--		3610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1190535	37628	1035371	116510	1411610
			РАЗДЕЛ 3.Стены СТЕНЫ									
12	52	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	172,7928	43126,00	--	7451862	--	7451862	--	8048011
						--	--	--	--		596149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8219951	4991	7780671	348762	9254210
			РАЗДЕЛ 4.ПерекрытиеПерекрытие									
			Фундамент ФМ1 металлической лестницы МЛ-1									
13	85	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00984	419679,00	--	4130	--	4130	--	4460
						--	--	--	--		330	
14	86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0164	929426,52	1472,52	15243	24	13868	1239	17800
						82360,00	655,14	1351	11		1319	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				19373	24	17998	1239	22260
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
15	87	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	236,54	22850,88	1619,56	5405147	383091	4093007	952165	6865897
						3927,66	447,76	929049	105913		508585	
16	88	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30/	м2 стяжки	1182,2	698,76	113,00	826074	133589	381649	318543	1236187
						262,93	29,95	310836	35407		91569	
17	89	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1182,7	309,14	25,07	365620	29651	318761	23394	420135
						14,55	6,95	17208	8220		31121	
18	90	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	37,8	115292,94	1576,46	4358073	59590	3272636	946075	5728480
						27138,80	670,58	1025847	25348		424332	
19	91	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,62	97782,07	1474,48	353971	5338	271501	71553	459566
						21307,20	655,14	77132	2372		34042	
20	92	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1510	5623,26	106,44	8491123	160724	4927191	3175447	12599896
						2253,78	32,03	3403208	48365		933326	
21	93	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	50,8	8987,28	65,19	456554	3312	401018	48353	545300
						1028,04	29,56	52224	1502		40393	

22	94	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение перилами	м ограждения	162	4784,25	25,61	775048	4149	757814	---	
						80,77	7,37	13085	1194		63055	
23	95	1208-0101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	267	3230,62	476,99	862576	127356	552018	175834	1121483
						686,15	228,51	183202	61012		83073	
				Вентканалы								
24	96	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	19,6	46457,47	2277,72	910566	44643	722714	143317	1138193
						7306,60	555,84	143209	10894		84311	
25	97	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,44688	529889,63	2454,03	236797	1097	201196	32436	290771
						77211,60	833,76	34504	373		21539	
26	98	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	216	549,42	3,57	118675	771	50804	53886	186366
						310,65	1,19	67100	257		13805	
27	99	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	17,7984	33894,00	--	603259	--	603259	--	651520
						--	--	--	--		48261	
28	100	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	216	3390,25	39,50	732294	8532	364824	290428	1104540
						1661,75	18,97	358938	4098		81818	
				Вентшахты								
28	101	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	4,1	18591,06	192,31	76223	789	57223	18380	102172
						4441,76	86,56	18211	355		7568	
29	102	1114-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	113	13354,27	137,97	1509033	15591	1138825	358059	2016459
						3138,20	62,47	354617	7059		149367	
30	103	1114-0101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000х1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	12,3	12247,60	127,55	150645	1569	115821	33627	199014
						2703,68	57,86	33255	712		14742	
31	104	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11172,15	74,39	11172	74	9776	1312	13483
						1322,45	16,21	1322	16		999	
32	105	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	5	16072,98	129,64	80365	648	67283	12344	100126
						2486,79	32,42	12434	162		7417	
33	106	1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	11	23786,63	237,81	261653	2616	219823	39203	324925
						3564,88	71,80	39214	790		24069	
34	107	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	27507,78	248,93	27508	249	22889	4353	34410

						4369,85	71,80	4370	--			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				26612376	983379	18550032	6711845	35990162
			РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
35	108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,39196	83926,71	27889,17	368603	122488	56231	160482	571412
						43234,40	9722,08	189884	42699		42327	
36	109	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,39196	887579,00	--	3898211	--	3898211	--	4210068
						--	--	--	--		311857	
37	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,58292	166,48	3,85	19742	457	12111	5001	26722
						60,50	0,62	7174	74		1979	
38	111	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	156	1632,54	59,66	254676	9307	6127	287202	585228
						1533,60	26,60	239242	4150		43350	
39	112	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	156	3046,00	--	475176	--	475176	--	513190
						--	--	--	--		38014	
40	113	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	3,88	3559,89	564,83	13812	2191	5565	5991	21387
						1560,87	154,67	6056	600		1584	
41	114	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,88	33110,00	--	128467	--	128467	--	138744
						--	--	--	--		10277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5158687	134443	4581888	458676	6066751
			РАЗДЕЛ 8.Окна									
42	126	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	156,006	2790,73	200,78	435371	31323	189629	206545	693269
						1374,43	96,63	214419	15075		51353	
43	127	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	133,434	28339,00	--	3781386	--	3781386	--	4083897
						--	--	--	--		302511	
44	128	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	13,5	22151,00	--	299038	--	299038	--	322961
						--	--	--	--		23923	

			Программами 223-102-0108 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	6,048	18999,00	–	114906	–	114906	–	124098
							–	–	–	–		9192
46	130	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,05	2476,05	198,21	32312	2587	15415	14000	50017
							1096,56	95,46	14310	1246		3705
47	131	223-102-0208 РСНБ РК 2015		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	13,05	27177,00	–	354660	–	354660	–	383033
							–	–	–	–		28373
48	132	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,144	3625,81	194,48	522	28	227	253	837
							1856,29	94,17	267	14		62
49	133	223-102-0104 РСНБ РК 2015		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,44	17995,00	–	25913	–	25913	–	27986
							–	–	–	–		2073
50	134	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	88,68	1288,80	5,82	114291	516	89478	22094	147295
							273,99	2,83	24297	251		10911
51	135	223-501-0114 РСНБ РК 2015		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	4,56	1616,00	–	7369	–	7369	–	7959
							–	–	–	–		590
52	136	223-501-0118 РСНБ РК 2015		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	84,12	3040,00	–	255725	–	255725	–	276183
							–	–	–	–		20458
53	137	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20,271	3306,60	2,78	67028	56	42528	21999	96150
							1205,85	–	24444	–		7122
54	138	223-102-0309 РСНБ РК 2015		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	7,23	28339,00	–	204891	–	204891	–	221282
							–	–	–	–		16391
55	139	223-102-0301 РСНБ РК 2015		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,694	16282,00	–	141556	–	141556	–	152880
							–	–	–	–		11324

		РК 2015	трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	4,347	26083,00	--	113383	--	113383		122454
						--	--	--	--		9071	
57	141	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	67,032	3306,60	2,78	221648	186	140631	72747	317947
						1205,85	--	80831	--		23552	
58	142	261-103-0132 РСНБ РК 2015	Щит перегородок трехслойный	м2	67,032	7680,00	--	514806	--	514806	--	555990
						--	--	--	--		41184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				6684805	34696	6291541	337638	7584238
59												
			РАЗДЕЛ 9.Полы ПОЛЫ									
59	171	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия	250	5870,54	152,98	1467635	38244	1121913	305321	1914793
						1229,91	69,33	307478	17332		141837	
			Тип 4									
60	180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	77,6	4719,20	22,82	366210	1771	221766	134767	541055
						1838,57	8,97	142673	696		40078	
			Тип 5									
61	189	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,9	5870,54	152,98	386869	10082	295736	80483	504740
						1229,91	69,33	81051	4569		37388	
			Тип 6									
62	198	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,2	4719,20	22,82	255781	1237	154894	94128	377902
						1838,57	8,97	99650	486		27993	
			Тип 7									
63	205	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	249,2	2914,97	26,23	726411	6536	634190	83310	874499
						343,84	11,81	85685	2943		64778	
			Тип 8									
64	214	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	47,9	2914,97	26,23	139627	1257	121900	16013	168092
						343,84	11,81	16470	566		12451	
			Тип 10									
65	229	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	793,2	2914,97	26,23	2312154	20806	2018614	265175	2783516
						343,84	11,81	272734	9368		206186	
			Тип 11									
66	234	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	479,6	5870,54	152,98	2815511	73370	2152276	585729	3673339
						1229,91	69,33	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

67	246	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	356,4	4565,07	15,68	1626991	5588	1376706	232417	2008161
						686,58	7,17	244697	2555		148753	
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
68	258	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1943,3	417,10	0,89	810550	1729	156494	522546	1439743
						335,68	0,44	652327	855		106648	
69	259	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1059,8	2216,61	167,21	2349163	177209	546857	1368363	4014928
						1533,40	80,54	1625097	85356		297402	
70	260	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	1059,8	3122,00	--	3308696	--	3308696	--	3573392
						--	--	--	--		264696	
71	263	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	окрашиваемой	6156,8	362,82	0,89	2233810	5480	495806	1388186	3911756
						281,40	0,44	1732524	2709		289760	
72	264	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	92,1	470,29	3,47	43314	320	13337	23849	72536
						322,01	1,67	29657	154		5373	
73	266	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	497,36	4224,64	17,84	2101167	8873	1038965	845834	3182761
						2117,84	7,97	1053329	3964		235760	
74	267	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому	м2 покрытия	47,9	5476,93	14,91	262345	714	201430	55568	343346
						1256,80	4,17	60201	200		25433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				11109045	194325	5761585	4204346	16538462
			РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
75	268	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	49,7	3477,21	13,90	172817	691	125849	37279	226904
						931,13	6,48	46277	322		16808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				172817	691	125849	37279	226904
			РАЗДЕЛ 12.Разные работы									
			Крыльцо №1									
76	269	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,6	8966,30	648,86	471627	34130	370708	74456	589770
						1269,76	236,11	66789	12419		43687	
77	270	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	24,5	28576,67	1366,02	700128	33467	565976	99722	863838
						4109,58	363,24	100685	8899		63988	
78	271	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,3	27699,37	1775,84	146807	9412	125128	13337	172956
						2314,47	450,85	12267	2390		12812	

95	288	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,3	8966,30	648,86	29589	2141	23258	4671	37001
						1269,76	236,11	4190	779		2741	
96	289	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1	28576,67	1366,02	60011	2869	48512	8548	74043
						4109,58	363,24	8630	763		5485	
97	290	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	27699,37	1775,84	13850	887	11806	1258	16317
						2314,47	450,85	1157	225		1209	
98	291	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01056	450224,00	--	4754	--	4754	--	5134
						--	--	--	--		380	
99	292	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1309,40	108,19	6547	541	3977	2103	9342
						405,76	41,77	2029	209		692	
100	293	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5	-283,06	-9,70	-1415	-49	-1249	-133	-1672
						-23,38	-4,91	-117	-25		-124	
101	294	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из	м ограждения	4	20019,41	99,70	80078	399	76262	4233	91055
						854,22	42,51	3417	170		6745	
102	295	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,017236	101274,43	22477,28	1746	388	50	982	2947
						75879,50	6715,71	1308	116		218	
103	296	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,017236	495528,00	--	8541	--	8541	--	9224
						--	--	--	--		683	
104	297	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,017236	15093,95	1937,87	260	33	30	136	427
						11403,00	4,63	197	--		32	
105	298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,465372	166,48	3,85	77	2	47	20	104
						60,50	0,62	28	--		8	
106	299	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2	6208,77	6,45	12418	13	10951	1166	14670
						727,06	1,54	1454	3		1087	
107	300	217-206-0112 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	2,04	2843,00	--	5800	--	5800	--	6264
						--	--	--	--		464	
108	301	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3,1	2608,63	0,13	8087	--	6410	1208	10038
						541,02	--	1677	--		744	
			Крыльцо КР-3, КР-3"									
109	302	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,6	8966,30	648,86	59178	4282	46516	9342	74002
						1269,76	236,11	8380	1558		5482	

		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		м3	4,6	28576,67	1366,02	131453	6284	106265	18723	162190
						4109,58	363,24	18904	1671		12014	
111	304	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1	27699,37	1775,84	27699	1776	23609	2516	32633
						2314,47	450,85	2314	451		2417	
112	305	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02112	450224,00	--	9509	--	9509	--	10270
						--	--	--	--		761	
113	306	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10	1309,40	108,19	13094	1082	7954	4207	18685
						405,76	41,77	4058	418		1384	
114	307	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10	-283,06	-9,70	-2831	-97	-2500	-266	-3345
						-23,38	-4,91	-234	-49		-248	
115	308	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	3,5	20019,41	99,70	70068	349	66729	3703	79673
						854,22	42,51	2990	149		5902	
116	309	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,034472	101274,43	22477,28	3491	775	100	1965	5892
						75879,50	6715,71	2616	232		436	
117	310	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,034472	495528,00	--	17082	--	17082	--	18449
						--	--	--	--		1367	
118	311	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,034472	15093,95	1937,87	520	67	60	271	855
						11403,00	4,63	393	--		63	
119	312	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,930744	166,48	3,85	155	4	95	39	210
						60,50	0,62	56	1		16	
120	313	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8	3604,71	6,45	28838	51	22971	4663	36181
						727,06	1,54	5816	12		2680	
121	314	217-206-0112 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	8,16	2843,00	--	23199	--	23199	--	25055
						--	--	--	--		1856	
122	315	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	6,2	2608,63	0,13	16174	1	12819	2415	20076
						541,02	--	3354	--		1487	
			Крыльцо КР-4									
123	316	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1	8966,30	648,86	18829	1363	14800	2973	23546
						1269,76	236,11	2666	496		1744	
124	317	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,5	28576,67	1366,02	42865	2049	34652	6105	52888

125	318	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,3	27699,37	1775,84	8310	532	7084	788	9790
						2314,47	450,85	694	138		728	
126	319	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00672	450224,00	--	3026	--	3026	--	3268
						--	--	--	--		242	
127	320	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1309,40	108,19	6547	541	3977	2103	9342
						405,76	41,77	2029	209		692	
128	321	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5	-283,06	-9,70	-1415	-49	-1249	-133	-1672
						-23,38	-4,91	-117	-25		-124	
129	322	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,017236	101274,43	22477,28	1746	388	50	982	2947
						75879,50	6715,71	1308	116		218	
130	323	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,017236	495528,00	--	8541	--	8541	--	9224
						--	--	--	--		683	
131	324	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,017236	15093,95	1937,87	260	33	30	136	427
						11403,00	4,63	197	--		32	
132	325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,465372	166,48	3,85	77	2	47	20	104
						60,50	0,62	28	--		8	
133	326	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2	3604,71	6,45	7209	13	5742	1166	9045
						727,06	1,54	1454	3		670	
134	327	217-206-0112 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	2,04	2843,00	--	5800	--	5800	--	6264
						--	--	--	--		464	
135	328	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3,1	2608,63	0,13	8087	--	6410	1208	10038
						541,02	--	1677	--		744	
			Внутренняя лестница ВЛ-1									
136	329	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,3	8966,30	648,86	110285	7981	86686	17411	137912
						1269,76	236,11	15618	2904		10216	
137	330	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,3	28576,67	1366,02	37150	1776	30032	5291	45837
						4109,58	363,24	5342	472		3395	
138	331	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	27699,37	1775,84	41549	2663	35414	3775	48950
						2314,47	450,85	3472	676		3626	

		РК 2015	диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03936	450224,00	–	–	17721	–	17721	–	19149
140	333	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	2	20019,41	99,70	40039	199	38132	1418	45528
						854,22	42,51	1708	85		3116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге							3372	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				3946839	149975	3363684	428507	4725375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									94296552
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15692299				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1696790			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					600892			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						55620734		
			- Накладные расходы	тенге							14301786	
			- Сметная прибыль	тенге							6984934	
			Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализацию									
			Водопровод В1									
141	5	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	158,4	143,00	–	22651	–	22651	–	24463
						–	–	–	–		1812	
142	6	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	227,00	–	5618	–	5618	–	6067
						–	–	–	–		449	
143	7	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,92	379,00	–	3002	–	3002	–	3242
						–	–	–	–		240	
144	8	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	6,93	1041,00	–	7214	–	7214	–	7791
						–	–	–	–		577	
145	9	242-207-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	1287,00	–	32175	–	32175	–	34749
						–	–	–	–		2574	
146	10	242-207-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1949,00	–	25337	–	25337	–	27364
						–	–	–	–		2027	
147	11	242-207-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	3281,00	–	22967	–	22967	–	24804
						–	–	–	–		1837	
148	12	242-207-0604 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6263,00	–	12526	–	12526	–	13528
						–	–	–	–		1002	

		РК 2015 прим.	расширений, для воды, пара, нейтральных жидкостей, t до 110°С, PN 25 ГОСТ Т 31448-2005 DN 50	шт.	1	15785,00	–	15785	–	15785	–	17040
						–	–	–	–		1363	
150	14	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13	397,00	–	5161	–	5161	–	5574
						–	–	–	–		413	
151	15	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	47	16,00	–	752	–	752	–	812
						–	–	–	–		60	
152	16	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	28,00	–	784	–	784	–	847
						–	–	–	–		63	
153	17	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	75	164,00	–	12300	–	12300	–	13284
						–	–	–	–		984	
154	20	241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,0 мм	м	28	2045,00	–	57260	–	57260	–	61841
						–	–	–	–		4581	
155	21	241-101-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65x3,5 мм	м	22	2555,00	–	56210	–	56210	–	60707
						–	–	–	–		4497	
156	22	261-301-0221 РСНБ РК 2015 прим.	Хомуты для крепления труб	шт.	85	416,00	–	35360	–	35360	–	38189
						–	–	–	–		2829	
157	24	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	38,5	218,00	–	8393	–	8393	–	9064
						–	–	–	–		671	
158	25	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	27,5	274,00	–	7535	–	7535	–	8138
						–	–	–	–		603	
159	26	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	8,8	325,00	–	2860	–	2860	–	3089
						–	–	–	–		229	
160	27	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	38,5	536,00	–	20636	–	20636	–	22287
						–	–	–	–		1651	
161	28	234-303-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	23,1	737,00	–	17025	–	17025	–	18387
						–	–	–	–		1362	
162	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	98,35	2,70	590	16	364		

177	59	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	308
						--	--	--	--		33	
178	60	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	64	164,00	--	10496	--	10496	--	11336
						--	--	--	--		840	
179	61	261-301-0221 РСНБ РК 2015 прим.	Хомуты для крепления труб	шт.	32	416,00	--	13312	--	13312	--	14377
						--	--	--	--		1065	
			Канализация хоз-бытовая К1									
180	65	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	157,684	1125,00	--	177394	--	177394	--	191586
						--	--	--	--		14192	
181	66	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	74	145,00	--	10730	--	10730	--	11588
						--	--	--	--		858	
182	68	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	97,804	544,00	--	53205	--	53205	--	57461
						--	--	--	--		4256	
183	69	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	46	45,00	--	2070	--	2070	--	2236
						--	--	--	--		166	
184	70	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642,00	--	7704	--	7704	--	8320
						--	--	--	--		616	
185	71	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903
						--	--	--	--		67	
			Противопожарный водопровод В2									
186	91	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	3237,41	61,27	29137	552	353	27907	61607
						3136,85	27,17	28232	245		4563	
187	92	248-307-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	9	22452,00	--	202068	--	202068	--	218233
						--	--	--	--		16165	
188	94	248-305-0201 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 2	шт.	18	9090,00	--	163620	--	163620	--	176710
						--	--	--	--		13090	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1292050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				29754				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					646			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					251			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1136726		
			- Накладные расходы	тенге							29216	
			- Сметная прибыль	тенге								

Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Отопление

Отопление

189	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	502	488,11 458,57	20,37 8,18	245031 230202	10225 4106	4604	229622 37972	512636
190	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	488,52 458,57	20,37 8,18	53737 50443	2241 900	1053	50316 8324	112377
191	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	102,5	489,24 458,57	20,37 8,18	50147 47003	2087 838	1057	46885 7763	104795
192	4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	490,28 458,57	20,37 8,18	16670 15591	692 278	387	15552 2578	34800
193	5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	629,52 574,37	37,87 15,90	26440 24124	1591 668	725	24296 4059	54794
194	6	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	104,5	942,39 870,42	44,50 16,83	98480 90959	4651 1759	2870	90863 15147	204491
195	7	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1123,53 1032,54	53,26 19,68	5618 5163	266 98	189	5156 862	11636
196	8	241-101-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	502	375,00 --	-- --	188250 --	-- --	188250	-- 15060	203310
197	9	241-101-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	110	461,00 --	-- --	50710 --	-- --	50710	-- 4057	54767
198	10	241-101-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	м	102,5	768,00 --	-- --	78720 --	-- --	78720	-- 6298	85018
199	11	241-101-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм *СП - 8%*	м	34	1210,00 --	-- --	41140 --	-- --	41140	-- 3291	44431
200	12	241-101-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	42	1817,00 --	-- --	76314 --	-- --	76314	-- 6105	82419
201	13	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	104,5	1631,00	--	170440	--	170440	--	184075

		РК 2015	15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 76х4,0 мм	м	8	2193,00	–	19063	–	15611	[illegible]	11700
203	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790,5	101,36	1,35	80128	1067	1629	78881	168486
			НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	77429	–		12480	
204			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,5	105,95	1,35	11602	148	728	10511	23882
			НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	10726	–		1769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,895	68737,54	–	61520	–	1922	59002	130163
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	–	59598	–		9642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	18	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	71415,30	–	357	–	24	330	742
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	–	333	–		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	19	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	201,135	1254,54	18,08	252333	3636	89948	156850	441917
			НР - 98%; СП - 8%			789,27	6,47	158749	1301		32735	
208	20	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1219	2281,00	–	2780539	–	2780539	–	3002982
			СП - 8%			–	–	–	–		222443	
209	21	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	208	538,47	0,64	112002	133	3857	105915	235351
			НР - 98%; СП - 8%			519,29	0,31	108012	64		17433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	22	245-510-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15 /RTR-G/	шт.	97	9050,00	–	877850	–	877850	–	948078
			СП - 8%			–	–	–	–		70228	
301	23	245-510-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 /запорный клапан RLV-У/	шт.	111	7401,00	–	821511	–	821511	–	887232
			СП - 8%			–	–	–	–		65721	
302	24	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	51	224,21	–	11435	–	946	10279	23452
			НР - 98%; СП - 8%			205,67	–	10489	–		1737	
303	25	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	51	278,00	–	14178	–	14178	–	15312
			СП - 8%			–	–	–	–		1134	

		РСНБ РК 2015	за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	49,198	98,35 51,74	2,70 0,31	4844 3561	133 15	1069	1170 839	7148
305	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	98,59	83,24 30,25	1,92 0,31	8207 2982	190 31	8038	2079 823	11109
306	28	242-207-1301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	92	1661,00 --	--	152812 --	--	152812	-- 12225	165037
307	29	242-207-1302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	26	2444,00 --	--	63544 --	--	63544	-- 5084	68628
308	30	242-207-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	4	3878,00 --	--	15512 --	--	15512	-- 1241	16753
309	31	242-207-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	2	5965,00 --	--	11930 --	--	11930	-- 954	12884
310	32	242-207-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СП - 8%	шт.	2	12890,00 --	--	25780 --	--	25780	-- 2062	27842
311	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	30,975	98,35 51,74	2,70 0,31	3046 1603	84 10	1359	1112 333	4491
312	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%, СП - 8%	м2	61,95	110,68 22,72	3,49 0,46	6857 1408	216 28	5233	991 628	8476
313	35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	244,5	750,30 338,44	80,55 38,60	183448 82749	19695 9438	81004	70062 20281	273790
314	36	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм СП - 8%	м	44	218,00 --	--	9592 --	--	9592	-- 767	10359
315	37	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм СП - 8%	м	44	274,00 --	--	12056 --	--	12056	-- 964	13020
316	38	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	28,05	325,00	--	9116	--	9116	--	9845

317	39	114-303-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	17,05	423,00	–	7211	–	7211	–	977	7188
318	40	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм *СП - 8%*	м	44	431,00	–	18964	–	18964	–	1517	20481
319	41	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	86,35	564,00	–	48701	–	48701	–	3896	52597
320	42	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	5,5	759,00	–	4174	–	4174	–	334	4508
321	43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,05185	438170,00	–	22719	–	22719	–	1818	24537
			Тепловой										
322	51	242-203-1105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	4	9371,00	–	37484	–	37484	–	2999	40483
323	52	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	6207,00	–	12414	–	12414	–	993	13407
324	53	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	4	7757,00	–	31028	–	31028	–	2482	33510
325	54	242-304-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40 *СП - 8%*	шт.	2	47171,00	–	94342	–	94342	–	7547	101889
326	55	242-304-1102 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	49169,00	–	49169	–	49169	–	3934	53103
327	56	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98% / СП - 8%*	м трубопровода	4	3306,53	53,26	13226	213	8883	4125	18739	
328	57	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка			1032,54	19,68	4130	79				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
330	59	145-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой СП - 8%	шт	6	2532,00 --	-- --	15192 --	-- --	15192	-- 1215	16407
331	60	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	24140,28 19683,30	482,62 161,32	48281 39367	966 323	7948	38895 6974	94151
332	61	511-401-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт /TOP-S 40/7/	шт.	2	243363,00 --	-- --	486726 --	-- --	486726	--	486726
333	62	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм СП - 8%	т	0,0054	340239,00 --	-- --	1837 --	-- --	1837	-- 147	1984
334	63	1334-0116-0305 РСНБ РК 2015	Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	18383,61 18252,00	-- --	18384 18252	-- --	132	11134 2361	31879
335	65	242-311-0904 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч СП - 8%	шт.	1	188877,00 --	-- --	188877 --	-- --	188877	-- 15110	203987
336	69	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	105,95 97,95	1,35 --	424 392	5 --	27	384 65	873
337	70	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	68737,54 66589,50	-- --	275 266	-- --	9	264 43	582
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								9441429
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1047568				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					48239			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19936			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6178366		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						486726		
			- Накладные расходы	тенге							1017220	
			- Сметная прибыль	тенге							663309	

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Земляные работы ЭС траншея Т1, Т2, Т3 (ЭС-6)

338	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,62	279,51 --	279,51 48,53	2968 --	2968 515	--	371 267	3606
339	2	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,3904	57,00	--	1162	--			1255

340	3	1101-0101-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка грунта экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,6028	717,44	117,44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							10,10		0,11		111	
341	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,6372	2306,30 2306,30	– –	1470 1470	– –	– –	1058 202	2730
342	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	118	536,80 92,64	444,16 187,12	63342 10932	52411 22080	–	23768 6969	94079
343	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	118	158,16 30,88	127,28 53,62	18663 3644	15019 6327	–	7179 2067	27909
344	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	10,62	1454,00 –	– –	15441 –	– –	15441	– 1235	16676
345	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,062	1003,10 1003,10	– –	1065 1065	– –	–	767 147	1979
346	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,178	36,92 –	36,92 14,88	745 –	745 300	–	216 77	1038
347	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	20,178	179,30 97,74	81,56 40,53	3618 1972	1646 818	–	2009 450	6077
			Строительство сетей 0,4кВ									
348	11	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	96	282,28 108,08	127,28 44,69	27099 10376	12219 4290	4504	10559 3013	40671
349	12	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	140	316,87 136,89	177,70 54,29	44362 19165	24878 7601	319	19271 5091	68724
350	13	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм СП - 8%	м	141,4	2305,00 –	– –	325927 –	– –	325927	– 26074	352001
351	14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	140	504,99 231,60	228,38 76,08	70699 32424	31973 10651	6302	31014 8137	109850
352	15	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	110	596,70	250,76	65637	27584	7482	28480	[illegible]

		РК 2015	[illegible] 2011, марки АВВГнг(А) [illegible]	км	0,3673	3322717,00	–	831001	–	831001	–	921134
						–	–	–	–		68151	
354	17	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1739,92	89,01	6960	356	428	4555	12436
						1544,00	37,50	6176	150		921	
355	18	243-903-7503 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 /4КВТп-1-70/120/ *СП - 8%*	шт.	4	17729,00	–	70916	–	70916	–	76589
						–	–	–	–		5673	
			Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91									
356	19	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.3	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	25906,28	13399,88	51813	26800	–	25964	84000
						12506,40	5524,49	25013	11049		6222	
357	20	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	105064,04	44666,28	210128	89333	37419	86548	320410
						41688,00	18414,96	83376	36830		23734	
358	21	515-101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	2487587,00	–	4975174	–		–	4975174
						–	–	–	–	4975174	–	
359	22	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	37215,42	3916,44	74431	7833	1750	49067	133377
						32424,00	1650,00	64848	3300		9880	
360	23	515-201-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 /КСО-3М-4М-600/	шт.	2	572657,00	–	1145314	–		–	1145314
						–	–	–	–	1145314	–	
361	24	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	49059,39	6253,84	392475	50030	8941	253769	697944
						41688,00	2369,18	333504	18953		51700	
362	25	515-301-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42 /ЩО 70-42/	шт.	2	1250862,00	–	2501724	–		–	2501724
						–	–	–	–	2501724	–	
363	26	515-301-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72 /ЩО 70-72/	шт.	1	1522992,00	–	1522992	–		–	1522992
						–	–	–	–	1522992	–	
364	27	515-301-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР /ЩО 70-90/									

		РК 2015 прим.	[illegible]	шт.	4	791808,00	–	3011230	–			3011230
						–	–	–	–	3011230	–	
366	29	247-215-0222 РСНБ РК 2015 прим.	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм /6х80 М1Т/	шт.	10	83021,00	–	830210	–	830210	–	896627
			СП - 8%			–	–	–	–		66417	
367	30	247-301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0) /TELEOFIS RTU102/	шт.	1	30055,00	–	30055	–	30055	–	32459
			СП - 8%			–	–	–	–		2404	
368	31	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	48	920,89	563,07	44203	27027	5318	15137	64087
			НР - 72%; СП - 8%			247,04	190,94	11858	9165		4747	
369	32	243-124-1806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг 1х70/25 (мк)-35	км	0,04896	2537780,00	–	124250	–	124250	–	134190
			СП - 8%			–	–	–	–		9940	
			Наружное освещение территории									
370	33	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6831,67	119,90	6832	120	3504	2337	9902
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	37,50	3208	38		733	
371	34	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474	шт	1	71382,14	–	71382	–	71382	–	77093
			СП - 8%			–	–	–	–		5711	
372	35	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	16630,27	8648,91	116412	60543	5737	51176	180995
			НР - 72%; СП - 8%			7161,70	2992,26	50132	20946		13407	
371	36	247-306-0316 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /КР-3/	шт.	7	5471,00	–	38297	–	38297	–	41361
			СП - 8%			–	–	–	–		3064	
372	38	247-103-0603 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	7	104621,00	–	732347	–	732347	–	790935
			СП - 8%			–	–	–	–		58588	
373	39	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	125	333,08	2,59	41635	324	1640	28574	75826
375			НР - 72%; СП - 8%			317,37	0,12	39671	15		5617	
	40	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	125	147,78	1,35	18472	169	2534	11359	32217
			НР - 72%; СП - 8%			126,15	0,06	15769	8		2387	
374	41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	7	419,28	2,73	2935	19	305	1881	5202
			НР - 72%; СП - 8%									

			напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ по 3х4 (мед) 0,66									
376	43	243-102-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,125	781664,00	–	93958	–	93958	–	101475
			СП - 8%			–	–	–	–		7517	
377	44	252-207-3980 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка У994 /У409/	шт.	7	234715,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
378	45	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	100	717,00	–	5019	–	5019	–	5421
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
379	46	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	25	45,00	–	4500	–	4500	–	4860
			СП - 8%			–	–	–	–		360	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		90,00	–	2250	–	2250	–	2430
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	–	–	–		180	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								19758281
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				747785				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					436683			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					162837			
			- Перевозка грузов	тенге						3285280		
			- Оборудование, инвентарь	тенге				1162				
			- Накладные расходы	тенге						14221603		
			- Сметная прибыль	тенге							655645	
			Локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения								410125	
			Подземные тепловые сети									
380	12	241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	240	23451,00	–	5628240	–	5628240	–	6078499
			СП - 8%			–	–	–	–		450259	
381	14	241-402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	4	15387,00	–	61548	–	61548	–	66472
			СП - 8%			–	–	–	–		4924	
382	16	241-402-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	224	10030,00	–	2246720	–	2246720	–	2426458
			СП - 8%			–	–	–	–		179738	
383	20	241-405-0109 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	14	54354,00	–	760956	–	760956	–	821832
			СП - 8%			–	–	–	–		60876	
384	22	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм									

385	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
			[illegible]	шт.	10	1756,00	–	17560	–	17560	–	19760
						–	–	–	–		2200	
386	26	241-407-0120 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм									
			СП - 8%	шт.	2	31321,00	–	62642	–	62642	–	67653
						–	–	–	–		5011	
387	27	241-413-0109 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм									
			СП - 8%	шт.	2	24428,00	–	48856	–	48856	–	52764
						–	–	–	–		3908	
388	28	241-414-0105 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм									
			СП - 8%	шт.	6	25456,00	–	152736	–	152736	–	164955
						–	–	–	–		12219	
389	29	241-414-0109 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм									
			СП - 8%	шт.	2	51812,00	–	103624	–	103624	–	111914
						–	–	–	–		8290	
390	31	234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3									
			СП - 8%	м2	108	4834,00	–	522072	–	522072	–	563838
						–	–	–	–		41766	
391	33	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ									
			СП - 8%	м	920	85,00	–	78200	–	78200	–	84456
						–	–	–	–		6256	
392	34	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм									
			СП - 8%	комплект	74	12238,00	–	905612	–	905612	–	978061
						–	–	–	–		72449	
393	35	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм									
			СП - 8%	комплект	14	8273,00	–	115822	–	115822	–	125088
						–	–	–	–		9266	
394	36	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм									
			СП - 8%	комплект	78	6797,00	–	530166	–	530166	–	572579
						–	–	–	–		42413	
395	37	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм									
			СП - 8%	комплект	14	5096,00	–	71344	–	71344	–	77052
						–	–	–	–		5708	
396	38	241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм									
				шт.	6							

		ФЕ 2013	[illegible]	шт.	1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
398	42	242-203-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 СП - 8%	шт.	2	58162,00 --	-- --	116324 --	-- --	116324	-- 9306	138630
399	43	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм СП - 8%	шт.	2	8006,00 --	-- --	16012 --	-- --	16012	-- 1281	17293
400	44	241-112-0215 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм СП - 8%	шт.	2	5649,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
401	45	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	469,00 --	-- --	938 --	-- --	938	-- 75	1013
402	47	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм СП - 8%	м	7,4	7062,00 --	-- --	52259 --	-- --	52259	-- 4181	56440
403	49	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	8	1631,00 --	-- --	13048 --	-- --	13048	-- 1044	14092
404	53	241-406-0245 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм СП - 8%	шт.	2	42453,00 --	-- --	84906 --	-- --	84906	-- 6792	91698
405	55	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	2	114925,00 --	-- --	229850 --	-- --	229850	-- 18388	248238
406	57	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	35441,00 --	-- --	70882 --	-- --	70882	-- 5671	76553
407	58	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм СП - 8%	шт.	2	35489,00 --	-- --	70978 --	-- --	70978	-- 5678	76656
408	60	242-208-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	2	57252,00						

410	63	241-406-0245 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x159 мм СП - 8%	шт.	1	11446,00 - -	- -	11446 -	-	11446 -	-	11446	11446
411	65	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76x3,0 мм СП - 8%	шт.	8	42453,00 - -	- -	339624 -	- -	339624 -	-	27170	366794
412	67	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	8	27563,00 - -	- -	220504 -	- -	220504 -	-	17640	238144
413	69	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x108 мм СП - 8%	шт.	2	80960,00 - -	- -	647680 -	- -	647680 -	-	51814	699494
414	71	242-208-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	2	35489,00 - -	- -	70978 -	- -	70978 -	-	5678	76656
415	72	241-414-0103 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм СП - 8%	шт.	2	52592,00 - -	- -	105184 -	- -	105184 -	-	8415	113599
416	74	241-406-0505 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76x76 мм СП - 8%	шт.	1	22446,00 - -	- -	22446 -	- -	22446 -	-	1796	24242
416	76	242-208-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	2	27743,00 - -	- -	55486 -	- -	55486 -	-	4439	59925
417	78	241-406-0245 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x159 мм СП - 8%	шт.	2	52592,00 - -	- -	105184 -	- -	105184 -	-	8415	113599
18	80	242-208-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП СП - 8%	шт.	2	42453,00 - -	- -	84906 -	- -	84906 -	-	6792	91698
9	81	241-414-0104 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57			60475,00 - -	- -	120950	-	120950			

410	110	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный Колодец ДК-1 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11261,00	--	11261	--	11261	--	1002	11263
411	111	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	10466,00	--	10466	--	10466	--	1000	11466
412	112	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9391,00	--	9391	--	9391	--	1000	10391
413	113	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11244,00	--	11244	--	11244	--	1294	12538
414	121	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4132,00	--	4132	--	4132	--	900	5032
415	123	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	331	28989
416	124	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,92	347,00	--	1707	--	1707	--	137	1844
417	129	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00726	447247,00	--	3247	--	3247	--	260	3507
428	138	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Дренажный Колодец ДК-2 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12557,00	--	12557	--	12557	--	1005	13562
429	139	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16466,00	--	32932	--	32932	--	2635	35567
430	140	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	11244,00	--	11244	--	11244	--	900	12144
431	141	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4132,00	--	4132	--	4132	--	331	4463
432	142	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	2293	30951
433	143	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,74	347,00	--	1992	--	1992	--	159	2151
434	148	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00726	447247,00	--	3247	--	3247	--	260	3507
435	157	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12557,00	--	12557	--	12557	--		
436	158	225-101-0106 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ										

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	шт.	2	4132,00	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	комплект	1	28658,00	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
441	167	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	кг	5,74	347,00	--	1992	--	1992	--	2293	10951
			СП - 8%	т	0,00726	447247,00	--	3247	--	3247	--	159	2181
442	176	225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Дренажный Колодец ДК-4**										
			Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10										
			СП - 8%										
443	177	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12557,00	--	12557	--	12557	--	1005	13562
			СП - 8%										
444	178	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	16466,00	--	32932	--	32932	--	2635	35567
			СП - 8%										
445	179	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	5391,00	--	5391	--	5391	--	431	5822
			СП - 8%										
446	180	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	11244,00	--	11244	--	11244	--	900	12144
			СП - 8%										
447	181	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	шт.	2	4132,00	--	8264	--	8264	--	661	8925
			СП - 8%										
448	182	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	2293	30951
			СП - 8%										
449	187	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	кг	6,56	347,00	--	2276	--	2276	--	182	2458
			СП - 8%	т	0,00968	447247,00	--	4329	--	4329	--	346	4675
450	196	225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Дренажный Колодец ДК-5**										
			Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10										
			СП - 8%										
451	197	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12557,00	--	12557	--	12557	--	1005	13562
			СП - 8%										
452	198	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	16466,00	--	32932	--	32932	--	2635	35567
			СП - 8%										
[illegible]	199	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	5391,00	--	10782	--	10782	--	[illegible]	11645
			СП - 8%										
	200	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11244,00	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]

				кг	6,56	347,00	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						--	--					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и В-II (В500), диаметром от 8 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00968	447247,00	--	4329	--	4329	[illegible]	[illegible]
						--	--	--	--		146	
			Смотровой колодец СК-1									
458	211	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,086	52662,00	--	57191	--	57191	--	61794
						--	--	--	--		4578	
459	213	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.	2	10683,00	--	21366	--	21366	--	23075
						--	--	--	--		1709	
460	214	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	4132,00	--	8264	--	8264	--	8925
						--	--	--	--		661	
461	216	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,144	111208,00	--	16014	--	16014	--	17295
						--	--	--	--		1281	
462	218	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП - 8%	комплект	2	28658,00	--	57316	--	57316	--	61901
						--	--	--	--		4585	
			Смотровой колодец СК-2,3,4,5,6,7,8,9									
463	224	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	17,376	52662,00	--	915055	--	915055	--	988259
						--	--	--	--		73204	
464	226	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.	16	10683,00	--	170928	--	170928	--	184602
						--	--	--	--		13674	
465	227	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	16	4132,00	--	66112	--	66112	--	71401
						--	--	--	--		5289	
466	229	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	1,152	111208,00	--	128112	--	128112	--	138361
						--	--	--	--		10249	
467	231	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП - 8%	комплект	16	28658,00	--	458528	--	458528	--	495210
						--	--	--	--		36682	
			Усиление существующей трассы									
468	237	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	52,128	52662,00	--	2745165	--	2745165	--	2964778
						--	--	--	--		219613	
469	240	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	18,46	67550,00	--	1246973	--	1246973	--	1346731
						--	--	--	--		99758	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									

Локальная смета 6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Водопровод В1

470	12	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	13,635	745,00	--	10158	--	10158	--	10971
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
			Колодец канализационный из сборных ж/б диаметром 1500 мм									
471	52	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16,05	893,12	261,04	14335	4190	9517	2123	17775
			НР - 108%; СП - 8%			39,14	83,34	628	1338		1317	
472	53	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	80,25	-35,33	--	-2835	--	-2835	--	-3062
			СП - 8%			--	--	--	--		-227	
473	54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,05	1450,92	3,26	23287	52	19838	3690	29135
			НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	3397	19		2158	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								54819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4025				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4242			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1357			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						36677		
			- Накладные расходы	тенге							5813	
			- Сметная прибыль	тенге							4061	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				147 500 389				
			в том числе оборудование	Тенге				14 708 329				
			в том числе СМР	Тенге								

	Непредусмотренные работы и затраты-2%	Тенге				153 058 588				
	Итого в базовых ценах 2021г.	Тенге			2,00%	2 766 845				
	Понижающий коэффициент	Тенге				155 817 411				
	НДС (12%)	Тенге			0,9	140 235 669,61				
	Стоимость строительства	Тенге			12%	16 828 280,35				
		Тенге				157 063 949,96				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
Байгожин Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Technical institute Almas"
БИН 980440009189
Остешов А.А.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Qazstroy Invest Engineering"
БИН 210140004445, №KZ74VWC00140204
Грог С.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
Рашев А.А.