Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

«Шымкент қаласы, 9 қабатты тұрғын үйдің жайлылығы 4-ші классты құрылысы, әкімшілік-іскерлік орталығындағы №12 және атаусыз көшелерінің арасындағы, №5 үй»

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «____» _____

Мердігер (бас мердігер) **«Kanfar Building» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Темирбек Жургенов көшесі 28 үй нп 4 пошта индексі 160000**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры Т.К. Баймуханов атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Шымкент қаласы, 9 қабатты тұрғын үйдің жайлылығы 4-ші классты құрылысы, әкімшілік-іскерлік орталығындағы №12 және атаусыз көшелерінің арасындағы, №5 үй» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» М.М-нің басшысының міндетін атқарушы Г. Утенбаев** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлер ұйымы: 1) ***ПК «Агроспецмонтаж» ЖШС, БИК 920340000051, МКЛ №16016238,21.10.2016ж. директор Буркитов С.Т. 2) «Умирзак» БИК 970340002949, МКЛ №18013210, 04.07.2018ж. директор Ишанкулов С.М.***

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы **«Рунету» ӨК, №02-16 жоба**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ, , 29.08.2017 жылғы, № 182-Ө бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Пәтерлер	дана	54	54	54	54

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Құрылыс ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**3318,15**	**3318,15**
Қабаттар саны	**қабат**	**9**	**9**
Пәтерлердің жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**2916,42**	**2916,42**
Сауда алаңының жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**-**	**-**
Ғимараттың құрылыс көлемі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**14712,77**	**14712,77**
Оның ішінде жер асты бөлігі	**м3**	**1357,22**	**1357,22**
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м2**	**-**	**-**

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,	54	2916,42	1555,68	54	2916,42	1555,68
оның ішінде:						
бір бөлмелі	18	745,56	327,78	18	745,56	327,78
екі бөлмелі	18	946,16	484,6	32	946,16	484,6
үш бөлмелі	18	1224,7	743,3	16	1224,7	743,3

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Ғимараттардың қабаттылығы – 9 қабат. Ірге тас - монолитті темірбетон. Ғимараттың құрылымы (колонны, ригели, плиты перекрытия, лестница) - монолитті темірбетон. Сыртқы қабырғасы полистеролбетоннан жасалған панельдер және ішкі қабырғалары газоблоктар. Шатыр жабдығы – орама жұмсақ шатыры. Сыртқы есіктер - оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер – ағаш есіктер. Терезе блоктары – ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – керамикалық, керамогранитты және линолеум. Ішкі әрлеу - су эмульсиясы, майлы бояулар және тұсқағаз. Сыртқы әрлеу – линеарная панель. Отмостка – бетон. Жүк көтерімділігі 1000 кг жолаушылар лифтімен жабдықталған - 1 дана.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **желтоқсан айы, 2017 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **тамыз айы, 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **7,5** ай; нақты **20,5** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтауды ұйымы:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

күні 17 09 19 М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

күні _____ М.О.

Сумен жабдықтау ұйымы:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

күні _____ М.О.

Жылу жүйесін жабдықтау ұйымы:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

күні _____ М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Шымкент қаласы, 9 қабатты тұрғын үйдің жайлылығы 4-ші класты құрылысы, әкімшілік-іскерлік орталығындағы №12 және атаусыз көшелерінің арасындағы, №5 үй»** объектісін қабылдауға дайын

объектінің (кешеннің) атауы

деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Kanfar Building» ЖШС
директоры Баймуханов Тлеу Кобегенович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні М.О.