«Утверждаю»
Аким села Новопокровка
Новопокровского сельского округа
Бородулихинского района
Области Абай
_____ Е.З.Шакенов

«24» _____07_____ 2023 год

Дефектный акт

По объекту «Углубление русла реки Жура в пределах с.Новопокровка Бородулихинского района области Абай».

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

1. Айтуганова А.Б. – главный специалист Аппарата акима Новопокровского сельского округа
2. Романов А.М. – председатель совета Аксакалов
3. Камикеев Т.С. – главный специалист Аппарата акима Новопокровского сельского округа

Составили дифектный акт о нижеследующем:

1. Современное русло реки в пределах с. Новопокровка на протяжении 3 (трех) километров затянута пескоилом, заросло камышовой и травяной растительностью, что не дает водному потоку бепрепятственно проходитьпо руслу. В результате чего создаеься угроза подтопления жилого сектора вдоль русла реки.
2. Для восстановления нормального течения речки по своему руслу необходимо на протяжении 3 (трех) километров произвести расширение до 3 (трех ) метров и углубление до 2 (двух) метров по обеим берегам путем устройства траншей.
3. Выкопанный грунт можно разместить по борам реки, спланировав их на месте, без вывоза на отдельные участки.

Итак, в итоге объём работ предстоит:

1. 3 км * 2 м = 6000 м3.

Данные работы необходимо производить экскаватором с выбросом грунта на берега речки Жура.

_____ А.Б. Айтуганова

_____ А.М. Романов

_____ Т.С. Камикеев