Объект: Строительство Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов микрорайона «Аймакаш» в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (газоснабжение)
Генподрядчик: ТОО «Жылу-ХХІ»
Субподрядчик: ТОО «ACEPKEH»
Договор: №04 от 12.05.2020 г.

АКТ №1

Выполненных работ за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2103,06	205,57	205,57	432331,00	432331,00	--	74571,00	547454,00
		НР - 72%, СП - 8%				--	49,25	--	103571,00		40552,00	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта		65,043	1842,46	--	119839,13	--	--	86284,00	222613,00
		НР - 72%, СП - 8%				1842,46	--	119839,13	--		16490,00	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1486,41	33,81	33,81	50258,15	50258,15	--	12714,65	68010,62
		НР - 72%, СП - 8%				--	11,88	--	52983,02		5037,82	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		371,6	800,93	--	297627,43	--	--	214291,75	552872,72
		НР - 72%, СП - 8%				800,93	--	297627,43	--		40953,53	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1486,41	150,14	72,06	223170,49	107105,34	--	118233,86	368716,61
		НР - 72%, СП - 8%				78,68	32,39	116965,09	48148,63		27312,34	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		300,57	4049,41	154,18	1217164,81	46341,60	880482,94	300285,99	1638850,00
		НР - 99%, СП - 8%				965,94	43,19	290340,25	12981,96		121396,30	
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
8	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		0,552	401901,26	119691,38	221849,50	66069,64	2840,53	169332,23	422476,26
		НР - 99%, СП - 8%				277064,00	32795,88	152939,33	18103,33		31294,54	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,136	333717,00	102729,12	45385,51	13971,16	439,54	34467,36	86241,10

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				227756,00	28240,42	30974,82	3840,70		6388,23	
10	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		60,6	9953,00	--	603151,80	--	603151,80	--	651403,94
		СП - 8%				--	--	--	--		48252,14	
11	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		557,52	2468,00	--	1375959,36	--	1375959,36	--	1486036,11
		СП - 8%				--	--	--	--		110076,75	
12	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		137,36	1594,00	--	218951,84	--	218951,84	--	236467,99
		СП - 8%				--	--	--	--		17516,15	
21	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		23	24678,00	--	567594,00	--	567594,00	--	613091,52
		СП - 8%				--	--	--	--		45497,52	
33	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	4750,00	--	19000,00	--	19000,00	--	20520,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1520,00	
34	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2175,00	--	4350,00	--	4350,00	--	4698,00
		СП - 8%				--	--	--	--		348,00	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение ГРПШ										
71	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		27	3122,71	1044,98	84313,14	28214,35	7219,34	69604,84	166231,41
		НР - 118%, СП - 8%				1810,35	374,36	48879,45	10107,70		12313,44	
72	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,171	155983,91	38282,48	26673,25	6546,30	924,67	14692,06	44674,54
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	19202,27	2090,57		3309,22	
73	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,1344	256599,00	--	34486,91	--	34486,91	--	37245,86
		СП - 8%				--	--	--	--		2758,95	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0072	226241,00	--	1628,94	--	1628,94	--	1759,25

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		130,31	
75	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		16,2	541,00	--	8764,20	--	8764,20	--	9465,34
		СП - 8%				--	--	--	--		701,14	
76	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		4,98	84,31	2,29	419,88	11,43	195,73	147,63	612,91
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	212,73	1,23		45,40	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,98	85,27	1,63	424,62	8,10	296,23	83,85	549,15
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	120,29	1,23		40,68	
		Секция ограждения СО-2										
78	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,2835	155983,91	38282,48	44221,44	10853,08	1533,01	24357,89	74065,68
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	31835,35	3465,95		5486,35	
79	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,2322	256599,00	--	59582,29	--	59582,29	--	64348,87
		СП - 8%				--	--	--	--		4766,58	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0153	226241,00	--	3461,49	--	3461,49	--	3738,41
		СП - 8%				--	--	--	--		276,92	
81	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		33,3	541,00	--	18015,30	--	18015,30	--	19456,52
		СП - 8%				--	--	--	--		1441,22	
82	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		8,19	84,31	2,29	690,53	18,79	321,90	242,79	1007,99
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	349,84	2,02		74,67	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		8,19	85,27	1,63	698,32	13,33	487,18	137,89	903,11
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	197,82	2,02		66,90	
		Калитка К1										
84	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		3	11015,33	100,09	33046,00	300,27	2578,18	35730,31	74278,42
		НР - 118%, СП - 8%				10055,85	37,46	30167,55	112,38		5502,10	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0804	155983,91	38282,48	12541,11	3077,91	434,76	6907,85	21004,87
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	9028,44	982,93		1555,92	
86	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0657	256599,00	--	16858,55	--	16858,55	--	18207,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1348,68	
87	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		5,1	541,00	--	2759,10	--	2759,10	--	2979,83
		СП - 8%				--	--	--	--		220,73	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00372	226241,00	--	841,62	--	841,62	--	908,95
		СП - 8%				--	--	--	--		67,33	
89	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,0012	246068,00	--	295,21	--	295,21	--	318,83
		СП - 8%				--	--	--	--		23,62	
90	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,6	353,00	--	211,80	--	211,80	--	228,74
		СП - 8%				--	--	--	--		16,94	
91	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0024	224472,00	--	538,73	--	538,73	--	581,83
		СП - 8%				--	--	--	--		43,10	
92	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-50	пара		3	3783,00	--	11349,00	--	11349,00	--	12256,92
		СП - 8%				--	--	--	--		907,92	
93	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%				--	--	--	--		235,20	
94	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		2,34	84,31	2,29	197,30	5,37	91,97	69,37	288,00
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	99,96	0,58		21,33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,34	85,27	1,63	199,52	3,81	139,19	39,40	258,03
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	56,52	0,58		19,11	
		Стойка СТ-1										
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5,4	27354,09	1123,64	147712,11	6067,66	114311,26	26086,98	187703,01
		НР - 54%, СП - 8%				5061,70	247,01	27333,18	1333,83		13903,93	
97	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		10,8	5167,85	1654,90	55812,78	17872,92	29246,40	14970,68	76446,14
		НР - 93%, СП - 8%				804,95	685,56	8693,46	7404,05		5662,68	
98	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,2	848,60	19,04	21384,74	479,90	14413,82	6094,48	29677,56
		НР - 93%, СП - 8%				257,58	2,47	6491,02	62,19		2198,34	
99	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,612	514893,00	--	315114,52	--	315114,52	--	340323,68
		СП - 8%				--	--	--	--		25209,16	
100	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		17,748	84,31	2,29	1496,41	40,72	697,56	526,13	2184,34
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	758,12	4,38		161,80	
101	Е11-130301-1405 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		17,748	85,27	1,63	1513,29	28,88	1055,73	298,82	1957,08
		НР - 59%, СП - 8%				24,15	0,25	428,69	4,38		144,97	
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали крепежные весом до 4 кг. Установка	т		0,012	225798,09	1266,09	2709,58	15,19	--	2457,61	5580,56
		НР - 91%, СП - 8%				224532,00	523,44	2694,38	6,28		413,37	
103	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,012	246008,00	--	2952,10	--	2952,10	--	3188,26
		СП - 8%				--	--	--	--		236,17	
		Предупреждающая табличка										
104	Ц13-100303-0206 1310-0303-0206 РСНБ РК 2015	Предупредительная табличка. Монтаж оборудования	табло		6	786,76	71,04	4720,56	426,24	--	2709,86	8024,86
		НР - 61%, СП - 8%				715,72	24,68	4294,32	148,08		594,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03015	246008,00	--	7417,14	--	7417,14	--	8010,51
		СП - 8%			--	--	--	--		593,37	
		РАЗДЕЛ 4.Молнезащита ГРПШ									
106	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтэ=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,644	1842,46	--	14083,73	--	--	10140,29	26161,94
		НР - 72%, СП - 8%			1842,46	--	14083,73	--		1937,92	
107	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	4,68	800,93	--	3748,34	--	--	2698,81	6962,92
		НР - 72%, СП - 8%			800,93	--	3748,34	--		515,77	
108	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,588	4648,46	976,15	2733,29	573,98	1724,99	610,12	3610,89
		НР - 93%, СП - 8%			738,66	377,06	434,33	221,71		267,47	
109	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,61	29510,37	1123,64	77022,08	2932,70	60878,34	12608,71	96801,24
		НР - 91%, СП - 8%			5061,70	247,01	13211,04	644,68		7170,46	
110	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеприемник стальные отдельностоящие. Установка	т	0,367008	106065,24	63074,02	38926,79	23148,67	968,80	16196,84	59533,53
		НР - 80%, СП - 8%			40351,50	14813,66	14809,32	5436,73		4409,89	
111	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2607,00	--	31284,00	--	31284,00	--	33786,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2502,72	
112	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	513,00	--	3078,00	--	3078,00	--	3324,24
		СП - 8%			--	--	--	--		246,24	
113	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	287,00	--	1722,00	--	1722,00	--	1859,76
		СП - 8%			--	--	--	--		137,76	
114	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005214	218623,00	--	1139,90	--	1139,90	--	1231,09
		СП - 8%			--	--	--	--		91,19	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		3	172,00	--	516,00	--	516,00	--	557,28
		СП - 8%				--	--	--	--		41,28	
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,034032	220525,00	--	7504,91	--	7504,91	--	8105,30
		СП - 8%				--	--	--	--		660,39	
117	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,06048	243850,00	--	14748,05	--	14748,05	--	15927,89
		СП - 8%				--	--	--	--		1179,84	
118	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,12069	256599,00	--	30968,93	--	30968,93	--	33446,45
		СП - 8%				--	--	--	--		2477,51	
119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,643232	86,74	2,29	923,17	24,42	458,87	305,33	1326,78
		НР - 69%, СП - 8%				41,33	0,25	439,88	2,63		98,28	
120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		16,643232	85,27	1,63	907,50	17,32	633,10	179,20	1173,63
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	257,08	2,63		86,94	
121	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	8м трубопровода		0,005	1081466,53	506771,39	5407,33	2533,86	329,84	3292,54	9395,86
		НР - 99%, СП - 8%				508728,60	156431,16	2543,64	782,16		695,99	
122	С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5	12035,00	--	60175,00	--	60175,00	--	64989,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4814,00	
123	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	7660,58	2579,82	7660,58	2579,82	568,62	5213,70	13904,22
		НР - 99%, СП - 8%				4512,14	754,22	4512,14	754,22		1029,94	
124	С123-040902-3912 2304-0902-3912 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	47325,00	--	47325,00	--	47325,00	--	51111,00
		СП - 8%				--	--	--	--		3786,00	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	С123-020101-0261 2302-0101-0261 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	13450,00	--	26900,00	--	26900,00	--	29052,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2152,00	
126	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	2049,00	--	4098,00	--	4098,00	--	4425,84
		СП - 8%				--	--	--	--		327,84	
127	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	1390,00	--	1390,00	--	1390,00	--	1501,20
		СП - 8%				--	--	--	--		111,20	
128	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	704,00	--	1408,00	--	1408,00	--	1520,64
		СП - 8%				--	--	--	--		112,64	
129	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	1392,00	--	2784,00	--	2784,00	--	3006,72
		СП - 8%				--	--	--	--		222,72	
130	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,004	438869,48	82588,82	1755,48	330,36	50,47	1477,25	3491,35
		НР - 99%, СП - 8%				343662,00	29381,00	1374,65	117,52		258,62	
131	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,006	419018,61	67211,93	2514,11	403,27	56,99	2171,28	5060,22
		НР - 99%, СП - 8%				342309,00	23225,62	2053,85	139,35		374,83	
132	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4	2383,00	--	9532,00	--	9532,00	--	10294,56
		СП - 8%				--	--	--	--		762,56	
133	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	1341,00	--	8046,00	--	8046,00	--	8689,68
		СП - 8%				--	--	--	--		643,68	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	10041,00	--	30123,00	--	30123,00	--	32532,84
		СП - 8%				--	--	--	--		2409,84	
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение задвижки Ду200										
135	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	✓	9	3122,71	1044,98	28104,38	9404,78	2406,45	23201,61	55410,47
		НР - 118%, СП - 8%				1810,35	374,36	16293,15	3369,23		4104,48	
		Секция ограждения СО-1										
136	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	✓	0.057	155983,91	38282,48	8891,08	2182,10	308,22	4897,35	14891,51
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	6400,76	696,86		1103,08	
137	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	✓	0.0448	256599,00	--	11495,64	--	11495,64	--	12415,29
		СП - 8%				--	--	--	--		919,65	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	✓	0.0024	226241,00	--	542,98	--	542,98	--	586,42
		СП - 8%				--	--	--	--		43,44	
139	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	✓	5.4	541,00	--	2921,40	--	2921,40	--	3155,11
		СП - 8%				--	--	--	--		233,71	
140	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	✓	1.66	84,31	2,29	139,96	3,81	65,24	49,21	204,30
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	70,91	0,41		15,13	
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	✓	1.66	85,27	1,63	141,54	2,70	98,74	27,95	183,05
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	40,10	0,41		13,56	
		Секция ограждения СО-2										
142	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	✓	0.0945	155983,91	38282,48	14740,48	3617,69	511,00	8119,30	24688,56
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	10611,78	1155,32		1828,78	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0774	256599,00	--	19860,76	--	19860,76	--	21449,62
		СП - 8%				--	--	--	--		1588,86	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0051	226241,00	--	1153,83	--	1153,83	--	1246,14
		СП - 8%				--	--	--	--		92,31	
145	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		11,1	541,00	--	6005,10	--	6005,10	--	6485,51
		СП - 8%				--	--	--	--		480,41	
146	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		2,73	84,31	2,29	230,18	6,26	107,30	80,93	336,00
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	116,61	0,67		24,89	
147	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,73	85,27	1,63	232,77	4,44	162,39	45,96	301,04
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	65,94	0,67		22,30	
		Калитка К1										
148	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	11015,33	100,09	11015,33	100,09	859,39	11910,10	24759,47
		НР - 118%, СП - 8%				10055,85	37,46	10055,85	37,46		1834,04	
149	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,0268	155983,91	38282,48	4180,37	1025,97	144,92	2302,62	7001,62
		НР - 69%, СП - 8%				112294,00	12225,56	3009,48	327,64		518,64	
150	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0219	256599,00	--	5619,52	--	5619,52	--	6069,08
		СП - 8%				--	--	--	--		449,56	
151	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		1,7	541,00	--	919,70	--	919,70	--	993,28
		СП - 8%				--	--	--	--		73,58	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00124	226241,00	--	280,54	--	280,54	--	302,98
		СП - 8%				--	--	--	--		22,44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,0004	246008,00	--	98,40	--	98,40	--	106,28
		СП - 8%				--	--	--	--		7,87	
154	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	353,00	--	70,60	--	70,60	--	76,25
		СП - 8%				--	--	--	--		5,65	
155	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0008	224472,00	--	179,58	--	179,58	--	193,94
		СП - 8%				--	--	--	--		14,37	
156	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		1	3783,00	--	3783,00	--	3783,00	--	4085,64
		СП - 8%				--	--	--	--		302,64	
157	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%				--	--	--	--		78,40	
158	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		0,78	84,31	2,29	65,77	1,79	30,66	23,12	96,00
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	33,32	0,19		7,11	
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,78	85,27	1,63	66,51	1,27	46,40	13,13	86,01
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	18,84	0,19		6,37	
		Стойка СТ-1										
160	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,8	27354,09	1123,64	49237,37	2022,55	38103,75	8695,66	62567,67
		НР - 91%, СП - 8%				5061,70	247,01	9111,06	444,61		4634,64	
161	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,6	5167,85	1654,90	18604,26	5957,64	9748,80	4990,23	25482,05
		НР - 93%, СП - 8%				804,95	685,56	2897,82	2468,02		1887,56	
162	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		8,4	848,60	19,04	7128,25	159,97	4804,61	2031,49	9892,52
		НР - 93%, СП - 8%				257,58	2,47	2163,67	20,73		732,78	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,204	514893,00	--	105038,17	--	105038,17	--	113441,23
		СП - 8%				--	--	--	--		8403,05	
164	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2		5,916	84,31	2,29	498,80	13,57	232,52	175,38	728,11
		НР - 69%, СП - 8%				42,72	0,25	252,71	1,46		53,93	
165	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,916	85,27	1,63	504,43	9,63	351,91	99,61	652,36
		НР - 69%, СП - 8%				24,15	0,25	142,90	1,46		48,32	
166	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали крепежные весом до 4 кг. Установка	т		0,004	225798,09	1266,09	903,19	5,06	--	819,20	1860,19
		НР - 94%, СП - 8%				224532,00	523,44	898,13	2,09		137,79	
167	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,004	246008,00	--	984,03	--	984,03	--	1062,75
		СП - 8%				--	--	--	--		78,72	
		Предупреждающая табличка										
168	Ц13-100303-0206 1310-0303-0206 РСНБ РК 2015	Предупредительная табличка. Монтаж оборудования	табл		2	786,76	71,04	1573,52	142,08	--	903,29	2674,95
		НР - 61%, СП - 8%				715,72	24,68	1431,44	49,36		198,14	
169	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,01005	246008,00	--	2472,38	--	2472,38	--	2670,17
		СП - 8%				--	--	--	--		197,79	
175	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1055,45	535,00	--	564665,75	--	564665,75	--	609839,01
		СП - 8%				--	--	--	--		45173,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					7634379			1328612	9676937
										713946	
		Накладные расходы					1328612				
		Сметная прибыль8%					713946				
		Глава 5. Всего					**9676937**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%					125800				
		Всего по глава 2-8:					**9802738**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					308786				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		проживающего в зонах экологического бедствия в Приаралье					1005082				
		Всего по глава 9.					**1313868**				
		Всего по глава 2-9:					**11116606**				
		Налоги,сборы и обязательные платежи-2%					**222332**				
		Итого сметная стоимость					**11338938**				
		Стоимость в текущем уровне цен: К=1,049901					**11904762**				
		Итого с понижающий коэф-0,9					**10714286**				
		НДС-12%					1285714				
		Всего					**12000000**				

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «АСЕРКЕН»

Директор _____ **Каражанова Г.**