Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 177 от " 25 " июня 2018г.
доп.соглашение № 1 от " 29 "августа 2018г.

Выполненные работы: Реконструкция водопроводной сети диам.110мм по ул.Народовольцева от ул.Керимше до ул.Алга Абайского района,г.Шымкент, инв.№ 900112285

АКТ

Приема выполненных работ

от " 19 " декабря 2018 г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.выпол.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3	377,47	1401,40	528986	380870
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА/	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	5,91	135,12	799	429
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	18,57	665,52	12359	8898
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	54,817	665,52	36482	26267
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3	271,723	665,52	180837	130203
	ТРУБЫ	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	314	2404,97	755161	302409
7	Кожухи стальные диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/ФУТЛЯР/	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,83	м кожуха	47	25161,66	1182598	483334
8	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	47	1111,54	52242	44309

9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	368,22	1373,00	505566	--
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	м	47,94	7291,00	349531	--
11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	361	74,17	26775	25257
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,219	306656,87	67158	50673
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	м	221,19	924,00	204380	--
14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,021	252205,40	5296	4226
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	м	21,21	292,00	6193	--
16	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,58	62638,23	36330	27856
17	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,021	52059,34	1093	1009
18	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	3893,61	3894	2260
19	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм.Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	5	3893,61	19468	11300
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
20	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1802,71	1803	1417

21	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	1	20039,00	20039	--
22	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	9	1078,00	9702	7925
23	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	9	9403,00	84627	--
24	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	4	2436,98	9748	7050
25	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	С123-030103-1001 2303-0103-1001 РСНБ РК 2015	шт.	4	566655,00	2266620	--
26	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	шт.	4	4153,60	16614	13990
27	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	100 шт.	0,04	111681,00	4467	--
28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,07596	1237168,56	93975	41130
29	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД,МОНТАЖ ВСТАКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,040007	893724,56	35755	21662
30	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	шт.	4	2541,00	10164	--
31	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	9	1053,00	9477	--
32	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,1	2706,00	271	--

33	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	0,9	1009,00	908	--
34	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0001	128357,58	13	6
35	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0009	105372,13	95	54
36	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,втулки,гильзы Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	27	1236,51	33386	17160
37	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	16	1485,00	23760	--
38	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	шт.	9	694,00	6246	--
39	Отвод полиэтиленовый сварной 65° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	шт.	2	1474,00	2948	--
40	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,003	471381,41	1414	1037
41	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	м	3	4616,00	13848	--
42	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 [illegible]	км трубопр[illegible]	0,0018	300707,03	541	416
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Примыкание фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	Е11-220204-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	30	939,47	28184	23966

45	Фланцы стальные приварные плоские и свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	46	2156,00	99176	--
46	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	9	487,08	4384	3835
47	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	18	1102,00	19836	--
48	Болты строительные с гайками и шайбами	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,0547	404706,00	22137	--
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	*					
49	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,1	32686,45	330133	118450
50	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	14	13298,00	186172	--
51	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	15	2082,00	31230	--
52	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	7	14182,00	99274	--
53	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	7	15600,00	109200	--
54	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	7	23411,00	163877	--
55	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	1	20326,00	20326	--
56	СТРЕМЯНКА	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,11956	521278,00	62324	--

57	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	3,46724	648,11	2247	1023
58	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100// НА УПОРЫ И НА ПОДУШКУ/	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	0,64	14422,00	9230	--
59	Отмостка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	5,34	18586,49	99252	6161
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1 шт	*					
60	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	32686,45	26803	9617
61	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	шт.	2	9150,00	18300	--
62	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2082,00	6246	--
63	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	7299,00	7299	--
64	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	шт.	1	7691,00	7691	--
	Восстановление дорог	*					
65	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	17	2444,32	41553	33624
66	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	60	324,73	19484	9001
67	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	м3 материала основания в плотном теле	60	1116,87	67012	20912

68	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	86	1286,85	110669	5924
69	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	м2 покрытия	86	1730,56	148828	113
70	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	86	1299,18	111729	5924
71	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=12	м2 покрытия	86	1749,11	150423	113
72	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	т	145,4	842,00	122427	--
	Итого прямые затраты по смете:					**8749488**	**1849812**
	С накладными расходами					1849812	
	Итого:					10599300	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					847944	
	Итого:					11447244	
	Временные здания и сооружения 1,04%					119051	
	Итого:					11566296	
	Зимние удорожания 0,91%					105253	
	Итого:					11671549	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					233431	
	Итого:					11904980	
	СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2018 года)					11904980	
	Итого к оплате:					**11904980**	

Сдал:

Директор ТОО"Азия...777"

Талеев Д.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

Д.Лесов

Начальник ОКС:

Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС:

Н.Тулебаев

Директор ГКП "Водоканал-3"

Н.Абдуаитов

Инженер-эксперт ТОО "Молдир булак суы"

С.Султанбеков

дата подписания "19" декабря 2018г.