Заказчик : **Коммунальноегосударственноеучреждение «Горно металлургическийколледж» управленияобразования областиҰлытау БИН 961240001541** форма КС-3

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН: 151140003505**

Договор подряда (контракт) №220123 от 13.10.2022 года

Наименование :**Капитальный ремонт зданий общежитиянаходящийся по адресу г.Жезказган ул. Абая 75**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 07.08.2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	№220123	13.10.2022	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий общежития находящийся по адресу г..Жезказган ул. Абая 75	227 651 236	60 966 124		68 282 059					7 315 935	68 282 059
Удержание аванса 30%	68 295 371	18 289 837		20 484 618					2 194 780	20 484 618
Удержание резерва 5%	11 382 562	3 048 306		3 414 103					365 797	3 414 103
Всего по стройке	147 973 303	39 627 981		44 383 338					4 755 358	44 383 338

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Горно металлургический колледж» управления образования области Ұлытау БИН 961240001541

Руководитель **Нурланова Л.Т.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Каюмов Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальноегосударственноеучреждение «Горно металлургическийколледж» управленияобразования областиҰлытау БИН 961240001541**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Стройка : **:Капитальный ремонт зданий общежития находящийся по адресу г..Жезказган ул. Абая 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №220123 от 13.10.2022 года

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Демонтажные работы											
3	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии.Разборка**	**м3**		**21,5944**	**17899,08**	**7080,58**	**386520**	**152901**	**0**	**221897**	**423471**
		НР - 72%; СП - 8%				**10818,50**	**3453,28**	**233619**	**74572**		**48673**	
4	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные.Разборка покрытия**	**м2**		**1778,9**	**2068,30**	**646,05**	**3679299**	**1149258**	**0**	**2226877**	**3848629**
		НР - 72%; СП - 8%				**1422,25**	**316,40**	**2530041**	**562844**		**472494**	
17	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**560**	**186,70**	**0,24**	**104552**	**134**	**0**	**75181**	**194111**
		НР - 72%; СП - 8%				**186,46**	**0,00**	**104418**	**0**		**14379**	
18	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов+2СЛОЯ.Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**560**	**186,70**	**0,24**	**104552**	**134**	**0**	**75181**	**194111**
		НР - 72%; СП - 8%				**186,46**	**0,00**	**104418**	**0**		**14379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4274923**	**1302427**	**0**	**2599136**	**4660323**
								2972496	**637415**	**0**	**549925**	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												

8	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		ФАСАД 320,624	3934,24	19,29	1261412	6185	723565	426238	567434
		НР - 80%; СП - 8%				1658,21	3,54	531662	1135		135012	
		1ЭТАЖ			ПОЛЫ							
16	ИП УК				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
17	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		52,869	9677,13	2335,13	511620	123456	166891	199305	767799
		НР - 72%; СП - 8%				4185,31	1050,50	221273	55539		56874	
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя		14,0984	38184,23	10,20	538336	144	468527	50159	635575
		НР - 72%; СП - 8%				4941,37	0,00	69665	0		47080	
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		176,23	945,04	41,19	166544	7258	79057	60341	245035
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	80229	3577		18151	
20	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		176,23	6129,93	105,56	1080278	18603	776173	211779	1395421
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	285502	8635		103365	
		2 ЭТАЖ										
28	ИП УК				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
29	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		149,32	580,86	35,34	86734	5277	67977	11541	106137
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	13480	2550		7862	
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство	м2 стяжки		149,32	945,04	41,19	141113	6150	66985	51127	207619
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	67978	3031		15379	
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		149,32	498,09	27,94	74375	4172	66844	3862	84496

		НР - 72%; СП - 8%				22,49	13,43	3359	2005		6259	
32	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		149,32	6129,93	105,56	915322	15763	657653	179440	1182343
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	241906	7317		87581	
34	ИП УЛ				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
35	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		292,32	580,86	35,34	169798	10329	133080	22594	207783
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	26389	4991		15391	
		3 ЭТАЖ										
40	ИП УК				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
41	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		135,72	580,86	35,34	78835	4796	61787	10490	96471
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	12252	2317		7146	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство	м2 стяжки		135,72	945,04	41,19	128261	5590	60884	46470	188709
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	61787	2755		13978	
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		135,72	498,09	27,94	67601	3792	60756	3510	76800
		НР - 72%; СП - 8%				22,49	13,43	3053	1822		5689	
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		135,72	6129,93	105,56	831955	14327	597755	163097	1074656
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	219873	6650		79604	
46	ИП УЛ				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
47	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		303,87	580,86	35,34	176507	10738	138337	23487	215993
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	27432	5189		15999	

		4 ЭТАЖ											
52	ИП УК				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
						0,00	0,00	0	0		0		
53	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		136,21	580,86	35,34	79119	4814	62009	10528	96819
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	12296	2326		7172	
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство	м2 стяжки		136,21	945,04	41,19	128724	5610	61104	46638	189391
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	62010	2765		14029	
55	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		136,21	498,09	27,94	67845	3806	60975	3523	77077
		НР - 72%; СП - 8%				22,49	13,43	3064	1829		5709	
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		136,21	6129,93	105,56	834958	14378	599913	163686	1078535
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	220667	6674		79892	
58	ИП УЛ				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
59	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		306,32	580,86	35,34	177930	10824	139453	23676	217735
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	27653	5230		16128	
		5 ЭТАЖ										
64	ИП УК				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
65	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		136,21	580,86	35,34	79119	4814	62009	10528	96819
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	12296	2326		7172	
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм.Устройство	м2 стяжки		136,21	945,04	41,19	128724	5610	61104	46638	189391
		НР - 72%; СП - 8%				455,25	20,30	62010	2765		14029	

67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		136,21	498,09	27,94	67845	3806	60975	3523	77077
		НР - 72%; СП - 8%				22,49	13,43	3064	1829		5709	
68	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		136,21	6129,93	105,56	834958	14378	599913	163686	1078535
		НР - 72%; СП - 8%				1620,05	49,00	220667	6674		79892	
70	ИП УЛ				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
71	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности		303,87	580,86	35,34	176507	10738	138337	23487	215993
		НР - 72%; СП - 8%				90,28	17,08	27432	5189		15999	
		Двери внутренние										
91	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2		258,72	2164,50	111,31	559999	28799	145553	286856	914604
		НР - 72%; СП - 8%				1490,60	49,34	385647	12765		67748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9364419	344157	6117616	2246209	11284247
								2902646	157885	0	928849	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство крыши										
114	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		504	118,89	12,83	59920	6464	0	40094	108016
		НР - 72%; СП - 8%				106,06	4,43	53457	2230		8001	
130	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка досками обшивки	м2 потолков		88,6	844,37	30,89	74811	2736	2189	51202	136095
		НР - 72%; СП - 8%				788,79	13,86	69886	1228		10081	
132	С1224-105-0401 224-105-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.		4	479,00	0,00	1916	0	1916	0	2069
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		153	

133	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		70	1692,00	0,00	118440	0	118440	0	127915
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9475	
134	С1224-105-0204 224-105-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		110	704,00	0,00	77440	0	77440	0	83635
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6195	
135	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		52	816,00	0,00	42432	0	42432	0	45827
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3395	
		Ходовой настил										
136	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		60	59,03	6,88	3542	413	155	2269	6275
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	2974	177		465	
137	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		28,8	100795,00	0,00	2902896	0	2902896	0	3135128
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		232232	
138	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		7,68	100795,00	0,00	774106	0	774106	0	836034
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		61928	
139	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		36,48	8723,47	58,38	318232	2130	211284	76157	425940
		НР - 72%; СП - 8%				2873,30	26,20	104818	956		31551	
140	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности		110	387,56	16,50	42632	1815	29150	8751	55493
		НР - 72%; СП - 8%				106,06	4,43	11667	487		4111	
		Ходовые доски										
148	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов		107,52	59,03	6,88	6347	739	279	4065	11245
		НР - 72%; СП - 8%				49,57	2,95	5329	317		833	

149	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		1,29024	100795,00	0,00	130050	0	130050	0	140454
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10404	
150	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0,129024	100795,00	0,00	13005	0	13005	0	14045
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1040	
		водосточная система лист 53										
151	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов		108	3275,93	15,60	353801	1685	307955	32199	416880
		НР - 72%; СП - 8%				408,89	5,19	44161	560		30880	
152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,48528	1006337,27	9829,65	488355	4770	444338	28946	558685
		НР - 72%; СП - 8%				80875,94	1967,30	39247	955		41384	
153	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м		210	2211,00	0,00	464310	0	464310	0	501455
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		37145	
						МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-108м						
154	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения		108	131,10	32,19	14159	3476	754	7857	23777
		НР - 72%; СП - 8%				91,93	9,11	9929	984		1761	
155	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,43632	818975,00	0,00	357335	0	357335	0	385922
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		28587	
156	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		12,65328	175,78	4,81	2224	61	1292	634	3087
		НР - 72%; СП - 8%				68,84	0,76	871	10		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6245953	24289	5879326	252174	7017977
								342339	7904	0	519850	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление Вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											

5	С1245-510-0204 245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4",DN 15	шт.		138	9050,00	0,00	1248900	0	1248900	0	1348812
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		99912	
7	С1245-405-3005 245-405-3005 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический для установки на двухходовые и трехходовые клапаны,для системы горячего водоснабжения,Тмакс 120°С,Тмакс 120°С,диапазон настройки от 25°С до 65°С,длина капиллярной трубки 2 м	шт.		138	68612,00	0,00	9468456	0	9468456	0	10225932
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		757476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					10717356	0	10717356	0	11574744
								0	0	0	857388	
		РАЗДЕЛ 3. Распределительная гребенка системы отопления										
45	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов.Сборка и установка подающего узла	1 узел		1	6305,26	95,68	6305	95	1020	5132	12352
		НР - 98%; СП - 8%				5189,73	47,22	5190	47		915	
46	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм/Распределительный коллектор/	м		4	3003,00	0,00	12012	0	12012	0	12973
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		961	
47	С1245-506-0116 245-506-0116 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.		1	111170,00	0,00	111170	0	111170	0	120064
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8894	
48	С1245-506-0109 245-506-0109 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.		1	46324,00	0,00	46324	0	46324	0	50030
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3706	
49	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4",Kvs 5,7 м3/ч,DN 20	шт.		1	20558,00	0,00	20558	0	20558	0	22203
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1645	
50	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.		2	2763,25	339,37	5527	678	137	4922	11285

		НР - 98%, СП - 8%				2356,23	155,14	4712	310		836		
51	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.		2	3259,00	0,00	6518	0	6518	0	7039	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		521		
52	С1242-207-0908 242-207-0908 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80/70	шт.		1	70631,00	0,00	70631	0	70631	0	76281	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5650		
53	С1242-207-0102 242-207-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 75	шт.		1	41887,00	0,00	41887	0	41887	0	45238	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3351		
54	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		1	15785,00	0,00	15785	0	15785	0	17048	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1263		
55	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		1	3097,00	0,00	3097	0	3097	0	3345	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		248		
56	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		6	2420,00	0,00	14520	0	14520	0	15682	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1162		
57	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект		6	543,72	0,00	3262	0	427	2779	6524	
		НР - 98%, СП - 8%				472,56	0,00	2835	0		483		
58	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		6	2532,00	0,00	15192	0	15192	0	16407	

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1215		
59	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект		8	378,15	0,00	3025	0	148	2819	6312	
		НР - 98%; СП - 8%				359,61	0,00	2877	0		468		
60	С1245-701-0101 245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар,класс точности - 1,6/2,5,корпус - пластмасс ABS,подсоединение - латунь	комплект		8	4393,00	0,00	35144	0	35144	0	37956	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2812		
61	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода		4	3566,46	53,01	14266	212	9966	4083	19817	
		НР - 98%; СП - 8%				1022,05	19,47	4088	78		1468		
62	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		4	98,99	1,41	396	6	2	380	838	
		НР - 98%; СП - 8%				96,89	0,00	388	0		62		
63	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		3,4	537,00	0,00	1826	0	1826	0	1972	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		146		
64	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,079	39321,02	1780,87	3106	140	1243	1360	4823	
		НР - 76%; СП - 8%				21812,00	840,40	1723	66		357		
65	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3		0,08927	5692,00	0,00	508	0	508	0	549	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		41		
66	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,001	419709,00	0,00	420	0	420	0	454	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					431479	1131	408535	21475	489192	
								21813	501	0	36238		
		РАЗДЕЛ 4. Блочно-тепловой пункт											
67	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим.	Блочный тепловой пункт.Установка	узел		1	16568,88	1165,22	16569	1165	453	15135	34240	
		НР - 98%; СП - 8%				14951,48	492,40	14951	492		2536		

68	ПЕРЕЧЕНЬ	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №359-1-21,ЭнКо(РК)	комплект		1	2562359,41	0,00	2562359	0		0	2562359
						0,00	0,00	0	0	2562359	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2578928	1165	453	15135	2596599
								14951	492	2562359	2536	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Включить										
						РАЗДЕЛ 1. Водопровод						
1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		30	2861,55	725,95	85846	21779	722	68619	166822
		НР - 98%; СП - 8%				2111,52	222,46	63345	6674		12357	
2	С1241-205-2306 241-205-2306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м		30	1726,00	0,00	51780	0	51780	0	55922
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4142	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		210	1550,33	3,29	325569	691	2509	315978	692871
		НР - 98%; СП - 8%				1535,09	0,28	322369	58		51324	
4	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		210	163,00	0,00	34230	0	34230	0	36968
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2738	
5	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		20	1546,10	2,74	30922	54	222	30041	65840
		НР - 98%; СП - 8%				1532,28	0,41	30646	8		4877	
6	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м		20	278,00	0,00	5560	0	5560	0	6005
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		445	
7	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		25	2655,49	41,53	66387	1038	552	63521	140301
		НР - 98%; СП - 8%				2591,87	0,84	64797	21		10393	

8	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м		25	1088,00	0,00	27200	0	27200	0	29376
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2176	
9	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		40	2445,36	36,06	97814	1442	675	93805	206949
		НР - 98%; СП - 8%				2392,43	0,56	95697	22		15330	
10	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м		40	669,00	0,00	26760	0	26760	0	28901
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					752068	25004	150210	571964	1429955
								576854	6783	0	105923	
						РАЗДЕЛ 2. Полы						
11	Е12-070101-0405 1207-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %	м2		1482,13	4504,46	98,56	6676200	146083	3347330	2342362	9740047
		НР - 72%; СП - 8%				2147,44	47,56	3182787	70494		721485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6676200	146083	3347330	2342362	9740047
								3182787	70494	0	721485	
						РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
16	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		870,2	1652,97	20,28	1438413	17644	689345	591274	2192062
		НР - 80%; СП - 8%				840,52	8,81	731424	7669		162375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1438413	17644	689345	591274	2192062
								731424	7669	0	162375	
						РАЗДЕЛ 5. Устройство крыши						
19	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2		705,5	2518,78	26,00	1777001	18343	1495123	196323	2131190
		НР - 72%; СП - 8%				373,54	12,95	263535	9136		157866	
20	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		705,5	1002,06	28,65	706956	20213	52701	590702	1401471
		НР - 92%; СП - 8%				898,71	11,38	634042	8025		103813	

21	С1224-103-0110 224-103-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		780,283	4882,00	0,00	3809342	0	3809342	0	4114089
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		304747	
					Фронтон							
22	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		1,9	24345,59	1869,35	46257	3552	9729	31097	83543
		НР - 90%; СП - 8%				17356,03	829,51	32976	1576		6188	
23	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,9	134947,00	0,00	256399	0	256399	0	276911
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		20512	
24	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлосайдинг	м2		88,2	4303,12	0,00	379535	0	379535	0	409898
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		30363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6975490	42108	6002829	818122	8417102
								930553	18737	0	623489	
					РАЗДЕЛ 6. Фасад							
					Откосы							
25	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		702	1834,05	7,65	1287506	5371	861023	337809	1755340
		НР - 80%; СП - 8%				599,87	1,64	421112	1150		130025	
26	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2		175,5	3314,00	0,00	581607	0	581607	0	628136
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1869113	5371	1442630	337809	2383476
								421112	1150	0	176554	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					51324342	1909379	34755630	9795660	61785724
								12096974	909030	2562359	4684612	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод Канализация										

3	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода		30	-883,31	-54,28	-26499	-54	-2636	-23990	-54529
		НР - 98%; СП - 8%				-793,65	-22,35	-23810	-671		-4039	
4	С1241-101-0407 241-101-0407 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м		30	-2545,00	0,00	-76350	0	-76350	0	-82458
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-6108	
5	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		210	-550,11	-23,22	-115523	-23	-7362	-107924	-241322
		НР - 98%; СП - 8%				-514,94	-9,47	-108137	-1989		-17876	
6	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		210	-930,00	0,00	-195300	0	-195300	0	-210924
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-15624	
7	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	-550,75	-23,22	-11015	-23	-693	-10278	-22997
		НР - 98%; СП - 8%				-514,94	-9,47	-10299	-189		-1703	
8	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м		20	-1353,00	0,00	-27060	0	-27060	0	-29225
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2165	
9	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		40	-553,48	-23,22	-22139	-23	-1518	-20557	-46112
		НР - 98%; СП - 8%				-514,94	-9,47	-20598	-379		-3416	
10	С1241-101-0405 241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м		40	-2032,00	0,00	-81280	0	-81280	0	-87782
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-6502	

11	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		25	-723,31	-40,94	-18083	-41	-1501	-16625	-37485
		НР - 98%; СП - 8%				-661,62	-16,96	-16541	-424		-2777	
12	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		25	-2528,00	0,00	-63200	0	-63200	0	-68256
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-5056	
17	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		112,4	-634,59	-1,21	-71328	-1	-15127	-45013	-125648
		НР - 80%; СП - 8%				-500,00	-0,59	-56200	-66		-9307	
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		6	-2478,75	-139,23	-14873	-139	-2341	-12324	-29372
		НР - 98%; СП - 8%				-2065,35	-30,56	-12392	-183		-2176	
34	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		65	-2446,76	-107,24	-159039	-107	-24684	-132536	-314902
		НР - 98%; СП - 8%				-2065,35	-15,28	-134248	-993		-23326	
35	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		60	-1498,00	0,00	-89880	0	-89880	0	-97070
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-7190	
36	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		5	-2813,00	0,00	-14065	0	-14065	0	-15190
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-1125	
37	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		2	-3732,00	0,00	-7464	0	-7464	0	-8061
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-597	
38	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		4	-8037,00	0,00	-32148	0	-32148	0	-34720
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2572	

		Трубопроводы горячей воды(ТЗ)										
75	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		35	-2446,76	-107,24	-85637	-107	-13242	-71366	-169562
		НР - 98%; СП - 8%				-2065,35	-15,28	-72287	-535		-12560	
76	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		10	-2478,75	-139,23	-24788	-139	-3995	-20540	-48954
		НР - 98%; СП - 8%				-2065,35	-30,56	-20654	-306		-3626	
77	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		20	-1498,00	0,00	-29960	0	-29960	0	-32357
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2397	
78	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		15	-2813,00	0,00	-42195	0	-42195	0	-45571
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-3376	
79	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		10	-3732,00	0,00	-37320	0	-37320	0	-40306
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2986	
84	С1241-601-0503 241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.		80	-1068,00	0,00	-85440	0	-85440	0	-92275
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-6835	
85	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.		105	-1128,00	0,00	-118440	0	-118440	0	-127915
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-9475	
86	С1241-609-1103 241-609-1103 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.		18	-1497,00	0,00	-26946	0	-26946	0	-29102
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2156	
87	С1241-609-1104 241-609-1104 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.		8	-5121,00	0,00	-40968	0	-40968	0	-44245
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-3277	

88	С1241-602-0305 241-602-0305 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм/20х20х20 мм	шт.		121	-6532,00	0,00	-790372	0	-790372	0	-853602
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-63230	
89	С1241-602-0310 241-602-0310 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм	шт.		30	-3471,00	0,00	-104130	0	-104130	0	-112460
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-8330	
90	С1241-602-0315 241-602-0315 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х26х32 мм	шт.		10	-6589,00	0,00	-65890	0	-65890	0	-71161
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-5271	
91	С1241-603-0404 241-603-0404 РСНБ РК 2015	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10,с наружной резьбой,разъемный для напорных труб из термопластов размерами 26х1"/26х20мм	шт.		40	-5531,00	0,00	-221240	0	-221240	0	-238939
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-17699	
92	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		195	-746,15	-79,98	-145499	-80	-80122	-55287	-216850
		НР - 76%; СП - 8%				-334,86	-38,20	-65298	-7449		-16063	
93	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		148,5	-325,00	0,00	-48263	0	-48263	0	-52124
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-3861	
94	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 54 мм	м		66	-536,00	0,00	-35376	0	-35376	0	-38206
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-2830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2927709	-739	-2386508	-516441	-3719682
								-540462	-13184	0	-275532	

		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		48396633	1908640	32369122	9279219	58066042	
							11556512	895847	2562359	4409080	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			58 066 042,340					
	в том числе оборудование			Тенге			2 562 359,000					
	в том числе СМР			Тенге			55 503 683,340					
	Временные здания и сооружения 1,2 %			Тенге		1,2%	666 044,20					
	Итого с временными			Тенге			56 169 727,54					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 2,2%			Тенге		2,2%	1 235 734,01					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			57 405 461,546					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			2 562 359,000					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			59 967 820,55					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	1 148 109,23					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						61 115 929,78					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1.0500514			Тенге		1,0500514	64 174 867,62					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			64 174 867,62					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,95	60 966 124,258					
	НДС			Тенге		12%	7 315 934,911					
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			68 282 059,17					

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Горно металлургический колледж» управления образования области Ұлытау БИН 961240001541
Руководитель **Нурланова Л.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор **Касимов Б.А.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "MSK Engineering"
Мырзабеков Е.Т.

Авторский надзор:
ТОО «СуКурылысПроект»
Эксперт **Абдикеримов О.С.**