Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Форма КС -3**

Заказчик: **ТОО "Sky Group Development "**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынталы"**

Наименование строительства: **"Строительство жилого комплекса с коммерческими помещениями г.Актау, микрорайион 31"Б", дом №29"**

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2022года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов. | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце, за месяц без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г. | Дополн. затраты: на приобретение материалов | Дополн. затраты: другие дополнит.расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **723 030 000** | | | | | | | | | 723 030 000 |
| в том числе за отчетный месяц | | **645 562 500** | | **645 562 500** | | | | | **77 467 500** | **723 030 000** |
| итого к оплате | | **645 562 500** | | | | | | | **77 467 500** | **723 030 000** |

**М.П. Заказчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Sky Group Development "**
**Директор** _____ **Иргалиев Т.К.**
(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынталы**
**Директор** _____ **Кабдулов А.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Archiline LTD** _____ **Мусагалиева А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Марапат Group"** _____ **Джанизаков Е.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ТОО "Sky Group Development "

Подрядчик: ТОО "Ынталы"

Строительство объекта: "Строительство жилого комплекса с коммерческими помещениями г.Актау, микрорайон 31"Б", дом №29"

# АКТ

## о приемке выполненных работ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 28.04.2022 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| | |

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-0101 | Грунт. Уплотнение | м2 площади уплотнения | 96,64 | 109,57 | 30,78 | 10589 | 2975 | 0 | 8654 | |
| | | | | | 78,79 | 12,59 | 7614 | 1217 | | 1539 | 20783 |
| 2 | Е11-110101-1303 | Покрытея щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 96,64 | 2194,11 | 143,22 | 2120,39 | 138 | 16978,30 | 33027 | |
| | | | | | 294,03 | 54,70 | 28415 | 5286 | 0 | 2812 | 37959 |
| 3 | Е11-110101-0209 | Слон подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 7,7312 | 27054,29 | 6,72 | 209162,00 | 52 | 178013 | 30476 | |
| | | | | | 4022,34 | 0,00 | 31098 | 0 | 0 | 19171 | 258809 |
| 4 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 96,64 | 1223,03 | 95,31 | 118194 | 9211 | 72665 | 39257 | |
| | | | | | 375,80 | 38,71 | 36317 | 3741 | 0 | 12596 | 170047 |
| 5 | Е11-110101-1502#К=2 | Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10мм) | м2 покрытия | 96,64 | 257,11 | 8,44 | -24847 | -816 | -21939 | -2482 | |
| | | | | | 21,65 | 4,55 | -2093 | -440 | 0 | -2186 | -29516 |
| 6 | Е11-110101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 96,64 | 982,26 | 70,75 | 94926 | 6838 | 402 | 88764 | |
| | | | | | 907,35 | 29,91 | 87686 | 2890 | 0 | 14695 | 198386 |
| 7 | Е11-130301-1406#К=2 | Поверхности бетонные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 96,64 | 179,23 | 3,25 | 17320 | 314 | 11592 | 5360 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 5414 | 55 | 0 | 1814 | 24494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-110101-0101 | Грунт. Уплотнение | м2 площади уплотнения | 1378,03 | 109,57 | 30,78 | 150994 | 42417 | 0 | 123411 | |
| | | | | | 78,79 | 12,59 | 108577 | 17353 | 0 | 21952 | 296358 |
| 9 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 1378,03 | 2194,11 | 143,22 | 3023551 | 197359 | 2421005 | 470957 | |
| | | | | | 294,03 | 54,70 | 405188 | 75380 | 0 | 279561 | 3774068 |
| 10 | Е11-110101-0209 | Слон подстилающие бетонные. Устрйство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 110,2424 | 27054,29 | 6,72 | 2982530 | 741 | 2538356 | 434563 | |
| | | | | | 4022,34 | 0,00 | 443432 | 0 | 0 | 273367 | 3690461 |
| 11 | Е11-110101-1501 | Покрытие бетонные, толщина 30мм. Устройство | м2 покрытия | 1378,03 | 1223,03 | 95,31 | 1685373 | 131341 | 1036167 | 559780 | |
| | | | | | 375,80 | 38,71 | 517865 | 53339 | 0 | 179612 | 2424765 |
| 12 | Е11-110101-1502#К=2 | Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10мм) | м2 покрытия | 1378,03 | 257,11 | 8,44 | -354309 | -11629 | -312842 | -35389 | |
| | | | | | 21,65 | 4,55 | -29838 | -6273 | 0 | -31176 | -420874 |
| 13 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство | м2 покрытия | 44,1 | 1223,03 | 95,31 | 53936 | 4203 | 33160 | 17914 | |
| | | | | | 375,8 | 38,71 | 16573 | 1707 | 0 | 5748 | 77598 |
| 14 | Е11-110101-1502#К=2 | Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10-мм) | м2 покрытия | 44,1 | 257,11 | 8,44 | -11339 | -372 | -10012 | -1133 | |
| | | | | | 21,65 | 4,55 | -955 | -201 | 0 | -998 | -13470 |
| 15 | Е11-100501-0105 Изм. и доп.вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. | м2 | 42,3 | 3508,64 | 175,95 | 148416 | 7443 | 82406 | 61063 | |
| | | | | | 1384,56 | 88,46 | 58567 | 3742 | 0 | 16758 | 226237 |
| 16 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным поворотной фурнитурой: двухэлементые-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 42,3 | 18234,00 | -- | 771298 | -- | 771298 | 0 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61704 | 833002 |
| 17 | С121-080102-0101#прим | Сетки москитные | м2 | 42,3 | 75,00 | | 3173 | | 3173 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 254 | 3427 |
| 18 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна | м3 изоляции | 2,457 | 23700,45 | 1438,88 | 58232 | 3535 | 5169 | 50294 | |
| | | | | | 20157,6 | 729,81 | 49527 | 1793 | 0 | 8682 | 117208 |
| 19 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующим с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 3,04668 | 308,45 | | 93975 | | 93975 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 7518 | 101493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-080101-0307 Изм. И доп. Вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | м2 поверхности | 35,37 | 886,36 | 18,76 | 31350 | 664 | 20122 | 10453 | |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 10565 | 101 | 0 | 3344 | 45147 |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. Вып.4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами и известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 1155,11 | 67,88 | 0,78 | 78411 | 898 | 21656 | 55199 | |
| | | | | | 48,36 | 0,41 | 55856 | 469 | 0 | 10689 | 144298 |
| 22 | Е11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,6 | 3344,75 | 44,52 | 5352 | 71 | 1380 | 3861 | |
| | | | | | 2437,98 | 24,68 | 3901 | 39 | 0 | 737 | 9950 |
| 23 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 409,34 | 585,38 | 5,40 | 239620 | 2211 | 488,46 | 185992 | |
| | | | | | 460,65 | 3,00 | 188562 | 1226 | 0 | 34049 | 459661 |
| 24 | Е11-150403-0108 Изм. и доп. Вып. 4 | Стены. Окраска и простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашеваемой поверхности | 238,77 | 447,59 | 1,62 | 106872 | 387 | 49409 | 56130 | |
| | | | | | 239,04 | 0,84 | 57076 | 199 | 0 | 13040 | 176042 |
| 25 | Е11-150405-0101 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке в сборным конструкциям | м2 окрашеваемой поверхности | 485,44 | 316,89 | 2,46 | 153833 | 1195 | 66086 | 85423 | |
| | | | | | 178,30 | 1,26 | 86552 | 614 | 0 | 19140 | 258396 |
| 26 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. Вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 223,24 | 1545,83 | 81,13 | 345091 | 18112 | 98915 | 238904 | |
| | | | | | 1025,64 | 66,37 | 228964 | 14816 | 0 | 46720 | 630715 |
| 27 | Е11-150203-0201 Изм. И доп. Вып. 11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 91,63 | 1263,73 | 76,38 | 115979 | 6999 | 30660 | 82478 | |
| | | | | | 854,75 | 63,73 | 78321 | 5840 | 0 | 15877 | 214333 |
| 28 | Е11-150203-0502 Изм. И доп. Вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатурование)цементно- известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 489,26 | 716,30 | 6,48 | 350456 | 3172 | 68113 | 275311 | |
| | | | | | 570,60 | 3,59 | 279172 | 1758 | 0 | 50061 | 675829 |
| 29 | Е11-150405-0104 Изм.и доп. Вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашеваемой поверхности | 489,26 | 866,97 | 4,93 | 424171 | 2410 | 112021 | 304758 | |
| | | | | | 633,08 | 2,53 | 309741 | 1237 | 0 | 58314 | 787244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-150203-0203 Изм. и доп, вып.4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 638,18 | 1545,83 | 81,13 | 986518 | 51777 | 280198 | 682960 | |
| | | | | | 1025,64 | 66,37 | 654543 | 42355 | 0 | 133558 | 1803036 |
| 31 | Е11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и выерные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,76 | 3344,75 | 44,52 | 139677 | 1859 | 36008 | 100784 | |
| | | | | | 2437,98 | 24,68 | 101810 | 1031 | 0 | 19237 | 259698 |
| 32 | Е11-150405-0103 Изм. И доп. Вып 4 | Стены. Окраска поливиниалапетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1150,77 | 718,49 | 4,64 | 826819 | 5344 | 241624 | 570944 | |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 579850 | 2746 | 0 | 111821 | 1509584 |
| 33 | Е11-150203-0401 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (относлойное оштукатуривание) цементно- известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 793,77 | 585,38 | 5,40 | 464657 | 4288 | 94719 | 360666 | |
| | | | | | 460,65 | 3,00 | 365650 | 2377 | 0 | 66026 | 891349 |
| 34 | Е11-150403-0308 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 122,66 | 1189,48 | 3,30 | 145901 | 405 | 70009 | 74181 | |
| | | | | | 615,42 | 1,69 | 75487 | 208 | 0 | 17607 | 237689 |
| 35 | Е11-150107-0101 | Стены,ь столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Олицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовка | 98,07 | 4994,24 | 19,80 | 489785,00 | 1942 | 225212 | 258380 | |
| | | | | | 2678,00 | 19,42 | 262631 | 1022 | 0 | 59853 | 808018 |
| 36 | Е11-150203-0502 Изм. И доп. Вып. 4 | Потолоки. Спошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 467,48 | 716,30 | 6,48 | 334855 | 3031 | 65081 | 263056 | |
| | | | | | 570,60 | 3,59 | 266744 | 1680 | 0 | 47833 | 645743 |
| 37 | Е11-150405-0104 Изм.и доп. Вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 467,48 | 866,97 | 4,93 | 405289 | 2302 | 107034 | 291191 | |
| | | | | | 633,08 | 2,53 | 295952 | 1182 | 0 | 55718 | 752199 |
| 38 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. Вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 636,63 | 1545,83 | 81,13 | 984122 | 51651 | 279518 | 681302 | |
| | | | | | 1025,64 | 66,37 | 652953 | 42253 | 0 | 133234 | 1798658 |
| 39 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 824,65 | 585,38 | 5,40 | 482734 | 4455 | 98404 | 374698 | |
| | | | | | 460,65 | 3,00 | 379875 | 2470 | 0 | 68595 | 926027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-150405-0103 Изм. И доп. Вып 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1199,6 | 718,49 | 4,64 | 861902 | 5571 | 251877 | 595170 | |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 604454 | 2862 | 0 | 116566 | 1573637 |
| 41 | Е11-150403-0308 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 61,46 | 1189,48 | 3,30 | 73105 | 203 | 35078 | 37169 | |
| | | | | | 615,42 | 1,69 | 37824 | 104 | 0 | 8822 | 119096 |
| 42 | Е11-150107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовка | 98,07 | 4994,24 | 19,8 | 489785 | 1942 | 225212 | 258380 | |
| | | | | | 2678 | 10,42 | 262631 | 1022 | 0 | 59853 | 808018 |
| 43 | Е11-150203-0502 Изм. И доп. Вып. 4 | Потолки. Сполшное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 467,48 | 716,30 | 6,48 | 334855 | 3031 | 65081 | 263056 | |
| | | | | | 570,60 | 3,59 | 266744 | 1680 | 0 | 47833 | 645743 |
| 44 | Е11-150405-0104 изм.и доп. Вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашеваемой поверхности | 467,48 | 866,97 | 4,93 | 405289 | 2302 | 107034 | 291191 | |
| | | | | | 633,08 | 2,53 | 295952 | 1182 | 0 | 55718 | 752199 |
| 45 | Е11-150203-0203 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 636,63 | 1545,83 | 81,13 | 984122 | 51651 | 279518 | 681302 | |
| | | | | | 1025,64 | 66,37 | 652953 | 42253 | 0 | 133234 | 1798658 |
| 46 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 824,65 | 585,38 | 5,40 | 482734 | 4455 | 98404 | 374698 | |
| | | | | | 468,65 | 3,00 | 379875 | 2470 | 0 | 68595 | 926027 |
| 47 | Е11-150405-0103 Изм. И доп. Вып 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1199,6 | 718,49 | 4,64 | 861902 | 5571 | 251877 | 595170 | |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 604454 | 2862 | 0 | 116566 | 1573637 |
| 48 | Е11-150403-0308 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 61,46 | 1189,48 | 3,30 | 73105 | 203 | 35078 | 37169 | |
| | | | | | 615,42 | 1,69 | 37824 | 104 | 0 | 8822 | 119096 |
| 49 | Е11-150107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовка | 98,07 | 4994,24 | 19,80 | 489785 | 1942 | 225212 | 258380 | |
| | | | | | 2678,00 | 10,42 | 262631 | 1022 | 0 | 59853 | 808018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР20)* | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 3676,312 | 787,42 | 1,97 | 2894818 | 7226 | 934974 | 1917175 | |
| | | | | | 531,14 | 1,00 | 1952618 | 3683 | 0 | 384959 | 5196952 |
| 51 | Е11-080701-0104#К=3,5 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4м высоты трубчатых лесов сверх 16м к нормам 1108-0701-0102 | м2 вертикальной проекции | 3673,312 | 478,33 | 1,97 | 1758500 | 7226 | 714367 | 1019778 | |
| | | | | | 282,05 | 1,00 | 1036907 | 3683 | 0 | 222262 | 3000540 |
| | | *ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)* | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 3306,14 | 364,74 | 31,41 | 1205895 | 103840 | 0 | 1132438 | |
| | | | | | 333,34 | 16,18 | 1102055 | 53494 | 0 | 187067 | 2525400 |
| 53 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 248 | 3393,46 | 54,56 | 841577 | 13530 | 488678 | 336024 | |
| | | | | | 1368,42 | 14,16 | 339369 | 3513 | | 94208 | 1271809 |
| 53 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующим с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 170,26621 | 308,45 | | 5251861 | | 5251861 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 420149 | 5672010 |
| 54 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 3306,14 | 756,52 | 28,71 | 2501161,00 | 94934 | 1180984,00 | 1250112 | |
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 1225242 | 50382 | 0 | 300102 | 4051374 |
| 55 | Е11-110101-1102#К=3 | Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 15ММ) | м2 стяжка | 3306,14 | 293,95 | 14,59 | 971850,00 | 48232 | 878188 | 68975 | |
| | | | | | 13,74 | 7,55 | 45430 | 24953 | 0 | 83266 | 1124091 |
| 56 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 3,0416488 | 16129,52 | 1388,80 | 49060 | 4224 | 97 | 45757 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 44739 | 1952 | 0 | 7585 | 102403 |
| 57 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные арматурной проволки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,0416488 | 268787,00 | | 817556 | | 817556 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 65404 | 882960 |
| 58 | Е11-110101-3601 Изм. И доп. Вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 3306,14 | 2684,95 | 21,60 | 8876812 | 71424 | 7369419 | 1444017 | |
| | | | | | 434,33 | 11,35 | 1435969 | 37518 | 0 | 825666 | 11146496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-110101-0901) | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 317,66 | 32135,09 | 31,41 | 10208034 | 9977 | 10092169 | 108807 | |
| | | | | | 333,34 | 16,18 | 105888 | 5140 | 0 | 825347 | 11142189 |
| 60 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 16,35949 | 30845,00 | | 504608 | | 504608 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 40369 | 544977 |
| 61 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные тощиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 317,66 | 756,52 | 28,71 | 240316 | 9121 | 113471 | 120106 | |
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 117724 | 4833 | 0 | 28834 | 389256 |
| 62 | Е11-110101-1102#К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10ММ) | м2 стяжки | 317,66 | 195,97 | 9,73 | 62251 | 3089 | 56252 | 4418 | |
| | | | | | 9,16 | 5,03 | 2910 | 1598 | 0 | 5334 | 72002 |
| 63 | Е11-110101-0405 Изм. И доп. Вып 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой. | м2 изолируемой поверхности | 317,66 | 712,44 | 40,75 | 226313 | 12946 | 83686 | 128873 | |
| | | | | | 408,24 | 5,73 | 129682 | 1821 | 0 | 28415 | 383601 |
| 64 | Е11-110101-2705 Изм. И доп. Вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 317,66 | 1780,76 | 75,28 | 565675 | 23913 | 94230 | 450011 | |
| | | | | | 1408,84 | 36,71 | 447533 | 11662 | 0 | 81255 | 1096941 |
| 65 | С122-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 1,3 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 324,0132 | 1673,00 | | 542074 | | 542074 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 43366 | 585440 |
| 66 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 237,24 | 364,74 | 31,41 | 86532 | 7451 | 0 | 81262 | |
| | | | | | 333,34 | 16,18 | 79081 | 3839 | 0 | 13423 | 181217 |
| 67 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергитической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 12,21786 | 30845,00 | | 376860 | | 376860 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30149 | 407009 |
| 68 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные тощиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 237,24 | 756,52 | 28,71 | 179477 | 6812 | 84744 | 89699 | |
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 87920 | 3610 | 0 | 21534 | 290711 |
| 69 | Е11-110101-1102#К=2 | Стяжки цементные. Устройство добавить на каждые 5 мм изменение толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(ДОБАВИТЬ 10ММ) | м2 стяжки | 237,24 | 195,97 | 9,73 | 46492 | 2307 | 42011 | 3300 | |
| | | | | | 9,16 | 5,03 | 2173 | 1194 | 0 | 3983 | 53775 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонка. Армирование | т | 0,2182608 | 16129,52 | 1388,80 | 3520 | 303 | 7 | 3283 | |
| | | | | | 14708,8 | 641,86 | 3210 | 140 | 0 | 544 | 7347 |
| 71 | С121-050309-0301 | Сетка арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200*200мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2182608 | 268787,00 | | 58666 | | 58666 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 4693 | 63359 |
| 72 | Е11-110101-1702 Изм. И доп. Вып. 7 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 237,24 | 2775,13 | 100,44 | 658372 | 23828 | 153317 | 478746 | |
| | | | | | 2028,44 | 30,73 | 481227 | 7289 | 0 | 90969 | 1228087 |
| 73 | Е11-110101-1507 | Покрытая бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 237,24 | 982,26 | 70,75 | 233032 | 16785 | 987 | 218692 | |
| | | | | | 907,35 | 29,91 | 215260 | 7895 | 0 | 36138 | 487862 |
| 74 | Е11-110101-0901 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 изолируемой поверхности | 33,08 | 364,74 | 31,41 | 12066 | 1039 | 0 | 11331 | |
| | | | | | 333,34 | 16,18 | 11027 | 535 | 0 | 1872 | 25269 |
| 75 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 1,70362 | 308,45 | | 525 | | 525,48 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 42 | 568 |
| 76 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 33,08 | 756,52 | 28,71 | 25026 | 950 | 11816 | 12507 | |
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 12259 | 503 | 0 | 3003 | 40535 |
| 77 | Е11-110101-1102#К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(ДОБАВИТЬ 10ММ) | м2 стяжки | 33,08 | 195,97 | 9,73 | 6483 | 322 | 5858 | 460 | |
| | | | | | 9,16 | 5,03 | 303 | 166 | 0 | 555 | 7498 |
| 78 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армиорование | т | 0,0304336 | 16129,52 | 1388,80 | 491 | 42 | 1 | 459 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 448 | 20 | 0 | 76 | 1026 |
| 79 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм шагом стержней 200*200мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0304336 | 268787,00 | | 8180 | | 8180 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 654 | 8834 |
| 80 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 33,08 | 1348,03 | 95,31 | 44593 | 3153 | 29009 | 13437 | |
| | | | | | 375,80 | 38,71 | 12431 | 1280 | 0 | 4642 | 62672 |
| 81 | Е11-110101-1502#К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 ММ) | м2 покрытия | 33,08 | 298,78 | 8,44 | -9884 | -279 | -8888 | -815 | -1 |
| | | | | | 21,65 | 4,55 | -716 | -151 | 0 | 94 | 0 |
| 82 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 18,22 | 756,52 | 28,71 | 13784 | 523 | 6508 | 6888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 6752 | 277 | 0 | 1654 | 22326 |
| 83 | Е11-110101-1102#К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10ММ) | м2 стяжки | 18,22 | 195,97 | 9,73 | 3571 | 177 | 3226 | 254 | |
| | | | | | 9,16 | 5,03 | 167 | 92 | 0 | 306 | 4131 |
| 84 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0167624 | 16129,52 | 1388,80 | 270 | 23 | 1 | 253 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 247 | 11 | 0 | 42 | 565 |
| 85 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной прволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200*200мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0167624 | 268787,00 | | 4506 | | 4506 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 360 | 4866 |
| 86 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 18,22 | 756,52 | 28,71 | 13784 | 523 | 6508 | 6888 | |
| | | | | | 370,60 | 15,21 | 6752 | 277 | 0 | 1654 | 22326 |
| 87 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 638,8 | 597,58 | 1,68 | 381737,00 | 1076 | 168245 | 208705 | |
| | | | | | 332,52 | 0,86 | 212416 | 548 | 0 | 47235 | 637677 |
| 88 | Е11-110101-4001 Изм. И доп. Вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 3546,42 | 316,37 | 0,84 | 1121974 | 2988 | 654142 | 457039 | |
| | | | | | 131,07 | 0,43 | 464844 | 1522 | 0 | 126321 | 1705334 |
| 89 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 70,6666667 | 364,74 | 31,41 | 25775 | 2220,00 | 0 | 24205 | |
| | | | | | 333,34 | 16,18 | 23556 | 1143,00 | 0 | 3998 | 53978 |
| 90 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 2,1836 | 30845,00 | | 67353 | | 67353 | 0 | |
| | | *ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)* | | | | | | | | 5388 | 72741 |
| 91 | Е11-100402-0602 Изм. И доп. Вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с односойной общивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2909,17 | 3040,32 | 30,48 | 8844801 | 88662 | 4695691 | 4015896 | |
| | | | | | 1395,74 | 12,86 | 4060448 | 37405 | 0 | 1028856 | 13889553 |
| 92 | Е11-100402-0601 Изм. И доп. Вып. 10 | Перегородкт с одинарным металлическим каркасом с однослойной общивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 464,87 | 2557,81 | 27,55 | 1189049 | 12809 | 562125 | 607216 | |
| | | | | | 1321,05 | 11,81 | 614116 | 5492 | 0 | 143701 | 1939966 |
| 93 | С122-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 3641,5738 | 444,00 | | 1616859 | | 1616859 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С122-030201-0205 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 2729,402 | 589,00 | | 1607618 | | 1607618 | 129349<br>0 | 1746208 |
| 95 | С122-020201-0108 | Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12мм | м2 | 424,9026 | 1646,00 | | 699390 | | 699390 | 128609<br>0 | 1736227 |
| 96 | С122-030201-0405 | Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 719,523 | 769,00 | | 553313 | | 553313 | 55951<br>0 | 755341 |
| 97 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующим с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 122,118345 | 308,45 | | 3766740 | | 3766740 | 44265<br>0 | 597578 |
| 98 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна | м3 изоляции | 3,3625 | 23700,45<br>20157,60 | 1438,88<br>729,81 | 79693<br>67780 | 4838<br>2454 | 7075<br>0 | 301339<br>68829<br>11882 | 4068079<br>160404 |
| 99 | С121-110101-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 11 150 | м3 | 4,1695 | 308,45 | | 128608 | | 128608 | 0<br>10289 | 138897 |
| | | ***КРОВЛЯ*** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-120101-1303#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Покрытия. Утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 480,6 | 1075,94<br>607,57 | 52,05<br>14,92 | 516662<br>292000 | 25017<br>6738 | 1996<br>0 | 292763<br>64754 | 874179 |
| 101 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами миреаловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужестким из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 35,95 | 23700,45<br>20157,60 | 1438,88<br>729,81 | 852031<br>724666 | 51728<br>26237 | 75638<br>0 | 735885<br>127033 | 1714949 |
| 102 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 104,931044 | 308,45 | | 3236598 | | 3236598 | 0<br>258928 | 3495526 |
| 103 | Е11-120101-1701#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 540,6 | 687,16<br>260,53 | 104,65<br>29,70 | 371479<br>140843 | 56571<br>16058 | 174065<br>0 | 153763<br>42019 | 567261 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е11-120101-1701# К=15 | Стяжки выравнивающие цементно- песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 15ММ) | м2 стяжки | 540,6 | 281,50 | 23,33 | 152179 | 12611 | 131743 | 11319 | |
| | | | | | 14,47 | 6,89 | 7825 | 3725 | 0 | 13080 | 176578 |
| 105 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,55693 | 16129,52 | 1388,80 | 25113 | 2162 | 50 | 23422 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 22901 | 999 | 0 | 3883 | 52418 |
| 106 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,55693 | 268787,00 | | 418483 | | 418483 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 33479 | 451962 |
| 107 | Е11-120101-1503#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 107,2 | 372,16 | 12,50 | 39895 | 1341 | 28644 | 10085 | |
| | | | | | 92,45 | 3,54 | 9911 | 380 | 0 | 3998 | 53979 |
| 108 | Е11-150207-0101 изм. и доп. Вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улушенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 824,65 | 5074,16 | 34,52 | 1554518 | 10576 | 1072194 | 9900 | |
| | | | | | 1539,85 | 17,58 | 4717 | 5385 | 0 | 125153 | 1689572 |
| 109 | Е11-120101-0212#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Ковли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-плимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 115,3 | 1101,51 | 14,85 | 127004 | 1713 | 106292 | 19282 | |
| | | | | | 164,79 | 5,86 | 19000 | 676 | 0 | 11703 | 157989 |
| 110 | Е11-120101-0213 изм. И доп. Вып. 10#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 | м2 кровля | 109,99 | 491,26 | 7,05 | 54033 | 775 | 45053 | 8342 | |
| | | | | | 74,60 | 2,79 | 8205 | 307 | 0 | 4990 | 67365 |
| 111 | Е11-120101-1303#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 87,62 | 1075,04 | 52,05 | 94195 | 4561 | 36398 | 53375 | |
| | | | | | 607,57 | 14,02 | 53236 | 1228 | 0 | 11806 | 159375 |
| 112 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 10,829832 | 308,45 | | 334046 | | 334946 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26724 | 360770 |
| 113 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,25235 | 16129,52 | 1388,80 | 4070 | 350 | 8 | 3797 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 3712 | 162 | 0 | 629 | 8496 |
| 114 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,25235 | 268787,00 | | 67828 | | 67828 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5426 | 73254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е11-120101-1503#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 95,69 | 193,96 | 12,50 | 18560 | 1197 | 8516 | 9002 | |
| | | | | | 92,45 | 3,54 | 8847 | 339 | 0 | 2205 | 29767 |
| 116 | С121-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,10525 | 82405,00 | | 8674 | | 8674 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 694 | 9368 |
| 117 | Е11-120101-1701#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Стяжки выравнивающие цементно- песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,6 | 687,16 | 104,65 | 60195 | 9167 | 28206 | 24916 | |
| | | | | | 260,53 | 29,70 | 22822 | 2602 | 0 | 6809 | 91919 |
| 118 | Е11-120101-1702# К=60 | Стяжки выравнивающие цементно- песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 60ММ) | м2 стяжки | 87,6 | 1126,00 | 93,31 | 98637 | 8174 | 85392 | 7336 | |
| | | | | | 57,90 | 27,56 | 5072 | 2414 | 0 | 8478 | 114451 |
| 119 | Е11-120101-1303#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемость | 31 | 1075,04 | 52,05 | 33326 | 1614 | 12878 | 18885 | |
| | | | | | 607,57 | 14,02 | 18835 | 435 | 0 | 4177 | 56387 |
| 120 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки 11 150 | м3 | 1,5965 | 30845,00 | | 49244 | | 49244 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3940 | 53184 |
| 121 | Е11-120101-1705 | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устойство | м2 стяжки | 5,42 | 2693,44 | 14,83 | 14598 | 80 | 12977 | 1529 | |
| | | | | | 284,24 | 3,43 | 1541 | 19 | 0 | 1290 | 17417 |
| 122 | Е11-120101-1001тех.ч.п.1.2 к=1,07 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 28,77544 | 2977,96 | 14,37 | 85692 | 414 | 49425 | 35253 | |
| | | | | | 1245,97 | 4,13 | 35853 | 119 | 0 | 9676 | 130620 |
| 123 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08331 | 695409,20 | 6164,74 | 57935 | 514 | 51939 | 5493 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 5482 | 123 | 0 | 5074 | 68502 |
| 124 | Е11-120101-0212#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Кровли плоские двухслойные из наплявляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 67,78 | 1101,51 | 14,85 | 74660 | 1007 | 62484 | 11335 | |
| | | | | | 164,79 | 5,86 | 11169 | 397 | 0 | 6880 | 92874 |
| 125 | Е11-120101-0213 Изм. И доп. Вып 10#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно - полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 | м2 кровли | 67,78 | 491,26 | 7,05 | 33297 | 478 | 27763 | 5140 | |
| | | | | | 74,60 | 2,79 | 5056 | 189 | 0 | 3075 | 41512 |
| 128 | Е11-120101-1503#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 | 85 | 193,96 | 12,50 | 16487 | 1063 | 194 | 7914 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 92,45 | 3,54 | 7858 | 301 | 0 | 1952 | 26353 |
| 129 | С121-130810-0301 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,03916 | 82405,00 | | 3227 | | 3227 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 258 | 3485 |
| 130 | Е11-120101-1701#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 31450 | 687,36 | 104,65 | 21617472 | 3291243 | 21617472 | 8945179 | |
| | | | | | 260,53 | 29,70 | 8193669 | 934065 | 0 | 2445012 | 33007663 |
| 131 | Е11-120101-1702#К=50 | Стяжка выравнивающие цементно- песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50ММ) | м2 стяжки | 31450 | 938,33 | 77,76 | 29510479 | 2445552 | 29510479 | 2195072 | |
| | | | | | 48,25 | 22,97 | 1517463 | 722407 | 0 | 2536444 | 34241994 |
| 132 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,3 | 16129,52 | 1388,80 | 20968 | 1805 | 20968 | 19557 | |
| | | | | | 14708,80 | 641,86 | 19121 | 834 | 0 | 3242 | 43767 |
| 133 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВР1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,3 | 268787,00 | | 349423 | 0 | 349423 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 27954 | 377377 |
| 134 | Е11-120101-1701#Т.Ч.П.1.2 К=1,07 | Стяжки выравнивающие цементно- песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 150,38 | 687,16 | 104,65 | 103335 | 15737 | 48420 | 42773 | |
| | | | | | 260,53 | 29,70 | 39179 | 4467 | 0 | 11689 | 157797 |
| 135 | Е11-120101-1702# К=50 | Стяжки выравнивающие цементно-песчвные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50мм) | м2 стяжки | 150,38 | 938,33 | 77,76 | 141106 | 11693 | 122158 | 10495 | |
| | | | | | 48,25 | 22,97 | 7255 | 3454 | 0 | 12128 | 163729 |
| 136 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,26136 | 60922,58 | 1412,30 | 15923 | 369 | 963 | 14369 | |
| | | | | | 55826,80 | 271,89 | 14591 | 71 | 0 | 2423 | 32715 |
| 137 | С121-060408-0701 | Воронки из листовой стали | т | 0,26136 | 418945,00 | | 109495 | | 109495 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8760 | 118255 |
| 138 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ - 021 за один раз | м2 | 7,8408 | 97,57 | 2,27 | 765 | 18 | 371 | 370 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 376 | 2 | 0 | 91 | 1226 |
| 139 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,8408 | 179,23 | 3,25 | 1405 | 26 | 941 | 434 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 439 | 4 | 0 | 147 | 1986 |
| 140 | Е11-120101-0104Изм.и доп. Вып. 10ТЕХ.Ч.П1.2# К=1,07 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | м2 кровли | 7 | 1383,88 | 21,93 | 9687 | 154 | 7499 | 2043 | |
| | | | | | 290,67 | 7,11 | 2035 | 50 | 0 | 938 | 12669 |
| 141 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,02149 | 695409,20 | 6164,74 | 14944 | 132 | 13398 | 170 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 141 | 32 | 0 | 1209 | 16323 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***ПРОЕМЫ (АС 22,23)*** | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-100107-0101 Изм.и доп. Вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 202,86 | 2721,37 | 545,13 | 552057 | 110584 | 197278 | 269494 | |
| | | | | | 1203,76 | 151,83 | 244195 | 30799 | 0 | 65724 | 887275 |
| 143 | Е11-100107-0105 Изм. И доп. Вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 23,4 | 3393,21 | 533,59 | 79401 | 12486 | 33067 | 3619 | |
| | | | | | 1446,48 | 143,34 | 338 | 3354 | 0 | 6642 | 89661 |
| 144 | Е11-100107-0106 Изм. И доп. Вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 623,7 | 1770,61 | 77,78 | 1104330 | 48509 | 298494 | 764774 | |
| | | | | | 1214,25 | 36,96 | 757327 | 23055 | 0 | 149528 | 2018633 |
| 145 | Е11-100402-0502 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемок | 19,56 | 2466,88 | 133,10 | 48252 | 2603 | 2340 | 43627 | |
| | | | | | 2214,14 | 61,73 | 43309 | 1208 | 0 | 7350 | 99229 |
| 146 | С121-090102-0203 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 АПЩ СТ РК 943-92 | м2 | 10,92 | 17373,00 | | 189713 | | 189713 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 15177 | 204890 |
| 147 | С121-090102-0201 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 | м2 | 7,56 | 14886,00 | | 112538 | | 112538 | 2874614 | |
| 148 | С121-090102-0109 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 151,2 | 19400,00 | | 2933280 | | 2933280 | 238972 | 3226125 |
| 149 | С121-090102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10- 10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 23,4 | 33430,00 | | 782262 | | 782262 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 62581 | 844843 |
| 150 | С121-090102-0114 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 98,28 | 15485,00 | | 1521866 | | 1521866 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 121749 | 1643615 |
| 151 | С121-090102-0115 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 113,4 | 14262,00 | | 1617311 | | 1617311 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 129385 | 1746696 |
| 152 | С121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 102,06 | 13333,00 | | 1360766 | | 1360766 | | |
| 153 | С121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 136,08 | 13192,00 | | 1795167 | | 1795167 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 143613 | 1938780 |
| 154 | С121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 173,88 | 17323,00 | | 3012123 | | 3012123 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 240970 | 3253093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | С121-090102-0203 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПЩ СТ РК 943-92 | м2 | 35,28 | 17373,00 | | 612919 | | 612919 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 49034 | 661953 |
| 156 | С121-090402-0101 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 39099,00 | | 147794 | | 147794 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 11824 | 159618 |
| 157 | С121-090402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 8,01 | 49092,00 | | 393227 | | 393227 | | |
| 158 | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт | 48 | 5007,00 | | 240336 | | 240336 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 19227 | 259563 |
| 159 | С121-090404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 96,0000017 | 3578,00 | | 343488 | | 343488 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27479 | 370967 |
| 160 | Е11-100501-0103 Изм. И доп. Вып. 9 | Проемы оконные площадью да 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 45 | 4163,79 | 175,17 | 187371 | 7882 | 106488 | 75389 | |
| | | | | | 1622,24 | 87,27 | 73001 | 3927 | 0 | 21021 | 283781 |
| 161 | Е11-100501-0106 Изм. И доп. Вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 408,12 | 2645,21 | 172,93 | 1079565 | 70577 | 594117 | 441956 | |
| | | | | | 1016,54 | 88,46 | 414871 | 36104 | 0 | 121722 | 1643242 |
| 162 | С121-090201-0103 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворото- откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 45 | 22483,00 | | 1011735 | | 1011735 | | 1011735 |
| 163 | С121-090201-0303 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм дыухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно- откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 408,12 | 19695,00 | | 8037923 | | 8037923 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 643034 | 8680957 |
| 164 | Е11-100501-0301 Изм. И долп. Вып. 9 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 | 241,92 | 4198,79 | 181,68 | 1015771 | 43951 | 584007 | 401712 | |
| | | | | | 1603,06 | 91,34 | 387813 | 22097 | 0 | 113399 | 1530881 |
| 165 | С121-090203-0108 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 241,92 | 19180,00 | | 4640026 | | 4640026 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 371202 | 5011228 |
| 166 | Е11-100501-0108 Изм. И долп. Вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 424,62 | 2949,03 | 175,19 | 1252217 | 74388 | 636807 | 567463 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1274,13 | 89,54 | 541022 | 38022 | 0 | 145574 | 1965255 |
| 167 | С121-090201-0505 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно- откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 424,62 | 16523,00 | | 7015996 | | 7015996 | | 7015996 |
| 168 | Е11-100501-0401 Изм. И доп. Вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м | м2 | 988,62 | 1074,96 | 5,08 | 1062724 | 5019 | 806738 | 248492 | |
| | | | | | 253,86 | 2,63 | 250967 | 2596 | 0 | 104897 | 1416113 |
| 169 | С121-090205-0202 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | м | 988,62 | 1302,00 | | 1287183 | | 1287183 | | 1287183 |
| | | **РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 170 | Е11-090304-0201 Изм. И доп. Вып. 5 | Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 6,11317 | 57890,27 | 2222,03 | 353893 | 13584 | 46449 | 289613 | |
| | | | | | 48070,10 | 271,89 | 293861 | 1662 | 0 | 51480 | 694986 |
| 171 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 6,11317 | 521365,00 | | 3187193 | | 3187193 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 254975 | 3442168 |
| 172 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 183,39513 | 97,57 | 2,27 | 17895 | 416 | 8688 | 8667 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 8792 | 52 | 0 | 2125 | 28687 |
| 173 | Е11-130301-1406#к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 183,39513 | 179,23 | 3,25 | 32869 | 597 | 21999 | 10171 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 10274 | 105 | 0 | 3443 | 46484 |
| 174 | Е11-100111-0401 | Поручни. Установка и крепление | м | 627,935 | 89,27 | 1,12 | 56053 | 705 | 1382 | 53239 | |
| | | | | | 85,94 | 0,57 | 53966 | 359 | 0 | 8743 | 118035 |
| 175 | С121-070503-0301 | Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 627,935 | 1112,00 | | 698264 | | 698264 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 55861 | 754125 |
| 176 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна | м3 изоляции | 8,93 | 23700,45 | 1438,88 | 211645 | 12849 | 18788 | 182794 | |
| | | | | | 20157,60 | 729,81 | 180007 | 6517 | 0 | 31555 | 425994 |
| 177 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | 11,0732 | 308,45 | | 341553 | | 341553 | | 341553 |
| 178 | Е11-150207-0103 Изм.и доп. Вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 178,7 | 3286,41 | 40,14 | 587281 | 7173 | 216986 | 359484 | |
| | | | | | 2032,02 | 20,69 | 363122 | 3698 | 0 | 75741 | 1022506 |
| 179 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,0692 | 695409,20 | 6164,74 | 743532 | 6591 | 666586 | 70491 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 70354 | 1576 | 0 | 65122 | 879145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытии | 357,399 | 2896,18 | 14,10 | 1035092 | 5039 | 613877 | 409205 | |
| | | | | | 1164,46 | 3,86 | 416175 | 1381 | 0 | 115544 | 1559841 |
| 181 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна | м3 изоляции | 103,33 | 23700,45 | 1438,88 | 2448967 | 148679 | 217403 | 2115130 | |
| | | | | | 20157,60 | 729,81 | 2082885 | 75411 | 0 | 365128 | 4929225 |
| 182 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | 128,1292 | 308,45 | | 3952145 | | 3952145 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 316172 | 4268317 |
| 183 | Е11-150207-0103 Изм. И доп. Вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2066,72 | 3286,41 | 40,14 | 6792087 | 82959 | 2509512 | 4157533 | |
| | | | | | 2032,02 | 20,69 | 4199616 | 42765 | 0 | 875970 | 11825590 |
| 184 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 19,656 | 2896,18 | 14,10 | 56927 | 277 | 33762 | 22506 | |
| | | | | | 1164,46 | 3,86 | 22889 | 76 | 0 | 6355 | 85787 |
| 185 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,41114 | 695409,20 | 6164,74 | 285911 | 2535 | 256323 | 27106 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 27053 | 606 | 0 | 25041 | 338058 |
| 186 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М - 125 | м3 изоляции | 9,8 | 23700,45 | 1438,88 | 232264 | 14101 | 20619 | 200602 | |
| | | | | | 20157,60 | 729,81 | 197544 | 7152 | 0 | 34629 | 467495 |
| 187 | С121-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | 12,152 | 308,45 | | 374828 | | 374828 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 29986 | 404814 |
| 188 | Е11-100107-0105 Изм. И доп. Вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 проемов | 2,6462 | 3393,21 | 533,59 | 8979 | 1412 | 3739 | 4123 | |
| | | | | | 1446,48 | 143,34 | 3828 | 379 | 0 | 1048 | 14150 |
| 189 | С121-090102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (люк с приборами) | м2 | 2,6462 | 33430,00 | | 88462 | | 88462 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 7077 | 95539 |
| 190 | Е11-090304-0101 изм. И доп. Вып. 5#ТЧ 09 табл.3 и 3.2 Кзтр=1,1 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1 | т конструкции | 0,20114 | 56186,39 | 3353,66 | 11301 | 675 | 1764 | 8787 | |
| | | | | | 44060,94 | 517,17 | 8862 | 104 | 0 | 1607 | 21695 |
| 191 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,20114 | 521365,00 | | 104867 | | 104867 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8389 | 113256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,0342 | 97,57 | 2,27 | 589 | 14 | 286 | 285 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 289 | 2 | 0 | 70 | 944 |
| 193 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованые. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,0342 | 179,23 | 3,25 | 1081 | 20 | 724 | 334 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 338 | 3 | 0 | 113 | 1528 |
| 194 | Е11-090304-0101 Изм. И доп. Вып. 5# ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1 | т конструкций | 0,03402 | 56186,39 | 3353,66 | 1911 | 114 | 298 | 1487 | |
| | | | | | 44060,94 | 517,47 | 1499 | 18 | 0 | 272 | 3669 |
| 195 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03402 | 521365,00 | | 17737 | | 17737 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1419 | 19156 |
| 196 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 1,0206 | 97,57 | 2,27 | 100 | 2 | 48 | 48 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 49 | 0 | 0 | 12 | 160 |
| 197 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 | м2 | 1,0206 | 179,23 | 3,25 | 183 | 3 | 122 | 57 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 57 | 1 | 0 | 19 | 259 |
| 198 | Е11-100102-0603 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесино-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 417,24 | 1842,76 | 13,83 | 768875 | 5772 | 371947 | 386200 | |
| | | | | | 937,49 | 7,01 | 391156 | 2926 | 0 | 92406 | 1247481 |
| **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -КЖ : ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010105-0801 | Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта недобора | 244 | 724,86 | 316,48 | 176867 | 77221 | 169 | 120204 | |
| | | | | | 407,73 | 94,96 | 99486 | 23171 | 0 | 23766 | 320837 |
| 2 | Е11-010101-0311 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | м3 грунта | 207 | 338,50 | 318,56 | 70069 | 65942 | 0 | 22000 | |
| | | | | | 19,94 | 88,51 | 4128 | 18321 | 0 | 7366 | 99435 |
| 3 | Е11-010102-0311 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1852 | 438,62 | 416,86 | 812316 | 772031 | 388 | 270590 | |
| | | | | | 21,54 | 127,55 | 39898 | 236214 | 0 | 86632 | 1169538 |
| 4 | Е11-010205-0112#ТЧ01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 | м3 грунта | 70 | 12622,13 | 0,00 | 883549 | 0 | 0 | 865878 | |
| | | | | | 12622,13 | 0,00 | 883549 | 0 | 0 | 139954 | 1889381 |
| 5 | С341-020102-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 3203,96 | 73,00 | | 233889 | | 233889 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 18711 | 252600 |
| 6 | Е11-010102-0603 | Грунты 4 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1852 | 22,41 | 18,60 | 41510 | 34441 | 333 | 21426 | |
| | | | | | 3,64 | 8,17 | 6736 | 15127 | 0 | 5035 | 67971 |
| 7 | Е11-010203-0601 | Грунты. Рыхление бульдозерами- рыхлителями, мощность трактора 79кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 | 2129 | 9,61 | 9,61 | 20462 | 20462 | 0 | 8614 | |
| | | | | | 0,00 | 4,13 | 0 | 8790 | 0 | 2326 | 31402 |
| 8 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 244 | 33,93 | 33,93 | 8280 | 8280 | 0 | 3296 | |
| | | | | | 0,00 | 13,78 | 0 | 3363 | 0 | 926 | 12502 |
| 9 | Е11-010104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 244 | 16,76 | 16,76 | 4088 | 4088 | 0 | 1628 | |
| | | | | | 0,00 | 6,81 | 0 | 1661 | 0 | 457 | 6173 |
| 10 | Е11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 235,45 | 39,66 | 39,66 | 9338 | 9338 | 0 | 3717 | |
| | | | | | 0,00 | 16,11 | 0 | 3793 | 0 | 1044 | 14100 |
| 11 | Е11-010104-0409 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 235,45 | 17,18 | 17,18 | 4044 | 4044 | 0 | 1610 | |
| | | | | | 0,00 | 6,98 | 0 | 1643 | 0 | 452 | 6106 |
| 12 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 41,55 | 1329,79 | 0,00 | 55253 | 0 | 0 | 54148 | |
| | | | | | 1329,79 | 0,00 | 55253 | 0 | 0 | 8752 | 118153 |
| 13 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 244 | 162,46 | 71,85 | 39640 | 17530 | 0 | 30650 | |
| | | | | | 90,61 | 37,56 | 22109 | 9166 | 0 | 5623 | 75913 |
| 14 | Е11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 235,45 | 193,76 | 85,53 | 45621 | 20138 | 0 | 35292 | |
| | | | | | 108,23 | 44,72 | 25483 | 10529 | 0 | 6473 | 87386 |
| | | ***ФУНДАМЕНТЫ*** | | | | | | | | | |
| 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,22866 | 205284,00 | | 252224 | | 252224 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 20178 | 272402 |
| 16 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,09792 | 197941,00 | | 217323 | | 217323 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 17386 | 234709 |
| 17 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 10,73 | 24473,24 | 1102,43 | 262598 | 11829 | 236254 | 16952 | |
| | | | | | 1352,70 | 259,44 | 14514 | 2784 | 0 | 22364 | 301914 |
| 18 | Е11-060101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 194,427405 | 31508,41 | 1976,84 | 6126099 | 384352 | 4854224 | 954775 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4564,80 | 446,12 | 887522 | 86738 | 0 | 566470 | 7647344 |
| 19 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 7,405 | 199309,00 | | 1475883 | | 1475883 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 118071 | 1593954 |
| 20 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 15,877 | 197941,00 | | 3142709 | | 3142709 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 251417 | 3394126 |
| 21 | Е11-060301-0602 Изм. И доп. Вып 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,643 | 16320,71 | 910,95 | 431,36 | 2408 | 769 | 40059 | |
| | | | | | 15118,76 | 347,48 | 39959 | 918 | 0 | 3239 | 43730 |
| 22 | Е11-080101-0307 Изм. И доп. Вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 420,48 | 886,36 | 18,76 | 372695 | 7888 | 239206 | 124268 | |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 125601 | 1203 | 0 | 39757 | 536720 |
| 23 | Е11-110101-1303#К=1,4 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т. 70 мм. Устройство | м2 покрытия | 417,6 | 3236,42 | 200,51 | 1351527 | 83731 | 1027130 | 267194 | |
| | | | | | 576,31 | 76,58 | 240666 | 31981 | 0 | 129498 | 1748219 |
| 24 | Е11-110101-0201 | Слои подстилающие песчано- гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 316,82 | 5875,20 | 963,34 | 1861381 | 305205 | 515102 | 1153543 | |
| | | | | | 3286,01 | 429,30 | 1041074 | 136011 | 0 | 241194 | 3256118 |
| | | ***КАРКАС*** | | | | | | | | | |
| 25 | С121-020104-0211 | Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,17 | 27246,00 | | 31878 | | 31878 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 2550 | 34428 |
| 26 | С121-050308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20мм х 20мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 15,6 | 1178,00 | | 18377 | | 189377 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1470 | 19847 |
| 27 | С121-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,351 | 163454,00 | | 57372 | | 57372 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 4590 | 61962 |
| 28 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,9-87 | т | 0,158184 | 404706,00 | | 64018 | | 64018 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5121 | 69139 |
| 29 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 4,056 | 235196,80 | 2039,81 | 953958 | 8273 | 7691,41 | 176033 | |
| | | | | | 43526,50 | 760,00 | 176543 | 3083 | 0 | 90399 | 1220391 |
| 30 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 4,565184 | 109748,00 | | 501020 | | 501020 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 40082 | 541102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-070502-0104 | Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны | шт.сборных конструкций | 39 | 18565,96 | 2467,99 | 724072 | 96252 | 146596 | 494161 | |
| | | | | | 12339,10 | 590,29 | 481225 | 23021 | 0 | 97459 | 1315692 |
| 32 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1 | шт | 2 | 89285,71 | | 178571 | | 178571 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 14286 | 192857 |
| 33 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-2 | шт | 4 | 93750,00 | | 375000 | | 375000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 30000 | 405000 |
| 34 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-1 | шт | 1 | 102678,57 | | 102679 | | 102679 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8214 | 110893 |
| 35 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-1Н | шт | 1 | 102678,57 | | 102679 | | 102679 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8214 | 110893 |
| 36 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-2 | шт | 6 | 98214,29 | | 589286 | | 589286 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 47143 | 636429 |
| 37 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-3 | шт | 4 | 98214,29 | | 392857 | | 392857 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 31429 | 424286 |
| 38 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-5 | шт | 2 | 107142,86 | | 214286 | | 214286 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 17143 | 231429 |
| 39 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-7 | шт | 1 | 107142,86 | | 107143 | | 107143 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8571 | 115714 |
| 40 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-8 | шт | 1 | 102678,57 | | 102679 | | 102679 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8214 | 110893 |
| 41 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-8Н | шт | 1 | 102678,57 | | 102679 | | 102679 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8214 | 110893 |
| 42 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-1-9 | шт | 4 | 102678,57 | | 410714 | | 410714 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 32857 | 443571 |
| 43 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-2-4 | шт | 1 | 107142,86 | | 107143 | | 107143 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8571 | 115714 |
| 44 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-2-9 | шт | 4 | 102678,57 | | 410714 | | 410714 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 32857 | 443571 |
| 45 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-2-10 | шт | 1 | 116071,43 | | 116071 | | 116071 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 9286 | 125357 |
| 46 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-3-6 | шт | 4 | 98214,29 | | 392857 | | 392857 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 31429 | 424286 |
| 47 | СПРАЙС | КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ кн-4.4-1-4-9 | шт | 2 | 116071,43 | | 232143 | | 232143 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 18571 | 250714 |
| 48 | Е11-070503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 41 | 3882,10 | 13520,65 | 159166 | 55459 | 5007 | 109697 | |
| | | | | | 2407,32 | 322,83 | 98700 | 13236 | 0 | 21509 | 290372 |
| 49 | С121-040107-9914 | Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90 | м3 | 8,389 | 65754,00 | | 551610 | | 551610 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 44129 | 595739 |
| 50 | Е11-060301-0701 Изм. И доп. Вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20) | т | 1,7908 | 21252,43 | 1315,33 | 38059 | 2355 | 521 | 35196 | |
| | | | | | 19646,10 | 408,80 | 35182 | 732 | 0 | 5860 | 79115 |
| 51 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,42864 | 199309,00 | | 85432 | | 85432 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 6835 | 92267 |
| 52 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,36216 | 197911,00 | | 269627 | | 269627 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 21570 | 291197 |
| 53 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22) | т | 0,12032 | 199309,00 | | 23981 | | 23981 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1918 | 25899 |
| 54 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,1205 | 197941,00 | | 419734 | | 419734 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 33579 | 453313 |
| 55 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,04652 | 241036,53 | 1312,53 | 11213 | 61 | 7604 | 3504 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 3548 | 28 | 0 | 1177 | 15895 |
| 56 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,04652 | 109748,00 | | 5105 | | 5105 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 408 | 5513 |
| 57 | Е11-070503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 158 | 3882,10 | 1352,65 | 613372 | 213719 | 19297 | 422738 | |
| | | | | | 2407,32 | 322,83 | 380357 | 51008 | 0 | 82889 | 1118998 |
| 58 | С121-040107-9914 | Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90 | м3 | 32,198 | 65754,00 | | 2117147 | | 2117147 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 169372 | 2286519 |
| 59 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 (КЖ- 23) | т | 0,3572 | 199309,00 | | 71193 | | 71193 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5695 | 76888 |
| 60 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,487 | 197941,00 | | 1284043 | | 1284043 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 102723 | 1386766 |
| 61 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,13088 | 241036,53 | 1312,53 | 31547 | 172 | 21393 | 9860 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 9982 | 79 | 0 | 3313 | 44719 |
| 62 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,13088 | 109748,00 | | 14364 | | 14364 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1149 | 15513 |
| 63 | Е11-060601-0203 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 147,88 | 54477,14 | 6832,52 | 8056080 | 1010393 | 4468139 | 2744641 | |
| | | | | | 17430,00 | 1508,70 | 2577548 | 223106 | 0 | 864058 | 11664779 |
| 64 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2238 | 199309,00 | | 243914 | | 243914 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 19513 | 263427 |
| 65 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 9,2722 | 205284,00 | | 1903434 | | 1903434 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6802 | 197941,00 | | 134639 | | 134639 | 152275<br>0 | 2055709 |
| 67 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,01792 | 241036,53<br>76270,00 | 1312,53<br>607,11 | 4319<br>1367 | 24<br>11 | 2929<br>0 | 10771<br>1350<br>454 | 145410<br>6123 |
| 68 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,01792 | 1097,48 | | 1967 | | 1967 | 0<br>157 | 2124 |
| 69 | С121-020104-0211 | Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,574 | 27246,00 | | 70131 | | 70131 | 0<br>5610 | 75741 |
| 70 | С121-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверсий, поставляемые отдельно | т | 0,35256 | 163454,00 | | 57627 | | 57627 | 0<br>4610 | 62237 |
| 71 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,35256 | 109748,00 | | 38693 | | 38693 | 0<br>3095 | 41788 |
| | | ***СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*** | | | | | | | | | |
| 72 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00224 | 199309,00 | | 446 | | 446 | 0<br>36 | 482 |
| 73 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,63272 | 205284,00 | | 335171 | | 335171 | 0<br>26814 | 361985 |
| 74 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,42378 | 199309,00 | | 84463 | | 84463 | 0<br>6757 | 91220 |
| 75 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистый стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,048 | 216161,00 | | 10376 | | 10376 | 0<br>830 | 11206 |
| 76 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70,71) | т | 0,30005 | 268787,00 | | 80650 | | 80650 | 0<br>6452 | 87102 |
| 77 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0522 | 439366,00 | | 22935 | | 22935 | 0<br>1835 | 24770 |
| 78 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,566 | 97,57 | 2,27 | 153 | 4 | 74 | 74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 75 | 0 | 0 | 18 | 245 |
| 79 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 1,566 | 179,23 | 3,25 | 281,00 | 5 | 188 | 87 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 88 | 1 | 0 | 29 | 398 |
| | | *ПЕРЕКРЫТИЕ* | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-060101-0115 | Монолитная плита перекрытия. Устройство | м3 | 4,76 | 27438,40 | 1692,30 | 130607 | 8055 | 112344 | 11952 | |
| | | | | | 2144,42 | 417,85 | 10207 | 1989 | 0 | 11405 | 153964 |
| 81 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0186 | 199309,00 | | 3707 | | 3707 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 297 | 4004 |
| 82 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,772 | 197941,00 | | 152810 | | 152810 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 12225 | 165035 |
| 83 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 66 | 5064,67 | 974,19 | 334268 | 64297 | 87712 | 194182 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 182259 | 15886 | 0 | 42276 | 570726 |
| 84 | Е11-070505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 28 | 6267,18 | 1280,17 | 175481 | 35845 | 38749 | 107747 | |
| | | | | | 3603,10 | 323,55 | 100887 | 9059 | 0 | 22658 | 305886 |
| 85 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 405,28 | 6823,00 | | 2765225 | | 2765225 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 221218 | 2986443 |
| 86 | Е11-260201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделия из пенопласта насухо | м3 изоляции | 0,2838 | 34279,32 | 895,68 | 9728 | 254 | 5749 | 3774 | |
| | | | | | 13125,42 | 443,61 | 3725 | 126 | 0 | 1080 | 14582 |
| 87 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 1,7 | 43997,25 | 2860,97 | 74795 | 4864 | 45854 | 24660 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 24078 | 1085 | 0 | 7956 | 107411 |
| 88 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 43,5 | 48143,53 | 2860,97 | 2094243 | 124452 | 1353675 | 630996 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 616117 | 27756 | 0 | 218019 | 2943258 |
| 89 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3238 | 199309,00 | | 64536 | | 64536 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5163 | 69699 |
| 90 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1841 | 205284,00 | | 243077 | | 243077 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 19446 | 262523 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0099 | 197941,00 | | 397842 | | 397842 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 31827 | 429669 |
| 92 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0772 | 241036,53 | 1312,53 | 18608 | 101 | 12619 | 5816 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 5888 | 47 | 0 | 1954 | 26378 |
| 93 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0772 | 109748,00 | | 8473 | | 8473 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 678 | 9151 |
| 94 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 80 | 5064,67 | 974,19 | 405173 | 77935 | 106318 | 235372 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 220920 | 19256 | 0 | 51244 | 691789 |
| 95 | Е11-070505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 20 | 6267,18 | 1280,17 | 125344 | 25603 | 27678 | 76962 | |
| | | | | | 3603,10 | 323,53 | 72062 | 6471 | 0 | 16185 | 218491 |
| 96 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 422,176 | 67823,00 | | 2880507 | | 2880507 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 230441 | 3110948 |
| 97 | Е11-260201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделия из пенопласта насухо | м3 изоляции | 0,3102 | 34279,32 | 895,68 | 10633 | 278 | 6284 | 4126 | |
| | | | | | 13125,42 | 443,61 | 4072 | 138 | 0 | 1181 | 15940 |
| 98 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 108 | 43997,25 | 2860,97 | 79195 | 5150 | 48551 | 26110 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 25494 | 1149 | 0 | 8424 | 113730 |
| 99 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 52 | 48143,53 | 2860,97 | 2503463 | 148770 | 1618186 | 754292 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 736507 | 33179 | 0 | 260620 | 3518376 |
| 100 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3541 | 199309,00 | | 70575 | | 70575 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5646 | 76221 |
| 101 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,1871 | 205284,00 | | 448977 | | 448977 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 35918 | 484895 |
| 102 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0279 | 197941,00 | | 5523 | | 5523 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 442 | 5965 |
| 103 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0424 | 241036,53 | 1312,53 | 10220 | 56 | 6930 | 3195 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 3234 | 26 | 0 | 1073 | 14488 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0424 | 109748,00 | | 4653 | | 4653 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 372 | 5025 |
| 105 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 246 | 5064,67 | 974,19 | 1245908 | 239651 | 326928 | 723769 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 679329 | 59211 | 0 | 157574 | 2127251 |
| 106 | Е11-070505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 54 | 6267,18 | 1280,17 | 338428 | 69129 | 74731 | 207798 | |
| | | | | | 3603,10 | 323,55 | 194567 | 17472 | 0 | 43698 | 589924 |
| 107 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 1263,834 | 6823,00 | | 8623139 | | 8623139 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 689851 | 9312990 |
| 108 | Е11-260201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделия из пенопласта насухо | м3 изоляции | 0,9306 | 34279,32 | 895,68 | 31900 | 834 | 18852 | 12375 | |
| | | | | | 13125,42 | 443,61 | 12215 | 413 | 0 | 3542 | 47817 |
| 109 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 5,4 | 43997,25 | 2860,97 | 237585 | 15449 | 145652 | 78330 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 76483 | 3446 | 0 | 25273 | 341189 |
| 110 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 156 | 48143,53 | 2860,97 | 7510390 | 446311 | 4854557 | 2262878 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 2209522 | 99537 | 0 | 781861 | 10555129 |
| 111 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0173 | 199309,00 | | 202757 | | 202757 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 16221 | 218978 |
| 112 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,5955 | 205284,00 | | 738099 | | 738099 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 59048 | 797147 |
| 113 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,9241 | 197941,00 | | 578799 | | 578799 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 46304 | 625103 |
| 114 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,1272 | 241036,53 | 1312,53 | 30660 | 167 | 20791 | 9583 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 9702 | 77 | 0 | 3219 | 43463 |
| 115 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1272 | 109748,00 | | 13960 | | 13960 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1117 | 15077 |
| 116 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 288 | 5064,67 | 974,19 | 1458624 | 280567 | 382744 | 847339 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 795312 | 69320 | 0 | 184477 | 2490440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е11-070505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 80 | 6267,18 | 1280,17 | 501374 | 102414 | 110713 | 307849 | |
| | | | | | 3603,10 | 323,55 | 288248 | 25884 | 0 | 64738 | 873961 |
| 118 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 1574,608 | 6823,00 | | 10743550 | | 10743550 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 859484 | 11603034 |
| 119 | Е11-260201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделия из пенопласта насухо | м3 изоляции | 1,2408 | 34279,32 | 895,68 | 42534 | 1111 | 251 | 16499 | |
| | | | | | 13125,42 | 443,61 | 16286 | 550 | 0 | 4723 | 63756 |
| 120 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 6,48 | 43997,25 | 2860,97 | 285102 | 18539 | 174783 | 93997 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 91780 | 4135 | 0 | 30328 | 409427 |
| 121 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 226 | 48143,53 | 2860,97 | 10880437 | 646579 | 7032885 | 3278272 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 3200974 | 144201 | 0 | 1132697 | 15291405 |
| 122 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,258 | 199309,00 | | 250731 | | 250731 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 20058 | 270789 |
| 123 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,8716 | 205284,00 | | 1821198 | | 1821198 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 145696 | 1966894 |
| 124 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,9732 | 197941,00 | | 984400 | | 984400 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 78752 | 1063152 |
| 125 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,1696 | 241036,53 | 1312,53 | 40880 | 223 | 27722 | 12777 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 12935 | 103 | 0 | 4293 | 57950 |
| 126 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1696 | 109748,00 | | 18613 | | 18613 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1489 | 20102 |
| 127 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 68 | 5064,67 | 974,19 | 344397 | 66245 | 90370 | 200066 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 187782 | 16367 | 0 | 43557 | 588020 |
| 128 | Е11-070505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 20 | 6267,18 | 1280,17 | 125344 | 25603 | 27678 | 76962 | |
| | | | | | 3603,10 | 323,55 | 72062 | 6471 | 0 | 16185 | 218491 |
| 129 | С1231-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 381,236 | 6823,00 | | 2601173 | | 2601173 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Е11-260201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделия из пенопласта насухо | м3 изоляции | 0,3102 | | | | | | 208094 | 2809267 |
| | | | | | 34279,32 | 895,68 | 10633 | 278 | 6284 | 4126 | |
| | | | | | 13125,42 | 443,61 | 4072 | 138 | 0 | 1181 | 15940 |
| 131 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 52 | | | | | | | |
| | | | | | 43997,25 | 2860,97 | 2287857 | 148770 | 43997 | 754293 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 736507 | 33179 | 0 | 243372 | 3285522 |
| 132 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 59 | | | | | | | |
| | | | | | 48143,53 | 2860,97 | 2840468 | 168797 | 2840468 | 855832 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 835652 | 37646 | 0 | 295704 | 3992004 |
| 133 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3238 | | | | | | | |
| | | | | | 199309,00 | | 64536 | | 64536 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5163 | 69699 |
| 134 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,4229 | | | | | | | |
| | | | | | 285284,00 | | 497383 | | 497383 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 39791 | 537174 |
| 135 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,4871 | | | | | | | |
| | | | | | 197941,00 | | 294358 | | 294358 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 23549 | 317907 |
| 136 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,1023 | | | | | | | |
| | | | | | 241036,53 | 1312,53 | 24658 | 134 | 16721 | 7707 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 7802 | 62 | 0 | 2589 | 34954 |
| 137 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1023 | | | | | | | |
| | | | | | 1097,48 | | 11227 | | 11227 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 898 | 12125 |
| 138 | Е11-060601-0203#ТЧ06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих- строителей - 1,04 | м3 | 4,2 | | | | | | | |
| | | | | | 53169,72 | 6832,52 | 223313 | 28697 | 118482 | 80822 | |
| | | | | | 18127,20 | 1508,70 | 76134 | 6337 | 0 | 24331 | 328465 |
| 139 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,017 | | | | | | | |
| | | | | | 199309,00 | | 3388 | | 3388 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 271 | 3659 |
| 140 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,225 | | | | | | | |
| | | | | | 205284,00 | | 46189 | | 46189 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3695 | 49884 |
| 141 | Е11-060801-0101#ТЧ06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих- строителей - 1,04 | м3 | 2,4 | | | | | | | |
| | | | | | 43785,75 | 1839,68 | 105086 | 4415 | 76107 | 25135 | |
| | | | | | 10234,91 | 451,80 | 24564 | 1084 | 0 | 10418 | 140639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1892 | 205284,00 | | 38840 | | 38840 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3107 | 41947 |
| 143 | Е11-070505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт сборных конструкций | 12 | 5064,67 | 974,19 | 60776 | 11690 | 15948 | 35305 | |
| | | | | | 2761,50 | 240,69 | 33138 | 2888 | 0 | 7687 | 103768 |
| 144 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования П Б, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 46,608 | 6823,00 | | 318006 | | 318006 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 25440 | 343446 |
| 145 | Е11-070105-0212 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м (СБ-1) | шт сборных конструкций | 2 | 4081,35 | 969,49 | 8163 | 1939 | 1151 | 5530 | |
| | | | | | 2536,20 | 285,55 | 5072 | 571 | 0 | 1095 | 14789 |
| 146 | С121-049999-9917 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,24 | 43385,00 | | 10412 | | 10412 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 833 | 11245 |
| 147 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ( заполнение строповочных отверстий) | м3 | 0,22 | 43997,25 | 2860,97 | 9679 | 629 | 5934 | 3191 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 3116 | 140 | 0 | 1030 | 13899 |
| 148 | Е11-060801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 67 | 48143,53 | 2860,97 | 481435 | 28610 | 311190 | 145057 | |
| | | | | | 14163,60 | 638,06 | 141636 | 6381 | 0 | 50119 | 676611 |
| 149 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025 | 199309,00 | | 4983 | | 4983 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 399 | 5382 |
| 150 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7342 | 205284,00 | | 150720 | | 150720 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 12058 | 162778 |
| 151 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0224 | 197941,00 | | 4434 | | 4434 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 355 | 4789 |
| 152 | Е11-060301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,003 | 241036,53 | 1312,53 | 723 | 4 | 490 | 226 | |
| | | | | | 76270,00 | 607,11 | 229 | 2 | 0 | 76 | 1025 |
| 153 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,003 | 1097,48 | | 329 | | 329 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е11-090302-0112#ТЧ09 п.1,7 тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда -0,97, к времени использования машин -0,97, к расходу материалов -0,97 (Ст1) | т конструкций | 0,0087 | 25028,87 | 11784,09 | 218 | 103 | 51 | 94 | |
| | | | | | 7369,05 | 3652,08 | 64 | 32 | 0 | 25 | 337 |
| 155 | Е11-090302-0401 Изм. И доп. Вып. 5#ТЧ09 п.1,7 тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов -0,97 (Б1, Б2) | т конструкций | 0,431 | 30220,92 | 9777,45 | 13025 | 4214 | 1472 | 8497 | |
| | | | | | 17027,87 | 3089,32 | 7339 | 1331 | 0 | 1722 | 23243 |
| 156 | С121-060801-0102 | Отельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,4397 | 415505,00 | | 182698 | | 182698 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 14616 | 197314 |
| 157 | Е11-130301-0406 | Поверхности маталлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ - 021 за один раз | м2 | 13,191 | 97,57 | 2,27 | 1287 | 30 | 625 | 623 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 632 | 4 | 0 | 153 | 2063 |
| 158 | Е11-130301-4406 К-2 | Поверхности маталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 за два раз | м2 | 13,191 | 179,23 | 3,25 | 2364 | 43 | 1582 | 732 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 739 | 8 | 9 | 248 | 3344 |
| 159 | Е11-090501-0301 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 26 | 157,33 | 0,84 | 4091 | 22 | 0 | 3998 | |
| | | | | | 156,49 | 0,43 | 4069 | 11 | 0 | 647 | 8737 |
| 160 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,026 | 404706,00 | | 10522 | | 10522 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 842 | 11364 |
| 161 | Е11-060801-0101#ТЧ06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих - строителей -1,04 (монолитная плита) | м3 | 25,5 | 37769,80 | 1839,68 | 963130 | 46912 | 655228 | 267061 | |
| | | | | | 10234,91 | 451,80 | 260990 | 11521 | 0 | 98415 | 1328606 |
| 162 | С121-100103-0906 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 174,68 | 2132,00 | | 372418 | | 372418 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 29793 | 402211 |
| 163 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3726 | 199309,00 | | 74263 | | 74263 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5941 | 80204 |
| 164 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,87876 | 205284,00 | | 796247 | | 796247 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 63700 | 859947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *ЛЕСТНИЦЫ (КЖ -66, 66)* | | | | | | | | | |
| 165 | Е11-060101-0118 | Лестницы монолитные Лм-1, Лм-2. Устройство (КЖ-68) | м3 | 3,444 | 3454553,08 | 2073,26 | 119001 | 7140 | 94786 | 18410 | |
| | | | | | 4957,68 | 497,02 | 17074 | 1712 | 0 | 10993 | 148404 |
| 166 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08292 | 205284,00 | | 17022 | | 17022 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1362 | 18384 |
| 167 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54508 | 197941,00 | | 107894 | | 107894 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8632 | 116526 |
| 168 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0338 | 199309,00 | | 6737 | | 6737 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 539 | 7276 |
| 169 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВР1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0409 | 219660,00 | | 8984 | | 8984 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 719 | 9703 |
| 170 | Е11-060801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. | м3 | 0,42 | 45396,73 | 1839,68 | 19067 | 773 | 14161 | 4237 | |
| | | | | | 9841,26 | 451,80 | 4133 | 190 | 0 | 1864 | 25168 |
| 171 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00056 | 199309,00 | | 112 | | 112 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 9 | 121 |
| 172 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0512 | 205284,00 | | 10511 | | 10511 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 841 | 11352 |
| 173 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. | т | 0,062904 | 557695,80 | 17176,57 | 35081 | 1080 | 30175 | 4202 | |
| | | | | | 60817,50 | 7340,53 | 3826 | 462 | 0 | 3143 | 42426 |
| 174 | Е11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. | т | 0,00268 | 425136,53 | 1312,53 | 1139 | 4 | 438 | 686 | |
| | | | | | 260370,00 | 607,11 | 698 | 2 | 0 | 146 | 1971 |
| 175 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00268 | 109748,00 | | 294 | | 294 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 318 |
| 176 | Е11-070506-0106 | Марши - площадки лестничные массой более 1 т. Установка (ЛМ30. 11Л, ЛМ 30. 11П) | шт сборных конструкций | 36 | 10313,85 | 4747,91 | 371299 | 170925 | 11601 | 224255 | |
| | | | | | 5243,70 | 1112,75 | 188773 | 40059 | 0 | 47644 | 643199 |
| 177 | С121-040110-9907 | Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступнями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 | м2 | 223,02 | 8151,00 | | 1817836 | | 1817836 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 145427 | 1963263 |
| 178 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,415 | 695409,20 | 6164,74 | 288595 | 2558 | 258729 | 27361 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 27307 | 612 | 0 | 25276 | 341232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Е11-070107-0104 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 2,85192 | 675736,20 | 5994,98 | 1927146 | 17097 | 1772051 | 139317 | |
| | | | | | 48387,40 | 1459,62 | 137997 | 4163 | 0 | 165317 | 2231780 |
| 180 | Е11-130301-0406 | Поверхности маталлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ -021 за один раз | м2 | 98,0076 | 97,57 | 2,27 | 94563 | 222 | 4643 | 4631 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 4698 | 28 | 0 | 7936 | 107130 |
| | | *КРОВЛЯ (КЖ -81)* | | | | | | | | | |
| 181 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,42045 | 695109,20 | 6164,74 | 292385 | 2592 | 262127 | 27714 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 27660 | 620 | 0 | 25608 | 345707 |
| 182 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная) | м2 изолируемой поверхности (прим.) | 80 | 102,64 | 9,76 | 8211 | 781 | 0 | 7562 | |
| | | | | | 92,88 | 3,56 | 7431 | 285 | 0 | 1262 | 17034 |
| 183 | С121-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 1000 м2 | 0,088 | 82405,00 | | 7252 | | 7252 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 580 | 7832 |
| 184 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 19 | 2983,80 | 14,39 | 56692 | 273 | 32635 | 23386 | |
| | | | | | 1251,79 | 4,15 | 23784 | 79 | 0 | 6406 | 86484 |
| 185 | Е11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 3,91 | 39938,29 | 4669,89 | 156159 | 18259 | 96223 | 44828 | |
| | | | | | 10659,00 | 1039,91 | 41677 | 4066 | 0 | 16079 | 217066 |
| 186 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины и конструкции | 0,128 | 96614,13 | 1061,26 | 12367 | 136 | 8899 | 3330 | |
| | | | | | 260325,00 | 515,16 | 3332 | 66 | 0 | 1256 | 16953 |
| 187 | Е11-100115-0102 Изм. И доп. Вып. 10 | Коструктции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины и конструкции | 0,128 | 8535,40 | 41,74 | 1093 | 5 | 788 | 297 | |
| | | | | | 2340,60 | 19,62 | 300 | 3 | 0 | 111 | 1501 |
| 188 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0024 | 695409,20 | 6164,74 | 1669 | 15 | 1496 | 159 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 158 | 4 | 0 | 146 | 1974 |
| 189 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,072 | 97,37 | 2,27 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 190 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности маталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 0,072 | 179,23 | 3,25 | 13 | 0 | 9 | 4 | |
| | | | | | 56,92 | 0,57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 191 | С121-100101-9404#ПРИМ. | Фасонный коньковый лист из металлочерепицы | м2 | 10 | 3076,00 | | 30760 | | 30760 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 2461 | 33221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е11-100115-0201 Изм. И доп. Вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытая и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 12,48 | 355,08 | 2,68 | 4431 | 33 | 3947 | 458 | |
| | | | | | 36,11 | 1,27 | 451 | 16 | 0 | 391 | 5280 |
| | | ***РАЗНЫЕ РАБОТЫ*** | | | | | | | | | |
| 193 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5627 | 205284,00 | | 115513 | | 115513 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 9241 | 124754 |
| 194 | Е11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2,7 | 39938,29 | 4669,89 | 107833 | 12609 | 66445 | 30955 | |
| | | | | | 10659,00 | 1039,91 | 28779 | 2808 | 0 | 11103 | 149891 |
| 195 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02124 | 199309,00 | | 4233 | | 4233 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 339 | 4572 |
| 196 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1344 | 109748,00 | | 14750 | | 14750 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1180 | 15930 |
| 197 | Е11-060101-0118 | Плиты монолитные железобетонные. Устройство | м3 | 9,2 | 32929,08 | 2073,26 | 302948 | 19074 | 238263 | 49180 | |
| | | | | | 4957,68 | 497,02 | 45611 | 4573 | 0 | 28170 | 380299 |
| 198 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,081 | 205284,00 | | 221912 | | 221912 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 17753 | 239665 |
| 199 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0292 | 199309,00 | | 5820 | | 5820 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 466 | 6286 |
| 200 | Е11-080101-0307 Изм. И доп. Вып. 9 | Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 35,24 | 88036,00 | 18,76 | 31235 | 661 | 20048 | 10414 | |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 10526 | 101 | 0 | 3332 | 44981 |
| 201 | Е11-060801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 9,64 | 43392,10 | 1839,68 | 418300 | 17735 | 305696 | 97241 | |
| | | | | | 9841,26 | 451,80 | 94870 | 4355 | 0 | 41243 | 556784 |
| 202 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7276 | 205284,00 | | 149365 | | 149365 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 11949 | 161314 |
| 203 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0654 | 199309,00 | | 13035 | | 13035 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1043 | 14078 |
| 204 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4064 | 197941,00 | | 80443 | | 80443 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 6435 | 86878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | С121-130201-0301 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 51,2 | 228,00 | | 11674 | | 11674 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 934 | 12608 |
| 206 | Е11-060101-0118 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 3 | 32929,08 | 2073,26 | 98787 | 6220 | 77694 | 16037 | |
| | | | | | 4957,68 | 497,02 | 14873 | 1491 | 0 | 9186 | 124010 |
| 207 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0494 | 205284,00 | | 10141 | | 10141 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 811 | 10952 |
| 208 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т0,0256 | 199309 | | 5102,00 | | 5102 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 209 | Е11-080101-0307 Изм. И доп. Вып. 9 | Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,8 | 886,36 | 18,76 | 1595 | 34 | 1024 | 532 | |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 538 | 5 | 0 | 170 | 2297 |
| 210 | Е11-060601-0202#ТЧ06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих- строителей - 1,04 | м3 | 5,14 | 62914,85 | 7529,07 | 323382 | 38699 | 164223 | 126789 | |
| | | | | | 23435,88 | 1734,86 | 120460 | 8917 | 0 | 36014 | 486185 |
| 211 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0286 | 199309,00 | | 5700 | | 5700 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 456 | 6156 |
| 212 | Е11-090302-0302 Изм. И доп. Вып.6#ТЧ 09 п.1,7 тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97 | Связи и распорки и одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин- 0,97, к расходу материалов -097 | т конструкций | 0,16968 | 101481,31 | 24623,00 | 17219 | 4178 | 378 | 13680 | |
| | | | | | 74632,77 | 7629,66 | 12664 | 1295 | 0 | 2472 | 33371 |
| 213 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,242 | 97,57 | 2,27 | 414 | 19 | 201 | 200 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 203 | 1 | 0 | 49 | 663 |
| 214 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности маталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 за два раза | м2 | 4,242 | 179,23 | 3,25 | 760 | 14 | 509 | 235 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 238 | 2 | 0 | 80 | 1075 |
| 215 | С121-130205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,002656 | 189206,00 | | 503 | | 503 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 40 | 543 |
| 216 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из угловой стали стали. Монтаж | т конструкций | 0,0966 | 61931,36 | 2421,08 | 5983 | 234 | 356 | 5334 | |
| | | | | | 55826,80 | 517,17 | 5393 | 50 | 0 | 905 | 12223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,0966 | 688379,00 | | 66497 | | 66497 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5320 | 71817 |
| 218 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,898 | 97,57 | 2,27 | 283 | 7 | 137 | 137 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 139 | 1 | 0 | 34 | 454 |
| 219 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности маталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 2,898 | 179,23 | 3,25 | 519 | 9 | 348 | 161 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 162 | 2 | 0 | 54 | 734 |
| 220 | Е11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,05108 | 425136,53 | 1312,53 | 21716 | 67 | 8349 | 13064 | |
| | | | | | 260370,00 | 607,11 | 13300 | 31 | 0 | 2782 | 37563 |
| 221 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков | м2 | 0,05108 | 109748,00 | | 5606 | | 5606 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 448 | 6054 |
| 222 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой дот 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,031 | 695409,20 | 6164,74 | 21558 | 191 | 19327 | 2044 | |
| | | | | | 65800,70 | 1473,93 | 2040 | 46 | 0 | 1888 | 25490 |
| 223 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,93 | 97,57 | 2,27 | 91 | 2 | 44 | 50 | |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 45 | 6 | 0 | 11 | 152 |
| 224 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности маталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 за два раза | м2 | 0,93 | 179,23 | 3,25 | 167 | 3 | 112 | 52 | |
| | | | | | 56,02 | 0,57 | 52 | 1 | 0 | 18 | 236 |
| | | ***ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК*** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 48,0000002 | 3105,18 | 90,09 | 149049 | 4324 | 10783 | 133477 | |
| | | | | | 2790,45 | 47,06 | 133942 | 2259 | 0 | 22602 | 305128 |
| 2 | С123-030102-0918 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт | 48,0000002 | 7253,00 | | 348144 | | 348144 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27852 | 375996 |
| 3 | Е11-170101-0101 | Ванны купльные чугунные. Установка | комплект | 48,0000002 | 4848,67 | 442,60 | 232736 | 21245 | 12296 | 205654 | |
| | | | | | 4149,90 | 222,01 | 199195 | 10656 | 0 | 35071 | 473461 |
| 4 | С123-030102-0103 | Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 | шт | 48,0000002 | 68991,00 | | 3311568 | | 3311568 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 264925 | 3576493 |
| 5 | Е11-170501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 48,0000002 | 2636,18 | 67,63 | 126537 | 3246 | 37 | 106682 | |
| | | | | | 2232,36 | 35,61 | 107153 | 1706 | 0 | 18658 | 251876 |
| 6 | С123-030102-1105 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 | шт | 48,0000002 | 4437,00 | | 212976 | | 212976 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 17038 | 230014 |
| 7 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 48,0000002 | 616,37 | 28,08 | 29586 | 1348 | 961 | 27404 | |
| | | | | | 568,26 | 14,31 | 27276 | 687 | 0 | 4559 | 61549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры), холодной воды крыльчвтые ВСКМ DN 15 | шт | 48,0000002 | 2694,00 | | 129312 | | 129312 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 10345 | 139657 |
| 9 | Е11-160501-0201 Изм. И доп. Вып. 11 | Трубопроводы водоснабжения напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 170 | 1630,13 | 13,43 | 277121 | 2284 | 20377 | 249388 | |
| | | | | | 1496,83 | 0,10 | 254460 | 18 | 0 | 42121 | 568630 |
| 10 | С123-010501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20X2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 152,83 | 98,00 | | 14977 | | 14977 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1198 | 16175 |
| 11 | Е11-160301-0203 Изм. И доп. Вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 255 | 2331,42 | 20,94 | 594511 | 5341 | 466197 | 122730 | |
| | | | | | 482,25 | 8,87 | 122973 | 2262 | 0 | 57379 | 774621 |
| 12 | Е11-160301-0206 Изм. И доп. Вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 3544,50 | 36,81 | 196335 | 1104 | 86642 | 18685 | |
| | | | | | 619,62 | 15,88 | 18589 | 477 | 0 | 17202 | 232221 |
| 13 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15 кч 18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761- 2005 | шт | 288 | 657,00 | | 189216 | | 189216 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 15137 | 204353 |
| 14 | С123-040501-0214 | Вентили проходные муфтовые 15 кч 18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761- 2005 | шт | 10 | 831,00 | | 8310 | | 8310 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 665 | 8975 |
| 15 | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15 кч 18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761- 2005 | шт | 12 | 1131,00 | | 13572 | | 13572 | | |
| 16 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57ммх3,5мм-32ммх3,5мм ГОСТ17380-2001-(ГОСТ 17376-2001) | шт | 10 | 792,00 | | 7920 | | 7920 | | 7920 |
| 17 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.5 | Трубопроводы систем отопления, водпровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 285 | 94,36 | 0,99 | 26894 | 282 | 753 | 25341 | |
| | | | | | 90,73 | 0,00 | 25858 | 0 | 0 | 4179 | 56414 |
| 18 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып.4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 24,7 | 970,99 | 1,06 | 23983 | 26 | 3725 | 19841 | |
| | | | | | 819,13 | 0,55 | 20232 | 14 | 0 | 3506 | 47330 |
| 19 | Е11-170301-0101 | Унитазы с бачком непросредственно присоединенным. Установка | комплект | 72 | 3849,81 | 178,88 | 277186 | 12880 | 39092 | 227353 | |
| | | | | | 3127,98 | 94,14 | 225215 | 6778 | 0 | 40363 | 544902 |
| 20 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпоском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ30493-96 | комплект | 72 | 16587,00 | | 1194264 | | 1194264 | | 1194264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 72 | 616,37 | 28,08 | 44379 | 2022 | 1442 | 41106 | |
| | | | | | 568,26 | 14,31 | 40915 | 1030 | 0 | 6839 | 92324 |
| 22 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN | шт | 72 | 2694,00 | | 193968 | | 193968 | | 193968 |
| 23 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып.11 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 50 | 1630,13 | 13,43 | 81506 | 672 | 5993 | 73349 | |
| | | | | | 1496,83 | 0,10 | 74841 | 5 | 0 | 12388 | 167243 |
| 24 | С123-010501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 44,95 | 98,00 | | 4405 | | 4405 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 352 | 4757 |
| 25 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка | м трубопровода | 240 | 2331,42 | 20,94 | 559540 | 5026 | 438774 | 115511 | |
| | | | | | 482,25 | 8,87 | 115739 | 2129 | 0 | 54004 | 729055 |
| 26 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 2612,38 | 20,94 | 78371 | 628 | 63276 | 14438 | |
| | | | | | 482,25 | 8,87 | 14467 | 266 | 0 | 7425 | 100234 |
| 27 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | 144 | 657,00 | | 94608 | | 94608 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 7569 | 102177 |
| 28 | С123-040501-0214 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт | 8 | 831,00 | | 6648 | | 6648 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 532 | 7180 |
| 29 | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 8 | 1131,00 | | 9048 | | 9048 | | 9048 |
| 30 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 270 | 94,36 | 0,99 | 25478 | 267 | 713 | 24007 | |
| | | | | | 90,73 | 0,00 | 24497 | 0 | 0 | 3959 | 53444 |
| 31 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х3,5мм-32ммх3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 8 | 792,00 | | 6336 | | 6336 | | 6336 |
| 32 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып.4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 21,8 | 970,99 | 1,06 | 21168 | 23 | 3288 | 17512 | |
| | | | | | 819,13 | 0,55 | 17857 | 12 | 0 | 3094 | 41774 |
| 33 | Е11-170201-0103 | Смесители. Установка | шт | 48,000002 | 1041,25 | 0,11 | 49980 | 5 | 1893 | 47120 | |
| | | | | | 1001,70 | 0,00 | 48082 | 0 | 0 | 7768 | 104868 |
| 34 | С123-030102-1221 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110ммх70мм ГОСТ 25809-96 | шт | 48,000002 | 4056,00 | | 194688 | | 194688 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-170201-0103 | Смесители. Установка | шт | 48,000002 | 1041,25 | 0,11 | 49980 | 5 | 1893 | 15575 | 210263 |
| | | | | | 1001,70 | 0,00 | 48082 | 0 | 0 | 47120 | |
| 36 | С123-030102-1204 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, изливс аэратором, размерами 180 ммх130мм ГОСТ 25809-96 | шт | 48,000002 | 2628,00 | | 126144 | | 126144 | 7768 | 104868 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 37 | С123-030102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, ракоин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт | 48,000002 | 786,00 | | 37728 | | 37728 | 10092 | 136236 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 38 | Е11-170201-0103 | Смесители. Установка | шт | 48,000002 | 1041,25 | 0,11 | 49980 | 5 | 1893 | 3018 | 40746 |
| | | | | | 1001,70 | 0,00 | 48082 | 0 | 0 | 47120 | |
| 39 | С123-030102-1231 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверствиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт | 48,000002 | 7628,00 | | 366144 | | 366144 | 7768 | 104868 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 40 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка | счетчик (водомер) | 48,000002 | 616,37 | 28,08 | 29586 | 1348 | 961 | 29292 | 395436 |
| | | | | | 568,26 | 14,31 | 27276 | 687 | 0 | 27404 | |
| 41 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт | 48,000002 | 26940,00 | | 1293120 | | 1293120 | 4559 | 61549 |
| | | | | | | | | | | | 1293120 |
| 42 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15мм. Прокладка при стояковый системе | м трубопровода | 220 | 1421,63 | 14,73 | 312758 | 3241 | 24041 | 281164 | |
| | | | | | 1297,62 | 6,48 | 285476 | 1426 | 0 | 47514 | 641436 |
| 43 | С123-010701-0105 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 205,92 | 327,00 | | 67336 | | 67336 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5387 | 72723 |
| 44 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка | м трубопровода | 240 | 2331,42 | 20,94 | 559540 | 5026 | 438774 | 115511 | |
| | | | | | 482,25 | 8,87 | 115739 | 2129 | 0 | 54004 | 729055 |
| 45 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 3544,50 | 36,81 | 212670 | 2209 | 173284 | 37367 | |
| | | | | | 619,62 | 15,88 | 37177 | 953 | 0 | 20003 | 270040 |
| 46 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57ммх3,5мм-32ммх3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 10 | 792,00 | | 7920 | | 7920 | | 7920 |
| 47 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | 288 | 657,00 | | 189216 | | 189216 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 15137 | 204353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С123-040501-0214 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт | 10 | 831,00 | | 8310 | | 8310 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 665 | 8975 |
| 49 | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 10 | 1131,00 | | 11310 | | 11310 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 905 | 12215 |
| 50 | Е11-260101-0701 | Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми | м3 изоляции | 0,9 | 158909,83 | 2453,10 | 143019 | 2208 | 891 | 138195 | |
| | | | | | 155466,54 | 1216,35 | 139920 | 1095 | 0 | 22497 | 303711 |
| 51 | СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ | ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | м3 | 0,9 | 473549,11 | | 426194 | | 426194 | | 426194 |
| 52 | Е11-260301-0203 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком. | м2 поверхности покрытия изоляции | 23 | 3165,18 | 165,23 | 72799 | 3800 | 3829 | 64215 | |
| | | | | | 2833,48 | 15,45 | 65170 | 355 | 0 | 10961 | 147975 |
| 53 | С121-100406-0301 | Стеклопластиик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,02645 | 521544,00 | | 1379540 | | 1379540 | | 1379540 |
| 54 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 300 | 94,36 | 0,99 | 28309 | 297 | 793 | 26675 | |
| | | | | | 90,73 | 0,00 | 27219 | 0 | 0 | 4399 | 59382 |
| 55 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып.4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм. Испытание гидравлическое | м2 окрашиваемой поверхности | 28,2 | 970,99 | 1,06 | 27382 | 30 | 4253 | 22652 | |
| | | | | | 819,13 | 0,55 | 23099 | 15 | 0 | 4003 | 54036 |
| 56 | Е11-170201-0101 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт | 48,000002 | 7231,05 | 28,30 | 347090 | 1358 | 303832 | 41735 | |
| | | | | | 872,91 | 14,31 | 41900 | 687 | 0 | 31106 | 419931 |
| 57 | Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15мм. Прокладка при стояковой система | м трубопровода | 170 | 1421,63 | 14,73 | 241677 | 2505 | 18577 | 217263 | |
| | | | | | 1297,62 | 6,48 | 220595 | 1102 | 0 | 36715 | 495655 |
| 58 | С123-010701-0105 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 159,12 | 327,00 | | 52032 | | 52032 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 4163 | 56195 |
| 59 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка | м трубопровода | 240 | 2331,42 | 20,94 | 559540 | 5026 | 438774 | 115511 | |
| | | | | | 482,25 | 8,87 | 115739 | 2129 | 0 | 54004 | 729055 |
| 60 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 3544,50 | 36,81 | 212670 | 2209 | 173284 | 37367 | |
| | | | | | 619,62 | 15,88 | 37177 | 953 | 0 | 20003 | 270040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | 48,000002 | 657,00 | | 31536 | | 31536 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 2523 | 34059 |
| 62 | С123-040501-0214 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт | 8 | 831,00 | | 6648 | | 6648 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 532 | 7180 |
| 63 | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 8 | 1131,00 | | 9048 | | 9048 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 724 | 9772 |
| 64 | С123-020101-0708 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированный стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57ммх3,5мм-32ммх3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 810 | 7920,00 | | 6415200 | | 6415200 | | 6415200 |
| 65 | Е11-260101-0701 | Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми | м3 изоляции | 0,9 | 158909,83 | 2453,10 | 143019 | 2208 | 891 | 132315 | |
| | | | | | 155466,54 | 1216,35 | 133920 | 1095 | 0 | 22027 | 297360 |
| 66 | СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ | ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | м3 | 0,9 | 473549,11 | | 426194 | | 426194 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 34096 | 460290 |
| 67 | Е11-260301-0203 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком | м2 поверхности покрытия изоляции | 23 | 3165,18 | 165,23 | 72799 | 3800 | 3829 | 64215 | |
| | | | | | 2833,48 | 15,45 | 65170 | 355 | 0 | 10961 | 147975 |
| 68 | С121-100406-0301 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,02645 | 521544,00 | | 13795 | | 13795 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1104 | 14899 |
| 69 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.5 | Трубыпроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 300 | 94,36 | 0,99 | 28309 | 297 | 793 | 26675 | |
| | | | | | 90,73 | 0,00 | 27219 | 0 | 0 | 4399 | 59382 |
| 70 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 980,73 | 1,37 | 98073 | 137 | 11154 | 85094 | |
| | | | | | 867,82 | 0,49 | 86782 | 49 | 0 | 14653 | 197821 |
| 71 | С123-010801-0102 | Трубопроводы канализации из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2мм | м | 99,8 | 330,00 | | 32934 | | 32934 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 2635 | 35569 |
| 72 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып.6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка | м трубопровода | 170 | 952,41 | 3,35 | 161909 | 569 | 19873 | 138825 | |
| | | | | | 832,16 | 1,12 | 141467 | 191 | 0 | 24059 | 324793 |
| 73 | С123-010801-0114 | Трубопроводы канализации из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2мм | м | 169,66 | 656,00 | | 111297 | | 111297 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8904 | 120201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С123-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт | 108 | 96,00 | | 10368 | | 10368 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 829 | 11197 |
| 75 | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт | 120 | 320,00 | | 38400 | | 38400 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3072 | 41472 |
| 76 | С123-020601-0404 | Тройник канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт | 72 | 261,00 | | 18792 | | 18792 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1503 | 20295 |
| 77 | С123-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт | 72 | 124,00 | | 8928 | | 8928 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 714 | 9642 |
| 78 | С123-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт | 216 | 401,00 | | 86616 | | 86616 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 6929 | 93545 |
| 79 | С123-020601-1003 | Крестовина канализационная ПВХ 90 с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт | 17 | 460,00 | | 7820 | | 7820 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 626 | 8446 |
| 80 | С123-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт | 81 | 60,00 | | 4860 | | 4860 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 389 | 5249 |
| 81 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт | 48,000002 | 208,00 | | 9984 | | 9984 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 799 | 10783 |
| 82 | С123-020601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт | 81 | 28,00 | | 2268 | | 2268 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 181 | 2449 |
| 83 | С123-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт | 216 | 79,00 | | 17064 | | 17064 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1365 | 18429 |
| | | ***ОТОПЛЕНИЕ-ОВ*** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-180301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка | квт | 9,58 | 15085,62 | 161,00 | 144520 | 1542 | 134283 | 9310 | |
| | | | | | 907,58 | 84,01 | 8695 | 805 | 0 | 12306 | 166136 |
| 2 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып.11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 312,12 | 1189,41 | 15,90 | 371240 | 4962 | 137957 | 225588 | |
| | | | | | 731,52 | 5,99 | 228322 | 1870 | 0 | 47746 | 644574 |
| 3 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1734 | 1585,00 | | 2748390 | | 2748390 | | 2748390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-180601-0101 | Гребенки пароводораспредельные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108мм. Установка | шт | 20 | 20319,34 | 206,85 | 406387 | 4137 | 200027 | 199582 | |
| | | | | | 10111,16 | 71,58 | 202223 | 1432 | 0 | 48478 | 654446 |
| 5 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып.10 | Краны воздушные. Установка | комплект | 203 | 210,50 | 0,00 | 42731 | 0 | 4066 | 37892 | |
| | | | | | 190,47 | 0,00 | 38665 | 0 | 0 | 6450 | 87073 |
| 6 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматической R 1/2, PN 10, TMAX 110C, типа WATTs | шт | 4 | 2653,00 | | 10612 | | 10612 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 849 | 11461 |
| 7 | С123-040905-1804 | Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный | шт | 199 | 92,00 | | 18308 | | 18308 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1465 | 19773 |
| 8 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып.6 | Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25мм. Установка | шт | 600 | 2315,73 | 81,98 | 1389437 | 49188 | 180419 | 1145048 | |
| | | | | | 1933,05 | 14,31 | 1159830 | 8586 | 0 | 202759 | 2737243 |
| 9 | С123-051314-0205 | Клапан термостатической регулировка радиатаров отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II,угловой с резьбой R1/2, DN 14, TMAX 120C, PN 100, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002 | шт | 199 | 5985,00 | | 1191015 | | 1191015 | 5874392 | |
| 10 | С123-051314-0401 | Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапозон настройки от 6 С до 28 С, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002 | шт | 199 | 30122,00 | | 5994278 | | 5994278 | 565233 | 7630640 |
| 11 | С123-051314-0301 | Клапан запорно-регулирующий радиотарный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2, DN 15, TMAX 120 C, PN10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002 | шт | 199 | 2198,00 | | 437402 | | 437402 | 2755 | |
| 12 | С123-040905-0701 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 1345-2005 | шт | 3 | 937,00 | | 2811 | | 2811 | 35213 | 475369 |
| 13 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка | счетчик (водомер) | 48,000002 | 616,37 | 28,08 | 29586 | 1348 | 961 | 27404 | |
| | | | | | 568,26 | 14,31 | 27276 | 687 | 0 | 4559 | 61549 |
| 14 | С123-051501-1003 | Теплосчетчик DN 15 | шт | 48,000002 | 97622,00 | | 4685856 | | 4685856 | | 4685856 |
| 15 | Е11-160901-0203 Изм.и доп.вып.11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 2584,32 | 47,80 | 10337 | 191 | 6320 | 3821 | |
| | | | | | 956,45 | 18,23 | 3826 | 73 | 0 | 1133 | 15291 |
| 16 | Е11-160901-0204 Изм.и доп.вып.11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 3000,38 | 69,59 | 6001 | 139 | 3747 | 2123 | |
| | | | | | 1057,05 | 25,94 | 2114 | 52 | 0 | 650 | 8774 |
| 17 | Е11-160301-0101 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 1511,46 | 18,35 | 22672 | 275 | 16021 | 6359 | |
| | | | | | 425,01 | 7,58 | 6375 | 114 | 0 | 2322 | 31354 |
| 18 | Е11-160301-0102 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 1622,87 | 18,35 | 81144 | 918 | 58976 | 21196 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-160301-0103 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 425,01<br>1732,42 | 7,58<br>18,35 | 21250<br>25986 | 379<br>275 | 0<br>19336 | 8187<br>6359 | 110528 |
| 20 | Е11-160301-0104 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка | м трубопровода | 58 | 425,01<br>1932,39 | 7,58<br>18,35 | 6375<br>112078 | 114<br>1065 | 0<br>86363 | 2588<br>24588 | 34933 |
| 21 | Е11-160301-0105 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм. Прокладка | м трубопровода | 28 | 425,05<br>2094,77 | 7,58<br>18,35 | 24650<br>58653 | 440<br>514 | 0<br>46239 | 10933<br>11870 | 147599 |
| 22 | Е11-160301-0106 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка | м трубопровода | 79 | 425,01<br>2541,86 | 7,58<br>33,83 | 11900<br>200807 | 212<br>2673 | 0<br>156080 | 5642<br>42354 | 76165 |
| 23 | Е11-160301-0207 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 532,33<br>4479,87 | 14,74<br>48,81 | 42054<br>89597 | 1164<br>976 | 0<br>73758 | 19453<br>14976 | 262613 |
| 24 | Е11-161101-0101 Изм.и доп.вып.6 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 245 | 743,15<br>94,36 | 20,93<br>0,99 | 14863<br>23119 | 419<br>243 | 0<br>647 | 8366<br>21784 | 112939 |
| 25 | Е11-160501-0201 Изм.и доп.вып.11 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 250 | 90,73<br>1521,73 | 0,00<br>13,43 | 22229<br>380432 | 0<br>3359 | 0<br>2867 | 3592<br>366748 | 48496 |
| 26 | Е11-160501-0202 Изм.и доп.вып.11 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 3590 | 1496,83<br>1640,12 | 0,10<br>16,11 | 374207<br>5888038 | 26<br>57828 | 0<br>29696 | 59774<br>5685115 | 806955 |
| 27 | С123-010602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 250 | 1615,74<br>124,00 | 0,17 | 5800514<br>31000 | 624 | 0<br>31000 | 925852<br>700122 | 12499005 |
| 28 | С123-010602-0203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3590 | 199,00 | | 714410 | | 714410 | 58490 | 789612 |
| 29 | Е11-150403-1004 Изм.и доп.вып.4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 13,5 | 970,99<br>819,13 | 1,06<br>0,55 | 13108<br>11058 | 14<br>7 | 2036<br>0 | 10844<br>1916 | 25868 |
| 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 55 | 97,57<br>47,94 | 2,27<br>0,29 | 5367,00<br>2637 | 125<br>6 | 2605,00<br>0 | 2590<br>637 | 8594 |
| 31 | Е11-130301-1501 #к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза | м2 | 55 | 330,99<br>112,04 | 3,25<br>0,57 | 18205,00<br>6162 | 179<br>31 | 11864<br>0 | 6069<br>1942 | 26216 |
| 32 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов/ кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 880 | 542,00 | | 476960 | | 476960 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С123-040909-0609 | Краны шаровые стальные муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт | 4 | 11884,00 | | 47536 | | 47536 | 38157<br>0 | 515117 |
| 34 | С123-040909-0701 | Краны шаровые стальные муфтовые полипроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2 | 19250,00 | | 38500 | | 38500 | 3803<br>0 | 51339 |
| 35 | С123-040905-0901 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN15 ГОСТ 21345-2005 | шт | 4 | 647,00 | | 2588,00 | | 2588,00 | 3080<br>0 | 41580 |
| 36 | С123-040905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN20 ГОСТ 21345-2005 | шт | 152 | 1004,00 | | 152608,00 | | 152608,00 | 207<br>0 | 2795 |
| 37 | С123-040905-0903 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2 | 1912,00 | | 3824,00 | | 3824,00 | 12209<br>0 | 164817 |
| 38 | Ц13-110203-0102 | Приборы диаметр условного прохода до 20мм. Установка на трубопроводе | шт | 91 | 1289,07<br>1245,00 | 0,00<br>0,00 | 117306,00<br>113295,00 | 0,00<br>0,00 | 4011,00<br>0,00 | 306<br>111029<br>18267 | 4130<br>246602 |
| 39 | СТОО "Стройиндустрия Астана" | РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ Ду-20 MM STAD | шт | 19 | 41606,25 | | 790519,00 | | | 0 | |
| 40 | С123-051309-0104 | Клапан баланспровочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", KVS 2,52м 3/ч, DN 15, TMAX 120C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 | шт | 48,000002 | 22500,00 | | 1080000,00 | | 1080000,00 | 63242<br>0 | 853761 |
| 41 | Е11-260101-1701 Изм.и доп.вып.10 | Трубопровода. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 202 | 640,74<br>313,55 | 70,20<br>35,77 | 129428,00<br>63336,00 | 14180,00<br>7227,00 | 51912,00<br>0,00 | 86400<br>69152<br>15886 | 1166400<br>214466 |
| 42 | С121-110403-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии воднягопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 34мм ГОСТ 16381-77 | м | 16 | 291,00 | | 4656,00 | | 4656,00 | 0 | |
| 43 | С121-110403-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии воднягопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 43мм ГОСТ 16381-77 | м | 59 | 324,00 | | 19116,00 | | 19116,00 | 372 | 5028<br>1911600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С121-110403-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянгопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 48мм ГОСТ 16381-77 | м | 26 | 364,00 | | 9464,00 | | 9464,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 757 | 10221 |
| 45 | С121-110403-0218 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянгопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 60мм ГОСТ 16381-77 | м | 81 | 494,00 | | 40014,00 | | 40014,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3201 | 43215 |
| 46 | С121-110403-0221 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянгопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 76мм ГОСТ 16381-77 | м | 20 | 661,00 | | 13220,00 | | 13220,00 | | 132200 |
| 47 | Е11-180801-0103 Изм.и доп.вып.8 | Узлытепловые элеваторные номером 6,7. Установка (БТП) | узел | 1 | 62491,28 | 1989,26 | 62491,00 | 1989,00 | 40899,00 | 20017 | |
| | | | | | 19603,27 | 823,25 | 19603,00 | 823,00 | 0,00 | 6601 | 89109 |
| 48 | 5104-0201-0513 РСНБ РК 2015 | Пункт блочный тепловой модели БТП Нзм2-250/500_3к2-150/250, с незамисимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт в закрытой двухступенатой ГВС мощностью 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо | шт | 1 | 8458626,00 | | 8458626,00 | | | 8289453 | |
| | | *Отпускная цена* | | | *8458626,00* | | *8458626,00* | | | 1339846 | 18087926 |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***8458626,00*** | | | | |
| 49 | Е11-090305-0301 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1т Монтаж | т конструкций | 0,502 | 104682,44 | 509,60 | 52551,00 | 256,00 | 3709,00 | 47727 | |
| | | | | | 96784,00 | 228,96 | 48586,00 | 115,00 | | 8022 | 108300 |
| 50 | С121-060510-1003 | Опоры скользящие | т | 2 | 425063,00 | | 2133850,00 | | 2133820,00 | | 2133820 |
| 51 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов/ кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 37,6 | 542,00 | | 20379 | | 20379 | 36292411 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 36886695 | 146377 | | 2905023 | 39217813 |
| | | | | | | | 8260044 | 25216 | | | |
| | | ***ВЕНТИЛЯЦИЯ-ОВ*** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-200301-0204 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер200, размер 200х250мм. Установка | решетка | 2 | 1804,69 | 52,01 | 3609 | 104 | 602 | 2874 | |
| | | | | | 1451,56 | 15,03 | 2903 | 30 | 0 | 519 | 7002 |
| 2 | Е11-200101-0302 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,5мм, периметр до 600мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 49 | 5243,96 | 52,43 | 256954 | 2569 | 155740 | 97771 | |
| | | | | | 2013,17 | 22,88 | 98645 | 1121 | 0 | 28378 | 383103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-200101-0309 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,5мм, периметр до 900мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,81 | 5499,86 | 43,35 | 4455 | 35 | 2927 | 1475 | |
| | | | | | 1843,22 | 15,09 | 1493 | 12 | 0 | 474 | 6404 |
| 4 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотками или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянногоштапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,3 | 23700,45 | 1438,88 | 7110,00 | 432 | 631,00 | 6141 | |
| | | | | | 20157,60 | 729,81 | 6047 | 219 | 0 | 1060 | 14311 |
| 5 | С121-110203-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной строны алюминевой фольгой М-25-ф50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,372 | 11970,00 | | 4453,00 | | 4453 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 356 | 4809 |
| 6 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейн и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 360 | 685,00 | | 24660 | | 24660 | | 246600 |
| 7 | Е11-200301-0204 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер200, размер 200х250мм. Установка | решетка | 48,000002 | 1804,69 | 52,01 | 86625 | 2496 | 14454 | 68988 | |
| | | | | | 1451,56 | 15,03 | 69675 | 721 | 0 | 12449 | 168062 |
| 8 | Е11-200101-0302 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,5мм, периметр до 600мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 201,6 | 5243,96 | 52,43 | 1057183 | 10570 | 640759 | 402258 | |
| | | | | | 2013,17 | 22,88 | 405854 | 4613 | 0 | 116755 | 1576196 |
| 9 | Е11-200101-0310 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,7мм, периметр от 1100 до 1600мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 313,6 | 5230,79 | 41,58 | 1640374 | 13039 | 1127191 | 495661 | |
| | | | | | 1594,85 | 17,96 | 500143 | 5634 | 0 | 170883 | 2306918 |
| 10 | Е11-200101-0309 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,7мм, периметр до 900мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 29,16 | 5499,86 | 43,35 | 160376,00 | 1264 | 105363,00 | 53104 | |
| | | | | | 1843,22 | 15,09 | 53748 | 440 | 0 | 17078 | 230559 |
| 11 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейн и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 3 | 685,00 | | 252080,00 | | 252080 | | 252080 |
| 12 | Е11-200301-0204 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер200, размер 200х250мм. Установка | решетка | 48,000002 | 1804,69 | 52,01 | 86625 | 2496 | 14454 | 68988 | |
| | | | | | 1451,56 | 15,03 | 69675 | 721 | 0 | 12449 | 168062 |
| 13 | Е11-200101-0302 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,5мм, периметр до 600мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 172,8 | 5243,96 | 52,43 | 906157 | 9060 | 549222 | 344792 | |
| | | | | | 2013,17 | 22,88 | 347875 | 3954 | 0 | 100076 | 1351025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-200101-0303 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 25,6 | 5063,09 | 41,58 | 129615 | 1064 | 81364 | 46693 | |
| | | | | | 1843,22 | 17,96 | 47186 | 460 | 0 | 14105 | 190413 |
| 15 | Е11-200101-0309 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,7мм, периметр 900мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 28,8 | 5499,86 | 43,35 | 158396 | 1249 | 104063 | 52450 | |
| | | | | | 1843,22 | 15,09 | 53085 | 435 | 0 | 16868 | 227713 |
| 16 | Е11-200101-0310 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,7мм, периметр от 1100 до 1600мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 192 | 5230,79 | 41,58 | 1004311 | 7983 | 690117 | 303466 | |
| | | | | | 1594,85 | 17,96 | 306210 | 3449 | 0 | 104622 | 1412399 |
| 17 | Е11-200101-0309 Изм.и доп.вып.11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованный стали, толщина 0,7мм, периметр до 900мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 29,16 | 5499,86 | 43,35 | 160376 | 1264 | 105363 | 53104 | |
| | | | | | 1843,22 | 15,09 | 53748 | 440 | 0 | 17078 | 230559 |
| 18 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейн и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 280 | 685,00 | | 191800,00 | | 191800,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 15344 | 207144 |
| | | ***Электрооборудование и освещение-ЭО*** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0207 | Установка вводно-распределительного устойства ВРУ | шт | 1 | 24991,41 | 3783,74 | 24991,00 | 3784,00 | 15264,00 | 7222 | |
| | | | | | 5944,00 | 1424,75 | 5944,00 | 1425,00 | 0,00 | 2577 | 34790 |
| 2 | 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А. количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | 209622,00 | | 209622,00 | | | 205430 | |
| | | *Отпускная цена* | | | *209622,00* | | *209622,00* | | | 33204 | 448256 |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***209622,00*** | | | | |
| 3 | Ц13-080304-0204 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене | шт | 1 | 19960,88 | 2740,12 | 19961,00 | 2740,00 | 12763,00 | 5357 | |
| | | | | | 4458,00 | 1007,75 | 4458,00 | 1008,00 | 0,00 | 2025 | 27343 |
| 4 | Прайс-лист ТОО "ВЭЛС" | Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У ) 3 фазный 1n 100А с автоматическими выключателями и на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", Трапсформатор тока Т-0,66 УЗ-Э704 100/5А-3шт | шт | 1 | 106669,64 | | 106669,64 | | 93975,00 | 104536 | |
| | | *Отпускная цена* | | | *1066670* | | *106670* | | | 16896 | 228102 |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | ***1066670*** | | ***106670*** | | | | |
| 5 | Ц13-080304-0204 | Блок управления шкафною исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт | 1 | 19960,88 | 2740,12 | 19961,00 | 2740,00 | 12763,00 | 5357 | |
| | | | | | 4458,00 | 1007,75 | 4458,00 | 1008,00 | 0,00 | 2025 | 27343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5108-0401-0727 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11М-Х063) | шт | 1 | 34496,00 | | 34496,00 | | | 33806 | |
| | | *Отпускная цена* | | | *34496,00* | | *34496,00* | | | 5464 | 73766 |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***34496,00*** | | | | |
| 7 | Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып.6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу | шт | 2 | 8507,46 | 115,69 | 17015,00 | 231,00 | 10840,00 | 5894 | |
| | | | | | 2972,00 | 34,75 | 5944,00 | 70,00 | 0,00 | 1833 | 24741 |
| 8 | С123-070203-0801 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11 М- 311-100А, степень защиты 1Р32 | шт | 2 | 18307,00 | | 36614,00 | | 36614,00 | | 36314 |
| 9 | Ц13-080305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт | 4 | 1683,83 | 179,62 | 6735,00 | 718,00 | 73,00 | 6098 | |
| | | | | | 1486,00 | 69,50 | 5944,00 | 278,00 | 0,00 | 1027 | 13859 |
| 10 | С123-070203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 ПР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт | 4 | 10754,00 | | 43016,00 | | 43016,00 | | 43016 |
| 11 | Ц13-080305-0911 | Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт | 18 | 8913,82 | 633,11 | 160449,00 | 11396,00 | 15313,00 | 135357 | |
| | | | | | 7430,00 | 243,25 | 133740,00 | 4379,00 | 0,00 | 23664 | 319470 |
| 12 | С123-070201-0603 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 18 | 28082,00 | | 505476,00 | | 505476,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 40438 | 545914 |
| 13 | Ц13-100302-0105 | Модем коммутатор. Монтаж оборудования | шт | 1 | 10288,68 | 1239,84 | 10289,00 | 1240,00 | 463,00 | 8793 | |
| | | | | | 8586,00 | 386,37 | 8586,00 | 386,00 | 0,00 | 1527 | 20608 |
| 14 | СНПО МИР | МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ | шт | 1 | 69030,00 | | 69030,00 | | 69030,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 5522 | 74552 |
| 15 | Ц13-080304-0304 | Устройство сбора и передачи данных. Установка | шт | 1 | 4383,79 | 1338,28 | 4384,00 | 1338,00 | 74,00 | 3459 | |
| | | | | | 2792,00 | 558,07 | 2972,00 | 558,00 | 0,00 | 627 | 8471 |
| 16 | СТС СЕРВИС | УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСИД МИР | шт | 1 | 45000,00 | | 45000,00 | | 45000,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3600 | 48600 |
| 17 | Ц13-080305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый. Монтаже креплением винтами или болтами | шт | 57 | 2038,88 | 795,05 | 116216,00 | 45318,00 | 7372,00 | 93271 | |
| | | | | | 1114,50 | 555,21 | 63527,00 | 31647,00 | 0,00 | 16759 | 226245 |
| 18 | СС123-070106-1401 | Светильники светодиодные, тип ДБП084-10-022 с ФАБ | шт | 24 | 11250,00 | | 270000,00 | | 270000,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 21600 | 291600 |
| 19 | СС123-070106-1401 | Светильники светодиодные, тип ДБП084-10-022 | шт | 33 | 7477,68 | | 246763,00 | | 246763,00 | | 246763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ц13-0803045-0201 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт | 162 | 748,02 | 11,66 | 121180,00 | 1888,00 | 1333,00 | 116262 | |
| | | | | | 728,14 | 4,17 | 117959,00 | 676,00 | 0,00 | 18995 | 256438 |
| 21 | С123-070219-0104 | Патрон потолочный для электролами карболитовый, тип цокола Е27, номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ ТЕС 30238-2012 | шт | 162 | 188,00 | | 188,00 | | 188,00 | | 1880,00 |
| 22 | Ц13-080303-2501 | Коробки клеммные и распаячные | шт | 306 | 6523,33 | 38,94 | 1996139,00 | 11916,00 | 711875,00 | 1246901 | |
| | | | | | 4158,00 | 0,00 | 1272348,00 | 0,00 | 0,00 | 259443 | 3502483 |
| 23 | С123-061709-0202 | Колоlка клеммная на четыре контакта и крюк | шт | 162 | 1418,00 | | 229716,00 | | 229716,00 | | 2297160,00 |
| 24 | С123-070202-0707 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92ммх92ммх45мм. Типа ИЭК | шт | 144 | 121,00 | | 17424,00 | | 17424,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1394 | 18818 |
| 25 | Ц13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 4 | 546,00 | 4,24 | 2184,00 | 17,00 | 27,00 | 2097 | |
| | | | | | 534,96 | 1,39 | 2140,00 | | | 342 | 4624 |
| 26 | С123-070220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытый установки с заземлящими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В. Номинальный ток от 10 А до 16А. Степень защиты IP20 ГОСТ Р 513221-2011 | шт | 4 | 373,00 | | 1492,00 | | 1492,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 119 | 1611 |
| 27 | Ц13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 774 | 530,56 | 3,54 | 410650,00 | 2736,00 | 16858,00 | 384289 | |
| | | | | | 505,24 | 1,39 | 391056,00 | 1076,00 | 0,00 | 63595 | 858535 |
| 28 | С123-076220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытый установки с заземлящими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В. Номинальный ток от 10 А до 16А. Степень защиты IP20 ГОСТ Р 513221-2011 | шт | 774 | 423,00 | | 327402,00 | | 327402,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26192 | 353594 |
| 29 | Ц13-080305-1401 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж обрудования | комплект | 48,000002 | 989,37 | 10,95 | 47490,00 | 526,00 | 32988,00 | 44901 | |
| | | | | | 951,04 | 3,48 | 45650,00 | 167,00 | 72,00 | 7391 | 99782 |
| 30 | С123-070218-1101 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт | 48,00002 | 747,00 | | 35856,00 | | 35856,00 | | 35856,00 |
| 31 | Ц13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 1 | 24991,41 | 3783,74 | 24991,00 | 3784,00 | 15264,00 | 7222 | |
| | | | | | 5944,00 | 1424,75 | 5944,00 | 1425,00 | 0,00 | 2577 | 34790 |
| 32 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный скрытой проводки, номинальное напряжение до 220В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт | 180 | 306,00 | | 55080,00 | | 55080,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 4406 | 59486 |
| 33 | Ц13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 252 | 447,42 | 3,54 | 112750,00 | 891,00 | 3262,00 | 106768 | |
| | | | | | 430,94 | 1,39 | 108597,00 | 350,00 | | 17561 | 237080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальнок напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р513241-2012 | шт | 252 | 315,00 | | 79380,00 | | 79380,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 6350 | 85730 |
| 35 | Ц13-080305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 18 | 500,58 | 3,36 | 9011,00 | 60,00 | 123,00 | 8669 | |
| | | | | | 490,38 | 1,04 | 8827,00 | 19,00 | 0,00 | 1414 | 19094 |
| 36 | С123-070218-1601 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальнок напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р513241-2012 | шт | 18 | 217,00 | | 3906,00 | | 3906,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 312 | 4218 |
| 37 | С123-070202-0901 | Коробки для установки выключателей в розеток | шт | 1220 | 35,00 | | 42700,00 | | 42700,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3416 | 46116 |
| 38 | Ц13-0803045-0502 | Фотосорпротивление.Установка | шт | 1 | 1845,50 | 265,14 | 1846,00 | 265,00 | 94,00 | 1558 | |
| | | | | | 1486,00 | 104,25 | 1486,00 | 104,00 | 0,00 | 272 | 3677 |
| 39 | С123-080301-0905 | Фотосопротивление ФСК | шт | 1 | 7058,00 | | 7058,00 | | 7058,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 565 | 7623 |
| 40 | Ц13-080305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 1 | 1437,03 | 138,41 | 1437,00 | 138,00 | 80,00 | 1233 | |
| | | | | | 1218,52 | 38,92 | 1219,00 | 39,00 | | 214 | 2883 |
| 41 | С123-080304-0608 | Световой указатель уличный номер | шт | 15 | 608,00 | | 9120,00 | | 9120,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 730 | 9850 |
| 42 | Ц13-080208-0208 Изм. и доп.вып.9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 443 | 400,20 | 14,90 | 177289,00 | 6599,00 | 66311,00 | 103952 | |
| | | | | | 235,62 | 3,82 | 104380,00 | 1693,00 | 0,00 | 22499 | 303740 |
| 43 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп.вып.9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали диаметром 100мм2. Монтаж по строительством основаниям | м | 70 | 514,72 | 21,97 | 36030,00 | 1538,00 | 18969,00 | 15665 | |
| | | | | | 221,76 | 6,60 | 15523,00 | 462,00 | 0,00 | 4136 | 55831 |
| 44 | Ц13-080208-0207 Изм. и доп.вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали диаметром 160мм2. Монтаж по строительством основаниям | м | 126 | 677,13 | 27,27 | 85318,00 | 3436,00 | 50448,00 | 31878 | |
| | | | | | 249,48 | 8,69 | 31434,00 | 1095,00 | | 9376 | 126572 |
| 45 | Ц13-080208-0209 Изм. и доп.вып.9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12мм (16мм). Монтаж по строительством основаниям | м | 54 | 519,91 | 21,97 | 28075,00 | 1186,00 | 13417,00 | 13552 | |
| | | | | | 249,48 | 6,60 | 13472,00 | 357,00 | 0,00 | 3330 | 44958 |
| 46 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,174985 | 199309,00 | | 34876,00 | | 34876,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 2790 | 37666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С121-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08532 | 197700,00 | | 16868,00 | | 16868,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1349 | 18217 |
| 48 | С121-050106-2401 | Прокат сортовый стальной горячекатаний полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 534-2005 | т | 0,0546 | 257548,00 | | 14062,00 | | 14062,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1125 | 15187 |
| 49 | С121-050106-2402 | Прокат сортовый стальной горячекатаний полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 5мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 534-2005 | т | 0,157248 | 251757,00 | | 39588,00 | | 39588,00 | | 395880 |
| 50 | Ц13-080303-2501 | Коробки клеммные и распаячные | шт | 100 | 4158,00 | | 415800,00 | | 101400,00 | 99372 | |
| | | | | | 1014,00 | 0,00 | 101400,00 | | 0,00 | 41214 | 556386 |
| 51 | С123-061709-0201 | Коробка клеммная КУП1101 | шт | 100 | 1014,00 | | 101400,00 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8112 | 109512 |
| 52 | Ц13-080206-1201 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 914 | 384,34 | 171,78 | 351287,00 | 157009,00 | 29593,00 | 220220 | |
| | | | | | 180,18 | 65,68 | 164685,00 | 60029,00 | 0,00 | 45721 | 617227 |
| 53 | Ц13-080206-1201 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 54 | 384,34 | 171,78 | 20754,00 | 9276,00 | | 13011 | |
| | | | | | 180,18 | 65,68 | 9730,00 | 3547,00 | | 2701 | 36467 |
| 54 | С123-060144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,8 | 123345,00 | | 592056,00 | | 592056,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 47364 | 639420 |
| 55 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,6 | 181977,00 | | 655117,20 | | 655117,20 | 0,00 | 707526,58 |
| | | | | | | | | | | 52409,38 | |
| 56 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,51 | 274168,00 | | 413993,68 | | 413993,68 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 33119 | 447113 |
| 57 | С123-060144-0902 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0918 | 457776,00 | | 42024,00 | | 42024,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 3362 | 45386 |
| 58 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 1694154,00 | | 207364,00 | | 207364,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 16589 | 223953 |
| 59 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 1694154,00 | | 207364,00 | | 207364,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 16589 | 223953 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металические рукава | м | 9,326 | 104,32 | 1,77 | 972862,00 | 16485,00 | | 766391 | |
| | | | | | 83,16 | 0,69 | 775550,00 | 6482,00 | | 139140 | 1878394 |
| 61 | Ц13-080206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или бороздах | м | 3,8 | 380,59 | 2,65 | 1446,24 | 10,07 | 1446,24 | 830 | |
| | | | | | 221,76 | 1,04 | 842,69 | 3,95 | 0,00 | 182 | 2458 |
| 62 | С123-060902-0105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 9,785 | 48839,00 | | 477890,00 | | 477890,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 38231 | 516121 |
| 63 | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 12,978 | 80512,00 | | 1044885,00 | | 1044885,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 83591 | 1128476 |
| 64 | С123-060902-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 4мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 5,3 | 127354,00 | | 674976,20 | | 674976,20 | | 728974,30 |
| 65 | Ц13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 9,032 | 441,28 | 14,70 | 3985605,00 | 132794,00 | 1098773,00 | 53998,10 | |
| | | | | | 304,92 | 3,82 | 2754037,00 | 34525,00 | 0,00 | 2732791 | |
| 66 | Ц13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 294 | 558,57 | 34,51 | 164221,00 | 10145,00 | 35905,00 | 537472 | 7255867 |
| | | | | | 401,94 | 11,47 | 118170,00 | 3371,00 | 0,00 | 119110 | |
| 67 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм | м | 9096,36 | 29,00 | | 263794,00 | | 263794,00 | 22666 | 305998 |
| 68 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25мм | м | 116,28 | 44,00 | | 5116,00 | | 5516,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 409 | 5525 |
| 69 | С123-010504-0105 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40мм | м | 163,2 | 91,00 | | 14851,00 | | 14851,00 | | |
| 70 | С123-010503-0602 | Трубы полиэтилевовые гофрированные диаметром 63мм | м | 136,68 | 171,00 | | 23372,00 | | 23372,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 1870 | 25242 |
| 71 | Ц13-080206-0502 | Лоток металлический штампованный шириной до 400мм. Монтаж по установленным конструкциям (в т.ч. Стеновое крепление лотка) | т | 0,146 | 83960,27 | 15419,68 | 12258,00 | 2251,00 | 91,00 | 10492 | |
| | | | | | 67914,00 | 5421,00 | 9915,00 | 791,00 | | 1820 | 24570 |
| 72 | С"АС grOuP" | Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС | м | 54 | 3142,86 | | 169714,00 | | 169714,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 13577 | 183291 |
| 73 | С"АС grOuP" | Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС | шт | 110 | 1111,61 | | 122277,00 | | 122277,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 9782 | 132059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | C"AC grOuP" | Гайка с насечкой, препятствущая откручиванию М6 СМ100600 ДКС | шт | 2500 | 9,82 | | 24550,00 | | 4263,00 | 0 | |
| 75 | C"AC grOuP" | Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС | шт | 434 | 11,61 | | 5038,00 | | 5038,00 | 1964 | 26514 |
| 76 | Ц13-080201-1401 | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | м2 | 9 | 764,14 | 221,83 | 6877,00 | 1997,00 | 1661,00 | 0 | |
| 77 | C"AC grOuP" | Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201 | шт | 18 | 357,75 | 87,22 | 3220,00 | 785,00 | 0,00 | 403 | 5441 |
| 78 | Ц13-080201-1501 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой | проходкабеля | 90 | 31679,46 | | 5702300,00 | | 570230,00 | 3925 | |
| 79 | C"AC grOuP" | Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201 | кг | 60 | 672,57 | | 60531,30 | | | 0 | 11666 |
| | | | | | 672,57 | | 60531,30 | | | 864 | |
| | | | | | 5236,61 | | 314196,60 | | 314196,60 | 456184 | 6158484 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 59321 | |
| | | | | | | | | | | 9588 | 129440 |
| | | | | | | | | | | 25136 | 339332 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | 614821428,6 |
| ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2019г | Тенге | 645562500 |
| Итого в ценах 2019г. К-1,05(100%) | Тенге | 645562500,0 |
| итого без НДС | Тенге | |
| Итог с НДС | Тенге | 77 467 500,0 |
| Итоги стоимость выполненных работ за апрель месяц 2022 года | Тенге | 723030000,0 |
| Всего к оплате | Тенге | 723030000,0 |

Заказчик: ТОО "Sky Group Development" _____ Иргалиев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Ынталы" _____ Кабдулов А.М.

Технадзор: ТОО "Марапат Group" _____ Джанизаков Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Archiline LTD" _____ Мусагалиева А.