Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Технадзор: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №82 от 23.08.2022 г.

Наименование строики: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»

Справка №4

о стоимости выполненных работ

от 15.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»	66 964 286	75 000 000	66 964 286	75 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого к оплате:	66 964 286	75 000 000	66 964 286	75 000 000	13 392 857	15 000 000

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

Руководитель_____Есінбек М.Ш.

Технический надзор:

ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Директор_____Баедилов Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Директор_____Абуов С.А.

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____Глубаев Ж.М.

Форма 2

Наименование стройки - **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»**

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 15.11.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Строительная группа «Архитектор»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №82 от 23.08.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ												
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ (ЭСН-17)										
50	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**95**		**199,92**	**189,83**	**18993**	**18033**	--	**3753**	**24566**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**44,78**	**959**	**4254**		**1820**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	1,09	877,80		959,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,38							
50.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,375		7593,00		18033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,375		1791,00		4253,63			
51	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**95**		**17,79**	**17,79**	**1690**	**1690**	--	**466**	**2328**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**6,81**	--	**647**		**172**	
51.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,361							
51.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,361		4681,00		1690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,361		1791,00		646,55			
52	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**95**		**151,99**	**72,61**	**14439**	**6898**	--	**7681**	**23890**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**7541**	**3127**		**1770**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	10,26	734,99		7541,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	2,49							
52.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,49375		2706,00		6748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,49375		1254,00		3127,16			
52.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,975		15,00		150,00			

от 15.11.2022 г.

53	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**478,31**		**378,00**	**18,45**	**180799**	**8827**	**79065**	**68361**	**269093**
		НР - 72%, СП - 8%				**194,24**	**4,26**	**92907**	**2039**		**19933**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	76,53	1214,00		92907,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,34							
53.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,669634		5182,00		3470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,669634		1791,00		1199,31			
53.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	14,971103		198,00		2964,00			
53.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,669634		3573,00		2393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,669634		1254,00		839,72			
53.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00287	234278,00				672,00		
53.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	9,5662	1400,00				13393,00		
53.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062	0,296552	219186,00				65000,00		
54	**Ц13-080208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12**	**шт.**	**83**		**2188,05**	**120,33**	**181609**	**9988**	**101088**	**52240**	**252556**
		НР - 72%, СП - 8%				**849,80**	**24,36**	**70533**	**2022**		**18708**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	58,1	1213,99		70533,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	1,33							
54.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,664		5182,00		3441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,664		1791,00		1189,22			
54.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	21,082		198,00		4174,00			
54.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,664		3573,00		2372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,664		1254,00		832,66			
54.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,005893	234278,00				1381,00		
54.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	15,77	1400,00				22078,00		
54.8	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0045	0,3735	207842,00				77629,00		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ-0,4КВ (ЭСН-17)										
55	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**73,8**		**199,92**	**189,83**	**14754**	**14009**	**--**	**2916**	**19084**
		НР - 72%, СП - 8%				**10,10**	**44,78**	**745**	**3304**		**1414**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	0,8487	877,81		745,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,84							
55.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,845		7593,00		14009,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,845		1791,00		3304,39			
56	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**73,8**		**17,79**	**17,79**	**1313**	**1313**	**--**	**362**	**1808**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**6,81**	**--**	**502**		**134**	
56.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,2804							
56.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,28044		4681,00		1313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,28044		1791,00		502,27			
57	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**73,8**		**151,99**	**72,61**	**11217**	**5358**	**--**	**5967**	**18558**

		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**5858**	**2429**		**1375**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	7,97	734,97		5858,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	1,94							
57.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,93725		2706,00		5242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,93725		1254,00		2429,31			
57.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,749		15,00		116,00			
58	**Ц13-080208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10**	**м**	**410**		**378,00**	**18,45**	**154978**	**7566**	**67774**	**58598**	**230662**
		НР - 72%; СП - 8%				**194,24**	**4,26**	**79638**	**1748**		**17086**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	65,6	1213,99		79638,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,15							
58.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,574		5182,00		2974,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,574		1791,00		1028,03			
58.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	12,833		198,00		2541,00			
58.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,574		3573,00		2051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,574		1254,00		719,80			
58.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00246	234278,00				576,00		
58.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	8,2	1400,00				11480,00		
58.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062	0,2542	219186,00				55717,00		
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
59	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,7**		**156363,89**	**91116,30**	**109455**	**63781**	**1498**	**51303**	**173618**
		НР - 80%; СП - 8%				**63108,50**	**28503,42**	**44176**	**19952**		**12861**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	35,77	1235,00		44176,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	15,91							
59.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	9,1		4660,00		42406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	9,1		1254,00		11411,40			
59.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	4,809		3350,00		16110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	4,809		1254,00		6030,49			
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	2,002		2630,00		5265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,002		1254,00		2510,51			
59.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,07	1373,00				96,00		
59.7	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,035	90,00				3,00		
59.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000042	57873,00				2,00		
59.9	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000154	402700,00				62,00		
59.10	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,00245	544350,00				1334,00		
60	**С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,1**		**335597,00**	**--**	**704754**	**--**	**704754**	**--**	**761134**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56380**	
61	**С124-040207-5505 2404-0207-5505 РСНБ РК 2015**	**Комплект соединительный СПL67 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**		**19063,00**	**--**	**38126**	**--**	**38126**	**--**	**41176**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3050**	
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ										

от 15.11.2022 г.

62	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,859**		**63259,17**	**23332,71**	**180858**	**66708**	**--**	**112653**	**316992**
		НР - 80%; СП - 8%				**39926,46**	**9327,09**	**114150**	**26666**		**23481**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,04	97,31	1173,00		114150,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,42	21,2							
62.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	7,255	20,742045		3137,00		65068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,255	20,742045		1254,00		26010,52			
62.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0506	0,144665		4818,00		697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,144665		1791,00		259,10			
62.5	1038 С	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,505	1,443795		6,00		9,00			
62.6	1041 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,28	9,37752		11,00		103,00			
62.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1106	0,316205		2630,00		832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1106	0,316205		1254,00		396,52			
63	**С123-061201-0920 2306-1201-0920**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,683**		**1229137,00**	**--**	**2068638**	**--**	**2068638**	**--**	**2234129**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**165491**	
64	**С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,23318**		**892798,00**	**--**	**1100981**	**--**	**1100981**	**--**	**1189059**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**88078**	
65	**С124-040207-5505 2404-0207-5505 РСНБ РК 2015**	**Комплект соединительный СП67 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30**		**19063,00**	**--**	**571890**	**--**	**571890**	**--**	**617641**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45751**	
66	**С124-040207-5504 2404-0207-5504 РСНБ РК 2015**	**Комплект соединительный СП66 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21**		**15387,00**	**--**	**323127**	**--**	**323127**	**--**	**348977**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25850**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**6 525 271**
		в том числе оборудование										

РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ

УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ (КРМ)

98	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**1**		**8014,29**	**--**	**8014**	**--**	**8014**	**--**	**8655**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**641**	
99	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**1**		**1356,96**	**--**	**1357**	**--**	**1357**	**--**	**1466**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**109**	
100	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн (Вал привода) РА3**	**шт**	**2**		**8651,79**	**--**	**17304**	**--**	**17304**	**--**	**18688**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1384**	

от 15.11.2022 г.

101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА4	шт	2	1548,21	--	3096	--	3096	--		3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248		
104	Прайс-лист	Кронштейн КМ1	шт	1	1611,96	--	1612	--	1612	--		1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129		
107	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Скоба КМ3	шт	3	3825,00	--	11475	--	11475	--		12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918		
108	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	5	1074,64	--	5373	--	5373	--		5803
		СП - 8%			--	--	--	--		430		
109	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	4	1074,64	--	4299	--	4299	--		4642
		СП - 8%			--	--	--	--		344		
110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	1074,64	--	6448	--	6448	--		6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516		
111	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009	212672,00	--	191	--	191	--		207
		СП - 8%			--	--	--	--		15		
		Линейная арматура										
115	С124-040206-0606 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98/ А1А-70	шт.	7	765,00	--	5355	--	5355	--		5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428		
116	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98/ А2А-70	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--		5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379		
117	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	2	74,67	--	149	--	149	--		161
		СП - 8%			--	--	--	--		12		
120	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	499537,00	--	1049	--	1049	--		1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84		
121	С124-040207-3139 2404-0207-3139 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительные SLW36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13096,00	--	39288	--	39288	--		42431
		СП - 8%			--	--	--	--		3143		

от 15.11.2022 г.

122	С124-040207-3135 2404-0207-3135 РСНБ РК 2015	**Зажимы оперативные ответвительные L PSS923 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**4111,00**	--	**12333**	--	**12333**	--	**13320**
		СП - 8%			--	--	--	--		**987**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**131 850**
		в том числе оборудование									

РАЗДЕЛ 4. ВЛЗ-10КВ СОВМЕСТНО С ВЛИ-0.4КВ

423	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП1**	**м**	**13,5**	**1074,64**	--	**14508**	--	**14508**	--	**15668**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1161**	
424	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП21**	**м**	**6**	**1138,39**	--	**6830**	--	**6830**	--	**7377**
		СП - 8%			--	--	--	--		**546**	
425	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн КМ1**	**шт**	**3**	**1611,96**	--	**4836**	--	**4836**	--	**5223**
		СП - 8%			--	--	--	--		**387**	
426	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Накладка ОГ52**	**шт**	**3**	**1356,96**	--	**4071**	--	**4071**	--	**4397**
		СП - 8%			--	--	--	--		**326**	
427	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА1**	**шт**	**3**	**8014,29**	--	**24043**	--	**24043**	--	**25966**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1923**	
428	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА2**	**шт**	**3**	**1356,96**	--	**4071**	--	**4071**	--	**4397**
		СП - 8%			--	--	--	--		**326**	
429	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Вал привода РА3**	**шт**	**9**	**8651,79**	--	**77866**	--	**77866**	--	**84095**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6229**	
430	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн РА5а**	**шт**	**9**	**1384,29**	--	**12459**	--	**12459**	--	**13455**
		СП - 8%			--	--	--	--		**997**	
431	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ73**	**шт**	**3**	**8988,75**	--	**26966**	--	**26966**	--	**29124**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2157**	
432	Прайс-лист	**Траверса ТМs60а**	**шт**	**3**	**3733,93**	--	**11202**	--	**11202**	--	**12098**
		СП - 8%			--	--	--	--		**896**	
433	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У1**	**шт**	**3**	**5008,93**	--	**15027**	--	**15027**	--	**16229**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1202**	
434	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х1**	**шт**	**6**	**1074,64**	--	**6448**	--	**6448**	--	**6964**

от 15.11.2022 г.

		СП - 8%			--	--	--	--		516	
435	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	9	1074,64	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
436	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	3	1074,64	--	3224	--	3224	--	3482
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
437	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00462	499537,00	--	2308	--	2308	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		Линейная арматура									
438	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	74,67	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
439	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3634,00	--	65412	--	65412	--	70645
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
441	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14677,00	--	132093	--	132093	--	142660
		СП - 8%			--	--	--	--		10567	
442	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	799,00	--	11985	--	11985	--	12944
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
443	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	13138,00	--	118242	--	118242	--	127701
		СП - 8%			--	--	--	--		9459	
444	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	813,00	--	14634	--	14634	--	15805
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
445	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	702,00	--	6318	--	6318	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
446	С124-040207-3139 2404-0207-3139 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительные SLW36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	13096,00	--	117864	--	117864	--	127293
		СП - 8%			--	--	--	--		9429	

447	С124-040207-3135 2404-0207-3135 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительные L PSS923 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	9	4111,00 --	--	36999 --	--	36999	-- 2960	39959
		Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ									
448	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	1845,00 --	--	22140 --	--	22140	-- 1771	23911
449	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	30	410,00 --	--	12300 --	--	12300	-- 984	13284
450	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	153,00 --	--	3672 --	--	3672	-- 294	3966
451	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	3060,00 --	--	18360 --	--	18360	-- 1469	19829
452	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,0045	158655,00 --	--	714 --	--	714	-- 57	771
453	С124-040207-3223 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	11321,00 --	--	135852 --	--	135852	-- 10868	146720
454	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	15	2079,00 --	--	31185 --	--	31185	-- 2495	33680
455	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1912,00 --	--	11472 --	--	11472	-- 918	12390
456	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	799,00 --	--	9588 --	--	9588	-- 767	10355
457	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	412,00 --	--	4944 --	--	4944	-- 396	5340

от 15.11.2022 г.

458	**С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**		**42,00**	**--**	**1008**	**--**	**1008**	**--**	**1089**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
		УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКОВ НА АНКЕРНЫХ ОПОРАХ (ОПОРЫ										
490	**Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**9**		**3280,83**	**10,40**	**29528**	**94**	**3802**	**18455**	**51821**
		НР - 72%; СП - 8%				**2848,00**	**--**	**25632**	**--**		**3839**	
490.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	2	18	1424,00		25632,00				
490.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,54		15,00		8,00			
490.3	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,38	3,42		25,00		86,00			
490.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	0,00477	499537,00				2383,00		
490.5	146716 С	Вазелин технический	кг	0,048	0,432	856,00				370,00		
490.6	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	0,072	304,00				22,00		
490.7	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	0,045	1075,00				48,00		
490.8	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,072	0,648	652,00				422,00		
490.9	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2807,00				505,00		
490.10	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,27	190,00				51,00		
491	**С124-040207-5406 2404-0207-5406 РСНБ РК 2015**	**Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**		**135541,00**	**--**	**1219869**	**--**	**1219869**	**--**	**1317459**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**97590**	
492	**С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3/ ППН-33,80А**	**шт.**	**36**		**804,00**	**--**	**28944**	**--**	**28944**	**--**	**31260**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2316**	
493	**С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015**	**Планка для крепления таблички PEM216**	**шт.**	**9**		**2340,00**	**--**	**21060**	**--**	**21060**	**--**	**22745**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1685**	
494	**С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015**	**Таблички для предохранителей PEM241 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**		**3733,00**	**--**	**33597**	**--**	**33597**	**--**	**36285**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2688**	
495	**С124-040207-5104 2404-0207-5104 РСНБ РК 2015**	**Таблички для предохранителей PEM242.63 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**		**4553,00**	**--**	**40977**	**--**	**40977**	**--**	**44255**

		СП - 8%			--	--	--	--		3278	
496	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажнай рейка РЕК49	шт	9	15482,14	--	139339	--	139339	--	150486
		СП - 8%			--	--	--	--		11147	
497	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	108	410,00	--	44280	--	44280	--	47822
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
498	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	153,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
499	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	499537,00	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
500	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник SH705	м	18	1548,21	--	27868	--	27868	--	30097
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
501	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
502	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
503	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2630,00	--	142020	--	142020	--	153382
		СП - 8%			--	--	--	--		11362	
504	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,038808	212672,00	--	8253	--	8253	--	8914
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
505	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2079,00	--	37422	--	37422	--	40416
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
506	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1912,00	--	68832	--	68832	--	74339
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 088 008
		в том числе оборудование									

от 15.11.2022 г.

РАЗДЕЛ 5. ВЛИ-0,4КВ

		Линейная арматура									
536	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,457	410,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
537	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
539	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11321,00	--	33963	--	33963	--	36680
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
541	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
542	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
543	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
544	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	158655,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
545	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1074,64	--	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
546	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1.2 = 20 КОМПЛ									
		Линейная арматура									
549	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1845,00	--	73800	--	73800	--	79704
		СП - 8%			--	--	--	--		5904	

550	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	52	410,00	--	21320	--	21320	--	23026
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
551	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	153,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
552	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2815,00	--	112600	--	112600	--	121608
		СП - 8%			--	--	--	--		9008	
553	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2079,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	
554	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
555	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	412,00	--	8240	--	8240	--	8899
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
556	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	3060,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
557	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04	158655,00	--	6346	--	6346	--	6854
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
558	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	40	1074,64	--	42986	--	42986	--	46425
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
559	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	799,00	--	15980	--	15980	--	17258
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 2 КОМПЛ									
		Линейная арматура									
566	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	

от 15.11.2022 г.

567	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410,00	--	4264	--	4264	--	4605
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
568	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
569	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321,00	--	45284	--	45284	--	48907
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
570	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2079,00	--	16632	--	16632	--	17963
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
571	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
572	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
573	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
574	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	1074,64	--	4299	--	4299	--	4642
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
575	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3060,00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
576	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,004	158655,00	--	635	--	635	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
577	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 13 КОМПЛ									
		Линейная арматура									

от 15.11.2022 г.

584	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845,00	--	23985	--	23985	--		25904
		СП - 8%			--	--	--	--		1919		
585	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410,00	--	10660	--	10660	--		11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853		
586	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153,00	--	3978	--	3978	--		4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318		
587	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	11321,00	--	147173	--	147173	--		158947
		СП - 8%			--	--	--	--		11774		
588	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	2079,00	--	108108	--	108108	--		116757
		СП - 8%			--	--	--	--		8649		
589	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912,00	--	24856	--	24856	--		26844
		СП - 8%			--	--	--	--		1988		
590	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	799,00	--	10387	--	10387	--		11218
		СП - 8%			--	--	--	--		831		
591	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	412,00	--	5356	--	5356	--		5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428		
592	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	26	1074,64	--	27941	--	27941	--		30176
		СП - 8%			--	--	--	--		2235		
593	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3060,00	--	119340	--	119340	--		128887
		СП - 8%			--	--	--	--		9547		
594	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,026	158655,00	--	4125	--	4125	--		4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330		

от 15.11.2022 г.

595	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	42,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
596	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	384,00	--	19968	--	19968	--	21565
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
597	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Изолированная скоба ST208.57 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	5464,29	--	284143	--	284143	--	306874
		СП - 8%			--	--	--	--		22731	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ПОА1									
		Линейная арматура									
604	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1845,00	--	16605	--	16605	--	17933
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
605	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24	410,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
606	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	153,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
607	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	11321,00	--	101889	--	101889	--	110040
		СП - 8%			--	--	--	--		8151	
608	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2079,00	--	31185	--	31185	--	33680
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
609	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1912,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
610	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	

от 15.11.2022 г.

611	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
612	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	1074,64	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
613	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3060,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
614	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,006	158655,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
615	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	42,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
616	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	384,00	--	4608	--	4608	--	4977
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
617	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Изолированная скоба ST208.57 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	5464,29	--	65571	--	65571	--	70817
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ПОА1									
		Линейная арматура									
624	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
625	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
626	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
627	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321,00	--	22642	--	22642	--	24453
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	

от 15.11.2022 г.

628	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2815,00	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
629	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2079,00	--	10395	--	10395	--	11227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
630	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
631	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
632	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
633	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1074,64	--	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
634	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
635	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	158655,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
636	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
637	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	384,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 5 КОМПЛ									
		Линейная арматура									
644	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	

645	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410,00	--	10660	--	10660	--	853	11513
		СП - 8%			--	--	--	--				
646	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	245	3305
		СП - 8%			--	--	--	--				
647	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	11321,00	--	113210	--	113210	--	9057	122267
		СП - 8%			--	--	--	--				
648	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2079,00	--	41580	--	41580	--	3326	44906
		СП - 8%			--	--	--	--				
649	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1912,00	--	9560	--	9560	--	765	10325
		СП - 8%			--	--	--	--				
650	С124-040207-3127 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799,00	--	7990	--	7990	--	639	8629
		СП - 8%			--	--	--	--				
651	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	412,00	--	4120	--	4120	--	330	4450
		СП - 8%			--	--	--	--				
652	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	10	1074,64	--	10746	--	10746	--	860	11606
		СП - 8%			--	--	--	--				
653	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3060,00	--	45900	--	45900	--	3672	49572
		СП - 8%			--	--	--	--				
654	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01	158655,00	--	1587	--	1587	--	127	1713
		СП - 8%			--	--	--	--				
655	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	42,00	--	420	--	420	--	34	454
		СП - 8%			--	--	--	--				
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 (ОПОРА 3.1) = 1 КОМПЛ										
		Линейная арматура										

от 15.11.2022 г.

662	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
663	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
664	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
665	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321,00	--	45284	--	45284	--	48907
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
666	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2079,00	--	12474	--	12474	--	13472
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
667	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
668	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
669	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	412,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
670	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	1074,64	--	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
671	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3060,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
672	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	158655,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

от 15.11.2022 г.

673	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ ПА1 = 10 КОМПЛ									
		Линейная арматура									
680	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1845,00	--	36900	--	36900	--	39852
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
681	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40	410,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
682	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
683	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	11321,00	--	226420	--	226420	--	244534
		СП - 8%			--	--	--	--		18114	
684	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2079,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	
685	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
686	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	799,00	--	15980	--	15980	--	17258
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
687	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	412,00	--	8240	--	8240	--	8899
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
688	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	20	1074,64	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	

от 15.11.2022 г.

689	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	3060,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
690	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	158655,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
691	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3 021 370
		в том числе оборудование									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								12 766 495
		в том числе оборудование									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			12 766 495						
в том числе оборудование	Тенге			-						
в том числе СМР	Тенге			12 766 495						
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге		2,40%	306 396						
Итого с временными	Тенге			13 072 891						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	91 510						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			13 164 401						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2%	263 288						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге			13 427 689						
Итого оборудование	Тенге			-						
Итого СМР+оборудование	Тенге			13 427 689						
в текущих ценах на 2020 год 100% К=1,049901	Тенге		1,049901	14 097 744						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,950000	13 392 857						
НДС (12%)	Тенге		12%	1 607 143						
Стоимость строительства	Тенге			15 000 000						

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

Глубаев Ж.М.

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Абуов С.А.

Инженер-эксперт:

ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Усенов С.Б.