ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №79/03/22 от 22.06.2022*г*

Акт №2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 11 октября 2022г

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общ.-стр.работы (КЖ)

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

3	**1101-0104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (засыпка под полы) НР=72 %**	**м3 грунта**	**2310,7**	16,54	16,54	38219	38219	–	12295	54555
					–	7,39	–	17076	–	4041	

4	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (485,42(грунт котлована) + 587,64(недостающий грунт, взятый с остатка планировки территории)) НР=72 %**	**м3 грунта**	**1073,06**	19,77	19,77	21214	21214	–	6822	30279
					–	8,83	–	9475	–	2243	
	2.3 Фундамент под перегородки										
30	**1106-0101-0120**	**Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм НР=91 %**	**м3**	**48**	24389,12	2162,6	1170678	103805	817695	248908	1533153
					5191,2	507,22	249178	24347	–	113567	
56	**1106-0701-0201**	**Устройство пояса в опалубке (блок 1) НР=91 %**	**м3**	**2,02**	34815,91	5052,46	70328	10206	35658	24435	102344
					12111	1182,33	24464	2388	–	7581	
59	**1106-0701-0201**	**Устройство пояса в опалубке (блок 2) НР=91 %**	**м3**	**1,11**	34815,91	5052,46	38646	5608	19594	13427	56239
					12111	1182,33	13443	1312	–	4166	
60	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,02824**	319930		9035		9035	–	9758

					–		–		–	723	
62	1106-0701-0201	**Устройство пояса в опалубке (блок 3) НР=91 %**	**м3**	**11,37**	34815,91	5052,46	395857	57446	200708	137542	576071
					12111	1182,33	137702	13443	–	42672	

<u>Раздел 3 Колонны</u>

3.1 Устройство колонн

76	1106-0501-0201	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР=91 % К=20,000;**	**м3**	**11,2**	67731,21	29763,41	758590	333350	217111	266737	1107353
					18582,85	7588,37	208128	84990	–	82026	
80	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=20,000;**	**т**	**0,0352**	307964		10840		10840	–	11707
					–		–		–	867	
81	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=20,000;**	**т**	**0,7612**	307964		234422		234422	–	253176
					–		–		–	18754	
82	1106-0501-0201	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-2) НР=91 % К=12,000;**	**м3**	**6,96**	67731,21	29763,41	471409	207153	134919	165758	688140
					18582,85	7588,37	129337	52815	–	50973	

83	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;**	**т**	**0,048**	325908		15644		15644	–	16896
					–		–		–	1252	
88	**1106-0501-0201**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-3) НР=91 % К=4,000;**	**м3**	**2,24**	67731,21	29763,41	151718	66670	43422	53348	221471
					18582,85	7588,37	41626	16998	–	16405	
94	**1106-0501-0201**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-4) НР=91 % К=16,000;**	**м3**	**8,96**	67731,21	29763,41	606872	266680	173689	213390	885883
					18582,85	7588,37	166502	67992	–	65621	
100	**1106-0501-0201**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-5) НР=91 % К=5,000;**	**м3**	**2,9**	67731,21	29763,41	196421	86314	56216	69065	286725
					18582,85	7588,37	53890	22006	–	21239	
	Раздел 4 Ригеля										
107	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,50304**	325908		163945		163945	–	177061
					–		–		–	13116	

108	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**1,44392**	307964		444675		444675	–	480249
					–		–		–	35574	
109	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**11,1**	52502,36	6692,41	582776	74286	286633	217758	864577
					19987,2	1570,84	221858	17436	–	64043	
110	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,50304**	325908		163945		163945	–	177061
					–		–		–	13116	
111	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,2158**	307964		66459		66459	–	71776
					–		–		–	5317	
112	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**1,88478**	307964		580444		580444	–	626880
					–		–		–	46436	

113	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-3 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**3,74**	52502,36	6692,41	196359	25030	96577	73371	291308
					19987,2	1570,84	74752	5875	–	21578	
114	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,16896**	325908		55065		55065	–	59470
					–		–		–	4405	
115	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,43388**	307964		133619		133619	–	144309
					–		–		–	10690	
116	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-4 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**4,68**	52502,36	6692,41	245711	31320	120850	91812	364525
					19987,2	1570,84	93540	7352	–	27002	
117	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,19712**	325908		64243		64243	–	69382
					–		–		–	5139	
118	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,59284**	307964		182573		182573	–	197179

		К=2,000;									
					–		–		–	14606	
119	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-5 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**4,68**	52502,36	6692,41	245711	31320	120850	91812	364525
					19987,2	1570,84	93540	7352	–	27002	
120	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,19712**	325908		64243		64243	–	69382
					–		–		–	5139	
121	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,61312**	307964		188819		188819	–	203925
					–		–		–	15106	
122	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-6 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**4,68**	52502,36	6692,41	245711	31320	120850	91812	364525
					19987,2	1570,84	93540	7352	–	27002	

123	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,19712**	325908		64243		64243	–	69382
					–		–		–	5139	
124	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,13472**	307964		41489		41489	–	44808
					–		–		–	3319	
125	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,67912**	307964		209145		209145	–	225877
					–		–		–	16732	
126	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-7 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**1,06**	52502,36	6692,41	55653	7094	27372	20794	82563
					19987,2	1570,84	21186	1665	–	6116	
127	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,048**	325908		15644		15644	–	16896
					–		–		–	1252	

128	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,12156**	307964		37436		37436	–	40431
					–		–		–	2995	
129	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-8 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**1,8**	52502,36	6692,41	94504	12046	46481	35313	140202
					19987,2	1570,84	35977	2828	–	10385	
130	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,08064**	325908		26281		26281	–	28383
					–		–		–	2102	
131	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,1944**	307964		59868		59868	–	64657
					–		–		–	4789	
132	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-9 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**9,02**	52502,36	6692,41	473571	60366	232921	176953	702566
					19987,2	1570,84	180285	14169	–	52042	

133	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,36096**	325908		117640		117640	–	127051
					–		–		–	9411	
134	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,97664**	307964		300770		300770	–	324832
					–		–		–	24062	
135	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,14548**	307964		44803		44803	–	48387
					–		–		–	3584	
136	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-10 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %**	**м3**	**4,51**	52502,36	6692,41	236786	30183	116461	88476	351283
					19987,2	1570,84	90142	7084	–	26021	
137	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,18048**	325908		58820		58820	–	63526
					–		–		–	4706	

138	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,5938**	307964		182869		182869	–	197499
					–		–		–	14630	
139	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,1128**	307964		34738		34738	–	37517
					–		–		–	2779	
140	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-11 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**2,94**	52502,36	6692,41	154357	19676	75919	57676	228996
					19987,2	1570,84	58762	4618	–	16963	
141	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,13248**	325908		43176		43176	–	46630
					–		–		–	3454	
142	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,44228**	307964		136206		136206	–	147102
					–		–		–	10896	

143	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,04156**	307964		12799		12799	–	13823
					–		–		–	1024	
144	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-12 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**2,94**	52502,36	6692,41	154357	19676	75919	57676	228996
					19987,2	1570,84	58762	4618	–	16963	
145	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,13248**	325908		43176		43176	–	46630
					–		–		–	3454	
146	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,39696**	307964		122249		122249	–	132029
					–		–		–	9780	
147	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,10316**	307964		31770		31770	–	34312
					–		–		–	2542	

148	**1106-0701-0102**	**Устройство ригелей Р-13 на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=3,000;**	**м3**	**4,41**	52502,36	6692,41	231535	29514	113878	86515	343494
					19987,2	1570,84	88144	6927	–	25444	
149	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;**	**т**	**0,19872**	325908		64764		64764	–	69945
					–		–		–	5181	
150	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;**	**т**	**0,59544**	307964		183374		183374	–	198044
					–		–		–	14670	
151	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;**	**т**	**0,19866**	307964		61180		61180	–	66074
					–		–		–	4894	

<u>Раздел 5 Перекрытия</u>

152	**1106-1906-0201**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке (блок А) НР=91 %**	**м2 перекрытия**	**463,75**	2724,59	64,08	1263529	29717	420306	746743	2171094
					1754,19	15,29	813506	7091	–	160822	
155	**1106-1906-0401**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %**	**т**	**14,4337**	33032,67	1220,94	476784	17623	107663	323710	864534
					24352,56	292,86	351498	4227	–	64040	
	Раздел 6 Перемычки										
177	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=49,000;**	**т**	**0,28812**	319930		92178		92178	–	99552
					–		–		–	7374	
178	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=49,000;**	**т**	**0,11907**	325908		38806		38806	–	41910

					–	–	–	3104	
180	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,0052**	319930	1664	1664	–	1797
					–	–	–	133	
181	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,00216**	325908	704	704	–	760
					–	–	–	56	
183	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=20,000;**	**т**	**0,058**	319930	18556	18556	–	20040
					–	–	–	1484	
184	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=20,000;**	**т**	**0,0046**	325908	1499	1499	–	1619
					–	–	–	120	
186	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=13,000;**	**т**	**0,0338**	319930	10814	10814	–	11679
					–	–	–	865	
187	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0026**	325908	847	847	–	915

		К=13,000;							
					–	–	–	68	
189	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=30,000;**	**т**	**0,0726**	319930	23227	23227	–	25085
					–	–	–	1858	
190	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=30,000;**	**т**	**0,006**	325908	1955	1955	–	2111
					–	–	–	156	
192	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=10,000;**	**т**	**0,0206**	319930	6591	6591	–	7118
					–	–	–	527	
193	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=10,000;**	**т**	**0,0018**	325908	587	587	–	634
					–	–	–	47	
195	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00224**	319930	717	717	–	774

					–		–		–	57	
196	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00018**	325908		59		59	–	64
					–		–		–	5	
	Раздел 7 Сердечники										
197	**1106-0501-0201**	**Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-1) НР=91 % К=101,000;**	**м3**	**10**	65929,58	29763,41	659295	297634	175833	238158	969249
					18582,85	7588,37	185828	75883	–	71796	
198	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=101,000;**	**т**	**1,10696**	307964		340904		340904	–	368176
					–		–		–	27272	
199	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=101,000;**	**т**	**0,22624**	325908		73733		73733	–	79632
					–		–		–	5899	
200	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=101,000;**	**т**	**0,16968**	325908		55300		55300	–	59724
					–		–		–	4424	

202	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=5,000;**	**т**	**0,0548**	307964	16876	16876	–	18226
					–	–	–	1350	
203	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=5,000;**	**т**	**0,0112**	325908	3650	3650	–	3942
					–	–	–	292	
204	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6мм К=5,000;**	**т**	**0,0168**	325908	5475	5475	–	5913
					–	–	–	438	
206	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=77,000;**	**т**	**0,77924**	307964	239978	239978	–	259176
					–	–	–	19198	
207	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=77,000;**	**т**	**0,18326**	325908	59726	59726	–	64504
					–	–	–	4778	

208	**214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=77,000;**	**т**	**0,15246**	478815		73000		73000	–	78840
					–		–		–	5840	
210	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=113,000;**	**т**	**1,21362**	307964		373751		373751	–	403651
					–		–		–	29900	
211	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6мм К=113,000;**	**т**	**0,28476**	325908		92806		92806	–	100230
					–		–		–	7424	
212	**214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=113,000;**	**т**	**0,22374**	478815		107130		107130	–	115700
					–		–		–	8570	
	Раздел 8 Стены										
213	**1108-0201-0503**	**Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**100**	34895,61	3087,54	3489561	308754	2350028	854030	4691078
					8307,79	875,33	830779	87533	–	347487	

216	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-1)**	**т**	**0,87439**	337503		295109		295109	–	318718
					–		–		–	23609	
217	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (Сг-2)**	**т**	**0,683**	337503		230515		230515	–	248956
					–		–		–	18441	
218	**1107-0107-0103**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг НР=118 % К=836,000;**	**т стальных элементов**	**1,44628**	91018,83	7846,05	131639	11348	12033	130606	283225
					74853,1	1675,81	108259	2424	–	20980	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**25 800 445**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**387 006**
Всего затрат	**26 187 451**

Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	353 530
Всего затрат	26 540 981
Непредвидленные работы и затраты (2%)	530 819
Всего затрат	27 071 800
в текущих и прогнозных ценах, в т.ч. С разбивкой по годам 2022г-100%(Иинф=1,050)	28 425 390
Итого затрат	28 425 390
скидка 5%	1 421 269
ИТОГО со скидкой	27 004 121
НДС 12%	3 240 495
Итого к оплате	30 244 616

Заказчик:	Подрядчик :	Технадзор:	Авторский надзор:
ГУ ""Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977	ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859	ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"	ТОО "ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС"
	Директор	Эксперт	Инженер
	Найзабеков Г.И.	Бектаев Г.А.	Хациев И.В.