Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2019 г.

Заказчик: Ахметов Шынгыс Гарифуллаевич

Инженер: ТОО "Universal Construction Expert"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Суб.подрядчик: ТОО "Нарбота-1"

Основание: Договор №89-015П от 9.07.2018 г.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажного жилого дома в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Жилой дом №1	78 983 549	88 461 575	78 983 549	88 461 575
	Проектные работы	600 000	672 000	600 000	672 000
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	70 000	78 400	70 000	78 400
	Затраты заказчика на управление проектом - 157967,099.1,39% = 2195,743	1 097 871	1 229 616	1 097 871	1 229 616
	Затраты заказчика на технический надзор - 157967,099.3,24% = 5118,134	2 559 067	2 866 155	2 559 067	2 866 155
	Затраты заказчика на авторский надзор - 157967,099.1,12% = 1769,232	884 616	990 770	884 616	990 770
	Всего к оплате	**84 195 103**	**94 298 515**	**84 195 103**	**94 298 515**

Заказчик:

Ахметов Шынгыс Гарифуллаевич

_____ Ш.Ахметов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Технадзор:

Директор

ТОО "Universal Construction Expert"

_____ Еденбай М.Ж.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство 2-х этажного жилого дома в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: Ахметов Шынгыс Гарифуллаевич
ИНЖЕНЕР: ТОО "Universal Construction Expert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
СУБ.ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нарбота-1"
Основание: Договор №89-015П от 9.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы (Жилой дом №1)											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1427,5965	98,50	94,73	140619	135241	--	35439	190142
		НР - 72%; СП - 8%			3,77	30,71	5377	43843		14085	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,590125	23,18	23,18	1868	1868	--	513	2572
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	713		191	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,863375	1288,56	--	34615	--	--	24923	64301
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	34615	--		4763	
		Устройство грунтовой подушки									
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	634,25	404,26	402,86	256404	255514	76	56375	337802
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	814	77485		25022	
		Обратная засыпка									
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	87,88	26,57	26,57	2335	2335	--	588	3157
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	817		234	
6	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	87,88	14,88	14,88	1308	1308	--	329	1768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,97	665,52	--	14621	--	--	10527	27161
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	14621	--		2012	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогр унта	87,88	135,12	63,84	11874	5610	--	6380	19715
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	6264	2598		1460	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	87,88	77,60	66,55	6820	5849	263	1379	8854
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	708	1207		656	
		Съезд-выезд									
10	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	75,5	148,85	141,67	11238	10696	--	2121	14428
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	542	2404		1069	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,5	26,57	26,57	2006	2006	--	505	2712
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	702		201	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,5	135,12	63,84	10202	4820	--	5482	16938
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	5382	2232		1255	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,5	77,60	66,55	5859	5025	226	1184	7607
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	608	1037		563	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**697 156**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (АС-10)											
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15	17208,47	1063,69	258127	15955	226215	17307	297469
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	15957	3062		22035	
15	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	24479,23	2137,74	979169	85510	661832	226086	1301676
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	231827	16619		96420	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	50	22503,94	1960,37	1125197	98019	847538	179444	1409013
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	179640	17552		104371	
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,917194	214720,00	--	626380	--	626380	--	676490
		СП - 8%			--	--	--	--		50110	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,6337	192860,00	--	122215	--	122215	--	131993
		СП - 8%			--	--	--	--		9777	
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	44,346	772,30	10,01	34249	444	17847	15026	53217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	15958	200		3942	
		Анкерный выпуск Ав-1									
20	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,7528	220009,10	4590,91	165623	3456	138091	22944	203652
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	24076	1137		15085	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63008	187146,00	--	117917	--	117917	--	127350
		СП - 8%			--	--	--	--		9433	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12272	200098,00	--	24556	--	24556	--	26521
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	19250,27	8,16	13475	6	11255	2081	16800
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2214	--		1244	
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0114312	12860,66	1251,94	147	14	1	126	295
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	132	6		22	
25	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0114312	17095,97	904,01	195	10	3	168	393
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	182	3		29	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103656	192860,00	--	1999	--	1999	--	2159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010656	200098,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	0,56	772,30	10,01	432	6	224	190	672
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	202	3		50	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**4 247 930**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Техподполья /АС-18/											
		Полы									
29	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	285,5	7721,49	1491,81	2204485	425912	979356	917466	3371707
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	799217	176810		249756	
		Дет.740-по серии 2.2144-1 в.6									
30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5816	19250,27	8,16	11196	5	9352	1729	13959
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1839	--		1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	7,27	901,89	87,43	6557	636	3772	2229	9488
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	2149	221		703	
32	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,27	-178,17	-7,63	-1295	-55	-1116	-141	-1551
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-124	-26		-115	
		Дверь служебная									
33	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,8	2483,18	43,52	6953	122	1316	3838	11654
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	5515	47		863	
34	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9 ГУП СТ РК 943-92	м2	2,8	30428,00	--	85198	--	85198	--	92014
		СП - 8%			--	--	--	--		6816	
		Монолитные перемычки ПрМ-1									
35	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,14	40414,10	4254,44	5658	596	3300	1701	7947
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	1762	106		589	
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0096	17006,34	1252,44	163	12	3	138	325
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	148	3		24	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	200098,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00624	192860,00	--	1203	--	1203	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Сечение 2-2 (продухи)									
39	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02418	58407,71	2120,51	1412	51	--	1279	2907
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1361	15		215	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02418	192860,00	--	4663	--	4663	--	5036
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
		Решетки Р-1 (13 шт)									
41	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,049088	49988,00	2569,56	2454	126	173	1501	4271
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	2155	20		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01456	688278,00	--	10021	--	10021	--	10823
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002886	200098,00	--	577	--	577	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
44	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,7	1197,00	--	14005	--	14005	--	15125
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
45	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	52	29,00	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
46	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,39	778,68	0,94	304	--	53	201	545
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	251	--		40	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**3 548 530**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4.Стены											
47	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	120,1826	19344,77	2338,40	2324905	281035	1555532	504495	3055753
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	488338	54130		226352	
48	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	316,27	-246,59	--	-77990	--	--	-72531	-162563
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-77990	--		-12042	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Сетка Сг-1/	т металлических изделий	1,0002	312808,71	2120,51	312871	2121	254452	52923	395058
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	56298	608		29264	
50	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	70,3	19201,57	2338,40	1349871	164390	909898	285739	1766458
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	275583	31663		130849	
51	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	391,35	2988,01	240,27	1169357	94030	629258	431687	1729127
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	446069	18111		128083	
52	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,0679635	58407,71	2120,51	3970	144	--	3596	8171
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3825	41		605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0679635	254401,00	--	17290	--	17290	--	18673
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
		Монолитные перемычки ПрМ-1,2 /АС-35/									
54	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	5,84	40414,10	4254,44	236018	24846	137652	70943	331518
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	73520	4439		24557	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,50328	17006,34	1252,44	8559	630	147	7229	17051
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7782	162		1263	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	200098,00	--	24972	--	24972	--	26970
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1362	192860,00	--	26268	--	26268	--	28369
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24228	187146,00	--	45342	--	45342	--	48969
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
59	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /А-1/. Установка при бетонировании	т	0,06148	36630,35	1947,36	2252	120	26	1950	4538
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	2106	37		336	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06148	192860,00	--	11857	--	11857	--	12806
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
		Узлы стен 1-3 /АС-34/									
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09552	58407,71	2120,51	5579	203	--	5054	11484
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	5377	58		851	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09552	192860,00	--	18422	--	18422	--	19896
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Колонна КМ-1 /8шт/									
63	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	9,76	35787,26	5972,94	349284	58296	191616	100619	485895
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	99372	11198		35992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01088	17006,34	1252,44	17191	1266	294	14520	34248
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	15631	325		2537	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26352	200098,00	--	52730	--	52730	--	56948
		СП - 8%			--	--	--	--		4218	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,74736	187146,00	--	139865	--	139865	--	151055
		СП - 8%			--	--	--	--		11189	
67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,04512	369567,08	1183,08	16675	53	7376	8434	27117
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	9246	22		2009	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**8 067 542**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. Перекрытия											
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ /АС-27-28/									
68	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,02716	46659,15	1126,35	1267	31	--	1476	2962
		НР - 118%; СП - 8%			45532,80	506,70	1237	14		219	
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02492	192860,00	--	4806	--	4806	--	5191
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	200098,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ /АС-29/									
71	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76	6466,21	1227,84	491432	93316	182588	277155	830074
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	215528	19349		61487	
72	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	466,6704	5091,00	--	2375819	--	2375819	--	2565885
		СП - 8%			--	--	--	--		190066	
73	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	411,04	344,09	2,50	141435	1029	2482	163296	329110
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	137924	463		24379	
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ									
74	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,38	30268,24	4601,97	465525	70778	265832	128765	641834
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	128915	12585		47543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,77566	17006,34	1252,44	13191	971	226	11141	26279
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11994	249		1947	
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57998	192860,00	--	111855	--	111855	--	120803
		СП - 8%			--	--	--	--		8948	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19568	200098,00	--	39155	--	39155	--	42288
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	
78	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0678	331060,47	1291,16	22446	88	14078	7557	32403
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	8280	24		2400	
		Монолитный участок УМ-1 /АС-30/									
79	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02	28742,94	2582,43	29318	2634	18636	7765	40049
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	8048	485		2967	
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20842	17006,34	1252,44	3544	261	60	2994	7061
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3223	67		523	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131456	187146,00	--	24601	--	24601	--	26570
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	200098,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05512	192860,00	--	10630	--	10630	--	11481
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
		Монолитный участок УМ-2 /АС-30/									
84	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,36	28742,94	2582,43	10347	930	6577	2740	14135
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	2840	171		1047	
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08204	17006,34	1252,44	1395	103	23	1178	2780
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1269	26		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04708	187146,00	--	8811	--	8811	--	9516
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01026	200098,00	--	2053	--	2053	--	2217
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	192860,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Монолитный участок УМ-3 /АС-31/									
89	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,21	41245,18	2822,76	91152	6238	57304	26090	126622
		НР - 91%; СП - 8%			12493,00	480,15	27610	1061		9379	
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19505	17006,34	1252,44	3317	244	57	2802	6608
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3016	63		490	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17744	187146,00	--	33207	--	33207	--	35864
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01761	200098,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	192860,00	--	32400	--	32400	--	34993
		СП - 8%			--	--	--	--		2592	
94	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,99	12526,90	1644,66	12402	1628	8660	2294	15871
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	2114	379		1176	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				**4 944 748**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6.Парапет											
95	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,8822	19344,77	2338,40	481341	58185	322052	104449	632653
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	101104	11207		46863	
96	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	68,88	-246,59	--	-16985	--	--	-15796	-35404
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-16985	--		-2623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,06585	312808,71	2120,51	20598	140	16751	3484	26009
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3707	40		1927	
		Монолитный сердечник МС-4									
98	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,5528	33828,31	5972,94	18700	3302	9770	5699	26351
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5628	634		1952	
99	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0259816	17095,97	904,01	444	23	8	382	893
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	413	7		66	
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0245996	192860,00	--	4744	--	4744	--	5124
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001382	200098,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Железобетонный пояс ОП-1									
102	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,47	29490,75	4601,97	72842	11367	40771	20679	101003
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	20704	2021		7482	
103	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44931	17006,34	1252,44	7641	563	130	6454	15223
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6948	144		1128	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16985	200098,00	--	33987	--	33987	--	36706
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27946	192860,00	--	53897	--	53897	--	58208
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
		Решетки вентиляционные РВ-1,2									
106	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20704	49988,00	2569,56	10350	532	730	6329	18013
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	9088	84		1334	
107	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,19028	688278,00	--	130966	--	130966	--	141443
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,08	1197,00	--	8475	--	8475	--	9153
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	200098,00	--	2817	--	2817	--	3043
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,00416	169,80	4,48	1020	27	540	314	1440
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	453	3		107	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,00416	86,96	1,59	522	10	380	92	664
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	132	1		49	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				**1 040 819**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7.Вентшахты ВШ-1 /3шт/											
112	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,048	32070,51	1759,32	1539	84	896	550	2256
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	559	32		167	
113	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,036966	312808,71	2120,51	11563	78	9404	1956	14601
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2081	22		1082	
114	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	м3	0,42	33828,31	5972,94	14208	2509	7423	4330	20021
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4276	482		1483	
115	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02808	17095,97	904,01	480	25	9	413	965
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	446	8		71	
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	192860,00	--	6364	--	6364	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	200098,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		Анкер А-1									
118	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,08	36630,35	1947,36	39561	2103	459	34257	79723
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	36999	646		5905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	200098,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Зонт шахты									
120	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,08745	65331,41	15990,68	5713	1398	130	4268	10780
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	4185	505		798	
121	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,08745	137704,00	--	12042	--	12042	--	13006
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
122	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15	2596,80	13,44	38952	202	25016	12678	55760
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	13734	46		4130	
123	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,35485	84,90	2,24	455	12	241	140	642
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	202	1		48	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,35485	86,96	1,59	466	8	340	82	592
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	118	1		44	
		Узел 2									
125	Е11-090606-0114 1109-0606-0114 РСНБ РК 2015 прим.	По периметру стен. Монтаж уголка	т конструкций	0,013365	44197,66	4634,32	591	62	26	361	1028
		НР - 69%; СП - 8%			37608,40	1521,40	503	20		76	
126	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012921	439279,00	--	5676	--	5676	--	6130
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,000444	200098,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге				**1 040 819**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8.Кровля											
128	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	124,48	319,26	12,12	39742	1508	29777	8079	51647
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	8457	324		3826	
129	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	311,11	798,78	50,81	248507	15807	93782	130756	409604
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	138918	3207		30341	
130	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 225	м3	48,066495	42795,00	--	2057006	--	2057006	--	2221566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		164560	
131	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	311,11	585,77	97,69	182238	30391	92274	61059	262761
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	59573	6796		19464	
132	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	311,11	175,55	14,42	54616	4486	47924	2997	62222
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	2206	1051		4609	
133	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	1,24	102069,94	1271,91	126567	1577	100463	22620	161121
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	24527	606		11935	
134	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,24	9997,47	51,95	12397	64	11404	861	14318
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	929	27		1061	
135	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,4	81230,58	1184,90	194953	2844	154816	34596	247913
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	37293	1146		18364	
136	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,4	9997,47	51,95	23994	125	22070	1666	27712
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1799	52		2053	
137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,97	90862,95	952,38	360726	3781	275659	74606	470158
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	81286	1609		34827	
138	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,97	9997,47	51,95	39690	206	36508	2755	45841
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	2976	86		3396	
139	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,655	102069,94	1271,91	270996	3377	215104	48431	344981
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	52515	1298		25554	
140	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,655	9997,47	51,95	26543	138	24415	1843	30657
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1990	57		2271	
141	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	346,78	4858,14	94,71	1684707	32844	1081996	531729	2393750
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	569867	8099		177315	
142	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	3,78	21822,00	--	82487	--	82487	--	89086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	
143	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	446,78	347,01	2,41	155036	1077	141274	11818	180203
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	12685	447		13348	
144	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	40,94	1380,93	22,71	56535	930	456	50007	115066
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	55149	415		8523	
145	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,31	52390,00	--	68631	--	68631	--	74121
		СП - 8%			--	--	--	--		5490	
146	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,64	51103,00	--	32706	--	32706	--	35322
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
147	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,64	9997,47	51,95	6398	33	5885	444	7390
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	480	14		547	
148	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	40,49	910,52	2,95	36867	119	9341	21969	63543
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	27407	54		4707	
149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0226	681916,20	6764,34	15411	153	14087	1412	18169
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1171	26		1346	
150	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	404706,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
151	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	т	0,024	254401,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
152	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	422,75	141,06	12,12	59633	5123	25787	27438	94037
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	28723	1102		6966	
153	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	42,625	229,00	--	9761	--	9761	--	10542
		СП - 8%			--	--	--	--		781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,36	669,91	26,34	50485	1985	35768	11955	67435
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	12732	263		4995	
		Карниз									
155	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка карнизов отделочными панелями "Сайдинг"	м2	48	762,57	12,36	36603	593	625	32085	74183
		НР - 90%; СП - 8%			737,19	5,52	35385	265		5495	
156	СТОО СТТОО "Pillaris Kazakhstan"	Металлический сайдинг	м2	48	1250,00	--	60000	--	60000	--	64800
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
		Заделка парапета									
157	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	2775,50	13,44	12490	60	8310	3803	17596
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4120	14		1303	
		Комплектующие элементы кровли из металлочерепицы									
158	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,5	1152,00	--	55872	--	55872	--	60342
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
159	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,5	956,00	--	67398	--	67398	--	72790
		СП - 8%			--	--	--	--		5392	
160	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,5	1475,00	--	40563	--	40563	--	43808
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
161	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1017,00	--	30510	--	30510	--	32951
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	
		Слуховые окна (2шт)									
162	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	6920,90	759,54	13842	1519	868	10851	26668
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	11455	601		1975	
163	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,1612	21427,00	--	3454	--	3454	--	3730
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
164	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5188	52390,00	--	27180	--	27180	--	29354
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,68	9997,47	51,95	6798	35	6253	472	7852
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	510	15		582	
166	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8	4594,92	94,71	36759	758	24623	10640	51191
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	11378	187		3792	
167	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,4	2775,50	13,44	28865	140	19203	8790	40667
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9522	32		3012	
168	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00186	681916,20	6764,34	1268	13	1159	116	1495
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	96	2		111	
169	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,104	28790,79	952,38	2994	99	766	1954	5345
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	2129	42		396	
170	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1559,84	21,46	1092	15	706	300	1503
		НР - 80%; СП - 8%			529,40	6,19	371	4		111	
171	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
172	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
173	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Ходовой настил									
174	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	68	38,31	4,51	2605	307	138	2050	5028
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	2160	118		372	
175	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,224	21822,00	--	26710	--	26710	--	28847
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
176	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1224	21427,00	--	2623	--	2623	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Ходовой мостик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50	38,31	4,51	1916	225	103	1507	3697
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	1588	87		274	
178	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	21822,00	--	19640	--	19640	--	21211
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
179	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	21427,00	--	1928	--	1928	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
180	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	0,05	22573,01	3966,17	1129	198	720	224	1460
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	211	35		108	
		Стремянка СД-1									
181	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,013	90862,95	952,38	1181	12	903	244	1540
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	266	5		114	
182	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,013	9997,47	51,95	130	1	119	9	150
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	10	--		11	
		Водосточная труба									
183	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	99,12	340,26	0,75	33726	74	21140	11542	48890
		НР - 92%; СП - 8%			126,23	0,34	12512	33		3621	
		Металлическое ограждение									
184	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3353	58681,34	24391,30	19676	8178	936	8927	30891
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	10562	2375		2288	
185	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3353	521278,00	--	174785	--	174785	--	188767
		СП - 8%			--	--	--	--		13983	
186	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,7237	778,68	0,94	7572	9	1294	5019	13597
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	6269	4		1007	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге				**8 394 804**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 9.Полы по серии 2.2144-1/88											
				На отм.0,000							
		ТИП 2 - БЕТОННЫЕ /Балкон (S=17,12 м2)/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	17,12	626,82	26,13	10731	447	5292	4885	16865
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4992	205		1249	
188	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,12	510,50	26,76	8740	458	7912	539	10021
		НР - 94%; СП - 8%			21,62	11,87	370	203		742	
189	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	м	24,3	144,38	1,00	3508	24	638	2685	6689
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	2846	11		495	
190	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,9625	2775,50	13,44	13773	67	9162	4194	19405
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4544	15		1437	
		ТИП 3 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /Санузлы (S=24,82 м2)/									
191	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,82	290,14	28,01	7201	695	--	6413	14703
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	6506	316		1089	
192	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,27823	36593,00	--	46774	--	46774	--	50516
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
193	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,82	1747,30	73,36	43368	1821	--	40199	90252
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	41547	1218		6685	
194	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,82	104,00	--	2581	--	2581	--	2788
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
195	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,82	645,41	26,13	16019	649	8133	7082	24949
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7237	297		1848	
196	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,82	1455,20	87,63	36118	2175	19777	13557	53649
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	14166	256		3974	
197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,82	645,41	26,13	16019	649	8133	7082	24949
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7237	297		1848	
198	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,82	4076,71	66,97	101184	1662	73765	24885	136154
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	25757	717		10086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,06	525,51	1,50	13695	39	6842	6422	21726
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	6814	18		1609	
		ТИП 4 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ /Жилые комнаты, кухня (S=196,55 м2)/									
200	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	196,55	290,14	28,01	57027	5506	--	50782	116434
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	51521	2502		8625	
201	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	16,19572	36593,00	--	592650	--	592650	--	640062
		СП - 8%			--	--	--	--		47412	
202	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	196,55	1747,30	73,36	343431	14418	--	318338	714710
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	329013	9644		52942	
203	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	196,55	104,00	--	20441	--	20441	--	22076
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
204	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	196,55	645,41	26,13	126855	5136	64412	56079	197569
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	57307	2351		14635	
205	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	196,55	179,46	8,92	35273	1753	32103	2063	40322
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	1417	778		2987	
206	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	196,55	3453,11	19,29	678709	3792	607719	64816	803007
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	67198	1755		59482	
207	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	210,3	348,92	0,75	73377	158	51534	20451	101334
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	21685	71		7506	
		ТИП 5 - КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА /Коридор,тамбур (S=35,74 м2)/									
208	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	35,74	290,14	28,01	10370	1001	--	9234	21172
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	9368	455		1568	
209	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,472488	36593,00	--	53883	--	53883	--	58193
		СП - 8%			--	--	--	--		4311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,74	1455,20	87,63	52009	3132	28478	19521	77253
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	20399	369		5722	
211	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,74	645,41	26,13	23067	934	11713	10197	35925
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	10420	428		2661	
212	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	35,74	3433,12	117,59	122700	4203	86452	31820	166882
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	32045	1807		12362	
213	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	37,52	1706,28	11,81	64020	443	54809	8376	78187
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	8768	143		5792	
		ТИП 6 - КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА /Общий расход лестничной клетки (S=14,04+7,2+3,6 м2)/									
214	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	м2 стяжки	24,84	645,41	26,13	16032	649	8141	7087	24969
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7242	297		1850	
215	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,84	-89,73	-4,46	-2229	-111	-2028	-130	-2548
		НР - 94%; СП - 8%			-3,60	-1,98	-90	-49		-189	
216	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	24,84	3433,12	117,59	85279	2921	60086	22116	115986
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	22272	1256		8592	
217	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,6	1706,28	11,81	18087	125	15485	2366	22089
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	2477	40		1636	
				На отм.+2,800							
		ТИП 2 - БЕТОННЫЕ /Балкон (S=17,12 м2)/									
218	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	17,12	626,82	26,13	10731	447	5292	4885	16865
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4992	205		1249	
219	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,12	510,50	26,76	8740	458	7912	539	10021
		НР - 94%; СП - 8%			21,62	11,87	370	203		742	
220	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	м	24,3	144,38	1,00	3508	24	638	2685	6689
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	2846	11		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,9625	2775,50	13,44	13773	67	9162	4194	19405
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4544	15		1437	
		ТИП 3 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /Санузлы (S=24,82 м2)/									
222	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,82	290,14	28,01	7201	695	--	6413	14703
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	6506	316		1089	
223	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,27823	36593,00	--	46774	--	46774	--	50516
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
224	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,82	1747,30	73,36	43368	1821	--	40199	90252
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	41547	1218		6685	
225	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,82	104,00	--	2581	--	2581	--	2788
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
226	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,82	645,41	26,13	16019	649	8133	7082	24949
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7237	297		1848	
227	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,82	1455,20	87,63	36118	2175	19777	13557	53649
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	14166	256		3974	
228	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,82	645,41	26,13	16019	649	8133	7082	24949
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	7237	297		1848	
229	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,82	4076,71	66,97	101184	1662	73765	24885	136154
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	25757	717		10086	
230	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,06	525,51	1,50	13695	39	6842	6422	21726
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	6814	18		1609	
		ТИП 4 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ /Жилые комнаты, кухня (S=210,38 м2)/									
231	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	210,38	290,14	28,01	61040	5894	--	54355	124627
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	55146	2678		9232	
232	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	17,335312	36593,00	--	634351	--	634351	--	685099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50748	
233	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	210,38	1747,30	73,36	367596	15433	--	340737	765000
		НР - 94%; СП - 8%			1673,94	49,07	352163	10323		56667	
234	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	210,38	104,00	--	21880	--	21880	--	23630
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
235	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	210,38	645,41	26,13	135781	5497	68945	60025	211470
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	61339	2517		15664	
236	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	210,38	179,46	8,92	37755	1877	34362	2208	43159
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	1516	832		3197	
237	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	210,38	3453,11	19,29	726465	4058	650480	69377	859509
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	71927	1878		63667	
238	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	225,1	348,92	0,75	78541	169	55161	21890	108466
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	23211	76		8035	
		ТИП 5 - КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА /Коридор (S=20,32 м2)/									
239	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,32	290,14	28,01	5896	569	--	5250	12037
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	5326	259		892	
240	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,837184	36593,00	--	30635	--	30635	--	33086
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
241	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,32	1455,20	87,63	29570	1781	16191	11099	43922
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	11598	210		3253	
242	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,32	645,41	26,13	13115	531	6659	5798	20425
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5925	243		1513	
243	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	20,32	3433,12	117,59	69761	2389	49153	18091	94881
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	18219	1027		7028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,33	1706,28	11,81	36395	252	31159	4762	44449
		НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	4984	81		3293	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				**7 248 719**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ											
		Окна									
245	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	32,5992	3792,22	158,19	123623	5157	76881	39440	176109
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	41585	2238		13045	
246	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,1752	18615,00	--	394176	--	394176	--	425710
		СП - 8%			--	--	--	--		31534	
247	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	11,424	21288,00	--	243194	--	243194	--	262650
		СП - 8%			--	--	--	--		19456	
248	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	24,54	1016,16	4,53	24937	111	19928	4454	31742
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	4898	51		2351	
249	С121-090205-0204 2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,54	1972,00	--	48393	--	48393	--	52264
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
250	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,06	2775,50	13,44	16820	81	11190	5122	23697
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	5549	18		1755	
		Двери балконные									
251	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	20,7936	3830,48	163,87	79650	3407	50031	24935	112951
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	26212	1494		8367	
252	С121-090203-0104 2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	20,7936	25297,00	--	526016	--	526016	--	568097
		СП - 8%			--	--	--	--		42081	
		Двери наружные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2256,90	45,82	6161	125	1034	3485	10419
		НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	5002	49		772	
254	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	46708,00	--	127513	--	127513	--	137714
		СП - 8%			--	--	--	--		10201	
255	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3420,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
256	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		Деревянные двери									
257	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	97,86	1492,12	70,92	146019	6940	45640	86656	251289
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	93439	2846		18614	
258	С121-090102-0108 2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	5430,00	--	123152	--	123152	--	133005
		СП - 8%			--	--	--	--		9852	
259	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	6641,00	--	18130	--	18130	--	19580
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
260	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	6127,00	--	138960	--	138960	--	150077
		СП - 8%			--	--	--	--		11117	
261	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,13	4089,00	--	131380	--	131380	--	141890
		СП - 8%			--	--	--	--		10510	
262	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,64	4990,00	--	88024	--	88024	--	95065
		СП - 8%			--	--	--	--		7042	
263	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	54	3504,00	--	189216	--	189216	--	204353
		СП - 8%			--	--	--	--		15137	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге				**2 804 090**				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка											
264	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	577,55	586,63	5,81	338806	3354	76074	208808	591423
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	259378	1632		43809	
265	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	577,55	740,08	4,39	427434	2537	137370	230941	711045
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	287527	1149		52670	
266	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2047,89	2417,38	69,56	4950537	142452	3156257	1406961	6866097
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	1651828	106873		508600	
267	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1491,9	618,47	4,14	922688	6179	325359	475161	1509677
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	591150	2801		111828	
268	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	377,43	729,70	2,95	275412	1112	91480	146658	455836
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	182820	503		33766	
269	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	266,58	4143,87	21,33	1104673	5687	672309	344688	1565310
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	426677	4183		115949	
270	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,854	2775,31	39,88	238272	3424	70104	133128	401111
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	164744	1666		29712	
271	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85,854	618,47	4,14	53098	356	18723	27344	86877
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	34019	161		6435	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге				**12 187 378**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 12.Наружняя отделка											
		Отделка цоколя									
272	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,26	3340,88	31,59	331616	3136	61471	215627	591022
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	267009	2525		43779	
		Утепление стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	18,9762	22042,96	1201,97	418292	22809	--	306088	782330
		НР - 76%; СП - 8%			20840,99	382,84	395483	7265		57950	
274	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	18,596676	23733,00	--	441355	--	441355	--	476663
		СП - 8%			--	--	--	--		35308	
275	С122-050102-0105 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1581,35	67,00	--	105950	--	105950	--	114426
		СП - 8%			--	--	--	--		8476	
276	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЯ ДЛИНОЙ 140ММ	отверст	1665	52,65	0,94	87670	1563	--	61997	161640
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	86107	--		11973	
277	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,167	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1665	8,46	0,15	14081	251	--	9957	25961
		НР - 72%; СП - 8%			8,31	--	13830	--		1923	
278	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14985	312808,71	2120,51	46874	318	38121	7929	59188
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	8435	91		4384	
279	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1665	26,00	--	43290	--	43290	--	46753
		СП - 8%			--	--	--	--		3463	
280	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,27	1899,70	31,17	600820	9858	207975	309887	983563
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	382987	4372		72857	
281	С121-050308-0206 2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	341,5716	192,00	--	65582	--	65582	--	70828
		СП - 8%			--	--	--	--		5247	
		Отделка стен									
282	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	316,27	1091,01	8,30	345052	2623	138608	163969	549743
		НР - 80%; СП - 8%			644,45	3,60	203821	1140		40722	
283	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	316,27	164,83	1,30	52130	410	30767	16905	74557
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	20953	178		5523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	155,87	487,18	0,77	75937	121	19653	44930	130537
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	56163	--		9669	
285	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	31,174	164,83	1,30	5138	40	3033	1666	7349
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	2065	18		544	
286	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	483,728	674,08	1,75	326072	848	123009	188415	555645
		НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	202215	381		41159	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12			Тенге				**4 630 207**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 13.Лестница /1шт/											
		Косоуры и балки									
287	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестничных косоуров	т конструкций	0,4767	64519,82	24391,30	30757	11627	4113	12691	46924
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	15017	3377		3476	
288	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,4767	521278,00	--	248493	--	248493	--	268373
		СП - 8%			--	--	--	--		19879	
289	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка Б-1,2,3). Монтаж	т конструкций	0,72708	26763,54	9461,43	19459	6879	2543	8182	29853
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	10037	1822		2211	
290	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,72708	12057,51	1915,36	8767	1393	1331	4171	13973
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	6043	2		1035	
291	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля (балка Б-1,2,3)	т	0,72708	496898,00	--	361285	--	361285	--	390187
		СП - 8%			--	--	--	--		28903	
		Лестничные марши									
292	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,05	41245,18	2822,76	125798	8609	79085	36007	174749
		НР - 91%; СП - 8%			12493,00	480,15	38104	1464		12944	
293	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07567	254401,00	--	19251	--	19251	--	20791
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2867	192860,00	--	55293	--	55293	--	59716
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
		Монолитные площадки									
295	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,22	33600,52	1769,68	40993	2159	29384	8994	53985
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	9450	434		3999	
296	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22552	17095,97	904,01	3855	204	65	3319	7749
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	3586	62		574	
297	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22552	192860,00	--	43494	--	43494	--	46973
		СП - 8%			--	--	--	--		3480	
298	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-3/. Установка	т	0,0021	369567,08	1183,08	776	2	344	393	1262
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	430	1		93	
299	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Балки. Обетанирование	м3 бетона в деле	0,44	17607,79	700,30	7747	308	6825	852	9287
		НР - 118%; СП - 8%			1395,20	245,53	614	108		688	
300	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,21527	681916,20	6764,34	146796	1456	134190	13452	173067
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	11150	250		12820	
		Ограждение									
301	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	12,65	594,18	74,10	7516	937	857	7177	15869
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	5722	360		1175	
302	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,21823	521278,00	--	113758	--	113758	--	122859
		СП - 8%			--	--	--	--		9101	
303	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	6,32867	778,68	0,94	4928	6	842	3266	8850
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	4080	3		656	
304	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный Тип 1.6.2	м	12,65	428,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		Опорная подушка ОП-1									
305	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,505	30268,24	4601,97	45554	6926	26013	12600	62806
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	12615	1231		4652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0777	214720,00	--	16684	--	16684	--	18018
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
307	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-2/. Установка	т	0,1421	369567,08	1183,08	52515	168	23226	26561	85403
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	29121	68		6326	
		Фундамент ФМ-1									
308	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,41	21297,94	914,52	8732	375	6863	1474	11023
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1494	126		816	
309	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,02468	224667,08	1183,08	5545	29	4034	1359	7456
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1482	12		552	
310	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,62	1830,10	31,17	101790	1734	32703	54497	168791
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	67353	769		12503	
311	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,62	1197,00	--	66577	--	66577	--	71903
		СП - 8%			--	--	--	--		5326	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 13			Тенге				**1 875 716**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 14.Металлическое ограждение балконов											
		Ограждение Ог-1 /4шт/									
312	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	45,6	594,18	74,10	27095	3379	3089	25872	57203
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	20627	1298		4237	
313	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30772	521278,00	--	160408	--	160408	--	173240
		СП - 8%			--	--	--	--		12833	
314	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,92388	778,68	0,94	6949	8	1188	4606	12479
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	5753	4		924	
		Ограждение Ог-2 /4шт/									
315	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	26,4	594,18	74,10	15686	1956	1788	14978	33118
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	11942	751		2453	
316	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15876	521278,00	--	82758	--	82758	--	89379
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Маслянаяокраска металлического ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	4,60404	778,68	0,94	3585	4	613	2376	6438
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2968	2		477	
		Ограждение Ог-3 /4шт/									
318	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	26,08	594,18	74,10	15496	1933	1766	14797	32716
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	11797	742		2423	
319	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15224	521278,00	--	79359	--	79359	--	85708
		СП - 8%			--	--	--	--		6349	
320	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Маслянаяокраска металлического ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	4,41496	778,68	0,94	3438	4	588	2279	6174
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2846	2		457	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 14			Тенге				**496 456**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 15.Навес-1шт											
321	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массойдо 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1038	22401,92	10504,27	2325	1090	213	900	3483
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	1022	282		258	
322	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1038	2740,11	508,92	284	53	29	139	458
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	202	--		34	
323	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,245916	50052,96	22766,32	12309	5599	963	4994	18687
		НР - 69%; СП - 8%			23368,00	6062,88	5747	1491		1384	
324	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,01128	38648,76	18234,80	436	206	60	151	634
		НР - 69%; СП - 8%			15057,90	4349,95	170	49		47	
325	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,221829	26763,54	9461,43	5937	2099	776	2496	9108
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	3062	556		675	
326	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,479025	12057,51	1915,36	5776	918	877	2748	9206
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	3981	2		682	
327	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,573785	439279,00	--	252052	--	252052	--	272216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20164	
328	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00904	438711,00	--	3966	--	3966	--	4283
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
329	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,901925	173,92	3,17	2940	54	2141	519	3736
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	745	8		277	
330	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,2	542,33	154,10	3905	1110	561	1748	6105
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	2234	299		452	
331	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,2	2506,00	--	18043	--	18043	--	19487
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
332	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007	2438266,00	--	1707	--	1707	--	1843
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
333	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2015	Полигаль. Монтаж	м2	8	2022,90	902,90	16183	7223	153	7305	25367
		НР - 69%; СП - 8%			1100,90	222,47	8807	1780		1879	
334	С121-130502-0402 2113-0502-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Полигаль толщиной 6 мм	м2	8	1717,00	--	13736	--	13736	--	14835
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 15			Тенге				**389 447**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
		Козырек К-1 /1шт/									
335	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04598	77136,79	19687,45	3547	905	99	1910	5893
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	2543	225		437	
336	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04598	439279,00	--	20198	--	20198	--	21814
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
337	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,33342	778,68	0,94	1038	1	177	688	1865
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	860	1		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00096	58407,71	2120,51	56	2	--	51	115
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	54	1		9	
339	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00096	200098,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
340	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,25	1818,52	71,45	4092	161	3014	886	5375
		НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,35	917	46		398	
341	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	21822,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
342	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,024	347,01	2,41	8	--	7	1	10
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1	--		1	
343	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1	2775,50	13,44	8604	42	5724	2620	12122
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2838	9		898	
344	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/	м3	0,004	22008,67	3966,17	88	16	55	18	114
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	17	3		8	
		Крыльцо Кр-1									
345	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	6,073	665,52	--	4042	--	--	2910	7508
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4042	--		556	
346	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,2	20516,62	914,52	45137	2012	35107	7909	57289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	8018	674		4244	
347	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00878	12860,66	1251,94	113	11	--	97	226
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	102	4		17	
348	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00878	254401,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
349	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,3	4032,84	66,97	21374	355	15519	5314	28823
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	5500	153		2135	
		Пандус П-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,63	665,52	--	7074	--	--	5094	13142
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	7074	--		973	
351	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,4	16914,52	1145,57	74424	5041	65363	4577	85320
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	4020	1009		6320	
352	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0297	12860,66	1251,94	382	37	1	327	765
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	344	15		57	
353	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0297	254401,00	--	7556	--	7556	--	8160
					--	--	--	--		604	
354	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,8	4032,84	66,97	39522	656	28696	9826	53295
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	10170	283		3948	
		Крыльцо Кр-2									
355	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	3,4	665,52	--	2263	--	--	1629	4203
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2263	--		311	
356	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	20516,62	914,52	32827	1463	25533	5752	41665
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5831	490		3086	
357	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01555	12860,66	1251,94	200	19	1	171	401
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	180	8		30	
358	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01555	254401,00	--	3956	--	3956	--	4272
					--	--	--	--		316	
359	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияиз плиток керамических для полов многоцветных илиодноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	4032,84	66,97	12099	201	8785	3008	16315
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	3113	87		1209	
		ОТМОСТКА (АС-11)									
360	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,92	19250,27	8,16	210213	89	175592	32460	262087
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	34532	--		19414	
361	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72,8	1052,19	2,66	76599	194	65167	12207	95910
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	11238	64		7104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,4	1193,06	27,74	52972	1232	23073	31452	91178
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	28667	456		6754	
363	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,7104	33112,00	--	23523	--	23523	--	25405
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 16			Тенге				**846 459**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**61 634 988**					
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1416,82	22,39	35420	560	179	33993	74966
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	34681	5		5553	
2	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	116,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	255	1299,28	18,97	331316	4838	2280	317749	700990
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	324198	35		51925	
4	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	190,08	113,00	--	21479	--	21479	--	23197
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
5	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,37	79,00	--	4927	--	4927	--	5321
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	75,86	1,22	21241	340	911	19590	44097
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	19990	--		3266	
7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,28	52059,34	--	14577	--	993	13448	30266
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	13584	--		2242	
8	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	358,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	455,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	1916,01	93,98	17244	846	2705	13519	33224
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	13693	101		2461	
11	С123-040502-0605 2304-0502-0605 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1211,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
12	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	5,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
13	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	153	7,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
14	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	11,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Водомерный узел									
15	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	19974,04	456,39	19974	456	10720	8719	30989
		НР - 98%; СП - 8%			8797,50	99,72	8798	100		2295	
16	С123-030301-0402 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	8175,00	--	8175	--	8175	--	8829
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
17	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
18	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1287,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
19	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм /патрубок/. Прокладка	м трубопровода	0,36	2464,01	19,12	887	7	743	136	1105
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	137	3		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	893724,56	454333,60	536	273	11	325	930
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	252	76		69	
21	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
22	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
23	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1080,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**1 002 120**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Квартирный водомер											
24	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
25	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	2694,00	--	32328	--	32328	--	34914
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
26	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12	1007,68	151,16	12092	1814	174	10399	24290
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	10104	507		1799	
27	С123-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	48942,00	--	587304	--	587304	--	634288
		СП - 8%			--	--	--	--		46984	
28	С123-040904-1503 2304-0904-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	24	20982,00	--	503568	--	503568	--	543853
		СП - 8%			--	--	--	--		40285	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00168	893724,56	454333,60	1501	763	31	910	2604
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	707	212		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	189,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОМЕРНЫЙ									
31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Металлический ящик из тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,059288	49988,00	2569,56	2964	152	209	1812	5158
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	2603	24		382	
32	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0598808	438711,00	--	26270	--	26270	--	28372
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
33	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
34	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности ЯЩИКОВ(кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,9056	260,50	0,94	2059	7	1176	703	2984
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	876	3		221	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1 296 113**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод											
35	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1093,11	13,60	72145	897	88	70066	153589
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	71160	337		11377	
36	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	63,228	352,00	--	22256	--	22256	--	24037
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	75,86	1,22	5007	80	215	4618	10394
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4712	--		770	
38	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	52059,34	--	3436	--	234	3170	7134
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3202	--		528	
39	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	798,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,6	118,52	2,88	308	7	258	30	366
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	43	1		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	66	594,09	90,45	39210	5969	16962	14451	57954
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	16279	2735		4293	
42	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	291,00	--	21127	--	21127	--	22817
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
43	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	24	825,84	0,15	19820	4	899	18538	41427
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	18917	--		3069	
44	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях См-ВДРНШл, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662,00	--	79944	--	79944	--	86340
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
45	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором См-УмДЦБА, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	4056,00	--	48672	--	48672	--	52566
		СП - 8%			--	--	--	--		3894	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**466 965**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4.Канализация К1											
46	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63	667,28	3,13	42038	197	599	40472	89111
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	41242	56		6601	
47	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 100x3,2 ГОСТ 22689-2014	м	62,874	822,00	--	51682	--	51682	--	55817
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
48	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	57	687,36	1,27	39179	73	192	38157	83523
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	38914	22		6187	
49	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	56,886	201,00	--	11434	--	11434	--	12349
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
50	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	40	5727,55	37,93	229102	1517	198101	29532	279325
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	29484	650		20691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,9	1401,40	--	6867	--	--	4944	12756
					1401,40	--	6867	--		945	
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,9	665,52	--	3261	--	--	2348	6058
					665,52	--	3261	--		449	
53	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	57	34,00	--	1938	--	1938	--	2093
					--	--	--	--		155	
54	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	91	107,00	--	9737	--	9737	--	10516
					--	--	--	--		779	
55	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,17	19876,06	914,52	3379	155	2604	611	4309
					3644,50	306,15	620	52		319	
		Приборы									
56	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	12	3159,56	159,87	37915	1918	6480	29798	73129
					2459,76	74,06	29517	889		5417	
57	С123-030102-0402 2303-0102-0402 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96									
		СП - 8%	комплект	12	6771,00	--	81252	--	81252	--	87752
					--	--	--	--		6500	
58	С123-030102-0603 2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96									
		СП - 8%	комплект	12	6774,00	--	81288	--	81288	--	87791
					--	--	--	--		6503	
59	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	12	2497,88	80,53	29975	966	2661	26257	60730
					2195,70	37,02	26348	444		4499	
60	С123-030102-0945 2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
		СП - 8%	шт.	12	8714,00	--	104568	--	104568	--	112933
					--	--	--	--		8365	
61	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94									
		СП - 8%	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
62	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	12	3909,54	397,01	46914	4764	2965	40455	94359
					3265,40	174,65	39185	2096		6990	
63	С123-030102-0103 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96									
			шт.	12	68979,00	--	827748	--	827748	--	893968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66220	
64	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
65	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2149,59	60,51	25795	726	3990	20987	50524
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	21079	336		3743	
66	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	4203,00	--	50436	--	50436	--	54471
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	
67	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 /монтаж учтен в расценке Е11-170101-0106, Е11-170501-0101/	шт.	12	3998,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
68	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	903,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
69	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**2 172 590**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			**4 937 788**					
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-3 на Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	Е11-161301-0203 1116-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	350	1093,92	13,65	382873	4777	733	371565	814793
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	377363	1785		60355	
2	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	342,3	589,00	--	201615	--	201615	--	217744
		СП - 8%			--	--	--	--		16129	
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	350	75,86	1,22	26551	425	1139	24488	55122
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	24987	--		4083	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,35	52059,34	--	18221	--	1241	16810	37833
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	16980	--		2802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	58	1032,32	15,07	59875	874	25636	32965	100267
					575,25	4,71	33365	273		7427	
6	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005									
		СП - 8%	секция	306	1673,00	--	511938	--	511938	--	552893
					--	--	--	--		40955	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	25	260,46	--	6511	--	2763	3673	10999
					149,93	--	3748	--		815	
8	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	50	429,91	0,50	21496	25	2545	18559	43259
					378,52	0,23	18926	11		3204	
9	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	25	6235,00	--	155875	--	155875	--	168345
					--	--	--	--		12470	
10	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	25	6843,00	--	171075	--	171075	--	184761
					--	--	--	--		13686	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	24	1916,01	93,98	45984	2256	7213	36049	88596
					1521,45	11,26	36515	270		6563	
12	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	24	16286,00	--	390864	--	390864	--	422133
					--	--	--	--		31269	
13	С123-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%	шт.	12	48942,00	--	587304	--	587304	--	634288
					--	--	--	--		46984	
14	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	21376,24	25,63	256515	308	222697	32972	312646
					2792,48	11,26	33510	135		23159	
15	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	48	30,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	136	22,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
17	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	202,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
		Дренажная система									
18	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1677,63	16,80	134211	1344	106113	26687	173769
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	26754	477		12872	
19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	75,86	1,22	6069	97	261	5597	12599
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	5711	--		933	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	12172	90		2188	
21	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	8103,00	--	129648	--	129648	--	140020
		СП - 8%			--	--	--	--		10372	
22	С123-020401-2513 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	158,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**4 016 222**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция											
23	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	24	1476,08	30,53	35426	733	7298	27126	67556
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	27395	284		5004	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**67 556**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			**4 083 778**					
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-4 на Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование											
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	23466,51	3524,65	23467	3525	15266	4174	29852
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	1120,94	4676	1121		2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	202542,69	--	202543	--		--	202543
		Отпускная цена - 200141,00			--	--	--	--	202543	--	
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
4	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE 301 S31 146/	шт.	1	45467,00	--	45467	--	45467	--	49104
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
		ЩЭ									
5	Ц13-080304-0209 1308-0304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ	шт.	2	14407,69	1830,39	28815	3661	20478	4193	35650
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	574,14	4676	1148		2641	
6	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28080,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
7	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	12	500,00	80,97	6000	972	258	3670	10444
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	27,34	4770	328		774	
8	С123-070501-0903 2307-0501-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /CE 102 S6/	шт.	12	9365,00	--	112380	--	112380	--	121370
		СП - 8%			--	--	--	--		8990	
9	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	4341,75	111,98	52101	1344	24165	19382	77202
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	26592	328		5719	
10	С123-070204-0733 2307-0204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	888,00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
11	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	343,70	24,29	5155	364	867	2914	8715
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	8,20	3924	123		646	
12	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	141,82	6,48	21272	972	3950	12008	35943
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	16350	328		2662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	101,79	3,24	509	16	111	279	851
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	382	5		63	
14	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	955204,00	--	143281	--	143281	--	154743
		СП - 8%			--	--	--	--		11462	
15	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	393711,00	--	1969	--	1969	--	2126
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
16	С123-060141-0906 2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	746164,00	--	11192	--	11192	--	12088
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	376,72	15,15	1884	76	609	874	2978
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	1199	15		221	
18	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	58,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	471,71	33,36	77833	5505	20171	38625	125774
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	52157	1489		9317	
20	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	165	128,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
21	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	11	480,83	58,70	5289	646	3084	1241	7053
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	1559	165		522	
22	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	12	443,21	58,70	5319	704	2653	1543	7410
		НР - 72%; СП - 8%			163,50	15,04	1962	180		549	
23	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	585,60	26,86	6442	295	3989	1608	8694
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	2158	75		644	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**989 844**				
в том числе оборудование			Тенге				**202 543**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Жилой дом. Квартиры											
		ЩРН-П-12									
24	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	12	8460,05	918,05	101521	11017	62448	22562	134010
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	28056	3281		9927	
25	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	2414,00	--	28968	--	28968	--	31285
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
26	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	12	4341,75	111,98	52101	1344	24165	19382	77202
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	26592	328		5719	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	60	2482,14	26,21	148928	1573	80875	47866	212537
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	66480	--		15743	
28	С123-070204-0732 2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	888,00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
29	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	429,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
30	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	4149,00	--	199152	--	199152	--	215084
		СП - 8%			--	--	--	--		15932	
31	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1686,07	680,00	35408	14280	2716	19858	59687
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	18412	9168		4421	
32	С123-070101-1805 2307-0101-1805 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ03-100-001 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1846,00	--	38766	--	38766	--	41867
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
33	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1686,07	680,00	16861	6800	1293	9456	28422
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	8768	4366		2105	
34	С123-070101-0744 2307-0101-0744 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип НПО3234-2х25 ГС-547/548 ГОСТ 17677-82	шт.	10	6600,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 15Вт 4200К Т2 ИЭК									
		СП - 8%	шт	41	507,14	--	20793	--	20793	--	22456
					--	--	--	--		1663	
36	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	45	592,19	11,15	26648	502	370	18665	48939
					572,81	3,28	25776	148		3625	
37	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампкарболитовый Е24НК-06УХЛ2, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
		СП - 8%	шт.	45	147,00	--	6615	--	6615	--	7144
					--	--	--	--		529	
38	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4 2,5А 220В									
		СП - 8%	шт.	45	570,00	--	25650	--	25650	--	27702
					--	--	--	--		2052	
39	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	39	355,19	3,24	13852	126	505	9550	25275
					339,01	1,09	13221	43		1872	
40	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057									
		СП - 8%	шт.	39	306,00	--	11934	--	11934	--	12889
					--	--	--	--		955	
41	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	355,19	3,24	6038	55	220	4163	11017
					339,01	1,09	5763	19		816	
42	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043									
		СП - 8%	шт.	17	315,00	--	5355	--	5355	--	5783
					--	--	--	--		428	
43	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	111	422,47	3,24	46895	360	2417	31852	85047
					397,46	1,09	44118	121		6300	
44	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004									
		СП - 8%	шт.	12	423,00	--	5076	--	5076	--	5482
					--	--	--	--		406	
45	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%	шт.	99	564,00	--	55836	--	55836	--	60303
					--	--	--	--		4467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207									
		СП - 8%	шт.	167	35,00	--	5845	--	5845	--	6313
					--	--	--	--		468	
47	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44									
		СП - 8%	шт.	80	107,00	--	8560	--	8560	--	9245
					--	--	--	--		685	
48	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1330	298,07	139,79	396439	185918	60763	145098	584860
					112,60	38,92	149758	51767		43323	
49	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,427	162985,00	--	69595	--	69595	--	75162
					--	--	--	--		5568	
50	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,903	256010,00	--	231177	--	231177	--	249671
					--	--	--	--		18494	
51	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1330	376,72	15,15	501044	20143	161967	232512	792241
					239,80	3,01	318934	4000		58684	
52	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	1330	58,00	--	77140	--	77140	--	83311
					--	--	--	--		6171	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**3 001 283**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			**3 991 127**					
в том числе оборудование			Тенге			**202 543**					
2-1-5 на Внутреннее газоснабжение											
РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение											
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	88	694,40	36,65	61107	3226	2063	55760	126216
					634,29	12,27	55818	1080		9349	
2	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	25	219,00	--	5475	--	5475	--	5913
					--	--	--	--		438	
3	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	40	276,00	--	11040	--	11040	--	11923
					--	--	--	--		883	
4	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
			м	23	563,00	--	12949	--	12949	--	13985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
5	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	88	470,00	--	41360	--	1155	39401	87222
					456,88	--	40205	--		6461	
6	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	14	251,00	--	3514	--	3514	--	3795
					--	--	--	--		281	
7	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	44	135,00	--	5940	--	5940	--	6415
					--	--	--	--		475	
8	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
		СП - 8%	шт.	3	174,00	--	522	--	522	--	564
					--	--	--	--		42	
9	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	39	666,00	--	25974	--	25974	--	28052
					--	--	--	--		2078	
10	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	12	1023,07	--	12277	--	529	8811	22775
					979,00	--	11748	--		1687	
11	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом									
		СП - 8%	шт.	12	11682,00	--	140184	--	140184	--	151399
					--	--	--	--		11215	
12	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	прибор	8	3411,46	219,60	27292	1757	16013	10112	40396
					1190,25	99,50	9522	796		2992	
13	Е11-190101-0101 1119-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые двухкомфорочные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	прибор	4	3077,62	144,51	12310	578	8006	3909	17517
					931,50	65,72	3726	263		1298	
14	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольныеотдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные									
		СП - 8%	шт.	12	39837,00	--	478044	--	478044	--	516288
					--	--	--	--		38244	

					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
15	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	12	12831,28	1,95	153975	23	2548	92356	266038
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	151404	--		19707	
16	ТОО "АбсолютСнаб" стр.	Система автомат.контр. САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ-15 Д 15мм низкого давления	компл	12	30450,36	--	365404	--		--	365404
		Отпускная цена - 30089,29			--	--	--	--	365404	--	
17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,08	778,68	0,94	10964	13	1874	7267	19689
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	9077	6		1458	
		Прокладка газопровода через перекрытие и стен в футляре									
18	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /футляр/. Прокладка	м трубопровода	1,02	1909,18	36,65	1947	37	1263	646	2801
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	647	13		207	
19	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /футляр/. Прокладка	м трубопровода	1,44	2553,93	30,79	3678	44	3031	607	4628
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	603	17		343	
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,46	1111,54	7,12	2734	18	378	2319	5458
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	2338	5		404	
21	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	9	2616,95	--	23553	--	6786	16432	43183
		НР - 98%; СП - 8%			1863,00	--	16767	--		3199	
		Крепление газопровода к стене									
22	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,001776	113787,12	1818,53	202	3	19	125	353
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	180	1		26	
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,776	542,00	--	963	--	963	--	1040
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**1 741 054**				
в том числе оборудование			Тенге				**365 404**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			**1 741 054**					
в том числе оборудование			Тенге			**365 404**					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**76 388 736**					
в том числе оборудование			Тенге			**567 947**					
в том числе СМР			Тенге			**75 820 789**					
Временные здания и сооружения, 0,9%			Тенге		0,9%	682 387					

				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
Итого с временными		Тенге			**76 503 176**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%		Тенге		0,49%	374 866					
Итого с дополнительными затратами		Тенге			**76 878 042**					
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге		2%	1 537 561					
Итого СМР		Тенге			**78 415 602**					
Итого оборудование		Тенге			**567 947**					
Итого СМР+оборудование		Тенге			**78 983 549**					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689		Тенге		1	**78 983 549**					
НДС		Тенге		12%	9 478 026					
Итого к оплате		**Тенге**			**88 461 575**					

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Universal Construction Expert"
Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Искаков Зиар Калиевич
Искаков З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев О.К.

СУБ.ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нарбота-1"
Шалдаров Ә.Б.