Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

Номер документа	Дата составления
72	**26.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	867 097 679,93	867 097 679,93	92 903 322,85
				Итого	1	x	867 097 679,93	92 903 322,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА № 26

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	2 375 997 734,81									
к оплате:	2 375 997 734,81	774 194 357,08							92 903 322,85	867 097 679,93

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К._____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
Договор № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Реестр № 26

Актов выполненных работ за Июль месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-15	147		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	230 351 633,93	
2	02-01-16	148		Блок 1. Водопровод, канализация	608 563	
3	02-01-17	149		Блок 2. Водопровод, канализация	698 741	
4	02-01-18	150		Блок 3. Водопровод, канализация	3 082 766	
5	02-01-19	151		Блок 4,5,6. Водопровод, канализация	608 563	
6	02-01-20	152		Отопление и вентиляцию	20 547 844	
7	02-01-21	153		Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы	44 922 561	
8	02-01-22	154		автоматическая пожарная сигнализация работы	28 316 097	
9	02-01-23	155		тх	172 876 574	
10	02-01-24	156		Силовое оборудование и электроосвещение работы	5 713 473	
11	02-01-26	157		автоматическое газовое пожаротушение работы	5 328 676	
12	03-01	158		Туалет на 12 очков. Пятно 9	8 824 014	
13	04-01	159		наружные сети электроснабжения 10кВ работы	766 607	
14	05-01	160		наружные сети связи	16 229 876	
15	05-03	161		Внутриплощадочная система видеонаблюдения	24 140 533	
16	06-05-01	162		Накопитель сточных вод	675 598	
17	06-07	163		Наружные сети газа	30 301 664	
18	06-08	164		Внутриплощадочные тепловые сети	8 666 352	
19	06-10	165		Топливоподача котельной	5 382 326	
20	07-01	166		Общеплощадочные чертежи. благоустройство работы	241 681 755	
21	07-02	167		Наружное электроосвещение работы	17 373 463	
				Всего:	**867 097 679,93**	-

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 147

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Проемы										
1	56	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	2,05	2280,42 / 1772,75	30,02 / 6,18	4675 / 3634	61 / 13	979	3282 / 637	8593	
2	57	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	949,245	2034,62 / 1586,02	29,16 / 6,18	1931353 / 1505522	27680 / 5867	398152	1360249 / 263328	3554930	
3	58	С1223-103-0119	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003**	м2	387,8099988	63172		24498733		24498733	1959899	26458632	**Казахстан**
4	59	С1223-103-0109	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003**	м2	360,5275	53261		19202055		19202055	1536165	20738220	**Казахстан**
5	60	С1223-103-0108	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003**	м2	76,6617196	50442		3866971		3866971	309357	4176328	**Казахстан**
6	61	С1223-103-0116	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	28,24375	34342		969947		969947	77596	1047543	**Казахстан**
7	62	С1223-103-0107	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	35,36	36056		1274940		1274940	101995	1376935	**Казахстан**
8	63	С1223-103-0102	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	2,05	57133		117123		117123	9370	126493	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	64	С1223-103-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	103,3500003	49470		5112725		5112725	409018	5521742	Казахстан
10	65	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	894,2501463	5588		-4997070		-4997070	-399765	-5396835	Казахстан
11	66	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	894,2501463	6166		5513946		5513946	441115	5955062	Казахстан
12	84	С1217-202-0303	Москитная сетка	м2	759,636	1358		1031586		1031586	82527	1114113	Казахстан
13	101	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (Аквапанель)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,8	8234,38 1501,88	31,43 13,43	352431 64280	1345 575	286806	58370 32864	443665	
14	102	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 (л.95 прим.6)	м3	2,2042	50750		111863		111863	8949	120812	Казахстан
15	103	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	5,28907	70135,16 63469,2	2885,53 588,01	370950 335693	15262 3110	19995	233774 48378	653102	
16	104	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	5,28907	861632		4557232		4557232	364579	4921811	Казахстан
17	105	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	153,38303	479,73 40,96	4,53 0,98	73582 6283	695 150	66605	4439 6242	84263	
18	125	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	2633,8	571,04 97,67	1,31 0,65	1504005 257243	3450 1712	1243312	233060 138965	1876030	
			Итого по разделу: 2. Проемы									72781438	
			Раздел: 3. Полы										
19	135	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	185,7	196,42 169,21	1,31 0,65	36475 31422	244 121	4810	29650 5290	71415	
20	145	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	530,9	196,42 169,21	1,31 0,65	104279 89834	695 345	13750	84768 15124	204171	
21	154	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	58,5	196,42 169,21	1,31 0,65	11491 9899	77 38	1515	9341 1666	22498	
22	158	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	38,2	196,42 169,21	1,31 0,65	7503 6464	50 25	989	6099 1088	14690	
23	187	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	986,9	179,65 149,05	0,99 0,49	177297 147097	977 484	29222	138726 25282	341305	
24	188	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	996,769	1229,46		1225488		1225488	98039	1323527	
25	202	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	499,445	1229,46		614048		614048	49124	663172	
26	225	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1619,8	179,65 149,05	0,99 0,49	290997 241431	1604 794	47962	227691 41495	560183	
27	226	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1635,998	1229,46		2011394		2011394	160912	2172306	
28	239	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1182	179,65 149,05	0,99 0,49	212346 176177	1170 579	34999	166151 30280	408777	
29	240	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1193,82	1229,46		1467754		1467754	117420	1585174	
30	266	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	105,7	179,65 149,05	0,99 0,49	18989 15755	105 52	3130	14858 2708	36555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	267	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	106,757	1229,46		131253		131253		141753	
											10500		
32	273	Е11-090306-0401	Фальшпол. Устройство	м2 пола	28,4	6644,96	54,7	188717	1553	0	129636	343821	
						6590,26	25,15	187163	714		25468		
33	274	СКП	Фальшпол MERO 6N36PVC сульфат кальция в комплекте	м2	28,4	62783,55		1783053		1783053		1925697	
											142644		
34	275	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	28,4	1318,5	222,06	37445	6306	424	34008	77169	
						1081,5	192,4	30715	5464		5716		
35	276	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,2414	117110		28270		28270		30532	
											2262		
36	277	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	28,4	1787,2	26,27	50756	746	33911	15490	71546	
						566,89	13,36	16100	379		5300		
37	278	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	28,968	19014,45		550811		550811		594876	
											44065		
38	279	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,8	179,65	0,99	3916	22	645	3064	7538	
						149,05	0,49	3249	11		558		
39	280	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	22,018	1229,46		27070		27070		29236	
											2166		
40	286	Е11-090306-0401	Фальшпол. Устройство	м2 пола	109,2	6644,96	54,7	725630	5973	0	498458	1322015	
						6590,26	25,15	719656	2746		97927		
41	287	СКП	Фальшпол MERO 6N36PVC сульфат кальция в комплекте	м2	109,2	62783,55		6855964		6855964		7404441	
											548477		
42	288	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	109,2	1318,5	222,06	143980	24249	1631	130763	296722	
						1081,5	192,4	118100	21010		21979		
43	289	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,9282	117110		108702		108702		117398	
											8696		
44	290	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	109,2	492,46	49,15	53777	5367	13803	34698	95553	
						316,91	21,12	34607	2306		7078		
45	291	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	111,384	19014,45		2117905		2117905		2287337	
											169432		
46	292	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	38,22	4879,18		186482		186482		201401	
											14919		
47	293	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	56,5	179,65	0,99	10150	56	1673	7942	19539	
						149,05	0,49	8421	28		1447		
48	294	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	57,065	1229,46		70159		70159		75772	
											5613		
49	303	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	152,4	1318,5	222,06	200939	33843	2276	182494	414108	
						1081,5	192,4	164821	29322		30675		
50	304	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,2954	117110		151704		151704		163840	
											12136		
51	305	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	152,4	1787,2	26,27	272369	4003	181972	83124	383932	
						566,89	13,36	86394	2036		28439		
52	307	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	117,8	179,65	0,99	21163	117	3488	16559	40740	
						149,05	0,49	17558	58		3018		
53	308	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	118,978	1229,46		146279		146279		157981	
											11702		
54	339	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	66,2	179,65	0,99	11893	65	1960	9306	22895	
						149,05	0,49	9867	32		1696		
55	340	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	66,862	1229,46		82204		82204		88780	
											6576		
56	351	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	134,3	1787,2	26,27	240021	3528	160360	73252	338335	
						566,89	13,36	76133	1794		25062		
57	353	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	108,3	179,65	0,99	19456	107	3207	15223	37453	
						149,05	0,49	16142	53		2774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	354	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	109,383	1229,46		134482		134482		145241	
			Итого по разделу: 3. Полы								10759		
												24239424	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
59	425	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2482,22	377,7	0,91	937534	2259	199893	589219	1648893	
						296,26	0,46	735382	1142		122140		
60	427	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	713,93	763,25	5,44	544907	3884	132284	328539	943322	
						572,52	2,71	408739	1935		69876		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									2592215	
			Раздел: 5. Фасад										
61	437	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	777,2709833	4360,96	27,73	3389648	21554	1053583	1856521	5665862	
						2977,74	7,9	2314511	6140		419694		
62	438	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	777,2709833	1330,27	5,61	1033980	4361	325801	564697	1726571	
						905,5	2,64	703819	2052		127894		
63	439	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1008,000024	334,16	0,69	336833	695	148357	150490	526310	
						186,29	0,33	187780	333		38986		
64	440	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем (л.48)	м2 поверхности облицовки	82,7	9906,11	65,11	819235	5384	377966	350003	1262777	
						5270,67	19,58	435884	1619		93539		
65	441	С1231-102-0106	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	82,7	6508		538212		538212		581269	
			Итого по разделу: 5. Фасад								43057		
												9762789	
			Раздел: 7. Разные работы										
66	469	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,08352	920790,34	10342,8	76904	863	70946	5052	88513	
						60996,6	4051,23	5094	338		6557		
67	470	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,34304	101,12	2,72	439	11	191	164	651	
						54,49	0,33	237	1		48		
68	471	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,34304	169,68	3,87	737	17	444	193	1004	
						63,68	0,65	277	3		74		
69	497	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11325	91018,83	7846,05	10308	889	942	10227	22178	
						74853,1	1675,81	8477	190		1643		
70	498	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,28425	101,12	2,72	332	9	144	124	493	
						54,49	0,33	179	1		37		
71	499	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,28425	169,68	3,87	557	13	335	146	759	
						63,68	0,65	209	2		56		
72	500	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	148,55	696,12	18,4	103409	2733	78015	18250	131392	
						152,54	9,11	22660	1353		9733		
73	501	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,21065	91018,83	7846,05	110192	9499	10072	109327	237080	
						74853,1	1675,81	90621	2029		17561		
74	502	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,21065	528698		640068		640068		691273	
											51205		
75	503	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,10885	101,12	2,72	3550	96	1542	1328	5268	
						54,49	0,33	1913	12		390		
76	504	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	35,10885	169,68	3,87	5957	136	3586	1558	8116	
						63,68	0,65	2236	23		601		
77	505	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,11945	91869,99	26274,58	10974	3139	1309	5340	17619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		54639,8	10151,63	6527	1213		1305		
78	506	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,11945	861632		102922		102922		111156	Казахстан
79	507	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,02	22165,55	1431,95	443	28	336	8234	563	
						3914,16	370,58	78	7		78		
80	515	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	451,3219	7188,79	15,14	3244458	6833	2640138	42	4099647	
						1323,86	4,39	597487	1981		551511		
81	524	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	128,35	9494,13	103,35	1218572	13265	348550	303678	2059723	
						6675,16	30,91	856757	3967		688579		
82	525	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82337	349485		287755		287755	152572	310775	
											23020		
83	526	С1214-210-0201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71234	346394		246750		246750		266490	Казахстан
											19740		
84	527	С1214-101-0201	Профили гнутые стальныеиз горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,60415	464522		280641		280641		303092	Казахстан
											22451		
85	528	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	1,595	6956,38	36,65	11095	58	4254	5450	17869	
						4252,5	18,27	6783	29		1324		
86	529	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,9	16187		63129		63129		68179	Казахстан
											5050		
87	530	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1213	30		36390		36390		39301	
											2911		
88	531	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1490,83	656,03	2,12	978029	3161	511280	371813	1457829	
						310,96	0,79	463588	1178		107987		
89	532	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	405,51495	7188,79	15,14	2915162	6139	2372177	495535	3683553	
						1323,86	4,39	536845	1780		272856		
90	533	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,38086	909993,83	7846,05	1256574	10834	1142378	124697	1491773	
						74853,1	1675,81	103362	2314		110502		
91	534	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,04494	169,68	3,87	6795	155	4090	1778	9259	
						63,68	0,65	2550	26		686		
92	536	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10320	28		288960		288960		312077	
											23117		
93	540	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,78	229,96	0,25	179	0	146	27	223	
						43,06	0,12	34	0		17		
94	541	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	70,19	9494,13	103,35	666393	7255	190609	376559	1126388	
						6675,16	30,91	468529	2170		83436		
95	542	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45027	349485		157363		157363		169952	
											12589		
96	543	С1214-210-0201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38955	346394		134938		134938		145733	Казахстан
											10795		
97	544	С1214-101-0201	Профили гнутые стальныеиз горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,56407	464522		262023		262023		282985	Казахстан
											20962		
98	545	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	2,638	6956,38	36,65	18351	96	7036	9013	29553	
						4252,5	18,27	11218	48		2189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	546	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,18	16187		35288		35288	2823	38111	Казахстан
100	547	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1066	30		31980		31980	2558	34538	
101	549	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	399,75615	7188,79 1323,86	15,14 4,39	2873763 529221	6052 1755	2338490	488498 268981	3631242	
102	550	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,44388	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	1313922 108079	11329 2420	1194514	130388 115545	1559855	
103	551	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,87252	169,68 63,68	3,87 0,65	7105 2666	162 27	4276	1859 717	9681	
104	553	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	803	28		22484		22484	1799	24283	
105	557	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	1,37	229,96 43,06	0,25 0,12	315 59	0 0	256	47 29	391	
106	558	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	95	9494,13 6675,16	103,35 30,91	901942 634140	9818 2936	257984	509661 112928	1524531	
107	559	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60943	349485		212987		212987	17039	230026	
108	560	С1214-210-0201	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52725	346394		182636		182636	14611	197247	Казахстан
109	561	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,5092	464522		236535		236535	18923	255458	
110	562	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	0,393	6956,38 4252,5	36,65 18,27	2734 1671	14 7	1048	1343 326	4403	
111	563	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,86	16187		46295		46295	3704	49999	Казахстан
112	564	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1182	30		35460		35460	2837	38297	
113	565	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	324	656,03 310,96	2,12 0,79	212554 100751	687 256	111116	80806 23469	316829	
114	570	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	5013	28		140364		140364	11229	151593	
115	575	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,42	9494,13 6675,16	103,35 30,91	22976 16154	250 75	6572	12983 2877	38836	
116	576	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01553	349485		5428		5428	434	5862	
117	577	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01343	346394		4652		4652	372	5024	
118	578	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,02053	464522		9537		9537	763	10300	
119	579	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	3,318	6956,38 4252,5	36,65 18,27	23081 14110	122 61	8850	11336 2753	37170	
120	580	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,79	16187		28975		28975	2318	31293	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	581	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2794	30		83820		83820		90526	
											6706		
122	582	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	43,81	9090,11	65,11	398238	2853	164477	185413	630343	
						5270,67	19,58	230908	858		46692		
123	583	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28849	469545		135459		135459		146296	Казахстан
											10837		
124	584	С1261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,01616	1913149		30916		30916		33389	
											2473		
125	585	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	11,3	6522,66	66	73706	745	60075	11983	92544	
						1140,3	12,34	12885	139		6855		
126	586	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	0,3	171,47	3,28	51	0	22	34	92	
						94,63	1,63	28	0		7		
127	587	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	191,7	656,03	2,12	125761	406	65744	47810	187457	
						310,96	0,79	59611	151		13886		
128	592	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	4626	28		129528		129528		139890	
											10362		
129	596	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1,69	9494,13	103,35	16045	174	4589	9067	27121	
						6675,16	30,91	11281	52		2009		
130	597	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01084	349485		3788		3788		4091	
											303		
131	598	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00938	346394		3249		3249		3509	
											260		
132	599	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,01308	464522		6076		6076		6562	
											486		
133	600	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	2,805	6956,38	36,65	19513	103	7482	9584	31425	
						4252,5	18,27	11928	51		2328		
134	601	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,69	16187		27356		27356		29544	Казахстан
											2188		
135	602	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2100	30		63000		63000		68040	
											5040		
136	603	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	12,75	9090,11	65,11	115899	831	47868	53961	183449	
						5270,67	19,58	67201	250		13589		
137	604	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08396	469545		39423		39423		42577	Казахстан
											3154		
138	605	С1261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,0047	1913149		8992		8992		9711	
											719		
139	606	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	17,71	6522,66	66	115516	1169	94153	18780	145040	
						1140,3	12,34	20195	219		10744		
140	607	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	1,21	171,47	3,28	207	4	89	137	372	
						94,63	1,63	115	2		28		
141	608	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1013,36	656,03	2,12	664795	2149	347532	252732	990929	
						310,96	0,79	315114	801		73402		
142	613	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	4089	28		114492		114492		123651	
											9159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	618	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1,01	9494,13	103,35	9589	104	2743	5419	16209	
						6675,16	30,91	6742	31		1201		
144	619	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	349485		2265		2265		2446	
											181		
145	620	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00561	346394		1943		1943		2098	
											155		
146	621	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,01052	464522		4887		4887		5278	
											391		
147	622	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,14	16187		18453		18453		19929	Казахстан
											1476		
148	623	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1047	30		31410		31410		33923	
											2513		
149	624	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	36,9	9090,11	65,11	335425	2403	138535	156168	530920	
						5270,67	19,58	194488	723		39327		
150	625	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24299	469545		114095		114095		123223	Казахстан
											9128		
151	626	С1261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,01361	1913149		26038		26038		28121	
											2083		
152	627	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	15,46	6522,66	66	100840	1021	82191	16394	126613	
						1140,3	12,34	17629	191		9379		
153	628	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	0,51	171,47	3,28	87	2	38	58	157	
						94,63	1,63	48	1		12		
154	629	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0664	71168,41	2885,53	4726	192	320	2935	8274	
						63469,2	588,01	4214	39		613		
155	630	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0664	861632		57212		57212		61789	Казахстан
											4577		
156	631	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	33,6	282,98	35,63	9508	1197	5302	3281	13812	
						89,55	14,32	3009	481		1023		
157	632	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,36	2709,76	1150,8	9105	3867	4655	1692	11661	
						173,52	292,81	583	984		864		
158	633	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	3,36	21360,62	1168,03	71772	3924	62676	5608	83570	
						1539	294,98	5171	991		6190		
159	634	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05328	18346,22	1587,66	977	85	2	846	1969	
						16727,2	729,78	891	39		146		
160	635	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05328	441876		23543		23543		25426	
											1883		
161	636	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 /85/ мм. Устройство	м2 стяжки	28,8	786,29	33,95	22645	978	9538	11870	37276	
						421,15	17,3	12129	498		2761		
162	637	Е11-110101-1102 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,8	1215,73	74,8	35013	2154	30908	2840	40881	
						67,73	37,18	1951	1071		3028		
163	638	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32	5123,16	156,03	163941	4993	117492	41166	221516	
						1295,49	73,05	41456	2338		16409		
164	639	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2,8	171,47	3,28	480	10	206	318	862	
						94,63	1,63	265	5		64		
165	640	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,8	1791,61	88,37	5017	248	2460	2209	7804	
						824,51	14,91	2309	42		578		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	641	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,792	7188,79	15,14	12882	27	10483	2190	16278	
						1323,86	4,39	2372	8		1206		
167	642	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	30		360		360		389	
											29		
168	646	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,2132	479,73	4,53	1541	14	1395	93	1765	
						40,96	0,98	132	3		131		
169	647	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	16,6	7188,79	15,14	119334	251	97107	20285	150789	
						1323,86	4,39	21976	73		11170		
170	648	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	70	33		2310		2310		2495	
											185		
171	649	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	7,6	1763,78	97,5	13405	741	427	11471	26866	
						1610,08	30,45	12237	231		1990		
172	650	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	7,6	2135		16226		16226		17524	Казахстан
											1298		
173	651	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	6	1651		9906		9906		10698	Казахстан
											792		
174	652	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	8	1047		8376		8376		9046	Казахстан
											670		
175	653	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836		4143	Казахстан
											307		
176	654	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,6	9494,13	103,35	24685	268	7061	13949	41725	
						6675,16	30,91	17355	80		3091		
177	655	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	4,2	695,65	9,03	2922	38	13	2301	5641	
						683,55	1,16	2871	5		418		
178	656	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,11718	70976		8317		8317		8982	Казахстан
											665		
179	657	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00286	349485		1000		1000		1080	
											80		
180	658	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00802	346394		2778		2778		3000	
											222		
181	659	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00163	464522		757		757		818	
											61		
182	660	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	16187		1295		1295		1399	Казахстан
											104		
183	661	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41	2885,53	2363	96	160	1467	4136	
						63469,2	588,01	2107	20		306		
184	662	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606		30894	Казахстан
											2288		
185	663	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,6	282,98	35,63	3566	449	1988	1230	5180	
						89,55	14,32	1128	180		384		
186	664	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,26	2709,76	1150,8	3414	1450	1746	635	4373	
						173,52	292,81	219	369		324		
187	665	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	1,26	21360,62	1168,03	26914	1472	23504	2103	31338	
						1539	294,98	1939	372		2321		
188	666	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00233	18346,22	1587,66	43	4	0	37	86	
						16727,2	729,78	39	2		6		
189	667	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00233	441876		1030		1030		1112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	668	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	т							82		
				м2 покрытия	25,3	5123,16	156,03	129616	3947	92892	32547	175136	
						1295,49	73,05	32776	1848		12973		
191	669	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2,8	171,47	3,28	480	10	206	318	862	
						94,63	1,63	265	5		64		
192	670	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,96	1791,61	88,37	1720	85	844	757	2675	
						824,51	14,91	792	14		198		
193	671	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,792	7188,79	15,14	12882	27	10483	2190	16278	
						1323,86	4,39	2372	8		1206		
194	672	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	30		360		360		389	
195	675	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1364	909993,83	7846,05	124123	1071	112843	29		
						74853,1	1675,81	10210	229		12317	147355	
196	676	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,9556	479,73	4,53	1898	18	1718	10915		
						40,96	0,98	162	4		114	2173	
197	677	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	17,04	7188,79	15,14	122497	258	99680	161		
						1323,86	4,39	22559	75		20823	154786	
198	678	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	162	33		5346		5346	11466		
												5774	
199	679	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	8,6	1763,78	97,5	15169	839	483	428		
						1610,08	30,45	13847	262		12980	30401	
200	680	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	8,6	2135		18361		18361	2252		
												19830	Казахстан
201	681	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	6	1651		9906		9906	1469		
												10698	Казахстан
202	682	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	10	1047		10470		10470	792		
												11308	Казахстан
203	683	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836	838		
												4143	Казахстан
204	684	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03689	86810,52	28459,43	3202	1050	473	307		
						45517,5	10238,57	1679	378		1419	4991	
205	685	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03689	887579		32743		32743	370		
												35362	Казахстан
206	686	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,06981	212,1	1,94	227	2	203	2619		
						20,18	0,33	22	0		15	261	
207	687	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	33		264		264	19		
												285	
208	688	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7,64	9494,13	103,35	72535	789	20747	21		
						6675,16	30,91	50998	236		40987	122604	
209	689	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	8,71	695,65	9,03	6059	79	27	9082		
						683,55	1,16	5954	10		4771	11696	
210	690	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,243009	70976		17248		17248	866		
												18628	Казахстан
211	691	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00843	349485		2946		2946	1380		
												3182	
212	692	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02357	346394		8165		8165	236		
											653	8818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	693	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00313	464522		1454		1454	116	1570	
214	694	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	16187		3723		3723	298	4021	Казахстан
215	695	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41 63469,2	2885,53 588,01	2363 2107	96 20	160	1467 306	4136	
216	696	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606	2288	30894	Казахстан
217	697	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,7	282,98 89,55	35,63 14,32	2745 869	346 139	1531	947 295	3987	
218	698	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,97	2709,76 173,52	1150,8 292,81	2628 168	1116 284	1344	489 249	3366	
219	699	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,97	21360,62 1539	1168,03 294,98	20720 1493	1133 286	18094	1619 1787	24126	
220	700	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00179	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	33 30	3 1	0	28 5	66	
221	701	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00179	441876		791		791	63	854	
222	702	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,06	5123,16 1295,49	156,03 73,05	174495 44124	5314 2488	125056	43816 17465	235776	
223	703	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	1,4	171,47 94,63	3,28 1,63	240 132	4 2	103	159 32	431	
224	704	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,4	1791,61 824,51	88,37 14,91	2508 1154	124 21	1230	1105 289	3902	
225	705	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	0,896	7188,79 1323,86	15,14 4,39	6441 1186	14 4	5241	1095 603	8139	
226	706	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6	30		180		180	14	194	
227	709	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0808	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	73528 6048	634 135	66845	7297 6466	87291	
228	710	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	2,3432	479,73 40,96	4,53 0,98	1124 96	10 2	1018	68 95	1287	
229	711	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	9,92	7188,79 1323,86	15,14 4,39	71313 13133	151 44	58030	12122 6675	90110	
230	712	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	71	33		2343		2343	187	2530	
231	713	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	3,8	1763,78 1610,08	97,5 30,45	6702 6118	371 116	214	5735 995	13432	
232	714	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	3,8	2135		8113		8113	649	8762	Казахстан
233	715	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	3	1651		4953		4953	396	5349	Казахстан
234	716	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	4	1047		4188		4188	335	4523	Казахстан
235	717	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
236	718	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21036	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	18261 9575	5987 2154	2700	8093 2108	28462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	719	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21036	887579		186711		186711		201648	Казахстан
											14937		
238	720	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	6,10044	212,1	1,94	1294	12	1159	86	1490	
						20,18	0,33	123	2		110		
239	721	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	34	33		1122		1122		1212	
											90		
240	727	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7,44	9494,13	103,35	70636	769	20204	39915	119395	
						6675,16	30,91	49663	230		8844		
241	728	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	8,6	695,65	9,03	5983	78	26	4711	11549	
						683,55	1,16	5879	10		855		
242	729	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,23994	70976		17030		17030		18392	Казахстан
											1362		
243	730	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00821	349485		2869		2869		3099	
											230		
244	731	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02295	346394		7950		7950		8586	
											636		
245	732	С1214-101-0201	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,00272	464522		1263		1263		1364	
											101		
246	733	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	16187		3561		3561		3846	Казахстан
											285		
247	734	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0498	71168,41	2885,53	3544	143	240	2201	6205	
						63469,2	588,01	3161	29		460		
248	735	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0498	861632		42909		42909		46342	Казахстан
											3433		
249	736	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,6	282,98	35,63	3849	485	2146	1328	5591	
						89,55	14,32	1218	195		414		
250	737	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,36	2709,76	1150,8	3685	1565	1884	685	4720	
						173,52	292,81	236	398		350		
251	738	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	1,36	21360,62	1168,03	29050	1588	25369	2270	33826	
						1539	294,98	2093	401		2506		
252	739	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00252	18346,22	1587,66	46	4	0	40	93	
						16727,2	729,78	42	2		7		
253	740	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00252	441876		1114		1114		1203	
											89		
254	741	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,3	5123,16	156,03	221833	6756	158982	55702	299738	
						1295,49	73,05	56095	3163		22203		
255	742	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	3,5	171,47	3,28	600	12	257	398	1078	
						94,63	1,63	331	6		80		
256	743	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,19	1791,61	88,37	2132	105	1046	939	3317	
						824,51	14,91	981	18		246		
257	744	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,24	7188,79	15,14	16103	34	13104	2737	20347	
						1323,86	4,39	2965	10		1507		
258	745	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	33		462		462		499	
											37		
259	749	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	2,7869	479,73	4,53	1337	13	1210	81	1531	
						40,96	0,98	114	3		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	750	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	11,95	7188,79	15,14	85906	180	69905	14603	108550	
						1323,86	4,39	15820	52		8041		
261	751	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	106	33		3498		3498		3778	
262	752	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,6	1763,78	97,5	8113	448	259	280	16260	
						1610,08	30,45	7406	140		6943		
263	753	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	4,6	2135		9821		9821	1204	10607	Казахстан
264	754	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	5	1651		8255		8255	786	8915	Казахстан
265	755	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	5	1047		5235		5235	660	5654	Казахстан
266	756	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	419	2071	Казахстан
267	757	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24088	86810,52	28459,43	20911	6855	3091	153	32592	
						45517,5	10238,57	10964	2466		9267		
268	758	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,24088	887579		213800		213800	2414	230904	Казахстан
269	759	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	6,98552	212,1	1,94	1482	13	1327	17104	1707	
						20,18	0,33	141	2		99		
270	760	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	34	33		1122		1122	126	1212	
271	761	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26984	86810,52	28459,43	23425	7680	3463	90	36510	
						45517,5	10238,57	12282	2763		10381		
272	762	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,26984	887579		239504		239504	2704	258664	Казахстан
273	763	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	7,82536	212,1	1,94	1660	16	1487	19160	1913	
						20,18	0,33	158	3		111		
274	764	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	54	33		1782		1782	142	1925	
275	765	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02981	909993,83	7846,05	27127	234	24662	143	32205	
						74853,1	1675,81	2231	50		2692		
276	766	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,86449	479,73	4,53	415	4	375	2386	475	
						40,96	0,98	35	1		25		
277	767	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	7,66	7392,38	36,65	56626	281	23771	35	89421	
						4252,5	18,27	32574	140		26171		
278	768	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,27	16187		4370		4370	6624	4720	Казахстан
279	769	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	199	33		6567		6567	350	7092	
280	770	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	16,67	695,65	9,03	11596	150	51	525	22385	
						683,55	1,16	11395	19		9131		
281	771	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,465093	70976		33010		33010	1658	35651	Казахстан
282	772	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,5	282,98	35,63	22214	2797	12387	2641	32269	
						89,55	14,32	7030	1124		7665		
283	773	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,85	2709,76	1150,8	21272	9034	10876	2390	27244	
						173,52	292,81	1362	2299		3954		
284	774	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)		7,61	21360,62	1168,03	162554	8889	141954	2018	189274	
											12700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	775	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м3	0,1345	1539	294,98	11712	2245	4	14020	4973	Казахстан
						18346,22	1587,66	2468	213		2137		
286	776	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1345	16727,2	729,78	2250	98	59432	368	64187	
						441876		59432					
287	777	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86	786,29	33,95	67621	2920	28482	4755	111310	
						421,15	17,3	36219	1488		35444		
288	778	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	85,8	20119,55	312,46	1726257	26809	1140211	8245	2440628	
						6517,92	97,96	559238	8405		533584		
289	779	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	23,44	171,47	3,28	4019	77	1724	180787	7216	
						94,63	1,63	2218	38		2662		
290	780	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,57	1791,61	88,37	4604	227	2258	535	7163	
						824,51	14,91	2119	38		2028		
291	781	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	7,9696	7188,79	15,14	57292	121	46620	531	72393	
						1323,86	4,39	10551	35		9739		
292	782	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,3	282,98	35,63	4613	580	2572	5362	6700	
						89,55	14,32	1460	233		1591		
293	783	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,63	2709,76	1150,8	4417	1876	2258	496	5657	
						173,52	292,81	283	477		821		
294	784	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	1,63	21360,62	1168,03	34818	1904	30405	419	40541	
						1539	294,98	2509	481		2720		
295	785	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03006	18346,22	1587,66	551	48	1	3003	1111	
						16727,2	729,78	503	22		478		
296	786	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03006	441876		13283		13283	82	14346	
297	787	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	786,29	33,95	12974	560	5465	1063	21356	
						421,15	17,3	6949	285		6800		
298	788	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	16,25	20119,55	312,46	326943	5078	215949	1582	462241	
						6517,92	97,96	105916	1592		101058		
299	789	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41	2885,53	2363	96	160	34240	4136	
						63469,2	588,01	2107	20		1467		
300	790	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606	306	30894	
301	791	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	6,5	171,47	3,28	1115	22	478	2288	2001	
						94,63	1,63	615	11		738		
302	792	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,85	1791,61	88,37	1523	75	747	148	2369	
						824,51	14,91	701	13		671		
303	793	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	3,16	7188,79	15,14	22717	48	18485	175	28704	
						1323,86	4,39	4183	14		3861		
304	794	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,4	282,98	35,63	4924	620	2746	2126	7153	
						89,55	14,32	1558	249		1699		
305	795	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,74	2709,76	1150,8	4715	2002	2411	530	6038	
						173,52	292,81	302	509		876		
306	796	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	1,74	21360,62	1168,03	37167	2032	32457	447	43277	
						1539	294,98	2678	513		2904		
307	797	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03212	18346,22	1587,66	589	51	1	3206	1187	
						16727,2	729,78	537	23		510		
308	798	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03212	441876		14193		14193	88	15328	
309	799	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5	786,29	33,95	13760	594	5796	1135	22651	
						421,15	17,3	7370	303		7213		
310	800	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	17,36	20119,55	312,46	349275	5425	230700	1678	493815	
						6517,92	97,96	113151	1701		107961		
											36579		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	801	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0332	71168,41	2885,53	2363	96	160	1467	4136	
				т конструкций		63469,2	588,01	2107	20		306		
312	802	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,0332	861632		28606		28606		30894	Казахстан
				т							2288		
313	803	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		6,2	171,47	3,28	1063	20	456	704	1908	
				м шва		94,63	1,63	587	10		141		
314	804	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		1,02	1791,61	88,37	1827	90	896	805	2843	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	841	15		211		
315	805	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		3,168	7188,79	15,14	22774	48	18532	3871	28777	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	4194	14		2132		
316	806	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,09272	909993,83	7846,05	84375	727	76707	8373	100168	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	6940	155		7420		
317	807	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		2,68888	479,73	4,53	1290	13	1168	78	1477	
				м2		40,96	0,98	110	3		109		
318	808	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/		23,83	7392,38	36,65	176160	873	73950	81418	278184	
				м2 поверхности облицовки		4252,5	18,27	101337	435		20606		
319	809	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		1,03	16187		16673		16673		18007	Казахстан
				м3							1334		
320	810	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		620	33		20460		20460		22097	
				шт.							1637		
321	811	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой		31	695,65	9,03	21565	280	95	16981	41630	
				м накрывочного элемента		683,55	1,16	21190	36		3084		
322	812	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92		0,8649	70976		61387		61387		66298	Казахстан
				м3							4911		
323	813	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		45,6	282,98	35,63	12904	1625	7196	4452	18744	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	4083	653		1388		
324	814	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		4,56	2709,76	1150,8	12357	5247	6318	2297	15826	
				м3 материала основания в плотном теле		173,52	292,81	791	1335		1172		
325	815	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)		3,61	21360,62	1168,03	77112	4217	67339	6025	89788	
				м3		1539	294,98	5556	1065		6651		
326	816	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,06671	18346,22	1587,66	1224	106	2	1060	2467	
				т		16727,2	729,78	1116	49		183		
327	817	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,06671	441876		29478		29478		31836	
				т							2358		
328	818	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		58,5	786,29	33,95	45998	1986	19375	24110	75717	
				м2 стяжки		421,15	17,3	24637	1012		5609		
329	819	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт		58,39	20119,55	312,46	1174781	18245	775955	363123	1660936	
				м2 покрытия		6517,92	97,96	380581	5720		123032		
330	820	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		11,7	171,47	3,28	2006	38	861	1329	3602	
				м шва		94,63	1,63	1107	19		267		
331	821	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		1,55	1791,61	88,37	2777	137	1362	1223	4320	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	1278	23		320		
332	822	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		2,1645	7188,79	15,14	15560	33	12662	2645	19661	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	2865	10		1456		
333	823	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,49188	86810,52	28459,43	42700	13998	6313	18923	66553	
				т конструкций		45517,5	10238,57	22389	5036		4930		
334	824	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,49188	887579		436582		436582		471509	Казахстан
				т							34927		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	825	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	14,26452	212,1 20,18	1,94 0,33	3026 288	28 5	2710	202 258	3486	
336	826	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	84	33		2772		2772	222	2994	
337	827	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,38331	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	348810 28692	3007 642	317110	34614 30674	414098	
338	828	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	11,11599	479,73 40,96	4,53 0,98	5333 455	50 11	4827	322 452	6107	
339	829	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	7,707	7188,79 1323,86	15,14 4,39	55404 10203	117 34	45084	9418 5186	70008	
340	830	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,6	7035,98 831,33	23,45 9,69	53473 6318	179 74	46977	5880 4748	64101	
341	831	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	6,9	1763,78 1610,08	97,5 30,45	12170 11110	673 210	388	10414 1807	24391	
342	832	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	2,2	2135		4697		4697	376	5073	Казахстан
343	833	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	3	1047		3141		3141	251	3392	Казахстан
344	834	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
345	835	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	4,7	1638		7699		7699	616	8315	Казахстан
346	836	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	805		4025		4025	322	4347	Казахстан
347	837	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	33		396		396	32	428	
348	838	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /аквапанелями/	м2 поверхности облицовки	5,2	6873,4 4196,2	43,43 12,52	35742 21820	226 65	13696	17508 4260	57510	
349	839	С1231-102-0108	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: аквапанель	м2	5,2	6030		31356		31356	2508	33864	
350	840	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00817	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	7435 612	64 14	6759	738 654	8827	
351	841	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,23693	479,73 40,96	4,53 0,98	114 10	1 0	103	7 10	131	
352	842	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	2,1	7392,38 4252,5	36,65 18,27	15524 8930	77 38	6517	7175 1816	24515	
353	843	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,37	16187		5989		5989	479	6468	Казахстан
354	844	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ -90	шт.	55	33		1815		1815	145	1960	
355	845	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	6,5	695,65 683,55	9,03 1,16	4522 4443	59 8	20	3560 647	8729	
356	846	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,18135	70976		12871		12871	1030	13901	Казахстан
357	847	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	1358,59 994,1	37,95 32,69	25134 18391	702 605	6041	15196 3226	43556	
358	848	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,8	282,98 89,55	35,63 14,32	1641 519	207 83	915	566 177	2384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
359	849	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,58	2709,76	1150,8	1572	668	804	292	2013	
				м3 материала основания в плотном теле		173,52	292,81	101	170		149		
360	850	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)		0,28	21360,62	1168,03	5981	327	5223	467	6964	
				м3		1539	294,98	431	83		516		
361	851	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00527	18346,22	1587,66	97	9	0	84	195	
				т		16727,2	729,78	88	4		14		
362	852	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00527	441876		2329		2329		2515	
				т							186		
363	853	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12	786,29	33,95	9435	408	3974	4946	15531	
				м2 стяжки		421,15	17,3	5054	208		1150		
364	854	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт		11,84	20119,55	312,46	238215	3700	157344	73632	336795	
				м2 покрытия		6517,92	97,96	77172	1160		24948		
365	855	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0166	71168,41	2885,53	1181	48	80	734	2068	
				т конструкций		63469,2	588,01	1054	10		153		
366	856	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,0166	861632		14303		14303		15447	Казахстан
				т							1144		
367	857	Е11-270201-0103	Дренажи поперечные с выпуском односторонним. Устройство		0,6	2115,55	133,77	1269	80	890	369	1769	
				м дренажа		497,8	71,33	299	43		131		
368	858	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,10247	86810,52	28459,43	8895	2916	1315	3942	13864	
				т конструкций		45517,5	10238,57	4664	1049		1027		
369	859	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,10247	887579		90950		90950		98226	Казахстан
				т							7276		
370	860	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110		2,97163	212,1	1,94	630	6	565	42	726	
				м2		20,18	0,33	60	1		54		
371	861	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		14	33		462		462		499	
				шт.							37		
372	864	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1273	909993,83	7846,05	115842	998	105315	11496	137525	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	9529	213		10187		
373	865	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		3,6917	479,73	4,53	1771	17	1603	107	2028	
				м2		40,96	0,98	151	4		150		
374	866	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		235	30		7050		7050		7614	
				шт.							564		
375	867	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		34,855	7188,79	15,14	250565	528	203894	42592	316610	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	46143	153		23453		
376	868	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство		5,1	1763,78	97,5	8995	497	287	7697	18027	
				м труб		1610,08	30,45	8211	155		1335		
377	869	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием		5,1	2135		10888		10888		11759	Казахстан
				м							871		
378	870	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным		5	1047		5235		5235		5654	Казахстан
				шт.							419		
379	871	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1	1918		1918		1918		2071	Казахстан
				шт.							153		
380	874	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1346	909993,83	7846,05	122485	1057	111354	12155	145411	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	10075	226		10771		
381	875	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		3,9034	479,73	4,53	1873	18	1695	113	2145	
				м2		40,96	0,98	160	4		159		
382	876	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		87	30		2610		2610		2819	
				шт.							209		
383	877	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		16,3	7188,79	15,14	117177	247	95352	19918	148063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
384	878	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м2 покрытия	5	1323,86	4,39	21579	72		10968		
						1763,78	97,5	8819	487	281	7546	17674	
385	879	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м труб		1610,08	30,45	8050	152		1309		
					5	2135		10675		10675		11529	Казахстан
386	880	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	м							854		
					2	1651		3302		3302		3566	Казахстан
387	881	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.							264		
					5	1047		5235		5235		5654	Казахстан
388	882	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.							419		
					1	1918		1918		1918		2071	Казахстан
389	883	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	5,3	21360,62	1168,03	113211	6190	98864	153		
						1539	294,98	8157	1563		8845	131821	
390	884	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2086	909993,83	7846,05	189825	1637	172574	9765		
						74853,1	1675,81	15614	350		18837	225355	
391	885	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,0494						16693		
						479,73	4,53	2902	27	2627	175	3323	
392	886	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	185	40,96	0,98	248	6		246		
						30		5550		5550		5994	
393	887	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	26,1						444		
						7188,79	15,14	187627	396	152680	31894	237083	
394	888	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	10,1	1323,86	4,39	34553	115		17562		
						1763,78	97,5	17814	985	568	15244	35703	
395	889	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м		1610,08	30,45	16262	308		2645		
					10,1	2135		21564		21564		23289	Казахстан
396	890	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.							1725		
					2	1651		3302		3302		3566	Казахстан
397	891	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.							264		
					12	1047		12564		12564		13569	Казахстан
398	892	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.							1005		
					2	1918		3836		3836		4143	Казахстан
399	895	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1263	909993,83	7846,05	114932	991	104487	307		
						74853,1	1675,81	9454	212		11405	136444	
400	896	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,6627						10107		
						479,73	4,53	1757	17	1590	106	2012	
401	897	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	137	40,96	0,98	150	4		149		
						30		4110		4110		4439	
402	898	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	21,6						329		
						7188,79	15,14	155278	327	126355	26395	196207	
403	899	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,4	1323,86	4,39	28595	95		14534		
						1763,78	97,5	7761	429	247	6641	15554	
404	900	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	4,4	1610,08	30,45	7084	134		1152		
						2135		9394		9394		10146	Казахстан
405	901	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	3						752		
						1651		4953		4953		5349	Казахстан
406	902	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	5						396		
						1047		5235		5235		5654	Казахстан
407	903	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1						419		
						1918		1918		1918		2071	Казахстан
											153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	910	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	11,4	28982,19	57,66	330397	657	314231	12611	370449	
						1360,45	22,31	15509	254		27441		
409	916	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	6,84	28982,19	57,66	198238	395	188538	7566	222268	
						1360,45	22,31	9305	153		16464		
410	922	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	14,2	28982,19	57,66	411547	819	391410	15708	461435	
						1360,45	22,31	19318	317		34180		
411	928	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	2,45	28982,19	57,66	71006	142	67532	2710	79613	
						1360,45	22,31	3333	55		5897		
412	940	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,5	5215,21	282,76	117342	6362	63060	46210	176636	
						2129,77	78,58	47920	1768		13084		
413	941	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12168	909993,83	7846,05	110728	955	100665	10988	131453	
						74853,1	1675,81	9108	204		9737		
414	942	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,52872	169,68	3,87	599	13	360	157	816	
						63,68	0,65	225	2		60		
415	943	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	51	30		1530		1530		1652	
											122		
416	944	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1001,160006	2007,64	495,53	2009969	496104	912808	562008	2777735	
						600,36	213,2	601056	213447		205758		
417	945	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	787,1429983	14208		11183728		11183728		12078426	Казахстан
											894698		
418	946	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	132,4013592	2948,46	1023,75	390380	135546	196261	66762	493713	
						442,39	288,39	58573	38183		36572		
419	958	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135		42700		42700		46116	Казахстан
											3416		
420	959	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1047		41880		41880		45230	Казахстан
											3350		
421	960	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918		5754		5754		6214	Казахстан
											460		
422	961	С1224-106-0203	Наконечник	шт.	2	1651		3302		3302		3566	Казахстан
											264		
423	962	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,66396	909993,83	7846,05	604200	5210	549291	59958	717291	
						74853,1	1675,81	49699	1113		53133		
424	963	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,25484	169,68	3,87	3267	75	1966	855	4452	
						63,68	0,65	1226	13		330		
425	964	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	33,39	1098,15	16,2	36667	541	550	32259	74440	
						1065,49	7,97	35577	266		5514		
426	965	С1215-301-0207	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	34,22475	5216		178516		178516		192797	
											14281		
427	966	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,39	1016,35	2,88	33936	96	7283	21284	59638	
						795,34	1,44	26556	48		4418		
428	969	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	10,4792	5857,76	15,14	61385	159	47353	12805	80125	
						1323,86	4,39	13873	46		5935		
429	970	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,704	7188,79	15,14	19438	41	15818	3304	24561	
						1323,86	4,39	3580	12		1819		
430	972	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,036768	186727,94	1239,51	6866	46	5732	998	8493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
431	973	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,036768	29587,5 8634	585,72 47,9	1088 317	22 2	218	629 89	438	
432	974	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м3 древесины в конструкции	2,74	2660,2 191,07	22,31 18,4	98 524	1 50	55	32 337	930	
433	975	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	м2 изолируемой поверхности т	0,00218	152,54 402152	9,11	418 877	25	877	69	947	
434	976	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	20,43	1950,13 175,04	16,13 6,23	39841 3576	329 127	35936	70 3407 3460	46708	
435	977	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,3333333	5524,23 2438,79	282,76 78,58	178617 78854	9143 2541	90620	75697 20345	274659	
436	978	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02713	441876		11988		11988		12947	
437	979	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	18,6	3137,95 327,15	3,62 1,25	58366 6085	67 23	52214	959 4887 5060	68313	
438	980	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,94	2371,72 1750,3	40,52 19,98	21203 15648	363 179	5193	12661 2709	36573	
439	981	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,94	234,95 136,31	1,7 0,81	2100 1219	15 7	867	981 246	3327	
440	984	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	8,146	5857,76 1323,86	15,14 4,39	47717 10784	124 36	36810	9954 4614	62285	
441	985	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,22625	7188,79 1323,86	15,14 4,39	16004 2947	34 10	13023	2720 1498	20222	
442	986	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30		480		480		518	
443	987	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02964	186727,94 29587,5	1239,51 585,72	5535 877	36 17	4621	38 805 507	6847	
444	988	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02964	8634 2660,2	47,9 22,31	256 79	2 1	176	72 26	354	
445	989	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,27	191,07 152,54	18,4 9,11	434 346	42 21	46	279 57	770	
446	990	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00181	402152		728		728		786	
447	991	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	13,7	1950,13 175,04	16,13 6,23	26717 2398	221 85	24098	58 2285 2320	31322	
448	992	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27	5524,23 2438,79	282,76 78,58	149154 65847	7635 2122	75672	63211 16989	229354	
449	993	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	441876		9438		9438		10193	
450	994	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	15,4	3137,95 327,15	3,62 1,25	48324 5038	55 19	43231	755 4046 4190	56560	
451	995	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,79	2371,72 1750,3	40,52 19,98	18476 13635	316 156	4525	11032 2361	31869	
452	996	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	7,79	234,95 136,31	1,7 0,81	1830 1062	13 6	755	855 215	2900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	999	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	9,1412	5857,76	15,14	53547	138	41307	11170	69894	
						1323,86	4,39	12102	40		5177		
454	1000	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,444	7188,79	15,14	17569	37	14297	2987	22200	
						1323,86	4,39	3236	11		1644		
455	1001	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30		480		480		518	
											38		
456	1002	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,033648	186727,94	1239,51	6283	42	5246	914	7773	
						29587,5	585,72	996	20		576		
457	1003	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033648	8634	47,9	291	2	199	81	402	
						2660,2	22,31	90	1		30		
458	1004	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,41	191,07	18,4	460	44	49	296	817	
						152,54	9,11	368	22		61		
459	1005	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00196	402152		788		788		851	
											63		
460	1006	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,9	1950,13	16,13	31007	256	27967	2652	36352	
						175,04	6,23	2783	99		2693		
461	1007	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,8333333	5524,23	282,76	164806	8435	83613	69844	253422	
						2438,79	78,58	72757	2344		18772		
462	1008	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02392	441876		10570		10570		11416	
											846		
463	1009	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	17	3137,95	3,62	53345	61	47722	4466	62436	
						327,15	1,25	5562	21		4625		
464	1010	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,94	2371,72	40,52	21203	363	5193	12661	36573	
						1750,3	19,98	15648	179		2709		
465	1011	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,94	234,95	1,7	2100	15	867	981	3327	
						136,31	0,81	1219	7		246		
466	1014	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	8,7456	5857,76	15,14	51230	132	39519	10687	66870	
						1323,86	4,39	11578	38		4953		
467	1015	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,3595	7188,79	15,14	16962	35	13803	2883	21433	
						1323,86	4,39	3124	10		1588		
468	1016	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30		480		480		518	
											38		
469	1017	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,031824	186727,94	1239,51	5942	40	4961	864	7351	
						29587,5	585,72	942	19		545		
470	1018	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,031824	8634	47,9	275	2	189	77	380	
						2660,2	22,31	85	1		28		
471	1019	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,41	191,07	18,4	460	44	49	296	817	
						152,54	9,11	368	22		61		
472	1020	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0019	402152		764		764		825	
											61		
473	1021	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,25	1950,13	16,13	29739	246	26824	2543	34865	
						175,04	6,23	2669	95		2583		
474	1022	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29	5524,23	282,76	160203	8200	81278	67893	246344	
						2438,79	78,58	70725	2279		18248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	1023	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02296	441876		10145		10145		10957	
476	1024	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	16,4	3137,95	3,62	51462	59	46038	4309	60233	
						327,15	1,25	5365	20		4462		
477	1025	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,32	2371,72	40,52	19733	337	4833	11783	34037	
						1750,3	19,98	14562	166		2521		
478	1026	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,32	234,95	1,7	1955	14	807	913	3097	
						136,31	0,81	1134	7		229		
479	1029	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	12,4068	5857,76	15,14	72676	187	56063	15161	94864	
						1323,86	4,39	16425	54		7027		
480	1030	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,8535	7188,79	15,14	20513	44	16692	3487	25920	
						1323,86	4,39	3778	13		1920		
481	1031	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22	30		660		660		713	
482	1032	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,039072	186727,94	1239,51	7296	49	6091	1061	9026	
						29587,5	585,72	1156	23		669		
483	1033	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,039072	8634	47,9	337	2	232	94	466	
						2660,2	22,31	104	1		35		
484	1034	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	3,53	191,07	18,4	674	65	71	434	1197	
						152,54	9,11	538	32		89		
485	1035	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00254	402152		1021		1021		1103	
486	1036	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	20,1	1950,13	16,13	39198	324	35355	3352	45954	
						175,04	6,23	3518	125		3404		
487	1037	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,4166667	5524,23	282,76	190126	9731	96459	80575	292357	
						2438,79	78,58	83935	2704		21656		
488	1038	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02886	441876		12753		12753		13773	
489	1039	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	19,8	3137,95	3,62	62131	72	55582	5202	72720	
						327,15	1,25	6478	25		5387		
490	1040	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	2371,72	40,52	24381	416	5972	14559	42055	
						1750,3	19,98	17993	205		3115		
491	1041	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,28	234,95	1,7	2415	17	997	1128	3826	
						136,31	0,81	1401	8		283		
492	1044	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	7,8632	5857,76	15,14	46061	120	35532	9609	60124	
						1323,86	4,39	10410	35		4454		
493	1045	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,184	7188,79	15,14	15700	33	12776	2669	19839	
						1323,86	4,39	2891	10		1470		
494	1046	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	30		420		420		454	
495	1047	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,029328	186727,94	1239,51	5476	36	4572	796	6774	
						29587,5	585,72	868	17		502		
496	1048	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,029328	8634	47,9	253	2	174	71	350	
						2660,2	22,31	78	1		26		
497	1049	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки		2,05	191,07	18,4	392	38	41	252	695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		152,54	9,11	313	19		51		
498	1050	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00174	402152		700		700		756	
499	1051	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,9	1950,13	16,13	29057	241	26209	56 2485	34065	
						175,04	6,23	2608	93		2523		
500	1052	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	5524,23	282,76	143630	7352	72870	60870	220860	
						2438,79	78,58	63409	2043		16360		
501	1053	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02104	441876		9297		9297		10041	
502	1054	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	14,8	3137,95	3,62	46442	53	41546	744 3888	54356	
						327,15	1,25	4842	18		4026		
503	1055	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,04	2371,72	40,52	19069	326	4670	11386	32891	
						1750,3	19,98	14072	161		2436		
504	1056	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,04	234,95	1,7	1889	14	779	882	2993	
						136,31	0,81	1096	7		222		
505	1059	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	4,3392	5857,76	15,14	25418	66	19608	5302	33178	
						1323,86	4,39	5744	19		2458		
506	1060	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,404	7188,79	15,14	10093	21	8213	1716	12754	
						1323,86	4,39	1859	6		945		
507	1061	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6	30		180		180		194	
508	1062	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018768	186727,94	1239,51	3505	23	2926	14 510	4336	
						29587,5	585,72	555	11		321		
509	1063	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,018768	8634	47,9	162	0	111	45	224	
						2660,2	22,31	50	0		17		
510	1064	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,79	191,07	18,4	151	14	16	97	268	
						152,54	9,11	121	7		20		
511	1065	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00102	402152		410		410		443	
512	1066	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12,15	1950,13	16,13	23694	196	21371	33 2026	27778	
						175,04	6,23	2127	76		2058		
513	1067	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,75	5524,23	282,76	114628	5868	58156	48579	176264	
						2438,79	78,58	50605	1631		13057		
514	1068	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01378	441876		6089		6089		6576	
515	1069	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	11,2	3137,95	3,62	35145	41	31440	487 2942	41134	
						327,15	1,25	3664	14		3047		
516	1070	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,01	2371,72	40,52	9511	162	2329	5679	16405	
						1750,3	19,98	7019	80		1215		
517	1071	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,01	234,95	1,7	942	7	389	440	1493	
						136,31	0,81	547	3		111		
518	1074	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	5,2812	5857,76	15,14	30936	80	23864	6454	40381	
						1323,86	4,39	6992	23		2991		
519	1075	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,6315	7188,79	15,14	11729	25	9544	1994	14821	
						1323,86	4,39	2160	7		1098		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520	1076	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	30		300		300		324	
											24		
521	1077	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,021648	186727,94	1239,51	4042	27	3375	588	5000	
						29587,5	585,72	641	13		370		
522	1078	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,021648	8634	47,9	187	1	128	52	258	
						2660,2	22,31	58	0		19		
523	1079	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,12	191,07	18,4	214	20	23	138	380	
						152,54	9,11	171	10		28		
524	1080	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00122	402152		491		491		530	
											39		
525	1081	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,5	1950,13	16,13	28277	234	25505	2418	33151	
						175,04	6,23	2538	90		2456		
526	1082	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,9166667	5524,23	282,76	137645	7045	69833	58334	211657	
						2438,79	78,58	60767	1958		15678		
527	1083	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01677	441876		7410		7410		8003	
											593		
528	1084	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	13,4	3137,95	3,62	42049	49	37616	3520	49215	
						327,15	1,25	4384	17		3646		
529	1085	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,09	2371,72	40,52	12072	207	2957	7209	20823	
						1750,3	19,98	8909	102		1542		
530	1086	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,09	234,95	1,7	1196	9	493	558	1894	
						136,31	0,81	694	4		140		
531	1089	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	4,4752	5857,76	15,14	26215	68	20222	5469	34219	
						1323,86	4,39	5925	20		2535		
532	1090	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,4365	7188,79	15,14	10327	21	8403	1755	13049	
						1323,86	4,39	1902	6		967		
533	1091	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	30		240		240		259	
											19		
534	1092	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,019008	186727,94	1239,51	3549	23	2963	516	4390	
						29587,5	585,72	562	11		325		
535	1093	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,019008	8634	47,9	164	0	113	46	227	
						2660,2	22,31	51	0		17		
536	1094	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,83	191,07	18,4	159	16	17	102	282	
						152,54	9,11	127	8		21		
537	1095	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00104	402152		418		418		451	
											33		
538	1096	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12,05	1950,13	16,13	23499	194	21195	2010	27550	
						175,04	6,23	2109	75		2041		
539	1097	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3333333	5524,23	282,76	117850	6032	59791	49945	181219	
						2438,79	78,58	52028	1676		13424		
540	1098	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01415	441876		6253		6253		6753	
											500		
541	1099	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	11,4	3137,95	3,62	35773	41	32002	2995	41869	
						327,15	1,25	3730	14		3101		
542	1100	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,13	2371,72	40,52	9795	168	2399	5849	16896	
						1750,3	19,98	7229	83		1252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
543	1101	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,13	234,95	1,7	970	7	400	453	1537	
						136,31	0,81	563	3		114		
544	1104	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	8,0252	5857,76	15,14	47010	121	36264	9807	61362	
						1323,86	4,39	10624	35		4545		
545	1105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,249	7188,79	15,14	16168	34	13156	2748	20429	
						1323,86	4,39	2977	10		1513		
546	1106	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30		480		480		518	
											38		
547	1107	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,031008	186727,94	1239,51	5790	38	4834	842	7163	
						29587,5	585,72	917	18		531		
548	1108	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,031008	8634	47,9	268	2	184	75	370	
						2660,2	22,31	82	1		27		
549	1109	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,01	191,07	18,4	384	37	40	247	681	
						152,54	9,11	307	18		50		
550	1110	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00177	402152		712		712		769	
											57		
551	1111	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,5	1950,13	16,13	28277	234	25505	2418	33151	
						175,04	6,23	2538	90		2456		
552	1112	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5524,23	282,76	198872	10179	100896	84282	305806	
						2438,79	78,58	87796	2829		22652		
553	1113	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02537	441876		11210		11210		12107	
											897		
554	1114	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	19,8	3137,95	3,62	62131	72	55582	5202	72720	
						327,15	1,25	6478	25		5387		
555	1115	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	2371,72	40,52	18167	310	4450	10848	31336	
						1750,3	19,98	13407	153		2321		
556	1116	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	7,66	234,95	1,7	1800	13	743	840	2851	
						136,31	0,81	1044	6		211		
557	1119	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	5,6892	5857,76	15,14	33326	86	25708	6952	43500	
						1323,86	4,39	7532	25		3222		
558	1120	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,729	7188,79	15,14	12429	27	10114	2113	15705	
						1323,86	4,39	2289	8		1163		
559	1121	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	30		300		300		324	
											24		
560	1122	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,023568	186727,94	1239,51	4401	29	3674	640	5444	
						29587,5	585,72	697	14		403		
561	1123	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,023568	8634	47,9	203	2	140	57	281	
						2660,2	22,31	63	1		21		
562	1124	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,29	191,07	18,4	246	24	26	158	436	
						152,54	9,11	197	12		32		
563	1125	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00131	402152		527		527		569	
											42		
564	1126	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	20,1	1950,13	16,13	39198	324	35355	3352	45954	
						175,04	6,23	3518	125		3404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
565	1127	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,6666667	5524,23	282,76	147313	7540	74738	62431	226523	
						2438,79	78,58	65034	2095		16779		
566	1128	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01826	441876		8069		8069		8714	
											645		
567	1129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	14,4	3137,95	3,62	45186	52	40423	3783	52887	
						327,15	1,25	4711	18		3918		
568	1130	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,2	2371,72	40,52	12333	211	3021	7364	21273	
						1750,3	19,98	9102	104		1576		
569	1131	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	234,95	1,7	1222	9	504	570	1935	
						136,31	0,81	709	4		143		
570	1134	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	6,3892	5857,76	15,14	37426	97	28871	7808	48853	
						1323,86	4,39	8458	28		3619		
571	1135	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,8915	7188,79	15,14	13598	28	11065	2311	17182	
						1323,86	4,39	2504	8		1273		
572	1136	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	30		300		300		324	
											24		
573	1137	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,025968	186727,94	1239,51	4849	32	4048	705	5998	
						29587,5	585,72	768	15		444		
574	1138	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,025968	8634	47,9	224	2	154	63	310	
						2660,2	22,31	69	1		23		
575	1139	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,5	191,07	18,4	287	28	30	184	509	
						152,54	9,11	229	14		38		
576	1140	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00145	402152		583		583		630	
											47		
577	1141	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,95	1950,13	16,13	31105	257	28055	2660	36466	
						175,04	6,23	2792	99		2701		
578	1142	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,9166667	5524,23	282,76	159742	8176	81044	67698	245635	
						2438,79	78,58	70522	2272		18195		
579	1143	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02051	441876		9063		9063		9788	
											725		
580	1144	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	16	3137,95	3,62	50207	58	44915	4204	58764	
						327,15	1,25	5234	20		4353		
581	1145	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,71	2371,72	40,52	11171	191	2736	6670	19268	
						1750,3	19,98	8244	94		1427		
582	1146	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,71	234,95	1,7	1107	8	457	517	1754	
						136,31	0,81	642	4		130		
583	1149	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	30		240		240		259	
											19		
584	1150	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	0,351	5857,76	15,14	2056	6	1586	429	2684	
						1323,86	4,39	465	2		199		
585	1151	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5833333	5524,23	282,76	14271	730	7240	6048	21945	
						2438,79	78,58	6300	203		1626		
586	1152	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00184	441876		813		813		878	
											65		
587	1153	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	0,8	907,68	23,45	726	19	42	619	1453	
						831,33	9,69	665	8		108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612	1182	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	30		300		300		324	
											24		
613	1183	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	0,78975	7188,79	15,14	5677	11	4620	965	7173	
						1323,86	4,39	1046	3		531		
614	1184	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,010632	186727,94	1239,51	1985	13	1658	289	2456	
						29587,5	585,72	315	6		182		
615	1185	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,010632	8634	47,9	92	0	63	26	127	
						2660,2	22,31	28	0		9		
616	1186	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	6,95	1950,13	16,13	13553	112	12225	1159	15889	
						175,04	6,23	1217	43		1177		
617	1187	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	1,6803	5857,76	15,14	9843	25	7593	2053	12848	
						1323,86	4,39	2224	7		952		
618	1188	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,6666667	5524,23	282,76	81022	4148	41106	34337	124588	
						2438,79	78,58	35769	1153		9229		
619	1189	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01089	441876		4812		4812		5197	
											385		
620	1190	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,76	907,68	23,45	2505	65	146	2136	5012	
						831,33	9,69	2294	27		371		
621	1191	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,174	6354		20168		20168		21781	Казахстан
											1613		
622	1192	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	2,76	436,06	68,38	1204	189	294	728	2087	
						261,19	28,63	721	79		155		
623	1193	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1122	17333		1945		1945		2101	Казахстан
											156		
624	1194	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00639	18346,22	1587,66	117	10	0	102	236	
						16727,2	729,78	107	5		17		
625	1195	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00415	419679		1742		1742		1881	
											139		
626	1196	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00224	441876		990		990		1069	
											79		
627	1197	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	8,8	3137,95	3,62	27614	32	24703	2312	32320	
						327,15	1,25	2879	11		2394		
628	1198	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,25	2371,72	40,52	26682	456	6535	15933	46024	
						1750,3	19,98	19691	225		3409		
629	1199	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	11,25	234,95	1,7	2643	19	1091	1234	4187	
						136,31	0,81	1533	9		310		
630	1200	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,5	786,29	33,95	1966	85	828	1030	3236	
						421,15	17,3	1053	43		240		
631	1201	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1,46	1950,13	16,13	2847	23	2568	243	3337	
						175,04	6,23	256	9		247		
632	1204	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	3,6876	5857,76	15,14	21601	56	16663	4506	28196	
						1323,86	4,39	4882	16		2089		
633	1205	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,04325	7188,79	15,14	7500	16	6103	1275	9477	
						1323,86	4,39	1381	5		702		
634	1206	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	10	30		300		300		324	
											24		
635	1207	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,013704	186727,94	1239,51	2559	17	2136	372	3165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588	1154	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,92	6354		5846		5846	468	6314	Казахстан
589	1155	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,8	436,06 261,19	68,38 28,63	349 209	55 23	85	211 45	605	
590	1156	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	17333		707		707	57	764	Казахстан
591	1157	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00407	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	75 68	6 3	0	65 11	151	
592	1158	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00249	419679		1045		1045	84	1129	
593	1159	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00158	441876		698		698	56	754	
594	1160	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	2,8	3137,95 327,15	3,62 1,25	8786 916	11 4	7860	736 762	10284	
595	1161	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	2371,72 1750,3	40,52 19,98	6166 4551	105 52	1510	3682 788	10636	
596	1162	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	234,95 136,31	1,7 0,81	611 354	4 2	252	285 72	968	
597	1163	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1	786,29 421,15	33,95 17,3	786 421	34 17	331	412 96	1294	
598	1164	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,71	1950,13 175,04	16,13 6,23	1385 124	11 4	1249	118 120	1623	
599	1167	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	11,1732	5857,76 1323,86	15,14 4,39	65450 14792	169 49	50489	13654 6328	85432	
600	1168	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,834	7188,79 1323,86	15,14 4,39	20373 3752	42 12	16578	3463 1907	25743	
601	1169	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22	30		660		660	53	713	
602	1170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,038928	186727,94 29587,5	1239,51 585,72	7269 1152	48 23	6069	1057 666	8992	
603	1171	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,038928	8634 2660,2	47,9 22,31	336 104	2 1	231	94 34	464	
604	1172	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,97	191,07 152,54	18,4 9,11	567 453	55 27	60	365 75	1007	
605	1173	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0023	402152		925		925	74	999	
606	1174	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23,54	1950,13 175,04	16,13 6,23	45906 4120	380 147	41406	3926 3987	53819	
607	1175	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,8333333	5524,23 2438,79	282,76 78,58	242145 106900	12394 3444	122851	102621 27581	372347	
608	1176	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03126	441876		13813		13813	1105	14918	
609	1177	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	25,6	3137,95 327,15	3,62 1,25	80332 8375	93 32	71864	6726 6965	94023	
610	1178	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,59	2371,72 1750,3	40,52 19,98	22745 16785	389 192	5571	13582 2906	39233	
611	1179	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,59	234,95 136,31	1,7 0,81	2253 1307	17 8	930	1052 264	3569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 древесины в конструкции		29587,5	585,72	405	8		234		
636	1208	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,013704	8634	47,9	118	0	81	33	163	
				м3 древесины в конструкции		2660,2	22,31	36	0		12		
637	1209	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки		1,05	191,07	18,4	201	20	21	129	356	
				м2 изолируемой поверхности		152,54	9,11	160	10		26		
638	1210	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00125	402152		503		503		543	
				т							40		
639	1211	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		9,05	1950,13	16,13	17649	146	15919	1509	20691	
				м2 кровли		175,04	6,23	1584	56		1533		
640	1212	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		19,8333333	5524,23	282,76	109564	5609	55586	46433	168477	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	48369	1559		12480		
641	1213	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01153	441876		5095		5095		5503	
				т							408		
642	1214	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)		9	3137,95	3,62	28242	32	25265	2364	33054	
				м2		327,15	1,25	2944	11		2448		
643	1215	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)		3,41	2371,72	40,52	8088	138	1981	4829	13950	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1750,3	19,98	5969	68		1033		
644	1216	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		3,41	234,95	1,7	801	6	331	374	1269	
				м2 окрашиваемой поверхности		136,31	0,81	465	3		94		
645	1219	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство		2,7852	5857,76	15,14	16315	42	12586	3403	21295	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	3687	12		1577		
646	1220	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		0,86775	7188,79	15,14	6238	13	5076	1060	7882	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1149	4		584		
647	1221	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		6	30		180		180		194	
				шт.							14		
648	1222	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,011208	186727,94	1239,51	2093	14	1747	304	2589	
				м3 древесины в конструкции		29587,5	585,72	332	7		192		
649	1223	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,011208	8634	47,9	97	0	66	27	134	
				м3 древесины в конструкции		2660,2	22,31	30	0		10		
650	1224	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки		0,67	191,07	18,4	128	12	13	82	227	
				м2 изолируемой поверхности		152,54	9,11	102	6		17		
651	1225	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00096	402152		386		386		417	
				т							31		
652	1226	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		8,12	1950,13	16,13	15835	131	14283	1354	18564	
				м2 кровли		175,04	6,23	1421	51		1375		
653	1227	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		13,4166667	5524,23	282,76	74117	3793	37603	31410	113969	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	32720	1054		8442		
654	1228	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00913	441876		4034		4034		4357	
				т							323		
655	1229	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)		7,2	3137,95	3,62	22593	26	20212	1892	26444	
				м2		327,15	1,25	2355	9		1959		
656	1230	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)		2,74	2371,72	40,52	6499	111	1592	3880	11209	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1750,3	19,98	4796	55		830		
657	1231	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		2,74	234,95	1,7	644	4	266	301	1021	
				м2 окрашиваемой поверхности		136,31	0,81	373	2		76		
658	1234	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		8	30		240		240		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19		
659	1235	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		1,469	7188,79	15,14	10560	22	8593	1795	13343	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1945	6		988		
660	1236	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,020448	186727,94	1239,51	3818	25	3188	555	4723	
				м3 древесины в конструкции		29587,5	585,72	605	12		350		
661	1237	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,020448	8634	47,9	177	1	121	49	244	
				м3 древесины в конструкции		2660,2	22,31	54	0		18		
662	1238	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки		0,12	191,07	18,4	23	2	2	15	41	
				м2 изолируемой поверхности		152,54	9,11	18	1		3		
663	1239	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0002	402152		80		80		86	
				т							6		
664	1240	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		0,87	1950,13	16,13	1697	14	1530	145	1989	
				м2 кровли		175,04	6,23	152	5		147		
665	1241	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство		3,0652	5857,76	15,14	17955	46	13851	3746	23437	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	4058	13		1736		
666	1242	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		21,9166667	5524,23	282,76	121073	6197	61425	51310	186174	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	53450	1722		13791		
667	1243	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01452	441876		6416		6416		6929	
				т							513		
668	1244	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		0,84	907,68	23,45	762	20	44	650	1525	
				м2 кровли		831,33	9,69	698	8		113		
669	1245	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		0,966	6354		6138		6138		6629	Казахстан
				м2							491		
670	1246	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		0,84	436,06	68,38	366	57	89	222	635	
				м2		261,19	28,63	219	24		47		
671	1247	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010		0,0816	17333		1414		1414		1527	Казахстан
				м3							113		
672	1248	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00405	18346,22	1587,66	74	6	0	64	149	
				т		16727,2	729,78	68	3		11		
673	1249	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00249	419679		1045		1045		1129	
				т							84		
674	1250	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00156	441876		689		689		744	
				т							55		
675	1251	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)		11,6	3137,95	3,62	36400	41	32563	3048	42604	
				м2		327,15	1,25	3795	14		3156		
676	1252	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)		4,55	2371,72	40,52	10791	184	2643	6444	18614	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1750,3	19,98	7964	91		1379		
677	1253	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		4,55	234,95	1,7	1069	8	441	499	1693	
				м2 окрашиваемой поверхности		136,31	0,81	620	4		125		
678	1254	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2	786,29	33,95	1573	68	662	824	2589	
				м2 стяжки		421,15	17,3	842	35		192		
679	1255	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		0,87	1950,13	16,13	1697	14	1530	145	1989	
				м2 кровли		175,04	6,23	152	5		147		
680	1260	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство		154,77825	7403,58	126,89	1145913	19639	931573	183888	1436185	
				м2 перегородок		1257,93	62,15	194700	9619		106384		
681	1261	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,33003	818975		270286		270286		291909	Казахстан
				т							21623		
682	1262	С1261-107-0629	Ручка		65	827		53755		53755		58055	