Форма № КС-3

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 3**
наименование, адрес

Объект **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 3**
Наименование объекта, Наименование марки чертежей

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА март МЕСЯЦ 2023г.

Договор	номер	**268**
	дата	**30.09.2022**
Доп.согл.	номер	**268/3**
	дата	**27.03.2023**

Номер п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Контрактная стоимость с НДС СМР + оборудование + прочие затраты	Стоимость выполненных работ и затрат					Оплата выполненных работ за текущий месяц		
			с начала строительства по отчетный месяц	из гр.5				удержание в счет погашения аванса	удержание по договору 10% до сдачи объекта Гос.комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (гр.4 - гр.10 - гр11)
				в отчетном месяце	строительно-монтажных работ	стоимость оборудования	прочие затраты			
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 41, пятно 3	**26 522 183**	**45 435 978**	**25 435 978**	**23 241 523**	-	**2 194 455**	-	-	**28 488 295**
1	Благоустройство МАФ	26 522 183	45 435 978	25 435 978	23 241 523		2 194 455			28 488 295
	Удержание 5 процентов									1 424 415
	в том числе НДС 12%	3 182 662	5 452 317	3 052 317	2 788 983	-	263 335	-	-	3 418 595
	Итого с НДС:	**29 704 845**	**50 888 295**	**28 488 295**	**26 030 506**	-	**2 457 790**	-	-	**27 063 880**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
_____ **Бабакулов Е.Н.**

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
_____ **Егембердиев Т.**

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____ **Мылтыкбай Ж.С.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок(41пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10-3 от 27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**509,775**	**2875,07**	**1127,28**	**1465639**	**574660**	**810160**	**234543**	**1836197**
			м3 материала основания в плотном теле			**158,54**	**267,47**	**80820**	**136350**		**136015**	
	1 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	621,9255	1301				809125,08		
	1 2	217-603-0104	Вода техническая	м3	35,6842	29				1034,84		
2	2	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**1,42737**	**190719,66**	**5627,76**	**272228**	**8033**	**249295**	**16091**	**311385**
				т битума		**10438,32**	**0**	**14899**	**0**		**23066**	
	2 1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4559	171229				249295,28		
3	3	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**1,42737**	**2108,01**	**2108,01**	**3009**	**3009**	**0**	**1589**	**4966**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**1471**		**368**	
4	4	**Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**2039,1**	**1557,08**	**198,1**	**3175042**	**403946**	**2720037**	**114626**	**3552841**
				м2 покрытия		**25,04**	**27,01**	**51059**	**55076**		**263173**	
	4 1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	197,3849	13761				2716213,33		
	4 2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,022	171229				3770,85		
	4 3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,0391	29				59,13		
5	5	**Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		**2039,1**	**670,37**	**0,08**	**1366951**	**163**	**1348844**	**19380**	**1497237**
				м2 покрытия		**8,8**	**0**	**17944**	**0**		**110906**	
	5 1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	97,8768	13761				1346882,64		
	5 2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0114	171229				1955,26		
6	6	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,509775**	**190719,66**	**5627,76**	**97224**	**2869**	**89034**	**5747**	**111209**
				т битума		**10438,32**	**0**	**5321**	**0**		**8238**	
	6 1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,52	171229				89034,03		
7	7	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,509775**	**2108,01**	**2108,01**	**1075**	**1074**	**0**	**567**	**1773**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**525**		**131**	
8	8	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**2039,1**	**1716,79**	**209,57**	**3500706**	**427335**	**3022313**	**113195**	**3903013**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**51059**	**53751**		**289112**	
	8.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	199,0162	15167				3018478,1		
	8.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,022	171229				3770,85		
	8.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,0391	29				59,13		
9	**9**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**450,3**	**1909,67**	**33,05**	**859924**	**14882**	**460954**	**421400**	**1383830**
				м бортового камня		**852,96**	**13,54**	**384088**	**6097**		**102506**	
	9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,5677	15850				421098,04		
10	**10**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**20,2635**	**41142**		**833681**		**833681**		**900375**
				м3							**66694**	
11	**11**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**11,028**	**2875,07**	**1127,28**	**31706**	**12432**	**17526**	**5074**	**39722**
				м3 материала основания в плотном теле		**158,54**	**267,47**	**1748**	**2950**		**2942**	
	11.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,4542	1301				17503,86		
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,772	29				22,39		
12	**12**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,06433**	**190719,66**	**5627,76**	**12269**	**362**	**11235**	**725**	**14034**
				т битума		**10438,32**	**0**	**671**	**0**		**1040**	
	12.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0656	171229				11235,46		
13	**13**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4см). Устройство**		**91,9**	**1403,32**	**3,21**	**128965**	**295**	**109945**	**20340**	**161249**
				м2 покрытия		**203,76**	**1,17**	**18726**	**108**		**11944**	
	13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,4595	2138				982,41		
	13.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,5617	15167				99520,7		
	13.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0551	171229				9441,57		
14	**14**	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		**91,9**	**216,35**	**0**	**19883**	**0**	**16865**	**3258**	**24992**
				м2 покрытия		**32,83**	**0**	**3017**	**0**		**1851**	
	14.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,112	15167				16865,55		
15	**15**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**82,5**	**1909,67**	**33,05**	**157548**	**2727**	**84452**	**77205**	**253533**
				м бортового камня		**852,96**	**13,54**	**70369**	**1117**		**18780**	
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8675	15850				77149,88		
16	**16**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**1,32**	**41142**		**54307**		**54307**		**58652**
				м3							**4345**	
17	**17**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**3,2**	**3597,81**	**1086,02**	**11513**	**3475**	**7530**	**1435**	**13984**
				м3 материала основания в плотном теле		**158,54**	**256,62**	**507**	**821**		**1036**	
	17.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,52	2138				7525,76		
	17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,16	29				4,64		
18	**18**	**Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из плит бетонных. Устройство с подготовкой**		**80**	**2439,03**	**176,45**	**195122**	**14116**	**36070**	**132785**	**354140**
				м2		**1811,7**	**74,45**	**144936**	**5956**		**26233**	
	18.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,128	2138				273,66		
	18.2	212-102-0102	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В5	м3	2,448	14618				35784,86		
19	**19**	**С1255-102-0205**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**		**81,6**	**2050**		**167280**		**167280**		**180662**
				м2							**13382**	
20	**20**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**50,5**	**1909,67**	**33,05**	**96438**	**1669**	**51695**	**47259**	**155193**
				м бортового камня		**852,96**	**13,54**	**43074**	**684**		**11496**	
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9795	15850				47225,07		
21	**21**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**0,808**	**41142**		**33243**		**33243**		**35902**
				м3							**2659**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		7,92	**3597,81**	**1086,02**	28495	8601	18638	3551	**34610**
			м3 материала основания в плотном теле			**158,54**	**256,62**	1256	2032		2564	
	22.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,712	2138				18626,26		
	22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,396	29				11,48		
23	23	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		79,2	**1231,01**	**257,47**	97496	20392	74122	10081	**116183**
				м2 основания		**37,65**	**80,21**	2982	6353		8606	
	23.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,9688	4553				68152,95		
	23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,376	29				68,9		
24	24	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		79,2	**337,58**	**50,74**	-26736	-4019	-22718	-1399	**-30386**
				м2 основания		**0**	**16,35**	0	-1295		-2251	
	24.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,9896	4553				22717,65		
25	25	**Е11-270601-0301**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**		79,2	**1231,38**	**0,65**	97525	51	96241	1356	**106791**
				м2 покрытия		**15,57**	**0,28**	1233	22		7910	
	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2178	441876				96240,59		
26	26	**Е11-270601-0401 К=0,5**	**Покрытия однослойные бетонное, толщиной слоя 20 см(10см). Устройство**		79,2	**1935,09**	**30,89**	153259	2447	149467	2034	**167716**
				м2 покрытия		**16,99**	**6,79**	1345	538		12423	
	26.1	261-101-0201	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	8,0784	17879				144433,71		
27	27	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм.(20см) Устройство на бетонное основание**		79,2	**24745,85**	**52,37**	1959871	4148	1839971	126563	**2253349**
				м2 покрытия		**1461,52**	**18,13**	115752	1436		166915	
	27.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	161,568	7980				1289312,64		
	27.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	161,568	3373				544968,86		
28	28	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		38,2	**1909,67**	**33,05**	72949	1262	39104	35748	**117393**
				м бортового камня		**852,96**	**13,54**	32583	517		8696	
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2538	15850				35722,73		
29	29	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		0,6112	**41142**		25146		25146		**27158**
				м3							2012	
30	30	**У86-010302-0303 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		3	**90689**	**203**	272067	609	252333	16770	**311943**
				шт.		**6375**	**55**	19125	165		23106	
31	31	**У86-010303-0201 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**		3	**20017**	**0**	60051	0	60051	0	**64854**
				шт.		**0**	**0**	0	0		4803	
32	32	**У86-010307-0302 0**	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**		2	**51481**	**2633**	102962	5266	88490	7764	**119584**
				шт.		**4603**	**824**	9206	1648		8858	
33	33	**С1222-509-1501**	**Контейнер металлический для мусора**		6	**126056**		756336		756336		**816843**
				комплект							60507	
34	34	**У86-010307-0107 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**		2	**104569**	**249**	209138	498	200230	7746	**234234**
				шт.		**4205**	**65**	8410	130		17350	
35	35	**У86-010307-0201 0**	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**		1	**42066**	**650**	42066	650	40112	1107	**46627**
				комплект		**1304**	**202**	1304	202		3454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	У86-010307-0301 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья	шт.	1	45559 4188	2355 736	45559 4188	2355 736	39016	3535 3928	53022
37	37	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	50127 6375	203 55	50127 6375	203 55	43549	5590 4457	60174
38	38	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	20017 0	0 0	20017 0	0 0	20017	0 1601	21618
39	39	У86-010106-0304 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	286171 11810	4251 1331	286171 11810	4251 1331	270110	9714 23671	319556
40	40	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806 2251	271 45	73612 4502	542 90	68568	4804 6274	84690
41	41	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017 0	0 0	40034 0	0 0	40034	0 3202	43236
42	42	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.1	Детский игровой комплекс КЛ -01 с монтажом	шт	1	1001000		1001000		1001000	80080	1081080
43	43	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.2	Пластиковые качалки на пружинках с монтажом	шт	5	110500		552500		552500	44200	596700
44	44	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.3	Качеля с ударопоглощающим сиденьем с монтажом	шт	1	170500		170500		170500	13640	184140
45	45	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.4	Карусель с пластиковыми лошадками с монтажом	шт	1	275000		275000		275000	22000	297000
46	46	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.5	Качалка балансир с пластиковыми лошадками с монтажом	шт	2	198000		396000		396000	31680	427680
47	47	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,92	707		650			52	702
48	48	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,92	707		650			52	702
49	49	С3411-101-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	478,4	56		26790			2143	28933
50	50	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806 2251	271 45	73612 4502	542 90	68568	4804 6274	84690
51	51	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017 0	0 0	40034 0	0 0	40034	0 3202	43236
			Итого по разделу: 1. На участке									22507174
			Раздел: 2. Вне участке									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**59**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**13,75**	**2875,07**	**1127,28**	**39532**	**15500**	**21852**	**6326**	**35726**
			м3 материала основания в плотном теле			**158,54**	**267,47**	**2180**	**3678**		**3669**	
	59.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,775	1301				21824,27		
	59.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,9625	29				27,91		
53	**60**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,0385**	**190719,66**	**5627,76**	**7343**	**217**	**6724**	**434**	**8399**
				т битума		**10438,32**	**0**	**402**	**0**		**622**	
	60.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0393	171229				6724,16		
54	**61**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,0385**	**2108,01**	**2108,01**	**81**	**81**	**0**	**43**	**134**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**40**		**10**	
55	**62**	**Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**55**	**1557,08**	**198,1**	**85639**	**10896**	**73367**	**3092**	**95829**
				м2 покрытия		**25,04**	**27,01**	**1377**	**1486**		**7098**	
	62.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,324	13761				73263,56		
	62.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	171229				101,71		
	62.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,055	29				1,6		
56	**63**	**Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		**55**	**670,37**	**0,08**	**36870**	**4**	**36382**	**523**	**40384**
				м2 покрытия		**8,8**	**0**	**484**	**0**		**2991**	
	63.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,64	13761				36329,04		
	63.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	171229				52,74		
57	**64**	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,01375**	**190719,66**	**5627,76**	**2622**	**77**	**2401**	**155**	**2999**
				т битума		**10438,32**	**0**	**144**	**0**		**222**	
	64.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,014	171229				2401,49		
58	**65**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,01375**	**2108,01**	**2108,01**	**29**	**29**	**0**	**15**	**48**
				т		**0**	**1030,66**	**0**	**14**		**4**	
59	**66**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**55**	**1716,79**	**209,57**	**94423**	**11527**	**81520**	**3053**	**105274**
				м2 покрытия		**25,04**	**26,36**	**1377**	**1450**		**7798**	
	66.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,368	15167				81416,46		
	66.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	171229				101,71		
	66.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,055	29				1,6		
60	**67**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**20**	**1909,67**	**33,05**	**38193**	**661**	**20473**	**18716**	**61462**
				м бортового камня		**852,96**	**13,54**	**17059**	**271**		**4553**	
	67.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,18	15850				18703		
61	**68**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**0,9**	**41142**		**37028**		**37028**		**39990**
				м3							**2962**	
			Итого по разделу: 2. Вне участке									**390245**
			Раздел: 3. Чугунные решетки над существующими лотками									
62	**69**	**Е11-080201-0703**	**Решетки чугунные. Установка**		**0,18546**	**85614,17**	**9988,32**	**15878**	**1852**	**3694**	**10247**	**28215**
				т		**55709,1**	**3700,14**	**10332**	**686**		**2090**	
63	**70**	**С1244-602-0611**	**Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D**		**11**	**26590**		**292490**		**292490**		**315889**
				шт.							**23399**	
			Итого по разделу: 3. Чугунные решетки над существующими лотками									**344104**
			ИТОГО:					**20731488**	**1800962**	**17554874**	**1722953**	**23241523**
								1347560	**341279**		**1796351**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		232415				
			Итого с временными									23473938
			Зимние удорожания			1,2%		274645				
			Итого с зимними удорожаниями									23748583
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		474972				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24223555
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									25435978
			НДС			12 %		3052317				
			Итого с НДС									28488296

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
_____**Бабакулов Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____**Мылтыкбай Ж.С.**

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
_____**Егембердиев Т.**