Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за 02 ноября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/2	10.10.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1148753278,10	74870975,65							8984517,08	83855492,73

М.П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Вр.и.о.руководителя Ибасов А.К. _____

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А. _____

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аскаров А.С. _____

ИИН 811111301995 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ЗКО, город Уральск
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/2 от 10.10.2022г

Акт выполненных работ №6

за ноября 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ Лок. смета №2-1-2										
			Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
1	218	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,798	42697,46 6388,25	4826,34 1100,09	34073 5098	3852 878	25123	5438 3161	42672	
2	221	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,2	47905,95 10832,25	4887,03 1056,62	105393 23831	10752 2325	70811	23802 10336	139531	
3	232	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,4	42697,46 6388,25	4826,34 1100,09	17079 2555	1930 440	12593	2726 1584	21389	
4	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00736	402525		2963		2963	237	3200	
5	234	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,6	47905,95 10832,25	4887,03 1056,62	124555 28164	12706 2747	83685	28129 12215	164899	
6	235	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18512	398962		73856		73856	5908	79764	Казахстан
7	236	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0546	402525		21978		21978	1758	23736	
8	237	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01664	483420,48 72699,6	2389,88 785,16	8044 1210	40 13	6795	1137 735	9916	
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									485107	
			Раздел: 9. ПОДВАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2. Жилая часть										
9	251	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,0282	971379,95 77488	1417,95 616,89	27393 2185	40 17	25168	2004 2352	31749	
10	252	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	0,001	1158419,95 264528	1417,95 616,89	1158 265	2 1	892	241 112	1511	
11	253	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1/		0,16008	27151,54	11776,09	4346	1886	426	1792	6629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	254	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05238	12716 47725,01	3507,9 20207,14	2036 2500	562 1058	423	491 906	3678	
13	255	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1089	19448 33010,83	5620,59 10516,49	1019 3595	294 1145	507	272 1583	5592	
14	256	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	0,32136	17836,5 3292,77	3236,32 496,21	1942 1058	352 159	92	414 557	1744	
15	257	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32136	2511,16 856578	1,45	807 275270	0	275270	129 22022	297292	Казахстан
			Итого по разделу: 9. ПОДВАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2. Жилая часть	т									
			Раздел: 10. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Коммерческая часть									348195	
16	267	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,56	756,61 584,32	88,95 36,76	14799 11429	1740 719	1630	14335 2331	31465	
17	268	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм/стойка 38х2/	м	15,3	4939		75567		75567	6045	81612	
18	269	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/	м	19,56	7108		139032		139032	11123	150155	
19	270	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х1,5/	м	39,12	1640		64157		64157	5133	69290	
20	271	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2/	т конструкций	0,60698	27151,54 12716	11776,09 3507,9	16480 7718	7148 2129	1614	6795 1862	25137	
21	272	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,275	47725,01 19448	20207,14 5620,59	13124 5348	5557 1546	2219	4757 1430	19311	
22	273	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,27051	33010,83 17836,5	10516,49 3236,32	41941 22661	13362 4112	5918	18474 4833	65248	
23	274	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,26136	96237,04 71472,5	21900,86 6322,9	25153 18680	5724 1653	748	14029 3135	42317	
24	275	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,41385	3292,77 2511,16	496,21 1,45	7948 6062	1198 4	689	4185 971	13104	
25	276	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,41385	856578		2067651		2067651	165412	2233063	Казахстан
26	291	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	64,2	756,61 584,32	88,95 36,76	48574 37513	5711 2360	5350	47051 7650	103275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	292	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм/стойка 38х2/	м	61,4	4939		303255		303255	24260	327515	
28	293	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/	м	64,2	7108		456334		456334	36507	492841	
29	294	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х1,5/	м	128,4	1640		210576		210576	16846	227422	
			Итого по разделу: 10. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Коммерческая часть									3881755	
			Раздел: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть										
30	295	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	14,3	36041,7	1032,76	515396	14769	433299	66417	628358	
31	296	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16352	4708,3	395,58	67329	5657		46545		
32	318	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	4,23	31511,41	1226,25	133293	5187	123113	5684	150095	
33	319	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	7,47	35384,49	1340,69	264322	10015	225392	28638	316397	
34	320	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15624	408331		63798		63798	5104	68902	
			Итого по разделу: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть									1235864	
			Раздел: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть										
35	340	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	84,7924	1224,06	14,62	103791	1239	2249	92585	212086	
36	341	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	1,09076	580793		633506		633506	15710	684186	Казахстан
37	342	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,43066	989954,03	7411,45	426334	3192	394326	50680	497986	
38	343	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,99358	66910,9	1497,62	28816	645		34764		
39	344	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,99358	95,29	2,68	3335	94	1537	36888	4879	
			Итого по разделу: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть			48,7	0,29	1704	10		1183		
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР Лок смета №2-1-3			81,42	1,89	2849	66	1787	361	3826	
			Раздел: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Коммерческая часть			28,46	0,29	996	10		694		
40	13	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,847854	877399,52	4497,52	743907	3813	698229	283	1402963	
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Коммерческая часть			49377	1570,32	41864	1331		40172	846805	
			Раздел: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть								62726		
41	14	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м /облицовка-лицевой кирпич на растворе М75/		337,7635	29187,66	1508,28	9858526	509442	5935592	3288727	846805	
												14199033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	15	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3 кладки	49,72915	10106,16	363,49	3413492	122774		1051780		
						24316		1209214		1209214		1305951	Казахстан
43	16	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	37,952319	16959		643633		643633	96737		
												695124	Казахстан
44	17	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сг-1/	т	1,166	408331		476114		476114	51491		
												514203	
45	18	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0432	236154		10202		10202	38089		
												11018	
46	19	С1261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	586,3	118		69183		69183	816		
												74718	
47	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыли/	т стальных элементов	0,211	975116,03	7411,45	205749	1564	190067	5535		
						66910,9	1497,62	14118	316		17032	240604	
48	26	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	1,7047	877399,52	4497,52	1495703	7667	1403863	17823		
						49377	1570,32	84173	2677		80770	1702591	
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть								126118		
												18743242	
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)										
49	69	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/	м3 кладки	151,34	7856,47	2365,88	1188998	358052	285025	585472	1916428	
						3607,25	552,52	545921	83618		141958		
50	70	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /стены,перегородки/	м3	201,8902	24316		4909162		4909162			
												5301895	Казахстан
51	72	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/	т стальных элементов	0,80762	975116,03	7411,45	787523	5986	727499	392733		
						66910,9	1497,62	54039	1210		65193	920933	
52	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	240,2658	81,42	1,69	19562	454	12270	68217		
						28,46	0,29	6838	70		4766	26274	
53	74	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6866	30		205980		205980	1946		
												222458	
54	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,40602	483420,48	2389,88	196278	971	165791	16478		
						72699,6	785,16	29517	319		27748	241948	
55	76	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-1,2,3/	т металлических изделий	0,53351	58424,52	4497,52	31170	2400	2427	17922		
						49377	1570,32	26343	838		25278	60964	
56	77	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53351	856578		456993		456993	4516		
												493552	Казахстан
57	78	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	561,17	5358,09	273,38	3006799	153413	1629312	36559		
						2181,29	70,23	1224075	39411		1175041	4516387	
58	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К1,2,5/	т металлических изделий	0,2003	483420,48	2389,88	96829	478	81789	334547		
						72699,6	785,16	14562	157		13689	119359	
59	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1/	т стальных элементов	0,16666	975116,03	7411,45	162513	1236	150126	8841		
						66910,9	1497,62	11151	250		13453	190043	
60	81	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1042	30		31260		31260	14077		
												33761	
61	82	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками /Прм-3,4/	т металлических изделий	0,1269	58424,52	4497,52	7414	570	577	2501		
						49377	1570,32	6266	199		6013	14501	
62	83	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1269	856578		108700		108700	1074		
											8696	117396	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	84	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	82	591,27	248,42	48484	20371	12782	23704	77963	
						186,97	58,01	15332	4757		5775		
64	85	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,024	94359		2265		2265		2446	Казахстан
											181		
65	86	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1/	м3	1,23	86844		106818		106818		115363	Казахстан
											8545		
66	87	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,2	100930		20186		20186		21801	Казахстан
											1615		
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)									14393472	
			Раздел: 5. КРОВЛЯ										
67	92	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	228,40765	23746		5423768		5423768		5857669	Казахстан
											433901		
68	97	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	106,25	16323,33	1855,92	1734354	197192	1223949	336480	2236501	
						2947,89	494,36	313213	52526		165667		
69	98	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	850	754	110,32	640904	93772	322448	228770	939248	
						264,33	28,21	224684	23978		69574		
70	99	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	850	248,4	24,46	211141	20791	177828	16634	245997	
						14,73	6,54	12522	5559		18222		
71	100	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4,0; 1 слой СКП-4,0/	м2 кровли	850	1778,08	15,38	1511370	13073	1356311	134975	1778053	
						167,04	5,56	141986	4726		131708		
72	101	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	850	798,85	7,27	679024	6179	608566	61208	799451	
						75,62	2,65	64278	2252		59219		
73	102	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	272,11	1564,73	16,79	425780	4569	321574	92995	560277	
						366,16	5,31	99637	1445		41502		
74	103	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплители	16,75	16350,95	1855,92	273878	31087	192952	53471	353537	
						2975,51	494,36	49840	8281		26188		
75	104	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/	м2 стяжки	134	756,48	110,32	101368	14783	50833	36370	148757	
						266,81	28,21	35753	3780		11019		
76	105	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	134	248,54	24,46	33304	3277	28034	2639	38818	
						14,87	6,54	1993	876		2875		
77	106	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4,0; 1 слой СКП-4,0/	м2 кровли	134	1779,65	15,38	238473	2061	213818	21471	280740	
						168,61	5,56	22593	745		20796		
78	107	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	134	799,56	7,27	107141	974	95939	9737	126228	
						76,33	2,65	10228	355		9350		
79	108	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	92,8	1568,16	16,79	145526	1558	109669	32008	191737	
						369,59	5,31	34298	493		14203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	109	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0946	17050,62 15550,5	1500,12 652,2	1613 1471	142 62	0	1395 241	3249	
81	110	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0946	447247		42310		42310	3385	45695	
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ									13605957	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть										
82	116	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2	16,4	2404,99 1032,87	190,84 89,88	39442 16939	3130 1474	19373	16572 4481	60495	
83	117	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3/	м2	3,4	3175,93 1406,81	194,08 89,88	10798 4783	660 306	5355	4580 1230	16608	
84	118	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	19,8	24665		488367		488367	39069	527436	
85	119	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,6/	м2	9,16	2703,45 1294,6	193,33 90,97	24764 11859	1771 833	11134	11423 2895	39082	
86	120	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	9,16	22151		202903		202903	16232	219135	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть									862756	
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть										
87	138	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2	48	2404,99 1032,87	190,84 89,88	115440 49578	9160 4314	56701	48503 13115	177058	
88	139	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2,3/	м2	23,3	3175,93 1406,81	194,08 89,88	73999 32779	4522 2094	36698	31386 8431	113816	
89	140	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	71,3	24665		1758614		1758614	140689	1899303	
90	141	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,6/	м2	31,74	2703,45 1294,6	193,33 90,97	85808 41091	6136 2887	38581	39580 10031	135419	
91	142	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	31,74	22151		703073		703073	56246	759319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	143	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-7,8,9/	м2	18,23	3793,13 1648,29	193,16 88,66	69149 30048	3521 1616	35579	28498 7812	105459	
93	144	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-7,8/	м2	17,66	28235		498630		498630	39890	538520	
94	145	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-9/	м2	0,5	32579		16290		16290	1303	17593	
95	172	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2,3,4/	м2	124,16	3943,55 1628,81	200,42 92,8	489631 202233	24884 11522	262514	192380 54561	736572	
96	173	С1223-204-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9 /Бд-1,2,3,4/	м2	124,16	29067		3608959		3608959	288717	3897676	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть									8380735	
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
97	189	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/	м2 стяжки	103,06	711,83 376,65	31,93 15,46	73361 38818	3290 1593	31253	37986 8908	120255	
98	190	Е11-110101-1102 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,06	204,06 11,18	12,99 6,13	21031 1153	1339 632	18539	1677 1817	24525	
99	194	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/	м3 изоляции	54,4292	39796,58 4186,48	1792,8 611,64	2166096 227867	97581 33291	1840649	245488 192927	2604511	
100	195	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	1360,73	42,61 41,99	0,62 0,29	57981 57137	844 395	0	54080 8965	121026	
101	196	С1235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1524,0176	99		150878		150878	12070	162948	Казахстан
102	197	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм; бетон легкий на пористых заполнителях кл.В7,5/	м2 стяжки	1360,73	1137,99 484,65	31,99 15,46	1548497 659478	43530 21037	845490	639684 175054	2363235	
103	198	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1360,73	987,78 28,44	32,47 15,33	1344102 38699	44183 20860	1261220	55986 112007	1512095	
104	201	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /вспученный вермикулит/	м3 изоляции	5,469	39796,58 4186,48	1792,8 611,64	217647 22896	9805 3345	184947	24666 19385	261698	
105	202	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	91,15	42,61 41,99	0,62 0,29	3884 3827	56 26	0	3623 601	8108	
106	203	С1235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	102,088	99		10107		10107	809	10916	Казахстан
107	204	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм, раствор М200/	м2 стяжки	91,15	745,37 376,65	31,93 15,46	67940 34332	2910 1409	30698	33596 8123	109659	
108	205	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91,15	186,82 9,32	10,82 5,11	17029 850	986 466	15193	1236 1461	19726	
109	207	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/	м2 стяжки	229,51	711,83	31,93	163372	7328	69599	84594	267803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	208	Е11-110101-1102 К=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	229,51	376,65	15,46	86445	3548		19837		
				м2 стяжки		204,06	12,99	46835	2981	41287	3735	54616	
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть			11,18	6,13	2567	1407		4046		
			ИТОГО:									7641121	
								58144992	1833064	47836788	8362390	71827972	
								8475146	506674		5320590		
			Временные здания и сооружения			0,9%		646451,75					
			Итого с временными									72474423,75	
			Зимние удорожания			1,53%		1108858,68					
			Итого с зимними удорожаниями									73583282,43	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1471665,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75054948,08	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 0,9975488301432			12 %		8984517,08				74870975,65	
			НДС										
			Итого с НДС									83855492,73	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куанганиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Технадзор, Аскаров А.С.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	126,69	Казахстан	
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,1104	Казахстан	
3	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,52	Казахстан	KZ 2 109 00083
4	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,08797	Казахстан	KZ 2 109 00083
5	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	69,39723	Казахстан	
6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	32,906241	Казахстан	KZ 2 109 00083
7	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,8550848	Казахстан	KZ 2 109 00083
8	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,78919	Казахстан	KZ 2 109 00083
9	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	29,55431	Казахстан	KZ 2 109 00083
10	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	36,478458	Казахстан	KZ 2 109 00083

11	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	28,282968	Россия	
12	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	83,765348	Россия	
13	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,136206	Казахстан	
14	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,175088	Россия	
15	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	17,8020563	Россия	
16	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05114843	Россия	
17	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,21448	Казахстан	
18	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,43066	Казахстан	
19	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,552554	Казахстан	

20	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00180656	Казахстан	
21	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,39562	Казахстан	
22	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00281727	Россия	
23	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0010782	Россия	
24	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,016669	Россия	
25	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,07567	Россия	
26	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0286	Россия	
27	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,203484	Россия	
28	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0086256	Россия	
29	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1626,1056	Россия	

30	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	43,296	Россия	
31	235-103-0113 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	2500,3915	Россия	
32	235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	1441,7735	Россия	
33	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	323,7384	Россия	
34	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	272,1588	Россия	
35	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	37,952319	Россия	
36	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	228,40765	Россия	
37	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,12564	Казахстан	
38	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0120342	Казахстан	KZ 2 109 00162
39	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00901995	Россия	
40	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0432	Казахстан	
41	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,391696	Россия	
42	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,900397	Россия	

43	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1150,667019	Россия	
44	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005249	Россия	
45	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,20698	Россия	
46	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00027352	Россия	
47	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01891838	Россия	
48	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00355577	Россия	
49	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0813896	Россия	
50	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00399734	Россия	
51	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00385363	Россия	
52	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,09867	Россия	
53	261-105-0181 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	65,88802	Россия	
54	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	106,3363099	Казахстан	
55	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,06482	Россия	
56	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	7908	Россия	
57	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00164113	Россия	
58	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,4646	Казахстан	
59	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15228	Казахстан	

60	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	49,72915	Казахстан	
61	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	1,09076	Россия	
62	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00530631	Россия	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06196	Россия	
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18512	Россия	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,94272	Россия	
66	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0946	Россия	
67	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,5947121	Россия	
68	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02477334	Россия	
69	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /стены,перегородки/	м3	201,8902	Россия	
70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сг-1/	т	1,166	Россия	
71	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ10-1/	м3	0,024	Казахстан	

72	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ13-1/	м3	1,23	Казахстан	
73	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 /2ПБ16-2/	м3	0,2	Казахстан	
74	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм /ригель 16х1,5/	м	167,52	Россия	
75	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм/стойка 38х2/	м	76,7	Россия	
76	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм /поручень 51х2/	м	83,76	Россия	
77	261-102-0242 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	586,3	Россия	
78	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-7,8/	м2	17,66	Казахстан	
79	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-9/	м2	0,5	Казахстан	
80	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,3/	м2	91,1	Казахстан	

81	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-4,5,6/	м2	40,9	Казахстан	
82	223-204-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9 /Бд-1,2,3,4/	м2	124,16	Казахстан	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Альтаир" Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина , д.4	**4.** № KZ 2 109 00083 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 3,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смеси мелкозернистого бетона БСМ В 7,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел/факс 747122,
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Гасиаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Ед.изм: м3 Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 10 П2 ГОС Т 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 12,5 П2 ГО СТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-201 0 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-2010 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөр/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

ТОО «Алтагир» Г. УРАЛЬСК ОРАЛ ҚАЛАСЫ

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		
19	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные »	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116227

KZ 2 109 00083

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00083

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел/факс: 8 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116228

ТОО Альтаир

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) АО Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов Республика Казахстан, Западно-Казахстанская Область, г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская 48	4. № KZ 2 109 00162 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында берілді (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) комовая 2 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
2	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) комовая 3 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000	"П" 100% ДМС	9575000

АО "ЗККСМ" Келісім шарттар үшін / Для договоров

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029. Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес Таспаева А.А. Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись 05.05.2022 Күні/Дата — Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Казакстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Айтчанова С.М. Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись 05.05.2022 Күні/Дата — Мөрі/Печать

0005164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00162
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00162
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 2 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
4	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 3 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Айтчанова С.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116363