Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 13

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/4	01.03.2023	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1740220822,70	77808139,35							9336976,72	87145116,07

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Руководитель Ибасов А.К.

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аскаров С.А.

ИИН 811111301995 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ЗКО, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/4 от 01.03.2023г**

Акт выполненных работ №13

за август 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы Лок.смета №1-1										
1	1	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями /демонтаж лотка длиной 25 метр/		2,739	10276,06	1372,96	28146	3761	0	30646	63496	
				м3 сборных железобетонных конструкций		8903,1	578,95	24386	1586		4703		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		6,8475	117		801				865	
				т							64		
3	3	С3412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		102,7125	37		3800				4104	
				т*км							304		
			Итого Демонтажные работы									68464	
			Вынос проекта в натуру Лок.смета №1-2										
4	1	ССЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений приложением ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности		1,874	39048	0	73176	0	73176	0	73176	
				км хода		0	0	0	0		0		
			Итого Вынос проекта в натуру									73176	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ Лок.смета №2-1-2										
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ										
5	15	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,098	971379,95	1417,95	95195	139	87462	6965	110333	
				т		77488	616,89	7594	60		8173		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	16	E11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,28084	913823,08	9857,94	256638	2769	238557	15186	293570	
				т металлических изделий		54524,7	3620,46	15313	1017		21746		
7	18	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,042	971379,95	1417,95	40798	60	37484	2985	47286	
				т		77488	616,89	3254	26		3503		
8	19	E11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,09015	913823,08	9857,94	82381	888	76577	4875	94236	
				т металлических изделий		54524,7	3620,46	4915	326		6980		
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									545425	
			Раздел: 2. ПРИЯМКИ										
9	32	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,84874	81,42	1,89	151	4	94	37	203	
				м2		28,46	0,29	53	1		15		
10	45	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,15016	81,42	1,89	419	9	263	102	563	
				м2		28,46	0,29	147	1		42		
11	58	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,9936	81,42	1,89	81	2	51	20	109	
				м2		28,46	0,29	28	0		8		
12	71	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,07502	81,42	1,89	88	2	55	21	118	
				м2		28,46	0,29	31	0		9		
13	84	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,01706	81,42	1,89	83	2	52	20	111	
				м2		28,46	0,29	29	0		8		
			Итого по разделу: 2. ПРИЯМКИ									1104	
			Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
14	229	E11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,03728	46871,43	2227,4	1747	83	16	1526	3535	
				т		44221,6	772,27	1649	29		262		
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									3535	
			Раздел: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть										
15	307	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		54,56589	81,42	1,89	4443	103	2787	1082	5967	
				м2		28,46	0,29	1553	16		442		
			Итого по разделу: 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ. Жилая часть									5967	
			Раздел: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть										
16	332	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		43,26392	95,29	2,68	4123	116	1900	1462	6032	
				м2		48,7	0,29	2107	13		447		
17	333	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		43,26392	81,42	1,89	3523	82	2209	858	4731	
				м2		28,46	0,29	1231	13		350		
18	338	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		47,88	95,29	2,68	4562	128	2102	1618	6675	
				м2		48,7	0,29	2332	14		494		
19	339	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		47,88	81,42	1,89	3898	91	2445	950	5236	
				м2		28,46	0,29	1363	14		388		
			Итого по разделу: 12. РАБОТЫ РАЗНЫЕ. Жилая часть									22673	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР Лок. смета №2-1-3										
			Раздел: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Коммерческая часть										
20	10	C1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		7,5	1712		12840		12840		13867	Казахстан
				шт.							1027		
21	11	E11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		199,5	99,47	12,5	19844	2494	0	20474	43543	
				м шва		86,97	0	17351	0		3225		
22	12	С Прайслист поз.17	Вилатерм D 50		199,5	68,3		13626		13626		14716	
				м							1090		
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Коммерческая часть									72126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть										
23	23	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	60	1712		102720		102720	8218	110938	Казахстан
24	24	Е11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	1596	99,47 86,97	12,5 0	158754 138804	19950 0	0	163789 25803	348346	
25	25	С Прайслист поз.17	Вилатерм D 50	м	1596	68,3		109007		109007	8721	117728	
26	29	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /ригель, керамогранит/	м2 поверхности облицовки	197,128	7284,65 3801,6	34,58 16,33	1436008 749402	6817 3219	679790	602097 163048	2201153	
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Жилая часть									2778165	
			Раздел: 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Тех.этаж										
27	40	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02409	236154		5689		5689	455	6144	
28	41	С1261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	248,33	118		29303		29303	2344	31647	
29	42	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,132	975116,03 6691 0,9	7411,45 1497,62	128715 8832	979 198	118905	10655 11150	150520	
30	43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	59,8	1224,06 1182,92	14,62 3,93	73199 70739	874 235	1586	65296 11080	149574	
31	44	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	59,8	2542		152012		152012	12161	164173	Казахстан
32	45	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,5	1712		12840		12840	1027	13867	Казахстан
33	46	Е11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	199,5	99,47 86,97	12,5 0	19844 17351	2494 0	0	20474 3225	43543	
34	47	С Прайслист поз.17	Вилатерм D 50	м	199,5	68,3		13626		13626	1090	14716	
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. Тех.этаж									574185	
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)										
35	71	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	655,5	1712		1122216		1122216	89777	1211993	Казахстан
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (внутренние)									1211993	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть										
36	128	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	58,8	416,17 87,35	1,24 0,58	24471 5136	73 34	19262	4653 2330	31454	
37	133	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка /Д-3/	шт.	4	1384,19 1381,81	2,38 0	5537 5527	10 0	0	3814 748	10099	
38	134	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг /Д-3/	комплект	4	10218		40872		40872	3270	44142	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ. Коммерческая часть									85695	
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть										
39	158	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1843,5	416,17 87,35	1,24 0,58	767209 161030	2286 1069	603894	145889 73048	986146	
40	170	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка /Д-13/	шт.	4	1384,19 1381,81	2,38 0	5537 5527	10 0	0	3814 748	10099	
41	171	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг /Д-13/	комплект	4	10218		40872		40872	3270	44142	
			Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ. Жилая часть									1040387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. ПОЛЫ. Жилая часть										
42	199	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	2721,47	2383,23	46,53	6485889	126630	5588593	772699	7839275	
						283,18	18,87	770666	51354		580687		
43	200	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	5390,08	289,25	2,46	1559081	13260	1040393	479915	2202116	
						93,77	0,95	505428	5121		163120		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. Жилая часть									10041391	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть										
44	218	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	828,94	503,17	3,33	417098	2761	131354	227435	696096	
						341,38	1,58	282984	1310		51563		
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Коммерческая часть									696096	
			Раздел: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть										
45	226	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1161,51	336,21	3,02	390511	3508	152146	189215	626104	
						202,2	1,43	234857	1661		46378		
46	230	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2309	303,38	2,71	700504	6258	275879	337059	1120568	
						181,19	1,28	418368	2956		83005		
47	231	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	1049,47	4101,29	17,22	4304181	18072	2193382	1680479	6463432	
						1994,08	7,5	2092727	7871		478773		
48	233	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	164,9	336,21	3,02	55441	498	21600	26863	88888	
						202,2	1,43	33343	236		6584		
49	235	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	724,7	303,38	2,71	219859	1964	86587	105789	351700	
						181,19	1,28	131308	928		26052		
50	237	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	183,61	336,21	3,02	61732	555	24051	29911	98974	
						202,2	1,43	37126	263		7331		
51	239	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	209,55	303,38	2,71	63573	568	25037	30589	101695	
						181,19	1,28	37968	268		7533		
52	240	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1546,2	438,1	1,78	677390	2752	299097	301484	1057184	
						242,88	0,85	375541	1314		78310		
53	245	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	14,68	2777,01	15,3	40767	225	25058	14015	59164	
						1054,77	6	15484	88		4383		
54	246	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,68	476,47	1,98	6995	29	2252	3778	11635	
						321,1	0,6	4714	9		862		
			Итого по разделу: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Жилая часть									9979346	
			Раздел: 12. ЛИФТ. Жилая часть										
55	249	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /9 остановок, высота шахты 29 м/м**	лифт	2	1156384,07	27731	2312768	55462	204058	1259105	3857623	
						1026624,19	5429,49	2053248	10859		285750		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	250	Ц13-030501-0115	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта										
		Изм. и доп. вып. 16		остановка	6	57006,41	440,25	-342038	-2641	-50977	-176208	-559706	
						48069,96	74,37	-288420	-446		-41460		
57	251	Ц13-030501-0116	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта										
		Изм. и доп. вып. 16		м	61,4	12258,09	103,12	-752647	-6332	-141442	-369590	-1212016	
						9851,35	16,48	-604873	-1012		-89779		
			Итого по разделу: 12. ЛИФТ. Жилая часть									2085901	
			Раздел: 13. ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА, ПАНДУСОВ										
58	253	Е11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе										
		Изм. и доп. вып. 17		м2 поверхности облицовки	71,85	7140,65	34,58	513056	2484	237426	219455	791111	
						3801,6	16,33	273145	1173		58601		
59	254	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
		Изм. и доп. вып. 17		м2 покрытия	153,11	3554,18	82	544180	12555	326320	198355	801938	
						1340,9	37,3	205305	5711		59403		
60	255	Е11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /клинкерная плитка толщиной 55 мм/										
		Изм. и доп. вып. 17		м2 поверхности облицовки	136,54	6182,65	34,58	844179	4722	320387	417040	1362117	
						3801,6	16,33	519070	2230		100898		
			Итого по разделу: 13. ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА, ПАНДУСОВ									2955167	
			Раздел: 14. РАЗНОЕ. Жилая часть										
61	256	С Прайслист поз.15	Почтовый ящик ПМ7 770х385х195										
				шт	16	19580,36		313286		313286		338349	
											25063		
62	257	С Прайслист поз.16	Почтовый ящик ПМ8 860х380х191										
				шт	2	21583,93		43168		43168		46621	
											3453		
			Итого по разделу: 14. РАЗНОЕ. Жилая часть									384970	
			Внутренние сети водоснабжения ВК Лок.смета №2-1-4										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
63	1	Е11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
		Изм. и доп. вып. 18		м трубопровода	10	1817,77	23,1	18178	231	33	17558	38595	
						1791,33	0,28	17913	3		2859		
64	2	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм										
				м	9,9	421		4168		4168		4501	
											333		
65	3	Е11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
		Изм. и доп. вып. 18		м трубопровода	27	1664,59	19,54	44944	528	90	43444	95459	
						1641,71	0,18	44326	5		7071		
66	4	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм										
				м	26,73	268		7164		7164		7737	Казахстан
											573		
67	5	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
		Изм. и доп. вып. 18		м трубопровода	103	1541,31	16,25	158755	1673	431	153529	337266	
						1520,88	0,11	156651	11		24983		
68	6	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм										
				м	101,97	163		16621		16621		17951	Казахстан
											1330		
69	7	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
		Изм. и доп. вып. 17		м трубопровода	140	96,92	1,32	13569	185	479	12647	28313	
						92,18	0	12905	0		2097		
70	8	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией										
				км трубопровода	0,14	66428,34	0	9300	0	525	8687	19426	
						62675,5	0	8775	0		1439		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	9	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49		196		196	16	212	Казахстан
72	10	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	35	16		560		560	45	605	Казахстан
73	11	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78		156		156	12	168	Казахстан
74	12	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
75	13	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	4	47		188		188	15	203	Казахстан
76	14	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	2	35		70		70	6	76	Казахстан
77	15	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	2	19		38		38	3	41	Казахстан
78	16	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12		120		120	10	130	Казахстан
79	17	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	27	10		270		270	22	292	Казахстан
80	18	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	103	7		721		721	58	779	Казахстан
81	19	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	18	164		2952		2952	236	3188	Казахстан
82	20	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	7	20		140		140	11	151	Казахстан
83	21	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	26	12		312		312	25	337	Казахстан
84	22	С Прайслист поз.3	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 32	шт	2	889,77		1780		1780	142	1922	
85	23	С Прайслист поз.1	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	18	475,39		8557		8557	685	9242	
86	24	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	3191		19146		19146	1532	20678	Казахстан
87	25	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	9	376,43 376,43	0 0	3388 3388	0 0	0	3320 537	7245	
88	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	140	466,17 318,61	77,25 36,35	65264 44605	10815 5089	9843	37768 8243	111274	
89	27	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	437		4807		4807	385	5192	
90	28	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	29,7	368		10930		10930	874	11804	
91	29	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм /23 мм/	м	113,3	296		33537		33537	2683	36220	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									759372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 (ВК-29)										
92	30	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24427,61 / 11356	503,89 / 128,78	24428 / 11356	504 / 129	12568	11255 / 2855	38538	
93	31	С Прайслист поз.64	Счетчик холодной воды DN 15 420PC QN 1,5 Sensus	шт	1	21551,01		21551		21551	1724	23275	
94	32	С1244-302-0602	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2330		2330		2330	186	2516	
95	33	С1244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855		17855		17855	1428	19283	
96	34	С1261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	1527		458		458	37	495	
97	35	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1498		1498		1498	120	1618	
98	36	С1241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	0,2	1027		205		205	16	221	
99	37	С1241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	1	94		94		94	8	102	Казахстан
100	38	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	166	2246	
101	39	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	1736		1736		1736	139	1875	
102	40	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	249		498		498	40	538	
103	41	С Прайслист поз.65	Клапан обратный DN 15	шт	1	1561,87		1562		1562	125	1687	
104	42	С1242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /DN 25/	шт.	2	8696		17392		17392	1391	18783	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 (ВК-29)									111177	
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
105	43	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1541,31 / 1520,88	16,25 / 0,11	18496 / 18251	195 / 1	50	17887 / 2911	39293	
106	44	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	11,88	170		2020		2020	162	2182	Казахстан
107	45	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	96,92 / 92,18	1,32 / 0	1163 / 1106	16 / 0	41	1084 / 180	2427	
108	46	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	66428,34 / 62675,5	0 / 0	797 / 752	0 / 0	45	745 / 123	1665	
109	47	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16		192		192	15	207	Казахстан
110	48	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12	7		84		84	7	91	Казахстан
111	49	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"		12	164		1968		1968		2125	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							157		
112	50	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		7,2	376,43	0	2710	0	0	2656	5795	
				м подводок		376,43	0	2710	0		429		
113	51	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м		12	264		3168		3168		3421	
				шт.							253		
114	52	С Прайслист поз.1	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20		12	475,39		5705		5705		6161	
				шт							456		
115	53	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка		6	4634,36	51,11	27806	307	465	26608	58767	
				комплект		4505,79	19,32	27035	116		4353		
116	54	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л		6	37951		227706				227706	
				комплект						227706			
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЗ									349841	
			Внутренние сети канализации ВК Лок.смета №2-1-5										
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
117	1	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		6	3910,7	197,59	23464	1186	3204	19255	46137	
				комплект		3179,04	95,65	19074	574		3418		
118	2	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		6	8879		53274		53274		57536	Казахстан
				комплект							4262		
119	3	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		6	8876		53256		53256		57516	Казахстан
				комплект							4260		
120	4	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		6	3153,41	99,46	18920	597	1312	16953	38743	
				комплект		2835,3	47,81	17012	287		2870		
121	5	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм		6	8246		49476		49476		53434	Казахстан
				комплект							3958		
122	6	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		6	3977		23862		23862		25771	Казахстан
				шт.							1909		
123	7	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		13	885,65	1,44	11513	18	31	11241	24574	
				м трубопровода		881,84	0,5	11464	6		1820		
124	8	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм		12,974	232		3010		3010		3251	Казахстан
				м							241		
125	9	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		156	855,05	3,51	133388	548	927	129450	283865	
				м трубопровода		845,6	1,14	131914	178		21027		
126	10	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм		155,688	493		76754		76754		82894	Казахстан
				м							6140		
127	11	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		18	82		1476		1476		1594	Казахстан
				шт.							118		
128	12	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		2	281		562		562		607	Казахстан
				шт.							45		
129	13	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		35	228		7980		7980		8618	Казахстан
				шт.							638		
130	14	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		7	431		3017		3017		3258	Казахстан
				шт.							241		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	15	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	514		8224		8224	658	8882	Казахстан
132	16	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	Казахстан
133	17	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176		1056		1056	84	1140	
134	18	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	104	145		15080		15080	1206	16286	Казахстан
135	19	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	45		405		405	32	437	Казахстан
136	20	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10,5	14808,33 1119,58	53,31 19,77	155487 11756	560 208	143172	11724 13377	180588	
137	21	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	642		8988		8988	719	9707	Казахстан
138	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	31	466,17 318,61	77,25 36,35	14451 9877	2395 1127	2180	8363 1825	24639	
139	23	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 114 мм	м	34,1	1782		60766		60766	4861	65627	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									996216	
			Отопление ОВ Лок.смета №2-1-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
140	27	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	508,09 488,93	0,62 0,29	18291 17601	22 10	667	17260 2844	38395	
141	28	С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	36	9050		325800		325800	26064	351864	
142	29	С1245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	36	5801		208836		208836	16707	225543	
143	30	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	655,98 583,24	2,46 0,64	23615 20997	89 23	2530	20599 3537	47751	
144	31	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	4125		148500		148500	11880	160380	
145	32	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5192		83072		83072	6646	89718	
146	33	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	5653		90448		90448	7236	97684	
147	34	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	5884		47072		47072	3766	50838	
148	35	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	212,22 193,68	0 0	849 775	0 0	74	759 129	1737	
149	36	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	1043	14079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									1077989	
			Вентиляция ОВ Лок.смета №2-1-7										
			Раздел: 1. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
150	1	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1904,23 1475,16	36,41 15,27	11425 8851	219 92	2356	8764 1615	21804	
151	5	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,3392	24642,88 20483,2	1582,7 741,54	33002 27431	2119 993	3451	21602 4368	58973	
152	6	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	1,446336	12297		17786		17786	1423	19209	Казахстан
153	7	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,74	655		1140		1140	91	1231	
			Итого по разделу: 1. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									101216	
			Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
154	8	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	4	66046,35 57262,8	3413,73 983,6	264185 229051	13655 3934	21479	228326 39401	531912	
155	14	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	12	5862,98 5572,46	241,9 82,88	70356 66869	2903 995	584	66507 10949	147812	
156	15	Прайслист ТОО "Dospel" поз.60	Осевой вентилятор POLO 6 DN 150 L=280м3/час, 68Па, 0,02кВт, n=2650 об/мин /В1/	шт	12	14881,23		178575		178575		178575	
			Итого по разделу: 2. ОБОРУДОВАНИЕ									858299	
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование Лок.смета №2-1-8										
157	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	35963,56 6040	3728,86 1447,71	71927 12080	7457 2895	52389	10782 6617	89326	
158	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1399,6 1313,7	85,9 35,31	1400 1314	86 35	0	971 190	2561	
159	4	С1247-301-0366	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	1	43182		43182		43182	3455	46637	
160	8	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1399,6 1313,7	85,9 35,31	5598 5255	343 141	0	3885 759	10242	
161	9	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	16485		65940		65940	5275	71215	
162	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	16	5705,65 2864	117,93 35,31	91290 45824	1887 565	43580	33400 9975	134665	
163	11	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	4	8610		34440		34440	2755	37195	
164	12	С1247-204-1931	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	4	9021		36084		36084	2887	38971	
165	13	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	2030		16240		16240	1299	17539	
166	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		18	3072,27	26,43	55301	476	29049	18559	79768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		1432	0	25776	0		5909		
167	15	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
168	16	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	14	4609		64526		64526		69688	
											5162		
169	17	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396	
						3020	567,05	24160	4536		4548		
170	18	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	6700		53600		53600		57888	
											4288		
171	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14	5705,65	117,93	79879	1651	38132	29225	117832	
						2864	35,31	40096	494		8728		
172	20	С1247-204-1932	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 50А 10 кА "D"	шт.	2	9021		18042		18042		19485	
											1443		
173	21	С1247-204-1931	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	2	9021		18042		18042		19485	
											1443		
174	22	С1247-204-1929	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"	шт.	10	9021		90210		90210		97427	
											7217		
175	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	22	3072,27	26,43	67590	581	35504	22683	97495	
						1432	0	31504	0		7222		
176	24	С1247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	10	808		8080		8080		8726	
											646		
177	25	С1247-204-0859	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	8	2430		19440		19440		20995	
											1555		
178	26	С1247-204-0855	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430		9720		9720		10498	
											778		
179	27	Ц13-080303-1005 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8921,5	117,93	17843	236	9303	6030	25783	
						4152	35,31	8304	71		1910		
180	28	С1247-208-0609	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 230 В	шт.	2	8291		16582		16582		17909	
											1327		
181	29	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	553,24	4,33	5532	43	53	3924	10213	
						543,6	1,41	5436	14		757		
182	30	С1247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	309		1236		1236		1335	
											99		
183	31	СПРАЙС-ЛИСТ поз.31	Розетка штепсельная открытой установки степень защиты IP54 TERRA NEW	шт	6	587,41		3524		3524		3806	
											282		
184	32	СПРАЙС-ЛИСТ поз.24	Коробка монтажная К-201	шт	4	26,41		106		106		114	
											8		
185	33	СПРАЙС-ЛИСТ поз.23	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	18	104,73		1885		1885		2036	
											151		
186	43	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	62	521,59	54,32	32339	3368	6274	17083	53376	
						366,08	16,6	22697	1029		3954		
187	44	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	62	512		31744		31744		34284	Казахстан
											2540		
188	45	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396	
						3020	567,05	24160	4536		4548		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	46	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	4	2769		11076		11076	886	11962	
190	47	С1247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	4	1922		7688		7688	615	8303	
191	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	38	3072,27	26,43	116746	1004	61326	39180	168400	
						1432	0	54416	0		12474		
192	49	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978	
193	50	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	30	622		18660		18660	1493	20153	
194	51	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	97	597,93	4,11	57999	399	6640	36815	102400	
						525,37	1,77	50961	172		7585		
195	52	СПРАЙС-ЛИСТ поз.67	Светильник НПП03-1х18	шт	6	965,36		5792		5792	463	6255	
196	53	СПРАЙС-ЛИСТ поз.66	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 1200 4000K	шт	87	42748,93		3719157		3719157	297533	4016690	
197	54	СПРАЙС-ЛИСТ поз.68	Светильник Navigator 71 355 NEF-01 "ВЫХОД" New	шт	4	4107,32		16429		16429	1314	17743	
198	55	СПРАЙС-ЛИСТ поз.70	Лампа компактная люминесцентная 18Вт	шт	6	209,46		1257		1257	101	1358	
199	56	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	458,25	12,61	1833	50	74	1246	3325	
						427,19	5,3	1709	21		246		
200	57	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	225		900		900	72	972	
201	58	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	14	243,14	0,22	3404	3	474	2109	5954	
						209,08	0,1	2927	1		441		
202	59	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	345		4830		4830	386	5216	
			Итого Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									5707272	
			Пожарная сигнализация Лок.смета №2-1-9										
203	1	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12	1979,76	0,22	23757	3	198	14369	41176	
						1963	0	23556	0		3050		
204	2	С1248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	4	18058		72232		72232	5779	78011	
205	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	26	2979,41	2,24	77465	58	1798	46121	133473	
						2908	0	75608	0		9887		
206	4	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	22	1732		38104		38104	3048	41152	
207	5	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052		4208		4208	337	4545	
208	6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	240	347,05	156,65	83292	37596	10800	33814	126474	
						145,4	50,28	34896	12067		9368		
209	7	Ц13-100105-0503 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	8	685,61	87,7	5485	701	722	2601	8733	
						507,68	25,3	4061	202		647		
210	8	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,24	26765		6424		6424	514	6938	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	9	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,008	294321		2355		2355	188	2543	Казахстан
212	10	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	225	242,6 233,27	2,31 0,12	54585 52486	520 27	1580	37809 7392	99786	
213	11	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	225	55		12375		12375	990	13365	
214	12	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4523,37 3020	1405,01 567,05	18093 12080	5620 2268	393	10331 2274	30698	
215	13	С1247-201-0809	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	10847		43388		43388	3471	46859	
			Итого Пожарная сигнализация									633753	
			Внутреннее сети водоснабжения (Жилая часть) Лок.смета №2-2-4										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2										
216	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1745	96,92 92,18	1,32 0	169125 160854	2303 0	5968	157637 26141	352903	
217	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,745	66428,34 62675,5	0 0	115917 109369	0 0	6549	108275 17935	242127	
218	49	С Прайслист поз.5	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 50	шт	4	3114,64		12459		12459	997	13456	
219	50	С Прайслист поз.1	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	432	475,39		205368		205368	16429	221797	
220	51	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	112	3191		357392		357392	28591	385983	Казахстан
221	52	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	80	3421		273680		273680	21894	295574	
222	53	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	80	1050,61 1017,8	0,14 0	84049 81424	11 0	2614	79796 13108	176952	
223	54	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	80	8748		699840		699840	55987	755827	Казахстан
224	55	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	176	773,43 376,43	0 0	136124 66252	0 0	69872	64927 16084	217135	
225	56	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	340	466,17 318,61	77,25 36,35	158498 108327	26265 12359	23905	91722 20018	270237	
226	57	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	5,5	879		4834		4834	387	5221	Казахстан
227	58	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	70,4	848		59699		59699	4776	64475	Казахстан
228	59	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	81,4	687		55922		55922	4474	60396	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	60	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм /44 мм/	м	48,4	482		23329		23329	1866	25195	Казахстан
230	61	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	62,7	437		27400		27400	2192	29592	
231	62	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	105,6	368		38861		38861	3109	41970	
232	63	С Прайслист поз.8	Коллектор с наружной резьбой 1"3х3/4" Valtec	шт	16	9653,57		154457		154457	12357	166814	
233	64	С Прайслист поз.9	Коллектор с наружной резьбой 1"2х3/4" Valtec	шт	16	7039,82		112637		112637	9011	121648	
234	65	С Прайслист поз.10	Кронштейн для коллекторов 1"	шт	32	2713,93		86846		86846	6948	93794	
235	66	С Прайслист поз.7	Лючок сантехнический 50х50 с замком	шт	32	4508,04		144257		144257	11541	155798	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2									3696896	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2										
236	68	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	105,32 92,18	1,32 0	4739 4148	59 0	532	4065 704	9509	
237	69	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,5	537		7786		7786	623	8409	
238	70	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	39530,27 1308,6	126,86 43,62	39530 1309	127 44	38095	1325 3268	44124	
239	71	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	2029,43 1978,59	31,61 12,8	2029 1979	32 13	19	1952 318	4299	
240	72	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	22452		22452		22452	1796	24248	
241	73	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8976		17952		17952	1436	19388	
242	74	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537		48		48	4	52	
243	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,36	95,29 48,7	2,68 0,29	1273 651	36 4	587	452 138	1863	
244	76	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	13,36	331,73 18,04	1,89 0,29	4432 241	25 4	4166	169 368	4969	
245	77	С Прайслист поз.61	Головка соединительная пожарная цапковая для подключения передвижной техники ПМО PN 16, DN 80	шт	2	2276,79		4554		4554	364	4918	
246	78	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4248,04 3473,6	300,7 64,39	4248 3474	300 64	474	3467 617	8332	
247	79	С Прайслист поз.62	Клапан обратный вертикальный DN 80	шт	1	37157,14		37157		37157	2973	40130	
248	80	С Прайслист поз.63	Дисковый поворотный затвор DN 80	шт	1	16210,71		16211		16211	1297	17508	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									187747	
			Раздел: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 80 ШТ.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	81	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	626,72	30,9	50138	2472	1483	46399	104260	
						577,28	14,54	46182	1163		7723		
250	82	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	80	24129		1930320		1930320		2084746	
											154426		
251	83	С1244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	80	1389		111120		111120		120010	
											8890		
252	84	С1244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	80	17855		1428400		1428400		1542672	
											114272		
253	85	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	160	858		137280		137280		148262	
											10982		
254	86	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25х15мм/	шт.	160	249		39840		39840		43027	
											3187		
255	87	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /DN 15/	фильтр	80	1275,77	173,66	102061	13893	1154	89552	206942	
						1087,68	54,56	87014	4365		15329		
256	88	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	1101		88080		88080		95126	
											7046		
			Итого по разделу: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 80 ШТ.									4345045	
			Раздел: 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-28										
257	89	Е11-160901-0202 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	23577,58	802,69	23578	803	10764	11974	38396	
						12010,64	207,71	12011	208		2844		
258	90	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246		203246		203246		219506	
											16260		
259	91	С1244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855		17855		17855		19283	
											1428		
260	92	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402		3674	Казахстан
											272		
261	93	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2157		4314		4314		4659	Казахстан
											345		
262	94	С1241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	541		108		108		117	Казахстан
											9		
263	95	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,3	1670		501		501		541	Казахстан
											40		
264	96	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040		1040		1040		1123	
											83		
265	97	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /65х57/	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
266	98	С1242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337		30674		30674		33128	Казахстан
											2454		
			Итого по разделу: 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-28									321552	
			Раздел: 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	99	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	42555,08	1633,8	42555	1634	1497	24264	72165	
						39424	353,1	39424	353		5346		
268	101	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3517,39	51,63	56278	826	39897	15534	77558	
						972,19	18,53	15555	296		5745		
269	102	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	105,32	1,32	1685	21	189	1445	3381	
						92,18	0	1475	0		250		
270	103	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	66428,34	0	1063	0	60	993	2220	
						62675,5	0	1003	0		164		
271	104	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849		101698		101698		109834	
											8136		
272	105	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2	537		2255		2255		2435	
											180		
273	106	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486		9944		9944		10740	
											796		
274	107	С1241-214-0505	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт.	1	472		472		472		510	Казахстан
											38		
275	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	95,29	2,68	362	10	167	128	530	
						48,7	0,29	185	1		39		
276	109	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	3,8	331,73	1,89	1261	7	1185	48	1414	
						18,04	0,29	69	1		105		
277	110	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6	466,17	77,25	2797	463	422	1619	4769	
						318,61	36,35	1912	218		353		
278	111	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	6,6	759		5009		5009		5410	
											401		
			Итого по разделу: 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)									290963	
			Раздел: 6. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
279	123	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,793	66428,34	0	119106	0	6729	111253	248788	
						62675,5	0	112377	0		18429		
280	153	С Прайслист поз.5	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 50	шт	2	3114,64		6229		6229		6727	
											498		
281	154	С Прайслист поз.4	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 40	шт	2	2071,88		4144		4144		4476	
											332		
282	155	С Прайслист поз.1	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	272	475,39		129306		129306		139650	
											10344		
283	156	С Прайслист поз.8	Коллектор с наружной резьбой 1"3х3/4" Valtec	шт	16	9653,57		154457		154457		166814	
											12357		
284	157	С Прайслист поз.9	Коллектор с наружной резьбой 1"2х3/4" Valtec	шт	16	7039,82		112637		112637		121648	
											9011		
285	158	С Прайслист поз.10	Кронштейн для коллекторов 1" Valtec	шт	32	2713,93		86846		86846		93794	
											6948		
286	159	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	433	466,17	77,25	201852	33450	30444	116810	344155	
						318,61	36,35	137958	15740		25493		
287	160	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	19,8	687		13603		13603		14691	Казахстан
											1088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	161	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	96,8	482		46658		46658		50391	Казахстан
											3733		
289	162	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	83,6	437		36533		36533		39456	
											2923		
290	163	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	276,1	368		101605		101605		109733	
											8128		
			Итого по разделу: 6. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									1340323	
			Раздел: 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 80 ШТ.										
291	164	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	626,72	30,9	50138	2472	1483	46399	104260	
						577,28	14,54	46182	1163		7723		
292	165	С1244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	80	8276		662080		662080		715046	
											52966		
293	166	С1244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	80	1389		111120		111120		120010	
											8890		
294	167	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	80	18228		1458240		1458240		1574899	
											116659		
295	168	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	160	858		137280		137280		148262	
											10982		
296	169	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25х15мм/	шт.	160	249		39840		39840		43027	
											3187		
			Итого по разделу: 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 80 ШТ.									2705504	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4										
297	176	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	535	96,92	1,32	51852	706	1830	48330	108197	
						92,18	0	49316	0		8015		
298	177	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,535	66428,34	0	35539	0	2008	33196	74234	
						62675,5	0	33531	0		5499		
299	191	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	655,98	2,46	52478	197	5622	45776	106115	
						583,24	0,64	46659	51		7860		
300	192	С1245-510-0503	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	80	2628		210240		210240		227059	
											16819		
301	193	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	80	9214,02	31,18	737122	2494	663672	70676	872422	
						886,94	14,54	70955	1163		64624		
			Итого по разделу: 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4									1388026	
			Раздел: 9. ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ										
302	198	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3170,13	0	3170	0	765	2357	5969	
						2404,8	0	2405	0		442		
303	199	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,645	26031,68	9744,33	42822	16030	8356	24925	73167	
						11207,9	4097,17	18437	6740		5420		
304	200	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	16373		16373		15373		17683	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1310		
305	201	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12345		12345		12345		13333	Казахстан
											988		
306	202	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12274		12274		12274		13256	Казахстан
											982		
307	203	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3893		3893		3893		4204	Казахстан
											311		
308	204	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
											1515		
309	205	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	919993		15713		15713		16970	Казахстан
											1257		
310	206	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,375	162,84	3,79	61	1	38	15	82	
						56,92	0,58	21	0		6		
311	207	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	5,34	1475,78	155,27	7881	829	5500	1941	10608	
						290,38	46,15	1551	246		786		
312	208	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	2056,51	3,16	10982	17	9900	1156	13109	
						199,3	1,14	1064	6		971		
313	209	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,205312	904,17	19,87	2898	63	1861	914	4117	
						303,58	2,91	973	9		305		
314	210	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,3488	11492,71	2813,69	15501	3795	5598	8722	26161	
						4528,8	951,41	6108	1283		1938		
315	211	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	95538		87895		87895		94927	Казахстан
											7032		
316	212	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	54469		21788		21788		23531	Казахстан
											1743		
317	213	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/	м3	0,0288	54636		1574		1574		1700	Казахстан
											126		
318	214	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор/	м3	0,16	33183,74	1194,15	5309	191	4164	911	6717	
						5963,3	291,05	954	47		498		
			Итого по разделу: 9. ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ									345985	
			Внутреннее сети канализации (коммерческая часть) Лок.смета №2-2-5										
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
319	1	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	80	3910,7	197,59	312856	15807	42726	256736	615159	
						3179,04	95,65	254323	7652		45567		
320	4	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80	2671,23	74,74	213698	5979	26260	180667	425914	
						2268,24	36,18	181459	2894		31549		
321	6	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	112	3153,41	99,46	353182	11140	24489	316450	723203	
						2835,3	47,81	317554	5355		53571		
322	10	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	80	3451,96	387,24	276157	30979	18354	236559	553733	
						2835,3	182,03	226824	14562		41017		
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									2318009	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2										
323	39	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	642		5136		5136		5547	Казахстан
											411		
324	40	С Прайслист поз.6	Лючок сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	шт.	12	2613,75		31365		31365		33874	
											2509		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	41	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1944,39	19,71	42777	434	32842	9477	56434	
						431,84	7,71	9500	170		4180		
326	42	С1242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч66к ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4086		16344		16344		17652	
											1308		
327	43	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	144	1772		255168		255168		275581	Казахстан
											20413		
328	44	С1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2533		60792		60792		65655	Казахстан
											4863		
329	45	С1241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	4	3030		12120		12120		13090	Казахстан
											970		
330	46	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	1729		13832		13832		14939	
											1107		
331	47	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3170,13	0	12681	0	3061	9427	23876	
						2404,8	0	9619	0		1769		
332	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	95,29	2,68	114	3	53	41	167	
						48,7	0,29	58	0		12		
333	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	81,42	1,89	98	2	61	24	132	
						28,46	0,29	34	0		10		
334	50	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8	1809,5	0	8686	0	0	6254	16135	
						1809,5	0	8686	0		1195		
335	51	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,24	12052,79	4191,96	2893	1006	69	2009	5295	
						7575,04	1625,72	1818	390		392		
336	52	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	0,24	80315		19276		19276		20818	Казахстан
											1542		
337	53	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,12	913823,08	9857,94	109659	1182	101933	6489	125440	
						54524,7	3620,46	6543	434		9292		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2									674635	
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3										
338	61	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568		2773	Казахстан
											205		
339	62	С Прайслист поз.6	Лючок сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	шт.	2	2613,75		5228		5228		5646	
											418		
340	63	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	51	727,17	77,25	37086	3940	16897	13758	54912	
						318,61	36,35	16249	1854		4068		
341	64	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	56,1	1782		99970		99970		107968	Казахстан
											7998		
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									171299	
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К3Н										
342	65	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	72988		72988				72988	
										72988			
343	66	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2942,56	43,11	14713	215	10400	4093	20311	
						819,55	15,85	4098	79		1505		
344	67	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,05	616,09	1,17	647	2	146	400	1131	
						475,64	0,56	499	1		84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КЗН									94430	
			Раздел: 5. ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ										
345	68	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	3170,13 / 2404,8	0 / 0	19021 / 14429	0 / 0	4592	14140 / 2653	35814	
346	69	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	30557,06 / 11207,9	9744,33 / 4097,17	143007 / 52453	45604 / 19175	44951	70911 / 17113	231032	
347	74	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935		113610		113610	9089	122699	Казахстан
348	75	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приклоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1362	919993		125303		125303	10024	135327	Казахстан
349	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,15	162,84 / 56,92	3,79 / 0,58	513 / 179	12 / 2	322	125 / 51	689	
350	77	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	32,04	1475,78 / 290,38	155,27 / 46,15	47284 / 9304	4975 / 1479	33005	11645 / 4714	63643	
351	78	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,04	2056,51 / 199,3	3,16 / 1,14	65890 / 6386	102 / 37	59404	6936 / 5826	78652	
352	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,549872	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	42089 / 14132	924 / 135	27032	13268 / 4429	59786	
353	80	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,0464	11492,71 / 4528,8	2813,69 / 951,41	46504 / 18325	11386 / 3850	16793	26167 / 5814	78484	
354	83	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/	м3	0,0864	54636		4721		4721	378	5099	Казахстан
355	84	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/	м3	2,4	33183,74 / 5963,3	1194,15 / 291,05	79641 / 14312	2866 / 699	62463	13660 / 7464	100765	
			Итого по разделу: 5. ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ									911990	
			ОТОПЛЕНИЕ (жилая часть)Лок.смета №2-2-6										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
356	26	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	292	508,09 / 488,93	0,62 / 0,29	148362 / 142768	181 / 85	5414	139995 / 23069	311426	
357	29	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	292	655,98 / 583,24	2,46 / 0,64	191546 / 170306	718 / 187	20522	167083 / 28690	387319	
358	32	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	212,22 / 193,68	0 / 0	849 / 775	0 / 0	74	759 / 129	1737	
359	33	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	1043	14079	
360	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	90,7	162,84 / 56,92	3,79 / 0,58	14770 / 5163	344 / 53	9263	3599 / 1469	19838	
361	43	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,3	534120,27 / 166112	19858,23 / 87,24	160236 / 49834	5957 / 26	104445	49361 / 16768	226365	
362	44	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /мастика МБ-50/	км трубопровода	0,02	839021,64 / 167544	20673,81 / 145,4	16780 / 3351	414 / 3	13016	3320 / 1608	21708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									982472	
			Внутренние сети газоснабжения (жилая часть)Лок.смета №2-2-8										
363	2	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80	3161,82 1536,4	271,2 128,49	252946 122912	21696 10279	108338	130527 30678	414151	
			Итого Внутренние сети газоснабжения (жилая часть)									414151	
			Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Жилая часть) Лок.смета №2-2-9										
364	10	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	403	597,93 525,37	4,11 1,77	240966 211724	1656 713	27585	152955 31514	425435	
365	12	С1247-102-0173	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40	шт.	151	15780		2382780		2382780	190622	2573402	
366	13	СПРАЙС-ЛИСТ поз.70	Лампа компактная люминесцентная 18Вт	шт	227	209,46		47547		47547	3804	51351	
367	14	СПРАЙС-ЛИСТ поз.69	Лампа светодиодная 4,5Вт P-G45 Megalight	шт	32	314,2		10054		10054	804	10858	
368	15	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	210	458,25 427,19	12,61 5,3	96232 89710	2648 1113	3874	65392 12930	174554	
369	16	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	210	225		47250		47250	3780	51030	
370	17	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	160	406,67 384,33	10,68 4,59	65067 61493	1708 734	1866	44804 8790	118660	
371	18	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	160	184		29440		29440	2355	31795	
372	29	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	80	1003,79 966,4	11,28 3,53	80303 77312	902 282	2089	55868 10894	147065	
373	30	СПРАЙС-ЛИСТ поз.25	Звонок электрический бытовой	шт	80	1516,34		121307		121307	9705	131012	
374	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4523,37 3020	1405,01 567,05	4523 3020	1405 567	98	2583 568	7674	
375	37	С1247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922		1922		1922	154	2076	
376	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3072,27 1432	26,43 0	12289 5728	106 0	6455	4124 1313	17726	
377	39	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
378	40	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	149	2015	
379	41	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	4	3853,81 2370,7	269,56 99,93	15415 9483	1079 400	4854	7115 1802	24333	
380	42	СПРАЙС-ЛИСТ поз.49	Светодиодный прожектор ZY228 60W	м	4	19899,11		79596		79596	6368	85964	
381	43	СПРАЙС-ЛИСТ поз.50	Светодиодная лента SMD 3528	м	602	810,54		487945		487945	39036	526981	
382	44	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	238	140,33 118,73	1,32 0,06	33399 28258	314 14	4827	20356 4300	58055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
383	45	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,238	468325		111461		111461		120378	Казахстан
											8917		
384	46	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	238	314,27	2,55	74796	607	3123	51187	136062	
						298,6	0,11	71067	26		10079		
385	47	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	238	32		7616		7616		8225	
											609		
386	48	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	17564,62	1365,78	17565	1365	13179	2530	21703	
						3020	494,34	3020	494		1608		
387	49	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.71	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474		1	59815,71		59816		59816		64601	
											4785		
388	50	СПРАЙС-ЛИСТ поз.23	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	2	104,73		209		209		226	
											17		
389	54	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	8	1399,6	85,9	11197	687	0	7770	20485	
						1313,7	35,31	10510	282		1517		
390	57	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	80	599,3	85,9	47944	6872	0	31606	85914	
						513,4	35,31	41072	2825		6364		
391	136	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2182,19	1258,49	4364	2517	630	1556	6394	
						608,5	428,82	1217	858		474		
392	137	СПРАЙСЛИСТ поз.28	Устройство сбора данных с приборов учета электроэнергии МСПД МИРТ 851 с GCM /без НДС/	шт	1	269790		269790		269790		291373	
											21583		
393	138	СПРАЙСЛИСТ поз.29	Ретранслятор МИРТ 182 /без НДС/	шт	1	36006		36006		36006		38886	
											2880		
394	139	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	261	347,05	156,65	90580	40886	11745	36772	137540	
						145,4	50,28	37949	13123		10188		
395	140	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,261	172302		44971		44971		48569	Казахстан
											3598		
396	141	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	261	385,54	15,74	100626	4108	15670	58939	172330	
						309,76	3,88	80847	1013		12765		
397	142	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	261	27		7047		7047		7611	
											564		
398	143	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	40	5026,45	0	201058	0	6338	118779	345424	
						4868	0	194720	0		25587		
399	144	СПРАЙСЛИСТ поз.38	Разветвитель интерфейсов КР-01	шт	40	4371,43		174857		174857		188846	
											13989		
400	145	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	4523,37	1405,01	18093	5620	393	10331	30698	
						3020	567,05	12080	2268		2274		
401	146	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.22	Корпус ЩРВ-9з	шт	4	1753,12		7012		7012		7573	
											561		
402	147	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3072,27	26,43	12289	106	6455	4124	17726	
						1432	0	5728	0		1313		
403	148	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218		9955	
											737		
404	149	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218		9955	
											737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405	150	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	4	13639,22	123,56	54557	494	35943	13148	73121	
						4530	35,31	18120	141		5416		
406	151	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	4	12750		51000		51000		55080	
											4080		
407	152	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	213	347,05	156,65	73922	33367	9585	30009	112246	
						145,4	50,28	30970	10710		8314		
408	153	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,16	468325		74932		74932		80927	Казахстан
											5995		
409	154	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,053	294321		15599		15599		16847	Казахстан
											1248		
410	155	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	213	385,54	15,74	82120	3352	12789	48100	140637	
						309,76	3,88	65979	826		10418		
411	156	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	213	27		5751		5751		6211	
											460		
412	157	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17прим	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в водостоке масса 1 м до 1 кг	м	244,4	354,32	156,65	86596	38285	10998	35713	132093	
						152,67	50,28	37313	12288		9785		
413	158	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	м	17,2	1183,93		20364		20364		21993	
											1629		
414	159	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Кабель нагревательный СН-28-300	м	171,2	1320,54		226076		226076		244162	
											18086		
415	160	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Кабель нагревательный СН-28-392	м	56	1099,23		61557		61557		66482	
											4925		
416	161	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	4	827,23	0	3309	0	138	2378	6142	
						792,75	0	3171	0		455		
417	162	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	4	19862,68		79451		79451		85807	
											6356		
418	163	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Коробка герметичная H12-L	шт	24	719,46		17267		17267		18648	
											1381		
419	164	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Клеммник 2.5кв.мм	шт	24	341,52		8196		8196		8852	
											656		
420	165	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Заделка концевая	компл	4	1457,14		5829		5829		6295	
											466		
421	166	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Скотч	рулон	2	2504,46		5009		5009		5410	
											401		
422	167	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Хомут пластиковый 100шт	упак	25	1092,86		27321		27321		29507	
											2186		
423	168	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	35	318,75		11156		11156		12048	
											892		
424	169	СПРАЙСЛИСТ поз.74	Сетка 20х20	м2	20	3642,86		72857		72857		78686	
											5829		
			Итого Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование (Жилая часть)									7413776	
			Система связи (Жилая часть) Лок.смета №2-2-10										
425	20	Ц13-100301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	13473,91	1855	53896	7420	7532	25033	85243	
						9736	523,44	38944	2094		6314		

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	21	С1248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	4	29648		118592		118592	9487	128079	
427	22	С1248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	4	39918		159672		159672	12774	172446	
428	23	СПРАЙС-ЛИСТ ProDigi" поз.44	Подпятник для мачты МТ-5	шт	4	1730,36		6921		6921	554	7475	
429	24	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	742,18 741	0 0	44531 44460	0 0	71	27121 5732	77384	
430	25	СПРАЙС-ЛИСТ ProDigi" поз.45	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF	шт	28	359,73		10072		10072	806	10878	
431	26	СПРАЙС-ЛИСТ ProDigi" поз.46	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	32	724,02		23169		23169	1853	25022	
432	27	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	80	243,14 209,08	0,22 0,1	19451 16726	18 8	2707	12049 2520	34020	
433	28	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	80	354		28320		28320	2266	30586	
434	29	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	80	39		3120		3120	250	3370	
435	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4	4523,37 3020	1405,01 567,05	18093 12080	5620 2268	393	10331 2274	30698	
436	37	С1248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	10913		43652		43652	3492	47144	
437	38	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	21670		86680		86680	6934	93614	
438	39	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	4	1210,83 1046,88	0 0	4843 4188	0 0	656	2554 592	7989	
439	40	С1248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	4	7344		29376		29376	2350	31726	
440	41	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	4	1836,45 1454	343,6 141,24	7346 5816	1374 565	155	4594 955	12895	
441	42	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	14239		56956		56956	4556	61512	
442	43	С1248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	80	277		22160		22160	1773	23933	
443	44	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	80	1210,83 1046,88	0 0	96866 83750	0 0	13116	51088 11836	159790	
444	45	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80	3185		254800		254800	20384	275184	
445	46	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	32	742,18 741	0 0	23750 23712	0 0	38	14464 3057	41271	
446	47	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	32	5384		172288		172288	13783	186071	
447	48	Ц13-100105-0503 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	380	685,61 507,68	87,7 25,3	260532 192918	33326 9614	34287	123545 30726	414803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	372	347,05 145,4	156,65 50,28	129103 54089	58274 18704	16740	52411 14521	196035	
449	50	С1243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,196	33527		6571		6571	526	7097	Казахстан
450	51	С1243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км	0,012	49048		589		589	47	636	Казахстан
451	52	С1243-303-0202	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5	км	0,544	24250		13192		13192	1055	14247	Казахстан
452	53	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	52	832,53 408,32	55,36 7,77	43292 21233	2879 404	19180	15578 4710	63580	
453	54	С1243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	52	143		7436		7436	595	8031	
454	55	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	320	314,27 298,6	2,55 0,11	100566 95552	816 35	4198	68823 13551	182940	
455	56	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	320	27		8640		8640	691	9331	
456	57	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	4523,37 3020	1405,01 567,05	9047 6040	2810 1134	197	5165 1137	15349	
457	58	СПРАЙС-ЛИСТ поз.75	Антивандальный шкаф Forpost БКМ-600 7U	шт	2	28150,18		56300		56300	4504	60804	
458	59	Ц13-100408-0623 прим	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3526,4 3476	50,4 14,54	7053 6952	101 29	0	4258 905	12216	
459	60	СПРАЙС-ЛИСТ поз.51	Видеорегистратор 8-канальный DS-H208Q	шт	2	40071,43		80143		80143	6411	86554	
460	61	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	16	3526,4 3476	50,4 14,54	56422 55616	807 233	0	34068 7239	97729	
461	62	СПРАЙС-ЛИСТ поз.52	Видеокамера купольная D105	шт	4	7741,07		30964		30964	2477	33441	
462	63	СПРАЙС-ЛИСТ поз.53	Видеокамера уличная V107	шт	12	12294,64		147536		147536	11803	159339	
463	64	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	22340		44680		44680	3574	48254	
464	65	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	490	347,05 145,4	156,65 50,28	170054 71246	76758 24637	22050	69036 19127	258217	
465	66	СПРАЙС-ЛИСТ "UNICOM" поз.48	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 312	м	490	143,89		70506		70506	5640	76146	
466	67	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	345	832,53 408,32	55,36 7,77	287223 140870	19100 2681	127253	103357 31246	421826	
467	68	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	320	188		60160		60160	4813	64973	
468	69	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25	238		5950		5950	476	6426	
469	70	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100	394,59 239,36	16,14 3,88	39459 23936	1614 388	13909	17513 4558	61530	
			Итого по разделу: 46. Система связи (Жилая часть) Лок.смета №2-2-10									3845835	
			ИТОГО:					56652279	1045284	40365873	12527077	74669512	
								14757285	369033	479269	5490156		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							479269			
			в т.ч вынос проекта в натуру							73176			
			Временные здания и сооружения			0,9%		667053,58					

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**74784120,58**	
			Зимние удорожания			**1,53%**		**1144197,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**75928317,62**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1518566,35**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**77446883,97**	
			Итого с оборудованием и выносом проекта в натуру									**77999328,97**	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 0,9975488301432									**77808139,35**	
			НДС			**12 %**		**9336976,72**					
			Итого с НДС									**87145116,07**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кушгалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Аскаров С.А.,ИИН 811111301995
№ аттестата KZ 28VJE00054692
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №13 за август 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,37177	Казахстан	
2	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,05768	Казахстан	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1869	Казахстан	
4	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0061848	Россия	
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,50412	Казахстан	
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,514785	Казахстан	
7	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08	Казахстан	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,062016	Казахстан	
9	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,4786025	Казахстан	

10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,668932	Казахстан	
11	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	1	Казахстан	
12	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	Казахстан	
13	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00972259	Россия	
14	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0719394	Казахстан	
15	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,6696	Россия	
16	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,886598	Россия	
17	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	23,89416	Россия	
18	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0954	Россия	
19	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,08026	Россия	
20	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6784	Россия	
21	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00092	Россия	
22	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,176	Россия	

23	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0176	Россия	
24	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3968	Россия	
25	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,95072	Россия	
26	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0145632	Россия	
27	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,265	Казахстан	
28	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,272	Казахстан	
29	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49099	Казахстан	
30	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	17,495624	Россия	
31	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	5,337648	Россия	
32	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0253	Россия	
33	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01402752	Россия	

34	215-204-0403 РСНБ РК 2016	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м4	1,01402752	Россия	
35	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,084	Россия	
36	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2130,576	Россия	
37	215-301-1002 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,032	Россия	
38	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	74,4	Россия	
39	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	5,39	Россия	
40	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	14,3143	Россия	
41	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	730,5	Россия	
42	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	1,446336	Россия	
43	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7,1	Россия	
44	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,1622072	Казахстан	
45	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,025455	Казахстан	
46	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00279495	Казахстан	
47	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00250219	Казахстан	
48	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,036234	Казахстан	

49	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00796083	Россия	
50	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,022428	Россия	
51	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1834368	Россия	
52	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,040968	Россия	
53	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	Россия	
54	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02409	Казахстан	
55	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00072	Россия	
56	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,9978	Россия	
57	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,392	Россия	
58	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,06	Россия	
59	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000286	Россия	
60	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0816	Россия	
61	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,55132	Россия	
62	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	Россия	
63	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	1,008	Россия	
64	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01194124	Казахстан	

65	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00917184	Казахстан	
66	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0008554	Россия	
67	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00164256	Россия	
68	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00152	Россия	
69	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,734	Россия	
70	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,384	Россия	
71	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	38,0258	Россия	
72	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	60,955846	Казахстан	
73	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2912	Россия	
74	261-107-0442 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	1,8	Россия	
75	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,026345	Россия	
76	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,244	Россия	
77	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,4	Россия	
78	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,166	Россия	
79	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,415	Россия	
80	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,89962	Россия	

81	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,84	Россия	
82	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,1747584	Россия	
83	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,045512	Россия	
84	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005456	Россия	
85	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0228379	Россия	
86	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	Россия	
87	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00798	Россия	
88	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00528	Россия	
89	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт	6,6	Россия	
90	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,1086	Россия	
91	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6,88	Россия	
92	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001394	Россия	
93	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,009102	Россия	
94	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	11,84	Россия	
95	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,002	Россия	
96	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	2	Россия	

97	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,002499	Россия	
98	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	15,414	Россия	
99	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01117535	Россия	
100	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00952	Россия	
101	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00483622	Россия	
102	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,82835	Россия	
103	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	181,4238	Россия	
104	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,11917	Россия	
105	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20,17032	Россия	
106	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	419,788	Россия	
107	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	6,795372	Россия	
108	233-101-0102 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	2830,3288	Россия	
109	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	Россия	
110	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,3	Россия	
111	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	62	Россия	
112	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	794	Россия	

113	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	238	Россия	
114	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	101,97	Россия	
115	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	26,73	Россия	
116	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	Россия	
117	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	11,88	Россия	
118	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	12,974	Россия	
119	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	155,688	Россия	
120	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	22	Россия	
121	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	80	Россия	
122	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	10,479	Россия	
123	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт	2	Россия	
124	241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт	1	Россия	

125	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	Россия	
126	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	Россия	
127	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	4	Россия	
128	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	144	Россия	
129	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	24	Россия	
130	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт	26	Россия	
131	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт	7	Россия	
132	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт	30	Россия	
133	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт	2	Россия	
134	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт	2	Россия	
135	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт	47	Россия	
136	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт	4	Россия	
137	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт	12	Россия	
138	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт	2	Россия	
139	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт	4	Россия	

140	241-214-0505 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт	1	Россия	
141	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	115	Россия	
142	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	568,26	Россия	
143	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	10	Россия	
144	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	18	Россия	
145	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	2	Россия	
146	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	35	Россия	
147	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	7	Россия	
148	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	16	Россия	
149	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт	6	Россия	
150	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	26	Россия	
151	241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	2	Россия	
152	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт	9	Россия	
153	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	104	Россия	

154	241-507-0302 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт	0,2	Россия	
155	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	Россия	
156	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,51	Казахстан	
157	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт	12,802	Россия	
158	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	176	Россия	
159	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	Казахстан	
160	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт	6	Россия	
161	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт	80	Казахстан	
162	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт	3	Россия	
163	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	Россия	
164	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт	1	Россия	
165	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,12	Россия	
166	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,14	Казахстан	
167	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,398	Россия	

168	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,061	Россия	
169	243-303-0202 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5	км	0,544	Россия	
170	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	135,05	Россия	
171	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	16,8	Россия	
172	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39,7	Россия	
173	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	125,02	Россия	
174	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0496	Россия	
175	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0408	Россия	
176	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	14,09572	Россия	
177	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	12,1056	Россия	
178	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,16	Россия	
179	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,3724	Россия	
180	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,15145728	Россия	
181	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	146,81	Россия	
182	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	11,9	Казахстан	
183	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04	Россия	

184	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,08	Россия	
185	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	4,685166	Казахстан	
186	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,403	Россия	
187	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	41,959844	Россия	
188	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	81,946894	Казахстан	
189	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	26,92469015	Казахстан	
190	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4,941288	Россия	
191	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	13,25604	Россия	
192	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	15,56814	Россия	
193	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	26,32	Россия	
194	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	368,1153	Россия	
195	261-201-0348 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	Россия	
196	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,54719	Россия	
197	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,472	Россия	
198	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4197,88	Россия	
199	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	5443,9808	Россия	
200	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	12	Россия	

201	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	Россия	
202	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	320	Россия	
203	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	Россия	
204	242-303-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	Россия	
205	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	Россия	
206	242-201-0204 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	Россия	
207	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	Россия	
208	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	36	Россия	
209	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	36	Россия	
210	245-510-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	80	Россия	
211	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	Россия	
212	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	51	Россия	

213	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	Россия	
214	247-201-0809 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	Россия	
215	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	95,88	Россия	
216	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	Россия	
217	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	Россия	
218	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	33	Россия	
219	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	9	Россия	
220	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	8	Россия	
221	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	Россия	
222	247-204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	10	Россия	
223	247-204-0855 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	Россия	
224	247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	8	Россия	
225	247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	4	Россия	
226	247-204-1929 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"	шт.	10	Россия	
227	247-204-1931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	6	Россия	

228	247-204-1932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 50А 10 кА "D"	шт.	2	Россия	
229	247-208-0609 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 230 В	шт.	2	Россия	
230	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	214	Россия	
231	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	160	Россия	
232	247-301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	Россия	
233	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	22	Россия	
234	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	Россия	
235	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	Россия	
236	242-303-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	Россия	
237	248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	4	Россия	
238	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	80	Россия	
239	244-301-0602 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	Россия	
240	242-403-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	Россия	
241	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	Россия	
242	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	Россия	

243	243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,196	Россия	
244	243-303-0403 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км	0,012	Россия	
245	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,24	Россия	
246	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	320	Россия	
247	248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	4	Россия	
248	248-101-0301 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	4	Россия	
249	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	Россия	
250	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	Россия	
251	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	4	Россия	
252	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	4	Россия	
253	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	Россия	
254	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	80	Россия	

255	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80	Россия	
256	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	32	Россия	
257	213-306-0102 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	136,54	Россия	
258	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	59,8	Россия	
259	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,261	Россия	
260	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	52	Россия	
261	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	225	Россия	
262	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	80	Россия	
263	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	Казахстан	
264	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,15328	Казахстан	
265	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0006864	Россия	
266	241-209-0312 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	4	Россия	
267	244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	80	Россия	
268	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	80	Россия	
269	244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	82	Россия	

270	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	160	Россия	
271	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	Россия	
272	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	Россия	
273	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	Россия	
274	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	80	Россия	
275	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,66656	Казахстан	
276	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,759	Казахстан	
277	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25	Россия	
278	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	433,747	Россия	
279	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	Россия	
280	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	16	Россия	
281	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00008035	Россия	
282	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,204455	Россия	
283	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02626	Россия	

284	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	Россия	
285	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	629,61569	Россия	
286	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	Россия	
287	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	Россия	
288	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	Россия	
289	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,78	Россия	
290	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,305344	Россия	
291	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,47793	Россия	
292	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	6	Россия	
293	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	80	Россия	
294	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	80	Россия	

295	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	118	Россия	
296	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,952	Россия	
297	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	84,512092	Россия	
298	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	5,1826364	Китай	
299	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1070,4594	Россия	
300	232-201-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	71,85	Россия	
301	236-203-0204 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,0032604	Россия	
302	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0390496	Россия	
303	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	197,128	Россия	
304	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	156,1722	Россия	
305	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	11,412232	Россия	
306	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	30,836808	Россия	
307	247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40	шт.	151	Россия	

308	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	5	Россия	
309	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	4	Россия	
310	247-301-0366 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	1	Россия	
311	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0063756	Россия	
312	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	Казахстан	
313	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	0,24	Казахстан	
314	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	Россия	
315	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	Россия	
316	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	379,6124416	Россия	
317	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	74	Россия	
318	261-105-0634 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0,1	Россия	
319	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00688	Россия	
320	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,948	Россия	

321	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	6,6	Россия	
322	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	411,4	Россия	
323	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	157,3	Россия	
324	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	96,8	Россия	
325	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	101,2	Россия	
326	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	70,4	Россия	
327	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	5,5	Россия	

328	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	90,2	Россия	
329	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,65	Россия	
330	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	Россия	
331	261-301-1725 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6	шт.	12	Россия	
332	248-404-0301 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	Китай	
333	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	530,68665	Россия	
334	С Прайслист поз.1	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	734	Россия	
335	С Прайслист поз.10	Кронштейн для коллекторов 1"	шт	32	Россия	
336	С Прайслист поз.10	Кронштейн для коллекторов 1" Valtec	шт	32	Россия	
337	С Прайслист поз.15	Почтовый ящик ПМ7 770х385х195	шт	16	Россия	
338	С Прайслист поз.16	Почтовый ящик ПМ8 860х380х191	шт	2	Россия	
339	С Прайслист поз.17	Вилатерм D 50	м	1995	Россия	
340	С Прайслист поз.3	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 32	шт	2	Россия	
341	С Прайслист поз.4	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 40	шт	2	Россия	
342	С Прайслист поз.5	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 50	шт	6	Россия	

343	С Прайслист поз.6	Лючок сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	шт.	14	Россия	
344	С Прайслист поз.61	Головка соединительная пожарная цапковая для подключения передвижной техники ПМО PN 16, DN 80	шт	2	Россия	
345	С Прайслист поз.62	Клапан обратный вертикальный DN 80	шт	1	Россия	
346	С Прайслист поз.63	Дисковый поворотный затвор DN 80	шт	1	Россия	
347	С Прайслист поз.64	Счетчик холодной воды DN 15 420PC QN 1,5 Sensus	шт	1	Россия	
348	С Прайслист поз.65	Клапан обратный DN 15	шт	1	Россия	
349	С Прайслист поз.7	Лючок сантехнический 50х50 с замком	шт	32	Россия	
350	С Прайслист поз.8	Коллектор с наружной резьбой 1"3х3/4" Valtec	шт	32	Россия	
351	С Прайслист поз.9	Коллектор с наружной резьбой 1"2х3/4" Valtec	шт	32	Россия	
352	223-502-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг /Д-13/	комплект	4	Россия	
353	223-502-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг /Д-3/	комплект	4	Россия	
354	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	Казахстан	
355	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	Казахстан	
356	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм /23 мм/	м	113,3	Россия	

357	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм /44 мм/	м	48,4	Россия	
358	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25х15мм/	шт.	320	Россия	
359	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /65х57/	шт.	2	Россия	
360	242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /DN 25/	шт.	2	Россия	
361	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/	м3	0,1152	Казахстан	
362	261-102-0242 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/	кг	248,33	Россия	
363	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 312	м	490	Китай	
364	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подпятник для мачты МТ-5	шт	4	Китай	
365	СТПРАЙС-ЛИСТ	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF	шт	28	Китай	
366	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	32	Китай	
367	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9з	шт	4	Россия	

368	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474		1	Россия	
369	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	20	Россия	
370	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка монтажная К-201	шт	4	Россия	
371	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок электрический бытовой	шт	80	Россия	
372	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка штепсельная открытой установки степень защиты IP54 TERRA NEW	шт	6	Россия	
373	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный прожектор ZY228 60W	м	4	Россия	
374	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодная лента SMD 3528	м	602	Россия	
375	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеорегистратор 8-канальный DS-H208Q	шт	2	Китай	
376	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера купольная D105	шт	4	Китай	
377	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера уличная V107	шт	12	Китай	
378	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 1200 4000K	шт	87	Россия	
379	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НПП03-1х18	шт	6	Россия	
380	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Navigator 71 355 NEF-01 "ВЫХОД" New	шт	4	Россия	
381	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа светодиодная 4,5Вт P-G45 Megalight	шт	32	Россия	
382	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа компактная люминисцентная 18Вт	шт	233	Россия	
383	СТПРАЙС-ЛИСТ	Антивандальный шкаф Forpost БКМ-600 7U	шт	2	Россия	
384	СТПРАЙСЛИСТ	Устройство сбора данных с приборов учета электроэнергии МСПД МИРТ 851 с GCM /без НДС/	шт	1	Россия	
385	СТПРАЙСЛИСТ	Ретранслятор МИРТ 182 /без НДС/	шт	1	Россия	

386	СТПРАЙСЛИСТ	Разветвитель интерфейсов КР-01	шт	40	Россия	
387	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	4	Россия	
388	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный СН-28-300	м	171,2	Россия	
389	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный СН-28-392	м	56	Россия	
390	СТПРАЙСЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм	шт	24	Россия	
391	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	4	Россия	
392	СТПРАЙСЛИСТ	Коробка герметичная I12-L	шт	24	Россия	
393	СТПРАЙСЛИСТ	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	м	17,2	Россия	
394	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	м2	20	Россия	
395	СТПРАЙСЛИСТ	Скотч	рулон	2	Россия	
396	СТПРАЙСЛИСТ	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	4	Россия	
397	СТПРАЙСЛИСТ	Хомут пластиковый 100шт	упак	25	Россия	
398	СТПРАЙСЛИСТ	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	35	Россия	
		Оборудование				
399	Т Прайслист ТОО "Dospel" поз.60	Осевой вентилятор POLO 6 DN 150 L=280м3/час, 68Па, 0,02кВт, n=2650 об/мин /В1/	шт	12	Россия	
400	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	Россия	

401	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

6	Россия	

Куангалиев Н.А.