Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 37Ф10
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/2018 от 21.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 11 мая2020г.

за май 2020г.

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водоснабжение В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	30294	465	30294	465	20122	9622	43109
					9707	111	9707	111	–	3193	
2	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34915		69830		69830		75416
3	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977		977		977		1055
4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	10345	–	10345	–	10061	278	11473
					284	–	284	–	–	850	
5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	540	26	540	26	20	496	1119
					494	12	494	12	–	83	
6	2303-0301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	1	51980		51980		51980		56138
7	2304-1013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3603		3603		3603		3891

8	2304-0101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225 °С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32712		32712		32712		35329
9	2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2250		2250		2250		2430
10	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1274		7644		7644		8256
11	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	977		2931		2931		3165
12	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	651		35154		35154		37966
13	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	2010,96	20,09	136745	1366	106894	28430	178389
					418,9	7,72	28485	525	–	13214	
14	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	197	2290,77	20,08	451282	3956	364804	82359	576332
					418,89	7,71	82522	1518	–	42691	
15	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	2790,89	20,11	50236	362	42334	7524	62381
					418,89	7,67	7540	138	–	4621	
16	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	3160,2	35,1	31602	351	25869	5409	39972
					538,2	13,7	5382	137	–	2961	
17	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	4263,5	46,56	76743	838	64287	11706	95525
					645,44	18,17	11618	327	–	7076	
18	1124-0102-0107	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,005	2661200	855000	13306	4275	2916	7127	22068
					1223000	216800	6115	1084	–	1635	
19	2301-0402-0110	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	23743		118715		118715		128212
20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	293	604,1	65,68	177002	19243	77946	67578	264146
					272,4	31,08	79813	9105	–	19566	
21	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	259		17094		17094		18462

22	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	189,2	306		57895		57895		62527
23	2111-0403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8	680		5440		5440		5875
24	2111-0403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	25	836		20900		20900		22572
25	2111-0403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	18	1110		19980		19980		21578
26	2111-0403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	10	1268		12680		12680		13694
27	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	420	1506,18	15,74	632596	6610	79911	535191	1261210
					1300,18	0,09	546075	38	–	93423	
28	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	3,6	1217,22	3,89	4382	14	583	3711	8740
					1051,39	0,56	3785	2	–	647	
29	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	0,6	2200	30	1320	18	202	1078	2590
					1833,33	–	1100	–	–	192	
30	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	0,5	3148	688	1574	344	373	928	2702
					1714	180	857	90	–	200	
31	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	72	540,58	26,26	38922	1891	1489	35708	80600
					493,64	12,43	35542	895	–	5970	
32	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	23101		1663272		1663272		1796334
33	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	799		57528		57528		62130
34	2304-1013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	1012		72864		72864		78693

35	2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	25		3600		3600		3888
36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	537		3491		3491		3770
37	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8377		8377		8377		9047
38	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	4273,42	516,67	51281	6200	28337	18042	74869
					1395,33	138,83	16744	1666	–	5546	
39	2301-0501-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 400х9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	9263		55578		55578		60024
40	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977		977		977		1055
41	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	19379	418	19379	418	3582	15195	37340
					15379	126	15379	126	–	2766	
42	5102-1503-0402(об)	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-6, типа Grundfos	комплект	1	5859018		5859018		–		5859018
43	1122-1501-0203	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 200 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	0,006	43500	9333,33	261	56	162	64	351
					7166,67	3666,67	43	22	–	26	
44	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34915		34915		34915		37708
45	2304-0102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	140555		281110		281110		303599
46	1126-0101-1502	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,12	160783,33	6916,67	19294	830	11372	5469	26744
					59100	866,67	7092	104	–	1981	
47	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,92	3356,25	26,31	33294	261	7330	19616	57143
					2591,03	10,79	25703	107	–	4233	
48	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01141	438576		5004		5004		5404
									–	400	
		Раздел 2 Противопожарный водопровод В2									
49	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2,25	9821,78	114,67	22099	258	19324	2549	26620
					1118,67	37,33	2517	84	–	1972	
50	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	202,5	1195		241988		241988		261347

51	2304-0904-2702	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6,75	4304		29052		29052		31376
52	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	45	959		43155		43155		46607
53	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,5	15934		71703		71703		77439
54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,73	537		392		392		423
55	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,5	3160,11	35,09	55302	614	45269	9467	69951
					538,23	13,77	9419	241	–	5182	
56	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	17,5	604,06	65,66	10571	1149	4655	4036	15776
					272,4	31,09	4767	544	–	1169	
57	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,05	496		8457		8457		9134
58	2111-0403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,2	1268		2790		2790		3013
									–	223	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение									
59	2304-0702-0305	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4913		4913		4913		5306
60	2304-0702-0304	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3204		19224		19224		20762
61	2304-0702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2069		20690		20690		22345
62	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1446		57840		57840		62467
63	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	89	1730,49	20,08	154014	1787	114946	37209	206521
					418,89	7,72	37281	687	–	15298	
64	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	256	2010,96	20,08	514806	5141	402429	107025	671577
					418,89	7,71	107236	1973	–	49746	
65	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	115	2290,77	20,08	263439	2309	212958	48077	336437

				418,89	7,7	48172	886	–	24921	
66	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2790,95	20,05	55819	401	47040	8361	69314
				418,9	7,7	8378	154	–	5134		
67	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	470	604,1	65,67	283927	30867	125032	108401	423714
				272,4	31,07	128028	14605	–	31386		
68	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	70,4	197		13869		13869		14979
69	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	220	259		56980		56980		61538
70	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	94,6	306		28948		28948		31264
71	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	27,5	271		7453		7453		8049
72	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	339		9695		9695		10471
73	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	31,9	396		12632		12632		13643
74	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	44	508		22352		22352		24140
75	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	400	1589,22	18,94	635687	7574	66724	550221	1280781
				1403,47	0,15	561389	61	–	94873		

76	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	3	1870	30,67	5610	92	18	5392	11882
					1833,33	0,67	5500	2	–	880	
77	2301-0501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	183		549		549		593
78	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полилиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1870	30	1122	18	4	1078	2376
					1833,33	–	1100	–	–	176	
79	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	437		262		262		283
80	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	72	540,58	26,26	38922	1891	1489	35708	80600
					493,64	12,43	35542	895	–	5970	
81	2303-0301-0502	Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Itelma	шт.	72	0		–		–		–
82	2304-0902-1614	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	6254		450288		450288		486311
83	2302-0301-0706	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	118		16992		16992		18351
84	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °С, типа Watts	шт.	3	4337		13011		13011		14052
85	2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5274		5274		5274		5696
86	2304-0905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6750		6750		6750		7290

87	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,7	537		4135		4135		4466
88	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4097		4097		4097		4425
89	1118-0201-0101	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	54	13267,39	1544,33	716439	83394	63179	590889	1411914
					10553,07	612,63	569866	33082	–	104586	
90	5104-0106-0114(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	54	34888		1883952		–		1883952
91	5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	18	30585		550530		–		550530
92	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	19379	418	19379	418	3582	15195	37340
					15379	126	15379	126	–	2766	
93	5102-0605-0206(об)	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	49080		49080		–		49080
									49080	–	
		Раздел 4 Канализация									
94	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	315	1700,31	3,28	535598	1034	306832	223478	819802
					722,96	0,97	227732	307	–	60726	
95	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	245	943,18	1,34	231078	329	46033	181124	445178
					753,94	0,42	184716	104	–	32976	
96	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	484		11616		11616		12545
97	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	187		1496		1496		1616
98	2302-0304-2406	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	1336		97528		97528		105330
99	2302-0304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	4792		230016		230016		248417
##	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1700,32	3,29	47609	92	27274	19865	72872
					722,96	0,96	20243	27	–	5398	
##	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	943,25	1,38	7546	11	1503	5914	14537
					754	0,38	6032	3	–	1077	
##	1126-0101-1502	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,63	160788,89	6911,11	101297	4354	59709	28714	140412
					59101,59	869,84	37234	548	–	10401	

## 1126-0301-0401											
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	20	3356,15	26,15	67123	523	14779	39548	115205
				2591,05	10,8	51821	216	–	8534	
## 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,023	438576		10087		10087		10894
## 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	259	537		139083		139083		150210
## 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	15168	71	15168	71	14115	996	17457
				982	34	982	34	–	1293	

Итого	**22 092 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 947 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 715 306
- оборудование, тенге	8 342 580
Накладные расходы, тенге	2 878 778
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 018 520
Всего	**22 092 649**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	123 751
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	254 723
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**282 571**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**22 753 694**
НДС (12 %)	2 730 443
Итого	**25 484 137**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Муханов Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Expert Групп»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Саменов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сердалин К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Ремвикт»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алдабергенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)