Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы " "_____

Тапсырыс беруші **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, ОҚО, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **.2017 ж "ЖБИ-С"ЖШС, директоры – Зиятаев Е.Б. ОҚО Сайрам ауданы Аксүкент ауылы Карабұлақ тас жолы номерсіз**

декларация күні, мердігер ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы**,"Дан-Строй-Проект" ЖШС, директор-Нариков М.Д. сарапшысы- Дармен Серик., №KZ55VJE00014727, №KZ28VJE00014728, 28.12.2015 жыл, №KZ13VJE00023631, 27.03.2012 жыл**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты , аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **.2017 ж, "УЛМАД" ЖШС, директоры-Мендибаев М.У., сарапшысы-ЖолтаевМ. мем.лицензия ГСЛ №13019081, 17.09.2001 жыл**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Бәйдібек ауданы, Тайманов елді мекенінен Ақжар елді мекеніне өтетін аспалы көпір мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

орналасқан ОҚО, Бәйдібек ауданы, Тайманов елді мекенінен Ақжар елді мекеніне өтетін аспалы көпірге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу объектісі бойынша

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектісінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2011** жылғы **" 06 " маусымдағы №70 қаулысы**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-сі, 14.06.2017 жылғы № KZ02REA00060294талоны**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі,, бұйрық №63 15.04.2015 жылы.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"УЛМАД" ЖШС жұмыс жобасы, тапсырыс №801-06-16-2-09,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **маусым 2017 ж;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2017 ж;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5 (бес) ай;**

нақты **( ) ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	2	4	5	6
1	Тірек осі арасындағы жеке аралықтардың ұзындығы	м	18	Бағана, ростверк, тіреу,беларқа, темір бетоннан жасалған арқалық,	
2	Таяныштар арасындағы ені	м	0	металдан жасалған көпір таянышы	
3	Жаяужолдардың ені	м	0	темір бетоннан жасалған жаяужол,	
4	Көпірдің биіктігі	м	3,16		
5	Аралық құрылыстың биіктігі	м	0,75		
6	Аралық құрылыстың ұзындығы	м	154,36		
7	Аралық құрылыстың ені	м	2,25		

8	Аралық құрылыстың қимасы	-	8х18м		
9	Ферма остерінің арасындағы қашықтық	-	-		
10	Электрмен жарықтандыру	-	-		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы", СНиП 5.01-01-2002 "Оснований зданий и сооружений", СНиП 5.01-03-2002 "Свайные фундаменты", СНиП 2.03.01-85 "Бетонные и железобетонные конструкции",СНиП РК 3.03-06-2006 "Автомобильные дороги", СТ РК 1379 "Габариты приближения конструкций", СТ РК 1380-2005 "Нагрузки и воздействия" и ВСН 136-78 "Инструкция по проектированию вспомогательных сооружения и устройств для строительства моста"**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру рекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **45064,27** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **38906,12** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0,000** мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **45064,27** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **38906,12** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0,000** мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО, Бәйдібек ауданы, Тайманов елді мекенінен Ақжар елді мекеніне өтетін аспалы көпірге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу объектісі бойынша объектісінің пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**

Тапсырыс беруші **Искаков Б.К**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Нариков М.Д.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Дармен Серик
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Мендибаев М.У.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

ЖолтаевМ.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)**Зиятаев Е.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О