Форма № КС-3

Заказчик(застройщик): Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик (субподряд): Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор №18	02.06.2022 г.				
		ДС № 01	26.07.2022 г.				
		ДС № 02	13.01.2023 г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	818 966 409,45		797 116 998,14		21 849 411,31	0,00			98 275 969,13	**917 242 378,58**
в том числе за отчетный месяц		96 762 906,80	96 762 906,80	96 762 906,80	0,00				11 611 548,82	108374455,62
удержание аванса 30%		29 028 872,04							3 483 464,65	**32 512 336,69**
удержано 5% за текущий месяц 2023г		4 838 145,34							580 577,44	**5 418 722,78**
удержано 5% за 2022г		36 110 175,13							4 333 221,02	**40 443 396,15**
Всего к оплате		26 785 714,29							3 214 285,71	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель: _____ **Мұхан Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор: _____ **Керелбаев А.С**

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г., ДС № 02 от 13.01.2023г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2023 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-01-02 Общестроительные работы АР										
			Фасад (АР-14,33)										
1	21	Е11-150101-0105 1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 21	м2 поверхности облицовки		140,74	75260,29	143,91	10592133	20254	4001714	5264148	17124783
							46683,00	71,19	6570165	10019		1268502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,035	4,9259	17894,00				88144		
1.2		147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,20548	173989,00				35751		
1.3		274728 М	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	1	140,74	27226,00				3831787		
1.4		295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,1455	20,47767	1512,00				30962		
2	22	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами 22	м2 облицовки		352,8494	70901,51	4370,42	25017558	1542101	13278461	9227213	36984353
							28899,00	3789,21	10196996	1337021		2739582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	12,70258	17894,00				227300		
2.2		128080 С	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	95,26935	1039,00				98985		
2.3		147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,289337	173989,00				50341		

2.4		274762 М	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	1,02	359,90643	34543,00				12432248		
2.5		295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	282,27956	1512,00				426807		
			Внутренняя отделка										
						Стены							
3	150	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз 150	м2 окрашиваемой поверхности		350	432,15	1,00	151252	349	28186	98328	269546
							350,62	0,55	122717	192		19966	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	87,5	209,00				18288		
3.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	42	235,00				9870		
4	151	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 151	м2 окрашиваемой поверхности		350	215,98	0,42	75593	147	10990	51626	137397
							184,16	0,22	64456	77		10178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	52,5	209,00				10973		
			На отм. 0.000										
5	155	С1215-302-0203 215-302-0203 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм 155	1000 м2		8,3025	-663091,00	--	-5505313	--	-5505313	--	-5945738
							--	--	--	--		-440425	

6	156	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию 156	м2 поверхности облицовки		49,2	4209,86	43,37	207125	2134	100654	84419	314867
							2120,68	24,11	104337	1186		23324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	49,2	1781,00				87625		
7	157	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону 157	м2 оштукатуриваемой поверхности		348,1	-1876,07	-79,49	-653060	-27670	-276656	-298425	-1027604
							-1001,82	-69,80	-348734	-24297		-76119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	4,8734	17453,00				85055		
7.2		128403 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	0,0264	9,18984	20570,00				189035		
8	159	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен керамогранитной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 159	м2 поверхности облицовки		465,5	5017,86	43,37	2335814	20189	1328448	798720	3385296
							2120,68	24,11	987177	11223		250763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		287787 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	1	465,5	2589,00				1205180		
9	161	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз 161	м2 окрашиваемой поверхности		942,3	432,15	1,00	407215	942	75884	264726	725696
							350,62	0,55	330389	518		53755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	235,575	209,00				49235		
5.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	113,076	235,00				26573		
10	162	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 162	м2 окрашиваемой поверхности		942,3	215,98	0,42	203518	395	29589	138993	369912
							184,16	0,22	173534	207		27401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	141,345	209,00				29541		
11	163	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз=ДИСПЕРСНАЯ КРАСКА 163	м2 окрашиваемой поверхности		649,3	432,15	1,00	280595	649	52288	182412	500047
							350,62	0,55	227658	357		37041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	162,325	209,00				33926		
11.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	77,916	235,00				18310		
12	164	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111=ДИСПЕРСНАЯ КРАСКА 164	м2 окрашиваемой поверхности		649,3	215,98	0,42	140236	273	20388	95774	254891
							184,16	0,22	119575	143		18881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	97,395	209,00				20356		
			На отм. 3.900										

13	167	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен керамогранитной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 167	м2 поверхности облицовки		149,74	5017,86	43,37	751374	6494	427329	256929	1088967
							2120,68	24,11	317551	3610		80664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		287787 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	1	149,74	2589,00				387677		
14	169	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз 169	м2 окрашиваемой поверхности		307,5	432,15	1,00	132886	307	24763	86388	236816
							350,62	0,55	107816	169		17542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	76,875	209,00				16067		
14.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	36,9	235,00				8672		
15	170	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 170	м2 окрашиваемой поверхности		307,5	215,98	0,42	66414	130	9655	45357	120713
							184,16	0,22	56629	68		8942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	46,125	209,00				9640		
16	171	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз=ДИСПЕРСНАЯ КРАСКА 171	м2 окрашиваемой поверхности		1721	432,15	1,00	743730	1721	138592	483491	1325399
							350,62	0,55	603417	947		98178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

16.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	430,25	209,00				89922		
16.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	206,52	235,00				48532		
17	172	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111=ДИСПЕРСНАЯ КРАСКА 172	м2 окрашиваемой поверхности		1721	215,98	0,42	371702	723	54040	253854	675601
							184,16	0,22	316939	379		50044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	258,15	209,00				53953		
						Потолки							
			Отделка тип 1										
18	174	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз 174	м2 окрашиваемой поверхности		4632,34	499,98	1,00	2316077	4633	373041	1552760	4178344
							418,45	0,55	1938403	2548		309507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	1158,085	209,00				242040		
18.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	555,8808	235,00				130632		
19	175	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 175	м2 окрашиваемой поверхности		4632,34	261,62	0,42	1211913	1945	145456	852425	2229485
							229,80	0,22	1064512	1019		165147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15	694,851	209,00				145224		
			Кровля										

						Приямки(АР-28)							
20	236	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм 236	м		0,5	-856,00	--	-428	--	-428	--	-462
							--	--	--	--		-34	
						Подвесные потолки (АР-48,49,50)							
			Подвесные потолки Ecophon(АР-49)										
21	257	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство 257	м2		75,35	5378,38	186,78	405261	14074	247223	121224	568604
							1910,60	100,42	143964	7567		42119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								247223		
21.1		272083 С	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12	м2	1	75,35	3281,00						
			Подвесные потолки из гипсокартона(АР-50)										
22	258	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах 258	м2 потолка		127,2	3138,66	17,24	399238	2193	173020	202532	649912
							1761,20	7,95	224025	1011		48142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								13585		
22.1		131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	226,416	60,00				67604		
22.2		149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03	131,016	516,00				9571		
22.3		287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	11,448	836,00				53177		
22.4		288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	364,22448	146,00						
			Подвесные потолки Армстронг(АР-50)										
23	259	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Устройство 259	м2		191,12	12040,38	186,78	2301157	35697	1900306	307477	2817325
							1910,60	100,42	365154	19192		208691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								105880		
23.1		147853 С	Элементы крепления подвесных потолков	м	1	191,12	554,00				1794426		
23.2		272097 С	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1	191,12	9389,00						

						Пандус (АР-60)							
24	277	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 277	шт.		44	30,00	--	1320	--	1320	--	1426
							--	--	--	--		106	
25	278	Е11-150101-0105 1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 278	м2 поверхности облицовки		21,4	48034,29	143,91	1027934	3079	25839	800432	1974635
							46683,00	71,19	999016	1523		146269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,035	0,749	17894,00				13403		
25.2		147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00146	0,031244	173989,00				5436		
25.3		295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,1455	3,1137	1512,00				4708		
26	280	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство 280	м2 покрытия		15,1	9140,89	169,60	138027	2561	112323	22982	173889
							1532,67	86,44	23143	1305		12881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	115,515	58,00				6700		
26.2		293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	1,02	15,402	6785,00				104503		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					43119271	1633320	16777112	20893785	69134100
									24708839	1375984	--	5121047	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					43119699				
		Материалы		тенге					6017498				
		Всего заработная плата		тенге						26084823			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					-5503993				
		Местные материалы		тенге					16264035				
			Накладные расходы	тенге					20893785				
			Сметная прибыль	тенге					5121081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					69134565				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					69134103				

РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-01-04 Отопление и вентиляция

			Отопление										
27	33	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка33	м трубопровода		409,6765	1794,26	22,34	735066	9152	491694	233631	1046193
							571,72	10,20	234220	4179		77496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	409,6765	1191,00				487925		
28	34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка34	м трубопровода		334,4	1491,82	22,34	498865	7471	300211	190702	744733
							571,72	10,20	191183	3411		55165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1		157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	334,4	888,00				296947		
29	35	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка35	м трубопровода		220,6	2085,80	22,34	460127	4928	329078	125804	632806
							571,72	10,20	126121	2250		46875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	220,6	1481,00				326709		
30	36	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка36	м трубопровода		212,7	2219,22	22,34	472028	4752	345671	121299	640793
							571,72	10,20	121605	2170		47466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

30.1		157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	212,7	1613,00				343085		
31	37	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка 37	м трубопровода		91,9	2547,40	41,73	234106	3835	164461	66279	324416
							716,10	19,83	65810	1822		24031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	91,9	1771,00				162755		
32	38	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка 38	м трубопровода		74,5	4639,06	60,03	345610	4472	266671	75034	454295
							999,56	28,16	74467	2098		33652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	74,5	3546,00				264177		
33	39	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка 39	м трубопровода		47,1	7518,76	94,25	354134	4439	291164	59339	446551
							1242,69	42,87	58531	2019		33078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		157975 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	47,1	6127,00				288582		
34	40	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex 40	м трубопровода		1452,2	3107,79	90,08	4513133	130814	3769491	518858	5434551
							422,00	48,12	612828	69880		402559	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	20,76646	4580,00				95110		
34.2		140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	217,83	16836,00				3667386		
35	41	С1234-303-0108 234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм 41	м		470,9	178,00	--	83820	--	83820	--	90526
							--	--	--	--		6706	
36	42	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм 42	м		334,4	222,00	--	74237	--	74237	--	80176
							--	--	--	--		5939	
37	43	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм 43	м		220,6	325,00	--	71695	--	71695	--	77431
							--	--	--	--		5736	
38	44	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм 44	м		304,7	536,00	--	163319	--	163319	--	176385
							--	--	--	--		13066	
39	45	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм45	м		74,5	759,00	--	56546	--	56546	--	61070
							--	--	--	--		4524	
40	46	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм46	м		47,1	1782,00	--	83932	--	83932	--	90647
							--	--	--	--		6715	

41	47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 47	м2		247	111,16	2,76	27457	682	10846	11056	41594
							64,49	0,38	15929	94		3081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,00009	0,02223	439993,00				9781		
42	48	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 48	м2		283	232,73	7,15	65863	2023	47811	11287	83322
							56,64	1,16	16029	328		6172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	50,94	897,00				45693		
43	49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex 49	м трубопровода		805,3	3107,79	90,08	2502703	72541	2090325	287727	3013664
							422,00	48,12	339837	38751		223234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	11,51579	4580,00				52742		
43.2		140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	120,795	16836,00				2033705		
44	50	С1234-301-0202 234-301-0202 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 21 мм 50	м		470,9	1106,00	--	520815	--	520815	--	562480
							--	--	--	--		41665	
45	51	С1234-301-0203 234-301-0203 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм 51	м		334,4	1168,00	--	390579	--	390579	--	421825
							--	--	--	--		31246	

46	52	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка 52	шт.		24	2974,40	98,33	71386	2360	6580	61649	143678
							2601,90	19,25	62446	462		10643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	206112,00				693		
46.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	31711,00				1522		
46.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0264	165361,00				4366		
47	53	С1242-202-4003 242-202-4003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 53	шт.		24	74547,00	--	1789128	--	1789128	--	1932258
							--	--	--	--		143130	
48	54	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка 54	шт.		4	25392,11	251,94	101568	1008	46153	53696	167685
							13601,67	96,31	54407	385		12421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		261719 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	4	11438,00				45752		
49	55	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка 55	комплект		4	3053,33	--	12213	--	9706	2457	15844
							626,79	--	2507	--		1174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1		262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	4	2408,00				9632		

50	56	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка 56	комплект		4	665,93	--	2664	--	283	2333	5397
							595,18	--	2381	--		400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	474618,00				209		
50.2		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
51	57	КП СТКП ТОО АРТ СТРОЙ	Термометр 57	шт		4	8651,79	--	34607	--	34607	--	37376
							--	--	--	--		2769	
52	58	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления трубопроводов 58	кг		154	655,00	--	100870	--	100870	--	108940
							--	--	--	--		8070	
			ИТП (ОВ-13)										
53	59	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу 59	шт.		1	7953,13	3725,53	7953	3726	227	4173	13096
							4000,00	1795,75	4000	1796		970	
54	61	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка 61	шт.		2	78822,64	451,16	157645	903	143224	13436	184768
							6759,00	96,31	13518	193		13687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		261681 С	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	1	2	60723,00				121446		
55	62	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка62	шт.		2	5384,88	309,14	10770	618	948	9187	21554

							4602,00	85,25	9204	170		1597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206112,00				136		
55.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
55.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165361,00				685		
56	63	С1242-202-0109 242-202-0109 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 63	шт.		2	143166,00	--	286332	--	286332	--	309239
							--	--	--	--		22907	
57	64	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка64	фильтр		2	24271,58	463,00	48543	926	42406	5435	58296
							2605,43	167,40	5211	335		4318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1		262179 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	21164,00				42328		
58	65	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка65	шт.		1	3010,43	134,36	3010	134	274	2588	6045
							2601,90	38,50	2602	38		448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
58.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
58.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
59	66	С1245-506-0109 245-506-0109 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50 66	шт.		1	46324,00	--	46324	--	46324	--	50030
							--	--	--	--		3706	
60	67	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка 67	шт.		6	3010,43	134,36	18063	806	1646	15526	36276
							2601,90	38,50	15611	231		2687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

60.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
60.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
60.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
61	68	С1242-202-0106 242-202-0106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40 68	шт.		6	49746,00	--	298476	--	298476	--	322354
							--	--	--	--		23878	
62	69	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка 69	шт.		26	2974,40	98,33	77334	2556	7129	66787	155651
							2601,90	19,25	67649	500		11530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00364	206112,00				750		
62.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,052	31711,00				1649		
62.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0286	165361,00				4729		
63	70	С1242-202-0104 242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 70	шт.		8	32406,00	--	259248	--	259248	--	279988
							--	--	--	--		20740	
64	71	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 71	шт.		5	28274,00	--	141370	--	141370	--	152680
							--	--	--	--		11310	
65	72	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 72	шт.		3	2928,00	--	8784	--	8784	--	9487
							--	--	--	--		703	

66	73	С1242-311-1102 242-311-1102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч 73	шт.		1	64866,00	--	64866	--	64866	--	70055
							--	--	--	--		5189	
67	74	С1245-405-2601 245-405-2601 РСНБ РК 2015	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В 74	шт.		1	65669,00	--	65669	--	65669	--	70923
							--	--	--	--		5254	
68	75	С1242-401-1501 242-401-1501 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч 75	шт.		1	493830,00	--	493830	--	493830	--	533336
							--	--	--	--		39506	
69	76	С1242-204-0403 242-204-0403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 76шт.	шт.		4	22679,00	--	90716	--	90716	--	97973
							--	--	--	--		7257	
70	77	С1242-204-0401 242-204-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 77	шт.		4	19450,00	--	77800	--	77800	--	84024
							--	--	--	--		6224	
71	78	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка 78	фильтр		2	14213,24	186,87	28426	373	25173	2964	33901
							1439,94	72,22	2880	144		2511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1		262174 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	12572,00				25144		
72	79	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте 79	теплообменник		2	3347,53	184,45	6695	369	--	6297	14031

							3163,08	49,56	6326	99		1039	
73	80	С1245-301-0105 245-301-0105 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32 80	шт.		2	151521,00	--	303042	--	303042	--	327285
							--	--	--	--		24243	
74	81	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 81	насос		2	28983,15	507,33	57966	1014	7864	48500	114983
							24543,87	201,11	49088	402		8517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
74.2		158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	1329,00				2658		
74.3		158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1406,00				2812		
						Система отопления							
75	83	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка 83	шт.		12	3010,43	134,36	36125	1612	3290	31051	72550
							2601,90	38,50	31223	462		5374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	206112,00				346		
75.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
75.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165361,00				2183		
76	84	С1242-202-0107 242-202-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 84	шт.		9	93035,00	--	837315	--	837315	--	904300
							--	--	--	--		66985	
77	85	С1242-306-0104 242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 85	шт.		3	13428,00	--	40284	--	40284	--	43507
							--	--	--	--		3223	

78	86	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка 86	шт.		1	2974,40	98,33	2974	98	274	2569	5986
							2601,90	19,25	2602	19		443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
78.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
78.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
79	87	С1242-401-1502 242-401-1502 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч 87	шт.		1	530829,00	--	530829	--	530829	--	573295
							--	--	--	--		42466	
80	88	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 88	насос		2	28983,15	507,33	57966	1014	7864	48500	114983
							24543,87	201,11	49088	402		8517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
80.2		158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	1329,00				2658		
80.3		158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1406,00				2812		
81	90	С1245-505-0117 245-505-0117 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25 90	шт.		1	73415,00	--	73415	--	73415	--	79288
							--	--	--	--		5873	
82	91	С1245-405-2513 245-405-2513 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением 91	шт.		1	45672,00	--	45672	--	45672	--	49326
							--	--	--	--		3654	

83	92	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка92	фильтр		1	19959,98	269,30	19960	269	17973	1785	23485
							1718,07	103,39	1718	103		1740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1		262177 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17952,00				17952		
84	93	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях93	шт.		6	2115,15	--	12691	--	331	9270	23718
							2060,00	--	12360	--		1757	
85	94	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В94	шт.		1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498
							--	--	--	--		11518	
86	95	С1245-601-0406 245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 26695	шт.		1	80598,00	--	80598	--	80598	--	87046
							--	--	--	--		6448	
87	96	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT 96	шт.		1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
							--	--	--	--		1569	
88	97	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11 97	шт.		4	19618,00	--	78472	--	78472	--	84750
							--	--	--	--		6278	

89	98	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка 98	комплект		29	3053,33	--	88546	--	70369	17813	114868
							626,79	--	18177	--		8509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	29	2408,00				69832		
90	99	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка 99	комплект		10	665,93	--	6659	--	707	5833	13491
							595,18	--	5952	--		999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	474618,00				522		
90.2		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	483,00				97		
91	100	КП СТКП ТОО АРТ СТРОЙ	Термометр100	шт		10	8651,79	--	86518	--	86518	--	93439
							--	--	--	--		6921	
92	101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка101	шт.		6	2974,40	98,33	17846	590	1645	15412	35919
							2601,90	19,25	15611	116		2661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
92.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
92.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
93	102	С1242-204-0401 242-204-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 102	шт.		6	19450,00	--	116700	--	116700	--	126036

							--	--	--	--		9336	
94	103	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка 103	шт.		4	5384,88	309,14	21540	1237	1895	18374	43107
							4602,00	85,25	18408	341		3193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206112,00				272		
94.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
94.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00828	165361,00				1369		
95	104	С1242-202-0109 242-202-0109 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 104	шт.		2	143166,00	--	286332	--	286332	--	309239
							--	--	--	--		22907	
96	105	С1242-202-0108 242-202-0108 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 105	шт.		2	112479,00	--	224958	--	224958	--	242955
							--	--	--	--		17997	
			Система теплоснабжения установок П1,П2,П3										
97	106	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка 106	шт.		4	2974,40	98,33	11898	393	1097	10275	23947
							2601,90	19,25	10408	77		1774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
97.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
97.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
98	107	С1242-310-0901 242-310-0901 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч 107	шт.		4	17914,00	--	71656	--	71656	--	77388
							--	--	--	--		5732	

99	108	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 108	насос		4	28983,15	507,33	115933	2029	15729	97000	229968
							24543,87	201,11	98175	804		17035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1		145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	233942,00				2059		
99.2		158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	4	1329,00				5316		
99.3		158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	4	1406,00				5624		
100	110	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка 110	шт.		28	2974,40	98,33	83283	2753	7677	71924	167624
							2601,90	19,25	72853	539		12417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1		147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00392	206112,00				808		
100.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,056	31711,00				1776		
100.3		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0308	165361,00				5093		
101	111	С1242-306-0302 242-306-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20 111	шт.		8	29748,00	--	237984	--	237984	--	257023
							--	--	--	--		19039	
102	112	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 112	шт.		12	28274,00	--	339288	--	339288	--	366431
							--	--	--	--		27143	
103	113	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 113	шт.		8	24281,00	--	194248	--	194248	--	209788
							--	--	--	--		15540	

104	114	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка 114	шт.		8	365,89	--	2927	--	876	2010	5332
							256,35	--	2051	--		395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1		254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8	91,00				728		
105	115	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка 115	фильтр		4	14213,24	186,87	56853	748	50345	5928	67803
							1439,94	72,22	5760	289		5022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1		262174 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4	12572,00				50288		
106	116	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 116	м трубопровода		44	1491,82	22,34	65640	983	39501	25092	97991
							571,72	10,20	25156	449		7259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1		157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	44	888,00				39072		
107	117	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 117	м2		10	222,32	5,51	2223	55	878	895	3368
							128,98	0,77	1290	8		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,00018	0,0018	439993,00				792		
108	118	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 118	м2		41	232,73	7,15	9542	294	6926	1635	12071
							56,64	1,16	2322	48		894	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	7,38	897,00				6620		
109	119	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex 119	м трубопровода		88	3107,79	90,08	273486	7927	228423	31442	329322
							422,00	48,12	37136	4235		24394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1		135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,2584	4580,00				5763		
109.2		140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0,15	13,2	16836,00				222235		
110	120	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм 120	м		96,8	366,00	--	35429	--	35429	--	38263
							--	--	--	--		2834	
111	121	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка121	комплект		8	3053,33	--	24427	--	19413	4914	31688
							626,79	--	5014	--		2347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1		262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	8	2408,00				19264		
112	122	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка 122	комплект		8	665,93	--	5327	--	566	4666	10793
							595,18	--	4761	--		799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	474618,00				418		
34.2		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	483,00				77		

113	223	КП СТКП ТОО АРТ СТРОЙ	Термометр 123	шт		8	8651,79	--	69214	--	69214	--	74751
							--	--	--	--		5537	
114	124	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях 124	шт.		48	2115,15	--	101527	--	2647	74160	189742
							2060,00	--	98880	--		14055	
115	125	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления трубопроводов 125	кг		22	655,00	--	14410	--	14410	--	15563
							--	--	--	--		1153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					20863626	279904	17910387	2476592	25207440
									2673335	139649	--	1867220	
		Стоимость монтажных работ		тенге					122171				
		Материалы		тенге					3206				
			Накладные расходы	тенге					87603				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					226556				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					8874779				
		Материалы		тенге					6154698				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1480372				
			Накладные расходы	тенге					862900				
			Сметная прибыль	тенге					779014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10516693				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					11866676				
		Материалы		тенге					2719558				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7552553				
		Сдача и испытание		тенге					9777				
			Накладные расходы	тенге					1526089				
			Сметная прибыль	тенге					1071424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					14464189				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					25207438				94341542
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						27382174				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге						1913224			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1515633			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге							34687499		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									

			- Накладные расходы	тенге								23370377
			- Сметная прибыль	тенге								6988267
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО по смете	Тенге	94 341 541,63			94 341 541,63				
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 415 123,12	0,00	0,00	1 415 123,12				
			ИТОГО:	Тенге	95 756 664,75	0,00	0,00	95 756 664,75				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге	861 809,98	0,00	0,00	861 809,98				
			ИТОГО	Тенге	96 618 474,74	0,00	0,00	96 618 474,74				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 932 369,49	0,00	0,00	1 932 369,49				
			ИТОГО:	Тенге	98 550 844,23	0,00	0,00	98 550 844,23				
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	101 855 691,37	0,00	0,00	101 855 691,37				
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах	Тенге	96 762 906,80	0,00	0,00	96 762 906,80				
			НДС (12%)	Тенге			11 611 548,82	11 611 548,82				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	96 762 906,80	0,00	11 611 548,82	**108 374 455,62**				
			удержание аванса 30%	Тенге				32 512 336,69				
			удержано 5% за текущий месяц 2023г					5 418 722,78				
			удержано 5% за 2022г					40 443 396,15				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	Тенге				**30 000 000,00**				

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Мухай Н.С.**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ **Бердимбетов А.Н.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**