Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Форма №КС-3

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

			код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					Договор №18	02.06.2022 г				
наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	52 678 932,37		52 678 932,37		0,00	0,00			6 321 471,88	**59 000 404,25**
в том числе за отчетный месяц		52 678 932,37		52 678 932,37					6 321 471,88	**59 000 404,25**
удержание аванса 30%		15 803 679,71							1 896 441,57	**17 700 121,28**
Всего к оплате		36 875 252,65							4 425 030,32	**41 300 282,97**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:
_____ **Мұхан Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С**

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 18 от 02.06.2022г.
по объекту : Строительство здания дома культуры в селе Сайын Шапагатова

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2022г.

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-01 Общестроительные работы КЖ,КМ													
			Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0421 1101-0102-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4770		397,34	397,34	1895312	1895311	--	270253	2338810
			НР - 72%; СП - 8%				--	78,69	--	375351		173245	
2	2	Е11-010101-	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.	грунта	487,25508		369,45	369,45	180016	180016	--	25670	222141
			НР - 72%; СП - 8%				--	73,17	--	35652		16455	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	206,7845		2875,49	--	594606	--	--	428117	1104540
			НР - 72%; СП - 8%				2875,49	--	594606	--		81818	
4	4	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	41737,5		59,00	--	2462512	--		--	2659513
			СП - 8%				--	--	--	--		197001	
5	5	Е11-010201-	Подушки из ПГС на просадочных грунтах.	грунто	620,3535		2014,22	559,67	1249528	347193	900976	94316	1451351
			НР - 72%; СП - 8%				2,19	208,97	1359	129635		107508	
			Фундамент										

			Фундамент Фм-1 (26шт)									
6	**6**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**18,2**	**22320,28**	**1209,96**	**406229**	**22021**	**351063**	**35942**	**477545**
			НР - 91%; СП - 8%			**1821,15**	**349,00**	**33145**	**6352**		**35374**	
7	**8**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**598**	**999,75**	**21,17**	**597850**	**12659**	**344825**	**225682**	**889414**
			НР - 93%; СП - 8%			**401,95**	**3,85**	**240366**	**2302**		**65883**	
8	**9**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0624**	**277977,00**	**--**	**17346**	**--**	**17346**	**--**	**18734**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1388**	
9	**10**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**7,86864**	**264727,00**	**--**	**2083041**	**--**	**2083041**	**--**	**2249684**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**166643**	
			Фундамент Фм-2 (4 шт)									
10	**11**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2**	**22320,28**	**1209,96**	**44641**	**2420**	**38579**	**3950**	**52478**
			НР - 91%; СП - 8%			**1821,15**	**349,00**	**3642**	**698**		**3887**	
11	**13**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**76,8**	**999,75**	**21,17**	**76781**	**1626**	**44285**	**28984**	**114226**
			НР - 93%; СП - 8%			**401,95**	**3,85**	**30870**	**296**		**8461**	
12	**14**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**	**277977,00**	**--**	**2001**	**--**	**2001**	**--**	**2161**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	

13	15	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,51008	264727,00	--	135032	--	135032	--	145835
			СП - 8%			--	--	--	--		10803	
			Фундамент Фм-3 (11 шт)									
14	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,3	22320,28	1209,96	73657	3993	63654	6517	86588
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	6010	1152		6414	
15	18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	250,36	999,75	21,17	250297	5300	144365	94484	372364
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	100632	964		27583	
16	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198	277977,00	--	5504	--	5504	--	5944
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
17	20	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,63998	264727,00	--	169420	--	169420	--	182974
			СП - 8%			--	--	--	--		13554	
			Фундамент Фм-4 (1 шт)									
18	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,5	22320,28	1209,96	33480	1815	28933	2962	39358
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	2732	524		2915	
19	23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22,76	999,75	21,17	22754	482	13124	8589	33851
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	9148	88		2508	

20	24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	277977,00	--	667	--	667	--	720
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
21	25	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46969	264727,00	--	124340	--	124340	--	134287
			СП - 8%			--	--	--	--		9947	
			Фунд плита на отм -2.800									
22	26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	82	22320,28	1209,96	1830263	99217	1581712	161937	2151576
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	149334	28618		159376	
23	28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,948	275482,00	--	4117905	--	4117905	--	4447337
			СП - 8%			--	--	--	--		329432	
			ФЛ-1									
24	29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30	22320,28	1209,96	669608	36299	578675	59245	787161
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	54634	10470		58308	
25	30	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	83	31966,60	1954,68	2653228	162238	2122835	375038	3270527
			НР - 91%; СП - 8%			4435,60	529,82	368155	43975		242261	
26	31	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка=ВЫПУСКИ	т	2,5376	692881,33	1632,33	1758256	4143	1664282	83632	1989239
			НР - 91%; СП - 8%			35400,00	816,75	89831	2073		147351	

27	32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	277977,00	--	10007	--	10007	--	10808
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
28	33	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,4816	264727,00	--	2510036	--	2510036	--	2710839
			СП - 8%			--	--	--	--		200803	
			Надземный каркас									
			Колонны (КЖ=8,12,13)									
			Колонна Км-1 (22шт)									
29	35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7392	277977,00	--	205481	--	205481	--	221919
			СП - 8%			--	--	--	--		16438	
30	36	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,8896	264727,00	--	1029682	--	1029682	--	1112057
			СП - 8%			--	--	--	--		82375	
			Колонна Км-1/1 (5шт)									
31	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147	277977,00	--	40863	--	40863	--	44132
			СП - 8%			--	--	--	--		3269	
32	39	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,884	264727,00	--	234019	--	234019	--	252740
			СП - 8%			--	--	--	--		18721	
			Колонна Км-1/2 (1шт)									
33	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	277977,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%			--	--	--	--		854	

34	42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1768	264727,00	--	46804	--	46804	--	50548
			СП - 8%			--	--	--	--		3744	
			Колонна Км-1/3 (1шт)									
35	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	277977,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
36	45	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1768	264727,00	--	46804	--	46804	--	50548
			СП - 8%			--	--	--	--		3744	
			Колонна Км-1/4 (4шт)									
37	47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	277977,00	--	37360	--	37360	--	40349
			СП - 8%			--	--	--	--		2989	
38	48	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3934	264727,00	--	368871	--	368871	--	398381
			СП - 8%			--	--	--	--		29510	
			Колонна Км-1/5 (2шт)									
39	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	277977,00	--	16345	--	16345	--	17653
			СП - 8%			--	--	--	--		1308	
40	51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6967	264727,00	--	184435	--	184435	--	199190
			СП - 8%			--	--	--	--		14755	
			Колонна Км-2 (25шт)									

41	53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84	277977,00	--	233501	--	233501	--	252181
			СП - 8%			--	--	--	--		18680	
42	54	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,34	264727,00	--	1148915	--	1148915	--	1240828
			СП - 8%			--	--	--	--		91913	
			Колонна Км-2/1 (1шт)									
43	56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0384	277977,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
44	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1736	264727,00	--	45957	--	45957	--	49634
			СП - 8%			--	--	--	--		3677	
			Колонна Км-2/2 (1шт)									
45	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,039	277977,00	--	10841	--	10841	--	11708
			СП - 8%			--	--	--	--		867	
46	60	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1736	264727,00	--	45957	--	45957	--	49634
			СП - 8%			--	--	--	--		3677	
			Колонна Км-3 (2шт)									
47	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036	277977,00	--	10007	--	10007	--	10808
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
48	63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,198	264727,00	--	52416	--	52416	--	56609

			СП - 8%			--	--	--	--		4193	
			Колонна Км-4 (2шт)									
49	65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	277977,00	--	8339	--	8339	--	9006
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
50	66	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1624	264727,00	--	42992	--	42992	--	46431
			СП - 8%			--	--	--	--		3439	
			Колонна Км-5 (4шт)									
51	68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	277977,00	--	11341	--	11341	--	12248
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
52	69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2448	264727,00	--	64805	--	64805	--	69989
			СП - 8%			--	--	--	--		5184	
			Колонна Км-6 (2шт)									
53	71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0444	277977,00	--	12342	--	12342	--	13329
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
54	72	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2268	264727,00	--	60040	--	60040	--	64843
			СП - 8%			--	--	--	--		4803	
			Ригель монолитная на отм. -0.100 (КЖ-8,15,16,17)									
			Ригель Рм1 (5шт)									
55	74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,58	277977,00	--	439204	--	439204	--	474340
			СП - 8%			--	--	--	--		35136	
56	75	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,8415	264727,00	--	1546403	--	1546403	--	1670115

			СП - 8%			--	--	--	--		123712	
			Ригель Рм2 (6шт)									
57	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4178	277977,00	--	394116	--	394116	--	425645
			СП - 8%			--	--	--	--		31529	
58	78	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,3076	264727,00	--	1405065	--	1405065	--	1517470
			СП - 8%			--	--	--	--		112405	
			Ригель Рм2/1 (1шт)									
59	80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2363	277977,00	--	65686	--	65686	--	70941
			СП - 8%			--	--	--	--		5255	
60	81	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,4786	264727,00	--	391425	--	391425	--	422739
			СП - 8%			--	--	--	--		31314	
			Ригель Рм12 (1шт)									
61	83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228	277977,00	--	6338	--	6338	--	6845
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
62	84	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1327	264727,00	--	35129	--	35129	--	37939
			СП - 8%			--	--	--	--		2810	
			Ригель монолитная на отм. +3.800(КЖ-8,15,16,17)									
			Ригель Рм2 (6шт)									
63	86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4178	277977,00	--	394116	--	394116	--	425645
			СП - 8%			--	--	--	--		31529	

64	87	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,3076	264727,00	--	1405065	--	1405065	--	1517470
			СП - 8%			--	--	--	--		112405	
			Ригель Рм3 (2шт)									
65	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	277977,00	--	77834	--	77834	--	84061
			СП - 8%			--	--	--	--		6227	
66	90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0842	264727,00	--	287017	--	287017	--	309978
			СП - 8%			--	--	--	--		22961	
			Ригель Рм4 (2шт)									
67	92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,225	277977,00	--	62545	--	62545	--	67549
			СП - 8%			--	--	--	--		5004	
68	93	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6448	264727,00	--	435423	--	435423	--	470257
			СП - 8%			--	--	--	--		34834	
			Ригель Рм5 (4шт)									
69	95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4952	277977,00	--	137654	--	137654	--	148666
			СП - 8%			--	--	--	--		11012	
70	96	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,798	264727,00	--	475979	--	475979	--	514057
			СП - 8%			--	--	--	--		38078	
			Ригель Рм6 (3шт)									

71	**98**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0179**	**277977,00**	**--**	**282953**	**--**	**282953**	**--**	**305589**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22636**	
72	**99**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,7455**	**264727,00**	**--**	**991535**	**--**	**991535**	**--**	**1070858**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79323**	
			Ригель Рм7 (1шт)									
73	**101**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,189**	**277977,00**	**--**	**52538**	**--**	**52538**	**--**	**56741**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4203**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36850481**	**2774733**	**29928771**	**1905318**	**41856259**
								1684464	**638150**	**--**	**3100462**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36850481**				
			Материалы	Тенге				**7877309**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2322614**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**22051463**				
			Транспортные расходы	Тенге				**2462513**				
			Накладные расходы	Тенге				**1905318**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3100462**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41856261**				
			РАЗДЕЛ 2.Смета 7-1 Благоустройства и озеленение									
74	**37**	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**150**	**50077,00**	**2692,00**	**7511550**	**403800**	**6147750**	**1288800**	**9504450**
						6400,00	**1188,00**	**960000**	**178200**		**704100**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7511550**	**403800**	**6147750**	**1288800**	**9504450**
								960000	**178200**	**--**	**704100**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7511550**				
			Материалы	Тенге				**6147750**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1138200**			
			Накладные расходы	Тенге				**1288800**				
			Сметная прибыль	Тенге				**704100**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9504450**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51360711**
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО по смете	Тенге	51360711			51360711				
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	770410,67	0,00	0,00	770410,67				
			ИТОГО:	Тенге	52131121,67	0,00	0,00	52131121,67				

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге	469180,09	0	0,00	469180,09					
			ИТОГО	Тенге	52600301,76	0,00	0,00	52600301,76					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1052006,04	0,00	0,00	1052006,04					
			ИТОГО:	Тенге	53652307,80	0,00	0,00	53652307,80					
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	55451507,76	0,00	0,00	55451507,76					
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах	Тенге	52678932,37	0,00	0,00	52678932,37					
			НДС (12%)	Тенге			6321471,88	6321471,88					
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	52678932,37	0,00	6321471,88	**59000404,25**					
								17700121,28					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				**41300282,97**					

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель:

_____ Мұхан Н.С.

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____ Бердимбетов А.Н.

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ Керелбаев А.С.