Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3 Ф9
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй",БИН 100540010164, 010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, г. Нур-Султан, Е-755, дом № 13, к.16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазДемСтрой",БИН 030340000451, 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кенесары, дом № 8 н.п. №21/А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома совстроенными нежилыми помещениями и паркинга,расположенного в г. Кокшетау, ул. Алимжана Баймуканова 46 (без инженерных сетей, благоустройства и сметнойдокументации)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома совстроенными нежилыми помещениями и паркинга,расположенного в г. Кокшетау, ул. Алимжана Баймуканова 46 (без инженерных сетей, благоустройства и сметнойдокументации)

(наименование)

Договор генерального подряда №1/Ж-3/2020 от 20.07.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 29.03.2022г.

за март 2022г.
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Водопровод хозяйственно- питьевой В1 ниже 0.00 (жилье)										
1	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7	1734,29	22,29	12140	156	83	11665	25709	

					1700,14	0,29	11901	2	–	1904		
2	2	2301-0501-1803										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	6,93	338		2342		2342	–	2529	Казахстан
					–		–		–	187		
3	3	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1920,76	26,12	48019	653	394	46042	101586	
					1878,88	0,4	46972	10	–	7525		
4	4	2301-0501-1804										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	24,75	523		12944		12944	–	13980	Казахстан
					–		–		–	1036		
5	5	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	2088	30,13	16704	241	179	15963	35280	
					2035,5	0,63	16284	5	–	2613		
6	6	2301-0501-1805										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	7,92	1096		8680		8680	–	9374	Казахстан
					–		–		–	694		
7	7	1116-0501-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	7	2240,29	562	15682	3934	142	12471	30405	
					1658	159,86	11606	1119	–	2252		
8	8	2301-0501-1806										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63x10,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	6,93	1290		8940		8940	–	9655	Казахстан
					–		–		–	715		
9	9	1116-0501-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6,479	2240,16	561,97	14514	3641	131	11540	28138	

					1657,97	159,59	10742	1034	–	2084		
10	10	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	558		3348		3348	–	3616	Казахстан
						–		–		–	268		
		Раздел 5 Водопровод хозяйственно- питьевой выше В1 выше 0.000 (жилье)										
11	11	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	40	594,73	27,78	23789	1111	751	22029	49483	
						548,18	13,8	21927	552	–	3665		
12	12	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	23102		924080		924080	–	998006	Казахстан
						–		–		–	73926		
13	13	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40	7095		283800		283800	–	306504	
						–		–		–	22704		
14	14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	144	2255,49	92,17	324791	13273	42896	265197	637187	
						1865,43	13,8	268622	1987	–	47199		
15	15	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	818		85072		85072	–	91878	
						–		–		–	6806		
16	16	2304-1001-0101	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	40	7723		308920		308920	–	333634	
						–		–		–	24714		
17	17	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	208	1285,79	15,53	267445	3230	2262	256748	566128	
						1259,39	0,17	261953	35	–	41935		
18	18	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	205,92	206		42420		42420	–	45814	Казахстан
						–		–		–	3394		

19	19	1116-0501-0803										
			Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	66	1385,74	18,05	91459	1191	782	87713	193506	
						1355,85	0,26	89486	17	–	14334		
20	20	2301-0501-1803										
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	65,34	338		22085		22085	–	23852	Казахстан
						–		–		–	1767		
21	21	1116-0501-0804										
			Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1522,75	21,17	18273	254	189	17478	38611	
						1485,83	0,42	17830	5	–	2860		
22	22	2301-0501-1804										
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	11,88	523		6213		6213	–	6710	Казахстан
						–		–		–	497		
23	23	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	102	638,02	69,42	65078	7081	27134	26130	98505	
						302,58	34,5	30863	3519	–	7297		
24	24	2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	72,6	271		19675		19675	–	21249	Казахстан
						–		–		–	1574		
25	25	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	26,4	234		6178		6178	–	6672	Казахстан
						–		–		–	494		

26	26	2111-0403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,2	363		4792		4792	–	5175	Казахстан
						–		–		–	383		
			Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (Стояки)										
27	27	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	40	7002		280080		280080	–	302486	
						–		–		–	22406		
28	28	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40	7095		283800		283800	–	306504	
						–		–		–	22704		
29	29	1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	40	486,03	1,1	19441	44	284	18752	41248	
						477,83	0,55	19113	22	–	3055		
30	30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	87	2255,48	92,17	196227	8019	25916	160223	384966	
						1865,43	13,8	162292	1201	–	28516		
31	31	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	87	818		71166		71166	–	76859	
						–		–		–	5693		
32	32	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	264	1587,74	18,7	419163	4938	2871	403170	888120	
						1558,16	0,17	411354	44	–	65787		
33	33	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	261,36	206		53840		53840	–	58147	Казахстан

					–		–		–	4307		
34	34	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	66	1734,12	22,11	114452	1459	782	109983	242390	
					1700,17	0,26	112211	17	–	17955		
35	35	2301-0501-1803										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	65,34	338		22085		22085	–	23852	Казахстан
					–		–		–	1767		
36	36	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1920,75	26,17	23049	314	189	22100	48761	
					1878,83	0,42	22546	5	–	3612		
37	37	2301-0501-1804										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	11,88	523		6213		6213	–	6710	Казахстан
					–		–		–	497		
38	38	1126-0101-1701										
		Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	158	638,03	69,42	100808	10969	42032	40476	152587	
					302,58	34,5	47807	5451	–	11303		
39	39	2111-0403-0211										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	72,6	271		19675		19675	–	21249	Казахстан
					–		–		–	1574		
40	40	2111-0403-0209										
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	88	234		20592		20592	–	22239	Казахстан

						–		–		–	1647	
41	41	2111-0403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,2	363		4792		4792	–	5175	Казахстан
						–		–		–	383	

Раздел 7 Канализация хозяйственно бытовая ниже отметки 0.000

42	42	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1730,62	3,41	64033	126	34195	29157	100645
						803,03	1,08	29712	40	–	7455	
43	43	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1146,57	1,43	8026	10	2154	5748	14876
						837,43	0,43	5862	3	–	1102	
44	44	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прочистка	шт.	5	553		2765		2765	–	2986
						–		–		–	221	
45	45	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 прочистка	шт.	2	212		424		424	–	458
						–		–		–	34	

Раздел 8 Канализация хозяйственно бытовая К1 стояки

46	46	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	1730,6	3,39	311508	611	166350	141848	489624
						803,04	1,09	144547	196	–	36268	
47	47	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	192	1146,49	1,39	220127	267	59068	157664	408014
						837,46	0,47	160792	90	–	30223	

48	48	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прочистка	шт.	15	553		8295		8295	–	8959
						–		–		–	664	
49	49	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 прочистка	шт.	10	212		2120		2120	–	2290
						–		–		–	170	
		Раздел 9 Канализация КЗН										
50	50	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	21295	432	21295	432	3781	16878	41227
						17082	140	17082	140	–	3054	
51	51	5102-0406-0302(об)	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	51410		51410		–	–	51410
						–		–		51410	–	
		Раздел 10 Канализация ливневая К-2										
52	52	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	5246,65	69,81	162646	2164	128860	31750	209948
						1020,06	25,03	31622	776	–	15552	
53	53	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	28	3434,75	107	96173	2996	51245	42119	149355
						1497,57	37,39	41932	1047	–	11063	
54	54	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18044,25	383,25	72177	1533	56124	14337	93435
						3630	27,5	14520	110	–	6921	
55	55	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	31	638	69,42	19778	2152	8246	7942	29938
						302,58	34,52	9380	1070	–	2218	

56	56	2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	34,1	1273		43409		43409	–	46882	Казахстан
					–		–		–	3473		
57	57	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	707		3535		3535	–	3818	
						–		–		–	283		
58	58	2306-0515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	31	5133		159123		159123	–	171853	
					–		–		–	12730		
59	59	2309-0103-0203	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=80 мм	шт.	1	21872		21872		21872	–	23622	
					–		–		–	1750		
60	60	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2283	120	2283	120	298	1855	4469	
					1865		28	1865	28	–	331		
61	61	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4383		4383		4383	–	4734	
					–		–		–	351		
62	62	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1424	40,2	7120	201	3029	3886	11886	
					778		15	3890	75	–	880		

Раздел 11 Водопровод хозяйственно- питьевой выше В1Офис

63	63	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	3	594,67	27,67	1784	83	56	1652	3711	
						548,33	13,67	1645	41	–	275		
64	64	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	3	23102		69306		69306	–	74850	Казахстан
						–		–		–	5544		
65	65	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	7095		21285		21285	–	22988	
						–		–		–	1703		
66	66	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2255,56	92,22	20300	830	2681	16575	39825	
						1865,44	13,78	16789	124	–	2950		
67	67	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	818		7362		7362	–	7951	
						–		–		–	589		
68	68	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1285,75	15,5	30858	372	261	29624	65321	
						1259,38	0,17	30225	4	–	4839		
69	69	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	23,76	206		4895		4895	–	5287	Казахстан
						–		–		–	392		
70	70	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1385,73	18,03	45729	595	391	43857	96753	
						1355,85	0,27	44743	9	–	7167		
71	71	2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	32,67	338		11042		11042	–	11925	Казахстан

						–		–		–	883	
72	72	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	638,03	69,43	25521	2777	10641	10247	38629
						302,58	34,5	12103	1380	–	2861	
73	73	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	44	234		10296		10296	–	11120 Казахстан
						–		–		–	824	

Раздел 13 Канализация хозяйственно бытовая К1 офис

74	74	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	1730,59	3,41	55379	109	29573	25217	87044
						803,03	1,09	25697	35	–	6448	
75	75	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1146,57	1,43	8026	10	2154	5748	14876
						837,43	0,43	5862	3	–	1102	
76	76	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прочистка	шт.	4	553		2212		2212	–	2389
						–		–		–	177	

77	77 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр НР = 98 %	м трубопровода	0,7	8234,29	92,86	5764	65	4710	991	7295
					1412,86	31,43	989	22	–	540	

Итого	**8 624 869,09**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 162 763,09	2 162 763,32
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 961,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 218,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 584 890,00	
- оборудование, тенге	51 410,00	
- накладные расходы, тенге	2 114 775,00	
в т.ч. зарплата, тенге	190 329,00	
- сметная прибыль (8 %), тенге	635 070,00	
Всего	**8 624 869,09**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	77 161,00	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	154 414,00	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 100,68**	
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 032 544,77**	
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,100)	**9 935 799**	
НДС (12 %)	1 192 296,16	
Итого	**11 128 095,16**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазДемСтрой",БИН 030340000451

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муханов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Build Project Group»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Оспанов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй",БИН 100540010164

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сердалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Expert Групп», БИН 160640020265

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Саменов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)