ФОРМА 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технадзор: **ТОО ""Дан-Строй-Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Асар строй групп"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 23.05.2023 г.

по подпрограмме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную строимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	111 004 327	11 893 321	41 913 014	20 848 744	460 527	93%			5 464 256	**50 999 721**
Услуги по техническому надзору	3 596 540	385 344							177 042	**1 652 391**
Услуги по авторскому надзору	1 243 249	133 205							61 200	**571 197**
ИТОГО	**115 844 116**	**12 411 870**							**5 702 498**	**53 223 309**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Усубалиев Р.

Главный специалист:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Мырзалиев Т.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
_____Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____Сухинин В.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____Тілемісов Т.Қ.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области
Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
1	**Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1925**	**388,04**	**2,44**	**746973**	**4703**	**29797**	**571895**	**1424376**
		НР - 80%; СП - 8%			**370,12**	**1,24**	**712473**	**2395**		**105509**	
2	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе АЛИНЕКС**	**м2 отделываемой поверхности**	**1410**	**831,37**	**4,88**	**1172232**	**6880**	**395260**	**617821**	**1933257**
		НР - 80%; СП - 8%			**546,16**	**1,55**	**770092**	**2185**		**143204**	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
3	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**125**	**1182,25**	**76,42**	**147781**	**9553**	**37315**	**86747**	**253290**
		НР - 80%; СП - 8%			**807,30**	**60,17**	**100913**	**7521**		**18762**	
4	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**655**	**1452,57**	**81,31**	**951430**	**53256**	**263702**	**540410**	**1611188**
		НР - 80%; СП - 8%			**968,66**	**62,66**	**634472**	**41041**		**119347**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	2075	1125,67	7,60	2335762	15778	876609	1158738	3774059
		НР - 80%; СП - 8%			695,60	2,43	1443375	5047		279560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5354177	90170	1602683	2975611	8996170
		РАЗДЕЛ 2. Блок А. ПОЛЫ									
		Полы на отм.-2,100, Тип ТД 747 , Серия 2.244-1 в.6									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	380	712,67	29,75	270813	11304	126529	130132	433021
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	132980	5458		32076	
7	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380	712,32	43,21	270682	16418	107720	139685	443196
		НР - 94%; СП - 8%			385,64	5,41	146544	2057		32829	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство	м2 стяжки	380	712,67	29,75	270813	11304	126529	130132	433021
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	132980	5458		32076	
9	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	380	370,01	20,23	140605	7689	126342	9573	162193
		НР - 94%; СП - 8%			17,30	9,50	6574	3610		12014	
10	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	380	1040,43	96,88	395362	36814	223700	139810	577986
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	134848	13886		42814	
11	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	380	-188,14	-8,72	-71493	-3312	-60411	-8839	-86758
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-7770	-1633		-6427	
12	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	250	169,21	1,10	42303	275	6902	33145	81484
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	35126	135		6036	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип ТД 12 , Серия 2.244-1 в.6									
13	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	495	138,27	7,16	68442	3543	44732	20603	96168
		НР - 94%; СП - 8%			40,74	3,54	20167	1751		7124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	495	919,59	11,19	455196	5539	269387	172036	677410
		НР - 94%; СП - 8%			364,18	5,55	180270	2746		50179	
15	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,972	Покрытия дощатые толщиной 36/35 мм. Устройство	м2 покрытия	495	4854,91	47,23	2403178	23381	2052751	318032	2938907
		НР - 94%; СП - 8%			660,70	22,80	327046	11286		217697	
16	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	475	387,65	2,20	184133	1045	141990	39114	241107
		НР - 94%; СП - 8%			86,52	1,08	41098	513		17860	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип 352 , Серия 2.244-1 в.6									
17	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20\68 мм. Устройство	м2 стяжки	840	1030,29	29,81	865439	25040	462021	367017	1331053
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	378378	12066		98597	
18	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=9,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	840	1409,73	48,56	1184172	40792	1107863	51390	1334406
		НР - 94%; СП - 8%			42,28	22,80	35517	19153		98845	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип 358 , Серия 2.244-1 в.6									
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20\15 мм. Устройство	м2 стяжки	105	712,67	29,75	74830	3124	34961	35958	119650
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	36745	1508		8863	
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	105	-92,50	-5,06	-9713	-531	-8728	-661	-11204
		НР - 94%; СП - 8%			-4,33	-2,38	-454	-249		-830	
21	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	105	1565,86	85,29	164415	8955	83519	68847	251922
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	71941	1300		18661	
22	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	105	956,20	42,25	100401	4436	52558	41499	153252
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	43407	741		11352	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105	712,67	29,75	74830	3124	34961	35958	119650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	36745	1508		8863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6884408**	**198940**	**4933326**	**1723431**	**9296464**
		РАЗДЕЛ 3. Блок А. Отопление									
24	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопрввсссоводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**123**	**1442,05**	**16,64**	**177372**	**2047**	**1508**	**170352**	**375543**
		НР - 98%; СП - 8%			**1413,15**	**0,10**	**173817**	**12**		**27818**	
25	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**127**	**1556,74**	**20,02**	**197707**	**2543**	**1436**	**189873**	**418586**
		НР - 98%; СП - 8%			**1525,41**	**0,16**	**193728**	**21**		**31006**	
26	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**135**	**1700,37**	**23,66**	**229551**	**3195**	**1658**	**220239**	**485773**
		НР - 98%; СП - 8%			**1664,43**	**0,26**	**224698**	**35**		**35983**	
27	**С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	**м**	**121,77**	**167,00**	**--**	**20336**	**--**	**20336**	**--**	**21962**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1627**	
28	**С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	**м**	**125,73**	**274,00**	**--**	**34450**	**--**	**34450**	**--**	**37206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2756**	
29	**С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	**м**	**133,65**	**442,00**	**--**	**59073**	**--**	**59073**	**--**	**63799**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4726**	
30	**С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	**шт.**	**14**	**29,00**	**--**	**406**	**--**	**406**	**--**	**438**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
31	**С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	**шт.**	**31**	**47,00**	**--**	**1457**	**--**	**1457**	**--**	**1574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**117**	
32	**С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20**	**шт.**	**60**	**17,00**	**--**	**1020**	**--**	**1020**	**--**	**1102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
33	**С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20**	**шт.**	**66**	**33,00**	**--**	**2178**	**--**	**2178**	**--**	**2352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**174**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	60	46,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
35	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	66	70,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
36	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	31	12,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
37	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	32	18,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
38	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	34	40,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
39	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	67	283,51	0,55	18995	37	601	18007	39963
		НР - 98%; СП - 8%			273,98	0,27	18357	18		2960	
40	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	67	7854,00	--	526218	--	526218	--	568315
		СП - 8%			--	--	--	--		42097	
41	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	67	5264,00	--	352688	--	352688	--	380903
		СП - 8%			--	--	--	--		28215	
42	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	134	124,00	--	16616	--	16616	--	17945
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
43	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2222,86	99,24	57794	2580	7745	46864	113031
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	47469	351		8373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	11211,00	--	156954	--	156954	--	169510
		СП - 8%			--	--	--	--		12556	
45	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11212,00	--	67272	--	67272	--	72654
		СП - 8%			--	--	--	--		5382	
46	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362,00	--	74172	--	74172	--	80106
		СП - 8%			--	--	--	--		5934	
47	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	67	615,02	2,31	41207	155	4743	35622	82975
		НР - 98%; СП - 8%			541,92	0,59	36309	40		6146	
48	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	67	3324,00	--	222708	--	222708	--	240525
		СП - 8%			--	--	--	--		17817	
49	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	615,02	2,31	3690	14	424	3190	7431
		НР - 98%; СП - 8%			541,92	0,59	3252	4		550	
50	С123-041009-0610 2304-1009-0610 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	70173,00	--	210519	--	210519	--	227361
		СП - 8%			--	--	--	--		16842	
51	С123-041009-0612 2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	76968,00	--	230904	--	230904	--	249376
		СП - 8%			--	--	--	--		18472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	385	630,99	68,73	242933	26459	102420	96564	366656
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	114054	13003		27160	
53	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	135,3	146,00	--	19754	--	19754	--	21334
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
54	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	139,7	181,00	--	25286	--	25286	--	27309
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
55	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	148,5	248,00	--	36828	--	36828	--	39774
		СП - 8%			--	--	--	--		2946	
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	11,25	1885,72	39,73	21214	447	12200	8558	32154
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	8567	166		2382	
		Теплоснабжение калориферов вент. установок П1									
57	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1889,76	39,73	109606	2305	63135	44120	166024
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	44166	854		12298	
58	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58	630,99	68,73	36598	3986	15430	14547	55236
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	17182	1959		4092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	358,00	--	22840	--	22840	--	24668
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		Магистральные системы и стойки отопления									
60	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1574,92	18,33	140168	1631	102826	35621	189853
		НР - 98%; СП - 8%			401,25	7,16	35711	637		14063	
61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	97	1858,94	18,33	180317	1778	139618	38823	236671
		НР - 98%; СП - 8%			401,25	7,16	38921	695		17531	
62	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1968,86	18,33	31502	293	24789	6404	40938
		НР - 98%; СП - 8%			401,25	7,16	6420	115		3032	
63	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	1889,76	39,73	69921	1470	40276	28145	105912
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	28175	545		7845	
64	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	537,00	--	27924	--	27924	--	30158
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
65	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40/38 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
66	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	247	630,99	68,73	155855	16975	65708	61951	235231
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	73172	8342		17425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	97,9	181,00	--	17720	--	17720	--	19137
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
68	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	358,00	--	6301	--	6301	--	6805
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
69	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	106,7	319,00	--	34037	--	34037	--	36760
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
70	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	40,7	629,00	--	25600	--	25600	--	27648
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
71	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	3236,00	--	28477	--	28477	--	30755
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
72	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2421,46	47,67	19372	381	11765	7217	28716
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	7226	138		2127	
73	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 25**	шт.	49	38,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 40	шт.	40	38,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
75	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	38,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
76	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 60	шт.	13	38,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
77	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	131,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
78	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	229,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
79	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	470,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
80	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Распределительная гребенка									
81	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19681,18	226,04	39362	452	19818	18842	62861
		НР - 98%; СП - 8%			9545,90	67,59	19092	135		4656	
82	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	3651	54		651	
83	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-040904-1504 2304-0904-1504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23103,00	--	46206	--	46206	--	49902
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
85	С123-040904-1508 2304-0904-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70480,00	--	140960	--	140960	--	152237
		СП - 8%			--	--	--	--		11277	
86	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
87	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00	--	56630	--	56630	--	61160
		СП - 8%			--	--	--	--		4530	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2515,11	--	10060	--	8787	1247	12212
		НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	1273	--		905	
89	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	477,41	--	1910	--	238	1638	3832
		НР - 98%; СП - 8%			417,96	--	1672	--		284	
90	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	4	1450,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4291477**	**67398**	**3119867**	**1058665**	**5778158**
		РАЗДЕЛ 4. Блок А. Вентиляция									
		Приточная установка									
91	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,9	5387,96	53,97	123384	1236	78602	43160	179868
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	43546	495		13324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,2	5216,29	42,91	157532	1296	103656	52031	226328
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	52580	512		16765	
93	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,6	5531,59	42,91	180330	1399	129821	48670	247320
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	49110	553		18320	
94	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,9	5145,15	40,01	318484	2476	245841	69721	419262
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,79	70167	977		31056	
95	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5387,96	53,97	8082	81	5149	2827	11782
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	2852	32		873	
96	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,89	5216,29	42,91	4642	38	3054	1533	6670
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	1550	15		494	
97	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,02	5531,59	42,91	16705	130	12026	4509	22911
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	4549	51		1697	
98	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,95	5145,15	40,01	35759	278	27603	7828	47074
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,79	7878	110		3487	
99	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5387,96	53,97	970	10	618	339	1414
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	342	4		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,46	5216,29	42,91	7616	63	5011	2515	10942
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	2542	25		810	
101	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,84	5531,59	42,91	15710	122	11310	4240	21546
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	4278	48		1596	
102	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,21	5145,15	40,01	21661	168	16721	4742	28515
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,79	4772	66		2112	
103	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (для решетки)	м2 поверхности воздуховодов	1,82	5387,96	53,97	9806	98	6247	3430	14295
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	3461	39		1059	
104	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	5216,29	42,91	5164	42	3398	1706	7419
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	1724	17		550	
105	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	16	1778,54	44,15	28457	706	6025	21514	53968
		НР - 98%; СП - 8%			1357,86	14,19	21726	227		3998	
106	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	16	14857,00	--	237712	--	237712	--	256729
		СП - 8%			--	--	--	--		19017	
107	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	31,186	655,00	--	20427	--	20427	--	22061
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,446	22610,22	1408,79	236186	14716	22653	156571	424178
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	198817	7197		31421	
109	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,95304	12112,00	--	156887	--	156887	--	169438
		СП - 8%			--	--	--	--		12551	
		Вентилятор 1									
110	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5387,96	53,97	51724	518	32951	18093	75403
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	18255	207		5585	
111	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1	5216,29	42,91	73550	605	48396	24292	105670
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	24549	239		7827	
112	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5531,59	42,91	11616	90	8362	3135	15932
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	3164	36		1180	
113	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5238,28	44,25	15715	133	10359	5170	22556
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	17,51	5223	53		1671	
114	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,12	5216,29	42,91	11059	91	7277	3652	15888
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	3691	36		1177	
115	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5531,59	42,91	5642	44	4061	1523	7738
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	1537	17		573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9669,98	59,41	9670	59	8589	1015	11540
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	1022	14		855	
117	Прайс-лист ТОО "МеталлПрофиль"	Антенный выход для круглого сечения Д=315 мм	шт	1	9057,05	--	9057	--	9057	--	9782
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
118	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	13,288	655,00	--	8704	--	8704	--	9400
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
119	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,92	22610,22	1408,79	43412	2705	4164	28778	77965
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	36543	1323		5775	
120	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,3808	12112,00	--	28836	--	28836	--	31143
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
121	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5387,96	53,97	4849	49	3089	1696	7069
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	1711	19		524	
122	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5990,24	88,25	53912	794	5936	46364	108298
		НР - 98%; СП - 8%			5242,48	14,19	47182	128		8022	
123	С123-050308-0703 2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	6	14241,00	--	85446	--	85446	--	92282
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
124	С123-050308-0704 2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15293,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
125	С123-050308-0713 2305-0308-0713 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	20669,00	--	20669	--	20669	--	22323
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С123-050308-0720 2305-0308-0720 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 350 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	21158,00	--	21158	--	21158	--	22851
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
		Вентилятор 2									
127	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5387,96	53,97	12931	130	8237	4523	18851
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	4564	52		1396	
128	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5216,29	42,91	45903	378	30204	15161	65950
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	15321	149		4885	
129	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,51	5193,96	53,97	7843	81	4891	2846	11544
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	2871	33		855	
130	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,19	5216,29	42,91	6207	51	4084	2050	8918
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	2072	20		661	
131	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,34	5387,96	53,97	1832	18	1167	641	2671
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	647	7		198	
132	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400/350 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6018,17	52,16	6018	52	5209	755	7315
		НР - 98%; СП - 8%			756,50	14,19	757	14		542	
133	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фартук класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58	4764,45	45,31	2763	26	2080	652	3689
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	14,25	657	8		273	
134	Прайс-лист ТОО "МеталлПрофиль"	Антенный выход для круглого сечения Д=160 мм	шт	1	8419,55	--	8420	--	8420	--	9093
		СП - 8%			--	--	--	--		674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	2,71	655,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
136	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,84	22610,22	1408,79	18993	1183	1822	12590	34110
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	15988	579		2527	
137	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,0416	12112,00	--	12616	--	12616	--	13625
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
138	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	5990,24	88,25	5990	88	660	5152	12033
		НР - 98%; СП - 8%			5242,48	14,19	5242	14		891	
139	С123-050308-0704 2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	1	15293,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
		Вентилятор 3									
140	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,9	5387,96	53,97	26401	264	16819	9235	38487
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	9318	106		2851	
141	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5216,29	42,91	29211	240	19221	9648	41968
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	9750	95		3109	
142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5531,59	42,91	13829	107	9956	3732	18966
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	3766	42		1405	
143	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5238,28	44,25	15715	133	10359	5170	22556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	17,51	5223	53		1671	
144	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,07	5531,59	42,91	5919	46	4261	1597	8118
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	1612	18		601	
145	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500/550 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9669,98	59,41	9670	59	8589	1015	11540
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	1022	14		855	
146	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фартук класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	4764,45	45,31	4288	41	3227	1012	5724
		НР - 98%; СП - 8%			1133,55	14,25	1020	13		424	
147	Прайс-лист ТОО "МеталлПрофиль"	Антенный выход для круглого сечения Д=315 мм	шт	1	9057,05	--	9057	--	9057	--	9782
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
148	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,026	22610,22	1408,79	23198	1445	2225	15378	41662
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	19528	707		3086	
149	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,27224	12112,00	--	15409	--	15409	--	16642
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
150	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5990,24	88,25	23961	353	2638	20606	48132
		НР - 98%; СП - 8%			5242,48	14,19	20970	57		3565	
151	С123-050308-0704 2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	15293,00	--	61172	--	61172	--	66066
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2440242**	**32645**	**1674499**	**670817**	**3359951**

РАЗДЕЛ 5. Блок А. Водопровод и канализация

Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	158	1442,05	16,64	227844	2629	1938	218827	482405
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	223277	16		35734	
153	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	17	1556,74	20,02	26465	340	193	25416	56031
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	25932	3		4150	
154	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	17	1700,37	23,66	28906	402	209	27734	61171
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	28295	4		4531	
155	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	156,42	173,00	--	27061	--	27061	--	29226
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
156	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,83	278,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
157	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,83	421,00	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
158	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	65	15,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
159	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	3	29,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
160	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
161	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	46	26,00	--	1196	--	1196	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	6	40,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
163	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
164	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
165	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	8	46,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
166	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	55	161,00	--	8855	--	8855	--	9563
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
167	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	2	33,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
168	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	10	17,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
169	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	5	40,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
170	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	5	18,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
171	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	38	12,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		Водопровод противопожарный В2									
172	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	56	4081,73	48,44	228577	2713	186579	39584	289614
		НР - 98%; СП - 8%			701,52	19,76	39285	1107		21453	
173	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	27868,54	119,08	167211	714	159202	7388	188567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1215,90	40,53	7295	243		13968	
		Водопровод горячего водоснабжения									
174	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	35	1442,05	16,64	50472	582	430	48474	106862
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	49460	3		7916	
175	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	35	1556,74	20,02	54486	701	396	52327	115358
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	53389	6		8545	
176	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	34,65	170,00	--	5891	--	5891	--	6362
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
177	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	34,65	150,00	--	5198	--	5198	--	5613
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
178	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	65	15,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
179	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
180	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	3	26,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
181	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	46	40,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
182	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	46,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
183	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	8	17,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
184	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	36	161,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	9	18,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
186	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	9	12,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
187	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	18	746,81	--	13443	--	7146	6171	21182
		НР - 98%; СП - 8%			349,81	--	6297	--		1569	
188	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	939,00	--	33804	--	33804	--	36508
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
		Водопровод горячего воды (циркуляционыый) , Т4									
189	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	82	1442,05	16,64	118248	1365	1005	113568	250362
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	115878	8		18545	
190	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	81,18	170,00	--	13801	--	13801	--	14905
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
191	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	8	15,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
192	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	5	26,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
193	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	21	12,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
194	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1627,28	3,38	260365	542	134025	123449	414519
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	125798	170		30705	
195	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1223,36	1,39	110102	125	36183	72359	197058
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	73794	42		14597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	5	300,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
197	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	26	84,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
198	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	17	67,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
199	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	25	236,00	--	5900	--	5900	--	6372
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
200	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	20	466,00	--	9320	--	9320	--	10066
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
201	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	15	131,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
202	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	22	545,00	--	11990	--	11990	--	12949
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
203	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	10	155,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
204	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	19	436,00	--	8284	--	8284	--	8947
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
205	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	5	278,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
206	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	242,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
207	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	9	176,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
208	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	60	45,00	--	2700	--	2700	--	2916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
209	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63/100	шт.	106	194,00	--	20564	--	20564	--	22209
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
210	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,64	1288,56	--	825	--	--	594	1532
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	825	--		113	
211	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,35	799,16	--	280	--	--	201	520
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	280	--		38	
212	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	4	2723,56	75,04	10894	300	7257	3401	15439
		НР - 98%; СП - 8%			834,24	33,31	3337	133		1144	
213	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	553,00	--	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1494837	10414	731283	739493	2413075
		РАЗДЕЛ 6.Электроборудование. Блок А									
		ВРУ-1									
214	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21967,43	2592,00	21967	2592	15163	3718	27740
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	4212	951		2055	
215	51-080401-0744 5108-0401-0744 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	184477,00	--	184477	--		--	184477
					--	--	--	--	184477	--	
216	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5894,09	114,71	5894	115	2815	2158	8696
		НР - 72%; СП - 8%			2964,00	32,81	2964	33		644	
217	Прайс-лист ТОО Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА88-35 4Р 160А	шт.	1	16135,13	--	16135	--	16135	--	17426
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
218	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4955,39	113,90	29732	683	13077	11642	44684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	15972	197		3310	
219	С123-070204-1041 2307-0204-1041 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
220	С123-070204-1028 2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	7488,00	--	37440	--	37440	--	40435
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
221	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		293	
222	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
223	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3988,24	403,04	11965	1209	2650	6169	19584
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	153,86	8106	462		1451	
224	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3231,00	--	9693	--	9693	--	10468
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
225	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		179	
226	С123-070501-0315 2307-0501-0315 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 / CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	31555,00	--	31555	--	31555	--	34079
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
				ЩС-1							
227	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
229	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2701,85	27,25	48633	491	24184	17250	71154
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	23958	--		5271	
230	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
231	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
232	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	665,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
233	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
234	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	3597,00	--	43164	--	43164	--	46617
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
235	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16398
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	328,10	2808	328		1215	
236	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411/5414-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	124202,00	--	124202	--		--	124202
					--	--	--	--	124202	--	
237	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	6	1714,03	325,00	10284	1950	228	6403	18022
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	131,24	8106	787		1335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный КП-101 с кнопкой, степень защиты IP 54	шт.	6	1028,00	--	6168	--	6168	--	6661
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		ЩС-2									
239	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
240	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
241	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4955,39	113,90	9911	228	4359	3881	14895
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	5324	66		1103	
242	С123-070204-1041 2307-0204-1041 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
243	С123-070204-1030 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
244	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2701,85	27,25	27019	273	13436	9583	39530
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2928	
245	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
246	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3597,00	--	25179	--	25179	--	27193
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
		ЩВ-1									
247	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
249	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2701,85	27,25	18913	191	9405	6708	27671
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2050	
250	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
251	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
252	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
253	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	2	6130,52	107,65	12261	215	6902	3751	17293
		НР - 72%; СП - 8%			2572,00	32,81	5144	66		1281	
254	С123-070208-0108 2307-0208-0108 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ**	шт.	1	2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
255	С123-070208-0132 2307-0208-0132 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ**	шт.	1	4753,00	--	4753	--	4753	--	5133
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
256	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	шт.	3	1930,46	81,25	5791	244	209	3914	10482
		НР - 72%; СП - 8%			1779,44	32,81	5338	98		776	
257	Прайс-лист ТОО "VentClima"	**Симисторный регулятор СРМ/3А, 3А, 220В**	шт.	3	16392,86	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
				ЩО-1							
258	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
259	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
260	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	2701,85	27,25	37826	382	18810	13416	55342
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	18634	--		4099	
261	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
262	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	682,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
263	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
				ЩО-2							
264	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
265	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
266	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	2701,85	27,25	29720	300	14779	10542	43483
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	14641	--		3221	
267	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
268	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
269	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
				ЩО-3							
270	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4265,76**	**1360,88**	**4266**	**1361**	**97**	**2401**	**7200**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**533**	
271	**С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**671**	
272	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14**	**2701,85**	**27,25**	**37826**	**382**	**18810**	**13416**	**55342**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**18634**	**--**		**4099**	
273	**С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**9607,00**	**--**	**9607**	**--**	**9607**	**--**	**10376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**769**	
274	**С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9**	**682,00**	**--**	**6138**	**--**	**6138**	**--**	**6629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**491**	
275	**С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3597,00**	**--**	**14388**	**--**	**14388**	**--**	**15539**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1151**	
				ЩАО-1							
276	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4265,76**	**1360,88**	**4266**	**1361**	**97**	**2401**	**7200**
		НР - 72%; СП - 8%			**2808,00**	**526,89**	**2808**	**527**		**533**	
277	**С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5018,00**	**--**	**5018**	**--**	**5018**	**--**	**5419**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
278	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2701,85**	**27,25**	**13509**	**136**	**6718**	**4792**	**19765**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**6655**	**--**		**1464**	
279	**С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**3133,00**	**--**	**3133**	**--**	**3133**	**--**	**3384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		ЩАО-2									
281	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
282	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
283	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1171	
284	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
285	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1143393**	**21464**	**619786**	**144503**	**1366235**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**308679**				
		РАЗДЕЛ 7.Электроборудование. Блок Б									
		ВРУ-1									
286	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
287	С123-070201-0417 2307-0201-0417 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9994,00	--	9994	--	9994	--	10794
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
288	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4955,39	113,90	19822	456	8718	7761	29789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	10648	131		2207	
289	С123-070204-1041 2307-0204-1041 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
290	С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
291	С123-070204-0928 2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
292	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2701,85	27,25	8106	82	4031	2875	11859
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	3993	--		878	
293	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
				ЩС-1							
294	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
295	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
296	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
297	С123-070204-0939 2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
298	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2701,85	27,25	29720	300	14779	10542	43483
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	14641	--		3221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
300	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
301	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
				ЩО-1							
302	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
303	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
304	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
305	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
306	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	682,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
307	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
				ВРУ-1							
308	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
309	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
310	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2701,85	27,25	8106	82	4031	2875	11859
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	3993	--		878	
311	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
312	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				221484	6613	161047	40389	282824

РАЗДЕЛ 8. Блок А. Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация

313	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	329,50	149,20	13180	5968	1808	5237	19890
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	5404	1869		1473	
314	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	435	117,02	3,25	50904	1414	9631	29110	86415
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	39859	571		6401	
315	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5/2х2х1,5	км	0,435	23748,00	--	10330	--	10330	--	11157
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
316	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	180030,00	--	7201	--	7201	--	7777
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
317	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	40	359,95	15,39	14398	616	2263	8398	24619
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	11519	144		1824	
318	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	435	240,24	2,29	104505	998	9190	67943	186244
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	94317	49		13796	
320	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	435	46,00	--	20010	--	20010	--	21611
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
321	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
322	Прайс-лист ООО "Сатро Паладин"	Тестирующее устройство ТЕСТЕР-1	шт	1	263,39	--	263	--	263	--	284
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Оповещение о пожаре									
323	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	255	643,65	70,47	164132	17969	41649	66969	249589
		НР - 61%; СП - 8%			409,86	20,67	104514	5271		18488	
324	Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"	Кабель марки КПСВВ сечением 2х2х1,5	м	255	163,02	--	41570	--	41570	--	44895
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				427941	26964	145363	177657	654045
		РАЗДЕЛ 9. МАСТЕРСКАЯ. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
325	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,490112	1486,68	108,12	5189	377	1403	3226	9088
		НР - 90%; СП - 8%			976,71	50,35	3409	176		673	
326	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,490112	5378,00	--	18770	--	18770	--	20271
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
327	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,18932	1779,67	78,10	18134	796	5651	10838	31289
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	11687	356		2318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,40531	4459,00	--	24102	--	24102	--	26030
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
329	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,78401	5643,00	--	26996	--	26996	--	29156
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
330	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
331	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3495,00	--	24465	--	24465	--	26422
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
332	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	1678,00	--	11746	--	11746	--	12686
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**137402**	**1173**	**121133**	**14064**	**163582**
		РАЗДЕЛ 10. МАСТЕРСКАЯ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо Кр-1									
333	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	2,7456	1681,68	--	4617	--	--	3324	8577
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	4617	--		635	
334	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6352	877,72	--	2313	--	--	1665	4297
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	2313	--		318	
335	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские ИЗ БМ В12,5. Устройство	м3	1,9	17271,18	1200,47	32815	2281	28450	2372	38003
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	2084	523		2815	
336	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02048	15334,38	1406,22	314	29	--	270	631
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	285	12		47	
337	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02048	308407,00	--	6316	--	6316	--	6821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
338	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,56	4392,49	75,21	37600	644	26285	10309	51742
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	10671	297		3833	
339	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,28296	76472,56	26763,56	21639	7573	3362	9047	33140
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	10704	2407		2455	
340	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28296	581954,00	--	164670	--	164670	--	177843
		СП - 8%			--	--	--	--		13174	
341	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,20584	908,30	1,05	7453	9	1093	5084	13540
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	6351	4		1003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				277737	10535	230176	32071	334594
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Мастерская									
342	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м 3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-E)	м3	9,45	29006,00	--	274107	--	274107	--	296035
		СП - 8%			--	--	--	--		21929	
343	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	580	63,03	0,94	36558	544	--	25930	67486
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	--	36013	--		4999	
344	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,145	69824,69	2257,49	10125	327	--	9210	20881
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	9797	106		1547	
345	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145	228894,00	--	33190	--	33190	--	35845
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
		Отделка цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	30	2815,38	8,84	84461	265	44365	31904	125675
		НР - 80%; СП - 8%			1327,70	1,64	39831	49		9309	
347	прайс СТПРАЙС лист	Металлосайдинг	м2	33	3125,00	--	103125	--	103125	--	111375
		СП - 8%			--	--	--	--		8250	
		Отделка стен									
348	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	180	3685,73	14,34	663432	2582	294882	293152	1033111
		НР - 80%; СП - 8%			2033,15	2,62	365968	472		76527	
349	прайс СТПРАЙС лист	Металлосайдинг	м2	198	3125,00	--	618750	--	618750	--	668250
		СП - 8%			--	--	--	--		49500	
350	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	56,1	3506,73	10,87	196728	610	112618	66874	284689
		НР - 80%; СП - 8%			1488,41	1,64	83500	92		21088	
351	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15,3	1478,26	5,73	22617	88	15467	5664	30544
		НР - 80%; СП - 8%			461,58	1,16	7062	18		2263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2043092**	**4416**	**1496504**	**432734**	**2673891**
		РАЗДЕЛ 12. МАСТЕРСКАЯ. Водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
352	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	18	1442,05	16,64	25957	300	220	24930	54958
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	25437	2		4071	
353	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	173,00	--	3083	--	3083	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
354	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	20	15,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	13	26,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
356	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	13	161,00	--	2093	--	2093	--	2260
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
357	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	5	12,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
358	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	6758,00	--	54064	--	54064	--	58389
		СП - 8%			--	--	--	--		4325	
359	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,5	746,81	--	4854	--	2580	2228	7649
		НР - 98%; СП - 8%			349,81	--	2274	--		567	
360	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	939,00	--	12207	--	12207	--	13184
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
361	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	88,85	1,31	1599	23	34	1511	3359
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1542	--		249	
362	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	60194,20	--	1083	--	35	1038	2291
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1048	--		170	
		Водопровод горячего водоснабжения									
363	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	12	1442,05	16,64	17305	200	147	16620	36638
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	16958	1		2714	
364	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	11,88	170,00	--	2020	--	2020	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
365	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	16	15,00	--	240	--	240	--	259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
366	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	7	26,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
367	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	9	161,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
368	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	3	12,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
369	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4	746,81	--	2987	--	1588	1371	4707
		НР - 98%; СП - 8%			349,81	--	1399	--		349	
370	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	939,00	--	7512	--	7512	--	8113
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
371	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4314,69	48,46	8629	97	154	8245	18225
		НР - 98%; СП - 8%			4188,77	17,95	8378	36		1350	
372	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00	--	31871	--		--	31871
					--	--	--	--	31871	--	
373	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053,00	--	44053	--		--	44053
					--	--	--	--	44053	--	
374	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	88,85	1,31	1066	16	22	1007	2240
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	1028	--		166	
375	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	60194,20	--	722	--	23	692	1527
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	699	--		113	
		Канализация хозяйственно-бытовая, К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1627,28	3,38	24409	51	12564	11573	38861
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	11794	16		2879	
377	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1223,36	1,39	110102	125	36183	72359	197058
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	73794	42		14597	
378	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	84,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
379	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	67,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
380	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
381	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	466,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
382	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	131,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
383	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	545,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
384	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
385	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	436,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
386	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
387	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	60	45,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63/100	шт.	10	194,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
389	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,64	1288,56	--	825	--	--	594	1532
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	825	--		113	
390	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,35	799,16	--	280	--	--	201	520
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	280	--		38	
391	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	4	2723,56	75,04	10894	300	7257	3401	15439
		НР - 98%; СП - 8%			834,24	33,31	3337	133		1144	
392	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**383753**	**1111**	**157923**	**145770**	**565812**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**75924**				

РАЗДЕЛ 13. МАСТЕРСКАЯ. Отопление и вентиляция

393	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопрввсссоводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1442,05	16,64	12978	150	110	12465	27479
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	12718	1		2035	
394	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1556,74	20,02	15567	200	113	14951	32960
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	15254	2		2441	
395	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	1700,37	23,66	62914	876	454	60362	133138
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	61584	10		9862	
396	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	8,91	167,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
397	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	9,9	274,00	--	2713	--	2713	--	2930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
398	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	м	36,63	442,00	--	16190	--	16190	--	17486
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
399	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	шт.	6	47,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
400	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	шт.	20	33,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
401	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32**	шт.	20	70,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
402	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25**	шт.	3	18,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
403	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	10	40,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
404	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	283,51	0,55	2835	5	90	2688	5965
		НР - 98%; СП - 8%			273,98	0,27	2740	3		442	
405	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	10	7854,00	--	78540	--	78540	--	84823
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
406	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	шт.	10	5264,00	--	52640	--	52640	--	56851
		СП - 8%			--	--	--	--		4211	
407	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2**	шт.	20	124,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
408	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	7210	17389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	7303	54		1288	
409	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422	--	22422	--	24216
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
410	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12362,00	--	24724	--	24724	--	26702
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
411	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	615,02	2,31	6150	23	708	5317	12384
		НР - 98%; СП - 8%			541,92	0,59	5419	6		917	
412	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	10	3324,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
413	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	615,02	2,31	1230	5	141	1063	2477
		НР - 98%; СП - 8%			541,92	0,59	1084	1		183	
414	С123-041009-0612 2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	76968,00	--	153936	--	153936	--	166251
		СП - 8%			--	--	--	--		12315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				501736	1656	393976	104056	654255
		РАЗДЕЛ 14. Благоустройство территории. Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие - ТИП 1, S=1550+640 м2									
415	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08333	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	980,703	815,82	303,36	800075	297508	409753	188806	1067992
		НР - 108%; СП - 8%			94,64	83,62	92814	82007		79110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.30.15	м	692	1704,78	31,65	1179711	21905	621175	588764	1909952
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	536631	8521		141478	
417	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,756	41347,00	--	1230321	--	1230321	--	1328747
		СП - 8%			--	--	--	--		98426	
		Мощение тротуарной плиткой - ТИП 2, S=370+90 м2									
418	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,8	1803,40	1582,32	48331	42406	26	16822	70365
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	5899	9677		5212	
419	С121-010202-0202 2101-0202-0202 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,768	1960,00	--	66185	--	66185	--	71480
		СП - 8%			--	--	--	--		5295	
420	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	268	519,96	38,02	139350	10188	1754	142081	303946
		НР - 108%; СП - 8%			475,40	15,48	127408	4148		22515	
421	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	268	1796,00	--	481328	--	481328	--	519834
		СП - 8%			--	--	--	--		38506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.20.8**	м	41,11137	1346,31	31,65	55348	1301	22166	34978	97553
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	31881	506		7226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4000651	373309	2832708	971451	5369869
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41908925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						384603		

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			1 204 205
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			299 100
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			860 553
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			**19 037 296**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			**26 498 169**
	Приложение 1	ИТОГО:	Тенге								**45 535 465**
		НДС - 12 %	Тенге								5 464 256
		ИТОГО с НДС	Тенге								**50 999 721**

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____ Карамурзаев Ж.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Тілемісов Т.Қ.