ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 20.07.2023 г.

по подпрограмме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	218 039 097	23 361 332	26 483 629	55 730 570	10 112 265	93%			1 938 348	**18 091 246**
Услуги по техническому надзору	7 393 527	1 674 164							980 059	**915 217**
Услуги по авторскому надзору	2 569 656	275 330							35 383	**330 240**
ИТОГО	**228 002 280**	**25 310 826**							**2 953 790**	**19 336 703**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Ертаєв Т.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Мирзалиев Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М.Д.

Инженер-эксперт технического надзора
_____ Сухинин В.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Асар строй групп"
_____ Тілемісов Т.К.

Форма 4

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технадзор: ТОО ""Дан-Строй-Проект"

Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"

Наименование объекта: Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 учебных мест школы им. Г.Титова в селе Таусагыз по улице Мельдебекова №1, Тюлькубаского района,Туркестанской области

Основание: Договор №237 от 28.06.2022 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2023 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А. ПРОЕМЫ									
		ВИТРАЖИ									
1	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**71,5**	**2561,45**	**2,75**	**183144**	**197**	**107531**	**67874**	**271100**
		НР - 90%; СП - 8%			**1054,77**	**--**	**75416**	**--**		**20081**	
2	**С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**50,5525**	**16724,00**	**--**	**845440**	**--**	**845440**	**--**	**913075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67635**	
3	**С121-090202-1403 2109-0202-1403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**18,9**	**32718,00**	**--**	**618370**	**--**	**618370**	**--**	**667840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49470**	
4	**С121-090202-1302 2109-0202-1302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,0475**	**30559,00**	**--**	**62570**	**--**	**62570**	**--**	**67575**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5006**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЭКРАНЫ В САНУЗЛАХ									
5	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж стойки металлической СТ-1**	**т конструкций**	**0,0693**	**25580,57**	**11550,21**	**1773**	**800**	**154**	**721**	**2693**
		НР - 69%; СП - 8%			**11818,40**	**3259,61**	**819**	**226**		**199**	
6	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0616**	**553075,00**	**--**	**34069**	**--**	**34069**	**--**	**36795**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2726**	
7	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0077**	**497846,00**	**--**	**3833**	**--**	**3833**	**--**	**4140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**307**	
8	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,0097**	**908,30**	**1,05**	**1825**	**2**	**268**	**1245**	**3316**
		НР - 80%; СП - 8%			**773,91**	**0,52**	**1555**	**1**		**246**	
9	**Е11-100103-0201 1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство экрана из гипсокартона**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,8**	**865,17**	**114,02**	**9344**	**1231**	**317**	**7496**	**18187**
		НР - 90%; СП - 8%			**721,81**	**49,39**	**7796**	**533**		**1347**	
10	**С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16/20 мм**	**м2**	**10,4112**	**3219,00**	**--**	**33514**	**--**	**33514**	**--**	**36195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2681**	
11	**С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,013908**	**588223,00**	**--**	**8181**	**--**	**8181**	**--**	**8835**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**654**	
12	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ножки Т-1**	**т конструкций**	**0,0137196**	**25580,57**	**11550,21**	**351**	**158**	**31**	**143**	**533**
		НР - 69%; СП - 8%			**11818,40**	**3259,61**	**162**	**45**		**39**	
13	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00198**	**553075,00**	**--**	**1095**	**--**	**1095**	**--**	**1183**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
14	**С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**5,6016**	**187,00**	**--**	**1047**	**--**	**1047**	**--**	**1131**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,006138	588223,00	--	3611	--	3611	--	3899
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3978684	908,30	1,05	361	--	53	246	657
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	308	--		49	
		ДВЕРНАЯ СТВОРКА									
17	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлической рамки двери	т конструкций	0,078484	154892,28	76132,35	12157	5975	1536	3960	17406
		НР - 69%; СП - 8%			59202,00	13921,89	4646	1093		1289	
18	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0427	497904,00	--	21261	--	21261	--	22961
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
19	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	14,004	187,00	--	2619	--	2619	--	2828
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
20	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02178	588223,00	--	12811	--	12811	--	13836
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
21	Е11-100103-0201 1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство дверного полотна из гипсокартона	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,261	865,17	114,02	11473	1512	389	9204	22331
		НР - 90%; СП - 8%			721,81	49,39	9572	655		1654	
22	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16/20 мм	м2	12,783604	3219,00	--	41150	--	41150	--	44442
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1909999	9877	1799850	90889	2160958
		РАЗДЕЛ 2. Блок А. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
23	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	515	103,98	0,77	53551	398	3973	39502	100497
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	49180	197		7444	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1410	467,80	2,97	659595	4189	208154	359453	1100572
		НР - 80%; СП - 8%			317,20	1,46	447252	2064		81524	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
25	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	380	103,98	0,77	39513	293	2932	29147	74153
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	36288	146		5493	
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1880	-1452,57	-81,31	-2730822	-152858	-756883	-1551101	-4624478
		НР - 80%; СП - 8%			-968,66	-62,66	-1821081	-117796		-342554	
27	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2390	615,31	4,57	1470581	10917	322502	914037	2575387
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	1137162	5384		190769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-507582	-137061	-219322	-208962	-773869
		РАЗДЕЛ 3. Блок А. ПОЛЫ									
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип ТД 12 , Серия 2.244-1 в.6									
28	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	685	812,29	3,47	556416	2376	156730	318786	945218
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	397310	1173		70016	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип 352 , Серия 2.244-1 в.6									
29	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	490	1520,00	13,07	744802	6405	600903	131350	946243
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	137494	2240		70092	
		Полы на отм.+0,000, +3,300, +6,600, Тип 358 , Серия 2.244-1 в.6									
30	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Плинтуса из керамогранитных плиток. Устройство	м	180	1520,00	13,07	273601	2353	220740	48251	347600
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	50508	823		25748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1574818	11133	978373	498387	2239061
		РАЗДЕЛ 4. Блок А. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо Кр-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	1,3728	1681,68	--	2309	--	--	1662	4288
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	2309	--		318	
32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3176	877,72	--	1156	--	--	833	2148
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1156	--		159	
33	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские . Устройство	м3	1,23	14670,18	1200,47	18044	1477	15218	1536	21147
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	1349	338		1566	
34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0136	15334,38	1406,22	209	19	1	179	419
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	189	8		31	
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	308407,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,08	4392,49	75,21	22314	382	15599	6118	30706
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	6333	176		2275	
		Крыльцо Кр-2									
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	1,47	1681,68	--	2472	--	--	1780	4592
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	2472	--		340	
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,734	877,72	--	1522	--	--	1096	2827
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1522	--		209	
39	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские . Устройство	м3	3,85	14670,18	1200,47	56480	4622	47634	4807	66190
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	4224	1059		4903	
40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0663	15334,38	1406,22	1017	93	3	875	2043
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	921	40		151	
41	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	308407,00	--	20447	--	20447	--	22083
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25	4392,49	75,21	109812	1880	76768	30109	151115
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	31164	866		11194	
		Пандус ПН-1									
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,37	1681,68	--	3986	--	--	2870	7404
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	3986	--		548	
44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	877,72	--	2317	--	--	1668	4304
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	2317	--		319	
45	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские . Устройство	м3	0,5	14670,18	1200,47	7335	600	6186	624	8596
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	549	138		637	
46	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00809	15334,38	1406,22	124	11	1	107	249
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	112	5		18	
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00809	308407,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	4392,49	75,21	13177	226	9211	3613	18134
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	3740	104		1343	
		Навес НВ-1									
49	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из БМ В12,5	м3	0,27	21583,77	1010,05	5828	273	4373	1166	7553
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1182	99		559	
50	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТОЙКА СТ-1	т конструкций	0,64626	25580,57	11550,21	16532	7464	1430	6724	25116
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	7638	2107		1860	
51	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01626	271312,00	--	4412	--	4412	--	4764
		СП - 8%			--	--	--	--		353	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,612	497904,00	--	304717	--	304717	--	329095
		СП - 8%			--	--	--	--		24377	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	221796,00	--	3992	--	3992	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,74154	159,23	3,44	2984	65	1927	691	3969
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	992	10		294	
55	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м КАРКАС КОЗЫРЬКА	т конструкций	0,8024	44402,73	19983,98	35629	16035	5090	12899	52410
		НР - 69%; СП - 8%			18075,20	5222,79	14504	4191		3882	
56	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8024	303114,00	--	243219	--	243219	--	262676
		СП - 8%			--	--	--	--		19457	
57	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,122	31165,09	10299,41	3802	1257	522	1649	5887
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	2023	367		436	
58	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,122	282513,00	--	34467	--	34467	--	37224
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1	т стальных элементов	0,00452	764602,52	7187,72	3456	32	3143	339	4099
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	281	6		304	
60	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06334	75345,24	14138,05	4772	896	144	2746	8120
		НР - 69%; СП - 8%			58917,60	3908,31	3732	248		601	
61	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06334	262672,00	--	16638	--	16638	--	17969
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,77554	159,23	3,44	4582	99	2961	1061	6095
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1522	16		451	
63	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	30	2609,67	14,32	78290	430	39625	34562	121880
		НР - 90%; СП - 8%			1274,49	5,58	38235	167		9028	
64	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка ПАРАПЕТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	м2	20	383,85	11,87	7677	237	276	5011	13703
		НР - 69%; СП - 8%			358,20	4,88	7164	98		1015	
65	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23	2538,00	--	58374	--	58374	--	63044
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
66	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,33214	75345,24	14138,05	25025	4696	760	14398	42577
		НР - 69%; СП - 8%			58917,60	3908,31	19569	1298		3154	
67	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33214	262672,00	--	87244	--	87244	--	94223
		СП - 8%			--	--	--	--		6980	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,63206	159,23	3,44	1534	33	991	355	2040
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	510	5		151	
69	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	13	1986,20	11,70	25821	152	21582	3804	31995
		НР - 92%; СП - 8%			314,42	3,67	4087	48		2370	
		Крыльцо Кр-3 - 2 шт.									
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	2,94	1681,68	--	4944	--	--	3560	9184
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	4944	--		680	
71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,468	877,72	--	3044	--	--	2192	5654
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	3044	--		419	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские . Устройство	м3	2,8	14670,18	1200,47	41077	3361	34644	3496	48139
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	3072	770		3566	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03444	15334,38	1406,22	528	48	1	455	1061
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	479	21		79	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03444	308407,00	--	10622	--	10622	--	11471
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
75	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,2	4392,49	75,21	66766	1143	46675	18306	91878
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	18948	527		6806	
		Козырек К-1 - 2 шт.									
76	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11112	90430,76	21629,51	10049	2403	263	5545	16841
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	7383	653		1247	
77	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11112	262672,00	--	29188	--	29188	--	31523
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22248	908,30	1,05	2927	3	430	1996	5317
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2494	2		394	
79	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00192	348491,38	2269,38	669	4	--	607	1378
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	665	2		102	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
81	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	2197,09	79,36	18675	675	13845	4020	24510
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	25,15	4155	214		1816	
82	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	308,26	2,69	2620	23	2307	270	3122
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	290	10		231	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3077,32	14,14	18464	85	11783	6088	26517
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	6596	22		1964	
		Приямок Пр-1									
84	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	6,41	31137,13	2578,42	199589	16528	115293	65033	285792
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	67768	3697		21170	
85	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5172	247045,00	--	127772	--	127772	--	137993
		СП - 8%			--	--	--	--		10222	
86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02264	902007,64	1328,64	20421	30	14823	5078	27540
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5568	13		2040	
		Навес приямка									
87	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,23532	90525,45	21629,51	21302	5090	576	11743	35689
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	15636	1383		2644	
88	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0294	290927,00	--	8553	--	8553	--	9238
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
89	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2044	290927,00	--	59465	--	59465	--	64223
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
90	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00152	262672,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
91	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1	т стальных элементов	0,0146	764602,52	7187,72	11163	105	10150	1095	13239
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	908	20		981	
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,24768	159,23	3,44	1154	25	746	267	1535
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	383	4		114	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,52	790,25	21,51	12265	334	1208	9980	24024
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	10723	125		1780	
94	С121-100103-0902 2110-0103-0902 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,848	1974,00	--	35232	--	35232	--	38051
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
95	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003456	581489,00	--	2010	--	2010	--	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Приямок Пр-2									
96	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	2,12	31137,13	2578,42	66011	5466	38132	21509	94521
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	22413	1223		7002	
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1932	247045,00	--	47729	--	47729	--	51547
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00566	902007,64	1328,64	5105	8	3705	1270	6885
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1392	3		510	
		Навес приямка									
99	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05984	90525,45	21629,51	5417	1294	147	2986	9075
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	3976	352		672	
100	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00736	290927,00	--	2141	--	2141	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
101	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0521	290927,00	--	15157	--	15157	--	16370
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
102	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00038	262672,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1	т стальных элементов	0,00668	764602,52	7187,72	5108	48	4645	501	6057
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	415	9		449	
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,92908	159,23	3,44	307	7	198	71	409
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	102	1		30	
105	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,59	790,25	21,51	3627	99	357	2951	7105
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	3171	37		526	
106	С121-100103-0902 2110-0103-0902 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,2785	1974,00	--	10420	--	10420	--	11253
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
107	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000432	581489,00	--	251	--	251	--	271
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Приямок Пр-3									
108	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из БМ В12,5	м3	2,12	31137,13	2578,42	66011	5466	38132	21509	94521
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	22413	1223		7002	
109	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2171	247045,00	--	53633	--	53633	--	57924
		СП - 8%			--	--	--	--		4291	
110	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00849	902007,64	1328,64	7658	11	5559	1904	10327
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2088	5		765	
		Навес приямка									
111	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09757	90525,45	21629,51	8833	2110	240	4869	14797
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	6483	573		1096	
112	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,011	290927,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
113	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,086	290927,00	--	25020	--	25020	--	27021
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
114	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00057	262672,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
115	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1	т стальных элементов	0,00546	764602,52	7187,72	4175	39	3797	410	4951
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	339	8		367	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,98787	79,61	1,72	238	5	154	55	316
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	79	1		23	
117	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,1	790,25	21,51	6401	174	631	5208	12538
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	5596	65		929	
118	С121-100103-0902 2110-0103-0902 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,315	1974,00	--	18388	--	18388	--	19859
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
119	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000648	581489,00	--	377	--	377	--	407
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**2303198**	**85564**	**1832331**	**346256**	**2861409**
РАЗДЕЛ 5. Блок А. ЛЕСТНИЦА ЛМ -1 - 2 шт.											
120	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	12	23995,22	2129,04	287943	25548	206223	56241	371718
		НР - 91%; СП - 8%			4681,04	469,24	56172	5631		27535	
121	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,163944	20391,27	1011,99	3343	166	47	2897	6739
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3130	54		499	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	228894,00	--	12237	--	12237	--	13216
		СП - 8%			--	--	--	--		979	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110484	221796,00	--	24505	--	24505	--	26465
		СП - 8%			--	--	--	--		1960	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05042	308407,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
125	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12386	25580,57	11550,21	3168	1431	273	1289	4814
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	1464	404		357	
126	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11194	497904,00	--	55735	--	55735	--	60194
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
127	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01192	247115,00	--	2946	--	2946	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
128	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0272	348491,38	2269,38	9479	62	--	8594	19519
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	9417	27		1446	
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	212819,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
130	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19852	75345,24	14138,05	14958	2807	455	8606	25448
		НР - 69%; СП - 8%			58917,60	3908,31	11696	776		1885	
131	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19852	262672,00	--	52146	--	52146	--	56317
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,34902	159,23	3,44	1489	32	962	345	1980
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	495	5		147	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,6	5225,63	100,83	112874	2178	68109	39737	164820
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	42587	605		12209	
134	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	25051,00	--	1403	--	1403	--	1515
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
135	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21,6	308,26	2,69	6658	58	5863	686	7932
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	737	26		588	
136	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка Тр-1	т	0,00696	76699,53	17803,72	534	124	10	408	1017
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	400	48		75	
137	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1061,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
138	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	902007,64	1328,64	25256	37	18333	6281	34060
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6886	16		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				638133	32443	472708	125084	824273
		РАЗДЕЛ 6. Блок А. Отопление									
139	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	66,1	1144,11	16,55	75625	1094	28872	45112	130396
		НР - 98%; СП - 8%			690,75	5,66	45659	374		9659	
140	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	549	2054,00	--	1127646	--	1127646	--	1217858
		СП - 8%			--	--	--	--		90212	
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	385	88,85	1,31	34208	502	723	32324	71854
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	32983	--		5323	
142	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,385	24342,30	--	9372	--	402	8880	19712
		НР - 99%; СП - 8%			23298,60	--	8970	--		1460	
		Теплоснабжение калориферов вент. установок П1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,4	159,23	3,44	1656	36	1070	384	2203
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	550	6		163	
144	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,4	96,23	2,44	1001	25	505	327	1434
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	471	3		106	
145	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58	630,99	68,73	36598	3986	15430	14547	55236
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	17182	1959		4092	
		Магистральные системы и стойки отопления									
146	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	239	88,85	1,31	21235	312	448	20066	44605
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	20475	--		3304	
147	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	92,97	1,31	744	10	49	672	1529
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	685	--		113	
148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,3	159,23	3,44	4665	101	3014	1081	6206
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1550	16		460	
149	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,3	96,23	2,44	2820	71	1423	920	4039
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1326	8		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1315569	6138	1179582	124313	1555072
		РАЗДЕЛ 7. Блок А. Вентиляция									
		Вентилятор 3									
150	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1718,72	33,12	6875	132	1260	5429	13288
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	5483	57		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				6875	132	1260	5429	13288
		РАЗДЕЛ 8. Блок А. Водопровод и канализация									
		Водопровод В1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	6758,00	--	243288	--	243288	--	262751
		СП - 8%			--	--	--	--		19463	
152	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	27,5	746,81	--	20537	--	10917	9427	32362
		НР - 98%; СП - 8%			349,81	--	9620	--		2397	
153	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	939,00	--	51645	--	51645	--	55777
		СП - 8%			--	--	--	--		4132	
154	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	192	88,85	1,31	17059	251	359	16120	35834
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	16449	--		2654	
155	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,192	60194,20	--	11557	--	374	11071	24439
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	11183	--		1810	
156	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27	630,99	68,73	17037	1856	7182	6772	25714
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	7999	912		1905	
157	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35/34 мм ГОСТ 16381-77	м	11	286,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
158	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42/41 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	319,00	--	5965	--	5965	--	6443
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
159	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1883,48	28,00	11301	168	97	10818	23888
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	11036	2		1770	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,8	2047,73	32,23	9829	155	109	9377	20742
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	9565	3		1536	
161	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 / ГИЛЬЗА	м	6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
162	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ ГИЛЬЗА	м	4,8	326,00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		Водопровод противопожарный В2									
163	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	969,35	16,52	5816	99	127	5514	12236
		НР - 98%; СП - 8%			931,74	5,94	5590	36		906	
164	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	22452,00	--	134712	--	134712	--	145489
		СП - 8%			--	--	--	--		10777	
165	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8834,00	--	106008	--	106008	--	114489
		СП - 8%			--	--	--	--		8481	
166	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,92	537,00	--	5864	--	5864	--	6333
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
167	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	96,23	2,44	279	7	141	91	400
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	131	1		30	
168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,3	79,61	1,72	422	9	273	98	561
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	140	1		42	
169	Ц13-121101-0304 1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7570,54	137,45	7571	137	274	4409	12938
		НР - 61%; СП - 8%			7160,30	67,55	7160	68		958	
170	С123-040201-1602 2304-0201-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 80/65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	49566,00	--	49566	--	49566	--	53531
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
171	С123-051207-2013 2305-1207-2013 РСНБ РК 2015 прим.	Привод электрический ГЗ-А 70/24	шт.	1	270143,00	--	270143	--	270143	--	291754
		СП - 8%			--	--	--	--		21611	
172	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2322,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
173	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	92,97	1,31	5206	73	335	4702	10700
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	4798	--		793	
		Водопровод горячего водоснабжения									
174	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	57	630,99	68,73	35967	3917	15164	14296	54284
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	16886	1925		4021	
175	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/29 мм ГОСТ 16381-77	м	33	271,00	--	8943	--	8943	--	9658
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
176	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35/34 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	286,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
177	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	88,85	1,31	6220	91	132	5877	13064
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	5997	--		968	
178	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	60194,20	--	4214	--	137	4036	8910
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	4077	--		660	
		Водопровод горячего воды (циркуляционый) , Т4									
179	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65	630,99	68,73	41015	4467	17292	16303	61903
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	19256	2195		4585	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
180	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30/29 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	271,00	--	19377	--	19377	--	20927
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
181	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82	88,85	1,31	7286	107	154	6885	15304
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	7025	--		1134	
182	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,082	60194,20	--	4936	--	160	4728	10438
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	4776	--		773	
		Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
183	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46	630,99	68,73	29026	3161	12238	11537	43808
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	13627	1554		3245	
184	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	1589,00	--	80403	--	80403	--	86836
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
		Приборы									
185	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	3670,18	178,58	58723	2857	8589	47725	114964
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	47277	1422		8516	
186	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	20731,00	--	331696	--	331696	--	358232
		СП - 8%			--	--	--	--		26536	
187	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	4164,07	119,89	4164	120	329	3699	8492
		НР - 98%; СП - 8%			3715,25	59,29	3715	59		629	
188	С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12694,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1515,68	63,75	3031	127	469	2448	5918
		НР - 98%; СП - 8%			1217,37	31,58	2435	63		438	
190	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	10916,00	--	21832	--	21832	--	23579
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
191	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	2945,44	89,65	103091	3138	7747	91885	210574
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	92206	1555		15598	
192	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	35	9002,00	--	315070	--	315070	--	340276
		СП - 8%			--	--	--	--		25206	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**2080582**	**20741**	**1758896**	**287818**	**2557877**
РАЗДЕЛ 9. Блок А. Пожарная сигнализация											
Пожарная сигнализация											
193	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	2470,05	0,24	19760	2	664	11648	33921
		НР - 61%; СП - 8%			2386,80	--	19094	--		2513	
194	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
195	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	2784,76	2,40	105821	91	3054	62632	181930
		НР - 61%; СП - 8%			2702,00	--	102676	--		13476	
196	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	38	1887,00	--	71706	--	71706	--	77442
		СП - 8%			--	--	--	--		5736	
197	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	1395,72	0,90	25123	16	789	14834	43154
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	24318	--		3197	
198	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	18	334,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
199	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2686,63	--	5373	--	405	3030	9076

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**2484,00**	**--**	**4968**	**--**		**672**	
200	**С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010**	**шт.**	**2**	**1201,00**	**--**	**2402**	**--**	**2402**	**--**	**2594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
201	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический ручной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2784,76**	**2,40**	**22278**	**19**	**643**	**13186**	**38301**
		НР - 61%; СП - 8%			**2702,00**	**--**	**21616**	**--**		**2837**	
202	**С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**8**	**1064,00**	**--**	**8512**	**--**	**8512**	**--**	**9193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**681**	
					Оповещение о пожаре						
203	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**22233,47**	**2510,20**	**22233**	**2510**	**343**	**12275**	**37269**
		НР - 61%; СП - 8%			**19380,00**	**743,05**	**19380**	**743**		**2761**	
204	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Усилитель трансляционный РАМ-240**	**шт**	**1**	**420160,71**	**--**	**420161**	**--**		**--**	**420161**
					--	**--**	**--**	**--**	**420161**	**--**	
205	**Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**11797,16**	**--**	**11797**	**--**	**2340**	**5769**	**18971**
		НР - 61%; СП - 8%			**9457,00**	**--**	**9457**	**--**		**1405**	
206	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций РАМ-Т**	**шт**	**1**	**293579,39**	**--**	**293579**	**--**		**--**	**293579**
					--	**--**	**--**	**--**	**293579**	**--**	
207	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Удаленная микрофонная панель РМ-05А**	**шт**	**1**	**60539,29**	**--**	**60539**	**--**		**--**	**60539**
					--	**--**	**--**	**--**	**60539**	**--**	
208	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Кронштейн для монтажа ВКТ-РА4000А**	**шт**	**1**	**14908,93**	**--**	**14909**	**--**		**--**	**14909**
					--	**--**	**--**	**--**	**14909**	**--**	
209	**Прайс-лист ТОО "Alianza Group"**	**Микрофон динамический МД110**	**шт**	**1**	**6942,41**	**--**	**6942**	**--**		**--**	**6942**
					--	**--**	**--**	**--**	**6942**	**--**	
210	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением РАМ-340а**	**шт**	**1**	**5421,43**	**--**	**5421**	**--**		**--**	**5421**
					--	**--**	**--**	**--**	**5421**	**--**	
211	**Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**21**	**2686,63**	**--**	**56419**	**--**	**4255**	**31820**	**95298**
		НР - 61%; СП - 8%			**2484,00**	**--**	**52164**	**--**		**7059**	
212	**Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Громкоговоритель потолочный CS-05**	**шт**	**21**	**9939,29**	**--**	**208725**	**--**		**--**	**208725**
					--	**--**	**--**	**--**	**208725**	**--**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
213	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
214	Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"	Источник бесперебойного питания APC SUA 2000j	шт	1	509162,50	--	509163	--		--	509163
					--	--	--	--	509163	--	
215	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	45	692,78	--	31175	--	192	18899	54080
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	--	30983	--		4006	
216	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	154,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
217	Прайс-лист ТОО "MuzzOn"	Кабель микрофонный HPC200	м	30	510,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**1972555**	**4647**	**149276**	**183322**	**2206790**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1519440**				
	РАЗДЕЛ 10. Блок А. Электрочасофикация, электрозвонки										
218	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1	4531,31	--	4531	--	7	2760	7874
		НР - 61%; СП - 8%			4524,00	--	4524	--		583	
219	Прайс-лист ТОО "Авимком"	Часы электрические ,цифровые, кварцевые Р10	шт	1	158125,00	--	158125	--		--	158125
					--	--	--	--	158125	--	
220	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6	2492,63	--	14956	--	52	9091	25971
		НР - 61%; СП - 8%			2484,00	--	14904	--		1924	
221	Прайс-лист ТОО "Albion Group"	Часы вторичные УЧС-344	шт	6	35239,29	--	211436	--		--	211436
					--	--	--	--	211436	--	
222	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	6	936,68	11,01	5620	66	163	3896	10277
		НР - 72%; СП - 8%			898,56	3,28	5391	20		761	
223	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Звонок громного боя МЗ-1	шт	6	5364,50	--	32187	--		--	32187
					--	--	--	--	32187	--	
224	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	84,84	0,81	16119	154	3529	8998	27127
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	12436	62		2009	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
225	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	99,32	1,63	3476	57	670	1996	5910
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	2749	23		438	
226	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	200	655,80	366,00	131159	73201	25534	40938	185865
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	32424	24434		13768	
227	Прайс-лист ТОО "Эгида GrOuP"	Кабель марки КПСВВ сечением 1х2х1,0	м	205	163,02	--	33419	--	33419	--	36092
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
228	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	180030,00	--	39607	--	39607	--	42775
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
229	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	45	692,78	--	31175	--	192	18899	54080
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	--	30983	--		4006	
230	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	154,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
231	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	359,95	15,39	68390	2924	10750	39889	116942
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	54716	686		8662	
232	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	470,32	33,67	7055	505	856	4217	12173
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	5694	162		902	
233	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	190	24,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
234	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	59,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**769630**	**76908**	**127154**	**130684**	**940199**
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**401748**				
РАЗДЕЛ 11. Блок А.Телефонизация											
235	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1139,05	--	1139	--	166	593	1871

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			972,72	--	973	--		139	
236	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	5632,00	--	5632	--	5632	--	6083
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
237	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная. Монтаж на стене	шт.	1	692,78	--	693	--	4	420	1202
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	--	689	--		89	
238	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
239	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	505,82	3,25	506	3	26	345	919
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	477	1		68	
240	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	356,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
241	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	84,84	0,81	85	1	19	47	143
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	65	--		11	
242	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,001	23748,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
243	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	240,24	2,29	2402	23	211	1562	4281
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	2168	1		317	
244	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	10	74,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				15133	27	10734	2967	19548
РАЗДЕЛ 12. Блок А. Компьютерная сеть											
245	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	9799,73	1232,28	9800	1232	462	5167	16164
		НР - 61%; СП - 8%			8106,00	364,77	8106	365		1197	
246	ТОО "AlMATY IT TEIECOM"	Sprinter с 4 выходами ADSL LAN422	шт	1	9735,98	--	9736	--		--	9736
					--	--	--	--	9736	--	
247	ТОО "AlMATY IT TEIECOM"	Switch на 24 порта - Коммутатор, D-Link, DES-1024 A	шт	1	10254,63	--	10255	--		--	10255

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	10255	--	
248	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	19	1146,24	--	21779	--	290	13108	37678
		НР - 61%; СП - 8%			1131,00	--	21489	--		2791	
249	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	19	611,00	--	11609	--	11609	--	12538
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
250	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	19	270,20	--	5134	--	--	3132	8927
		НР - 61%; СП - 8%			270,20	--	5134	--		661	
251	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	19	38,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
252	Ц13-100101-0112 1310-0101-0112 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях	рамка	19	79,17	--	1504	--	--	918	2616
		НР - 61%; СП - 8%			79,17	--	1504	--		194	
253	ТОО "AlMATY IT TEIECOM"	Рамка под розетки PDA-DN	шт	19	290,52	--	5520	--	5520	--	5961
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
254	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	329,50	149,20	36245	16412	4972	14401	54697
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	14861	5140		4052	
255	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,11	88017,00	--	9682	--	9682	--	10456
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
256	ТОО "AlMATY IT TEIECOM"	Patch cord RG-45 5cat L=5m	шт	50	528,21	--	26411	--	26411	--	28524
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
257	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	470,32	33,67	7055	505	856	4217	12173
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	5694	162		902	
258	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	140,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
259	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	103,1951	313,81	2,84	32383	293	4166	20114	56697
		НР - 72%; СП - 8%			270,59	0,11	27924	12		4200	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	108,38	667,00	–	72289	–	72289	–	78073
		СП - 8%			–	–	–	–		5783	
261	С123-061710-2775 2306-1710-2775 РСНБ РК 2015	Соединитель на стык 100х60	шт.	30	355,00	–	10650	–	10650	–	11502
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				272873	18442	149729	61057	359045
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19991				14963650
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				–		1941178		

13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					0,29%			377 652
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					0,7%			93 801
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2%			269 879
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1	Тенге					43%			6 753 143
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,050036	Тенге					57%			9 399 755
		ИТОГО:	Тенге								16 152 899
	Приложение 1	НДС - 12 %	Тенге								1 938 348
		ИТОГО с НДС	Тенге								18 091 246

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО ""Дан-Строй-Проект"
М.Д.
Инженер-сметчик технического надзора

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Карашуразев Ж.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Асар строй групп"
Тілемісов Т.К.