Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Кокжар,56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Косембайсая основная школа" в с.Косембай Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 52 от 15.02.2023г.

Акт выполненных работ № 4
за август (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: во проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	515,9		459,73	22,09	237173	11396	–	167530	437079
		НР - 72%, СП - 8%				437,64	13,38	225777	6903		32376	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	145		186,00	–	26970	–	–	19418	50099
		НР - 72%, СП - 8%				186,00	–	26970	–		3711	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	359		49,11	–	17630	–	–	12693	32749
		НР - 72%, СП - 8%				49,11	–	17630	–		2426	
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kтр=0,6, Kзм=0,7, Kмр=0,5	Блоки дверные стальные одиночные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,89		2052,61	46,84	3879	89	–	2757	7167
		НР - 72%, СП - 8%				2005,77	20,11	3791	38		531	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,36		1915,47	49,48	6436	166	–	4566	11882
		НР - 72%, СП - 8%				1865,99	21,42	6270	72		850	
14	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,72		1518,58	204,30	10205	1373	–	6958	18536
		НР - 72%, СП - 8%				1314,28	123,80	8832	832		1373	
16	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	8,7		2791,48	–	24286	–	–	17486	45114
		НР - 72%, СП - 8%				2791,48	–	24286	–		3342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1	8,7	–				–		602626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

Фаса

19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,2		1706,85	50,13	104459	3068	27384	55190	172421
		НР - 72%, СП - 8%				1209,26	43,23	74007	2646		12772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,15568	23660,00				27367		
20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	61,2		233,34	2,48	14281	152	7000	5180	21018
		НР - 72%, СП - 8%				116,48	1,08	7129	66		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	23,256	301,00				7000		
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2		153,23	2,61	306	5	223	56	391
		НР - 72%, СП - 8%				38,76	0,43	78	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00036	539649,00				194		
22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,4		6099,25	223,41	142723	5228	100602	28190	184586
		НР - 72%, СП - 8%				1576,60	96,59	36893	2260		13673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
22.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	179,01	94,00				16827		
22.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	23,868	3370,00				80435		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	73		5190,69	20,30	378920	1482	1205710	156753	578528
		НР - 72%, СП - 8%				2978,19	4,18	217408	305		42854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	2,2	160,6	355,00				57013		
24.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	365	34,00				12410		
24.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	189,8	96,00				18221		
24.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	613,2	40,00				24528		
24.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	22,776	1119,00				25486		
25	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	73		337,93	0,34	24669	25	156860	2762	29625
		НР - 72%, СП - 8%				52,39	0,16	3824	12		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	294,92	40,00				11797		
25.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	75,19	120,00				9023		
27	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	223		2980,51	15,73	664654	3508	174950	350480	1096345
		НР - 72%, СП - 8%				2180,25	2,61	486196	582		81211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	69,576	1119,00				77856		
28	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	72		2230,59	6,76	160602	486	111465	35124	211384
		НР - 72%, СП - 8%				675,71	1,84	48651	132		15658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	222-529-0505	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	75,6	551,00				41656		
28.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	75,6	865,00				65394		
29	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	200		3022,29	6,76	604457	1352	467964	97567	758185
		НР - 72%, СП - 8%				675,71	1,84	135141	368		58162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	210	551,00				115710		
29.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	210	954,00				200340		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	210	665,00				139650		
30	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	70,02		3297,00	–	230856	–	230856	–	249324
		СП - 8%				–	–	–	–		18468	
31	1231-000-0000	Сайдинг МП СК-8(226 (ПЭ-01-1014-0.45) ТУ 5285-002-37144780-2012	м2	1339		3458,89	–	4631454	–	–	–	4631454
						–	–	–	–		–	
32	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	10		770,18	–	7702	–	821	4954	13669
		НР - 72%, СП - 8%				688,11	–	6881	–		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	212-401-0105	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,002	0,02	36984,00				740		
Отмо												
33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пручную. Группа грунтов 1:керамзит	м3 грунта	44,3		1170,41	–	51849	–	–	37331	96315
		НР - 72%, СП - 8%				1170,41	–	51849	–		7134	
34	1200-000-0000	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	44,3		10714,29	–	474643	–	–	–	474643
						–	–	–	–		–	
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20,07		15751,53	2919,52	316133	58594	231603	35946	380245
		НР - 72%, СП - 8%				1292,26	1195,28	25936	23989		28166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
35.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	23,0805	10024,00				231359		
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,07		44443,36	1868,54	891978	37502	816899	32692	998643
		НР - 72%, СП - 8%				1872,32	390,02	37577	7828		73974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
36.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	20,4714	37667,00				771096		
37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,680173		22707,36	2308,52	15449	1571	28	10445	27965
		НР - 72%, СП - 8%				20356,84	965,08	13850	657		2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
37.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,190504	150,00				29		
38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,66231		456152,00	–	302114	–	302114	–	326283
		СП - 8%				–	–	–	–		24169	
Крав												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	62		3397,76	2711,69	210661	168125	4569	51775	283431
		НР - 72%, СП - 8%				612,38	547,47	37967	33943		20995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
46.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,025	1,55	1181,00				1831		
46.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	2,447016	1119,00				2738		
47	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	75		1158,01	14,68	86851	1101	48909	26782	122724
		НР - 72%, СП - 8%				491,21	4,76	36841	357		9091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
47.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	154,5	264,00				40788		
48	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка свесовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31		2731,00	–	84661	–	84661	–	91434
		СП - 8%				–	–	–	–		6773	
49	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка свесовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31		1761,00	–	54591	–	54591	–	58958
		СП - 8%				–	–	–	–		4367	
50	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75		1743,00	–	130725	–	130725	–	141183
		СП - 8%				–	–	–	–		10458	
51	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Подшивка стальным профилированным листом	м2	167		562,49	19,31	93936	3225	3054	64027	170600
		НР - 72%, СП - 8%				524,71	7,78	87627	1299		12637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
51.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых металлов	т	0,000003	0,000501	3956916,00				1982		
51.2	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000501	2200599,00				1103		
52	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	167		4631,00	–	773377	–	773377	–	835247
		СП - 8%				–	–	–	–		61870	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,4		1669,24	23,93	34052	489	704	23744	62420
		НР - 72%, СП - 8%				1610,75	5,81	32859	119		4624	
54	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	20,4		3116,00	–	63566	–	63566	–	68651
		СП - 8%				–	–	–	–		5085	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Прое												
57	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		4178,02	75,35	8774	158	1343	5286	15184
		НР - 72%, СП - 8%				3463,41	32,36	7273	68		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1957,00				986		
57.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	0,88347	308,00				272		
58	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1		55181,00	–	115880	–	115880	–	125150
		СП - 8%				–	–	–	–		9270	
59	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36		3815,01	79,60	12818	268	1724	7878	22352
		НР - 72%, СП - 8%				3222,06	34,46	10826	116		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
59.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,6048	1957,00				1184		
59.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,310736	308,00				404		
60	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,36		72945,00	–	245095	–	245095	–	264703
		СП - 8%				–	–	–	–		19608	
61	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,72		2109,49	184,48	14176	1240	3319	7312	23207
		НР - 72%, СП - 8%				1431,05	80,18	9617	539		1719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
61.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00672	104897,00				705		
61.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,2096	1957,00				2367		
62	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	11,6		782,95	1,94	9082	23	7680	1080	10889
		НР - 72%, СП - 8%				118,89	0,86	1379	10		807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
62.1	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1,12	12,992	587,00				7626		
63	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-16	м2	6,72		6913,00	–	46455	–	46455	–	50171
		СП - 8%				–	–	–	–		3716	
64	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8		527,00	–	4216	–	4216	–	4553
		СП - 8%				–	–	–	–		337	
65	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2		5075,00	–	10150	–	10150	–	10962
		СП - 8%				–	–	–	–		812	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Полы												
				Тип-1								
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,08		255,82	130,50	5648	2882	–	2890	9221
		НР - 72%, СП - 8%				125,12	56,47	2767	1247		683	
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	147,2		660,91	51,23	97286	7541	73709	13552	119705
		НР - 72%, СП - 8%				108,94	18,93	16036	2786		8867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
71.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	7,5072	9815,00				73683		
72	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,2		1275,28	39,04	187721	5747	107254	56223	263468
		НР - 72%, СП - 8%				507,61	22,88	74720	3368		19516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
72.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	3,00288	35578,00				106836		
73	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	147,2		1166,61	41,28	171725	6076	160256	6289	192255
		НР - 72%, СП - 8%				36,64	22,70	5393	3341		14241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
73.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	4,50432	35578,00				160255		
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,2		1482,70	40,24	218253	5923	136880	56749	297802
		НР - 72%, СП - 8%				512,57	22,88	75450	3368		22000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
74.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,00288	45444,00				136463		
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	147,2		3721,45	6,88	547797	1012	545852	1072	592779
		НР - 72%, СП - 8%				6,34	3,78	933	556		43910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	12,01152	45444,00				545852		
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,499008		22707,36	2308,52	11331	1152	21	7661	20511
		НР - 72%, СП - 8%				20356,84	965,08	10158	482		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,139722	150,00				21		
77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,48576		456152,00	–	221580	–	221580	–	239306
		СП - 8%				–	–	–	–		17726	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	147,2		6099,25	223,41	897810	32886	632848	177332	1161153
		НР - 72%, СП - 8%				1576,60	96,59	232076	14218		86011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
78.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1126,08	94,00				105852		
78.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	150,144	5370,00				505985		
79	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	325		2453,53	19,87	797398	6458	657354	97885	966906
		НР - 72%, СП - 8%				411,03	7,28	133586	2366		71623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
79.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	328,25	1934,00				634836		
				Тип-2								
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,395		255,82	130,50	17241	8795	–	8821	28147
		НР - 72%, СП - 8%				125,32	56,47	8446	3806		2885	
81	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	449,3		660,91	51,23	296947	23017	224983	41365	365377
		НР - 72%, СП - 8%				108,94	18,93	48947	8505		27865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
81.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	22,9143	9815,00				224904		
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	449,3		1275,28	39,04	572983	17541	327373	171611	884163
		НР - 72%, СП - 8%				507,61	22,88	228069	10280		59568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
82.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	9,16572	35578,00				326098		
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	449,3		1166,61	41,28	524157	18547	489148	19196	586821
		НР - 72%, СП - 8%				36,64	22,70	16462	10199		43468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
83.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	13,74858	35578,00				489147		
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	449,3		1482,70	40,24	666176	18080	417800	173215	986542
		НР - 72%, СП - 8%				512,57	22,88	230296	10280		67151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
84.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	9,16572	45444,00				416527		
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	449,3		3721,45	6,88	1672046	3091	1666108	3273	1509344
		НР - 72%, СП - 8%				6,34	3,78	2847	1698		134025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	36,66288	45444,00				1666108		
86	1106-0301-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование										
		НР - 72% СП - 8%	т		1,523127	22707,36	2308,52	34586	3516	64	23383	62606
		В ТОМ ЧИСЛЕ				20356,84	965,08	31006	1470		4638	
86.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,426476	150,00				64		
87	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
		СП - 8%	т		1,48269	456152,00	–	676332	–	676332	–	730439
88	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство				–	–	–	–		54107	
		НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия		449,3	3103,33	69,80	1394328	31361	1189755	133748	1650322
		В ТОМ ЧИСЛЕ				385,51	27,93	173212	12549		122246	
88.1	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	1,04	467,272	2418,00				1129864		
89	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоприклеивающих винтах										
		НР - 72% СП - 8%	м плинтусов		325	306,76	3,53	99698	1147	57057	30283	140293
		В ТОМ ЧИСЛЕ				127,67	1,40	41494	455		10392	
89.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	328,25	167,00				54818		
					Тип-3							
98	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство										
		НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия		66,6	3103,33	69,80	206682	4649	176358	19825	244628
		В ТОМ ЧИСЛЕ				385,51	27,93	25675	1860		18121	
98.1	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	1,04	69,264	2418,00				167480		
99	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоприклеивающих винтах										
		НР - 72% СП - 8%	м плинтусов		34	306,76	3,53	10430	120	5969	3160	14677
		В ТОМ ЧИСЛЕ				127,67	1,40	4341	48		1087	
99.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	34,34	167,00				5735		
Кры												
100	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		12,6	256,77	256,77	3235	3236	–	697	4247
101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.5.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		0,882	2463,46	–	2173	–	–	1564	4036
						2463,46	–	2173	–		299	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	13,482		1285,47	–	17331	–	–	12478	32194
						1285,47	–	17331	–		2385	
103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 основания	0,36		15751,53	2919,52	5671	1051	4155	645	6821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1292,26	1195,28	465	430		505	
103.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1.000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,414	10024,00				4150		
104	1202-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Шов осадочный. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов										
		НР - 72%, СП - 8%	м2 щитов	0,9		4263,76	5,16	3837	5	1734	1512	5777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2331,20	2,29	2098	2		428	
104.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,52	2,268	289,00				655		
105	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110										
		СП - 8%	м3	0,009		41869,00	–	377	–	377	–	487
						–	–	–	–		30	
106	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство										
		НР - 72%, СП - 8%	м3	6,1		51744,86	3363,42	315644	20517	256539	30693	374044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6317,64	670,67	38538	4091		27707	
106.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,1915	38345,00				237413		
107	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
		НР - 72%, СП - 8%	т	0,12774		29878,04	1521,35	3817	195	49	2621	6953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27972,69	522,54	3573	67		515	
107.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,38322	128,00				49		
108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,12774		389901,00	–	49806	–	49806	–	53790
						–	–	–	–		3984	
109	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм										
		СП - 8%	т	0,0704		456152,00	–	32113	–	32113	–	34682
						–	–	–	–		2569	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,05601		405502,00	–	22880	–	22880	–	24710
						–	–	–	–		1830	
111	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж										
		НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,18528		40783,40	19081,35	7556	3535	2074	2157	10490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10508,15	5661,24	1947	1049		777	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000926	965674,00				895		
111.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,004	0,000741	813201,00				603		
111.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000359	504496,00				181		
112	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,13608	88142,11	46521,69	11994	6331	934	4342	17643
		НР - 72%, СП - 8%				34750,64	9564,77	4729	1302		1307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0005	0,000068	965674,00				66		
112.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0031	0,000422	813201,00				343		
112.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,265356	457,00				121		
112.4	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0031	0,000422	278998,00				118		
112.5	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000264	504496,00				133		
113	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,00744	45169,86	15380,44	336	115	40	156	531
		НР - 72%, СП - 8%				24273,86	4789,27	181	36		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,003	0,000022	813201,00				18		
113.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,000019	278998,00				5		
113.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000004	623062,00				3		
113.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000014	504496,00				7		
114	1109-0701-0126 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,32528	72077,94	9540,38	23446	3104	385	14981	41501
		НР - 72%, СП - 8%				61353,65	2612,50	19957	850		3074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,6	0,195168	457,00				89		
114.2	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0032	0,001041	272284,00				283		
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		8,132	117,71	3,64	957	29	389	391	1456
		НР - 72%, СП - 8%				66,32	0,43	539	3		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000732	467116,00				342		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
		НР - 72%, СП - 8%	м2	8,132		194,59	5,22	1582	42	910	459	2204
		В ТОМ ЧИСЛЕ				77,51	0,86	630	7		163	
116.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001464	529649,00				790		
117	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,153		176156,64	2185,01	26952	335	22438	3109	32466
		В ТОМ ЧИСЛЕ				27312,27	912,82	4179	140		2405	
117.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	0,15606	139141,00				21714		
118	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,153		11814,18	96,94	1808	15	1591	150	2114
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1317,69	41,18	202	6		157	
118.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001025	1512552,00				1551		
119	241-108-0145 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм										
		СП - 8%	м	15,2		6563,00	–	99758	–	99758	–	107739
						–	–	–	–		7981	
120	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б										
		СП - 8%	т	0,13608		530711,00	–	72219	–	72219	–	77997
						–	–	–	–		5778	
121	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
		СП - 8%	т	0,0036		435218,00	–	1567	–	1567	–	1692
						–	–	–	–		125	
122	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм										
		СП - 8%	т	0,00384		462525,00	–	1776	–	1776	–	1918
						–	–	–	–		142	
123	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм										
		СП - 8%	т	0,00352		456814,00	–	1608	–	1608	–	1737
						–	–	–	–		129	
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 72%, СП - 8%	м2 поверхности	8,96		1203,82	32,25	10786	289	6794	2694	14558
						413,24	4,30	3703	39		1078	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
124.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,504	295,00				6344		
125	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,29		201407,39	1280,79	58408	372	47755	7501	71181
		НР - 72%, СП - 8%				35451,60	471,38	10281	137		5273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
125.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,0464	139141,00				6456		
125.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,2407	139141,00				33491		
126	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,29		11814,18	96,94	3426	28	3016	284	4007
		НР - 72%, СП - 8%				1317,69	41,18	382	12		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
126.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001943	1512552,00				2939		
127	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	42		1840,32	16,16	77294	678	65491	8268	92407
		НР - 72%, СП - 8%				264,89	8,51	11125	357		6845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
127.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	0,252	93036,00				23445		
127.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	0,504	80126,00				40384		
128	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,8		412,12	4,50	6924	76	6009	627	8155
		НР - 72%, СП - 8%				49,92	1,91	839	32		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
128.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003864	1512552,00				5845		
129	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	42		1128,38	33,77	47392	1418	3469	30992	84654
		НР - 72%, СП - 8%				1012,03	12,82	42505	538		6271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
129.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,84	1181,00				992		
129.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,7892	1119,00				2002		
130	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	48,3		4631,00	–	223677	–	223677	–	241571
		СП - 8%				–	–	–	–		17894	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	38		5612,56	23,93	213277	910	151159	44229	278107
		НР - 72%, СП - 8%				1610,75	5,81	61288	221		20600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
34.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,2166	691811,00				149846		
132	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Желоба настенные. Устройство	м желобов	5,908		11860,29	249,78	70071	1475	61253	5609	81734
		НР - 72%, СП - 8%				1242,86	75,73	7343	447		6054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
132.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	0,262906	93036,00				24460		
132.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0081	0,047855	691811,00				33106		
133	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Трубы подвесные+воронка. Устройство	м желобов	6		3474,60	19,54	20848	117	17967	2015	24692
		НР - 72%, СП - 8%				460,69	5,84	2764	35		1829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
133.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0033	0,0198	691811,00				13698		
Крыш												
134	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,6		53300,28	3517,33	31980	2110	25753	1287	38088
		НР - 72%, СП - 8%				6860,85	747,20	4117	448		2821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
134.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,609	38345,00				23352		
135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0294		456152,00	–	13411	–	13411	–	14484
		СП - 8%				–	–	–	–		1073	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014		408502,00	–	572	–	572	–	618
		СП - 8%				–	–	–	–		46	
137	1202-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11	Шов осадочный . Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,3		4263,76	5,16	1279	2	578	504	1926
		НР - 72%, СП - 8%				2331,20	2,29	699	1		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
137.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,52	0,756	289,00				218		
138	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,603		41869,00	–	126	–	126	–	136
		СП - 8%				–	–	–	–		10	
Кзы												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,23388		125214,73	28400,26	29285	6642	685	17208	50213
		НР - 72%, СП - 8%				93884,36	8306,78	21958	1943		3719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000047	965674,00				45		
139.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,280656	457,00				128		
139.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	2453940,00				57		
139.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00014	623062,00				87		
139.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000454	504496,00				229		
140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01449		349629,92	1937,96	5066	28	–	3636	9398
		НР - 72%, СП - 8%				347691,96	810,59	5038	12		696	
141	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5		8745,83	7,54	43744	38	39453	3869	50558
		НР - 72%, СП - 8%				850,67	1,81	4253	9		3745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	1,02	5,1	3551,00				18110		
141.2	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	5,5	970,00				5335		
141.3	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	5,5	909,00				5000		
141.4	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	13,5	237,00				3200		
141.5	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	6	847,00				5082		
142	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,22256		458447,00	–	102032	–	102032	–	110195
		СП - 8%				–	–	–	–		8163	
143	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01132		514782,00	–	5827	–	5827	–	6293
		СП - 8%				–	–	–	–		466	
144	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008948		439438,00	–	3932	–	3932	–	4247
		СП - 8%				–	–	–	–		315	
145	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00524		408199,00	–	2139	–	2139	–	2310
		СП - 8%				–	–	–	–		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,847		117,71	3,64	688	22	278	281	1047
		НР - 72%, СП - 8%				66,32	0,43	388	3		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
146.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000526	467116,00				246		
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,847		194,59	5,22	1138	30	655	330	1588
		НР - 72%, СП - 8%				77,51	0,56	453	5		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
147.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,001052	539649,00				568		
Слух												
148	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4		32311,34	1390,51	129245	5562	83381	30673	172711
		НР - 72%, СП - 8%				10075,47	574,75	40302	2299		12793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
148.1	215-101-0202	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	м3	0,06	0,24	83950,00				20148		
148.2	215-204-0203	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,06	0,24	93036,00				23329		
148.3	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,1	0,4	93036,00				37214		
149	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2472		11814,18	96,94	2920	24	2570	142	3415
		НР - 72%, СП - 8%				1317,69	41,18	326	10		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
149.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,001656	1512552,00				2505		
150	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,2		412,12	4,50	7088	78	6151	642	8348
		НР - 72%, СП - 8%				49,92	1,91	859	33		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
150.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,003956	1512552,00				5984		
151	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,32		3297,52	27,16	37328	307	30079	5096	45818
		НР - 72%, СП - 8%				613,24	12,05	6942	136		3394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
151.1	232-601-0101	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,0143	0,161876	157298,00				25463		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	17,2		1128,38	33,77	19408	581	1420	12692	34668
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1012,03	12,82	17407	221		2568	
152.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,344	1181,00				406		
152.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,73272	1119,00				820		
153	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	19,78		4631,00	–	91601	–	91601	–	98929
						–	–	–	–		7328	
154	232-601-0101 РСНБ РК 2022	Жалюзийная решетка ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м3	0,058		157299,00	–	9123	–	9123	–	9853
						–	–	–	–		730	
155	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	2,38		1128,38	33,77	2686	81	196	1756	4798
		В ТОМ ЧИСЛЕ				1012,03	12,82	2409	31		355	
155.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,0476	1181,00				56		
155.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,101388	1119,00				113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	214-204-0116 РСНЬ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,38	4228,00	–	10063	–	10063	–	10868
		СП 8%			–	–	–	–		805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								26247220
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26849846

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	26849845,74
Временные здания и сооружения 1,2%	322198,15
ИТОГО:	27172043,89
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	244548,39
ИТОГО:	27416592,28
Непредвиденные работы и затраты-2%	548331,85
ИТОГО:	27964924,13
С учетом конкурсной скидки К=0,95000000059	26298773,61
НДС 12%	3155852,83
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	29454626,44

Заказчик: ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

_____ Меруенов С.Т.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "АЛИМ-ЕР"

_____ Алимбаев А.Е.

Технадзор : ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Кантарбаев Р.А.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Кожзар,56

Подрядчик : ИП ЕРКЕШ и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Пеханович,54а

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Косембайская основная школа" в с.Косембай Уилского района Актюбинской области

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		52	15.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	64 174 832,29	57 298 957,41	57 298 957,41	57 298 957,41					6 875 874,88	64 174 832,29
в том числе за отчётный месяц		26 298 773,61		26 298 773,61					3 155 852,83	29 454 626,44
акт № 4		26 298 773,61		26 298 773,61					3 155 852,83	29 454 626,44

Всего к оплате: 29 454 626,44 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге, 44 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области", БИН 131040003984

Руководитель **Мусаев С.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ИП ЕРКЕШ и К, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Кабылан эксперт"

Пургалин Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)