ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркелді № 35
13 10 2017 жыл

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда «13» 10 2017 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"индекс:120400, улица:Примов №5.**

амилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **10.10.2017г ТОО «Байтерек-Групп+АА» г.Кызылорда, ул.Каратугайская б/н директор ЖусумоваШолпанСаржановна**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **10.10.2017г ТОО «МарСанШах» Рысбаев Бек Аккалиевич № KZ87VJE00014345,KZ94VJE00014704 и ЖКХ 28-12-2015**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **10.10.2017г ИП «АкшатаевТауирбай», АкшатаевТауирбай КДСЖКХ №KZ39VJE00002017 от 23.09.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Переоборудование под газовое топливо котельных и зксплуатируемых котлов средней школы №165 в кентеАйтекебиКазалинского района Кызылординской области»** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область,Казалинскийрайон,кентАйтекеби, ул. ул. Ш.Айманова здания 4**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Кызылординской области» KZ62REA00072212 21-09-2017**наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **КОФ АО «НЦ Курылысконслатинг»15-14-ПР**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017г**;
месяц, год

окончание работ **октябрь2017** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**1**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1**;
фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Газовая горелка SG-25	шт	1	1	1	1
Газовая горелка Ecoflam BLU 350	шт	1	1	1	1
Запорный клапан электромагнитный двухпозиционный Ду-80 (САКЗ)	шт	1	1	1	1
Задвижка клиновая DN 80 P=1.6мПа с ответными фланцами типа 30с41нж	шт	1	1	1	1
Гибкий шланг	шт	2	2	2	2
Клапан термозапорный КТЗ—0080-02Ду80, Ру16	шт	1	1	1	1
Кран шаровой DN20 PN16	шт	3	3	3	3

Кран шаровой DN15 PN16	шт	3	3	3	3
Кран шаровой DN50 PN16	шт	4	4	4	4
Манометр МП-4У	шт	3	3	3	3
Трубы стальные электросварные прямошовный в ассортименте	м	39,3	39,3	39,3	39,3
Заглушка Ø32х3,0	шт	1	1	1	1
Заглушка 219х8,0	шт	1	1	1	1
Переход Ø159х4,5-57х3,0	шт	2	2	2	2
Переход Ø219х6,0-89х3,5	шт	1	1	1	1
Переход Ø45х3,0-32х3,0	шт	2	2	2	2
Переход Ø32х3,0-25х2,5	шт	2	2	2	2
Тройник Ø219х6,0-159х6,0	шт	2	2	2	2
Тройник Ø32х3,0-25х3,0	шт	6	6	6	6
Тройник Ø57х3,0-45х3,0	шт	2	2	2	2
Отвод 90°-89х3,5	шт	4	4	4	4
Отвод 90°-57х3,0	шт	4	4	4	4
Отвод 90°-32х3,0	шт	4	4	4	4
Отвод 90°-26,9х3,2	шт	4	4	4	4
Дефлектор круглый Д220м	шт	2	2	2	2
Фланцы Ду80 PN16	шт	1	1	1	1
Крепление газопровода Д289к	шт	1	1	1	1

стене					
Крепление газопровода Д32 к стене	шт	2	2	2	2
Дверь металлическая	шт	1	1	1	1
Жалюзийная решетка	шт	1	1	1	1
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ	П.м	46	46	46	46
Муфта РЕ 100 ГАЗSDR 11Ø90	шт	12	12	12	12
Шкафной газорегуяторныйпункт	шт	1	1	1	1
Электронный корректор mini ELCOR	шт	1	1	1	1
Счетчик газа RVG	шт	1	1	1	1
Узел выхода d90	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Расход газа	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		Число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **11 249 756**тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 870 400**тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 в кентеАйтекебиКазалинского района Кызылординской области»**принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Сыдыков Ш.Ә._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Рысбаев Б.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Акшатаев Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик): Жусумова Ш.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя