Приложение № 2
Договор подряда № 80/ДО-220615 от 22.06.2015
Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2015

Наименование объекта: **"Атлетическая деревня" Пятна 1,2**
расположенный по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, севернее проспекта Рыскулова, западнее улицы Момыш улы
Заказчик: **ТОО "Элитстрой Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда № 80/ДО-220615 от 22.06.2015
Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2015

Акт
выполненных работ за декабрь 2015 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Параметры	ед. изм. в шт.	кол-во по договору	ед. изм.в м2	кол-во по договору	Стоим. ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	с начала строительства 51 333 465		в т.ч. отчетном месяце 3 064 668	
									объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пятно 2											
10	Оконный блок ОК-7 л (левое) (9эт)	Окно 4530х2470(h) мм, Витражные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет 24 мм, снаружи:солнцеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6мм.Внутренне сстекло: верхнее 4 мм энергосберегающее; нижнее 6 мм каленное обратнокрашенное Ral 5024.Комплект ручек, подоконная плита, слив окрашенный порошковой эмалью Ral 9001	шт	5	м2	55,950	26 820	1 500 579	53,68	1 439 698	26,84	719 849
14	Оконный блок ОК-7 п (правое) (9 эт.)	Окно 4530х1570(h) мм, Витражные блоки из белого металлопласта, Стеклопакет 24 мм, снаружи: солнеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6 мм закаленное. Внутренне стекло 4 мм энергосберегающее.Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	5	м2	55,95	26 820	1 500 579	53,68	1 439 698	26,84	719 849
	Пятно 1											
10	Оконный блок ОК-7 л (левое) (9эт)	Окно 4530х1570(h) мм, Витражные блоки из белого металлопласта, Стеклопакет 24 мм, снаружи: солнеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6 мм . Внутренне стекло 4 мм энергосберегающее Ral 5024.Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	5	м2	55,950	26 820	1 500 579	53.68	1 439 698	26.84	719 849

12	Оконный блок ОК-7/1 л (9 эт.)	Окно 4530х1 [illegible]) мм, Витражные блоки из белого металлопласта, Стеклопакет 24 мм, снаружи; солнеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6 мм закаленное. Внутренне стекло 4 мм энергосберегающее.Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	1	м2	7,11	26 820	190 690	6,908	185 272	3,454	92 636
14	Оконный блок ОК-7 п (правое) (9 эт.)	Окно 4530х1570(h) мм, Витражные блоки из белого металлопласта, Стеклопакет 24 мм, снаружи; солнеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6 мм . Внутренне стекло 4 мм энергосберегающее Ral 5024.Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	5	м2	55,95	26 820	1 500 579	53,68	1 439 698	26,84	719 849
16	Оконный блок ОК-7/1 п (правое) (9 эт.)	Окно 4530х1570(h) мм, Витражные блоки из белого металлопласта, Стеклопакет 24 мм, снаружи; солнеотражающее "Guardian Light Blue 52" 6 мм закаленное. Внутренне стекло 4 мм энергосберегающее.Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	1	м2	7,11	26 820	190 690	6,908	185 272	3,454	92 636
	ИТОГО с учетом НДС:					**3 040,62**		**55 003 992**		**51 333 465**		**3 064 668**

ЗАКАЗЧИК:

МП:

Эл. дир. _____ Балаганский В.С.

ПТД _____

ОПП _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: _____ Кръстева Л.Ф.

Цай А.

Начальник объекта

ТОО Элитстрой Алматы

«___» _____ 20__ г.

ПТО прин. согл. д/с № 2 к дог № 80/ДО-220615

5.01.16г

Ченел- Чепелева Е. В.

инж. ОПКС Трепьяков В.А.