Приложение № 2
Договор подряда № 80/ДО-220615 от
22.06.2015

Наименование объекта: **"Атлетическая деревня" Пятна 1,2**
расположенный по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, севернее проспекта Рыскулова, западнее улицы Момыш улы
Заказчик: **ТОО "Элитстрой Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда № 80/ДО-220615 от 22.06.2015

Акт
выполненных работ за август 2015 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Параметры	ед. изм. в шт.	кол-во по договору	ед. изм.в м2	кол-во по договору	Стоим. ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	с начала строительства 16 238 472		в т.ч. отчетном месяце 16 238 472	
									объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пятно 1											
1	Оконный блок ОК-1 для проема 1800х1500h	Окно 1770х1460 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	151	м2	391,09	17 300	6 765 857	315,00	5 449 500	315,00	5 449 500
2	Оконный блок ОК-2 для проема 1600х1500h	Окно 1570х1460 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	17	м2	38,93	17 300	673 489	35,84	620 032	35,84	620 032
3	Оконный блок балконной двери ОК-3 п (правый) для проема 1510х23000h	Окно 610х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	142,1727	17 300	2 459 588	100,80	1 743 840	100,80	1 743 840

Начальник объекта
«___» 20___ г.
ТОО Элитстрой Алматы

28.08.2015

Нач. отд. Пят.

Объем выполнен по факту

	Балконная дверь ОК-3п (правое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	202,7709	17 300	3 507 937	144,00	2 491 200	144,00	2 491 200
4	Оконный блок балконной двери ОК-3л (левое) для проема 1510х23000h	Окно 610х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	142,1727	17 300	2 459 588	119,00	2 058 700	119,00	2 058 700
	Балконная дверь ОК-3л (левое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	202,771	17 300	3 507 937	170,00	2 941 000	170,00	2 941 000
5	Оконный блок балконной двери ОК-4л (левое)	Окно 1100х1460 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	8	м2	12,848	17 300	222 270	12,80	221 440	12,80	221 440
	Балконная дверь ОК-4л (левое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	8	м2	15,904	17 300	275 132	16,00	276 800	16,00	276 800

Начальник объекта
20 г.

28.08.2015

6	Оконный блок балконной двери ОК-4п (правое)	Окно 1100x1460 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	9	м2	14,454	17 300	250 054	11,20	193 760	11,20	193 760
	Балконная дверь ОК-4п (правое)	Балконная дверь-870x2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	9	м2	17,892	17 300	309 524	14,00	242 200	14,00	242 200
7	Балконная дверь ОК-5п (правое) для проема 900x2300h	Дверь-870x2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	1	м2	1,99	17 300	34 392	-	-	-	-
8	Оконный блок ОК-6 для проема 1220x1200h	Окно 1190x1160 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	15	м2	20,71	17 300	358 214	-	-	-	-
9	Оконный блок ОК-8 для проема 1220x1200h	Окно 1170x1160 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. в	шт	2	м2	2,720	17 300	47 056	-	-	-	-

Начальник объекта
ТОО
Инженерной
Алматы
«__» 20__ г.

28.08.2015

Нач. ОНКС
инж. ОНКС

10	Оконный блок ОК-7 л (левое) (не прозрачное стекло пескоструйная обработка)	Окно 4420х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см.АР-11)	шт	12	м2	131,040	17 300	2 266 992	-	-	-	-
11	Оконный блок ОК-7/1 л (левое)	Окно 4420х1570(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	2	м2	13,88	17 300	240 124	-	-	-	-
12	Оконный блок ОК-7 п (правое) (не прозрачное стекло пескоструйная обработка)	Окно 4420х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см.АР-11)	шт	12	м2	131,04	17 300	2 266 992	-	-	-	-
13	Оконный блок ОК-7/1 п (правое)	Окно 4420х1570(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	2	м2	13,88	17 300	240 124	-	-	-	-
14	Дверной блок ОД-1п для проема 1700х2500h	Балконная дверь-1000х2000 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	16,0	17 300	276 800	-	-	-	-
		Окно-670х2460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	10,7	17 300	185 110	-	-	-	-

Начальник объекта
ТОО
г.
20

		Фрамуга (окно над дверью)-1670x460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	6.16	17 300	106 568	-	-	-	-
15	Дверной блок ОД-1лдля проема 1700x2500h	Балконная дверь-1000x2000 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	14,0	17 300	242 200	-	-	-	-
		Окно-670x2460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	9.40	17 300	162 620	-	-	-	-
		Фрамуга (окно над дверью)-1670x460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	5.39	17 300	93 247	-	-	-	-
	Пятно 2											
1	Оконный блок ОК-1 для проема 1800x1500h	Окно 1770x1460 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	151	м2	391.09	17 300	6 765 857	-	-	-	
2	Оконный блок ОК-2 для проема 1600x1500h	Окно 1570x1460 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	17	м2	38.93	17 300	673 489	-	-	-	

Дамов В.Б.
28.08.2015г

Начальник объекта
ТОО
Вентстрой
Алматы
20 г.

Нач. отдел
инженер Джантаев Е.

3	Оконный блок балконной двери ОК-3 п (правый) для проема 1510х23000h	Окно 610х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	142,1727	17 300	2 459 588	-	-	-	
	Балконная дверь ОК-3п (правое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	202,7709	17 300	3 507 937	-	-	-	
4	Оконный блок балконной двери ОК-3л (левое) для проема 1510х23000h	Окно 610х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	142,1727	17 300	2 459 588	-	-	-	
	Балконная дверь ОК-3л (левое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-правое	шт	102	м2	202,771	17 300	3 507 937	-	-	-	
5	Оконный блок балконной двери ОК-4л (левое)	Окно 1100х1460 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	8	м2	12,848	17 300	222 270	-	-		

Начальник объекта
ТОО
Строй
Аппаты
«__» 20__ г.

28.08.2015г
инж. ОКК. Джантаев Е.М.

	Балконная дверь ОК-4л (левое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	8	м2	15.904	17 300	275 132	-	-		
6	Оконный блок балконной двери ОК-4п (правое)	Окно 1100х1460 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	9	м2	14.454	17 300	250 054	-	-		
	Балконная дверь ОК-4п (правое)	Балконная дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	9	м2	17.892	17 300	309 524	-	-		
7	Балконная дверь ОК-5п (правое) для проема 900х2300h	Дверь-870х2285 (h) мм, оконные блоки, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив. Открывание двери-левое	шт	1	м2	1.99	17 300	34 392	-	-		
8	Оконный блок ОК-6 для проема 1220х1200h	Окно 1190х1160 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	15	м2	20.71	17 300	358 214	-	-		

Начальник объекта

28.08.2015г

9	Оконный блок ОК-8 для проема 1220х1200h	Окно 1170х1160 (h) мм, оконные блоки из белого металлопласт Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия, в	шт	2	м2	2.720	17 300	47 056	-	-		
10	Оконный блок ОК-7 л (левое) (не прозрачное стекло пескоструйная обработка)	Окно 4420х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см.АР-11)	шт	12	м2	131.040	17 300	2 266 992	-	-		
11	Оконный блок ОК-7/1 л (левое)	Окно 4420х1570(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	2	м2	13.88	17 300	240 124	-	-		
12	Оконный блок ОК-7 п (правое) (не прозрачное стекло пескоструйная обработка)	Окно 4420х2470(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив (см.АР-11)	шт	12	м2	131.04	17 300	2 266 992	-	-		
13	Оконный блок ОК-7/1 п (правое)	Окно 4420х1570(h) мм, оконные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное с энергосберегающим покрытием произ.Россия. Комплект ручек, подоконная плита, слив	шт	2	м2	13.88	17 300	240 124	-	-		
		Балконная дверь-1000х2000 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	16.0	17 300	276 800	-	-		

Начальник объекта
20 г.

Даулетов В.Б.
28.08.2015г

Нач. отдела ПТО Шайдуллина Ж.С.

14	Дверной блок ОД-1п для проема 1700х2500h	Окно-670х2460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	10.7	17 300	185 110	-	-		
		Фрамуга (окно над дверью)-1670х460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	8	м2	6.16	17 300	106 568	-	-		
15	Дверной блок ОД-1лдля проема 1700х2500h	Балконная дверь-1000х2000 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	14.0	17 300	242 200	-	-		
		Окно-670х2460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	9.40	17 300	162 620	-	-		
		Фрамуга (окно над дверью)-1670х460 (h) мм, дверные блоки из белого металлопласт.Стеклопакет однокамерный, стекло в стеклопакетах-прозрачное,армированое.Комплект притворов. Открывание двери-левое	шт	7	м2	5.39	17 300	93 247	-	-		
	ИТОГО с учетом НДС:					3 115,8166		53 903 627		16 238 472		16 238 472

М.П.

Начальник объекта
Директор объекта
ТОО Элитстрой Алматы
ПТД
ОПП
« » 20 г.

ЗАКАЗЧИК:

Элитстрой Алматы

исп. дир.

Алиева З.Д.

Нач. ОКИС

инж. ОКИС Джантаев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"
М.П.
Хрущёв С.А.

Нач. ПТО:
Кръстева Л.Ф.

ПТО прин. согл. догов
№ 80/ДО-220615
Чепел - Чепелева Е.
08.09.15г.