Приложение

Доп.соглашение от 16.08.2019 г к Договору подряда от 03.07.2019г.

Наименование объекта: **"Жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями в Бостандыкском районе г.Алматы , ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 4"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 16.08.2019 г к Договору подряда от 03.07.2019г.

АКТ
выполненных работ за декабрь 2019г.

№ п/п		ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 4															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1 (66 шт), ОК-1* (3 шт), ОК-1** (1 шт), ОК-2 (11шт), ОК-3 (55шт), ОК-3* (5шт), ОК-5** (48шт) **Профиль ПВХ** - GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** Степлопакет 24мм (4мм прозрачное + 16мм спейсер + 4мм энергосберегающее) **Открывание согласно проекта**	м2	502,50	20 113	10 106 783					502,50	10 106 783	100%	10 106 783		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	373,69	3 300	1 233 177					373,69	1 233 177	100%	1 233 177		
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** **Ширина**: не более 200мм **Цвет**: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	373,69	2 500	934 225					373,69	934 225	100%	934 225		
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178	4 300	765 400					178,00	765 400	100%	765 400		
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**13 039 585**				-		**13 039 585**		**13 039 585**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ** - GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Степлопакет 24мм (4мм прозрачное + 16мм спейсер + 4мм энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич 24мм, белый	м2	140,11	20 928	2 932 222					140,11	2 932 222	100%	2 932 222		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ :** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	72,00	3 300	237 600					36	118 800	50%	118 800		
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	48	4 300	206 400					48	206 400	100%	206 400		
4	**Примыкание из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенной полимерным покрытием в цвет RAL 9003 (крепеж)**	м.п.	20,90	7 129	148 996	20,90	20,90	20,90	148 996			100%	148 996		
Итого балконные пары с учетом НДС:					**3 525 218**				**148 996**		**3 257 422**		**3 406 418**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															
1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт)** в том числе двери в витраже **Фурнитура**: Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	20,85	54 896	1 144 582					20,85	1 144 582	100%	1 144 582		

2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976	2,12	2,12	2,12	147 976			100%	147 976		
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388	2,12	2,12	2,12	169 388			100%	169 388		
Итого витражи, с учетом НДС					**1 461 946**				**317 364**		**1 144 582**		**1 461 946**		
					18 026 749				**466 360**		**17 441 589**		**17 907 949**		

23.12.2019

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

Управляющий Директор объекта _____

ПТД Колесова В.М.
ОПП Тюлегабек М.Т.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**