Приложение

Договор подряда от 03.07.2019 г.

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский ра(г.А(ты, пятно 4"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 03.07.2019 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 4														
1	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными 1-о и 2-х створчатыми дверными блоками теплой серии** **Профиль**: Алюгал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1 (для витражей прозрачной зоны)** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленоеэнерго) **Тип 2** (для витражей непрозрачная зона) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм каленое эмалит RAL***) **Тип 2 (для дверных створок)** Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери**: довочкик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый **В том числе алюминиевые вентиляционные решётки**	м2	130,78	71 645	9 369 733	59,58	59,58	59,58	4 268 609			46%	4 268 609		
	Всего, с учетом НДС				**9 369 733**				**4 268 609**				**4 268 609**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

птд

опп

Нач. УЧ.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптама»)
«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б