Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жило ма с ктами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Боста кский район, г.Алматы, пятно 5"

Приложение

Договор подряда от 04.07.2019 г.

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 04.07.2019 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 5														
1	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными 1-о и 2-х створчатыми дверными блоками теплой серии** **Профиль** : Алюгал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1 (для витражей прозрачной зоны)** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленоеэнерго) **Тип 2** (для витражей непрозрачная зона) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм каленое эмалит RAL***) **Тип 2 (для дверных створок)** Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери**: довочкик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый **В том числе алюминиевые вентиляционные решётки**	м2	137,60	71 645	9 858 352	83,22	83,22	83,22	5 962 297			60%	5 962 297		
	Всего, с учетом НДС				9 858 352				5 962 297				5 962 297		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

птд

опп

Нач. УК

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрушёв С.А.**

М.П.

Нач ПТО **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сараптау»)

«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ»

Инженер ОТ и Б