Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объе[illegible]ми обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский ра[illegible]., г.Алматы, пятно 5"**

Приложение

Договор подряда от 04.07.2019 г.

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 04.07.2019 г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь (2) 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. обьем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 5														
1	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными 1-о и 2-х створчатыми дверными блоками теплой серии** **Профиль** Алогал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1 (для витражей прозрачной зоны)** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленоеэнерго) **Тип 2** (для витражей непрозрачная зона) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм каленое эмалит RAL***) **Тип 2 (для дверных створок)** Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери**: довочкик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый **В том числе алюминиевые вентиляционные решётки**	м2	137,60	71 645	9 858 352	32,48	32,48	32,48	2 327 029	105,12	7 531 323	100%	9 858 352		
	Всего, с учетом НДС				**9 858 352**				**2 327 029**		**7 531 323**		**9 858 352**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор объекта

птд _____
опп _____

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сараптау»)
(Ф.И.О.)
"____" _____ 20____ г.

ТОО «СК Самрук»
Объект
Балтуков С.Б.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ Хрушёв С.А.
М.П.
Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**