Наименование объекта: **"Стротиельство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, ул. Сатпаева, участок №133, 137 Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"**

Приложение

Договор подряда от 09.10.2019 года

Заказчик: **ТОО "СК Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 09.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ														
	Наружные стены												-		
	Окраска сплитерного кирпича распылителем в 2 слоя	м2	1 877,00	663	1 244 451	1 771,96	1 771,96	1 771,96	1 174 809			94%	1 174 809		
													-		
	ИТОГО				**1 244 451**				**1 174 809**				1 174 809		
	Зарплата с налогами				**1 644 666**				**1 545 986**				1 545 986		
	Материалы и зарплата				**1 644 666**				**1 545 986**				1 545 986		
	Механизмы				**32 893**				**30 919**				30 919		
	ИТОГО				**1 677 560**				**1 576 905**				1 576 905		
	Накладные расходы				**67 102**				**63 076**				63 076		
	ИТОГО				**1 744 662**				**1 639 981**				1 639 981		
	Непредвиденные расходы				**34 893**				**32 799**				32 799		
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				**1 779 555**				**1 672 780**		-		**1 672 780**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП
Тех.надзор_____

Нач. участка: Симюк В.Я

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

_____ **Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
«_____» _____ 20__ г.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б_____