"SANA-2015". Версия 21.3 2 от 20.08.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

248-вып

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №220502/01 от 2022-11-18, Доп.согл.№220502/02 от 2023-03-02, Доп.согл.№220502/03 от 2023-06-16 к Договору №220502/00 от 22.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь 2023 года

на строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №2-1-3. Каргала-2										
			Раздел 4 Установка опор освещения										
1	26	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	122	77337		9435114		9435114	–	10189923	Казахстан

					–	–	–	754809		
2	**27** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	17	99020	1683340	1683340	–	1818007	Казахстан
					–	–	–	134667		
3	**29** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	148	89286	13214328	13214328	–	14271474	
					–	–	–	1057146		
4	**31** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	165	7830	1291950	1291950	–	1395306	Казахстан
					–	–	–	103356		
5	**33** 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,419	220596	313026	313026	–	338068	Казахстан
					–	–	–	25042		

Итого	**28 012 778**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 937 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 075 020
Всего по л/с №2-1-3:	**28 012 778**

По лок.смете №2-1-4. Нур-Актобе мкр. №2

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

6	**13** 243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	1,712	1028799	1761304	1761304	–	1902208	Казахстан
					–	–	–	140904		
	Раздел 4 Установка опор освещения									
7	**27** 247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	10	77337	773370	773370	–	835240	Казахстан
					–	–	–	61870		
8	**28** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	28	99020	2772560	2772560	–	2994365	Казахстан
					–	–	–	221805		
9	**29** 247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	6	58381	350286	350286	–	378309	Казахстан
					–	–	–	28023		

10	**31**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	10	89286	892860	892860	–	964289	
						–	–	–	71429		
11	**33**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	6	80357	482142	482142	–	520713	
						–	–	–	38571		
12	**34**	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	38	7830	297540	297540	–	321343	Казахстан
						–	–	–	23803		
13	**35**	247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1-0,3-0,5-0, длина вылета 500 мм	шт.	6	5653	33918	33918	–	36631	
						–	–	–	2713		
14	**37**	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,484	220596	106768	106768	–	115309	Казахстан
						–	–	–	8541		

Итого	**8 068 407**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 470 748
- сметная прибыль (8 %), тенге	597 659
Всего по л/с №2-1-4:	**8 068 407**

По лок.смете №2-1-8. Район ГМЗ, часть 1

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

15	**14**	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	1,811	728238	1318839	1318839	–	1424346	Казахстан

					–	–	–	105507		
16	**15** 243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	5,317	1028799	5470124	5470124	–	5907734	Казахстан
					–	–	–	437610		
	Раздел 4 Установка опор освещения									
17	**32** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	124	99020	12278480	12278480	–	13260758	Казахстан
					–	–	–	982278		
18	**33** 247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	24	58381	1401144	1401144	–	1513236	Казахстан
					–	–	–	112092		
19	**35** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	119	89286	10625034	10625034	–	11475037	
					–	–	–	850003		
20	**37** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	24	80357	1928568	1928568	–	2082853	
					–	–	–	154285		

21	**38** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	243	7830	1902690	1902690	–	2054905	Казахстан
					–	–	–	152215		
22	**39** 247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1-0,3-0,5-0, длина вылета 500 мм	шт.	24	5653	135672	135672	–	146526	
					–	–	–	10854		
23	**41** 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,87	220596	633111	633111	–	683760	Казахстан
					–	–	–	50649		

Итого **38 549 155**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 35 693 662
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 855 493

Всего по л/с №2-1-8: **38 549 155**

По лок.смете №2-1-9. Район ГМЗ, часть 2

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

24	**14** 243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	4,233	728238	3082631	3082631	–	3329241	Казахстан
					–	–	–	246610		
25	**15** 243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	6,525	1028799	6712913	6712913	–	7249946	Казахстан
					–	–	–	537033		
26	**16** 243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,334	1294998	432529	432529	–	467131	Казахстан

						–	–	–	34602		
		Раздел 4 Установка опор освещения									
27	**30**	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	306	20975	6418350	6418350	–	6931818	Казахстан
						–	–	–	513468		
28	**31**	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	191	77337	14771367	14771367	–	15953076	Казахстан
						–	–	–	1181709		
29	**32**	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	102	99020	10100040	10100040	–	10908043	Казахстан
						–	–	–	808003		
30	**33**	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	13	58381	758953	758953	–	819669	Казахстан
						–	–	–	60716		
31	**35**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	191	89286	17053626	17053626	–	18417916	

						–	–	–	1364290		
32	**38**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2К-РХ-NW АС 220	шт	10	80357	803570	803570	–	867856	
						–	–	–	64286		
33	**39**	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	293	7830	2294190	2294190	–	2477725	Казахстан
						–	–	–	183535		
34	**40**	247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1-0,3-0,5-0, длина вылета 500 мм	шт.	13	5653	73489	73489	–	79368	
						–	–	–	5879		

Итого	**67 501 789**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 501 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 000 131
Всего по л/с №2-1-9:	**67 501 789**

По лок.смете №2-1-10. Заречный-1

Раздел 4 Установка опор освещения

35	**27**	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	6	58381	350286	350286	–	378309	Казахстан
						–	–	–	28023		

36	**28** 247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	266	77337	20571642	20571642	–	22217373	Казахстан
					–	–	–	1645731		
37	**29** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	134	99020	13268680	13268680	–	14330174	Казахстан
					–	–	–	1061494		
38	**33** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	6	80357	482142	482142	–	520713	
					–	–	–	38571		
39	**34** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	406	7830	3178980	3178980	–	3433298	Казахстан
					–	–	–	254318		

Итого	**40 879 867**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 851 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 028 137
Всего по л/с №2-1-10:	**40 879 867**

По лок.смете №2-1-11. Заречный-2

Раздел 1 Демонтажные работы

40	1	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	44	1911,82	1010,33	84120	44455	–	46163	140706
						901,49	409,95	39666	18038	–	10423	
41	2	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	44	3754,61	2498,95	165203	109954	–	83907	269039
						1255,66	1128,06	55249	49635	–	19929	
42	3	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения до 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	8400	177,76	–	1493184	–	–	1075092	2773738
						177,76	–	1493184	–	–	205462	

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

43	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1349,97	2100,41	–	2835490	–	–	2041553	5267206
						2100,41	–	2835490	–	–	390163	
44	11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	7597,95	394,15	165,97	2994732	1261032	507619	1175068	4503384
						161,37	53,43	1226081	405958	–	333584	
45	12	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1260,9	297,22	21,63	374765	27273	60813	214497	636403

					227,36	8,91	286678	11235	–	47141		
46	**19**	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	7,19025	31095	21317,4	223581	153277	–	63976	310562
						9777,6	4808,78	70303	34576	–	23005	
47	**20**	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	23312,5	38		885875		885875	–	956745
						–		–		–	70870	
48	**21**	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	655	63		41265		41265	–	44566
						–		–		–	3301	
49	**22**	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. 1499,94м3 мягким местным грунтом) НР=72 %	м3 грунта	1349,97	1095,44	–	1478811	–	–	1064744	2747039
						1095,44	–	1478811	–	–	203484	
		Раздел 4 Установка опор освещения										
50	**26**	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	230	11549,16	6650,71	2656307	1529663	31050	1354450	4331618

					4763,45	2597,69	1095594	597469	–	320861		
51	**27** 211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,39	3500		25865		25865	–	27934	Казахстан
					–		–		–	2069		
52	**28** 225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	230	20975		4824250		4824250	–	5210190	Казахстан
					–		–		–	385940		
53	**30** 247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	490	77337		37895130		37895130	–	40926740	Казахстан
					–		–		–	3031610		
54	**31** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	254	99020		25151080		25151080	–	27163166	Казахстан
					–		–		–	2012086		
55	**35** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 24000лм,16.1К-РХ-NW AC 220	шт	24	98214		2357136		2357136	–	2545707	
					–		–		–	188571		

56	**36**	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	230	7830		1800900		1800900	–	1944972	Казахстан
						–		–		–	144072		
57	**37**	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2384,4	106,69	1,73	254392	4125	46973	147591	434142	
						85,26	0,71	203294	1693	–	32159		

Итого	**100 233 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 784 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 129 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 118 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 627 956
- накладные расходы, тенге	7 267 041
в т.ч. зарплата, тенге	654 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 424 730
Всего по л/с №2-1-11:	**100 233 857**

По лок.смете №2-1-18. Жилгородок часть 1

Раздел 4 Установка опор освещения

58	**31**	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	24	58381		1401144		1401144	–	1513236	Казахстан
						–		–		–	112092		

59	**32** 247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	77	77337	5954949	5954949	–	6431345	Казахстан
					–	–	–	476396		
60	**33** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	145	99020	14357900	14357900	–	15506532	Казахстан
					–	–	–	1148632		
61	**35** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	77	89286	6875022	6875022	–	7425024	
					–	–	–	550002		
62	**38** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	20	80357	1607140	1607140	–	1735711	
					–	–	–	128571		

Итого	**32 611 848**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 196 155
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 415 693
Всего по л/с №2-1-18:	**32 611 848**

По лок.смете №2-1-19. Жилгородок часть 2

Раздел 4 Установка опор освещения

63	**31**	247-306-0105										
			Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	55	77337		4253535		4253535	–	4593817,8	Казахстан
						–		–		–	340282,8		
64	**32**	247-306-0107										
			Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	186	99020		18417720		18417720	–	19891138	Казахстан
						–		–		–	1473418		

Итого	**24 484 956**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 671 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 813 701
Всего по л/с №2-1-19:	**24 484 956**

По лок.смете №2-1-28. Район Южный обход,ул. Молдагуловой

Раздел 1 Демонтажные работы

65	**1**	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	4	1911,82	1010,33	7647	4041	–	4197	12792

					901,49	409,95	3606	1640	–	948		
66	2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т и наружные фундаменты. Демонтаж. НР=80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	4	15066,33	5599,53	60265	22398	–	37490	105575
						9466,8	2248,81	37867	8995	–	7820	
		Раздел 4 Установка опор освещения										
67	25	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	80	11549,16	6650,71	923933	532057	10800	471113	1506650
						4763,45	2597,69	381076	207815	–	111604	
68	26	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,188	3500		25158		25158	–	27171 Казахстан
						–		–		–	2013	
69	27	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	80	20975		1678000		1678000	–	1812240 Казахстан
						–		–		–	134240	
70	28	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	351	99020		34756020		34756020	–	37536502 Казахстан

					–	–	–	2780482		
71	**29** 247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	10	58381	583810	583810	–	630515	Казахстан
					–	–	–	46705		

Итого	**41 631 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	422 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 053 788
- накладные расходы, тенге	512 800
в т.ч. зарплата, тенге	46 152
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 083 812
Всего по л/с №2-1-28:	**41 631 445**

Всего по акту:	**381 974 102**
в т.ч. оборудование	0
Временные здания и сооружения (2,4 %)	9 167 378
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	10 208 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8 027 005
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП	409 377 278
Итого по акту в текущих ценах, (Иинф = 1,0735)	439 466 508
Итого по акту	**439 466 508,30**

Итого с учетом К=0,95	**417 493 182,88**
НДС (12 %)	50 099 181,95
Итого	**467 592 364,83**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Технический надзор: ТОО "Партнеры и КО"

Эксперт _____ Хайрушев И.Е.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "Жобалық шешім"

Эксперт _____ Конивец М.Н.