Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Жадигер,3

Подрядчик : ИТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Капитальный ремонт клуба п.ТІККАЙЫН, Алгинского района, Актюбинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	28.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	71 763 819,74	64 074 839,05	64 074 839,05	64 074 839,05					7 688 980,69	71 763 819,74
в том числе за отчётный месяц		33 407 233,46		33 407 233,46					4 008 868,02	37 416 101,48
акт № 3		33 407 233,46		33 407 233,46					4 008 868,02	37 416 101,48

Всего к оплате: 37 416 101,48 (тридцать семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто один) тенге, 48 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844

Руководитель **Бакытов Б.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ИТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МАСТЕР Метал Пласт"

Ергинизов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КЛУБА П.ТІККАЙЫН, АЛГИНСКОГО РАЙОНА, АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки ТІККАЙЫН ДК

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт клуба п.ТІККАЙЫН, Алгинского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 12 от 28.02.2023г.

Акт выполненных работ № 3

за август (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		ЛЕСТНИЦА										
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0425	81062,07	27083,67	3445	1151	549	1539	5383
		НР - 72%, СП - 8%				41066,90	9232,62	1745	392		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,00057	647579,00				369		
31.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00017	219538,00				37		
31.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000082	552079,00				46		
32	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0425	887579,00	--	37722	--	37722	--	40740
		СП - 8%				--	--	--	--		3018	
33	214-107-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т		3,3012	542505,00	--	1790918	--	1790918	--	1934191
		СП - 8%				--	--	--	--		143273	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЕМЫ										
34	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		8,82	3176,78	52,00	28019	459	4919	16442	48018
		НР - 72% СП - 8%				2567,06	22,06	22641	195		3557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	2,1168	1712,00				3624		
34.2	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,4207	3,710574	314,00				1165		
35	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		8,82	27695,00	--	244270	--	244270	--	263812
		СП - 8%				--	--	--	--		19542	
36	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2		7,56	8935,55	138,97	67553	1051	16546	36325	112188
		НР - 72% СП - 8%				6607,90	65,57	49956	496		8310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-103-0138	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	6,6	49,896	290,00				14470		
37	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		23,64	1567,73	120,08	37061	2839	9150	18982	60527
		НР - 72% СП - 8%				1060,57	54,68	25072	1293		4483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	215-203-0202	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,001	0,02364	50488,00				1194		
37.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	4,2552	1712,00				7285		
38	223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2		7,56	8073,00	--	61032	--	61032	--	65915
		СП - 8%				--	--	--	--		4883	
39	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2		23,64	5519,00	--	130469	--	130469	--	140907
		СП - 8%				--	--	--	--		10438	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
48	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		649,1	1279,22	81,52	830342	52915	182436	458926	1392409
		НР - 72% СП - 8%				916,64	65,33	594991	42406		103141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,015	9,7365	18719,00				182258		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%				1352,56	37,63	332730	9257		99782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,013	3,198	14706,00				47030		
56.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	м3	0,0306	7,5276	3875,00				29169		
56.3	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	250,92	2276,00				571094		
		ТИП ЛП2										
57	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	8,3		735,61	32,02	6106	266	127812	2363	9146
		НР - 72% СП - 8%				379,85	15,60	3153	129		678	
58	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	403,1		2647,39	23,97	1067163	9662	859878	132648	1295795
		НР - 72% СП - 8%				445,41	11,63	179545	4688		95985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,005	1,974	90,00				178		
58.2	233-101-0102	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23**	м2	1,02	402,696	1853,00				746196		
58.3	261-105-0402	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	кг	0,5	197,4	575,00				113505		
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	350		397,93	1,87	139276	654	19265	86159	243470
		НР - 72% СП - 8%				341,02	0,88	119357	308		18035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0016	0,56	14706,00				8235		
59.2	233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	0,01	3,5	3151,00				11029		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге									10835047
		Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1		83753,54	12423,72	83754	12424	16444	43196	137105
		НР - 72% СП - 8%				54886,13	5107,67	54886	5108		10156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00802	0,00802	309548,00				2483		
1.2	241-116-0208	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	1	1	1811,00				1811		
1.3	241-116-0209	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	1	1	2030,00				2030		
1.4	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	3	3	2590,00				7770		
2	513-104-0103 РСНБ РК 2015	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2**	комплект	1		427129,00	--	427129	--		--	427129
						--	--	--	--	427129	--	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	51,18		1280,78	178,41	65550	9131	8819	37446	111235
		НР - 72% СП - 8%				930,06	86,12	47600	4408		8240	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	245-101-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	51,18		16030,00	--	820415	--	820415	--	886048
		СП - 8%				--	--	--	--		65633	
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		23117,58	466,28	46235	933	7890	27157	79263
		НР - 72%, СП - 8%				18705,83	153,27	37412	307		5871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
5.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	1329,00				2658		
5.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1406,00				2812		
6	511-403-0121 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2		250495,00	--	500990	--		--	500990
						--	--	--	--	500990	--	
7	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		15916,73	697,58	15917	697	10359	3678	21163
		НР - 72%, СП - 8%				4860,57	248,24	4861	248		1568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0.1 м3	шт.	1	1	10259,00				10259		
8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180		1686,41	19,04	303554	3427	1977	214691	559705
		НР - 72%, СП - 8%				1656,39	0,18	298150	32		41460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	137,52	10,00				1375		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,72	836,00				602		
9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76		1840,56	22,50	139883	1710	815	98914	257900
		НР - 72%, СП - 8%				1807,34	0,29	137358	22		19104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	46,74	12,00				561		
9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,304	836,00				254		
10	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	102		227,00	--	23154	--	23154	--	25006
		СП - 8%				--	--	--	--		1852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	78		275,00	--	21450	--	21450	--	23166
		СП - 8%				--	--	--	--		1716	
12	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	76		421,00	--	31996	--	31996	--	34556
		СП - 8%				--	--	--	--		2560	
13	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	84		49,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30		2354,72	98,99	70642	2970	8225	43119	122861
		НР - 72% СП - 8%				1981,56	14,67	59447	440		9101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	206112,00				866		
14.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	31711,00				1903		
14.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,033	165361,00				5457		
15	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30		953,00	--	28590	--	28590	--	30877
		СП - 8%				--	--	--	--		2287	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	241		94,75	1,29	22835	311	101	16144	42098
		НР - 72% СП - 8%				93,04	--	22423	--		3118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0482	568,00				27		
16.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1205	483,00				58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3263547
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге									3263547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							928119		
		Локальная смета №2-1-2 Водопровод канализация										
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6		1561,23	15,85	9367	95	65	6629	17276
		НР - 72% СП - 8%				1534,48	0,11	9207	1		1280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5,76	7,00				40		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,03	836,00				25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7		1686,41	19,04	11805	133	77	8349	21766
		НР - 72%, СП - 8%				1656,39	0,18	11595	1		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	5,348	10,00				53		
2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,028	836,00				23		
3	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	6		143,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
4	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7		227,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3		2354,72	98,99	7064	297	822	4312	12286
		НР - 72%, СП - 8%				1981,56	14,67	5945	44		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
5.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
5.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
6	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3		1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
7	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2		31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
8	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3		16,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
9	241-208-3004 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2		266,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
10	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1		28,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%				--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	241-209-2102 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	1		225,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		632,24	31,09	632	31	18	430	1147
		НР - 72%; СП - 8%				582,61	14,67	583	15		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
13	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2354,72	98,99	4709	198	548	2875	8190
		НР - 72%; СП - 8%				1981,56	14,67	3963	29		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
14.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
14.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
15	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2		1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		1285,11	172,96	1285	173	14	830	2284
		НР - 72%; СП - 8%				1097,72	55,04	1098	55		169	
17	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1		1736,00	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
18	241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	1		195,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
19	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	1		271,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									80446

РАЗДЕЛ 2. ТЗ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2		1561,23	15,85	3122	31	22	2210	5758
		НР - 72%, СП - 8%				1534,48	0,11	3069	–		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	1,92	7,00				13		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,01	836,00				8		
21	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2		143,00	–	286	–	286	–	309
		СП - 8%				–	–	–	–		23	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2354,72	98,99	4709	198	548	2875	8190
		НР - 72%, СП - 8%				1981,56	14,67	3963	29		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
22.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
22.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
23	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2		1492,00	–	2984	–	2984	–	3223
		СП - 8%				–	–	–	–		239	
24	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1		16,00	–	16	–	16	–	17
		СП - 8%				–	–	–	–		1	
25	241-208-3004 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2		266,00	–	532	–	532	–	575
		СП - 8%				–	–	–	–		43	
26	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		4675,08	51,36	4675	51	78	3287	8599
		НР - 72%, СП - 8%				4546,26	19,49	4546	19		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	5164,00				77		
27	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1		43667,00	–	43667	–		–	43667
						–	–	–	–	43667	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									70338
	Стоимость оборудования		Тенге					43667				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. К1										
28	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4		2216,58	30,67	8866	123	88	6234	16308
		НР - 72%, СП - 8%				2163,82	0,64	8655	3		1208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,445	1,78	44,00				78		
29	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5		2267,86	618,93	11339	3095	224	6444	19206
		НР - 72%, СП - 8%				1603,95	186,15	8020	931		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	0,7125	279,00				199		
30	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	4		242,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
31	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5		1054,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%				--	--	--	--		422	
32	241-209-1701 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1		1675,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
33	241-209-1801 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1		1484,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
34	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	1		3255,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
35	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2		572,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
36	241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1		2011,00	--	2011	--	2011	--	2172
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
37	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1		771,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
38	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1		771,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%				--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									54252
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ										
39	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1		3179,27	99,97	3179	100	218	2094	5695
		НР - 72% СП - 8%				2860,65	48,24	2861	48		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216199,00				78		
39.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	459,00				18		
39.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
39.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
40	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1		3940,53	198,56	3941	199	534	2379	6826
		НР - 72% СП - 8%				3207,90	96,51	3208	97		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00				136		
40.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
40.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
40.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
40.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176898,00				94		
41	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1		1059,71	0,14	1060	--	33	739	1943
		НР - 72% СП - 8%				1026,90	--	1027	--		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	568,00				7		
41.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	459,00				12		
41.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,011	836,00				9		
42	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1		7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
43	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	1		3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
44	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1		3421,00	--	3421	--	3421	--	3695
		СП - 8%				--	--	--	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	785,00	–	785	–	785	–	848
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
46	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	8873,00	–	8873	–	8873	–	9583
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
47	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876,00	–	8876	–	8876	–	9586
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
48	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372,00	–	1372	–	1372	–	1482
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								51624
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								256663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						43667		
		Локальная смета №2-1-3 Электроснабжение и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
6	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	58	42,00	–	2436	–	2436	–	2631
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
7	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	820,00	–	820	–	820	–	886
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
8	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
9	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	677,00	–	677	–	677	–	731
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
10	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	2	4715,00	–	9430	–	9430	–	10184
		СП - 8%			–	–	–	–		754	
14	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	-25	244,46	2,16	-6112	-54	5640	-3452	-10328
		НР - 72%, СП - 8%			191,69	0,06	-4792	-2		-765	
15	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	шт.	-0,025	301095,00	–	-7527	–	-7527	–	-8130

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		-602	
16	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,05		184743,72	647,90	9237	32	5640	2577	12759
		НР - 72%, СП - 8%				71305,92	268,31	3565	13		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16..1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,15	3666,00				550		
16..2	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	0,2	1822,00				364		
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10		897,97	43,31	8980	433	280	6068	16251
		НР - 72%, СП - 8%				826,74	15,99	8267	160		1204	
19	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10		748,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
20	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14		674,69	22,96	9446	322	5941	2360	12750
		НР - 72%, СП - 8%				227,36	6,77	3183	95		944	
21	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		6757,26	198,36	20272	595	15840	2909	25035
		НР - 72%, СП - 8%				1278,90	67,70	3837	203		1854	
22	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	37		245,04	0,22	9066	8	1252	5623	15864
		НР - 72%, СП - 8%				210,97	0,10	7806	4		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22..1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	37,74	32,00				1208		
23	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25		636,00	--	15900	--	15900	--	17172
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	
24	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7		345,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
25	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5		368,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%				--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	117		602,60	4,14	70504	484	8010	44797	124525
		НР - 72%, СП - 8%				530,00	1,78	62010	208		9224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26..1	261-404-0531	Скины соединительные	100 шт.	0,0204	2,3868	951,00				2270		
26..2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	11,934	460,00				5490		
27	247-102-0907 РСНБ РК 2015	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Griliato 38/4200 opal 3-6K	шт.	72		16329,00	--	1175688	--	1175688	--	1269743
		СП - 8%				--	--	--	--		94055	
28	247-102-0183 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40	шт.	4		8608,00	--	34432	--	34432	--	37187
		СП - 8%				--	--	--	--		2755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1542055
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
29	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5		5589,15	4283,52	27946	21418	--	11642	42755
		НР - 72%, СП - 8%				1305,63	1928,32	6528	9642		3167	
30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4		4216,85	1051,47	1687	420	916	382	2235
		НР - 72%, СП - 8%				878,28	448,31	351	179		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30..1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,44	2068,00				910		
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4		7730,32	1795,22	3092	718	1991	510	3891
		НР - 72%, СП - 8%				957,10	815,06	383	326		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31..1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,46	4318,00				1986		
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5		30737,80	1194,98	46107	1792	35289	6816	57157
		НР - 72%, СП - 8%				6017,20	293,65	9026	440		4234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	1,53	21359,00				32679		
33	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	5		12988,63	5285,01	64943	26425	16471	23377	95385
		НР - 72%, СП - 8%				4409,32	2084,26	22047	10421		7066	
34	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5		12940,90	7124,97	64704	35625	3589	27003	99043
		НР - 72%, СП - 8%				5097,95	2402,75	25490	12014		7337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
			светильник	5	4264,41	942,40	21322	4712	--	13311	37404
		НР - 72%, СП - 8%			3322,01	375,55	16610	1878		2771	
36	247-306-0203 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А									
			шт.	5	59220,00	--	296100	--	296100	--	319788
		СП - 8%			--	--	--	--		23688	
37	247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	5	9160,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
38	247-103-0256 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
			шт.	5	41525,00	--	207625	--	207625	--	224235
		СП - 8%			--	--	--	--		16610	
39	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			м3 грунта	24,1	200,32	192,14	4828	4631	--	753	6028
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	197	849		446	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	20,2	1826,44	--	36894	--	--	26564	68534
		НР - 72%, СП - 8%			1826,44	--	36894	--		5077	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	20,2	952,56	--	19242	--	--	13854	35744
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	19242	--		2648	
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	24,1	35,98	35,98	867	868	--	245	1201
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	341		89	
43	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	16,5	392,85	165,96	6482	2739	1080	2552	9757
		НР - 72%, СП - 8%			161,37	53,44	2663	882		723	
44	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
			м кабеля	110	519,80	431,78	57178	47496	--	21052	84489
		НР - 72%, СП - 8%			88,02	177,79	9682	19557		6258	
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	93,5	348,64	156,93	32598	14673	4209	13292	49561

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				146,70	50,74	13716	4744		3671	
46	243-116-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,11		623960,00	--	68636	--	68636	--	74127
		СП - 8%				--	--	--	--		5491	
47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0935		491527,85	72940,53	45958	6820	1076	29264	81239
		НР - 72%; СП - 8%				407077,00	27618,75	38062	2582		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01683	34278,00				577		
47.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00187	211214,00				395		
48	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	93,5		572,00	--	53482	--	53482	--	57761
		СП - 8%				--	--	--	--		4279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1399798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге									2941853
		Локальная смета №2-1-4 Пожарная сигнализация										
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1		4735,42	6,62	4735	6	53	3368	8751
		НР - 72%; СП - 8%				4676,13	1,32	4676	1		648	
2	248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1		19472,00	--	19472	--	19472	--	21030
		СП - 8%				--	--	--	--		1558	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		3248,48	--	3248	--	314	2112	5789
		НР - 72%; СП - 8%				2934,00	--	2934	--		429	
4	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1		5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%				--	--	--	--		459	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	34		3005,41	2,24	102184	76	2352	71824	187929
		НР - 72%; СП - 8%				2934,00	--	99756	--		13921	
6	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5		16598,46	1,82	82992	9	758	59202	153570
		НР - 72%; СП - 8%				16445,00	--	82225	--		11376	
7	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34		1832,00	--	62288	--	62288	--	67271
		СП - 8%				--	--	--	--		4983	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
9	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1		1961,00	--	1961	--	1961	--	2118
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
10	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4		759,95	17,40	3040	70	26	2140	5595
		НР - 72% СП - 8%				736,00	7,13	2944	29		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	450,00				18		
10.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,012	652,00				8		
11	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	4		1931,00	--	7724	--	7724	--	8342
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
12	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10		100,87	1,20	1009	12	111	638	1779
		НР - 72% СП - 8%				88,63	0,01	886	--		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,04	1978,00				79		
12.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,021	836,00				18		
13	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	100		82,67	0,86	8267	86	1071	5129	14467
		НР - 72% СП - 8%				71,10	0,13	7110	13		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1978,00				791		
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	836,00				176		
14	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	294		244,46	2,16	71871	635	14879	40590	121458
		НР - 72% СП - 8%				191,69	0,06	56357	18		8997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	296,94	27,00				8017		
14.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	352,8	7,00				2470		
14.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,176	1978,00				2326		
15	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,404		26765,00	--	10813	--	10813	--	11678

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		865	
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10		316,89	2,49	3169	25	131	2170	5766
		НР - 72% СП - 8%				301,28	0,11	3013	1		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	9,7	10,00				97		
16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,04074	836,00				34		
17	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	100		313,17	4,45	31317	445	1505	21165	56681
		НР - 72% СП - 8%				293,67	0,29	29367	29		4199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,8	836,00				1505		
18	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10		72,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
19	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	100		84,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
20	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	3		111,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									688635
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге									688635
		Локальная смета №6-1-1 Водопровод канализация										
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД (В1)										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,81		169,44	163,10	2679	2578	--	383	3307
		НР - 72% СП - 8%				6,34	27,29	100	431		245	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,19		1826,44	--	2173	--	--	1565	4037
		НР - 72% СП - 8%				1826,44	--	2173	--		299	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,19		952,56	--	1134	--	--	816	2106
		НР - 72% СП - 8%				952,56	--	1134	--		156	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,81		35,98	35,98	569	568	--	161	788
		НР - 72% СП - 8%				--	14,13	--	223		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,013	31095,00	21317,40	404	278	--	137	584
		НР - 72% СП - 8%			9777,60	4808,78	127	63		43	
6	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализации","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	13	83,00	--	1079	--	1079	--	1165
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	319041,58	75927,50	4148	987	19	2479	7158
		НР - 72% СП - 8%			241681,00	23208,51	3142	302		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,065	279,00				18		
8	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	13	227,00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
9	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ									
10	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,75	169,44	163,10	974	938	--	139	1202
		НР - 72% СП - 8%			6,34	27,29	36	157		89	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,43	1826,44	--	785	--	--	565	1459
		НР - 72% СП - 8%			1826,44	--	785	--		108	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,43	952,56	--	410	--	--	295	761
		НР - 72% СП - 8%			952,56	--	410	--		56	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	35,98	35,98	25	25	--	7	35
		НР - 72% СП - 8%			--	14,13	--	10		3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	1,57		24083,58	9821,29	37811	15419	4643	17453	59685
		НР - 72%, СП - 8%				11305,36	4134,41	17749	6491		4421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,20881	18664,00				3897		
14.2	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,35482	--				--		
15	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		22739,00	--	22739	--	22739	--	24558
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
16	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		18754,00	--	37508	--	37508	--	40509
		СП - 8%				--	--	--	--		3001	
17	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		20700,00	--	20700	--	20700	--	22356
		СП - 8%				--	--	--	--		1656	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		8268,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
19	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		5401,00	--	10802	--	10802	--	11666
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,1		906,48	20,10	6436	143	4118	1581	8658
		НР - 72%, СП - 8%				306,34	2,93	2175	21		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001136	199504,00				227		
20.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001704	53822,00				92		
20.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,04	223,00				3800		
21	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02		81062,07	27083,67	1621	542	258	724	2533
		НР - 72%, СП - 8%				41066,90	9232,62	821	185		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,000268	647579,00				174		
21.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00008	219538,00				18		
21.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000039	552079,00				21		
22	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор. Устройство	м3	0,16		22086,31	1132,94	3534	182	3130	191	4022