Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Тасскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Тасскалинского района, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №33 №33/03	Договор 24.06.2022 07.12.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
АКТ-6 на Капитальный ремонт подъездной дороги	[illegible]	[illegible]	22951,22862	21803,66719			20188,58139	1615,08597	2616,44006	24420,10725

Заказчик

Государственное учреждение "Тасскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Тасмагамбетов А.Ж.**

Технадзор

Эксперт ТОО"Алатау сапа құрылыс" _____ **Асубаев Ж.**
KZ29VJE00033625 от 26.12.2017 г.

М.П

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ЯГОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги поселка Достык, Таскалинского района, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 33 от 24. 06. 2022года)

АКТ № 6

выполненных работ за 27 декабря 2022г на Капитальный ремонт подъездной дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 4 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
41	1	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	578,6065389		24546,00	--	14202476	--	14202476	--	15338674	
			СП - 8%				--	--	--	--		1136198		
			Укрепление обочин из ПГС											
27	2	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	315		3091,00	--	973665	--	973665	--	1051558	
			СП - 8%				--	--	--	--		77893		
28	3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	157,5		1791,00	--	282082	--	282082	--	304649	
			СП - 8%				--	--	--	--		22567		
29	4	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	52,5		2077,00	--	109042	--	109042	--	117765	
			СП - 8%				--	--	--	--		8723		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							15567365			
			Сметная прибыль	Тенге								1245381		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									16812646	
			Подраздел 2. Съезды. Дорожная одежда тип I											
			Укрепление обочин из ПГС											
48	5	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	8,1		3091,00	--	25037	--	25037	--	27040	
			СП - 8%				--	--	--	--		2003		
49	6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	4,05		1791,00	--	7254	--	7254	--	7834	
			СП - 8%				--	--	--	--		580		
50	7	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,35		2077,00	--	2804	--	2804	--	3028	
			СП - 8%				--	--	--	--		224		
			Призмы											
52	8	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из изверженных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	32,2		7866,00	--	253285	--	253285	--	273548	
			СП - 8%				--	--	--	--		20263		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							288380			
			Сметная прибыль	Тенге								23070		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге									311450	
			Подраздел 3. Наращивание горловин колодцев											

54	9	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	21	30272,00	–	635712	–	635712	–	686569	
		–	СП - 8%			–	–	–	–		50857		
56	10	225-101-0621 РСНБ РК 2015 цена 7.01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	21	115769,00	–	2431149	–	2431149	–	2625641	
			СП - 8%			–	–	–	–		194492		
58	11	263-101-0383 РСНБ РК 2015	Кольца опорные регулировочные КО2, КО4, КО6 КО8, КО10 (прим.)	м3	2,604	56213,00	–	146379	–	146379	–	158089	
			СП - 8%			–	–	–	–		11710		
59	12	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	42	4452,00	–	186984	–	186984	–	201943	
			СП - 8%			–	–	–	–		14959		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
		Материалы, изделия и конструкции		Тенге						3400224			
		Сметная прибыль		Тенге							272018		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								3672242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								20796338	
		в ТОМ ЧИСЛЕ											
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						19255869			
		- Сметная прибыль		Тенге							1540469		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										216282	
		ИТОГО										21012620	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										416050	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										21428670	
		Непредвиденные работы и затраты 2%										428573	
		ИТОГО										21857243,01	
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										22951228,62	
		СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)		К=*5%								1147561,43	
		ИТОГО										21803667,19	
		НДС 12%										2616440,06	
		ИТОГО с НДС 12%										24420107,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор
эксперт (KZ29VJE00033625 от 16.12

ТОО"Алатау сапа құрылыс"

Хабибуллин Е.А. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ашимов А.К.**