Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834,**

Субподрядчик: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034**

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18

(наименование)

Акт №4
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-3 Электротехнические решения

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5819,44	95,87	5 819	96	1 263	3 237	9 781
					4461	34,77	4 461	35	–	725	
2	247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13471		13 471		13 471		14 549

					–		–		–	1 078	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3047,03	22,49	12 188	90	6 458	4 061	17 549
					1410		5 640	0	–	1 300	
4	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1 965		1 965		2 122
					–		–		–	157	
5	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4 609		4 609		4 978
					–		–		–	369	
6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1 244		1 244		1 344
					–		–		–	100	
7	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	899,5		1 799		1 799		1 943
					–		–		–	144	
8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1 407	86	27	957	2 553
					1293,69	34,77	1 294	35	–	189	
9	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027		65 027		65 027		70 229
					–		–		–	5 202	
		Итого по разделу 1					**125 048**				

Раздел 2 Светотехническое оборудование

10	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	18	3664,87	1290,95	65 968	23 237	3 652	38 807	113 157
					2171,02	823,33	39 078	14 820	–	8 382	
11	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4277		76 986		76 986		83 145
							0		–	6 159	
12	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	8	2392,7	1038,56	19 142	8 308	1 078	11 074	32 633
					1219,34	703,28	9 755	5 626	–	2 417	
13	247-102-0312	ДБО88-12-041 CDR (прим.)	шт.	1	8015		8 015		8 015		8 656
							0		–	641	
14	247-102-1420	ДБО85-16-241 Tablette EM1 850 (прим.)	шт.	7	8651		60 557		60 557		65 402
							0		–	4 845	
15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1443,43	140,81	4 330	422	250	2 718	7 612
					1219,34	38,94	3 658	117	–	564	
16	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	927		2 781		2 781		3 003
							0		–	222	
17	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	19116		57 348		57 348		61 936
							0		–	4 588	
		Итого по разделу 2					**375 544**				

Раздел 4 Электроустановочные устройства

20 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	6	447,59	3,45	2 686	21	77	1 868	4 918
				431,23	1,39	2 587	8	–	364	
21 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345		1 380		1 380		1 490
				–		–		–	110	
22 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396		792		792		855
				–		–		–	63	
23 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	4	447,59	3,45	1 790	14	52	1 246	3 279
				431,23	1,39	1 725	6	–	243	
24 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368		1 472		1 472		1 590
				–		–		–	118	
25 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	8	534,39	3,45	4 275	28	203	2 920	7 771
				505,58	1,39	4 045	11	–	576	
26 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	636		5 088		5 088		5 495
				–		–		–	407	
	Итого по разделу 4					**25 398**				

Раздел 5 Электромонтажные изделия

29	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,594	440		261		297	282
					–		–		–	21
		Итого по разделу 5					**282**			
		Раздел 2 Добавить								
8	1308-0103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7069,94	970,84	7 070	971	371	4385	12 371
					5728	362,02	5 728	362	–	916	
72	295-000-0001 (пп)	Ящик силовой ЯРВ -6123 250А	шт	1	31786		31 786		31786		34 329
					–		–		–	2 543	
73	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	5	745,26	409,6	3 726	2 048	318	1498	5 642
					272,08	143,91	1 360	720	–	418	
74	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	55	384,67	163,57	21 157	8 996	3497	8303	31 817
					157,52	52,14	8 664	2 868	–	2 357	
75	243-110-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (ок)-1	км	0,005	2441574		12 208		12208		13 184
					–		–		–	977	
76	243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,055	360701		19 839		19839		21 426
					–		–		–	1 587	
		Итого по разделу 2 Добавить					**118 769**				

Итого по локальной смете	**1 645 041**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**1 612 789,11**
НДС (12 %)	73 534,69
Всего с учетом НДС 12%	**1 686 323,79**

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

БИН 141140019034 ТОО «ENDEAVOUR ПВ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шимолин М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)