Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Технический надзор: ТОО "Нур&М курылыс"
Авторский надзор: ПК "Рунету"
Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Форма 3-КС

Наименование стройки: **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20**

Справка № 2
О стоимости выполненных работ и затрат за 24 апрель 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-провавая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851	181371	№169	09.06.2021	За счет городского бюджета	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
			СМР в ценах 2022 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20	198 124 802,00	124 720 056,25	120 593 004,00	120 593 004,00					14 966 406,75	139 686 463,00
Всего по стройке	**198 124 802,00**	**124 720 056,25**							**14 966 406,75**	**139 686 463,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
М.Баймбетов

Гл.специалист М.Мейманалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "Нур&М курылыс"
Сарсенов С.С

Эксперт У.Г.Корабаев

Эксперт Г.Р.Ким

Эксперт Д.М.Махадилов

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
Ильяных Л.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асилов А.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Нур&М курылыс"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№169 от 2021-06-09**
Наименование стройки - **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**

Жилой дом №20

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
апрель 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74										
		1-9 этажи										
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		3,431	41875,77	4153,43	143676	14251	99256	31175	188839
		НР - 93%; СП - 8%				8793,04	977,19	30169	3353		13988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,24	0,82344	18765,00				15452		
1.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,30378	64274,00				83799		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					143676	14251	99256	31175	188839
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13										
		ТИП 1										
2	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м³ утеплителя		45,7976	43350,89	2045,54	1985367	93681	1679371	217606	2379211
		НР - 92%; СП - 8%				4635,95	528,70	212315	24213		176238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	1,04	47,629504	34240,00				1630834		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		482,08	842,17	142,19	405993	68547	187837	153326	604065
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	149609	17051		44747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	14,751648	3374,00				49772		
3.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	7,375824	17860,00				131732		
4	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м² кровли		482,08	165,63	1,60	79847	771	44974	31697	120467
		НР - 92%; СП - 8%				70,74	0,73	34102	352		8923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,12052	203758,00				24557		
4.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,279606	73026,00				20419		
5	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли		482,08	273,87	19,21	132027	9261	5288	110599	262034
		НР - 92%; СП - 8%				243,69	5,68	117478	2738		19409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	33,26352	159,00				5289		
6	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м²		554,392	1822,00	–	1010102	–	1010102	–	1090910
		СП - 8%				–	–	–	–		80808	
7	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²		544,7504	1666,00	–	907554	–	907554	–	980158
		СП - 8%				–	–	–	–		72604	
		ТИП 3										
8	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		13,45	836,01	34,37	11244	462	7100	3457	15877
		НР - 92%; СП - 8%				273,72	5,65	3682	76		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	26,362	221,00				5826		
9	С1261-105-0708 261-105-0708 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м²	м²		14,795	160,00	–	2367	–	2367	–	2556
		СП - 8%				–	–	–	–		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия		13,45	1331,08	69,76	17903	939	7229	9163	29232
		НР - 92%; СП - 8%				723,82	16,70	9735	225		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	27,0345	221,00				5975		
11	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м³		1,10828	49780,00	--	55170	--	55170	--	59584
		СП - 8%				--	--	--	--		4414	
12	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м³ утеплителя		0,73975	43350,89	2045,54	32069	1513	27127	3515	38431
		НР - 92%; СП - 8%				4635,95	528,70	3429	391		2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	1,04	0,76934	34240,00				26342		
13	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		13,45	842,17	142,19	11327	1913	5240	4278	16853
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	4174	476		1248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	0,41157	3374,00				1389		
13.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,205785	17860,00				3675		
14	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м² кровли		13,45	393,82	28,94	5297	389	253	4388	10459
		НР - 92%; СП - 8%				346,12	8,47	4655	114		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	1,5871	159,00				252		
15	С1235-101-0301 235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м²		15,4675	437,00	--	6759	--	6759	--	7300
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
16	С1235-101-0303 235-101-0303 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м²		30,397	387,00	--	11764	--	11764	--	12705
		СП - 8%				--	--	--	--		941	
		ТИП 4										
17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		33,53	842,17	142,19	28238	4768	13064	10664	42014
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	10406	1186		3112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	1,026018	3374,00				3462		
17.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,513009	17860,00				9162		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м² стяжки		33,53	590,76	58,04	19808	1946	16797	1443	22951
		НР - 92%; СП - 8%				31,75	15,04	1065	504		1700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,02805	0,940516	17860,00				16798		
19	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м² кровли		33,53	165,63	1,60	5554	53	3129	2205	8379
		НР - 92%; СП - 8%				70,74	0,73	2372	24		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,008383	203758,00				1708		
19.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,019447	73026,00				1420		
20	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли		33,53	273,87	19,21	9183	644	368	7692	18225
		НР - 92%; СП - 8%				243,69	5,68	8171	190		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	2,31357	159,00				368		
21	С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м²		38,5595	1822,00	--	70255	--	70255	--	75875
		СП - 8%				--	--	--	--		5620	
22	С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²		37,8889	1666,00	--	63123	--	63123	--	68173
		СП - 8%				--	--	--	--		5050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4870951	184887	4124871	560033	5865459
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ АР20-23,28,29										
		НА ОТМ. -2,4										
		П-3										
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		0,52	844,47	33,45	439	18	180	236	729
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	241	10		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,010608	16981,00				180		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м² стяжки		0,52	294,12	17,14	153	9	135	13	179
		НР - 94%; СП - 8%				17,17	9,43	9	5		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0153	0,007956	16981,00				135		
25	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия		0,52	1236,12	97,67	643	50	3	573	1313
		НР - 94%; СП - 8%				1134,53	37,37	590	19		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	146845 С	Карборунд	кг	0,02	0,0104	160,00				2		
25.2	249132 С	Вода техническая	м³	0,02	0,0104	36,00				0		
		1 ЭТАЖ										
		П-4										
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности		5,42	459,46	42,88	2490	233	--	2225	5093
		НР - 94%; СП - 8%				416,58	20,22	2258	110		377	
27	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м³		20,22	67633,00	--	1367539	--	1367539	--	1476942
		СП - 8%				--	--	--	--		109403	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		5,42	844,47	33,45	4577	181	1885	2458	7597
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	2511	103		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,110568	16981,00				1878		
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических . Устройство	м плинтусов		65,1	3317,82	2,35	215990	153	188774	25505	260815
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	27063	70		19320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,10416	15804,00				1646		
29.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	65,751	2846,00				187127		
		П-5										
30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		0,31	28281,93	10,77	8767	3	7206	1464	11050
		НР - 94%; СП - 8%				5024,89	--	1558	--		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,3162	19470,00				6156		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		21	3317,82	2,35	69674	49	60895	8227	84134
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	8730	22		6232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,0336	15804,00				531		
31.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	21,21	2846,00				60364		
		П-6										
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		1,162	844,47	33,45	981	39	404	527	1629
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	538	22		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,023705	16981,00				403		
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		1,162	98,03	5,71	114	7	100	10	134
		НР - 94%; СП - 8%				5,72	3,14	7	4		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,005926	16981,00				101		
34	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		6,16	3317,82	2,35	20438	15	17862	2413	24679
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	2561	7		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,009856	15804,00				156		
34.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	6,2216	2846,00				17707		
		П-6"										
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		3,046	844,47	33,45	2572	102	1059	1381	4269
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	1411	58		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,062138	16981,00				1055		
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		3,046	98,03	5,71	299	18	264	25	350
		НР - 94%; СП - 8%				5,72	3,14	17	10		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,015535	16981,00				264		
37	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,482791	20669,63	1922,17	9979	928	--	8596	20061

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	9051	395		1486	
38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,482791	481766,00	--	232592	--	232592	--	251199
		СП - 8%				--	--	--	--		18607	
39	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		21,78	3317,82	2,35	72262	51	63157	8533	87259
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	9054	23		6464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,034848	15804,00				551		
39.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	21,9978	2846,00				62606		
		П-7										
40	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности		6,264	459,46	42,88	2878	269	--	2572	5886
		НР - 94%; СП - 8%				416,58	20,22	2609	127		436	
41	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м³		6,264	67633,00	--	423653	--	423653	--	457545
		СП - 8%				--	--	--	--		33892	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		6,264	844,47	33,45	5290	209	2179	2840	8781
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	2902	119		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,127786	16981,00				2170		
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		6,264	-98,03	-5,71	-614	-36	-542	-52	-719
		НР - 94%; СП - 8%				-5,72	-3,14	-36	-20		-53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,031946	-16981,00				-542		
44	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		24,9	3317,82	2,35	82614	59	72204	9755	99759
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	10351	27		7390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,03984	15804,00				630		
44.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	25,149	2846,00				71574		
		П-8										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности		66,948	459,46	42,88	30760	2871	–	27488	62908
		НР - 94%; СП - 8%				416,58	20,22	27889	1354		4660	
46	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м³		2,76	67633,00	–	186667	–	186667	–	201600
		СП - 8%				–	–	–	–		14933	
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		334,74	844,47	33,45	282678	11197	116379	151781	469215
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	155102	6367		34756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	6,828696	16981,00				115958		
48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м² стяжки		66,948	294,12	17,14	19691	1147	17395	1674	23074
		НР - 94%; СП - 8%				17,17	9,43	1149	631		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0153	1,024304	16981,00				17394		
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,06	20711,63	1922,17	1243	115	3	1068	2496
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	1125	49		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0168	150,00				3		
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,06	481766,00	–	28906	–	28906	–	31218
		СП - 8%				–	–	–	–		2312	
51	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		341,22	372,80	1,18	127207	402	70893	52732	194335
		НР - 94%; СП - 8%				163,86	0,54	55912	184		14396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	344,6322	167,00				57554		
		П-9										
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		5,236	844,47	33,45	4422	176	1820	2374	7340
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	2426	100		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,106814	16981,00				1814		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм	м² стяжки		5,236	196,08	11,43	1027	60	907	87	1203
		НР - 94%; СП - 8%				11,44	6,29	60	33		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	0,053407	16981,00				907		
54	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		59,66	3317,82	2,35	197941	140	172999	23374	239020
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	24802	64		17705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,095456	15804,00				1509		
54.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	60,2566	2846,00				171490		
		2-9 ЭТАЖИ										
		П-4										
55	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		137,44	2115,49	90,83	290753	12484	51654	218946	550475
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	226615	6306		40776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	1,78672	17903,00				31988		
55.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	4,205664	4631,00				19476		
56	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		140,1888	1863,00	--	261172	--	261172	--	282066
		СП - 8%				--	--	--	--		20894	
57	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		626,4	3317,82	2,35	2078282	1472	1816403	245411	2509590
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	260407	670		185897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	1,00224	15804,00				15839		
57.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	632,664	2846,00				1800562		
		П-6										
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		35,584	844,47	33,45	30050	1190	12372	16135	49880
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	16488	677		3695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,725914	16981,00				12327		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		35,584	98,03	5,71	3488	203	3081	296	4087
		НР - 94%; СП - 8%				5,72	3,14	204	112		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,181478	16981,00				3082		
60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		35,584	2115,49	90,83	75278	3233	13373	56686	142521
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	58672	1633		10557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	0,462592	17903,00				8282		
60.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	1,08887	4631,00				5043		
61	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		36,29568	1863,00	--	67619	--	67619	--	73029
		СП - 8%				--	--	--	--		5410	
62	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		49,28	3317,82	2,35	163502	116	142899	19307	197434
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	20487	53		14625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,078848	15804,00				1246		
62.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	49,7728	2846,00				141653		
		П-6"										
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		104,512	844,47	33,45	88257	3496	36335	47389	146497
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	48426	1988		10851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,132045	16981,00				36204		
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		104,512	98,03	5,71	10245	597	9050	871	12005
		НР - 94%; СП - 8%				5,72	3,14	598	328		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,533011	16981,00				9051		
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4061288	20669,63	1922,17	8395	780	--	7231	16876
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	7614	332		1250	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4061288	481766,00	--	195659	--	195659	--	211312
		СП - 8%				--	--	--	--		15653	
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		104,512	2115,49	90,83	221094	9493	39278	166491	418591
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	172323	4795		31007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	1,358656	17903,00				24324		
67.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	3,198067	4631,00				14810		
68	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		106,60224	1863,00	--	198600	--	198600	--	214488
		СП - 8%				--	--	--	--		15888	
69	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		174,24	3317,82	2,35	578097	409	505253	68264	698070
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	72435	186		51709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,278784	15804,00				4406		
69.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	175,9824	2846,00				500846		
		П-10										
70	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м³ изоляции		5,0224	7318,23	2167,31	36755	10885	--	27869	69794
		НР - 94%; СП - 8%				5150,92	752,30	25870	3778		5170	
71	С1234-501-0102 234-501-0102 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м³		5,02464	27196,00	--	136650	--	136650	--	147582
		СП - 8%				--	--	--	--		10932	
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		130	844,47	33,45	109781	4349	45196	58946	182225
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	60236	2473		13498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,652	16981,00				45034		
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		130	-98,03	-5,71	-12744	-742	-11258	-1083	-14933
		НР - 94%; СП - 8%				-5,72	-3,14	-744	-408		-1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0051	0,663	-16981,00				-11258		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		130	2115,49	90,83	275014	11808	48858	207094	520676
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	214348	5964		38568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	1,69	17903,00				30256		
74.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	3,978	4631,00				18422		
75	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		132,6	1863,00	--	247034	--	247034	--	266797
		СП - 8%				--	--	--	--		19763	
76	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		199,2	3317,82	2,35	660910	468	577631	78043	798069
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	82811	213		59117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,31872	15804,00				5037		
76.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	201,192	2846,00				572592		
		П-9										
77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		105	844,47	33,45	88669	3512	36505	47610	147181
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	48652	1997		10902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,142	16981,00				36373		
78	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм	м² стяжки		105	196,08	11,43	20588	1200	18187	1750	24125
		НР - 94%; СП - 8%				11,44	6,29	1201	660		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	1,071	16981,00				18187		
79	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		105	1021,34	54,68	107241	5742	47912	51079	170985
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	53587	753		12665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,1848	203758,00				37654		
79.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,05985	77199,00				4620		
80	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		105	2115,49	90,83	222126	9537	39462	167268	420546
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	173127	4817		31151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	1,365	17903,00				24438		
80.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	3,213	4631,00				14879		
81	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		107,1	1863,00	--	199527	--	199527	--	215489
		СП - 8%				--	--	--	--		15962	
82	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		485,28	3317,82	2,35	1610072	1140	1407191	190123	1944212
		НР - 94%; СП - 8%				415,72	1,07	201741	519		144017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,776448	15804,00				12271		
82.2	150181 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	490,1328	2846,00				1394918		
		П-11										
83	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м³ изоляции		60	7318,23	2167,31	439094	130039	--	332942	833799
		НР - 94%; СП - 8%				5150,92	752,30	309055	45138		61763	
84	С1234-501-0102 234-501-0102 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м³		60	27196,00	--	1631760	--	1631760	--	1762301
		СП - 8%				--	--	--	--		130541	
85	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		1400	844,47	33,45	1182258	46830	486738	634802	1962422
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	648690	26628		145362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	28,56	16981,00				484977		
86	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м² стяжки		1400	294,12	17,14	411768	23996	363734	35000	482510
		НР - 94%; СП - 8%				17,17	9,43	24038	13202		35742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0153	21,42	16981,00				363733		
87	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,288	20711,63	1922,17	26677	2475	55	22932	53578
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	24147	1053		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,36064	150,00				54		
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,288	481766,00	--	620515	--	620515	--	670156

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		49641	
89	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия		1400	2153,73	56,98	3015222	79772	2447788	488950	3784508
		НР - 94%; СП - 8%				348,33	23,21	487662	32494		280336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м²	1,04	1456	1553,00				2261168		
90	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		2843,36	372,80	1,18	1060005	3355	590737	439413	1619379
		НР - 94%; СП - 8%				163,86	0,54	465913	1535		119961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2871,7936	167,00				479590		
		II-12										
91	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м² покрытия		70	2115,49	90,83	148084	6359	26307	111512	280364
		НР - 94%; СП - 8%				1648,83	45,88	115418	3212		20768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,013	0,91	17903,00				16292		
91.2	248387 С	Опилки древесные	м³	0,0306	2,142	4631,00				9920		
92	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²		71,4	1863,00	--	133018	--	133018	--	143659
		СП - 8%				--	--	--	--		10641	
		ЧЕРДАК										
93	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания	м² изолируемой поверхности		54	531,04	16,77	28676	906	21826	5678	37103
		НР - 92%; СП - 8%				110,07	4,22	5944	228		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	1,1	59,4	267,00				15860		
93.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	27	221,00				5967		
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		475	844,47	33,45	401123	15889	165143	215379	665822
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	220091	9035		49319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	9,69	16981,00				164546		
95	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия		475	1331,08	69,76	632263	33137	255311	323608	1032341
		НР - 92%; СП - 8%				723,82	16,70	343815	7933		76470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	954,75	221,00				211000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м³		58,71	49780,00	--	2922584	--	2922584	--	3156391
		СП - 8%				--	--	--	--		233807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24029033	442595	18846677	4623821	30945095
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН										
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки		432	7608,92	533,02	3287053	230265	619738	1954290	5660651
		НР - 80%; СП - 8%				5641,32	13,46	2437050	5815		419308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	3607,2	50,00				180360		
1.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	1442,88	40,00				57715		
2	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м²		90	13032,00	--	1172880	--	1172880	--	1266710
		СП - 8%				--	--	--	--		93830	
3	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м²		90	10842,00	--	975780	--	975780	--	1053842
		СП - 8%				--	--	--	--		78062	
4	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки		334	332,84	0,28	111169	93	95258	12689	133767
		НР - 80%; СП - 8%				47,36	0,13	15818	43		9910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	1349,36	40,00				53974		
4.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	1,03	344,02	120,00				41282		
5	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		290,2783	2955,97	5,62	858054	1631	679199	142135	1080204
		НР - 80%; СП - 8%				610,53	1,53	177224	444		80015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	304,792215	551,00				167941		
5.2	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	304,792215	954,00				290772		
5.3	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	304,792215	665,00				202687		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		50	2164,27	5,62	108214	282	77405	24483	143312
		НР - 80%; СП - 8%				610,53	1,53	30527	77		10616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	52,5	551,00				28928		
6.2	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	52,5	865,00				45413		
7	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м		14,605	219,85	1,40	3211	21	921	1822	5435
		НР - 80%; СП - 8%				155,38	0,54	2269	8		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295789 С	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,019	0,277495	3023,00				839		
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ										
8	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м² отделываемой поверхности		271,2	513,19	2,72	139177	737	5555	106666	265510
		НР - 80%; СП - 8%				489,99	1,65	132885	447		19667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006	0,16272	24779,00				4032		
8.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,00688	758,00				1521		
9	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности		271,2	221,59	2,01	60095	545	31020	23017	89762
		НР - 80%; СП - 8%				105,20	0,89	28530	241		6650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149611 С	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	103,056	301,00				31020		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6715633	233574	3657756	2265102	9699193

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		54	17909,33	77,80	967104	4201	814492	147357	1203618
		НР - 98%; СП - 8%				2748,35	36,18	148411	1954		89157	
2	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		54	19691,00	--	1063314	--	1063314	--	1148379
		СП - 8%				--	--	--	--		85065	
3	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		54	14807,00	--	799578	--	799578	--	863544
		СП - 8%				--	--	--	--		63966	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		54	3874,00	118,76	209196	6413	14500	187629	428571
		НР - 98%; СП - 8%				3486,72	58,80	188283	3175		31746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01944	286428,00				5568		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,944	626,00				1217		
4.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	10,8	472,00				5098		
5	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		54	9913,00	--	535302	--	535302	--	578126
		СП - 8%				--	--	--	--		42824	
6	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	8214,00	--	443556	--	443556	--	479040
		СП - 8%				--	--	--	--		35484	
7	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		54	1912,37	24,27	103268	1311	15401	85402	203764
		НР - 98%; СП - 8%				1602,88	10,92	86556	590		15094	
8	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		54	6557,00	--	354078	--	354078	--	382404
		СП - 8%				--	--	--	--		28326	
9	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
9.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
10	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		54	4061,00	--	219294	--	219294	--	236838
		СП - 8%				--	--	--	--		17544	
11	1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект		54	6068,96	579,59	327724	31298	16416	289092	666161
		НР - 98%; СП - 8%				5185,37	277,45	280010	14982		49345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0108	199966,00				2160		
11.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00378	1789060,00				6763		
11.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	3,24	579,00				1876		
11.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	7,02	605,00				4247		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	244-102-0103 РСНБ РК 2022	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.		54	131569,00	--	7104726	--	7104726	--	7673104
		СП - 8%				--	--	--	--		568378	
13	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
13.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
13.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
14	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	9428,00	--	509112	--	509112	--	549841
		СП - 8%				--	--	--	--		40729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12775296	43241	11893617	841954	14706628
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4										
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		2	27801,61	891,42	55603	1783	32444	15917	77241
		НР - 72%; СП - 8%				10687,88	365,34	21376	731		5722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,03	985799,00				29574		
2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
						--	--	--	--	1595544	--	
3	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	1603932,00	--	1603932	--		--	1603932
						--	--	--	--	1603932	--	
4	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу ПР11	шт.		1	33849,26	3327,41	33849	3328	24894	4999	41956
		НР - 72%; СП - 8%				5626,89	1315,72	5627	1316		3108	
5	515-301-0538 515-301-0538 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	465361,00	--	465361	--		--	465361
						--	--	--	--	465361	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3623,17	34,18	3623	34	1810	1281	5296
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	--	1779	--		392	
7	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	700,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
8	Е11-210502-0110 1121-0502-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		18	7152,15	503,16	128739	9057	19669	74730	219746
		НР - 72%; СП - 8%				5556,29	209,90	100013	3778		16277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	18	657,00				11826		
8.2	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	10,44	461,00				4813		
9	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-3-I 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		18	64024,00	--	1152432	--	1152432	--	1244627
		СП - 8%				--	--	--	--		92195	
10	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		54	779,10	104,13	42071	5623	2012	26499	74056
		НР - 72%; СП - 8%				637,71	43,86	34436	2368		5486	
11	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/	шт.		54	11169,00	--	603126	--	603126	--	651376
		СП - 8%				--	--	--	--		48250	
12	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		56	6817,70	160,97	381791	9014	173550	145212	569163
		НР - 72%; СП - 8%				3557,62	43,86	199227	2456		42160	
13	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		54	779,10	104,13	42071	5623	2012	26499	74056
		НР - 72%; СП - 8%				637,71	43,86	34436	2368		5486	
14	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/	шт.		54	11169,00	--	603126	--	603126	--	651376
		СП - 8%				--	--	--	--		48250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1247-204-0618 247-204-0618 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	955,00	--	51570	--	51570	--	55696
		СП - 8%			--	--	--	--		4126	
16	С1247-204-1833 247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8883,00	--	17766	--	17766	--	19187
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
		ЩРН-П-12 54шт									
17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	27	5738,25	1820,88	154933	49164	4485	86615	260872
		НР - 72%; СП - 8%			3751,26	704,23	101284	19014		19324	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	135	3623,17	34,18	489128	4614	244375	172900	714990
		НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	240139	--		52962	
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	54	6817,70	160,97	368156	8692	167353	140026	548836
		НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	192111	2368		40654	
20	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	2233,00	--	60291	--	60291	--	65114
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
21	С1247-204-0616 247-204-0616 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	815,00	--	22005	--	22005	--	23765
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
22	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	4198,00	--	113346	--	113346	--	122414
		СП - 8%			--	--	--	--		9068	
23	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	700,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
24	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	719,00	--	77652	--	77652	--	83864
		СП - 8%			--	--	--	--		6212	
		ЩРН-24									
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26481

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	--	8894	--		1962	
26	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	700,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
27	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%				--	--	--	--		286	
28	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
29	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		3	2445,58	108,15	7337	325	464	4810	13119
		НР - 72%; СП - 8%				2182,68	44,28	6548	133		972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,123	594,00				73		
29.2	249387 С	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0006	604794,00				363		
30	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		3	15673,00	--	47019	--	47019	--	50781
		СП - 8%				--	--	--	--		3762	
31	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		224	666,62	5,26	149323	1178	558	106620	276418
		НР - 72%; СП - 8%				658,87	2,21	147587	495		20476	
32	С123-070101-0801 СТ123-070101-0801	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.		15	900,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%				--	--	--	--		1080	
33	С123-070101-0335 СТ123-070101-0335	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		126	1280,00	--	161280	--	161280	--	174182
		СП - 8%				--	--	--	--		12902	
34	С123-070101-0224 СТ123-070101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.		27	1370,00	--	36990	--	36990	--	39949
		СП - 8%				--	--	--	--		2959	
35	С1247-102-0114 247-102-0114 РСНБ РК 2022	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.		38	18480,00	--	702240	--	702240	--	758419
		СП - 8%				--	--	--	--		56179	
36	С1247-102-0303 247-102-0303 РСНБ РК 2022	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014	шт.		18	21730,00	--	391140	--	391140	--	422431
		СП - 8%				--	--	--	--		31291	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	С123-070104-0501 СТ123-070104-0501 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.		168	531,00	--	89208	--	89208	--	96345
		СП - 8%				--	--	--	--		7137	
38	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настенные. Установка	шт.		12	945,53	22,09	11346	265	103	7980	20873
		НР - 72%; СП - 8%				914,80	8,86	10978	106		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1224	594,00				73		
38.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,036	859,00				31		
39	С123-070101-2502 СТ123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.		12	7499,00	--	89988	--	89988	--	97187
		СП - 8%				--	--	--	--		7199	
40	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		2	1438,10	24,44	2876	49	276	1844	5098
		НР - 72%; СП - 8%				1275,43	5,26	2551	11		378	
41	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		2	459,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
42	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		1,08	5671,00	--	6125	--	6125	--	6615
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
43	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Патроны подвесные. Установка	шт.		108	512,46	13,67	55346	1476	1800	37938	100747
		НР - 72%; СП - 8%				482,13	5,76	52070	622		7463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,1016	1381,00				1521		
44	С1247-213-0102 247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		108	154,00	--	16632	--	16632	--	17963
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
45	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.		234	581,76	16,13	136132	3775	7029	91356	245686
		НР - 72%; СП - 8%				535,59	6,64	125328	1554		18198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	3,5334	594,00				2099		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.2	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,0102	2,3868	1381,00				3296		
45.3	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,9828	1050,00				1032		
46	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		234	248,00	--	58032	--	58032	--	62675
		СП - 8%				--	--	--	--		4643	
47	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		1146	349,36	0,44	400367	504	1468	287004	742356
		НР - 72%; СП - 8%				347,64	0,20	398395	229		54985	
48	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1442,61	22,36	5770	90	578	3686	10212
		НР - 72%; СП - 8%				1275,43	4,39	5102	18		757	
49	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		11	318,05	0,38	3499	4	141	2416	6388
		НР - 72%; СП - 8%				304,90	0,16	3354	2		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,2244	594,00				133		
50	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.		477	532,00	--	253764	--	253764	--	274065
		СП - 8%				--	--	--	--		20301	
51	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.		234	699,00	--	163566	--	163566	--	176651
		СП - 8%				--	--	--	--		13085	
52	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.		1000	1590,00	--	1590000	--	1590000	--	1717200
		СП - 8%				--	--	--	--		127200	
53	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.		1000	41,00	--	41000	--	41000	--	44280
		СП - 8%				--	--	--	--		3280	
54	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		8250	439,25	3,93	3623813	32423	117067	2502143	6616006
		НР - 72%; СП - 8%				421,13	0,11	3474323	908		490050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	8002,5	12,00				96030		
54.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	33,6105	626,00				21040		
55	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		1600	267,96	3,26	428736	5216	8656	298832	785776
		НР - 72%; СП - 8%				259,29	0,11	414864	176		58208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	592	12,00				7104		
55.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	2,4864	626,00				1556		
56	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		10,3	289,52	3,47	2982	35	59	2081	5468
		НР - 72%; СП - 8%				280,36	0,24	2888	2		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	2,987	17,00				51		
56.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,012545	626,00				8		
57	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		235	315,68	4,27	74185	1004	4354	49632	133722
		НР - 72%; СП - 8%				292,88	0,45	68827	106		9905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	63,45	66,00				4188		
58	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		12100	26,00	--	314600	--	314600	--	339768
		СП - 8%				--	--	--	--		25168	
59	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		10000	31,00	--	310000	--	310000	--	334800
		СП - 8%				--	--	--	--		24800	
60	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		900	44,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%				--	--	--	--		3168	
61	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		25	65,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
62	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		80	99,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%				--	--	--	--		634	
63	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м		235	143,00	--	33605	--	33605	--	36293
		СП - 8%				--	--	--	--		2688	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		23030	408,96	171,10	9418349	3940433	1319619	4029789	14524100
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	4158297	1438684		1075962	
65	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м		200	571,75	243,61	114350	48722	11460	51812	179454
		НР - 72%; СП - 8%				270,84	88,97	54168	17794		13292	
66	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		12	429683,00	--	5156196	--	5156196	--	5568692
		СП - 8%				--	--	--	--		412496	
67	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		10	628243,00	--	6282430	--	6282430	--	6785024
		СП - 8%				--	--	--	--		502594	
68	С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,8	2333743,00	--	1866994	--	1866994	--	2016354
		СП - 8%				--	--	--	--		149360	
69	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1	1089867,00	--	108987	--	108987	--	117706
		СП - 8%				--	--	--	--		8719	
70	С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,025	2376940,00	--	59424	--	59424	--	64178
		СП - 8%				--	--	--	--		4754	
71	С1243-107-1906 243-107-1906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,015	6307442,00	--	94612	--	94612	--	102181
		СП - 8%				--	--	--	--		7569	
72	С1243-107-1905 243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,065	3894939,00	--	253171	--	253171	--	273425
		СП - 8%				--	--	--	--		20254	
73	С1243-107-1908 243-107-1908 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,235	12825853,00	--	3014075	--	3014075	--	3255201
		СП - 8%				--	--	--	--		241126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	6453,99	34,18	58086	308	25759	23053	87631
		НР - 72%; СП - 8%				3557,62	--	32019	--		6491	
75	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.		9	1098,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
76	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411	шт		1	5738,25	1820,88	5738	1821	166	3208	9662
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	704,23	3751	704		716	
77	515-301-0140 515-301-0140 РСНБ РК 2022 прим.	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ 4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	638439,00	--	638439	--		--	638439
						--	--	--	--	638439	--	
78	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		100	124,24	1,29	12424	129	1260	7950	22004
		НР - 72%; СП - 8%				110,35	0,07	11035	7		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1868,00				747		
78.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	626,00				131		
79	С1243-143-0104 243-143-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,1	214097,00	--	21410	--	21410	--	23123
		СП - 8%				--	--	--	--		1713	
80	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		54	1171,82	2,40	63278	129	1163	44672	116586
		НР - 72%; СП - 8%				1147,88	1,08	61986	58		8636	
81	Прайс лист стр.12	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		54	1665,00	--	89910	--	89910	--	97103
		СП - 8%				--	--	--	--		7193	
82	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		70	759,51	75,79	53166	5305	31946	12675	71108

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				227,36	24,12	15915	1688		5268	
83	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1 х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн**	м		855	760,78	5,37	650467	4592	62688	420711	1156875
		НР - 72%; СП - 8%				682,09	1,32	583187	1129		85697	
84	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		0,855	283466,00	–	242363	–	242363	–	261752
		СП - 8%				–	–	–	–		19389	
85	Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	**Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель**	комплект		1	5401,53	18,55	5402	19	1772	2600	8642
		НР - 72%; СП - 8%				3611,18	–	3611	–		640	
86	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
		СП - 8%				–	–	–	–		426	
87	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		198	963,09	30,97	190692	6132	136080	36282	245132
		НР - 72%; СП - 8%				244,85	9,65	48480	1911		18159	
88	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м		180	452,73	67,46	81491	12143	22127	36670	127614
		НР - 72%; СП - 8%				262,34	20,61	47221	3710		9454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45879457	4163180	26741194	8766846	58673829
		РАЗДЕЛ 2. Система антиобледенения водостоков										
89	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля		45	1176,34	33,45	52935	1505	16801	25288	84480
		НР - 72%; СП - 8%				769,53	10,96	34629	493		6258	
90	С1243-403-0301 243-403-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией,устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм/**	м		45	4662,00	–	209790	–	209790	–	226573
		СП - 8%				–	–	–	–		16783	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1	3623,17	34,18	3623	34	1810	1281	5296
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	--	1779	--		392	
92	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	645,00	--	645	--	645	--	697
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
93	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	965,22	--	965	--	27	703	1802
		НР - 75%; СП - 8%				937,82	--	938	--		133	
94	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.		1	19851,00	--	19851	--	19851	--	21439
		СП - 8%				--	--	--	--		1588	
95	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.		1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
96	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		3	1776,82	--	5330	--	1171	2537	8496
		НР - 61%; СП - 8%				1386,38	--	4159	--		629	
97	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.		3	2397,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%				--	--	--	--		575	
98	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		3	1776,82	--	5330	--	1171	2537	8496
		НР - 61%; СП - 8%				1386,38	--	4159	--		629	
99	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.		3	1787,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
100	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		3	6257,10	--	18771	--	627	11068	32226
		НР - 61%; СП - 8%				6048,16	--	18144	--		2387	
101	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP67, размерами 110 мм х 110 мм х 70 мм	шт.		3	1590,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
102	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		50	267,96	3,26	13398	164	269	9339	24556
		НР - 72%; СП - 8%				259,29	0,11	12965	6		1819	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	18,5	12,00				222		
102.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,0777	626,00				49		
103	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
104	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		50	408,96	171,10	20448	8556	2864	8749	31533
		НР - 72%; СП - 8%				180,56	62,47	9028	3124		2336	
105	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,025	574495,00	--	14362	--	14362	--	15511
		СП - 8%				--	--	--	--		1149	
106	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км		0,01	1317184,00	--	13172	--	13172	--	14226
		СП - 8%				--	--	--	--		1054	
107	С1243-201-3904 243-201-3904 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,015	802806,00	--	12042	--	12042	--	13005
		СП - 8%				--	--	--	--		963	
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0058	20711,63	1922,17	120	11	--	103	241
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	109	5		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001624	150,00				0		
109	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0058	481766,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					414285	10270	318105	61605	513961
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									120593004
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.	Тенге									120593004
		ИТОГО с учетом временных зданий и сооружений - 0,9%	Тенге									121678341
		ИТОГО с учетом зимних удорожаний - 0,49%	Тенге									122274565
		ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат -2%	Тенге									124720056

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с учетом понижающ. коэф. К=0,99999999881	**Тенге**									**124720056**
		ИТОГО к оплате с учетом НДС -12%	**Тенге**									**139686463**

Технический надзор:
ТОО "Нур&М курылыс"

Директор С.С.Сарсенов

Эксперт У.Т.Корабаев

Эксперт Ким Г.Р.

Эксперт Махадилов Д.М.

Авторский надзор:
ПК "Рунету"

Председатель Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
ТОО "Таймас Company"

Директор Сарсенов А.Т.

Начальник участка Сарсен Ж.Ж.