"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Подрядчик: ТОО "НВС- Строитель", БИН 991240001834

Субподрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579

Акт приемки выполненных работ №3 от 23.08.2022 г.
за август 2022 г.
на Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино.

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Фасад										
14	7	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	100	2828,46	9,08	282 846	908	141258	101415	415 002	
						1406,8	1,74	140 680	174	–	30 741		
15	8	224-101-0303	(прим) металлосайдинг оцинкованнный с защитным покрытием К=1,150;	м2	115	3698		425 270		425270,0284		459 292	
						–		–		–	34 022		

13	6	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	100	823,63	45,88	82 363	4 588	24740	39711	131 840
						530.35	21.19	53 035	2 119	–	9 766	
16	9	224-105-0115	(прим) Планка соединительная для металлосайдинга, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	819		8 190		8190		8 845
						–		–		–	655	
17	10	224-105-0103	(прим) Планка стартовая для металлосайдинга с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	729		39 366		39366		42 515
						–		–		–	3 149	

Всего	**13 585 771**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	**163 029**
Итого	**13 748 800**
НДС (12 %)	1 598 710,
Всего с учетом НДС 12%	**14 921 297**

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Харин В.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)