Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»**

Договор: **Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4 | 155 200 000 | 155 200 000 | 138 571 429 | 16 628 571 | | 155 200 000 | 138 571 429 | 16 628 571 | |
| 2 | Удержание аванса | 115 200 000 | 115 200 000 | | | | 115 200 000 | | | |
| 3 | Удержание 5% (гарантия качества) | 7 760 000 | 7 760 000 | | | | 7 760 000 | | | |
| 4 | Всего к оплате | 32 240 000 | 32 240 000 | | | | 32 240 000 | | | |
| 5 | В том числе НДС | 3 454 286 | 3 454 286 | | | | 3 454 286 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

**В.и.о. руководителя** _____ **Алпаскар Ш.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»**

**Директор** _____ **Букебаев А.А.**

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

**Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

**Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г.**

# А К Т №1

## выполненных работ за декабрь месяц 2021 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

| Номер смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость , тенге | | | сметная стоимость, тенге | Выполнение с начала строительства,тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМР | Оборуд. мебели и инвентаря | Прочих затрат | | в % соот-н | СМР | Оборудов. мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего, тенге | в % соот-н | СМР | Оборудов. мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2-1-1. | **Земляные работы** | **3 171 907** | | | **3 171 907** | | 3 171 907 | | | 3 171 907 | | 3 171 907 | | | 3 171 907 |
| 2-1-2. | **Общестроительные работы. Блок 1** | **332 393 854** | | | **332 393 854** | 17% | **56 829 781** | | | 56 829 781 | 17% | **56 829 781** | | | 56 829 781 |
| | Раздел 1. Фундаменты | 12 137 504 | | | 12 137 504 | 100% | 12 137 504 | | | 12 137 504 | 100% | 12 137 504 | | | 12 137 504 |
| | Раздел 2. Каркас | 25 875 675 | | | 25 875 675 | 23% | 5 873 943 | | | 5 873 943 | 23% | 5 873 943 | | | 5 873 943 |
| | Раздел 3. Стены | 45 058 357 | | | 45 058 357 | 15% | 6 754 502 | | | 6 754 502 | 15% | 6 754 502 | | | 6 754 502 |
| | Раздел 4. Перекрытия | 80 409 272 | | | 80 409 272 | 40% | 32 063 832 | | | 32 063 832 | 40% | 32 063 832 | | | 32 063 832 |
| | Раздел 5. Покрытия | 16 257 872 | | | 16 257 872 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 6. Кровля | 23 039 319 | | | 23 039 319 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 7. Двери | 13 424 419 | | | 13 424 419 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 8. Окна | 22 797 097 | | | 22 797 097 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 9. Перегородки | 17 836 122 | | | 17 836 122 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 10. Полы | 18 523 546 | | | 18 523 546 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 11. Внутренняя отделка помещений | 35 520 243 | | | 35 520 243 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 12. Наружная отделка | 10 879 987 | | | 10 879 987 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 13. Лестницы Л-1 и Л-2 | 4 474 782 | | | 4 474 782 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 14. Разные работы | 6 159 659 | | | 6 159 659 | | | | | | | | | | |
| 2-1-3. | **Общестроительные работы. Блок 2** | **465 530 305** | | | **465 530 305** | 15% | **69 203 304** | | | 69 203 304 | 15% | **69 203 304** | | | 69 203 304 |
| | Раздел 1. Фундаменты | 16 251 362 | | | 16 251 362 | 100% | 16 251 362 | | | 16 251 362 | 100% | 16 251 362 | | | 16 251 362 |
| | Раздел 2. Каркас | 36 288 517 | | | 36 288 517 | 23% | 8 346 358 | | | 8 346 358 | 23% | 8 346 358 | | | 8 346 358 |
| | Раздел 3. Стены | 62 978 531 | | | 62 978 531 | 15% | 9 446 780 | | | 9 446 780 | 15% | 9 446 780 | | | 9 446 780 |
| | Раздел 4. Перекрытия | 115 872 508 | | | 115 872 508 | 30% | 35 158 804 | | | 35 158 804 | 30% | 35 158 804 | | | 35 158 804 |
| | Раздел 5. Покрытия | 23 396 978 | | | 23 396 978 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 6. Кровля | 27 706 590 | | | 27 706 590 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 7. Двери | 18 548 527 | | | 18 548 527 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 8. Окна | 26 333 915 | | | 26 333 915 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 9. Перегородки | 28 134 658 | | | 28 134 658 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 10. Полы | 23 676 120 | | | 23 676 120 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 11. Внутренняя отделка помещений | 57 452 732 | | | 57 452 732 | | | | | | | | | | |
| | Раздел 12. Наружная отделка | 12 766 591 | | | 12 766 591 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел 13. Лестницы Л-1 | 6 663 408 | | | 6 663 408 | | | | | | | | | | | |
| | Раздел 14. Разные работы | 9 459 868 | | | 9 459 868 | | | | | | | | | | | |
| 2-1-4 | **Отопление** | **60 112 463** | **2 230 440** | | **62 342 903** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-5 | **Вентиляция** | **8 332 540** | | | **8 332 540** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-6 | **Водопровод холодной воды** | **14 841 890** | **1 090 109** | | **15 931 999** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-7 | **Водопровод горячей воды** | **12 970 161** | | | **12 970 161** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-8 | **Канализация** | **13 659 006** | | | **1 011 780** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-9 | **Газонабжение внутреннее** | **13 155 324** | **1 777 881** | | **14 933 205** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-10. | **Электроосвещение и электрооборудование** | **37 425 605** | **3 317 304** | | **40 742 909** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-11. | **Телефонизация** | **3 146 571** | | | **3 146 571** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-12. | **Домофонная связь** | **3 373 770** | | | **3 373 770** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-13. | **Видеонаблюдение** | **2 923 007** | | | **2 923 007** | | | | | | | | | | | |
| 2-1-14. | **Пожарная сигнализация** | **6 037 982** | | | **6 037 982** | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **977 074 385** | **8 415 734** | | **985 490 119** | | **129 204 992** | **0** | | **129 204 992** | | **129 204 992** | **0,000** | | **129 204 992** |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НДЗ РК 8.04 - 05-2015** | **Временные здания и сооружения 1,0%** | **9 770 744** | | | **9 770 744** | **13%** | **1 292 050** | | | **1 292 050** | **13%** | **1 292 050** | | | **1 292 050** |
| | **Всего по главе 8.** | **9 770 744** | **0** | | **9 770 744** | **13%** | **1 292 050** | | | **1 292 050** | | **1 292 050** | | | **1 292 050** |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8.** | **986 845 129** | **8 415 734** | | **995 260 863** | | **130 497 042** | **0** | **0** | **130 497 042** | | **130 497 042** | **0** | | **130 497 042** |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НДЗ РК 8.04 - 06-2015** | **Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%** | **6 217 124** | | | **6 217 124** | **13%** | **822 131** | | | **822 131** | **13%** | **822 131** | | | **822 131** |
| | **Итого по главе 9.** | **6 217 124** | **0** | | **6 217 124** | **13%** | **822 131** | | | **822 131** | **13%** | **822 131** | | | **822 131** |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **993 062 253** | **8 415 734** | | **1 001 477 987** | | **131 319 173** | **0** | | **131 319 173** | | **131 319 173** | **0** | | **131 319 173** |
| **ГН ОССС** | **Непредвиденные работ и затраты 2%** | 19 861 245 | | | 19 861 245 | **13%** | **2 626 383** | | | **2 626 383** | **13%** | **2 626 383** | | | **2 626 383** |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **1 012 923 498** | **8 415 734** | | **1 021 339 232** | **13%** | **133 945 557** | **0** | | **133 945 557** | **13%** | **133 945 557** | **0** | | **133 945 557** |
| **Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы** | **в том числе в текущих ценах на 2021год 31% К= 1** | **314 006 284** | **2 608 878** | | **316 615 162** | | **41 523 123** | **0** | | **41 523 123** | | **41 523 123** | **0** | | **41 523 123** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы | в том числе в текущих ценах на 2022 год-69% К= 1,0500514 | 733 898 999 | 6 097 498 | | 739 996 497 | | 97 048 306 | 0 | | 97 048 306 | | 97 048 306 | 0 | | 97 048 306 |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 12% | | | 126 793 399 | 126 793 399 | | | | 16 628 571 | 16 628 571 | 13% | | | 16 628 571 | 16 628 571 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС: | 1 047 905 283 | 8 706 375 | 126 793 399 | 1 183 405 058 | 13% | 138 571 429 | 0 | 16 628 571 | 155 200 000 | 13% | 138 571 429 | 0 | 16 628 571 | 155 200 000 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

**В.и.о.руководителя** _____ **Аманкар Ш.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"**

**Инженер по техническому надзору** _____ **Лим К.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

**Директор** _____ **Букебаев А.А**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл. №319/2 от 21.12.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 1-1

За декабрь месяц 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(съезд в котлован) | м3 грунта | 17,06 | 51,75 | 51,75 | 883 | 883 | 0 | 251 | 1225 | |
| | | | | | | 0 | 20,44 | 0 | 349 | | 91 | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 760,33662 | 288,32 | 288,32 | 219220 | 219220 | 0 | 29173 | 268264 | |
| | | | | | | 0 | 53,29 | 0 | 40518 | | 19871 | | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 473,71758 | 361,84 | 361,84 | 171410 | 171409 | 0 | 22808 | 209755 | |
| | | | | | | 0 | 66,87 | 0 | 31677 | | 15537 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 92,8858 | 3574,18 | 0 | 331990 | 0 | 0 | 239033 | 616705 | |
| | | | | | | 3574,18 | 0 | 331990 | 0 | | 45682 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м)(во временный отвал) | м3 грунта | 777,39662 | 34,1 | 34,1 | 26509 | 26509 | 0 | 8094 | 37371 | |
| | | | | | | 0 | 14,46 | 0 | 11241 | | 2768 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 777,39662 | 26,99 | 26,99 | 20982 | 20982 | 0 | 6403 | 29576 | |
| | | | | | | 0 | 11,44 | 0 | 8893 | | 2191 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0107 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м) | м3 грунта(во временный отвал) | 566,60338 | 38,81 | 38,81 | 21990 | 21990 | 0 | 6711 | 30997 | |
| | | | | | | 0 | 16,45 | 0 | 9321 | | 2296 | | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0115 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 566,60338 | 28,04 | 28,04 | 15888 | 15888 | 0 | 4851 | 22398 | |
| | | | | | | 0 | 11,89 | 0 | 6737 | | 1659 | | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0114 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(из временного отвала) | м3 грунта | 777,39662 | 53,99 | 53,99 | 41972 | 41972 | 0 | 12812 | 59167 | |
| | | | | | | 0 | 22,89 | 0 | 17795 | | 4383 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0115 К=2 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 566,60338 | 56,09 | 56,09 | 31781 | 31781 | 0 | 9701 | 44801 | |
| | | | | | | 0 | 23,78 | 0 | 13474 | | 3319 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | Е11-010102-0339 | Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 416,42 | 435,36 | 435,36 | 181293 | 181292 | 0 | 24124 | 221850 | |
| | | | | | | 0 | 80,46 | 0 | 33505 | | 16433 | | |
| 12 | 12 | С3412-101-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 11867,97 | 37 | | 439115 | | | 35129 | 474244 | |
| 13 | 13 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 416,42 | 513,95 | 512,14 | 214019 | 213266 | 50 | 48886 | 283937 | |
| | | | | | | 1,69 | 161,36 | 704 | 67194 | | 21032 | | |
| 13.1 | | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 1,6657 | 29 | | | | 48,3 | | | |
| 14 | 14 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 416,42 | 58,86 | 58,86 | 24510 | 24510 | 0 | 7487 | 34557 | |
| | | | | | | 0 | 24,97 | 0 | 10398 | | 2560 | | |
| 15 | 15 | Е11-010201-0308 К=6 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 416,42 | 37,67 | 37,67 | 15687 | 15687 | 0 | 4812 | 22139 | |
| | | | | | | 0 | 16,05 | 0 | 6684 | | 1640 | | |
| 16 | 16 | Е11-010104-0405 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 264,425958 | 19,03 | 19,03 | 5032 | 5032 | 0 | 1536 | 7093 | |
| | | | | | | 0 | 8,07 | 0 | 2134 | | 525 | | |
| 17 | 17 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 264,425958 | 173,82 | 79,75 | 45963 | 21088 | 0 | 25337 | 77004 | |
| | | | | | | 94,07 | 39,01 | 24875 | 10315 | | 5704 | | |
| 18 | 18 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 29,380662 | 965,2 | 0 | 28358 | 0 | 0 | 20418 | 52678 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 28358 | 0 | | 3902 | | |
| 19 | 19 | Е11-010104-0406 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | м3 | 509,943042 | 21,68 | 21,68 | 11056 | 11055 | 0 | 3374 | 15584 | |
| | | | | | | 0 | 9,19 | 0 | 4686 | | 1154 | | |
| 20 | 20 | Е11-010201-0502 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 509,943042 | 207,3 | 94,94 | 105711 | 48414 | 0 | 58305 | 177137 | |
| | | | | | | 112,36 | 46,44 | 57297 | 23682 | | 13121 | | |
| 21 | 21 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 56,660338 | 965,2 | 0 | 54689 | 0 | 0 | 39376 | 101590 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 54689 | 0 | | 7525 | | |
| 22 | 22 | Е11-010102-0338 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 167,25 | 341,16 | 341,16 | 57059 | 57059 | 0 | 7592 | 69823 | |
| | | | | | | 0 | 63,05 | 0 | 10545 | | 5172 | | |
| 23 | 23 | С3412-101-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 275,9625 | 37 | | 10211 | | | 817 | 11028 | |
| 24 | 24 | Е11-010104-0405 | Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 585,756 | 19,03 | 19,03 | 11147 | 11147 | 0 | 3403 | 15714 | |
| | | | | | | 0 | 8,07 | 0 | 4727 | | 1164 | | |
| 25 | 25 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 585,756 | 173,82 | 79,75 | 101816 | 46714 | 0 | 56126 | 170577 | |
| | | | | | | 94,07 | 39,01 | 55102 | 22850 | | 12635 | | |
| 26 | 26 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 65,084 | 965,2 | 0 | 62819 | 0 | 0 | 45230 | 116693 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 62819 | 0 | | 8644 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2251110 | 1185898 | 50 | 685843 | 3171907 | |
| | | | | | | | | 615834 | 336725 | | 234954 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 31719 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3203624 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,63 % | | 20183 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3223807 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 64476 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3288283 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2021 год -31%, К - 1** | | | | | | | | | 1 019 373 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69%, К - 1,0500514** | | | | | | | | | **2 382 483** | |
| | | | *ИТОГО* | | | | | | | | | *3 401 856* | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **408 223** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 810 079** | |

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"**

**Инженер по техническому надзору** ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС **Лим К.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сервис Компани"**

**Директор** ТОО "Бірлік сервис компани" ЖШС **Букебаев А.А**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы Блок 1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл. №319/2 от 21.12.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 1 -2

За декабрь месяц 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 8,7 | 5176,31 | 319,15 | 45034 | 2776 | 36944 | 5923 | 55034 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 5313 | 988 | | 4077 | | |
| 2 | 2 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,32016 | 5477,55 | | 1754 | | 1754 | 140 | 1894 | Казахстан |
| 3 | 3 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,16008 | 5068,8 | | 811 | | 811 | 65 | 876 | Казахстан |
| 4 | 4 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,51852 | 5084,45 | | 2636 | | 2636 | 211 | 2847 | Казахстан |
| 5 | 5 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 4,23 | 28482,26 | 1992,98 | 120480 | 8430 | 78688 | 32223 | 164919 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 33362 | 2048 | | 12216 | | |
| 6 | 6 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04818 | 402525 | | 19394 | | 19394 | 1551 | 20945 | |
| 7 | 7 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0966 | 398962 | | 38540 | | 38540 | 3083 | 41623 | Казахстан |
| 8 | 8 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,12264 | 385992 | | 47338 | | 47338 | 3787 | 51125 | Казахстан |
| 9 | 9 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,081 | 22108,03 | 1411,99 | 1791 | 114 | 23 | 1536 | 3593 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1653 | 34 | | 266 | | |
| 10 | 10 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,12108 | 22327,01 | 1040,29 | 2703 | 126 | 35 | 2353 | 5461 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 2543 | 44 | | 405 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 19,44 | 908,16 | 20,27 | 17655 | 394 | 11227 | 5665 | 25186 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 6034 | 58 | | 1866 | | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 39,6 | 5176,31 | 319,15 | 204982 | 12638 | 168161 | 26961 | 250498 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 24183 | 4499 | | 18555 | | |
| 13 | 13 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,45728 | 5477,55 | | 7982 | | 7982 | 639 | 8621 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,72864 | 5068,8 | | 3693 | | 3693 | | 3988 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 295 | | |
| 15 | 15 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 2,36016 | 5084,45 | | 12000 | | 12000 | | 12960 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 960 | | |
| 16 | 16 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 22,33 | 28482,26 | 1992,98 | 636009 | 44503 | 415390 | 170104 | 870602 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 176116 | 10811 | | 64489 | | |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17666 | 402525 | | 71110 | | 71110 | | 76799 | |
| | | | | | | | | | | | 5689 | | |
| 18 | 18 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,418 | 398962 | | 166766 | | 166766 | | 180107 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13341 | | |
| 19 | 19 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,25608 | 385992 | | 98845 | | 98845 | | 106753 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7908 | | |
| 20 | 20 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,297 | 22108,03 | 1411,99 | 6566 | 419 | 86 | 5630 | 13172 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 6061 | 126 | | 976 | | |
| 21 | 21 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,50776 | 22327,01 | 1040,29 | 11337 | 528 | 146 | 9869 | 22902 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 10662 | 183 | | 1696 | | |
| 22 | 22 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,24 | 908,16 | 20,27 | 78320 | 1748 | 49805 | 25131 | 111727 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 26766 | 256 | | 8276 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 5,8 | 5176,31 | 319,15 | 30023 | 1851 | 24630 | 3949 | 36690 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 3542 | 659 | | 2718 | | |
| 24 | 24 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,21344 | 5477,55 | | 1169 | | 1169 | | 1263 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 94 | | |
| 25 | 25 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,10672 | 5068,8 | | 541 | | 541 | | 584 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 26 | 26 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,34568 | 5084,45 | | 1758 | | 1758 | | 1899 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 141 | | |
| 27 | 27 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 2,82 | 28482,26 | 1992,98 | 80320 | 5620 | 52459 | 21482 | 109946 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 22241 | 1365 | | 8144 | | |
| 28 | 28 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03212 | 402525 | | 12929 | | 12929 | | 13963 | |
| | | | | | | | | | | | 1034 | | |
| 29 | 29 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0644 | 398962 | | 25693 | | 25693 | | 27748 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2055 | | |
| 30 | 30 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,04656 | 385992 | | 17972 | | 17972 | | 19410 | |
| | | | | | | | | | | | 1438 | | |
| 31 | 31 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,054 | 22108,03 | 1411,99 | 1194 | 76 | 16 | 1024 | 2395 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1102 | 23 | | 177 | | |
| 32 | 32 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,08072 | 22327,01 | 1040,29 | 1802 | 84 | 23 | 1569 | 3641 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 1695 | 29 | | 270 | | |
| 33 | 33 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,96 | 908,16 | 20,27 | 11770 | 262 | 7485 | 3777 | 16791 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 4022 | 38 | | 1244 | | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 12,8 | 5176,31 | 319,15 | 66257 | 4085 | 54355 | 8715 | 80970 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 7817 | 1454 | | 5998 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 35 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,47104 | 5477,55 | | 2580 | | 2580 | 206 | 2786 | Казахстан |
| 36 | 36 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,23552 | 5068,8 | | 1194 | | 1194 | 96 | 1290 | Казахстан |
| 37 | 37 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,76288 | 5084,45 | | 3879 | | 3879 | 310 | 4189 | Казахстан |
| 38 | 38 | Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 8,7 | 25772,02 | 1654,37 | 224217 | 14393 | 158415 | 49965 | 296116 | |
| | | | | | | 5909 | 402,05 | 51408 | 3498 | | 21934 | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0582 | 402525 | | 23427 | | 23427 | 1874 | 25301 | |
| 40 | 40 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11896 | 398962 | | 47461 | | 47461 | 3797 | 51258 | Казахстан |
| 41 | 41 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,12832 | 385992 | | 49530 | | 49530 | 3962 | 53492 | Казахстан |
| 42 | 42 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1432 | 22108,03 | 1411,99 | 3166 | 202 | 41 | 2715 | 6351 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 2922 | 61 | | 470 | | |
| 43 | 43 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07724 | 22327,01 | 1040,29 | 1725 | 80 | 22 | 1501 | 3484 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 1622 | 28 | | 258 | | |
| 44 | 44 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,64 | 908,16 | 20,27 | 22377 | 499 | 14230 | 7180 | 31922 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 7648 | 73 | | 2365 | | |
| 45 | 45 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 16 | 5176,31 | 319,15 | 82821 | 5106 | 67944 | 10893 | 101211 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 9771 | 1818 | | 7497 | | |
| 46 | 46 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,5888 | 5477,55 | | 3225 | | 3225 | 258 | 3483 | Казахстан |
| 47 | 47 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,2944 | 5068,8 | | 1492 | | 1492 | 119 | 1611 | Казахстан |
| 48 | 48 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,9536 | 5084,45 | | 4849 | | 4849 | 388 | 5237 | Казахстан |
| 49 | 49 | Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 10,8 | 21393,99 | 1225,9 | 231055 | 13239 | 186243 | 31666 | 283739 | |
| | | | | | | 2923,4 | 298,64 | 31573 | 3225 | | 21018 | | |
| 50 | 50 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07924 | 402525 | | 31896 | | 31896 | 2552 | 34448 | |
| 51 | 51 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,24154 | 398962 | | 96365 | | 96365 | 7709 | 104074 | Казахстан |
| 52 | 52 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,26436 | 385992 | | 102041 | | 102041 | 8163 | 110204 | |
| 53 | 53 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,072 | 22108,03 | 1411,99 | 1592 | 102 | 21 | 1365 | 3194 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1469 | 31 | | 237 | | |
| 54 | 54 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2578 | 22327,01 | 1040,29 | 5756 | 268 | 74 | 5011 | 11628 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 5413 | 93 | | 861 | | |
| 55 | 55 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 25,71 | 908,16 | 20,27 | 23349 | 521 | 14848 | 7492 | 33308 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 7980 | 76 | | 2467 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 56 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 13,8 | 5176,31 | 319,15 | 71433 | 4404 | 58601 | 9396 | 87295 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 8427 | 1568 | | 6466 | | |
| 57 | 57 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,50784 | 5477,55 | | 2782 | | 2782 | | 3005 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 223 | | |
| 58 | 58 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,25392 | 5068,8 | | 1287 | | 1287 | | 1390 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 103 | | |
| 59 | 59 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,82248 | 5084,45 | | 4182 | | 4182 | | 4517 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 335 | | |
| 60 | 60 | Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство | м3 | 9,2 | 23491,51 | 1570,78 | 216122 | 14451 | 163331 | 38084 | 274542 | |
| | | | | | | 4167,4 | 381,56 | 38340 | 3510 | | 20336 | | |
| 61 | 61 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06396 | 402525 | | 25745 | | 25745 | | 27805 | |
| | | | | | | | | | | | 2060 | | |
| 62 | 62 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21532 | 398962 | | 85904 | | 85904 | | 92776 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6872 | | |
| 63 | 63 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2862 | 385992 | | 110471 | | 110471 | | 119309 | |
| | | | | | | | | | | | 8838 | | |
| 64 | 64 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,10744 | 22108,03 | 1411,99 | 2375 | 152 | 31 | 2037 | 4765 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 2193 | 46 | | 353 | | |
| 65 | 65 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,22154 | 22327,01 | 1040,29 | 4946 | 231 | 64 | 4306 | 9992 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 4652 | 80 | | 740 | | |
| 66 | 66 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14138 | 7134 | 31715 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | | |
| 67 | 67 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 13,8 | 5176,31 | 319,15 | 71433 | 4404 | 58601 | 9396 | 87295 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 8427 | 1568 | | 6466 | | |
| 68 | 68 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,50784 | 5477,55 | | 2782 | | 2782 | | 3005 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 223 | | |
| 69 | 69 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,25392 | 5068,8 | | 1287 | | 1287 | | 1390 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 103 | | |
| 70 | 70 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,82248 | 5084,45 | | 4182 | | 4182 | | 4517 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 335 | | |
| 71 | 71 | Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство | м3 | 9,2 | 23491,51 | 1570,78 | 216122 | 14451 | 163331 | 38084 | 274542 | |
| | | | | | | 4167,4 | 381,56 | 38340 | 3510 | | 20336 | | |
| 72 | 72 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06396 | 402525 | | 25745 | | 25745 | | 27805 | |
| | | | | | | | | | | | 2060 | | |
| 73 | 73 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21532 | 398962 | | 85904 | | 85904 | | 92776 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6872 | | |
| 74 | 74 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,26548 | 385992 | | 102473 | | 102473 | | 110671 | |
| | | | | | | | | | | | 8198 | | |
| 75 | 75 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08672 | 22108,03 | 1411,99 | 1917 | 123 | 25 | 1644 | 3846 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1770 | 37 | | 285 | | |
| 76 | 76 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,22154 | 22327,01 | 1040,29 | 4946 | 231 | 64 | 4306 | 9992 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 4652 | 80 | | 740 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | 77 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14138 | 7134 | 31715 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | | |
| 78 | 78 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 20,2 | 5176,31 | 319,15 | 104561 | 6447 | 85779 | 13753 | 127779 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 12336 | 2295 | | 9465 | | |
| 79 | 79 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,74336 | 5477,55 | | 4072 | | 4072 | | 4398 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 326 | | |
| 80 | 80 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,37168 | 5068,8 | | 1884 | | 1884 | | 2035 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 151 | | |
| 81 | 81 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,20392 | 5084,45 | | 6121 | | 6121 | | 6611 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 490 | | |
| 82 | 82 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 14,5 | 21488,29 | 466,84 | 311580 | 6769 | 251523 | 50637 | 391194 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 53288 | 2356 | | 28977 | | |
| 83 | 83 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1031 | 402525 | | 41500 | | 41500 | | 44820 | |
| | | | | | | | | | | | 3320 | | |
| 84 | 84 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,31705 | 398962 | | 126491 | | 126491 | | 136610 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10119 | | |
| 85 | 85 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,17804 | 385992 | | 68722 | | 68722 | | 74220 | |
| | | | | | | | | | | | 5498 | | |
| 86 | 86 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,081 | 22108,03 | 1411,99 | 1791 | 114 | 23 | 1536 | 3593 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1653 | 34 | | 266 | | |
| 87 | 87 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,32706 | 22327,01 | 1040,29 | 7302 | 340 | 94 | 6357 | 14752 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 6868 | 118 | | 1093 | | |
| 88 | 88 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,48 | 908,16 | 20,27 | 22232 | 497 | 14138 | 7134 | 31715 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 7598 | 73 | | 2349 | | |
| 89 | 89 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 28 | 5176,31 | 319,15 | 144937 | 8936 | 118901 | 19064 | 177121 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 17099 | 3181 | | 13120 | | |
| 90 | 90 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,0304 | 5477,55 | | 5644 | | 5644 | | 6096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 452 | | |
| 91 | 91 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,5152 | 5068,8 | | 2611 | | 2611 | | 2820 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 209 | | |
| 92 | 92 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,6688 | 5084,45 | | 8485 | | 8485 | | 9164 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 679 | | |
| 93 | 93 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 20,1 | 21488,29 | 466,84 | 431915 | 9383 | 348662 | 70193 | 542277 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 73869 | 3266 | | 40169 | | |
| 94 | 94 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16082 | 402525 | | 64734 | | 64734 | | 69913 | |
| | | | | | | | | | | | 5179 | | |
| 95 | 95 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4006 | 398962 | | 159824 | | 159824 | | 172610 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 12786 | | |
| 96 | 96 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,59009 | 385992 | | 227770 | | 227770 | | 245992 | |
| | | | | | | | | | | | 18222 | | |
| 97 | 97 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,19416 | 22108,03 | 1411,99 | 4292 | 274 | 56 | 3681 | 8611 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 3962 | 82 | | 638 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98 | 98 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,43232 | 22327,01 | 1040,29 | 9652 | 450 | 125 | 8403 | 19499 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 9078 | 156 | | 1444 | | |
| 99 | 99 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2поверхности | 32,61 | 908,16 | 20,27 | 29615 | 661 | 18833 | 9503 | 42247 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 10121 | 97 | | 3129 | | |
| 100 | 100 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 26 | 5176,31 | 319,15 | 134584 | 8298 | 110408 | 17702 | 164469 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 15878 | 2954 | | 12183 | | |
| 101 | 101 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,9568 | 5477,55 | | 5241 | | 5241 | | 5660 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 419 | | |
| 102 | 102 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,4784 | 5068,8 | | 2425 | | 2425 | | 2619 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 194 | | |
| 103 | 103 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,5496 | 5084,45 | | 7879 | | 7879 | | 8509 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 630 | | |
| 104 | 104 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 19,5 | 21488,29 | 466,84 | 419022 | 9104 | 338255 | 68098 | 526090 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 71664 | 3169 | | 38970 | | |
| 105 | 105 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1484 | 402525 | | 59735 | | 59735 | | 64514 | |
| | | | | | | | | | | | 4779 | | |
| 106 | 106 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4327 | 398962 | | 172631 | | 172631 | | 186441 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13810 | | |
| 107 | 107 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,53396 | 385992 | | 206104 | | 206104 | | 222592 | |
| | | | | | | | | | | | 16488 | | |
| 108 | 108 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12272 | 22108,03 | 1411,99 | 2713 | 173 | 35 | 2326 | 5442 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 2504 | 52 | | 403 | | |
| 109 | 109 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,44875 | 22327,01 | 1040,29 | 10019 | 467 | 129 | 8722 | 20240 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 9423 | 162 | | 1499 | | |
| 110 | 110 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2поверхности | 33,48 | 908,16 | 20,27 | 30405 | 678 | 19335 | 9756 | 43374 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 10391 | 99 | | 3213 | | |
| 111 | 111 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 45 | 5176,31 | 319,15 | 232934 | 14362 | 191092 | 30638 | 284658 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 27481 | 5113 | | 21086 | | |
| 112 | 112 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,656 | 5477,55 | | 9071 | | 9071 | | 9797 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 726 | | |
| 113 | 113 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,828 | 5068,8 | | 4197 | | 4197 | | 4533 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 336 | | |
| 114 | 114 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 2,682 | 5084,45 | | 13636 | | 13636 | | 14727 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1091 | | |
| 115 | 115 | Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 9,5 | 20192,78 | 1392,69 | 191831 | 13230 | 144604 | 33863 | 243750 | |
| | | | | | | 3578,58 | 338,47 | 33997 | 3215 | | 18056 | | |
| 116 | 116 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 33,75 | 908,16 | 20,27 | 30650 | 684 | 19491 | 9835 | 43724 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 10475 | 100 | | 3239 | | |
| 117 | 117 | Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 72,9 | 26415,47 | 2294,82 | 1925688 | 167292 | 1200378 | 544172 | 2667449 | |
| | | | | | | 7654,56 | 548,34 | 558017 | 39974 | | 197589 | | |
| 118 | 118 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,13749 | 408331 | | 56141 | | 56141 | | 60632 | |
| | | | | | | | | | | | 4491 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 119 | 119 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников | т | 0,0443 | 1002361,85 | 19125,35 | 44405 | 848 | 40760 | 2853 | 51039 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 2798 | 338 | | 3781 | | |
| 120 | 120 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 326,25 | 908,16 | 20,27 | 296287 | 6613 | 188416 | 95071 | 422667 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 101258 | 969 | | 31309 | | |
| 121 | 121 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 2 | 5176,31 | 319,15 | 10353 | 638 | 8493 | 1362 | 12652 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 1221 | 227 | | 937 | | |
| 122 | 122 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0736 | 5477,55 | | 403 | | 403 | | 435 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 123 | 123 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,0368 | 5068,8 | | 187 | | 187 | | 202 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 124 | 124 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,1192 | 5084,45 | | 606 | | 606 | | 654 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 48 | | |
| 125 | 125 | Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,816 | 40343,27 | 5740,84 | 32920 | 4684 | 13570 | 14985 | 51737 | |
| | | | | | | 17973,11 | 2207,21 | 14666 | 1801 | | 3832 | | |
| 126 | 126 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01984 | 408331 | | 8101 | | 8101 | | 8749 | |
| | | | | | | | | | | | 648 | | |
| 127 | 127 | Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство | м2 настила | 1,28 | 8285,01 | 1393,96 | 10605 | 1784 | 0 | 7296 | 19333 | |
| | | | | | | 6891,05 | 609,26 | 8821 | 780 | | 1432 | | |
| 128 | 128 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0112 | 416359 | | 4663 | | 4663 | | 5036 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 373 | | |
| 129 | 129 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00082 | 402525 | | 330 | | 330 | | 356 | |
| | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 130 | 130 | С1214-107-0112 | Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм | т | 0,021 | 575849 | | 12093 | | 12093 | | 13060 | |
| | | | | | | | | | | | 967 | | |
| 131 | 131 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,08 | 908,16 | 20,27 | 5522 | 123 | 3511 | 1772 | 7877 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 1887 | 18 | | 583 | | |
| 132 | 132 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,3 | 21179,64 | 667,86 | 6354 | 200 | 4669 | 1421 | 8397 | |
| | | | | | | 4949,1 | 257,27 | 1485 | 77 | | 622 | | |
| 133 | 133 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00474 | 408331 | | 1935 | | 1935 | | 2090 | |
| | | | | | | | | | | | 155 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | 12137504 | |
| | | | **Раздел: 2. Каркас** | | | | | | | | | | |
| 134 | 134 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 15,19924 | 44373,5 | 6676,28 | 674443 | 101474 | 360721 | 214012 | 959531 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 212248 | 22929 | | 71076 | | |
| 135 | 135 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,8055611 | 22108,03 | 1411,99 | 39917 | 2550 | 520 | 34229 | 80078 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 36848 | 767 | | 5932 | | |
| 136 | 136 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4794275 | 402525 | | 192982 | | 192982 | | 208421 | |
| | | | | | | | | | | | 15439 | | |
| 137 | 137 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3261337 | 385992 | | 511877 | | 511877 | | 552827 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 40950 | | |
| 138 | 138 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0097709 | 519143 | | 5072 | | 5072 | | 5478 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 406 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 139 | 139 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 3,19984 | 44373,5 | 6676,28 | 141988 | 21363 | 75941 | 45055 | 202006 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 44684 | 4827 | | 14963 | | |
| 140 | 140 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5500068 | 22108,03 | 1411,99 | 12160 | 777 | 158 | 10427 | 24394 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 11225 | 234 | | 1807 | | |
| 141 | 141 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1009321 | 402525 | | 40628 | | 40628 | | 43878 | |
| | | | | | | | | | | | 3250 | | |
| 142 | 142 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4490747 | 385992 | | 173339 | | 173339 | | 187206 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13867 | | |
| 143 | 143 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0041141 | 519143 | | 2136 | | 2136 | | 2307 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 171 | | |
| 144 | 144 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 4,79976 | 44373,5 | 6676,28 | 212982 | 32045 | 113912 | 67583 | 303010 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 67026 | 7241 | | 22445 | | |
| 145 | 145 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6257859 | 22108,03 | 1411,99 | 13835 | 884 | 180 | 11863 | 27754 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 12771 | 266 | | 2056 | | |
| 146 | 146 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1513981 | 402525 | | 60942 | | 60942 | | 65817 | |
| | | | | | | | | | | | 4875 | | |
| 147 | 147 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4743877 | 385992 | | 183110 | | 183110 | | 197759 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14649 | | |
| 148 | 148 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0030856 | 519143 | | 1602 | | 1602 | | 1730 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 128 | | |
| 149 | 149 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 1,59992 | 44373,5 | 6676,28 | 70994 | 10682 | 37971 | 22528 | 101004 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 22342 | 2414 | | 7482 | | |
| 150 | 150 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,239108 | 22108,03 | 1411,99 | 5286 | 338 | 69 | 4533 | 10605 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 4880 | 102 | | 786 | | |
| 151 | 151 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0530259 | 402525 | | 21344 | | 21344 | | 23052 | |
| | | | | | | | | | | | 1708 | | |
| 152 | 152 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1860821 | 385992 | | 71826 | | 71826 | | 77572 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5746 | | |
| 153 | 153 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0010285 | 519143 | | 534 | | 534 | | 577 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 154 | 154 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 2,39988 | 44373,5 | 6676,28 | 106491 | 16022 | 56956 | 33791 | 151505 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 33513 | 3620 | | 11223 | | |
| 155 | 155 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,319064 | 22108,03 | 1411,99 | 7054 | 450 | 92 | 6049 | 14151 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 6511 | 135 | | 1048 | | |
| 156 | 156 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0756991 | 402525 | | 30471 | | 30471 | | 32909 | |
| | | | | | | | | | | | 2438 | | |
| 157 | 157 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,243365 | 385992 | | 93937 | | 93937 | | 101452 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7515 | | |
| 158 | 158 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0015428 | 519143 | | 801 | | 801 | | 865 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 64 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 159 | 159 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 1,59992 | 44373,5 | 6676,28 | 70994 | 10682 | 37971 | 22528 | 101004 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 22342 | 2414 | | 7482 | | |
| 160 | 160 | Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2802488 | 18068,57 | 978,77 | 5064 | 274 | 81 | 4372 | 10191 | |
| | | | | | | 16801,8 | 339,68 | 4709 | 95 | | 755 | | |
| 161 | 161 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0530259 | 402525 | | 21344 | | 21344 | 1708 | 23052 | |
| 162 | 162 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2272229 | 385992 | | 87706 | | 87706 | 7016 | 94722 | Казахстан |
| 163 | 163 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0010285 | 519143 | | 534 | | 534 | 43 | 577 | Казахстан |
| 164 | 164 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,364 | 44989,86 | 5889,67 | 16376 | 2144 | 8226 | 5942 | 24103 | |
| | | | | | | 16502,01 | 1436,37 | 6007 | 523 | | 1785 | | |
| 165 | 165 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01426 | 402525 | | 5740 | | 5740 | 459 | 6199 | |
| 166 | 166 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,042 | 385992 | | 16212 | | 16212 | 1297 | 17509 | Казахстан |
| 167 | 167 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,01426 | 22327,01 | 1040,29 | 318 | 15 | 4 | 277 | 643 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 299 | 5 | | 48 | | |
| 168 | 168 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,042 | 16973,75 | 986,47 | 713 | 41 | 12 | 614 | 1433 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 659 | 15 | | 106 | | |
| 169 | 169 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0016 | 519143 | | 831 | | 831 | 66 | 897 | Казахстан |
| 170 | 170 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,364 | 44989,86 | 5889,67 | 16376 | 2144 | 8226 | 5942 | 24103 | |
| | | | | | | 16502,01 | 1436,37 | 6007 | 523 | | 1785 | | |
| 171 | 171 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01302 | 402525 | | 5241 | | 5241 | 419 | 5660 | |
| 172 | 172 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0396 | 385992 | | 15285 | | 15285 | 1223 | 16508 | Казахстан |
| 173 | 173 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,01302 | 22327,01 | 1040,29 | 291 | 14 | 4 | 253 | 588 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 273 | 5 | | 44 | | |
| 174 | 174 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0396 | 16973,75 | 986,47 | 672 | 39 | 11 | 579 | 1351 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 622 | 14 | | 100 | | |
| 175 | 175 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0016 | 519143 | | 831 | | 831 | 66 | 897 | Казахстан |
| 176 | 176 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,686 | 36988,69 | 3806,58 | 99352 | 10225 | 64260 | 24680 | 133954 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 24867 | 2254 | | 9922 | | |
| 177 | 177 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014144 | 402525 | | 5693 | | 5693 | 455 | 6148 | |
| 178 | 178 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,243984 | 398962 | | 97340 | | 97340 | 7787 | 105127 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 179 | 179 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,077503 | 385992 | | 29916 | | 29916 | | 32309 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2393 | | |
| 180 | 180 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,307292 | 22327,01 | 1040,29 | 6861 | 320 | 89 | 5973 | 13861 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 6453 | 111 | | 1027 | | |
| 181 | 181 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,028339 | 16973,75 | 986,47 | 481 | 28 | 8 | 414 | 967 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 445 | 10 | | 72 | | |
| 182 | 182 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,8356 | 36988,69 | 3806,58 | 104885 | 10794 | 67840 | 26054 | 141414 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 26252 | 2379 | | 10475 | | |
| 183 | 183 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0143072 | 402525 | | 5759 | | 5759 | | 6220 | |
| | | | | | | | | | | | 461 | | |
| 184 | 184 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,235025 | 398962 | | 93766 | | 93766 | | 101267 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7501 | | |
| 185 | 185 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0300611 | 385992 | | 11603 | | 11603 | | 12531 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 928 | | |
| 186 | 186 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2604213 | 22327,01 | 1040,29 | 5814 | 271 | 75 | 5062 | 11746 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 5469 | 94 | | 870 | | |
| 187 | 187 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,018972 | 16973,75 | 986,47 | 322 | 19 | 5 | 277 | 647 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 298 | 7 | | 48 | | |
| 188 | 188 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,227 | 36988,69 | 3806,58 | 82374 | 8478 | 53279 | 20462 | 111063 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 20617 | 1869 | | 8227 | | |
| 189 | 189 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010608 | 402525 | | 4270 | | 4270 | | 4612 | |
| | | | | | | | | | | | 342 | | |
| 190 | 190 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2014551 | 398962 | | 80373 | | 80373 | | 86803 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6430 | | |
| 191 | 191 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1592016 | 385992 | | 61451 | | 61451 | | 66367 | |
| | | | | | | | | | | | 4916 | | |
| 192 | 192 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2762109 | 22327,01 | 1040,29 | 6167 | 288 | 80 | 5369 | 12459 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 5800 | 100 | | 923 | | |
| 193 | 193 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,095064 | 16973,75 | 986,47 | 1614 | 93 | 27 | 1389 | 3243 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 1492 | 34 | | 240 | | |
| 194 | 194 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,1794 | 36988,69 | 3806,58 | 80613 | 8296 | 52140 | 20025 | 108689 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 20177 | 1829 | | 8051 | | |
| 195 | 195 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012512 | 402525 | | 5036 | | 5036 | | 5439 | |
| | | | | | | | | | | | 403 | | |
| 196 | 196 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,187697 | 398962 | | 74884 | | 74884 | | 80875 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5991 | | |
| 197 | 197 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,150807 | 385992 | | 58210 | | 58210 | | 62867 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4657 | | |
| 198 | 198 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,27523 | 22327,01 | 1040,29 | 6145 | 286 | 79 | 5350 | 12415 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 5779 | 99 | | 920 | | |
| 199 | 199 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,075786 | 16973,75 | 986,47 | 1286 | 74 | 22 | 1108 | 2586 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 1190 | 27 | | 192 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 200 | 200 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 9,792 | 36988,69<br>9257,88 | 3806,58<br>839,06 | 362193<br>90653 | 37274<br>8216 | 234266 | 89971<br>36173 | 488337 | |
| 201 | 201 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,045424 | 402525 | | 18284 | | 18284 | 1463 | 19747 | |
| 202 | 202 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,05672 | 398962 | | 421591 | | 421591 | 33727 | 455318 | Казахстан |
| 203 | 203 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07072 | 385992 | | 27297 | | 27297 | 2184 | 29481 | Казахстан |
| 204 | 204 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,102144 | 22327,01<br>20998,72 | 1040,29<br>360,91 | 24608<br>23144 | 1147<br>398 | 317 | 21423<br>3682 | 49713 | |
| 205 | 205 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,07072 | 16973,75<br>15699,28 | 986,47<br>360,91 | 1200<br>1110 | 70<br>26 | 20 | 1034<br>179 | 2413 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Каркас** | | | | | | | | | 5873943 | |
| | | | **Раздел: 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| 206 | 206 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 71,8544 | 6079,14<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 436813<br>264932 | 170600<br>40575 | 1281 | 284121<br>57675 | 778609 | |
| 207 | 207 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 66,106048 | 23374 | | 1545163 | | 1545163 | 123613 | 1668776 | Казахстан |
| 208 | 208 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2155,632 | 43 | | 92692 | | 92692 | 7415 | 100107 | Казахстан |
| 209 | 209 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 26,88 | 6079,14<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 163407<br>99108 | 63820<br>15179 | 479 | 106287<br>21576 | 291270 | |
| 210 | 210 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 24,7296 | 23374 | | 578030 | | 578030 | 46242 | 624272 | Казахстан |
| 211 | 211 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 806,4 | 43 | | 34675 | | 34675 | 2774 | 37449 | Казахстан |
| 212 | 212 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,134142 | 408331 | | 54774 | | 54774 | 4382 | 59156 | |
| 213 | 213 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,044252 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 16952<br>16843 | 109<br>48 | 0 | 15371<br>2586 | 34909 | |
| 214 | 214 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,044252 | 398962 | | 17655 | | 17655 | 1412 | 19067 | Казахстан |
| 215 | 215 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,905208 | 29674,74<br>7890,96 | 13484,68<br>3912,14 | 56537<br>15034 | 25691<br>7453 | 15812 | 15516<br>5764 | 77817 | |
| 216 | 216 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 1,853104 | 495045 | | 917370 | | 917370 | 73390 | 990760 | |
| 217 | 217 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,052104 | 416359 | | 21694 | | 21694 | 1736 | 23430 | Казахстан |
| 218 | 218 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,303 | 30183,08<br>18231,3 | 10628,44<br>3307,96 | 9145<br>5524 | 3220<br>1002 | 401 | 4503<br>1092 | 14740 | |
| 219 | 219 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,261708 | 495045 | | 129557 | | 129557 | 10365 | 139922 | |
| 220 | 220 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,026676 | 416359 | | 11107 | | 11107 | | 11996 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 889 | | |
| 221 | 221 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 109,6 | 30 | | 3288 | | 3288 | 263 | 3551 | |
| 222 | 222 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014616 | 385992 | | 5642 | | 5642 | 451 | 6093 | Казахстан |
| 223 | 223 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 4,1936 | 6273,72<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 26309<br>15462 | 9957<br>2368 | 891 | 16582<br>3431 | 46322 | |
| 224 | 224 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 3,858112 | 23374 | | 90180 | | 90180 | 7214 | 97394 | Казахстан |
| 225 | 225 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 125,808 | 43 | | 5410 | | 5410 | 433 | 5843 | Казахстан |
| 226 | 226 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,01167 | 408331 | | 4765 | | 4765 | 381 | 5146 | |
| 227 | 227 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00432 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 1655<br>1644 | 11<br>5 | 0 | 1501<br>252 | 3408 | |
| 228 | 228 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00432 | 398962 | | 1724 | | 1724 | 138 | 1862 | Казахстан |
| 229 | 229 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,16956 | 29674,74<br>7890,96 | 13484,68<br>3912,14 | 5032<br>1338 | 2286<br>663 | 1407 | 1381<br>513 | 6926 | |
| 230 | 230 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,1638 | 495045 | | 81088 | | 81088 | 6487 | 87575 | |
| 231 | 231 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00576 | 416359 | | 2398 | | 2398 | 192 | 2590 | Казахстан |
| 232 | 232 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,02512 | 30183,08<br>18231,3 | 10628,44<br>3307,96 | 758<br>458 | 267<br>83 | 33 | 373<br>91 | 1222 | |
| 233 | 233 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,02356 | 495045 | | 11663 | | 11663 | 933 | 12596 | |
| 234 | 234 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00156 | 416359 | | 650 | | 650 | 52 | 702 | Казахстан |
| 235 | 235 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 12 | 30 | | 360 | | 360 | 29 | 389 | |
| 236 | 236 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 5,04 | 8257,35<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 41617<br>18583 | 11966<br>2846 | 11068 | 19929<br>4924 | 66470 | |
| 237 | 237 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 4,6368 | 23240 | | 107759 | | 107759 | 8621 | 116380 | Казахстан |
| 238 | 238 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,01496 | 408331 | | 6109 | | 6109 | 489 | 6598 | |
| 239 | 239 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00288 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 1103<br>1096 | 7<br>3 | 0 | 1000<br>168 | 2271 | |
| 240 | 240 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00288 | 398962 | | 1149 | | 1149 | 92 | 1241 | Казахстан |
| 241 | 241 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,11942 | 29674,74<br>7890,96 | 13484,68<br>3912,14 | 3544<br>942 | 1610<br>467 | 991 | 973<br>361 | 4878 | |
| 242 | 242 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | | 0,1151 | 495045 | | 56980 | | 56980 | | 61538 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 4558 | | |
| 243 | 243 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00384 | 416359 | | 1599 | | 1599 | | 1727 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 128 | | |
| 244 | 244 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 8 | 30 | | 240 | | 240 | | 259 | |
| | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 245 | 245 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 4,804 | 8257,35 | 2374,24 | 39668 | 11406 | 10550 | 18996 | 63357 | |
| | | | | | | 3687,07 | 564,68 | 17713 | 2713 | | 4693 | | |
| 246 | 246 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 4,41968 | 23240 | | 102713 | | 102713 | | 110930 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8217 | | |
| 247 | 247 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,01488 | 408331 | | 6076 | | 6076 | | 6562 | |
| | | | | | | | | | | | 486 | | |
| 248 | 248 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00468 | 383082,73 | 2469,73 | 1793 | 12 | 0 | 1626 | 3692 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 1781 | 5 | | 273 | | |
| 249 | 249 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00468 | 398962 | | 1867 | | 1867 | | 2016 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 149 | | |
| 250 | 250 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,18811 | 29674,74 | 13484,68 | 5582 | 2537 | 1561 | 1532 | 7683 | |
| | | | | | | 7890,96 | 3912,14 | 1484 | 736 | | 569 | | |
| 251 | 251 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,18187 | 495045 | | 90034 | | 90034 | | 97237 | |
| | | | | | | | | | | | 7203 | | |
| 252 | 252 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00624 | 416359 | | 2598 | | 2598 | | 2806 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 208 | | |
| 253 | 253 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,01216 | 30183,08 | 10628,44 | 367 | 129 | 16 | 181 | 592 | |
| | | | | | | 18231,3 | 3307,96 | 222 | 40 | | 44 | | |
| 254 | 254 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,00982 | 495045 | | 4861 | | 4861 | | 5250 | |
| | | | | | | | | | | | 389 | | |
| 255 | 255 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00156 | 416359 | | 650 | | 650 | | 702 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 52 | | |
| 256 | 256 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 13 | 30 | | 390 | | 390 | | 421 | |
| | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 257 | 257 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 4,3624 | 8257,35 | 2374,24 | 36022 | 10357 | 9580 | 17249 | 57533 | |
| | | | | | | 3687,07 | 564,68 | 16084 | 2463 | | 4262 | | |
| 258 | 258 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 4,013408 | 23240 | | 93272 | | 93272 | | 100734 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7462 | | |
| 259 | 259 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,01325 | 408331 | | 5410 | | 5410 | | 5843 | |
| | | | | | | | | | | | 433 | | |
| 260 | 260 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00252 | 383082,73 | 2469,73 | 965 | 7 | 0 | 875 | 1987 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 959 | 3 | | 147 | | |
| 261 | 261 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00252 | 398962 | | 1005 | | 1005 | | 1085 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 262 | 262 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,10375 | 29674,74 | 13484,68 | 3079 | 1399 | 861 | 845 | 4238 | |
| | | | | | | 7890,96 | 3912,14 | 819 | 406 | | 314 | | |
| 263 | 263 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,09997 | 495045 | | 49490 | | 49490 | | 53449 | |
| | | | | | | | | | | | 3959 | | |
| 264 | 264 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,00336 | 416359 | | 1399 | | 1399 | | 1511 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 112 | | |
| 265 | 265 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 7 | 30 | | 210 | | 210 | 17 | 227 | |
| 266 | 266 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2,3176 | 8257,35<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 19137<br>8545 | 5503<br>1309 | 5090 | 9164<br>2264 | 30565 | |
| 267 | 267 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 2,132192 | 23240 | | 49552 | | 49552 | 3964 | 53516 | Казахстан |
| 268 | 268 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,00633 | 408331 | | 2585 | | 2585 | 207 | 2792 | |
| 269 | 269 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,001 | 386604 | | 387 | | 387 | 31 | 418 | |
| 270 | 270 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0036 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 1379<br>1370 | 9<br>4 | 0 | 1250<br>210 | 2839 | |
| 271 | 271 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0036 | 398962 | | 1436 | | 1436 | 115 | 1551 | Казахстан |
| 272 | 272 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,1413 | 29674,74<br>7890,96 | 13484,68<br>3912,14 | 4193<br>1115 | 1906<br>553 | 1173 | 1151<br>428 | 5772 | |
| 273 | 273 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,1365 | 495045 | | 67574 | | 67574 | 5406 | 72980 | |
| 274 | 274 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0048 | 416359 | | 1999 | | 1999 | 160 | 2159 | Казахстан |
| 275 | 275 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,02384 | 30183,08<br>18231,3 | 10628,44<br>3307,96 | 720<br>435 | 254<br>79 | 32 | 354<br>86 | 1160 | |
| 276 | 276 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,01924 | 495045 | | 9525 | | 9525 | 762 | 10287 | |
| 277 | 277 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00406 | 416359 | | 1690 | | 1690 | 135 | 1825 | Казахстан |
| 278 | 278 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 9 | 30 | | 270 | | 270 | 22 | 292 | |
| 279 | 279 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 10,2336 | 8257,35<br>3687,07 | 2374,24<br>564,68 | 84502<br>37732 | 24297<br>5779 | 22473 | 40465<br>9997 | 134964 | |
| 280 | 280 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 9,414912 | 23240 | | 218803 | | 218803 | 17504 | 236307 | Казахстан |
| 281 | 281 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,03228 | 408331 | | 13181 | | 13181 | 1054 | 14235 | |
| 282 | 282 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,001 | 386604 | | 387 | | 387 | 31 | 418 | |
| 283 | 283 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,009 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 3448<br>3426 | 23<br>10 | 0 | 3126<br>526 | 7100 | |
| 284 | 284 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 398962 | | 3591 | | 3591 | 287 | 3878 | Казахстан |
| 285 | 285 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,36986 | 29674,74<br>7890,96 | 13484,68<br>3912,14 | 10975<br>2919 | 4987<br>1447 | 3070 | 3012<br>1119 | 15106 | |
| 286 | 286 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | | 0,35726 | 495045 | | 176860 | | 176860 | | 191009 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 14149 | | |
| 287 | 287 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0126 | 416359 | | 5246 | | 5246 | | 5666 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 420 | | |
| 288 | 288 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,02908 | 30183,08 | 10628,44 | 878 | 309 | 38 | 432 | 1415 | |
| | | | | | | 18231,3 | 3307,96 | 530 | 96 | | 105 | | |
| 289 | 289 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,02259 | 495045 | | 11183 | | 11183 | | 12078 | |
| | | | | | | | | | | | 895 | | |
| 290 | 290 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00499 | 416359 | | 2078 | | 2078 | | 2244 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 166 | | |
| 291 | 291 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 25 | 30 | | 750 | | 750 | | 810 | |
| | | | | | | | | | | | 60 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Стены | | | | | | | | | 6754502 | |
| | | | Раздел: 4. Перекрытие | | | | | | | | | | |
| 292 | 292 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 54,6 | 54211,27 | 1899,07 | 2959935 | 103690 | 1775363 | 1006915 | 4284198 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 1080883 | 25617 | | 317348 | | |
| 293 | 293 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,21136 | 402525 | | 487603 | | 487603 | | 526611 | |
| | | | | | | | | | | | 39008 | | |
| 294 | 294 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,60222 | 398962 | | 2235073 | | 2235073 | | 2413879 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 178806 | | |
| 295 | 295 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,93556 | 385992 | | 747111 | | 747111 | | 806880 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 59769 | | |
| 296 | 296 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,85978 | 22108,03 | 1411,99 | 41116 | 2626 | 536 | 35257 | 82483 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 37954 | 790 | | 6110 | | |
| 297 | 297 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,12041 | 973128,99 | 1443,99 | 117174 | 174 | 84434 | 29705 | 158629 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 32567 | 76 | | 11750 | | |
| 298 | 298 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,02582 | 83758,85 | 19125,35 | 2163 | 494 | 38 | 1663 | 4132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 1631 | 197 | | 306 | | |
| 299 | 299 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 1,2 | 5348 | | 6418 | | 6418 | | 6931 | |
| | | | | | | | | | | | 513 | | |
| 300 | 300 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,4 | 9013 | | 3605 | | 3605 | | 3893 | |
| | | | | | | | | | | | 288 | | |
| 301 | 301 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 302 | 302 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 49,1 | 54211,27 | 1899,07 | 2661773 | 93244 | 1596526 | 905486 | 3852640 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 972003 | 23036 | | 285381 | | |
| 303 | 303 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |
| 304 | 304 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,39148 | 398962 | | 2150996 | | 2150996 | | 2323076 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 172080 | | |
| 305 | 305 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,89292 | 385992 | | 730652 | | 730652 | | 789104 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58452 | | |
| 306 | 306 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 307 | 307 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 308 | 308 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |
| 309 | 309 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| 310 | 310 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | | 1947 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 311 | 311 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 312 | 312 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 54 | 54211,27 | 1899,07 | 2927409 | 102550 | 1755853 | 995850 | 4237120 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 1069006 | 25335 | | 313861 | | |
| 313 | 313 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,21136 | 402525 | | 487603 | | 487603 | | 526611 | |
| | | | | | | | | | | | 39008 | | |
| 314 | 314 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,91042 | 398962 | | 2358033 | | 2358033 | | 2546676 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 188643 | | |
| 315 | 315 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,93679 | 385992 | | 747585 | | 747585 | | 807392 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 59807 | | |
| 316 | 316 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,85975 | 22108,03 | 1411,99 | 41115 | 2626 | 536 | 35257 | 82482 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 37954 | 790 | | 6110 | | |
| 317 | 317 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,12041 | 973128,99 | 1443,99 | 117174 | 174 | 84434 | 29705 | 158629 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 32567 | 76 | | 11750 | | |
| 318 | 318 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,02582 | 83758,85 | 19125,35 | 2163 | 494 | 38 | 1663 | 4132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 1631 | 197 | | 306 | | |
| 319 | 319 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 1,2 | 5348 | | 6418 | | 6418 | | 6931 | |
| | | | | | | | | | | | 513 | | |
| 320 | 320 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,4 | 9013 | | 3605 | | 3605 | | 3893 | |
| | | | | | | | | | | | 288 | | |
| 321 | 321 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 322 | 322 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 48,6 | 54211,27 | 1899,07 | 2634668 | 92295 | 1580268 | 896265 | 3813408 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 962105 | 22802 | | 282475 | | |
| 323 | 323 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |
| 324 | 324 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,6516 | 398962 | | 2254774 | | 2254774 | | 2435156 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 180382 | | |
| 325 | 325 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,91065 | 385992 | | 737496 | | 737496 | | 796496 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 59000 | | |
| 326 | 326 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |
| 327 | 327 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 328 | 328 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 329 | 329 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| 330 | 330 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | | 1947 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 331 | 331 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Перекрытие | | | | | | | | | 32063832 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 45669448 | 1456911 | 36947921 | 6950720 | 56829781 | |
| | | | | | | | | 7264624 | 363412 | | 4209613 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 568298 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 57398074 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,63 % | | 361608 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 57759682 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1155194 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 58914876 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год -31%, К - 1 | | | | | | | | | 18 263 612 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69%, К - 1,0500514 | | | | | | | | | 42 685 917 | |
| | | | *ИТОГО* | | | | | | | | | *60 949 529* | |
| | | | НДС | | | | | | | | | 7 313 943 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 68 263 472 | |

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"**

**Инженер по техническому надзору_____Лим К.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

**Директор_____Букебаев А.А**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы Блок 2**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл. №319/2 от 21.12.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 1 -3

За декабрь месяц 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 8,7 | 5176,31 | 319,15 | 45034 | 2776 | 36944 | 5923 | 55034 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 5313 | 988 | | 4077 | | |
| 2 | 2 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,32016 | 5477,55 | | 1754 | | 1754 | 140 | 1894 | Казахстан |
| 3 | 3 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,16008 | 5068,8 | | 811 | | 811 | 65 | 876 | Казахстан |
| 4 | 4 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,51852 | 5084,45 | | 2636 | | 2636 | 211 | 2847 | Казахстан |
| 5 | 5 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 4,23 | 28482,26 | 1992,98 | 120480 | 8430 | 78688 | 32223 | 164919 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 33362 | 2048 | | 12216 | | |
| 6 | 6 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04818 | 402525 | | 19394 | | 19394 | 1551 | 20945 | |
| 7 | 7 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0966 | 398962 | | 38540 | | 38540 | 3083 | 41623 | Казахстан |
| 8 | 8 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,12264 | 385992 | | 47338 | | 47338 | 3787 | 51125 | Казахстан |
| 9 | 9 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,081 | 22108,03 | 1411,99 | 1791 | 114 | 23 | 1536 | 3593 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1653 | 34 | | 266 | | |
| 10 | 10 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,12108 | 22327,01 | 1040,29 | 2703 | 126 | 35 | 2353 | 5461 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 2543 | 44 | | 405 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 19,44 | 908,16 | 20,27 | 17655 | 394 | 11227 | 5665 | 25186 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 6034 | 58 | | 1866 | | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 25,2 | 5176,31 | 319,15 | 130443 | 8042 | 107011 | 17157 | 159408 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 15389 | 2863 | | 11808 | | |
| 13 | 13 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,92736 | 5477,55 | | 5080 | | 5080 | 406 | 5486 | Казахстан |
| 14 | 14 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,46368 | 5068,8 | | 2350 | | 2350 | 188 | 2538 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 1,50192 | 5084,45 | | 7636 | | 7636 | | 8247 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 611 | | |
| 16 | 16 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 14,21 | 28482,26 | 1992,98 | 404733 | 28320 | 264339 | 108248 | 554019 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 112074 | 6880 | | 41038 | | |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11242 | 402525 | | 45252 | | 45252 | | 48872 | |
| | | | | | | | | | | | 3620 | | |
| 18 | 18 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,266 | 398962 | | 106124 | | 106124 | | 114614 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8490 | | |
| 19 | 19 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,16296 | 385992 | | 62901 | | 62901 | | 67933 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5032 | | |
| 20 | 20 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,189 | 22108,03 | 1411,99 | 4178 | 267 | 54 | 3583 | 8382 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 3857 | 80 | | 621 | | |
| 21 | 21 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,32312 | 22327,01 | 1040,29 | 7214 | 337 | 93 | 6281 | 14575 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 6785 | 117 | | 1080 | | |
| 22 | 22 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 54,88 | 908,16 | 20,27 | 49840 | 1112 | 31694 | 15992 | 71099 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 17033 | 163 | | 5267 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 11,6 | 5176,31 | 319,15 | 60045 | 3702 | 49259 | 7898 | 73378 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 7084 | 1318 | | 5435 | | |
| 24 | 24 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,42688 | 5477,55 | | 2338 | | 2338 | | 2525 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 187 | | |
| 25 | 25 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,21344 | 5068,8 | | 1082 | | 1082 | | 1169 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 87 | | |
| 26 | 26 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,69136 | 5084,45 | | 3515 | | 3515 | | 3796 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 281 | | |
| 27 | 27 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 5,64 | 28482,26 | 1992,98 | 160640 | 11241 | 104917 | 42964 | 219892 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 44482 | 2731 | | 16288 | | |
| 28 | 28 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06424 | 402525 | | 25858 | | 25858 | | 27927 | |
| | | | | | | | | | | | 2069 | | |
| 29 | 29 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1288 | 398962 | | 51386 | | 51386 | | 55497 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4111 | | |
| 30 | 30 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,09312 | 385992 | | 35944 | | 35944 | | 38819 | |
| | | | | | | | | | | | 2875 | | |
| 31 | 31 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,108 | 22108,03 | 1411,99 | 2388 | 153 | 31 | 2047 | 4790 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 2204 | 46 | | 355 | | |
| 32 | 32 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,16144 | 22327,01 | 1040,29 | 3604 | 168 | 46 | 3138 | 7281 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 3390 | 58 | | 539 | | |
| 33 | 33 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 25,92 | 908,16 | 20,27 | 23540 | 525 | 14969 | 7553 | 33580 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 8045 | 77 | | 2487 | | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 2,9 | 5176,31 | 319,15 | 15011 | 925 | 12315 | 1974 | 18344 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 1771 | 329 | | 1359 | | |
| 35 | 35 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,10672 | 5477,55 | | 585 | | 585 | | 632 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 47 | | |
| 36 | 36 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,05336 | 5068,8 | | 270 | | 270 | | 292 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 37 | 37 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 0,17284 | 5084,45 | | 879 | | 879 | | 949 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 70 | | |
| 38 | 38 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,41 | 28482,26 | 1992,98 | 40160 | 2810 | 26229 | 10741 | 54973 | |
| | | | | | | 7886,96 | 484,16 | 11121 | 683 | | 4072 | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01606 | 402525 | | 6465 | | 6465 | | 6982 | |
| | | | | | | | | | | | 517 | | |
| 40 | 40 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0322 | 398962 | | 12847 | | 12847 | | 13875 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1028 | | |
| 41 | 41 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03228 | 385992 | | 12460 | | 12460 | | 13457 | |
| | | | | | | | | | | | 997 | | |
| 42 | 42 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,036 | 22108,03 | 1411,99 | 796 | 51 | 10 | 682 | 1596 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 735 | 15 | | 118 | | |
| 43 | 43 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,04036 | 22327,01 | 1040,29 | 901 | 42 | 12 | 784 | 1820 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 848 | 15 | | 135 | | |
| 44 | 44 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,36 | 908,16 | 20,27 | 5776 | 129 | 3673 | 1853 | 8239 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 1974 | 19 | | 610 | | |
| 45 | 45 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 25,6 | 5176,31 | 319,15 | 132514 | 8171 | 108710 | 17430 | 161939 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 15633 | 2909 | | 11995 | | |
| 46 | 46 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,94208 | 5477,55 | | 5160 | | 5160 | | 5573 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 413 | | |
| 47 | 47 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,47104 | 5068,8 | | 2388 | | 2388 | | 2579 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 191 | | |
| 48 | 48 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,52576 | 5084,45 | | 7758 | | 7758 | | 8379 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 621 | | |
| 49 | 49 | Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 17,4 | 25772,02 | 1654,37 | 448433 | 28786 | 316831 | 99929 | 592231 | |
| | | | | | | 5909 | 402,05 | 102817 | 6996 | | 43869 | | |
| 50 | 50 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1164 | 402525 | | 46854 | | 46854 | | 50602 | |
| | | | | | | | | | | | 3748 | | |
| 51 | 51 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,23792 | 398962 | | 94921 | | 94921 | | 102515 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7594 | | |
| 52 | 52 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,32704 | 385992 | | 126235 | | 126235 | | 136334 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10099 | | |
| 53 | 53 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3568 | 22108,03 | 1411,99 | 7888 | 503 | 103 | 6764 | 15824 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 7282 | 151 | | 1172 | | |
| 54 | 54 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,15448 | 22327,01 | 1040,29 | 3449 | 161 | 44 | 3003 | 6968 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 3244 | 56 | | 516 | | |
| 55 | 55 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 49,28 | 908,16 | 20,27 | 44754 | 999 | 28460 | 14360 | 63843 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 15295 | 146 | | 4729 | | |
| 56 | 56 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 41,4 | 5176,31 | 319,15 | 214299 | 13213 | 175804 | 28187 | 261885 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 25282 | 4704 | | 19399 | | |
| 57 | 57 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,52352 | 5477,55 | | 8345 | | 8345 | | 9013 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 668 | | |
| 58 | 58 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,76176 | 5068,8 | | 3861 | | 3861 | | 4170 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 309 | | |
| 59 | 59 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 2,46744 | 5084,45 | | 12546 | | 12546 | | 13550 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1004 | | |
| 60 | 60 | Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство | м3 | 27,6 | 23491,51 | 1570,78 | 648366 | 43353 | 489992 | 114252 | 823627 | |
| | | | | | | 4167,4 | 381,56 | 115020 | 10531 | | 61009 | | |
| 61 | 61 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19188 | 402525 | | 77236 | | 77236 | | 83415 | |
| | | | | | | | | | | | 6179 | | |
| 62 | 62 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,64254 | 398962 | | 256349 | | 256349 | | 276857 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 20508 | | |
| 63 | 63 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,67344 | 385992 | | 259942 | | 259942 | | 280737 | |
| | | | | | | | | | | | 20795 | | |
| 64 | 64 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,15216 | 22108,03 | 1411,99 | 3364 | 215 | 44 | 2885 | 6749 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 3105 | 65 | | 500 | | |
| 65 | 65 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,66462 | 22327,01 | 1040,29 | 14839 | 692 | 191 | 12918 | 29978 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 13956 | 240 | | 2221 | | |
| 66 | 66 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 49,68 | 908,16 | 20,27 | 45117 | 1007 | 28691 | 14477 | 64362 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 15419 | 148 | | 4768 | | |
| 67 | 67 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 18 | 5176,31 | 319,15 | 93174 | 5745 | 76437 | 12255 | 113863 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 10992 | 2045 | | 8434 | | |
| 68 | 68 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,6624 | 5477,55 | | 3628 | | 3628 | | 3918 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 290 | | |
| 69 | 69 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,3312 | 5068,8 | | 1679 | | 1679 | | 1813 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 134 | | |
| 70 | 70 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,0728 | 5084,45 | | 5455 | | 5455 | | 5891 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 436 | | |
| 71 | 71 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 11,72 | 21488,29 | 466,84 | 251843 | 5471 | 203300 | 40928 | 316193 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 43072 | 1904 | | 23422 | | |
| 72 | 72 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0845 | 402525 | | 34013 | | 34013 | | 36734 | |
| | | | | | | | | | | | 2721 | | |
| 73 | 73 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2544 | 398962 | | 101496 | | 101496 | | 109616 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8120 | | |
| 74 | 74 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,18176 | 385992 | | 70158 | | 70158 | | 75771 | |
| | | | | | | | | | | | 5613 | | |
| 75 | 75 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,054 | 22108,03 | 1411,99 | 1194 | 76 | 16 | 1024 | 2395 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1102 | 23 | | 177 | | |
| 76 | 76 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28336 | 22327,01 | 1040,29 | 6327 | 295 | 82 | 5508 | 12782 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 5950 | 102 | | 947 | | |
| 77 | 77 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 29,04 | 908,16 | 20,27 | 26373 | 588 | 16771 | 8462 | 37622 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 9013 | 86 | | 2787 | | |
| 78 | 78 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 40,4 | 5176,31 | 319,15 | 209123 | 12893 | 171558 | 27506 | 255559 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 24671 | 4590 | | 18930 | | |
| 79 | 79 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,3248 | 5477,55 | | 7257 | | 7257 | | 7838 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 581 | | |
| 80 | 80 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,6624 | 5068,8 | | 3358 | | 3358 | | 3627 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 269 | | |
| 81 | 81 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 2,1456 | 5084,45 | | 10909 | | 10909 | | 11782 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 873 | | |
| 82 | 82 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 29 | 21488,29 | 466,84 | 623160 | 13538 | 503045 | 101273 | 782388 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 106577 | 4712 | | 57955 | | |
| 83 | 83 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2062 | 402525 | | 83001 | | 83001 | | 89641 | |
| | | | | | | | | | | | 6640 | | |
| 84 | 84 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6341 | 398962 | | 252982 | | 252982 | | 273221 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 20239 | | |
| 85 | 85 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,35608 | 385992 | | 137444 | | 137444 | | 148440 | |
| | | | | | | | | | | | 10996 | | |
| 86 | 86 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,162 | 22108,03 | 1411,99 | 3582 | 229 | 47 | 3071 | 7185 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 3306 | 69 | | 532 | | |
| 87 | 87 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,65412 | 22327,01 | 1040,29 | 14605 | 680 | 188 | 12714 | 29505 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 13736 | 236 | | 2186 | | |
| 88 | 88 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 50,1 | 908,16 | 20,27 | 45499 | 1016 | 28934 | 14599 | 64906 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 15550 | 149 | | 4808 | | |
| 89 | 89 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 26 | 5176,31 | 319,15 | 134584 | 8298 | 110408 | 17702 | 164469 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 15878 | 2954 | | 12183 | | |
| 90 | 90 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,9568 | 5477,55 | | 5241 | | 5241 | | 5660 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 419 | | |
| 91 | 91 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,4784 | 5068,8 | | 2425 | | 2425 | | 2619 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 194 | | |
| 92 | 92 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,5496 | 5084,45 | | 7879 | | 7879 | | 8509 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 630 | | |
| 93 | 93 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 19,5 | 21488,29 | 466,84 | 419022 | 9104 | 338255 | 68098 | 526090 | |
| | | | | | | 3675,06 | 162,5 | 71664 | 3169 | | 38970 | | |
| 94 | 94 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1484 | 402525 | | 59735 | | 59735 | | 64514 | |
| | | | | | | | | | | | 4779 | | |
| 95 | 95 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,43156 | 398962 | | 172176 | | 172176 | | 185950 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13774 | | |
| 96 | 96 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,49288 | 385992 | | 190248 | | 190248 | | 205468 | |
| | | | | | | | | | | | 15220 | | |
| 97 | 97 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05072 | 22108,03 | 1411,99 | 1121 | 72 | 15 | 962 | 2250 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 1035 | 22 | | 167 | | |
| 98 | 98 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,44875 | 22327,01 | 1040,29 | 10019 | 467 | 129 | 8722 | 20240 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 9423 | 162 | | 1499 | | |
| 99 | 99 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 45 | 908,16 | 20,27 | 40867 | 912 | 25988 | 13113 | 58298 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 13967 | 134 | | 4318 | | |
| 100 | 100 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 60 | 5176,31 | 319,15 | 310579 | 19149 | 254789 | 40851 | 379544 | |
| | | | | | | 610,68 | 113,62 | 36641 | 6817 | | 28114 | | |
| 101 | 101 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 2,208 | 5477,55 | | 12094 | | 12094 | | 13062 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 968 | | |
| 102 | 102 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 1,104 | 5068,8 | | 5596 | | 5596 | | 6044 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 448 | | |
| 103 | 103 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 3,576 | 5084,45 | | 18182 | | 18182 | | 19637 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 1455 | | |
| 104 | 104 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | | 43,2 | 21488,29 | 466,84 | 928294 | 20167 | 749364 | 150862 | 1165489 | |
| | | | | м3 | | 3675,06 | 162,5 | 158763 | 7020 | | 86333 | | |
| 105 | 105 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,34132 | 402525 | | 137390 | | 137390 | | 148381 | |
| | | | | т | | | | | | | 10991 | | |
| 106 | 106 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,92944 | 398962 | | 370811 | | 370811 | | 400476 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 29665 | | |
| 107 | 107 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,99628 | 385992 | | 384556 | | 384556 | | 415320 | |
| | | | | т | | | | | | | 30764 | | |
| 108 | 108 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,10144 | 22108,03 | 1411,99 | 2243 | 143 | 29 | 1923 | 4499 | |
| | | | | т | | 20408,04 | 424,6 | 2070 | 43 | | 333 | | |
| 109 | 109 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,9255 | 22327,01 | 1040,29 | 20664 | 963 | 267 | 17989 | 41745 | |
| | | | | т | | 20998,72 | 360,91 | 19434 | 334 | | 3092 | | |
| 110 | 110 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 92 | 908,16 | 20,27 | 83551 | 1865 | 53132 | 26809 | 119189 | |
| | | | | м2 поверхности | | 310,37 | 2,97 | 28554 | 273 | | 8829 | | |
| 111 | 111 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 50 | 5176,31 | 319,15 | 258816 | 15957 | 212324 | 34042 | 316287 | |
| | | | | м2 покрытия | | 610,68 | 113,62 | 30534 | 5681 | | 23429 | | |
| 112 | 112 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | | 1,84 | 5477,55 | | 10079 | | 10079 | | 10885 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 806 | | |
| 113 | 113 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | | 0,92 | 5068,8 | | 4663 | | 4663 | | 5036 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 373 | | |
| 114 | 114 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 2,98 | 5084,45 | | 15152 | | 15152 | | 16364 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 1212 | | |
| 115 | 115 | Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | | 10,5 | 20192,78 | 1392,69 | 212024 | 14623 | 159826 | 37427 | 269407 | |
| | | | | м3 | | 3578,58 | 338,47 | 37575 | 3554 | | 19956 | | |
| 116 | 116 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 38,25 | 908,16 | 20,27 | 34737 | 776 | 22090 | 11146 | 49554 | |
| | | | | м2 поверхности | | 310,37 | 2,97 | 11872 | 114 | | 3671 | | |
| 117 | 117 | Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | 97,5 | 26415,47 | 2294,82 | 2575508 | 223745 | 1605444 | 727802 | 3567575 | |
| | | | | м3 | | 7654,56 | 548,34 | 746320 | 53463 | | 264265 | | |
| 118 | 118 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,18151 | 408331 | | 74116 | | 74116 | | 80045 | |
| | | | | т | | | | | | | 5929 | | |
| 119 | 119 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников | | 0,0255 | 1002361,85 | 19125,35 | 25560 | 487 | 23462 | 1642 | 29378 | |
| | | | | т | | 63155 | 7623,43 | 1610 | 194 | | 2176 | | |
| 120 | 120 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 369,75 | 908,16 | 20,27 | 335792 | 7495 | 213538 | 107747 | 479022 | |
| | | | | м2 поверхности | | 310,37 | 2,97 | 114759 | 1098 | | 35483 | | |
| 121 | 121 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 1 | 5176,31 | 319,15 | 5176 | 320 | 4246 | 681 | 6326 | |
| | | | | м2 покрытия | | 610,68 | 113,62 | 611 | 114 | | 469 | | |
| 122 | 122 | С1211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | | 0,0368 | 5477,55 | | 202 | | 202 | | 218 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 16 | | |
| 123 | 123 | С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | | 0,0184 | 5068,8 | | 93 | | 93 | | 100 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 7 | | |
| 124 | 124 | С1211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 0,0596 | 5084,45 | | 303 | | 303 | | 327 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 24 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125 | 125 | Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,408 | 40343,27 | 5740,84 | 16460 | 2343 | 6785 | 7493 | 25869 | |
| | | | | | | 17973,11 | 2207,21 | 7333 | 901 | | 1916 | | |
| 126 | 126 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00992 | 408331 | | 4051 | | 4051 | | 4375 | |
| | | | | | | | | | | | 324 | | |
| 127 | 127 | Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство | м2 настила | 0,64 | 8285,01 | 1393,96 | 5302 | 892 | 0 | 3648 | 9666 | |
| | | | | | | 6891,05 | 609,26 | 4410 | 390 | | 716 | | |
| 128 | 128 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0056 | 416359 | | 2332 | | 2332 | | 2519 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 187 | | |
| 129 | 129 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00041 | 402525 | | 165 | | 165 | | 178 | |
| | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 130 | 130 | С1214-107-0112 | Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм | т | 0,0105 | 575849 | | 6046 | | 6046 | | 6530 | |
| | | | | | | | | | | | 484 | | |
| 131 | 131 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,04 | 908,16 | 20,27 | 2761 | 62 | 1756 | 886 | 3939 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 944 | 9 | | 292 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | 16251361 | |
| | | | **Раздел: 2. Каркас** | | | | | | | | | | |
| 132 | 132 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 11,7849142 | 44373,5 | 6676,28 | 522938 | 78680 | 279689 | 165937 | 743985 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 164569 | 17779 | | 55110 | | |
| 133 | 133 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,3999636 | 22108,03 | 1411,99 | 30950 | 1976 | 403 | 26540 | 62089 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 28571 | 594 | | 4599 | | |
| 134 | 134 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3717299 | 402525 | | 149631 | | 149631 | | 161601 | |
| | | | | | | | | | | | 11970 | | |
| 135 | 135 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0282338 | 385992 | | 396890 | | 396890 | | 428641 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 31751 | | |
| 136 | 136 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,007576 | 519143 | | 3933 | | 3933 | | 4248 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 315 | | |
| 137 | 137 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 7,8566095 | 44373,5 | 6676,28 | 348625 | 52453 | 186459 | 110624 | 495989 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 109713 | 11852 | | 36740 | | |
| 138 | 138 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,3504389 | 22108,03 | 1411,99 | 29856 | 1906 | 389 | 25601 | 59894 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 27560 | 573 | | 4437 | | |
| 139 | 139 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2478199 | 402525 | | 99754 | | 99754 | | 107734 | |
| | | | | | | | | | | | 7980 | | |
| 140 | 140 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,102619 | 385992 | | 425602 | | 425602 | | 459650 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 34048 | | |
| 141 | 141 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0101014 | 519143 | | 5244 | | 5244 | | 5664 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 420 | | |
| 142 | 142 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 7,8566095 | 44373,5 | 6676,28 | 348625 | 52453 | 186459 | 110624 | 495989 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 109713 | 11852 | | 36740 | | |
| 143 | 143 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,0243335 | 22108,03 | 1411,99 | 22646 | 1446 | 295 | 19419 | 45430 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 20905 | 435 | | 3365 | | |
| 144 | 144 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2478199 | 402525 | | 99754 | | 99754 | | 107734 | |
| | | | | | | | | | | | 7980 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 145 | 145 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7765136 | 385992 | | 299728 | | 299728 | | 323706 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 23978 | | |
| 146 | 146 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0050507 | 519143 | | 2622 | | 2622 | | 2832 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 210 | | |
| 147 | 147 | Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | м3 | 3,9283047 | 44373,5 | 6676,28 | 174313 | 26226 | 93230 | 55312 | 247995 | |
| | | | | | | 13964,4 | 1508,59 | 54856 | 5926 | | 18370 | | |
| 148 | 148 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5870851 | 22108,03 | 1411,99 | 12979 | 829 | 169 | 11130 | 26038 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 11981 | 249 | | 1929 | | |
| 149 | 149 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1301952 | 402525 | | 52407 | | 52407 | | 56600 | |
| | | | | | | | | | | | 4193 | | |
| 150 | 150 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4568899 | 385992 | | 176356 | | 176356 | | 190464 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14108 | | |
| 151 | 151 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0025253 | 519143 | | 1311 | | 1311 | | 1416 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 105 | | |
| 152 | 152 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,2553398 | 44989,86 | 5889,67 | 11488 | 1504 | 5770 | 4168 | 16908 | |
| | | | | | | 16502,01 | 1436,37 | 4214 | 367 | | 1252 | | |
| 153 | 153 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0091333 | 402525 | | 3676 | | 3676 | | 3970 | |
| | | | | | | | | | | | 294 | | |
| 154 | 154 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0277787 | 385992 | | 10722 | | 10722 | | 11580 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 858 | | |
| 155 | 155 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,036912 | 22108,03 | 1411,99 | 816 | 52 | 11 | 700 | 1637 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 753 | 16 | | 121 | | |
| 156 | 156 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0011224 | 519143 | | 583 | | 583 | | 630 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 47 | | |
| 157 | 157 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,9002454 | 36988,69 | 3806,58 | 144265 | 14847 | 93310 | 35836 | 194509 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 36108 | 3273 | | 14408 | | |
| 158 | 158 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0196789 | 402525 | | 7921 | | 7921 | | 8555 | |
| | | | | | | | | | | | 634 | | |
| 159 | 159 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3239168 | 398962 | | 129230 | | 129230 | | 139568 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10338 | | |
| 160 | 160 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,041937 | 385992 | | 16187 | | 16187 | | 17482 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1295 | | |
| 161 | 161 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,3588483 | 22327,01 | 1040,29 | 8012 | 374 | 103 | 6975 | 16186 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 7535 | 130 | | 1199 | | |
| 162 | 162 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0266844 | 16973,75 | 986,47 | 453 | 27 | 8 | 390 | 910 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 419 | 10 | | 67 | | |
| 163 | 163 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 20,2027101 | 36988,69 | 3806,58 | 747272 | 76903 | 483334 | 185627 | 1007531 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 187034 | 16951 | | 74632 | | |
| 164 | 164 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0937181 | 402525 | | 37724 | | 37724 | | 40742 | |
| | | | | | | | | | | | 3018 | | |
| 165 | 165 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,8122112 | 398962 | | 723003 | | 723003 | | 780843 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 57840 | | |
| 166 | 166 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0691662 | 385992 | | 26698 | | 26698 | | 28834 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 2136 | | |
| 167 | 167 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,9750955 | 22327,01 | 1040,29 | 44098 | 2055 | 569 | 38390 | 89087 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 41474 | 713 | | 6599 | | |
| 168 | 168 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 11,0834312 | 36988,69 | 3806,58 | 409962 | 42190 | 265163 | 101837 | 552743 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 102609 | 9300 | | 40944 | | |
| 169 | 169 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0583634 | 402525 | | 23493 | | 23493 | | 25372 | |
| | | | | | | | | | | | 1879 | | |
| 170 | 170 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0067684 | 398962 | | 401662 | | 401662 | | 433795 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 32133 | | |
| 171 | 171 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3198061 | 385992 | | 123443 | | 123443 | | 133318 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9875 | | |
| 172 | 172 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1,2680007 | 22327,01 | 1040,29 | 28311 | 1319 | 365 | 24646 | 57194 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 26626 | 458 | | 4237 | | |
| 173 | 173 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1169372 | 16973,75 | 986,47 | 1985 | 115 | 34 | 1709 | 3990 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 1836 | 42 | | 296 | | |
| 174 | 174 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 7,8004908 | 36988,69 | 3806,58 | 288530 | 29693 | 186621 | 71673 | 389019 | |
| | | | | | | 9257,88 | 839,06 | 72216 | 6545 | | 28816 | | |
| 175 | 175 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0393579 | 402525 | | 15843 | | 15843 | | 17110 | |
| | | | | | | | | | | | 1267 | | |
| 176 | 176 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6465335 | 398962 | | 257942 | | 257942 | | 278577 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 20635 | | |
| 177 | 177 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0826955 | 385992 | | 31920 | | 31920 | | 34474 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2554 | | |
| 178 | 178 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,7163965 | 22327,01 | 1040,29 | 15995 | 746 | 206 | 13925 | 32314 | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 15043 | 259 | | 2394 | | |
| 179 | 179 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | тр4 | 0,0521903 | 16973,75 | 986,47 | 886 | 52 | 15 | 763 | 1781 | |
| | | | | | | 15699,28 | 360,91 | 819 | 19 | | 132 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Каркас** | | | | | | | | | 8346358 | |
| | | | **Раздел: 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| 180 | 180 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 128,4840707 | 6079,14 | 2374,24 | 781073 | 305052 | 2291 | 508042 | 1392244 | |
| | | | | | | 3687,07 | 564,68 | 473730 | 72552 | | 103129 | | |
| 181 | 181 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 118,205345 | 23374 | | 2762932 | | 2762932 | | 2983967 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 221035 | | |
| 182 | 182 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 3854,522121 | 43 | | 165744 | | 165744 | | 179004 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13260 | | |
| 183 | 183 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 70,257865 | 6079,14 | 2374,24 | 427107 | 166809 | 1253 | 277809 | 761309 | |
| | | | | | | 3687,07 | 564,68 | 259046 | 39673 | | 56393 | | |
| 184 | 184 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 64,6372358 | 23374 | | 1510831 | | 1510831 | | 1631697 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 120866 | | |
| 185 | 185 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2107,735951 | 43 | | 90633 | | 90633 | | 97884 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7251 | | |
| 186 | 186 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Сг1) | т | 0,2706784 | 408331 | | 110526 | | 110526 | | 119368 | |
| | | | | | | | | | | | 8842 | | |
| 187 | 187 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0850073 | 383082,73 | 2469,73 | 32565 | 210 | 0 | 29527 | 67059 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 32355 | 92 | | 4967 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 188 | 188 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0850073 | 398962 | | 33915 | | 33915 | | 36628 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2713 | | |
| 189 | 189 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 3,7246941 | 29674,74 | 13484,68 | 110529 | 50227 | 30912 | 30334 | 152132 | |
| | | | | | | 7890,96 | 3912,14 | 29391 | 14572 | | 11269 | | |
| 190 | 190 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 2,9824699 | 495045 | | 1476457 | | 1476457 | | 1594574 | |
| | | | | | | | | | | | 118117 | | |
| 191 | 191 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,1000234 | 416359 | | 41646 | | 41646 | | 44978 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3332 | | |
| 192 | 192 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,6751499 | 30183,08 | 10628,44 | 20378 | 7175 | 893 | 10034 | 32845 | |
| | | | | | | 18231,3 | 3307,96 | 12309 | 2233 | | 2433 | | |
| 193 | 193 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,5784904 | 495045 | | 286379 | | 286379 | | 309289 | |
| | | | | | | | | | | | 22910 | | |
| 194 | 194 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0596329 | 416359 | | 24829 | | 24829 | | 26815 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1986 | | |
| 195 | 195 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 210,1462927 | 30 | | 6304 | | 6304 | | 6808 | |
| | | | | | | | | | | | 504 | | |
| 196 | 196 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0244177 | 385992 | | 9425 | | 9425 | | 10179 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 754 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Стены | | | | | | | | | 9446780 | |
| | | | Раздел: 4. Перекрытие | | | | | | | | | | |
| 197 | 197 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 49,1 | 54211,27 | 1899,07 | 2661773 | 93244 | 1596526 | 905486 | 3852640 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 972003 | 23036 | | 285381 | | |
| 198 | 198 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |
| 199 | 199 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,39148 | 398962 | | 2150996 | | 2150996 | | 2323076 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 172080 | | |
| 200 | 200 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,89292 | 385992 | | 730652 | | 730652 | | 789104 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58452 | | |
| 201 | 201 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |
| 202 | 202 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 203 | 203 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |
| 204 | 204 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| 205 | 205 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | | 1947 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 206 | 206 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 207 | 207 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 49,1 | 54211,27 | 1899,07 | 2661773 | 93244 | 1596526 | 905486 | 3852640 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 972003 | 23036 | | 285381 | | |
| 208 | 208 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |

| № п/п | №позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 209 | 209 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,39148 | 398962 | | 2150996 | | 2150996 | | 2323076 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 172080 | | |
| 210 | 210 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,89292 | 385992 | | 730652 | | 730652 | | 789104 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58452 | | |
| 211 | 211 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |
| 212 | 212 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 213 | 213 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |
| 214 | 214 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| 215 | 215 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | | 1947 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 216 | 216 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 217 | 217 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 49,1 | 54211,27 | 1899,07 | 2661773 | 93244 | 1596526 | 905486 | 3852640 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 972003 | 23036 | | 285381 | | |
| 218 | 218 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |
| 219 | 219 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,39148 | 398962 | | 2150996 | | 2150996 | | 2323076 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 172080 | | |
| 220 | 220 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,89292 | 385992 | | 730652 | | 730652 | | 789104 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58452 | | |
| 221 | 221 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |
| 222 | 222 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 223 | 223 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |
| 224 | 224 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| 225 | 225 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | | 1947 | |
| | | | | | | | | | | | 144 | | |
| 226 | 226 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | | 407 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 227 | 227 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 48,6 | 54211,27 | 1899,07 | 2634668 | 92295 | 1580268 | 896265 | 3813408 | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 962105 | 22802 | | 282475 | | |
| 228 | 228 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0784 | 402525 | | 434083 | | 434083 | | 468810 | |
| | | | | | | | | | | | 34727 | | |
| 229 | 229 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,6516 | 398962 | | 2254774 | | 2254774 | | 2435156 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 180382 | | |
| 230 | 230 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,91065 | 385992 | | 737496 | | 737496 | | 796496 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 59000 | | |
| 231 | 231 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 1,73107 | 22108,03 | 1411,99 | 38271 | 2444 | 499 | 32817 | 76775 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 232 | 232 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 20408,04 | 424,6 | 35328 | 735 | | 5687 | | |
| | | | | т | 0,108 | 973128,99 | 1443,99 | 105098 | 156 | 75731 | 26644 | 142281 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 29211 | 68 | | 10539 | | |
| 233 | 233 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,01332 | 83758,85 | 19125,35 | 1116 | 255 | 20 | 858 | 2132 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 841 | 102 | | 158 | | |
| 234 | 234 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,6 | 5348 | | 3209 | | 3209 | | 3466 | |
| 235 | 235 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,2 | 9013 | | 1803 | | 1803 | 257 | 1947 | |
| 236 | 236 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,2 | 1884 | | 377 | | 377 | 144 | 407 | Казахстан |
| 237 | 237 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 27,8507796 | 54211,27 | 1899,07 | 1509826 | 52891 | 905590 | 30 | | |
| | | | | | | 19796,4 | 469,17 | 551345 | 13067 | | 513615 | 2185316 | |
| 238 | 238 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6179893 | 402525 | | 248756 | | 248756 | 161875 | 268656 | |
| 239 | 239 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,2387133 | 398962 | | 1292124 | | 1292124 | 19900 | 1395494 | Казахстан |
| 240 | 240 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,094954 | 385992 | | 422643 | | 422643 | 103370 | 456454 | Казахстан |
| 241 | 241 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,9920092 | 22108,03 | 1411,99 | 21931 | 1400 | 286 | 33811 | 43996 | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 20245 | 421 | | 18806 | | |
| 242 | 242 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2) | т | 0,0618906 | 973128,99 | 1443,99 | 60228 | 89 | 43399 | 3259 | 81536 | |
| | | | | | | 270468 | 630,51 | 16739 | 39 | | 15268 | | |
| 243 | 243 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0076332 | 83758,85 | 19125,35 | 639 | 146 | 11 | 6040 | 1221 | |
| | | | | | | 63155 | 7623,43 | 482 | 58 | | 492 | | |
| 244 | 244 | С1241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза) | м | 0,3438368 | 5348 | | 1839 | | 1839 | 90 | 1986 | |
| 245 | 245 | С1241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) | м | 0,1146123 | 9013 | | 1033 | | 1033 | 147 | 1116 | |
| 246 | 246 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(гильза) | м | 0,1146123 | 1884 | | 216 | | 216 | 83 | 233 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Перекрытие | | | | | | | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | | | 35158800 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 55707691 | 1888427 | 45109315 | 8369437 | 69203300 | |
| | | | В том числе : | | | | | 8709946 | 470454 | | 5126172 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 692033 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 69895319 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,63 % | | 440341 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 70335660 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1406713 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 71742373 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год -31%, К - 1 | | | | | | | | | 22 240 144 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69%, К - 1,0500514** | | | | | | | | | **51 979 900** | |
| | | | ***ИТОГО*** | | | | | | | | | ***74 220 044*** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **8 906 405** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **83 126 449** | |

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"**

**Инженер по техническому надзору** _____ **Лим К.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

**Директор** _____ **Букебаев А.А**