Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства ода Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Форма 3-КС

Наименование стройки: **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19**

Справка № 2
О стоимости выполненных работ и затрат за 20 апрель 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-провавая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
3739851	181371	№170	09.06.2021	За счет городского бюджета	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
			СМР в ценах 2022 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19	189 576 214,59	120 374 179,73	116 390 935,00	116 390 935,00					14 444 901,57	134 819 081,30
Всего по стройке	**189 576 214,59**	**120 374 179,73**							**14 444 901,57**	**134 819 081,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
М.Баимбетов

Гл.специалист: М.Мейманалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Гасибаев Э

Авторский надзор:
ПК "Рунету"
Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Авторский надзор: **ПК "Рунету"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Договор: **№170 от 2021-06-09**
Наименование стройки - **"Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр. "Туран" (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)**

Жилой дом №19

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
апрель 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1										
		РАЗДЕЛ 1. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2										
		УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54										
1	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами**	т муфт		0,77216	1035975,53	1479,17	799939	1142	627922	202248	1082362
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	170875	521		80175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	1	0,77216	813201,00				627921		
2	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	**Стоимость муфт**	т		0,77216	2200599,00	--	1699215	--	1699215	--	1835152
		СП - 8%				--	--	--	--		135937	
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54										
3	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами**	т муфт		0,05824	1035975,53	1479,17	60335	86	47361	15254	81637
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	12888	39		6047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	1	0,05824	813201,00				47361		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,05824	2200599,00	--	128163	--	128163	--	138416
		СП - 8%				--	--	--	--		10253	
		УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55										
5	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,22352	1035975,53	1479,17	231561	331	181766	58545	313315
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	49464	151		23209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,22352	813201,00				181767		
6	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,22352	2200599,00	--	491878	--	491878	--	531228
		СП - 8%				--	--	--	--		39350	
		УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55										
7	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,16256	1035975,53	1479,17	168408	241	132193	42578	227865
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	35974	110		16879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,16256	813201,00				132194		
8	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,16256	2200599,00	--	357729	--	357729	--	386347
		СП - 8%				--	--	--	--		28618	
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56										
9	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,02912	1035975,53	1479,17	30168	43	23681	7627	40819
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	6444	20		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,02912	813201,00				23680		
10	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,02912	2200599,00	--	64081	--	64081	--	69208
		СП - 8%				--	--	--	--		5127	
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57										
11	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,14292	1035975,53	1479,17	148062	211	116223	37434	200336
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	31628	96		14840	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,14292	813201,00				116223		
12	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,14292	2200599,00	--	314510	--	314510	--	339671
		СП - 8%				--	--	--	--		25161	
		УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57										
13	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,01224	1035975,53	1479,17	12680	18	9953	3206	17157
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	2709	8		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,01224	813201,00				9954		
14	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,01224	2200599,00	--	26935	--	26935	--	29090
		СП - 8%				--	--	--	--		2155	
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58										
15	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,26928	1035975,53	1479,17	278967	399	218978	70531	377458
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	59590	182		27960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,26928	813201,00				218979		
16	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,26928	2200599,00	--	592577	--	592577	--	639983
		СП - 8%				--	--	--	--		47406	
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58										
17	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,01191	1035975,53	1479,17	12338	18	9684	3120	16694
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	2636	8		1237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,01191	813201,00				9685		
18	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,01191	2200599,00	--	26209	--	26209	--	28306
		СП - 8%				--	--	--	--		2097	
		УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,25011	1035975,53	1479,17	259108	370	203390	65510	350587
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	55348	169		25969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,25011	813201,00				203390		
20	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,25011	2200599,00	--	550392	--	550392	--	594423
		СП - 8%				--	--	--	--		44031	
		МР1 18шт КЖ60										
21	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,05508	1035975,53	1479,17	57062	81	44792	14427	77208
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	12189	37		5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,05508	813201,00				44791		
22	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,05508	2200599,00	--	121209	--	121209	--	130906
		СП - 8%				--	--	--	--		9697	
		МР1-1,МР1-1Н 18шт										
23	Е11-070112-0102 1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		0,05508	1035975,53	1479,17	57062	81	44792	14427	77208
		НР - 118%; СП - 8%				221295,36	674,55	12189	37		5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1	0,05508	813201,00				44791		
24	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Стоимость муфт	т		0,05508	2200599,00	--	121209	--	121209	--	130906
		СП - 8%				--	--	--	--		9697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6609797	3021	6154842	534907	7716282
		РАЗДЕЛ 2. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №2 КЖ40/1(1шт)										
		Водонепроницаемые колодцы										
25	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		83,2842	293,94	293,94	24481	24481	--	4422	31215
		НР - 72%; СП - 8%				--	73,73	--	6141		2312	
26	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		2,5758	2086,73	--	5375	--	--	3870	9985

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2086,73	–	5375	–		740	
27	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		69,489	44,13	44,13	3067	3067	–	630	3993
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,60	–	876		296	
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		69,489	223,57	108,11	15536	7513	–	8171	25604
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	8023	3326		1896	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		7,721	1078,71	–	8329	–	–	5997	15472
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	–	8329	–		1146	
30	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Перемещение лишнего грунта 2 группы в отвал	м³ грунта		8,65	62,84	62,84	544	543	–	112	708
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,94	–	155		52	
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная БМ В5. Устройство	м³		1,9	23169,11	1474,09	44021	2801	37944	3552	51379
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	3276	628		3806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100465 С	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	1,938	17342,00				33609		
32	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³		3,1	55960,55	7054,56	173478	21870	83233	69859	262804
		НР - 91%; СП - 8%				22056,34	2707,59	68375	8394		19467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,015	3,1465	21227,00				66791		
33	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,08613	481766,00	–	41495	–	41495	–	44815
		СП - 8%				–	–	–	–		3320	
34	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций		1,224	16446,81	3543,66	20131	4338	8841	9927	32462
		НР - 118%; СП - 8%				5679,65	1193,27	6952	1461		2405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,041616	182694,00				7603		
35	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92/ПТ 75.60.8-15/	м³		1,224	62831,00	–	76905	–	76905	–	83057
		СП - 8%				–	–	–	–		6152	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		8,1	1039,88	33,45	8423	271	4399	3673	13063
		НР - 94%; СП - 8%				463,35	19,02	3753	154		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м³	0,0204	0,16524	26560,00				4389		
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		16,2	1165,09	26,21	18874	424	12282	5792	26639
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	6168	59		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	38,88	295,00				11470		
38	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		8,1	1021,34	54,68	8273	443	3696	3940	13190
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	4134	58		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,014256	203758,00				2905		
38.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004617	77199,00				356		
39	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности		8,1	386,16	28,31	3128	229	1504	1342	4827
		НР - 94%; СП - 8%				172,22	4,00	1395	32		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00078	0,006318	203758,00				1287		
40	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		13,5	938,59	142,19	12671	1919	6562	4294	18322
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	4190	477		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	0,4131	3374,00				1394		
40.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0153	0,20655	24930,00				5149		
41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки		13,5	14255,07	2132,92	192443	28794	100806	64405	277396
		НР - 92%; СП - 8%				4655,04	530,53	62843	7162		20548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,459	6,1965	3374,00				20907		
41.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,2295	3,09825	24930,00				77239		
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике/гидроизолом/. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности		13,5	29812,00	108,11	402462	1459	388762	11715	447311
		НР - 94%; СП - 8%				906,77	16,39	12241	221		33134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	1,12	15,12	24930,00				376942		
42.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,04671	203758,00				9518		
43	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		13,5	938,59	142,19	12671	1919	6562	4294	18322
		НР - 92%; СП - 8%				310,34	35,37	4190	477		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	0,4131	3374,00				1394		
43.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0153	0,20655	24930,00				5149		
44	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки		13,5	14255,07	2132,92	192443	28794	100806	64405	277396
		НР - 92%; СП - 8%				4655,04	530,53	62843	7162		20548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,459	6,1965	3374,00				20907		
44.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,2295	3,09825	24930,00				77239		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1264750	128865	873797	270400	1657960
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2										
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН										
1	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная вмассе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м²		901	13032,00	--	11741832	--	11741832	--	12681179
		СП - 8%				--	--	--	--		939347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11741832	--	11741832	--	12681179
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТМОСТКА										
2	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения		186	290,88	43,65	54104	8119	27677	19960	79990
		НР - 94%; СП - 8%				98,43	15,73	18308	2926		5926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,051	9,486	2916,00				27661		
3	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		27,9	28281,93	10,77	789066	300	648572	131783	994517
		НР - 94%; СП - 8%				5024,89	--	140194	--		73668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	28,458	19470,00				554077		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		186	1611,66	4,05	299769	753	252525	50497	378287
		НР - 108%; СП - 8%				249,95	1,43	46491	266		28021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,005	0,93	3374,00				3138		
4.2	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	13,2804	17441,00				231623		
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м		107	1455,76	41,35	155766	4424	39415	122802	300854
		НР - 108%; СП - 8%				1046,05	16,62	111927	1778		22286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,01	1,07	21573,00				23083		
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/	м³		1,712	47149,00	--	80719	--	80719	--	87177
		СП - 8%				--	--	--	--		6458	
		ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ										
7	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,4см2	м борозд		12000	146,84	61,40	1762080	736800	--	1129920	3123360
		НР - 84%; СП - 8%				85,44	26,65	1025280	319800		231360	
8	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,10см2	м борозд		700	367,08	153,49	256956	107443	--	164773	455469
		НР - 84%; СП - 8%				213,59	66,64	149513	46648		33740	
9	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки		1,1168	125579,05	1605,22	140247	1792	22870	97776	257064
		НР - 84%; СП - 8%				103496,70	729,25	115585	814		19042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,04	1,161472	15804,00				18356		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3538707	859631	1071778	1717511	5676718
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3										
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		54	17909,33	77,80	967104	4201	814492	147357	1203618
		НР - 98%; СП - 8%				2748,35	36,18	148411	1954		89157	
2	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		54	19691,00	--	1063314	--	1063314	--	1148379

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		85065	
3	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		54	14807,00	--	799578	--	799578	--	863544
		СП - 8%				--	--	--	--		63966	
4	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		54	3874,00	118,76	209196	6413	14500	187629	428571
		НР - 98%; СП - 8%				3486,72	58,80	188283	3175		31746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01944	286428,00				5568		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,944	626,00				1217		
4.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	10,8	472,00				5098		
		СП - 8%				--	--	--	--		42824	
5	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		54	1912,37	24,27	103268	1311	15401	85402	203764
		НР - 98%; СП - 8%				1602,88	10,92	86556	590		15094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
5.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
		СП - 8%				--	--	--	--		28326	
6	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	8214,00	--	443556	--	443556	--	479040
		СП - 8%				--	--	--	--		35484	
7	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
7.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
7.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
		СП - 8%				--	--	--	--		35484	
8	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		54	6557,00	--	354078	--	354078	--	382404
		СП - 8%				--	--	--	--		28326	
9	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
9.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
10	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		54	4061,00	--	219294	--	219294	--	236838
		СП - 8%				--	--	--	--		17544	
11	1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект		54	6068,96	579,59	327724	31298	16416	289092	666161
		НР - 98%; СП - 8%				5185,37	277,45	280010	14982		49345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0108	199966,00				2160		
11.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00378	1789060,00				6763		
11.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	3,24	579,00				1876		
11.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	7,02	605,00				4247		
12	244-102-0103 РСНБ РК 2022	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.		54	131569,00	--	7104726	--	7104726	--	7673104
		СП - 8%				--	--	--	--		568378	
13	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.		54	1287,45	0,17	69522	9	1924	66237	146619
		НР - 98%; СП - 8%				1251,64	--	67589	--		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,702	579,00				406		
13.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,404	605,00				849		
13.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,594	626,00				372		
14	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		54	9428,00	--	509112	--	509112	--	549841
		СП - 8%				--	--	--	--		40729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12775296	43241	11893617	841954	14706628
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД										
15	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2254,47	29,07	11272	145	8114	3007	15421
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	3013	55		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	5	1610,00				8050		
16	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		18	4227,78	51,11	76100	920	61244	14008	97316
		НР - 98%; СП - 8%				774,23	19,85	13936	357		7209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	18	3376,00				60768		
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		23	119,51	1,61	2749	37	104	2556	5729
		НР - 98%; СП - 8%				113,39	--	2608	--		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0046	579,00				3		
17.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0115	474,00				5		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		0,0000225	420442,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2888,37	167,67	2888	168	303	2404	5715
		НР - 98%; СП - 8%				2417,03	35,76	2417	36		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	41747,00				83		
19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165506,00				182		
20	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50,типа FAF	шт.		1	43694,00	--	43694	--	43694	--	47190
		СП - 8%				--	--	--	--		3496	
21	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
22	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		9	43883,85	161,32	394955	1452	379020	14667	442391
		НР - 98%; СП - 8%				1609,25	53,64	14483	483		32770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	180	964,00				173520		
22.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	9	17910,00				161190		
23	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		9	12892,00	--	116028	--	116028	--	125310
		СП - 8%				--	--	--	--		9282	
24	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		9	2485,97	38,61	22374	348	129	21597	47489
		НР - 98%; СП - 8%				2432,96	15,73	21897	142		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,207	626,00				130		
25	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.		9	23463,00	--	211167	--	211167	--	228060
		СП - 8%				--	--	--	--		16893	
26	1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		1	59785,63	3694,61	59786	3694	1875	33741	101009
		НР - 61%; СП - 8%				54217,14	1096,43	54217	1096		7482	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Прайс-лист стр.6	Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4	к-т		1	2271671,64	--	2271672	--		--	2271672
27.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	2271672	--	
27.2		*Заготов.-складские расходы -*				*2244734,82*				*2244734,82*		
28	242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86			*1,2%*	*26936,82*				*26936,82*		
		СП - 8%	шт.		1	17497,00	--	17497	--	17497	--	18897
29	241-116-0608 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80				--	--	--	--		1400	
		СП - 8%	шт.		1	4912,00	--	4912	--	4912	--	5305
30	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				--	--	--	--		393	
		СП - 8%	шт.		1	585,00	--	585	--	585	--	632
31	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77				--	--	--	--		47	
		СП - 8%	м		3,85	384,00	--	1478	--	1478	--	1596
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2				--	--	--	--		118	
		НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности		3,8	1168,96	1,42	4442	6	545	3115	8161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1023,96	0,69	3891	3		605	
32.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,9348	474,00				443		
33	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
		СП - 8%	кг		2,8	708,00	--	1982	--	1982	--	2141
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)				--	--	--	--		159	
		ОБВЯЗКА										
34	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок										
		СП - 8%	м		0,1	781,00	--	78	--	78	--	84
35	241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)				--	--	--	--		6	
		СП - 8%	шт.		1	353,00	--	353	--	353	--	381
						--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	406,00	–	406	–	406	–	438
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
37	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3436,00	–	3436	–	3436	–	3711
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
38	242-403-0102 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11288,00	–	11288	–	11288	–	12191
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
39	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2650,00	–	5300	–	5300	–	5724
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
		ОБВЯЗКА									
40	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,366	1494,00	–	547	–	547	–	591
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
41	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,1	781,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
42	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2527,00	–	2527	–	2527	–	2729
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
43	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1769,00	–	3538	–	3538	–	3821
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
44	242-403-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	1	10391,00	–	10391	–	10391	–	11222
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
45	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	406,00	–	406	–	406	–	438
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
46	241-115-0103 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1	245,00	–	245	–	245	–	265

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
47	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		2,5	3742,62	29,07	9357	73	7778	1504	11729
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	1506	28		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-305-0211	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	2,5	3092,00				7730		
48	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		32,5	3074,06	29,07	99907	944	79379	19546	129009
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	19584	360		9556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	32,5	2426,00				78845		
49	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		55	2728,27	29,07	150055	1599	115314	33077	197782
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	33142	610		14650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	55	2082,00				114510		
50	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода		253	2254,47	29,07	570381	7355	410573	152154	780338
		НР - 98%; СП - 8%				602,58	11,09	152453	2806		57803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-305-0207	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	253	1610,00				407330		
51	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		232,5	882,14	99,94	205098	23236	88955	78664	306463
		НР - 76%; СП - 8%				399,60	45,58	92907	10597		22701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	3,32475	5983,00				19892		
51.2	234-304-2701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	0,15	34,875	1938,00				67588		
52	234-303-0314 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м		5,5	714,00	--	3927	--	3927	--	4241
		СП - 8%				--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	505,00	--	36108	--	36108	--	38997
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	
54	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	456,00	--	45144	--	45144	--	48756
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
55	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	335,5	384,00	--	128832	--	128832	--	139139
		СП - 8%			--	--	--	--		10307	
56	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
57	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1665,00	--	16650	--	16650	--	17982
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
58	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	1247,00	--	67338	--	67338	--	72725
		СП - 8%			--	--	--	--		5387	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	83	1051,00	--	87233	--	87233	--	94212
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
60	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887,00	--	887	--	887	--	958
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	768,81	39,21	41516	2118	1053	38525	86444
		НР - 98%; СП - 8%			710,10	17,88	38345	966		6403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,54	579,00				313		
61.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,08	474,00				512		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	244-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м 3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.		54	7674,00	–	414396	–	414396	–	447548
		СП - 8%				–	–	–	–		33152	
63	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		54	16899,00	–	912546	–	912546	–	985550
		СП - 8%				–	–	–	–		73004	
64	244-302-0601 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		54	1338,00	–	72252	–	72252	–	78032
		СП - 8%				–	–	–	–		5780	
65	261-301-0244 РСНБ РК 2022 прим.	Ниппеля соединительные	шт.		216	81,00	–	17496	–	17496	–	18896
		СП - 8%				–	–	–	–		1400	
66	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		54	9479,22	39,56	511878	2137	450842	58667	616189
		НР - 98%; СП - 8%				1090,72	17,88	58899	966		45644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	1	54	8308,00				448632		
67	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		906,475	1900,72	17,69	1722955	16036	11530	1661596	3655315
		НР - 98%; СП - 8%				1870,31	0,13	1695389	118		270764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	870,216	8,00				6962		
67.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	4,532375	626,00				2837		
68	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		1777,05	157,00	–	278997	–	278997	–	301317
		СП - 8%				–	–	–	–		22320	
69	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		81	986,67	–	79920	–	42444	36727	125979
		НР - 98%; СП - 8%				462,67	–	37476	–		9332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	81	524,00				42444		
70	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		54	23,00	–	1242	–	1242	–	1341
		СП - 8%				–	–	–	–		99	
71	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		54	37,00	–	1998	–	1998	–	2158
		СП - 8%				–	–	–	–		160	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода		8,1	2897,02	712,90	23466	5775	283	18713	45554
		НР - 98%; СП - 8%				2149,08	208,36	17408	1688		3374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,05832	1620,00				94		
72.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0467	0,37827	407,00				154		
73	241-201-0509 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		7,6626	1042,00	--	7984	--	7984	--	8623
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
74	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		97,75	708,00	--	69207	--	69207	--	74744
		СП - 8%				--	--	--	--		5537	
75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1240	119,51	1,61	148192	1996	5592	137789	308859
		НР - 98%; СП - 8%				113,39	--	140604	--		22878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,248	579,00				144		
75.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,62	474,00				294		
76	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,795	83676,74	--	150200	--	9066	139722	313116
		НР - 99%; СП - 8%				78626,08	--	141134	--		23194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	21,181	407,00				8621		
77	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		26	1168,96	1,42	30393	37	3733	21313	55842
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	26623	18		4136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,396	474,00				3032		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9194717	68076	4283037	2493092	12441098
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		100	320,00	--	32000	--	32000	--	34560
		СП - 8%				--	--	--	--		2560	
2	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		100	621,75	0,78	62175	78	1950	58979	130846
		НР - 98%; СП - 8%				601,47	0,36	60147	36		9692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1	579,00				579		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	474,00				948		
3	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2"/RA-G15/, DN 15	шт.		100	5281,00	--	528100	--	528100	--	570348
		СП - 8%				--	--	--	--		42248	
4	245-405-2301 РСНБ РК 2022 прим.	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.		100	6656,00	--	665600	--	665600	--	718848
		СП - 8%				--	--	--	--		53248	
5	261-107-0206 РСНБ РК 2022 прим.	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.		0,004	96003,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
6	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		107	3063,00	--	327741	--	327741	--	353960
		СП - 8%				--	--	--	--		26219	
7	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	4214,00	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
8	242-207-0906 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°C до +110°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	23753,00	--	47506	--	47506	--	51306
		СП - 8%				--	--	--	--		3800	
9	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		3	3310,39	--	9931	--	8668	1237	12062
		НР - 98%; СП - 8%				420,89	--	1263	--		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2870,00				8610		
10	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.		3	3675,00	--	11025	--	11025	--	11907
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
11	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		1	692,42	--	692	--	139	542	1333
		НР - 98%; СП - 8%				553,02	--	553	--		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00011	1089975,00				120		
11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	474,00				9		
12	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.		1	4432,00	--	4432	--	4432	--	4787
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
13	261-301-0244 РСНБ РК 2022	Ниппеля радиаторные	шт.		17	81,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%				--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1000	374,00	--	374000	--	374000	--	403920
		СП - 8%				--	--	--	--		29920	
15	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
16	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		200	595,00	--	119000	--	119000	--	128520
		СП - 8%				--	--	--	--		9520	
17	241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		100	1075,00	--	107500	--	107500	--	116100
		СП - 8%				--	--	--	--		8600	
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт										
18	242-312-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		9	72458,00	--	652122	--	652122	--	704292
		СП - 8%				--	--	--	--		52170	
19	1311-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		9	5353,46	2128,39	48181	19155	13193	17796	71255
		НР - 75%; СП - 8%				1759,24	877,15	15833	7894		5278	
20	245-505-0115 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		9	27552,00	--	247968	--	247968	--	267805
		СП - 8%				--	--	--	--		19837	
21	242-404-0601 РСНБ РК 2022 прим.	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		9	1384,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
22	245-506-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		27	19824,00	--	535248	--	535248	--	578068
		СП - 8%				--	--	--	--		42820	
23	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		18	6603,00	--	118854	--	118854	--	128362
		СП - 8%				--	--	--	--		9508	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		54	4214,00	–	227556	–	227556	–	245760
		СП - 8%				–	–	–	–		18204	
25	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		27	8723,77	633,49	235542	17104	48797	133081	398113
		НР - 75%; СП - 8%				6283,00	288,89	169641	7800		29490	
26	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м³/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.		27	59257,00	–	1599939	–	1599939	–	1727934
		СП - 8%				–	–	–	–		127995	
27	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		9	7391,64	125,41	66525	1128	10753	54039	130209
		НР - 98%; СП - 8%				6071,58	55,25	54644	497		9645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	2,7	1368,00				3694		
27.2	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	1	9	549,00				4941		
28	1118-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла	1 узел		9	8616,05	125,41	77544	1128	10975	64620	153537
		НР - 98%; СП - 8%				7271,25	55,25	65441	497		11373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,3	2,7	1368,00				3694		
28.2	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	1	9	549,00				4941		
29	261-107-0992 РСНБ РК 2022 прим.	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.		36	19,00	–	684	–	684	–	739
		СП - 8%				–	–	–	–		55	
30	241-121-0106 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.		36	399,00	–	14364	–	14364	–	15513
		СП - 8%				–	–	–	–		1149	
31	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.		9	35043,00	–	315387	–	315387	–	340618
		СП - 8%				–	–	–	–		25231	
32	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		18	320,00	–	5760	–	5760	–	6221
		СП - 8%				–	–	–	–		461	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		45	3063,00	--	137835	--	137835	--	148862
		СП - 8%				--	--	--	--		11027	
34	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		9	1790,49	20,76	16114	187	116	15498	34141
		НР - 98%; СП - 8%				1756,77	0,35	15811	3		2529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	5,535	17,00				94		
34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,036	626,00				23		
35	241-205-2203 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		8,91	767,00	--	6834	--	6834	--	7381
		СП - 8%				--	--	--	--		547	
36	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		18	1661,23	17,77	29902	320	210	28789	63386
		НР - 98%; СП - 8%				1631,79	0,22	29372	4		4695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	13,752	12,00				165		
36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,072	626,00				45		
37	241-205-2202 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		17,82	537,00	--	9569	--	9569	--	10335
		СП - 8%				--	--	--	--		766	
38	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		36	1556,86	14,86	56047	535	418	53999	118849
		НР - 98%; СП - 8%				1530,40	0,17	55094	6		8804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	35,28	8,00				282		
38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,216	626,00				135		
39	241-205-2201 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		35,64	314,00	--	11191	--	11191	--	12086
		СП - 8%				--	--	--	--		895	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		63	119,51	1,61	7529	101	284	7001	15692
		НР - 98%; СП - 8%				113,39	--	7144	--		1162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0126	579,00				7		
40.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0315	474,00				15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,009	83552,71	--	752	--	44	701	1569
		НР - 99%; СП - 8%				78626,08	--	708	--		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	0,1062	407,00				43		
42	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,018	83527,90	--	1504	--	89	1401	3137
		НР - 99%; СП - 8%				78626,08	--	1415	--		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	0,2124	407,00				86		
43	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,036	83504,36	--	3006	--	175	2802	6273
		НР - 99%; СП - 8%				78626,08	--	2831	--		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	0,4248	407,00				173		
44	241-211-1811 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	4685,00	--	18740	--	18740	--	20239
		СП - 8%				--	--	--	--		1499	
45	241-211-1404 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		55	167,00	--	9185	--	9185	--	9920
		СП - 8%				--	--	--	--		735	
46	241-211-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		17	31,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
47	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		109	28,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
48	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		263	23,00	--	6049	--	6049	--	6533
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
49	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		500	42,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%				--	--	--	--		1680	
50	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	65,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
51	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	152,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%				--	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	261,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
53	241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	443,00	--	22150	--	22150	--	23922
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
54	241-208-2508 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
55	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	744,00	--	148800	--	148800	--	160704
		СП - 8%			--	--	--	--		11904	
56	241-210-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	28,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
57	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	28,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
58	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
59	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
60	241-210-1015 РСНБ РК 2022 прим.	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	238,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
61	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	238,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
62	241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	143,00	--	143	--	143	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
63	241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	162,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
64	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	512,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	241-209-2018 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.		8	525,00	–	4200	–	4200	–	4536
66	1118-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2,26 по весу прим.	Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка				–	–	–	–		336	
		НР - 98%; СП - 8%	узел		1	145583,35	6292,71	145583	6293	83932	56529	218281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				55357,88	2325,18	55358	2325		16169	
66.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,44	99,44	790,00				78558		
67	513-201-0408 РСНБ РК 2022	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо										
			шт.		1	9373067,00	–	9373067	–		–	9373067
68	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м³/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85				–	–	–	–	9373067	–	
			шт.		1	96918,00	–	96918	–		–	96918
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ				–	–	–	–	96918	–	
69	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях										
		НР - 75%; СП - 8%	шт.		6	8723,77	633,49	52343	3801	10844	29574	88470
70	245-710-0204 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м³/ч до 1360 м³/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет				6283,00	288,89	37698	1733		6553	
		СП - 8%	шт.		1	76721,00	–	76721	–	76721	–	82859
71	245-710-0337 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м³/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет				–	–	–	–		6138	
		СП - 8%	комплект		1	454043,00	–	454043	–	454043	–	490366
72	245-706-0207 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м³/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет				–	–	–	–		36323	
		СП - 8%	шт.		2	160086,00	–	320172	–	320172	–	345786
73	245-712-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)				–	–	–	–		25614	
		СП - 8%	шт.		2	21208,00	–	42416	–	42416	–	45809
74	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005				–	–	–	–		3393	
		СП - 8%	шт.		2	13569,00	–	27138	–	27138	–	29309
						–	–	–	–		2171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Прайс-лист стр.7	Модем с антеной GPRS	шт		1	58035,71	–	58036	–	58036	–	62679
		СП - 8%				–	–	–	–		4643	
76	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1	2485,97	38,61	2486	39	14	2400	5277
		НР - 98%; СП - 8%				2432,96	15,73	2433	16		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,023	626,00				14		
77	Прайс-лист стр.7	Монтажный шкаф	шт		1	10714,29	–	10714	–	10714	–	11571
		СП - 8%				–	–	–	–		857	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	3623,17	34,18	7246	68	3620	2561	10592
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	–	3558	–		785	
79	247-204-0604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	989,00	–	1978	–	1978	–	2136
		СП - 8%				–	–	–	–		158	
80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей		0,0138	1808466,77	652397,67	24957	9003	6547	12110	40033
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	9407	2826		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0138	449705,00				6206		
81	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	3675,00	–	22050	–	22050	–	23814
		СП - 8%				–	–	–	–		1764	
82	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2	3956,81	–	7914	–	1995	5801	14812
		НР - 98%; СП - 8%				2959,63	–	5919	–		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00128	199966,00				256		
82.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	3,6	423,00				1523		
83	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка	шт.		2	13062,54	294,75	26125	590	267	24938	55148
		НР - 98%; СП - 8%				12634,07	89,47	25268	179		4085	
84	241-205-2209 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		3	10145,00	–	30435	–	30435	–	32870
		СП - 8%				–	–	–	–		2435	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		3	882,14	99,94	2646	300	1147	1015	3954
		НР - 76%; СП - 8%				399,60	45,58	1199	137		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0429	5983,00				257		
85.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	0,45	1938,00				872		
86	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		3,3	3140,00	–	10362	–	10362	–	11191
		СП - 8%				–	–	–	–		829	
87	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		60	1102,59	61,28	66155	3676	2001	60415	136695
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	60478	1169		10126	
88	241-102-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		60	859,00	–	51540	–	51540	–	55663
		СП - 8%				–	–	–	–		4123	
89	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		6	1106,62	61,28	6640	368	224	6041	13696
		НР - 98%; СП - 8%				1007,97	19,49	6048	117		1014	
90	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	1801,00	–	10806	–	10806	–	11670
		СП - 8%				–	–	–	–		864	
91	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		4	1323,29	74,44	5293	298	212	4777	10875
		НР - 98%; СП - 8%				1195,72	22,79	4783	91		806	
92	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4	2431,00	–	9724	–	9724	–	10502
		СП - 8%				–	–	–	–		778	
93	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		8	1509,73	107,66	12078	861	645	10615	24508
		НР - 98%; СП - 8%				1321,49	32,42	10572	259		1815	
94	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8	2864,00	–	22912	–	22912	–	24745
		СП - 8%				–	–	–	–		1833	
95	1126-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м³ изоляции		0,0004	204022,96	3467,05	82	2	1	61	154

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				198169,72	1549,65	79	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	214-301-0205	**Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм**	кг	0,24	0,000096	6088,00				1		
95.2	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00061	0	565637,00				0		
96	217-504-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83**	т		0,0003	2302156,00	--	691	--	691	--	746
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					17966745	65035	7729028	657322	19356389
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
97	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор		1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509
		НР - 98%; СП - 8%				9433,37	45,60	9433	46		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0014	0,0014	694126,00				972		
98	246-401-0503 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м³/чГОСТ 7402-84**	комплект		1	114988,00	--	114988	--	114988	--	124187
		СП - 8%				--	--	--	--		9199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					125614	221	115960	9289	145696
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5										
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф		2	27801,61	891,42	55603	1783	32444	15917	77241
		НР - 72%; СП - 8%				10687,88	365,34	21376	731		5722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	129995 С	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,015	0,03	985799,00				29574		
2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
						--	--	--	--	1595544	--	
3	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	**Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		1	1603932,00	--	1603932	--		--	1603932
						--	--	--	--	1603932	--	
4	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11**	шт.		1	33849,26	3327,41	33849	3328	24894	4999	41956
		НР - 72%; СП - 8%				5626,89	1315,72	5627	1316		3108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	515-301-0538 515-301-0538 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**465361,00** --	**--** --	**465361** --	**--** --	 **465361**	 --	**465361**
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3623,17** **1778,81**	**34,18** --	**3623** **1779**	**34** --	**1810**	**1281** **392**	**5296**
7	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**700,00** --	**--** --	**700** --	**--** --	**700**	**--** **56**	**756**
8	Е11-210502-0110 1121-0502-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 *НР - 72%; СП - 8%*	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене** В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шкаф**	**18**	**7152,15** **5556,29**	**503,16** **209,90**	**128739** **100013**	**9057** **3778**	**19669**	**74730** **16277**	**219746**
8.1	242966 С	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1 18**	**657,00**				**11826**		
8.2	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58 10,44**	**461,00**				**4813**		
9	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**18**	**64024,00** --	**--** --	**1152432** --	**--** --	**1152432**	**--** **92195**	**1244627**
10	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%; СП - 8%*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**54**	**779,10** **637,71**	**104,13** **43,86**	**42071** **34436**	**5623** **2368**	**2012**	**26499** **5486**	**74056**
11	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022 прим. *СП - 8%*	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/**	**шт.**	**54**	**11169,00** --	**--** --	**603126** --	**--** --	**603126**	**--** **48250**	**651376**
12	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%; СП - 8%*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**56**	**6817,70** **3557,62**	**160,97** **43,86**	**381791** **199227**	**9014** **2456**	**173550**	**145212** **42160**	**569163**
13	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%; СП - 8%*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**54**	**779,10** **637,71**	**104,13** **43,86**	**42071** **34436**	**5623** **2368**	**2012**	**26499** **5486**	**74056**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0/CE102-S7/	шт.	54	11169,00	–	603126	–	603126	–	651376
		СП - 8%			–	–	–	–		48250	
15	С1247-204-0618 247-204-0618 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	955,00	–	51570	–	51570	–	55696
		СП - 8%			–	–	–	–		4126	
16	С1247-204-1833 247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8883,00	–	17766	–	17766	–	19187
		СП - 8%			–	–	–	–		1421	
		ЩРН-П-12 54шт									
17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	27	5738,25	1820,88	154933	49164	4485	86615	260872
		НР - 72%; СП - 8%			3751,26	704,23	101284	19014		19324	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	135	3623,17	34,18	489128	4614	244375	172900	714990
		НР - 72%; СП - 8%			1778,81	–	240139	–		52962	
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	54	6817,70	160,97	368156	8692	167353	140026	548836
		НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	192111	2368		40654	
20	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	2233,00	–	60291	–	60291	–	65114
		СП - 8%			–	–	–	–		4823	
21	С1247-204-0616 247-204-0616 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	815,00	–	22005	–	22005	–	23765
		СП - 8%			–	–	–	–		1760	
22	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	4198,00	–	113346	–	113346	–	122414
		СП - 8%			–	–	–	–		9068	
23	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	700,00	–	18900	–	18900	–	20412
		СП - 8%			–	–	–	–		1512	
24	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	719,00	–	77652	–	77652	–	83864
		СП - 8%			–	–	–	–		6212	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩРН-24										
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А										
		НР - 72%; СП - 8%	шт	5		3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26481
						1778,81	--	8894	--		1962	
26	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010										
		СП - 8%	шт.	1		700,00	--	700	--	700	--	756
						--	--	--	--		56	
27	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010										
		СП - 8%	шт.	2		1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
						--	--	--	--		286	
28	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010										
		СП - 8%	шт.	1		4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
						--	--	--	--		338	
29	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3		2445,58	108,15	7337	325	464	4810	13119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2182,68	44,28	6548	133		972	
29.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,123	594,00				73		
29.2	249387 С	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0006	604794,00				363		
30	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93										
		СП - 8%	шт.	3		15673,00	--	47019	--	47019	--	50781
						--	--	--	--		3762	
31	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	224		666,62	5,26	149323	1178	558	106620	276418
						658,87	2,21	147587	495		20476	
32	С123-070101-0801 СТ123-070101-0801	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82										
		СП - 8%	шт.	15		900,00	--	13500	--	13500	--	14580
						--	--	--	--		1080	
33	С123-070101-0335 СТ123-070101-0335	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82										
		СП - 8%	шт.	126		1280,00	--	161280	--	161280	--	174182
						--	--	--	--		12902	
34	С123-070101-0224 СТ123-070101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82										
		СП - 8%	шт.	27		1370,00	--	36990	--	36990	--	39949
						--	--	--	--		2959	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	С1247-102-0114 247-102-0114 РСНБ РК 2022	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**38**		**18480,00** --	**--**	**702240** --	**--**	**702240** --	**--** **56179**	**758419**
36	С1247-102-0303 247-102-0303 РСНБ РК 2022	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**18**		**21730,00** --	**--**	**391140** --	**--**	**391140** --	**--** **31291**	**422431**
37	С123-070104-0501 СТ123-070104-0501 прим.	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт** *СП - 8%*	**шт.**	**168**		**531,00** --	**--**	**89208** --	**--**	**89208** --	**--** **7137**	**96345**
38	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Указатели световые настенные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**12**		**945,53** **914,80**	**22,09** **8,86**	**11346** **10978**	**265** **106**	**103**	**7980** **1546**	**20873**
38.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,1224**	**594,00**				**73**		
38.2	147172 С	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003**	**0,036**	**859,00**				**31**		
39	С123-070101-2502 СТ123-070101-2502	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А** *СП - 8%*	**шт.**	**12**		**7499,00** --	**--**	**89988** --	**--**	**89988** --	**--** **7199**	**97187**
40	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**1438,10** **1275,43**	**24,44** **5,26**	**2876** **2551**	**49** **11**	**276**	**1844** **378**	**5098**
41	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**459,00** --	**--**	**918** --	**--**	**918** --	**--** **73**	**991**
42	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022 прим.	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**100 шт.**	**1,08**		**5671,00** --	**--**	**6125** --	**--**	**6125** --	**--** **490**	**6615**
43	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Патроны подвесные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**108**		**512,46** **482,13**	**13,67** **5,76**	**55346** **52070**	**1476** **622**	**1800**	**37938** **7463**	**100747**
43.1	242795 С	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0102**	**1,1016**	**1381,00**				**1521**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	С1247-213-0102 247-213-0102 РСНБ РК 2022	**Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**108**		**154,00** –	**–** –	**16632** –	**–** –	**16632**	**–** **1331**	**17963**
45	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Патроны настенные или потолочные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**234**		**581,76** **535,59**	**16,13** **6,64**	**136132** **125328**	**3775** **1554**	**7029**	**91356** **18198**	**245686**
45.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0151**	**3,5334**	**594,00**				**2099**		
45.2	242795 С	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0102**	**2,3868**	**1381,00**				**3296**		
45.3	290063 С	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	**кг**	**0,0042**	**0,9828**	**1050,00**				**1032**		
46	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**234**		**248,00** –	**–** –	**58032** –	**–** –	**58032**	**–** **4643**	**62675**
47	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1146**		**349,36** **347,64**	**0,44** **0,20**	**400367** **398395**	**504** **229**	**1468**	**287004** **54985**	**742356**
48	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**4**		**1442,61** **1275,43**	**22,36** **4,39**	**5770** **5102**	**90** **18**	**578**	**3686** **757**	**10212**
49	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**11**		**318,05** **304,90**	**0,38** **0,16**	**3499** **3354**	**4** **2**	**141**	**2416** **473**	**6388**
49.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,2244**	**594,00**				**133**		
50	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004** *СП - 8%*	**шт.**	**477**		**532,00** –	**–** –	**253764** –	**–** –	**253764**	**–** **20301**	**274065**
51	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301** *СП - 8%*	**шт.**	**234**		**699,00** –	**–** –	**163566** –	**–** –	**163566**	**–** **13085**	**176651**
52	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**1000**		**1590,00**	**–**	**1590000**	**–**	**1590000**	**–**	**1717200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		127200	
53	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробки установочные для крепления розетки К-207**									
		СП - 8%	шт.	1000	41,00	--	41000	--	41000	--	44280
					--	--	--	--		3280	
54	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	17800	439,25	3,93	7818650	69954	252582	5398562	14274532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			421,13	0,11	7496114	1958		1057320	
54.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,97 17266	12,00				207192		
54.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004074 72,5172	626,00				45396		
55	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1600	267,96	3,26	428736	5216	8656	298832	785776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			259,29	0,11	414864	176		58208	
55.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37 592	12,00				7104		
55.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554 2,4864	626,00				1556		
56	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10,3	289,52	3,47	2982	35	59	2081	5468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			280,36	0,24	2888	2		405	
56.1	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	0,29 2,987	17,00				51		
56.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001218 0,012545	626,00				8		
57	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	235	315,68	4,27	74185	1004	4354	49632	133722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			292,88	0,45	68827	106		9905	
57.1	181701 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,27 63,45	66,00				4188		
58	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	м	12100	26,00	--	314600	--	314600	--	339768
					--	--	--	--		25168	
59	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	10000	31,00	--	310000	--	310000	--	334800
					--	--	--	--		24800	
60	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	м	900	44,00	--	39600	--	39600	--	42768
					--	--	--	--		3168	
61	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**									
			м	25	65,00	--	1625	--	1625	--	1755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80	99,00 --	-- --	7920 --	-- --	7920	-- 130	8554
63	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	235	143,00 --	-- --	33605 --	-- --	33605	-- 2688	36293
64	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	18147,72	408,96 180,56	171,10 62,47	7421692 3276752	3105075 1133688	1039865	3175488 847861	11445042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28999321	3286053	9097751	10169331	42008985
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								116 390 935,00
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.	Тенге								116 390 935,00
		ИТОГО с учетом временных зданий и сооружений - 0,9%	Тенге								117 438 453,42
		ИТОГО с учетом зимних удорожаний - 0,49%	Тенге								118 013 901,84
		ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат -2%	Тенге								120 374 179,87
		ИТОГО с учетом понижающ. коэф. К=0,99999999881	Тенге								120 374 179,73
		ИТОГО к оплате с учетом НДС -12%	Тенге								134 819 081,30

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор Э.Тасибаев

Эксперт С.Т.Маханбетов

Эксперт Б.Т.Горнев

Авторский надзор:
ПК "Рунету"

Председатель Пьяных Л.Л.

Подрядчик:
ТОО "Таймас Company"

Директор Асильбеков А.Т.

Нач.участка Сарсен Т.Ж.