Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		234/08/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	195 467 000,00								
к оплате:	195 467 000,00		174 524 107,14					20 942 892,86	195 467 000,00

Итого к оплате: 195 467 000 (сто девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства
Алматинской области» _____ Жолжанов Д.Б.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ Сарбасов Д.Б.

ДЛЯ ФОРМ №3
ТОО «TN stroy»
Технадзор
Сарбасов Д.Б.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Пристройка на 300 мест к существующей СШ им.Ж.Кайыпова в село Казахстан Енбекшиказахский район»

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы												
РАЗДЕЛ 1. Надворный туалет												
1	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	2,4		21081,50	9156,16	50596	21975	--	33357	90669
						11925,34	4620,68	28621	11090		6716	
2	Е11-090301-0401 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6 К=0,7	Металлоконструкции. Демонтаж	т конструкций	0,2413		24068,00	18058,10	5808	4358	--	1677	8083
						6009,90	4060,33	1450	980		599	
3	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Элементы каркаса из бревен и пластин. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	1,3		22185,12	1039,92	28841	1352	--	25319	58492
						21145,20	494,61	27489	643		4333	
4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,13424		117,00	--	601	--		--	649
						--	--	--	--		48	
5	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,28356		891,00	--	1144	--		--	1235
						--	--	--	--		91	
6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	128,356		40,00	--	5134	--		--	5545
						--	--	--	--		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие, бордюры											
7	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	30	3358,38	1354,23	100751	40627	--	85727	201396
					2004,15	641,73	60124	19252		14918	
8	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	160	924,24	--	147878	--	--	159709	332194
					924,24	--	147878	--		24607	
9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	63,648	117,00	--	7447	--		--	8043
					--	--	--	--		596	
10	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	15,912	891,00	--	14178	--		--	15312
					--	--	--	--		1134	
11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1591,2	40,00	--	63648	--		--	68740
					--	--	--	--		5092	
РАЗДЕЛ 3. Ограждения, ворота											
12	У86-010602-0302 0 К=0,6 К=0,7	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.15. Демонтаж	секция	149,266667	15542,80	4790,80	2320022	715107	--	2712325	5974966
					10752,00	1779,40	1604915	265605		942619	
13	У86-010605-0201 0 К=0,6 К=0,7	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,5 м, с металлическими стойками. Демонтаж	комплект	2	21769,80	3948,00	43540	7896	--	75324	155842
					17821,80	1591,10	35644	3182		36978	
14	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,17664	117,00	--	1308	--		--	1413
					--	--	--	--		105	
15	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,79416	891,00	--	2490	--		--	2689
					--	--	--	--		199	
16	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	279,416	40,00	--	11177	--		--	12071
					--	--	--	--		894	
Локальная смета 02-01-01. Конструкции железобетонные.											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, КЖ-2,3											
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									
1	Е11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	451,364166	230,43	221,08	104008	99787	--	16113	129730
					9,35	40,23	4220	18158		9610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1699,524	249,47 8,82	240,42 50,90	423980 14990	408600 86506	390	73077 39765	536821
3	Е11-010205-0301	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	50,151574	1862,04 1862,04	-- --	93384 93384	-- --	-- 	67237 12850	173470
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	62882,388	40,00 --	-- --	2515296 --	-- --		-- 201224	2716520
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1699,524	18,80 3,10	15,66 6,99	31951 5269	26615 11880	67	12347 3544	47842
		Грунтовая подушка									
6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	693,504	528,59 1,85	526,63 176,57	366579 1283	365220 122452	76	89089 36453	492122
7	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	693,504	950,00 --	-- --	658829 --	-- --	658829	-- 52706	711535
		Обратная засыпка									
8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	451,364166	16,54 --	16,54 7,39	7466 --	7466 3336	--	2402 789	10657
9	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	50,151574	962,00 962,00	-- --	48246 48246	-- --	--	34737 6639	89622
10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	451,364166	186,35 103,03	83,32 42,71	84112 46504	37608 19278	--	47363 10518	141993
		Бетонная подготовка									
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,5	22856,96 1539,00	1168,03 294,98	102856 6926	5256 1327	90674	7510 8829	119195
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		выпуска, КЖ-5									
		Вп-1, 14 шт									
12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056	1143104,75	1500,75	64014	84	47353	15120	85465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					296010,00	690,27	16577	39		6331	
13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0826	349485,00	--	28867	--	28867	--	31176
					--	--	--	--		2309	
14	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,448	335138,00	--	150142	--	150142	--	162153
					--	--	--	--		12011	
				Вп-2, 10 шт							
15	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08	933804,75	1500,75	74704	120	67647	6363	87552
					86710,00	690,27	6937	55		6485	
16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	349485,00	--	60111	--	60111	--	64920
					--	--	--	--		4809	
17	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64	335138,00	--	214488	--	214488	--	231647
					--	--	--	--		17159	
				Вп-3, 8 шт							
18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0672	1143104,75	1500,75	76817	100	56825	18144	102558
					296010,00	690,27	19892	46		7597	
19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1376	349485,00	--	48089	--	48089	--	51936
					--	--	--	--		3847	
20	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4896	335138,00	--	164084	--	164084	--	177211
					--	--	--	--		13127	
		Приямок Пр-2, 2 шт, КЖ-5									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	22856,96	1168,03	4571	234	4029	334	5297
					1539,00	294,98	308	59		392	
22	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,68	30160,83	2129,37	20509	1448	15486	3765	26216
					5257,32	827,33	3575	563		1942	
23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--		39	
24	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	346394,00	--	10600	--	10600	--	11448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		848	
		Фундамент ленточный Фл, 1 шт, КЖ-5,8									
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	40,4	22856,96	1168,03	923421	47188	814057	67424	1070113
					1539,00	294,98	62176	11917		79268	
26	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	235,2	29284,37	1927,66	6887684	453385	5552487	898290	8408852
					3749,20	447,79	881812	105320		622878	
27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5789	349485,00	--	901287	--	901287	--	973390
					--	--	--	--		72103	
28	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,904	343539,00	--	654098	--	654098	--	706426
					--	--	--	--		52328	
29	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5169	346394,00	--	1564627	--	1564627	--	1689797
					--	--	--	--		125170	
30	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9157	335138,00	--	1312300	--	1312300	--	1417284
					--	--	--	--		104984	
31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	313,6	937,30	20,49	293937	6425	181007	99997	425449
					339,62	3,25	106505	1019		31515	
		Фундамент ленточный Фл-1, 2 шт, КЖ-5,9									
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	22856,96	1168,03	73142	3738	64479	5341	84761
					1539,00	294,98	4925	944		6279	
33	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	22,6	29284,37	1927,66	661827	43565	533530	86315	807994
					3749,20	447,79	84732	10120		59851	
34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2714	349485,00	--	94850	--	94850	--	102438
					--	--	--	--		7588	
35	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21946	346394,00	--	76020	--	76020	--	82102
					--	--	--	--		6082	
36	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28624	335138,00	--	95930	--	95930	--	103604
					--	--	--	--		7674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	37,6666666	937,30	20,49	35305	771	21742	12011	51101
					339,62	3,25	12792	122		3785	
		Фундамент ленточный Фл-2, 4 шт, КЖ-5,10									
38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	22856,96	1168,03	54857	2803	48360	4005	63571
					1539,00	294,98	3694	708		4709	
39	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	16,4	29284,37	1927,66	480264	31614	387163	62636	586332
					3749,20	447,79	61487	7344		43432	
40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1888	349485,00	--	65983	--	65983	--	71262
					--	--	--	--		5279	
41	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1616	346394,00	--	55977	--	55977	--	60455
					--	--	--	--		4478	
42	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	335138,00	--	23326	--	23326	--	25192
					--	--	--	--		1866	
43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	27,3333332	937,30	20,49	25620	560	15777	8716	37083
					339,62	3,25	9283	89		2747	
		Фундамент ленточный Фл-3, 1 шт, КЖ-5									
44	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,7	26488,43	1431,95	45030	2434	35942	6628	55791
					3914,16	370,58	6654	630		4133	
		РАЗДЕЛ 3. Колонны, КЖ-15									
		К-1, 14 шт, КЖ-16									
45	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	11,88642	68834,08	27382,34	818191	325478	296127	254408	1158407
					16538,74	6981,30	196586	82983		85808	
46	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	112	440,29	37,14	49312	4160	8191	33801	89762
					330,01	1,63	36961	183		6649	
47	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0308	892474,00	--	27488	--	27488	--	29687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2199	
48	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,756	419679,00	--	317277	--	317277	--	342659
					--	--	--	--		25382	
49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0276	349485,00	--	359131	--	359131	--	387861
					--	--	--	--		28730	
50	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4864	335138,00	--	833287	--	833287	--	899950
					--	--	--	--		66663	
		К-2, 2 шт, КЖ-18									
51	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,05	68834,08	27382,34	72276	28751	26159	22473	102329
					16538,74	6981,30	17366	7330		7580	
52	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	440,29	37,14	14089	1188	2341	9657	25646
					330,01	1,63	10560	52		1900	
53	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0086	892474,00	--	7675	--	7675	--	8289
					--	--	--	--		614	
54	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	419679,00	--	45325	--	45325	--	48951
					--	--	--	--		3626	
55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2416	349485,00	--	84436	--	84436	--	91191
					--	--	--	--		6755	
56	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,709	335138,00	--	237613	--	237613	--	256622
					--	--	--	--		19009	
		К-2а, 2 шт, КЖ-18									
57	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1	68834,08	27382,34	68834	27382	24913	21403	97456
					16538,74	6981,30	16539	6981		7219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	440,29	37,14	14089	1188	2341	9657	25646
					330,01	1,63	10560	52		1900	
59	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0086	892474,00	--	7675	--	7675	--	8289
					--	--	--	--		614	
60	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	419679,00	--	45325	--	45325	--	48951
					--	--	--	--		3626	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2372	349485,00	--	82898	--	82898	--	89530
					--	--	--	--		6632	
62	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,709	335138,00	--	237613	--	237613	--	256622
					--	--	--	--		19009	
		К-3, 2 шт, КЖ-19									
63	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1	68834,08	27382,34	68834	27382	24913	21403	97456
					16538,74	6981,30	16539	6981		7219	
64	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	440,29	37,14	14089	1188	2341	9657	25646
					330,01	1,63	10560	52		1900	
65	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0168	892474,00	--	14994	--	14994	--	16193
					--	--	--	--		1199	
66	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	419679,00	--	45325	--	45325	--	48951
					--	--	--	--		3626	
67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2372	349485,00	--	82898	--	82898	--	89530
					--	--	--	--		6632	
68	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0186	335138,00	--	341372	--	341372	--	368682
					--	--	--	--		27310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К-4, 4 шт, КЖ-20									
69	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	**м3**	**1,32**	**68834,08**	**27382,34**	**90861**	**36144**	**32886**	**28252**	**128642**
					16538,74	**6981,30**	**21831**	**9215**		**9529**	
70	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**48**	**440,29**	**37,14**	**21134**	**1782**	**3512**	**14486**	**38470**
					330,01	**1,63**	**15840**	**78**		**2850**	
71	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0192**	**892474,00**	**--**	**17136**	**--**	**17136**	**--**	**18507**
					--	**--**	**--**	**--**		**1371**	
72	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0864**	**419679,00**	**--**	**36260**	**--**	**36260**	**--**	**39161**
					--	**--**	**--**	**--**		**2901**	
73	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2668**	**349485,00**	**--**	**93243**	**--**	**93243**	**--**	**100702**
					--	**--**	**--**	**--**		**7459**	
74	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7336**	**335138,00**	**--**	**245857**	**--**	**245857**	**--**	**265526**
					--	**--**	**--**	**--**		**19669**	
		К-5, 4 шт, КЖ-21									
75	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	**м3**	**1,32**	**68834,08**	**27382,34**	**90861**	**36144**	**32886**	**28252**	**128642**
					16538,74	**6981,30**	**21831**	**9215**		**9529**	
76	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**48**	**440,29**	**37,14**	**21134**	**1782**	**3512**	**14486**	**38470**
					330,01	**1,63**	**15840**	**78**		**2850**	
77	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0192**	**892474,00**	**--**	**17136**	**--**	**17136**	**--**	**18507**
					--	**--**	**--**	**--**		**1371**	
78	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0864**	**419679,00**	**--**	**36260**	**--**	**36260**	**--**	**39161**
					--	**--**	**--**	**--**		**2901**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764	349485,00	--	96598	--	96598	--	104326
					--	--	--	--		7728	
80	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7716	335138,00	--	258592	--	258592	--	279279
					--	--	--	--		20687	
		РАЗДЕЛ 4. Ригеля, КЖ-15									
		Рм-1, 1 шт, КЖ-24									
81	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,825	46447,68	5571,93	84767	10168	45252	29109	122986
					16080,75	1446,84	29347	2640		9110	
82	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	440,29	37,14	4403	371	732	3018	8015
					330,01	1,63	3300	16		594	
83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0231	1143104,75	1500,75	26406	35	19533	6237	35254
					296010,00	690,27	6838	16		2611	
84	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5328	349485,00	--	186206	--	186206	--	201102
					--	--	--	--		14896	
86	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,032	335138,00	--	345862	--	345862	--	373531
					--	--	--	--		27669	
		Рм-2, 2 шт, КЖ-25									
87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,9	46447,68	5571,93	41803	5015	22315	14355	60651
					16080,75	1446,84	14473	1302		4493	
88	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	440,29	37,14	3522	297	585	2414	6411
					330,01	1,63	2640	13		475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0136	1143104,75	1500,75	15546	20	11500	3672	20755
					296010,00	690,27	4026	9		1537	
90	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00204	892474,00	--	1821	--	1821	--	1967
					--	--	--	--		146	
91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2264	349485,00	--	79123	--	79123	--	85453
					--	--	--	--		6330	
92	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4286	335138,00	--	143640	--	143640	--	155131
					--	--	--	--		11491	
		Рм-3, 2 шт, КЖ-25									
93	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,9	46447,68	5571,93	41803	5015	22315	14355	60651
					16080,75	1446,84	14473	1302		4493	
94	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	440,29	37,14	3522	297	585	2414	6411
					330,01	1,63	2640	13		475	
95	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0156	1143104,75	1500,75	17832	24	13190	4212	23808
					296010,00	690,27	4618	11		1764	
96	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	349485,00	--	88280	--	88280	--	95342
					--	--	--	--		7062	
98	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4732	335138,00	--	158587	--	158587	--	171274
					--	--	--	--		12687	
		Рм-4, 2 шт, КЖ-26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,9	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	41803 14473	5015 1302	22315	14355 4493	60651
100	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	440,29 330,01	37,14 1,63	3522 2640	297 13	585	2414 475	6411
101	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	1143104,75 296010,00	1500,75 690,27	11202 2901	15 7	8286	2646 1108	14956
102	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0018	892474,00 --	-- --	1606 --	-- --	1606	-- 129	1735
103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	349485,00 --	-- --	81779 --	-- --	81779	-- 6542	88321
104	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328	335138,00 --	-- --	111534 --	-- --	111534	-- 8923	120457
		Рм-5, 2 шт, КЖ-28									
105	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,65	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	169534 58695	20338 5281	90501	58218 18220	245972
106	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	440,29 330,01	37,14 1,63	8806 6600	743 33	1463	6036 1187	16029
107	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0522	1143104,75 296010,00	1500,75 690,27	59670 15452	78 36	44140	14094 5901	79665
108	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	892474,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570	-- 286	3856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,916	349485,00	--	320128	--	320128	--	345738
					--	--	--	--		25610	
110	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7468	335138,00	--	585419	--	585419	--	632253
					--	--	--	--		46834	
		Рм-6, 1 шт, КЖ-30									
111	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,825	46447,68	5571,93	84767	10168	45252	29109	122986
					16080,75	1446,84	29347	2640		9110	
112	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	440,29	37,14	4403	371	732	3018	8015
					330,01	1,63	3300	16		594	
113	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0136	1143104,75	1500,75	15546	20	11500	3672	20755
					296010,00	690,27	4026	9		1537	
114	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4933	349485,00	--	172401	--	172401	--	186193
					--	--	--	--		13792	
116	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,043	335138,00	--	349549	--	349549	--	377513
					--	--	--	--		27964	
		Рм-7, 12 шт, КЖ-31									
117	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,4	46447,68	5571,93	250817	30088	133893	86131	363903
					16080,75	1446,84	86836	7813		26956	
118	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	48	440,29	37,14	21134	1782	3512	14486	38470
					330,01	1,63	15840	78		2850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0132	892474,00	--	11781	--	11781	--	12723
					--	--	--	--		942	
120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3584	349485,00	--	474740	--	474740	--	512719
					--	--	--	--		37979	
121	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44	335138,00	--	482599	--	482599	--	521207
					--	--	--	--		38608	
		Рм-8, 8 шт, КЖ-32									
122	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,6	46447,68	5571,93	167212	20059	89262	57420	242603
					16080,75	1446,84	57891	5209		17971	
123	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	440,29	37,14	14089	1188	2341	9657	25646
					330,01	1,63	10560	52		1900	
124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0672	1143104,75	1500,75	76817	100	56825	18144	102558
					296010,00	690,27	19892	46		7597	
125	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0088	892474,00	--	7854	--	7854	--	8482
					--	--	--	--		628	
126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9056	349485,00	--	316494	--	316494	--	341813
					--	--	--	--		25319	
127	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0392	335138,00	--	683413	--	683413	--	738086
					--	--	--	--		54673	
		Рм-9, 2 шт, КЖ-34									
128	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,65	46447,68	5571,93	169534	20338	90501	58218	245972
					16080,75	1446,84	58695	5281		18220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	440,29	37,14	8806	743	1463	6036	16029
					330,01	1,63	6600	33		1187	
130	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0496	1143104,75	1500,75	56698	74	41942	13392	75697
					296010,00	690,27	14682	34		5607	
131	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	892474,00	--	4819	--	4819	--	5205
					--	--	--	--		386	
132	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9626	349485,00	--	336414	--	336414	--	363327
					--	--	--	--		26913	
133	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0144	335138,00	--	675102	--	675102	--	729110
					--	--	--	--		54008	
		Рм-10, 1 шт, КЖ-36									
134	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,825	46447,68	5571,93	84767	10168	45252	29109	122986
					16080,75	1446,84	29347	2640		9110	
135	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	440,29	37,14	4403	371	732	3018	8015
					330,01	1,63	3300	16		594	
136	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0263	1143104,75	1500,75	30064	39	22240	7101	40138
					296010,00	690,27	7785	18		2973	
137	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4933	349485,00	--	172401	--	172401	--	186193
					--	--	--	--		13792	
139	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9968	335138,00	--	334066	--	334066	--	360791
					--	--	--	--		26725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм-11, 2 шт, КЖ-38									
140	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,65	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	169534 58695	20338 5281	90501	58218 18220	245972
141	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	440,29 330,01	37,14 1,63	8806 6600	743 33	1463	6036 1187	16029
142	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0522	1143104,75 296010,00	1500,75 690,27	59670 15452	78 36	44140	14094 5901	79665
143	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	892474,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570	-- 286	3856
144	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,892	349485,00 --	-- --	311741 --	-- --	311741	-- 24939	336680
145	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7316	335138,00 --	-- --	580325 --	-- --	580325	-- 46426	626751
		Рм-12, 1 шт, КЖ-40									
146	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,825	46447,68 16080,75	5571,93 1446,84	84767 29347	10168 2640	45252	29109 9110	122986
147	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	440,29 330,01	37,14 1,63	4403 3300	371 16	732	3018 594	8015
148	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0264	1143104,75 296010,00	1500,75 690,27	30178 7815	39 18	22324	7128 2984	40290
149	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00 --	-- --	2410 --	-- --	2410	-- 193	2603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4933	349485,00	--	172401	--	172401	--	186193
					--	--	--	--		13792	
151	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,876	335138,00	--	293581	--	293581	--	317067
					--	--	--	--		23486	
		Рм-13, 4 шт, КЖ-41									
152	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,8	46447,68	5571,93	83606	10029	44632	28710	121301
					16080,75	1446,84	28945	2604		8985	
153	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	440,29	37,14	7045	594	1171	4829	12824
					330,01	1,63	5280	26		950	
154	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0236	1143104,75	1500,75	26977	35	19956	6372	36017
					296010,00	690,27	6986	16		2668	
155	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0036	892474,00	--	3213	--	3213	--	3470
					--	--	--	--		257	
156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	349485,00	--	190260	--	190260	--	205481
					--	--	--	--		15221	
157	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7776	335138,00	--	260603	--	260603	--	281451
					--	--	--	--		20848	
		Рм-14, 2 шт, КЖ-42									
158	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,175	46447,68	5571,93	8128	975	4339	2791	11793
					16080,75	1446,84	2814	253		874	
159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	349485,00	--	17474	--	17474	--	18872
					--	--	--	--		1398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	346394,00	--	4850	--	4850	--	5238
					--	--	--	--		388	
161	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	335138,00	--	27347	--	27347	--	29535
					--	--	--	--		2188	
		Рм-14а, 2 шт, КЖ-42									
162	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,175	46447,68	5571,93	8128	975	4339	2791	11793
					16080,75	1446,84	2814	253		874	
163	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	349485,00	--	17474	--	17474	--	18872
					--	--	--	--		1398	
164	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226	346394,00	--	7829	--	7829	--	8455
					--	--	--	--		626	
165	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	335138,00	--	27347	--	27347	--	29535
					--	--	--	--		2188	
		Рм-15, 2 шт, КЖ-43									
166	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,2	46447,68	5571,93	55737	6686	29754	19140	80867
					16080,75	1446,84	19297	1736		5990	
167	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	440,29	37,14	5283	446	877	3622	9617
					330,01	1,63	3960	20		712	
168	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0024	892474,00	--	2142	--	2142	--	2313
					--	--	--	--		171	
169	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1738	349485,00	--	60740	--	60740	--	65599
					--	--	--	--		4859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2926	335138,00	--	98061	--	98061	--	105906
					--	--	--	--		7845	
		Рм-16, 4 шт, КЖ-44									
171	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,46	46447,68	5571,93	21366	2564	11405	7337	30999
					16080,75	1446,84	7397	666		2296	
172	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0212	1143104,75	1500,75	24234	32	17927	5724	32355
					296010,00	690,27	6275	15		2397	
173	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	349485,00	--	20550	--	20550	--	22194
					--	--	--	--		1644	
174	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1744	335138,00	--	58448	--	58448	--	63124
					--	--	--	--		4676	
		Рм-17, 2 шт, КЖ-45									
175	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,05	46447,68	5571,93	48770	5850	26035	16748	70759
					16080,75	1446,84	16885	1519		5241	
176	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	349485,00	--	58713	--	58713	--	63410
					--	--	--	--		4697	
177	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1778	335138,00	--	59588	--	59588	--	64355
					--	--	--	--		4767	
		Рм-18, 4 шт, КЖ-46									
178	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,46	46447,68	5571,93	21366	2564	11405	7337	30999
					16080,75	1446,84	7397	666		2296	
179	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	349485,00	--	20550	--	20550	--	22194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1644	
180	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	335138,00	--	37535	--	37535	--	40538
					--	--	--	--		3003	
		РАЗДЕЛ 5. Диафрагмы, КЖ-15									
		Дж-1, 2 шт, КЖ-48									
181	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,6	39921,13	3931,13	303401	29877	196525	76422	410209
					10131,40	918,67	76999	6982		30386	
182	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5894	349485,00	--	205986	--	205986	--	222465
					--	--	--	--		16479	
183	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3144	346394,00	--	1148088	--	1148088	--	1239935
					--	--	--	--		91847	
184	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,217	335138,00	--	407863	--	407863	--	440492
					--	--	--	--		32629	
		Дж-2, 1 шт, КЖ-50									
185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,425	39921,13	3931,13	96809	9533	62707	24385	130889
					10131,40	918,67	24569	2228		9695	
186	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1993	349485,00	--	69652	--	69652	--	75224
					--	--	--	--		5572	
187	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,095	346394,00	--	379301	--	379301	--	409645
					--	--	--	--		30344	
188	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4398	335138,00	--	482532	--	482532	--	521135
					--	--	--	--		38603	
		Дж-3, 1 шт, КЖ-51,52Н43=1									
189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,075	39921,13	3931,13	202600	19950	131233	51032	273923
					10131,40	918,67	51417	4662		20291	
190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4045	349485,00	--	141367	--	141367	--	152676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11309	
191	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5333	346394,00	--	531126	--	531126	--	573616
					--	--	--	--		42490	
192	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2719	335138,00	--	91124	--	91124	--	98414
					--	--	--	--		7290	
		Дж-4, 1 шт, КЖ-53									
193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,9	39921,13	3931,13	235535	23194	152566	59328	318452
					10131,40	918,67	59775	5420		23589	
194	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,422	349485,00	--	147483	--	147483	--	159282
					--	--	--	--		11799	
195	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0652	346394,00	--	715373	--	715373	--	772603
					--	--	--	--		57230	
196	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6066	335138,00	--	203295	--	203295	--	219559
					--	--	--	--		16264	
		Дж-4а, 1 шт, КЖ-53									
197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,825	39921,13	3931,13	232541	22899	150627	58574	314404
					10131,40	918,67	59015	5351		23289	
198	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4269	349485,00	--	149195	--	149195	--	161131
					--	--	--	--		11936	
199	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0409	346394,00	--	706956	--	706956	--	763512
					--	--	--	--		56556	
200	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6183	335138,00	--	207216	--	207216	--	223793
					--	--	--	--		16577	
		Дж-5, 1 шт, КЖ-55									
201	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,275	39921,13	3931,13	210584	20737	136404	53043	284717
					10131,40	918,67	53443	4846		21090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2759	349485,00	--	96423	--	96423	--	104137
					--	--	--	--		7714	
203	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3729	346394,00	--	475564	--	475564	--	513609
					--	--	--	--		38045	
204	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1498	335138,00	--	50204	--	50204	--	54220
					--	--	--	--		4016	
РАЗДЕЛ 6. Стены подвала, КЖ-15											
		Сп-1, по оси "1", 1 шт, КЖ-60									
205	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,3	42567,89	2723,17	438449	28049	279375	125743	609327
					12720,85	694,56	131025	7154		45135	
206	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	349485,00	--	24114	--	24114	--	26043
					--	--	--	--		1929	
207	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4528	346394,00	--	156847	--	156847	--	169395
					--	--	--	--		12548	
208	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8338	335138,00	--	279438	--	279438	--	301793
					--	--	--	--		22355	
209	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	34,3333333	937,30	20,49	32181	704	19817	10948	46579
					339,62	3,25	11660	112		3450	
		Сп-1, по оси "8", 1 шт, КЖ-60									
210	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,3	42567,89	2723,17	438449	28049	279375	125743	609327
					12720,85	694,56	131025	7154		45135	
211	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	349485,00	--	24114	--	24114	--	26043
					--	--	--	--		1929	
212	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6046	346394,00	--	209430	--	209430	--	226184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16754	
213	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,452	335138,00	--	151482	--	151482	--	163601
					--	--	--	--		12119	
214	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	34,3333333	937,30	20,49	32181	704	19817	10948	46579
					339,62	3,25	11660	112		3450	
		Сп-2, по оси "В", 1 шт, КЖ-60									
215	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	35,8	42567,89	2723,17	1523930	97489	971035	437047	2117855
					12720,85	694,56	455406	24865		156878	
216	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	440,29	37,14	4403	371	732	3018	8015
					330,01	1,63	3300	16		594	
217	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0027	892474,00	--	2410	--	2410	--	2603
					--	--	--	--		193	
218	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4976	349485,00	--	173904	--	173904	--	187816
					--	--	--	--		13912	
219	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0928	346394,00	--	32145	--	32145	--	34717
					--	--	--	--		2572	
220	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9464	335138,00	--	1992865	--	1992865	--	2152294
					--	--	--	--		159429	
221	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	117,333333	937,30	20,49	109977	2404	67724	37414	159182
					339,62	3,25	39849	381		11791	
		Сп-3, по оси "А", 1 шт, КЖ-60									
222	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	35,2	42567,89	2723,17	1498390	95856	954760	429722	2082361
					12720,85	694,56	447774	24449		154249	
223	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	18	440,29	37,14	7925	668	1317	5432	14426
					330,01	1,63	5940	29		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0049	892474,00	--	4373	--	4373	--	4723
					--	--	--	--		350	
225	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4864	349485,00	--	169990	--	169990	--	183589
					--	--	--	--		13599	
226	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0949	346394,00	--	32873	--	32873	--	35503
					--	--	--	--		2630	
227	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1332	335138,00	--	2055468	--	2055468	--	2219905
					--	--	--	--		164437	
228	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	117,333333	937,30	20,49	109977	2404	67724	37414	159182
					339,62	3,25	39849	381		11791	
РАЗДЕЛ 7. Плиты перекрытия											
		на отм.-0,100, КЖ-63									
229	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	3062,93	64,08	2082792	43574	846369	1094954	3431966
					1754,19	15,29	1192849	10397		254220	
230	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	680	1062,47	32,31	722480	21971	--	642296	1473958
					1030,16	7,81	700509	5311		109182	
231	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	349485,00	--	88280	--	88280	--	95342
					--	--	--	--		7062	
232	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6511	346394,00	--	2996689	--	2996689	--	3236424
					--	--	--	--		239735	
233	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,7845	335138,00	--	2273744	--	2273744	--	2455644
					--	--	--	--		181900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	15,6882	33325,82	1220,94	522822	19154	121620	351844	944640
					24352,56	292,86	382048	4594		69973	
235	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	136	27911,86	3341,16	3796013	454398	2985476	486864	4625508
					2618,67	1315,27	356139	178877		342630	
		на отм.+3,200, КЖ-66									
238	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2492	349485,00	--	87092	--	87092	--	94059
					--	--	--	--		6967	
239	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5242	346394,00	--	2606338	--	2606338	--	2814845
					--	--	--	--		208507	
240	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,565	335138,00	--	189353	--	189353	--	204501
					--	--	--	--		15148	
		на отм.+6,500, КЖ-69									
245	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2492	349485,00	--	87092	--	87092	--	94059
					--	--	--	--		6967	
246	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,6773	346394,00	--	2659371	--	2659371	--	2872121
					--	--	--	--		212750	
247	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5014	335138,00	--	168038	--	168038	--	181481
					--	--	--	--		13443	
		на отм.+9,800, КЖ-72									
252	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2816	349485,00	--	98415	--	98415	--	106288
					--	--	--	--		7873	
253	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5955	346394,00	--	2631036	--	2631036	--	2841519
					--	--	--	--		210483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6993	335138,00	--	234362	--	234362	--	253111
					--	--	--	--		18749	
		на отм.+3,200 и отм.+3,800 /лестничный марш/, КЖ-74									
260	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0228	441876,00	--	10075	--	10075	--	10881
					--	--	--	--		806	
261	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173	349485,00	--	6046	--	6046	--	6530
					--	--	--	--		484	
262	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8822	346394,00	--	305589	--	305589	--	330036
					--	--	--	--		24447	
		на отм.+6,500, КЖ-76									
265	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	349485,00	--	17789	--	17789	--	19212
					--	--	--	--		1423	
266	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8627	346394,00	--	298834	--	298834	--	322741
					--	--	--	--		23907	
		РАЗДЕЛ 8. Лестница Л1, 2 шт, КЖ-77,78									
269	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16,38	12479,79	171,27	204419	2806	106584	87058	314795
					5801,50	39,05	95029	640		23318	
270	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16,38	3174,24	158,88	51994	2602	--	45519	105314
					3015,36	38,40	49392	629		7801	
271	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	16,38	41917,98	8503,03	686617	139280	380030	182588	938742
					10214,11	2035,38	167307	33340		69536	
272	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2312	441876,00	--	102162	--	102162	--	110335
					--	--	--	--		8173	
273	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223	349485,00	--	77935	--	77935	--	84170
					--	--	--	--		6235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328	346394,00	--	115280	--	115280	--	124502
					--	--	--	--		9222	
275	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,845	335138,00	--	953468	--	953468	--	1029745
					--	--	--	--		76277	
РАЗДЕЛ 9. Стена подвала Сп-4, 2 шт, КЖ-15,79											
276	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,62	42567,89	2723,17	68960	4411	43941	19777	95836
					12720,85	694,56	20608	1125		7099	
277	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318	349485,00	--	11114	--	11114	--	12003
					--	--	--	--		889	
278	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212	346394,00	--	41983	--	41983	--	45342
					--	--	--	--		3359	
279	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	335138,00	--	15751	--	15751	--	17011
					--	--	--	--		1260	
280	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	5,4	937,30	20,49	5061	111	3116	1722	7326
					339,62	3,25	1834	18		543	
РАЗДЕЛ 10. Кладка наружных стен, КЖ-83,84											
282	С1213-301-0101	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	83,808	35001,00	--	2933364	--	2933364	--	3168033
					--	--	--	--		234669	
284	С1214-203-0401	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката	т	4,8768	502921,00	--	2452645	--	2452645	--	2648857
					--	--	--	--		196212	
285	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005	464522,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
286	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8 ГОСТ 28778-90	шт.	730	30,00	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12. Кирпичные стены и перегородки, КЖ-90											
		фундамент под перегородки и стены									
296	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0684**	**424901,00**	**--**	**29063**	**--**	**29063**	**--**	**31388**
					--	**--**	**--**	**--**		**2325**	
		Кладка стен									
299	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,325**	**402152,00**	**--**	**130699**	**--**	**130699**	**--**	**141155**
					--	**--**	**--**	**--**		**10456**	
300	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,3459**	**349485,00**	**--**	**1169342**	**--**	**1169342**	**--**	**1262889**
					--	**--**	**--**	**--**		**93547**	
301	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2708**	**335138,00**	**--**	**90755**	**--**	**90755**	**--**	**98015**
					--	**--**	**--**	**--**		**7260**	
РАЗДЕЛ 13. Приямок Пр-1, 7 шт, КЖ-91											
302	**Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**9,1**	**30090,51**	**2129,37**	**273824**	**19378**	**206604**	**50387**	**350148**
					5257,32	**827,33**	**47842**	**7529**		**25937**	
303	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0784**	**349485,00**	**--**	**27400**	**--**	**27400**	**--**	**29592**
					--	**--**	**--**	**--**		**2192**	
304	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5754**	**346394,00**	**--**	**199315**	**--**	**199315**	**--**	**215260**
					--	**--**	**--**	**--**		**15945**	
305	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**36,225**	**937,30**	**20,49**	**33954**	**743**	**20908**	**11551**	**49145**
					339,62	**3,25**	**12303**	**118**		**3640**	
РАЗДЕЛ 14. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, 1 шт, КЖ-93											
309	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0799**	**349485,00**	**--**	**27924**	**--**	**27924**	**--**	**30158**
					--	**--**	**--**	**--**		**2234**	
310	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8547**	**346394,00**	**--**	**296063**	**--**	**296063**	**--**	**319748**
					--	**--**	**--**	**--**		**23685**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 15. Входная группа В1, 1 шт, КЖ-97,98											
		Металлоконструкции									
312	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9189**	**818975,00**	**--**	**752556**	**--**	**752556**	**--**	**812760**
					--	**--**	**--**	**--**		**60204**	
314	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,1209**	**818975,00**	**--**	**3374914**	**--**	**3374914**	**--**	**3644907**
					--	**--**	**--**	**--**		**269993**	
316	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245**	**т**	**0,661**	**818975,00**	**--**	**541342**	**--**	**541342**	**--**	**584649**
					--	**--**	**--**	**--**		**43307**	
		Плиты крыльца									
319	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2697**	**441876,00**	**--**	**119174**	**--**	**119174**	**--**	**128708**
					--	**--**	**--**	**--**		**9534**	
		Подпорная стена									
322	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1458**	**349485,00**	**--**	**50955**	**--**	**50955**	**--**	**55031**
					--	**--**	**--**	**--**		**4076**	
323	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3984**	**346394,00**	**--**	**484397**	**--**	**484397**	**--**	**523149**
					--	**--**	**--**	**--**		**38752**	
		Фундамент Фм1, 1 шт									
326	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0003**	**441876,00**	**--**	**133**	**--**	**133**	**--**	**144**
					--	**--**	**--**	**--**		**11**	
РАЗДЕЛ 16. Входная группа В2, 1 шт, КЖ-100											
		Металлоконструкции									
328	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1497**	**818975,00**	**--**	**122601**	**--**	**122601**	**--**	**132409**
					--	**--**	**--**	**--**		**9808**	
330	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2551**	**818975,00**	**--**	**208921**	**--**	**208921**	**--**	**225635**
					--	**--**	**--**	**--**		**16714**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245	т	0,1246	818975,00	--	102044	--	102044	--	110208
					--	--	--	--		8164	
		Плиты крыльца									
336	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	441876,00	--	26513	--	26513	--	28634
					--	--	--	--		2121	
		Фундамент Фм1, 1 шт									
339	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	441876,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
		Подпорная стена									
342	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0257	349485,00	--	8982	--	8982	--	9701
					--	--	--	--		719	
343	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2443	346394,00	--	84624	--	84624	--	91394
					--	--	--	--		6770	
		РАЗДЕЛ 17. Входная группа В3, 1 шт, КЖ-101									
		Металлоконструкции									
345	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1525	818975,00	--	124894	--	124894	--	134885
					--	--	--	--		9991	
347	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2551	818975,00	--	208921	--	208921	--	225635
					--	--	--	--		16714	
349	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245	т	0,1254	818975,00	--	102699	--	102699	--	110915
					--	--	--	--		8216	
		Плиты крыльца									
353	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0554	441876,00	--	24480	--	24480	--	26438
					--	--	--	--		1958	
		Фундамент Фм2, 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	441876,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
		Подпорная стена									
359	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	349485,00	--	8632	--	8632	--	9323
					--	--	--	--		691	
360	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2345	346394,00	--	81229	--	81229	--	87727
					--	--	--	--		6498	
		РАЗДЕЛ 18. Входная группа В4, В5, 2 шт, КЖ-102									
		Металлоконструкции									
362	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2864	818975,00	--	234554	--	234554	--	253318
					--	--	--	--		18764	
364	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1904	818975,00	--	155933	--	155933	--	168408
					--	--	--	--		12475	
366	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245	т	0,2	818975,00	--	163795	--	163795	--	176899
					--	--	--	--		13104	
		Плиты крыльца									
369	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1358	441876,00	--	60007	--	60007	--	64808
					--	--	--	--		4801	
		Фундамент Фм1, 4 шт									
372	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	441876,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	
		РАЗДЕЛ 19. Усиление дверных проемов, КЖ-103,104									
374	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2584	818975,00	--	211623	--	211623	--	228553
					--	--	--	--		16930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0411	349485,00	--	14364	--	14364	--	15513
					--	--	--	--		1149	
377	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	343539,00	--	3573	--	3573	--	3859
					--	--	--	--		286	
378	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0435	346394,00	--	15068	--	15068	--	16273
					--	--	--	--		1205	
380	С1217-101-0303	Болты самоанкерующиеся распорные М16	шт.	16	93,00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
РАЗДЕЛ 20. Входная лестница Лм2, КЖ-106											
383	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,0825	866616,00	--	71496	--	71496	--	77216
					--	--	--	--		5720	
384	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6017	887579,00	--	534056	--	534056	--	576781
					--	--	--	--		42725	
386	С1217-101-0303	Болты самоанкерующиеся распорные М16	шт.	6	93,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения. (раздел АР)											
РАЗДЕЛ 1. Фасад, АР-9,11											
		Утепление стен									
3	С1234-101-0202	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	127,3125	20235,00	--	2576168	--	2576168	--	2782261
					--	--	--	--		206093	
		Фронтон, согласно планам, фронтон из металлочерепицы									
10	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	70,35	5928,00	--	417035	--	417035	--	450398
					--	--	--	--		33363	
Локальная смета 02-01-04. Электроснабжение и электроосвещение. (раздел ЭЛ)											
РАЗДЕЛ 4. Кабельная продукция											
100	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,309	201696,00	--	62324	--	62324	--	67310
					--	--	--	--		4986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,678	301095,00	--	806332	--	806332	--	870839
					--	--	--	--		64507	
102	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,339	468325,00	--	627087	--	627087	--	677254
					--	--	--	--		50167	
103	С1243-106-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1545	1240322,00	--	191630	--	191630	--	206960
					--	--	--	--		15330	
104	С1243-106-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	789943,00	--	24409	--	24409	--	26362
					--	--	--	--		1953	
105	С1243-108-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	520263,00	--	16076	--	16076	--	17362
					--	--	--	--		1286	
РАЗДЕЛ 6. Трубы											
110	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	151,5	140,00	--	21210	--	21210	--	22907
					--	--	--	--		1697	
111	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	101	90,00	--	9090	--	9090	--	9817
					--	--	--	--		727	
112	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1212	45,00	--	54540	--	54540	--	58903
					--	--	--	--		4363	
113	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2929	27,00	--	79083	--	79083	--	85410
					--	--	--	--		6327	
Локальная смета 04-01-01. Сети электроснабжения											
РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция											
Оборудование											
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	95486,90	45493,41	95487	45493	6065	44923	151643
					43929,00	18464,41	43929	18464		11233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	515-102-0412	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140,00	--	1199140	--		--	1199140
					--	--	--	--	1199140	--	
3	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	968849,00	--	968849	--		--	968849
					--	--	--	--	968849	--	
4	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж	комплект (3 фазы)	3	6760,12	997,04	20280	2991	2646	11482	34303
					4881,00	434,61	14643	1304		2541	
5	515-301-1102	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	14875,00	--	44625	--		--	44625
					--	--	--	--	44625	--	
		Строительные работы									
6	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	3	4045,47	1887,12	12136	5662	3289	5484	19030
					1061,65	903,94	3185	2712		1410	
7	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1931,94	1009,36	7728	4037	--	6299	15149
					922,58	412,02	3690	1648		1122	
8	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,408	35602,00	--	50128	--	50128	--	54138
					--	--	--	--		4010	
		Заземление ТП									
9	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40 мм2. Монтаж	м	16	682,20	24,28	10915	388	6495	2990	15017
					252,00	7,51	4032	120		1112	
10	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6752,55	208,97	27010	836	20504	4299	33813
					1417,50	75,07	5670	300		2505	
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-10кВ									
		Устройство ответвления на промежуточных опорах УОП, 1 компект									
11	Е11-330206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	2773,60	295,65	2774	295	162	1971	5125
					2317,25	146,43	2317	146		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1252-207-0531	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25769,00	--	25769	--	25769	--	27831
					--	--	--	--		2062	
13	С1252-207-0201	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	0,6	1072,00	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
15	С1252-102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
					--	--	--	--		425	
16	С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	49,00	--	147	--	147	--	159
					--	--	--	--		12	
17	С1252-201-0303	Крепления для СИП ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1429,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
18	С1261-404-0623	Зажим ПА ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	752,00	--	4512	--	4512	--	4873
					--	--	--	--		361	
		Аппарат на ВЛ-10кВ									
19	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4339,10	714,00	4339	714	371	2553	7443
					3254,00	291,54	3254	292		551	
20	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
		Подвеска проводов									
21	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,03	192490,81	679,25	5775	20	3384	1904	8293
					79033,66	297,54	2371	9		614	
22	С1243-701-0502	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35 ГОСТ 31946-2012	км	0,0306	218049,00	--	6672	--	6672	--	7206
					--	--	--	--		534	
		Опора анкерная /концевая/, 1 копмлект									
23	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18339,33	9200,40	18339	9200	677	10265	30892
					8461,70	4369,20	8462	4369		2288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	74755,00	--	149510	--	149510	--	161471
					--	--	--	--		11961	
25	С1252-207-0526	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16432,00	--	16432	--	16432	--	17747
					--	--	--	--		1315	
26	С1252-207-0527	Траверс типа ТМs60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11302,00	--	11302	--	11302	--	12206
					--	--	--	--		904	
27	С1252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2449,00	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--		196	
28	С1252-207-0201	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
29	С1252-207-3925	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727,00	--	8727	--	8727	--	9425
					--	--	--	--		698	
30	С1252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	м	2	2881,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
31	С1261-107-0203	Гайка М20	1000 шт.	0,001	1664,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
32	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
33	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403
					--	--	--	--		178	
34	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14143,00	--	14143	--	14143	--	15274
					--	--	--	--		1131	
35	С1252-207-2112	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	18983,00	--	37966	--	37966	--	41003
					--	--	--	--		3037	
36	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087
					--	--	--	--		155	
37	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762
					--	--	--	--		3168	
38	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3214	
39	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	185,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
40	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,2	574,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
		Подвеска проводов									
41	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,073	192490,81	679,25	14052	50	8233	4633	20180
					79033,66	297,54	5769	22		1495	
42	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,07446	876923,00	--	65296	--	65296	--	70520
					--	--	--	--		5224	
		Опора анкерная /концевая/, 2 компплекта									
43	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	18339,33	9200,40	36679	18400	1356	20529	61785
					8461,70	4369,20	16923	8738		4577	
44	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	74755,00	--	299020	--	299020	--	322942
					--	--	--	--		23922	
45	С1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3921,00	--	7842	--	7842	--	8469
					--	--	--	--		627	
46	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2941,00	--	5882	--	5882	--	6353
					--	--	--	--		471	
47	С1252-207-1127	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	13023,00	--	26046	--	26046	--	28130
					--	--	--	--		2084	
48	С1252-207-1032	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1552,00	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--		248	
49	С1252-207-1014	Зажимы ответвительные SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
					--	--	--	--		493	
50	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	661811,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
51	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1048,00	--	2096	--	2096	--	2264
					--	--	--	--		168	
52	С1252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 6	шт.	2	2670,00	--	5340	--	5340	--	5767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		427	
53	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8191,00	--	16382	--	16382	--	17693
					--	--	--	--		1311	
		Локальная смета 06-05-01. Пожарный резервуар - 1 шт (раздел КЖ)									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									
1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135	173,32	166,29	23398	22449	--	3625	29184
					7,03	30,26	949	4085		2162	
2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60	249,47	240,42	14968	14425	14	2580	18952
					8,82	50,90	529	3054		1404	
3	Е11-010205-0301	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	15	1862,04	--	27931	--	--	20110	51884
					1862,04	--	27931	--		3843	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5180	40,00	--	207200	--		--	223776
					--	--	--	--		16576	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	140	18,80	15,66	2632	2193	5	1017	3941
					3,10	6,99	434	979		292	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	135	16,54	16,54	2233	2233	--	718	3187
					--	7,39	--	998		236	
7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15	962,00	--	14430	--	--	10390	26805
					962,00	--	14430	--		1986	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	135	186,35	83,32	25157	11248	--	14166	42469
					103,03	42,71	13909	5766		3146	
		Грунтовая подушка, местный грунт 60%, щебень 40%									
9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	100	528,59	526,63	52859	52663	11	12846	70962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1,85	176,57	185	17657		5256	
10	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	40	3465,00	--	138600	--	138600	--	149688
					--	--	--	--		11088	
РАЗДЕЛ 30. Ж/б конструкция резервуаров, 2 шт											
		Бетон W6 F50, согласно общих данных									
		Плита днища, КЖ-5									
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В 3,5	м3	34,2	17708,00	1168,03	605614	39946	513034	57077	715706
					1539,00	294,98	52634	10088		53015	
12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	99,2	24355,81	1802,55	2416096	178813	1995435	262968	2893389
					2437,98	475,08	241848	47128		214325	
13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	1143104,75	1500,75	54869	72	40589	12960	73255
					296010,00	690,27	14208	33		5426	
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01656	349485,00	--	5787	--	5787	--	6250
					--	--	--	--		463	
15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,49152	346394,00	--	1555836	--	1555836	--	1680303
					--	--	--	--		124467	
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,95072	335138,00	--	653760	--	653760	--	706061
					--	--	--	--		52301	
		Лестница металлическая, КЖ-3,5									
17	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,1098	69161,21	8260,99	7594	907	417	4458	13016
					57107,70	1738,44	6270	191		964	
18	С1222-503-0201	Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83	т	0,1098	887579,00	--	97456	--	97456	--	105252
					--	--	--	--		7796	
19	Е11-130301-1419 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-717	м2	2,745	398,45	3,87	1094	11	971	78	1266
					40,66	0,65	112	2		94	
20	С1217-103-0104	Анкер забиваемый размерами М12	1000 шт.	0,036	43864,00	--	1579	--	1579	--	1705
					--	--	--	--		126	
		Монолитные стены, КЖ-6									
21	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство. Бетон В25, W6 F150	м3 конструкции	44,88	17246,29	1276,03	774013	57268	204187	624807	1510726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11420,64	377,43	512558	16939		111906	
22	С1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	44,4	19489,00	--	865312	--	865312	--	934537
					--	--	--	--		69225	
23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	349485,00	--	20130	--	20130	--	21740
					--	--	--	--		1610	
24	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2638	346394,00	--	437773	--	437773	--	472795
					--	--	--	--		35022	
25	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9996	335138,00	--	670142	--	670142	--	723753
					--	--	--	--		53611	
		Опорные кольца, люка, КЖ-7									
26	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	4081,00	--	16324	--	16324	--	17630
					--	--	--	--		1306	
27	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	5283,00	--	42264	--	42264	--	45645
					--	--	--	--		3381	
28	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
					--	--	--	--		9687	
		Плита покрытия, КЖ-7									
29	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	260	3062,93	64,08	796362	16660	323613	418659	1312223
					1754,19	15,29	456089	3975		97202	
30	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	260	1062,47	32,31	276242	8401	--	245584	563572
					1030,16	7,81	267842	2031		41746	
31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4754	349485,00	--	166145	--	166145	--	179437
					--	--	--	--		13292	
32	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,39904	346394,00	--	1870195	--	1870195	--	2019811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		149616	
33	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06916	335138,00	--	23178	--	23178	--	25032
					--	--	--	--		1854	
34	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,9436	33325,82	1220,94	198075	7257	46076	133299	357884
					24352,56	292,86	144742	1741		26510	
35	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	52	25822,99	3341,16	1342795	173740	1032884	186154	1651265
					2618,67	1315,27	136171	68394		122316	
		Гидроизоляция наружная									
36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	185,8395	937,30	20,49	174187	3808	107264	59258	252121
					339,62	3,25	63115	604		18676	
		Гидроизоляция внутренняя /примечание КЖ-2 п.5/									
37	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом	м2	120,7811	2760,20	913,25	333380	110304	95914	129564	499979
					1052,83	501,83	127162	60612		37035	
		Локальная смета 06-03-01.Котельная (разделы ТМ, КЖ)									
		РАЗДЕЛ 1. по разделу ТМ									
1	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	6,5	36724,04	16713,49	238706	108638	24313	129666	397841
					16270,00	5651,49	105755	36735		29470	
2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж дымовой трубы, с учетом растяжек, стоимость трубы учтена в коммерческой предложении ТОО "FERROLI-SERVICE"	т	0,763904	29255,27	12280,71	22348	9382	2095	9569	34471
					14230,70	3924,05	10871	2998		2553	
		дымовая труба 2 шт, 250х8мм, высота 8м									
3	ТОО "FERROLI-SERVICE"	Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,6 МВт, Ferroli GN4N-09 (600 кВт), с дымовыми трубами	комплект	1	28982550,54	--	28982551	--		--	28982551
					--	--	--	--	28982551	--	
		РАЗДЕЛ 2. по разделу КЖ									
		Земляные работы									
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0336 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,175	630,70 33,04	597,66 118,99	8940 468	8472 1687	--	1552 839	11331
5	Е11-010102-0336 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18	796,14 36,09	759,52 174,04	14331 650	13672 3133	9	2723 1364	18419
6	Е11-010205-0301	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,575	1862,04 1862,04	-- --	2933 2933	-- --	--	2112 404	5448
7	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	666	40,00 --	-- --	26640 --	-- --		-- 2131	28771
8	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	18	18,80 3,10	15,66 6,99	338 56	282 126	--	131 38	506
		Обратная засыпка									
9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,175	16,54 --	16,54 7,39	234 --	235 105	--	75 25	334
10	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,575	962,00 962,00	-- --	1515 1515	-- --	--	1091 208	2814
11	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,175	186,35 103,03	83,32 42,71	2642 1460	1181 605	--	1487 330	4460
		Фундаменты									
					Бетон W4 F100, согласно примечания п.6, КЖ-2						
		Фл 1-1, 3 шт									
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	17708,00 1539,00	1168,03 294,98	15937 1385	1051 265	13501	1502 1395	18834
13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,4	29147,61 5191,20	2162,59 507,23	69954 12459	5190 1217	52305	12445 6592	88991
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05292	349485,00 --	-- --	18495 --	-- --	18495	-- 1480	19975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09108	346394,00	--	31550	--	31550	--	34074
					--	--	--	--		2524	
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,0000001	937,30	20,49	7498	164	4617	2551	10853
					339,62	3,25	2717	26		804	
		Фл 1-2, 2 шт									
17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	17708,00	1168,03	38958	2570	33002	3672	46040
					1539,00	294,98	3386	649		3410	
18	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,2	29147,61	2162,59	180715	13408	135122	32151	229895
					5191,20	507,23	32185	3145		17029	
19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20664	349485,00	--	72218	--	72218	--	77995
					--	--	--	--		5777	
20	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13676	346394,00	--	47373	--	47373	--	51163
					--	--	--	--		3790	
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,6666666	937,30	20,49	19371	423	11929	6590	28038
					339,62	3,25	7019	67		2077	
		Локальная смета 06-04-01. Выгреб, V - 40 м3 (раздел КЖ)									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Разработка, с вывозкой лишнего грунта									
1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	850,5	173,32	166,29	147409	141430	--	22835	183863
					7,03	30,26	5979	25736		13619	
2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	560	249,47	240,42	139703	134635	129	24079	176885
					8,82	50,90	4939	28504		13103	
3	Е11-010205-0301	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	94,5	1862,04	--	175963	--	--	126693	326869
					1862,04	--	175963	--		24212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т·км	20720	40,00	--	828800	--		--	895104
					--	--	--	--		66304	
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	560	18,80	15,66	10528	8769	23	4068	15764
					3,10	6,99	1736	3914		1168	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	850,5	16,54	16,54	14067	14067	--	4525	20080
					--	7,39	--	6285		1487	
7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	94,5	962,00	--	90909	--	--	65454	168873
					962,00	--	90909	--		12509	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	850,5	186,35	83,32	158491	70864	--	89245	267555
					103,03	42,71	87627	36325		19819	
		Грунтовая подушка, местный грунт 60%, щебень 40%									
9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство	подушки	300	528,59	526,63	158577	157989	33	38539	212885
					1,85	176,57	555	52971		15769	
10	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	120	3465,00	--	415800	--	415800	--	449064
					--	--	--	--		33264	
		РАЗДЕЛ 2. Ж/б конструкция выгреба									
		Бетон W6 F50, согласно общих данных									
		Плита днища, КЖ-5									
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В 3,5	м3	4,54	17708,00	1168,03	80394	5303	68104	7577	95009
					1539,00	294,98	6987	1339		7038	
12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	12,8	24355,81	1802,55	311754	23073	257475	33931	373340
					2437,98	475,08	31206	6081		27655	
13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	1143104,75	1500,75	27435	36	20295	6480	36628
					296010,00	690,27	7104	17		2713	
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00828	349485,00	--	2894	--	2894	--	3125
					--	--	--	--		231	
15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39795	346394,00	--	484241	--	484241	--	522980
					--	--	--	--		38739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48898	335138,00	--	163876	--	163876	--	176986
					--	--	--	--		13110	
		Лестница металлическая 1 шт, КЖ-3,5									
17	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,02476	69161,21	8260,99	1712	204	94	1005	2935
					57107,70	1738,44	1414	43		217	
18	С1222-503-0201	Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83	т	0,02476	887579,00	--	21976	--	21976	--	23734
					--	--	--	--		1758	
19	Е11-130301-1419 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-717	м2	0,619	398,45	3,87	247	2	220	18	286
					40,66	0,65	25	--		21	
20	С1217-103-0104	Анкер забиваемый размерами М12	1000 шт.	0,012	43864,00	--	526	--	526	--	568
					--	--	--	--		42	
		Ригель Рм1, 1 шт, КЖ-3,6									
21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ригелей. Бетон В25, F150, W6	м3	0,5	39540,83	5052,46	19770	2526	11188	6048	27884
					12111,00	1182,34	6056	591		2066	
22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	349485,00	--	5767	--	5767	--	6228
					--	--	--	--		461	
23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06992	335138,00	--	23433	--	23433	--	25308
					--	--	--	--		1875	
24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1143104,75	1500,75	9145	12	6765	2160	12209
					296010,00	690,27	2368	6		904	
		Монолитные стены, КЖ-7									
25	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство. Бетон В25, W6 F150	м3 конструкции	10,02	17246,29	1276,03	172808	12786	45587	139496	337288
					11420,64	377,43	114435	3782		24984	
26	С1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	10	19489,00	--	194890	--	194890	--	210481
					--	--	--	--		15591	
27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0765	349485,00	--	26736	--	26736	--	28875
					--	--	--	--		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44358	346394,00	--	500047	--	500047	--	540051
					--	--	--	--		40004	
29	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96542	335138,00	--	658687	--	658687	--	711382
					--	--	--	--		52695	
		Опорные кольца, люка, КЖ-8									
30	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	4081,00	--	4081	--	4081	--	4407
					--	--	--	--		326	
31	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--		2422	
		Плита покрытия, КЖ-8									
32	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	28	3062,93	64,08	85762	1794	34851	45086	141316
					1754,19	15,29	49117	428		10468	
33	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	28	1062,47	32,31	29749	905	--	26447	60692
					1030,16	7,81	28844	219		4496	
34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14288	349485,00	--	49934	--	49934	--	53929
					--	--	--	--		3995	
35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25168	335138,00	--	754624	--	754624	--	814994
					--	--	--	--		60370	
36	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,39456	33325,82	1220,94	79801	2923	18564	53704	144185
					24352,56	292,86	58314	701		10680	
37	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	5,6	25822,99	3341,16	144609	18711	111233	20047	177829
					2618,67	1315,27	14665	7366		13172	
		Гидроизоляция наружная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	78,49535	937,30	20,49	73574	1608	45307	25030	106492
					339,62	3,25	26659	255		7888	
		Гидроизоляция внутренняя /примечание КЖ-2 п.5/									
39	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом	м2	72,11535	2760,20	913,25	199053	65860	57268	77359	298525
					1052,83	501,83	75925	36190		22113	
		Локальная смета 07-01-01. Благоустройство территории (раздел ГП)									
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение территории, ГП-12,13									
		панели ограждения П-1, длина 437,5 п/м /согласно ГП-9/, количество									
82	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	8,9117	645236,00	--	5750150	--	5750150	--	6210162
					--	--	--	--		460012	
83	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	437,5	2531,00	--	1107312	--	1107312	--	1195897
					--	--	--	--		88585	
86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931	349485,00	--	32537	--	32537	--	35140
					--	--	--	--		2603	
		Ворота, 2 шт									
88	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,349208	645236,00	--	225322	--	225322	--	243348
					--	--	--	--		18026	
89	С1223-502-0201	Петля накладная	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
					--	--	--	--		499	
90	С1223-502-0701	Навес поворотный	шт.	24	1812,00	--	43488	--	43488	--	46967
					--	--	--	--		3479	
		Калитка, 1 шт									
94	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,132059	645236,00	--	85209	--	85209	--	92026
					--	--	--	--		6817	
95	С1223-502-0201	Петля накладная	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1223-502-0701	**Навес поворотный**	**шт.**	**2**	**1812,00**	**–**	**3624**	**–**	**3624**	**–**	**3914**
					–	**–**	**–**	**–**		**290**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**186513085,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12357396**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5744594**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1758173**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**107500409**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3685063**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**31399283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**13810967**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12015375**	

Временные здания и сооружения (1,2 %) 1 861 365,63
Зимнее удорожание (1,5 %) 2 354 627,52
Непредвиденные работы и затраты 2% 3 186 595,91
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами 162 516 391,61
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, с оборудованием 193 915 674,61
НДС (12 %) 23 269 880,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %) 217 185 555,56
Тендерная скидка 10% .
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000

Итого с учетом понижающего коэффициента 195 467 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолжанов Д.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Сарбасов Д.Б.**

ТОО «TN stroy»
Сарбасов Д.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проект Альянс» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс» _____ **Кереев К.Н.**