КӨШІРМЕ
КОПИЯ

к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 06 2020 г.

Заказчик ТОО «Grand Арнау», 010000
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
Подгатец Виктор Игоревич
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е-10, дом 17М
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от «20» апреля 2020 г., ТОО «Киелі Тылсым»
дата декларации, наименование организации, юридический адрес
директор Исмагулов Алмат Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» апреля 2020 г., ТОО «Engineering Services», Директор по Техническому Надзору, Бикбаев Каримжан Нургалеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице, экспертов:
Туребаев Думан Кайыркенович, аттестат № KZ56VJE00020335 от 04.10.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Кожакенов Азамат Камитович, аттестат № KZ45VJE00047499 от 14.06.19 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Ганков Александр Александрович, аттестат № KZ19VJE00021001 от 15.11.2016 г., № KZ21VJE00020771 от 01.11.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» апреля 2020 г., ТОО «СК ПромТехСервис», Директор по Техническому Надзору, Жансаутов Нуржан Издибаевич
Жансаутов Нуржан Издибаевич, аттестат № KZ42VJE00039211 от 29.06.2018 г, № KZ63VJE00019627 от 18.08.2016 г., № KZ59VJE00040360 от 14.08.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Садыков Тлеуберген Кажибаевич, аттестат № KZ37VJE00019610 от 18.08.2016 г., № KZ64VJE00019609 от 18.08.2016 г., № KZ52VJE00027003от 01.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» апреля 2020 г.,
ТОО «ПРОЕКТ ИНТЕХ плюс»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Нуржанова Ерлана Кужамжаровича приказ №61 от 07.12.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
ТОО «Mega-Group Astana»,

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Таубаева Арман Кожановича. приказ №5/2 от 01 февраля 2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район Есиль, улица 38, дом 15/1.

наименование и местонахождение объекта, наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Договор аренды земельного участка №30697 от «5» февраля 2018 года. Управление земельных отношений и по контролю за исполнением и охраной земель города Астаны, в лице руководителя Кенжебаева Назымбека Амиржановича.

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление контроля и качества городской среды г. Астаны, 11.12.2018 г. ХКМЖ-521;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Рабочий проект (Без наружных инженерных сетей и сметной документации) ТОО «ПРОЕКТ ИНТЕХ плюс», / Проект (Наружные сети) ТОО «MEGA-GROUP PROJECT», /Сметная документация «ПРОЕКТ ИНТЕХ плюс».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» город Нур-Султан, № 01-0314/17 от 30.06.2017 г./ РГП «Госэкспертиза» город Нур-Султан, № 01-0658/17 от 28.12.2017 г./ РГП «Госэкспертиза» город Нур-Султан, № 01-0464/17 от 25.09.2017 г./ ЭП №8302 от 22.05.19 (с дополнением №11267 от 12.04.2017г.)

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____ноябрь 2018 г._____;

месяц, год

окончание работ_____декбрь 2019 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____16_____;

фактически, месяц: _____13_____.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
г. Нур-Султан, район ул. 38, сооружение 15 Р	м2		106,1		106,1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом **ул. 38, д. 15/1** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	16367,1	16367,1
Число этажей	этаж	8	8
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	72971,37	72971,37
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	н.п 1 - 90,7; н.п 2 - 46,8; н.п 3 - 62,7; н.п 4 - 65,7; н.п 5 - 57,4; н.п 6 - 116,9; н.п 7 - 39,5; н.п 8 - 90,9; н.п 9 - 118,3; н.п 10 - 58,6; н.п 11 - 21,4; н.п 12 - 66,3; н.п 13 - 64,7; н.п 14 - 126,9; н.п 15 - 3,9; н.п 16 - 3,9; н.п 17 - 3,9; н.п 18 - 3,9; н.п 19 - 3,9; н.п 20 - 3,9; н.п 21 - 3,9; н.п 22 - 3,8; н.п 23 - 3,7; н.п 24 - 3,7; н.п 25 - 3,7; н.п 26 - 3,7; н.п 27 - 3,7; н.п 28 - 3,7; н.п 29 - 3,7; н.п 30 - 4,1; н.п 31 - 3,9; н.п 32 - 3,9; н.п 33 - 3,9; н.п 34 - 3,9; н.п 35 - 3,9; н.п 36 - 3,9; н.п 37 - 3,9; н.п 38 - 3,9; н.п 39 - 4,1; н.п 40 - 4,1; н.п 41 - 4,1; н.п 42 - 4,1; н.п 43 - 4,1; н.п 44 - 4,1; н.п 45 - 4,1; н.п 46 - 4,1; н.п 47 - 3,7; н.п 48 - 3,7; н.п 49 - 3,7; н.п 50 - 3,6; н.п 51 - 3,7; н.п 52 - 3,7; н.п 53 - 5,3; н.п 54 - 3,7; н.п 55 - 4,1; н.п 56 - 4,1; н.п 57 - 4,1; н.п 58 - 4; н.п 59 - 4; н.п 60 - 4,1; н.п 61 - 4,1; н.п 62 - 4,1; н.п 63 - 6,5; н.п 64 - 6,1; н.п 65 - 6; н.п 66 - 6,4; н.п 67 - 6; н.п 68 - 5,3; н.п 69 - 6,8; н.п 70 - 4,7; н.п 71 - 4,7; н.п 72 - 7; н.п 73 - 4,6; н.п 74 - 7,4; н.п 75 - 9,3; н.п 76 - 3,9; н.п 77 - 4; н.п 78 - 4,3; н.п 79 - 6,9; н.п 80 - 7,9; н.п 81 - 7,8; н.п 82 - 2,8; н.п 83 - 2,8; н.п 84 - 7,5; н.п 85 - 5,9; Итого по н.п. – 1350,2 п.м. 1 - 16,1; п.м. 2 - 16,1; п.м. 3 - 16,1; п.м. 4 - 16,1; п.м. 5 - 16,1; п.м. 6 - 16,1; п.м. 7 - 16,1; п.м. 8 - 16,1; п.м. 9 - 16,1; п.м. 10 - 16,1; п.м. 11 - 16,1; п.м. 12 - 16,1; п.м. 13 - 16,1; п.м. 14 - 16,1; п.м. 15 - 16,1; п.м. 16 - 17,9; п.м. 17 - 17,9; п.м. 18 - 17,9; п.м. 19 - 17,9; п.м. 20 - 17,9; п.м. 21 - 17,9; п.м. 22 - 17,9; п.м. 23 - 17,9; п.м. 24 - 17,9; п.м. 25 - 17,9; п.м. 26 - 17,9; п.м. 27 - 17,9; п.м. 28 - 17,9; п.м. 29 - 17,9; п.м. 30 - 17,9; п.м. 31 - 17,9; п.м. 32 - 17,9; п.м. 33 - 17,9; п.м. 34 - 17,9; п.м. 35 - 17,9; п.м. 36 - 17,9; п.м. 37 - 17,9; п.м. 38 - 17,9; п.м. 39 - 17,9; п.м. 40 - 14; п.м. 41 - 17,9; п.м. 42 - 17,9; п.м. 43 - 17,9; п.м. 44 - 17,9; п.м. 45 - 17,9; п.м. 46 - 17,9; п.м. 47 - 17,9; п.м. 48 - 17,9; п.м. 49 - 17,2;	н.п 1 - 90,7; н.п 2 - 46,8; н.п 3 - 62,7; н.п 4 - 65,7; н.п 5 - 57,4; н.п 6 - 116,9; н.п 7 - 39,5; н.п 8 - 90,9; н.п 9 - 118,3; н.п 10 - 58,6; н.п 11 - 21,4; н.п 12 - 66,3; н.п 13 - 64,7; н.п 14 - 126,9; н.п 15 - 3,9; н.п 16 - 3,9; н.п 17 - 3,9; н.п 18 - 3,9; н.п 19 - 3,9; н.п 20 - 3,9; н.п 21 - 3,9; н.п 22 - 3,8; н.п 23 - 3,7; н.п 24 - 3,7; н.п 25 - 3,7; н.п 26 - 3,7; н.п 27 - 3,7; н.п 28 - 3,7; н.п 29 - 3,7; н.п 30 - 4,1; н.п 31 - 3,9; н.п 32 - 3,9; н.п 33 - 3,9; н.п 34 - 3,9; н.п 35 - 3,9; н.п 36 - 3,9; н.п 37 - 3,9; н.п 38 - 3,9; н.п 39 - 4,1; н.п 40 - 4,1; н.п 41 - 4,1; н.п 42 - 4,1; н.п 43 - 4,1; н.п 44 - 4,1; н.п 45 - 4,1; н.п 46 - 4,1; н.п 47 - 3,7; н.п 48 - 3,7; н.п 49 - 3,7; н.п 50 - 3,6; н.п 51 - 3,7; н.п 52 - 3,7; н.п 53 - 5,3; н.п 54 - 3,7; н.п 55 - 4,1; н.п 56 - 4,1; н.п 57 - 4,1; н.п 58 - 4; н.п 59 - 4; н.п 60 - 4,1; н.п 61 - 4,1; н.п 62 - 4,1; н.п 63 - 6,5; н.п 64 - 6,1; н.п 65 - 6; н.п 66 - 6,4; н.п 67 - 6; н.п 68 - 5,3; н.п 69 - 6,8; н.п 70 - 4,7; н.п 71 - 4,7; н.п 72 - 7; н.п 73 - 4,6; н.п 74 - 7,4; н.п 75 - 9,3; н.п 76 - 3,9; н.п 77 - 4; н.п 78 - 4,3; н.п 79 - 6,9; н.п 80 - 7,9; н.п 81 - 7,8; н.п 82 - 2,8; н.п 83 - 2,8; н.п 84 - 7,5; н.п 85 - 5,9; Итого по н.п. – 1350,2 п.м. 1 - 16,1; п.м. 2 - 16,1; п.м. 3 - 16,1; п.м. 4 - 16,1; п.м. 5 - 16,1; п.м. 6 - 16,1; п.м. 7 - 16,1; п.м. 8 - 16,1; п.м. 9 - 16,1; п.м. 10 - 16,1; п.м. 11 - 16,1; п.м. 12 - 16,1; п.м. 13 - 16,1; п.м. 14 - 16,1; п.м. 15 - 16,1; п.м. 16 - 17,9; п.м. 17 - 17,9; п.м. 18 - 17,9; п.м. 19 - 17,9; п.м. 20 - 17,9; п.м. 21 - 17,9; п.м. 22 - 17,9; п.м. 23 - 17,9; п.м. 24 - 17,9; п.м. 25 - 17,9; п.м. 26 - 17,9; п.м. 27 - 17,9; п.м. 28 - 17,9; п.м. 29 - 17,9; п.м. 30 - 17,9; п.м. 31 - 17,9; п.м. 32 - 17,9; п.м. 33 - 17,9; п.м. 34 - 17,9; п.м. 35 - 17,9; п.м. 36 - 17,9; п.м. 37 - 17,9; п.м. 38 - 17,9; п.м. 39 - 17,9; п.м. 40 - 14; п.м. 41 - 17,9; п.м. 42 - 17,9; п.м. 43 - 17,9; п.м. 44 - 17,9; п.м. 45 - 17,9; п.м. 46 - 17,9; п.м. 47 - 17,9; п.м. 48 - 17,9; п.м. 49 - 17,2; п.м. 50 - 17,2; п.м. 51 - 17,9; п.м. 52 - 17,9; п.м. 53 - 17,2; п.м.

		п.м. 50 - 17,2; п.м. 51 - 17,9; п.м. 52 - 17,9; п.м. 53 - 17,2; п.м. 54 - 17,2; п.м. 55 - 17,2; п.м. 56 - 17,2; п.м. 57 - 17,2; п.м. 58 - 17,2;. Итого по п.м. – 1001,7 Итого по паркингу – 2351,9	54 - 17,2; п.м. 55 - 17,2; п.м. 56 - 17,2; п.м. 57 - 17,2; п.м. 58 - 17,2;. Итого по п.м. – 1001,7 Итого по паркингу – 2351,9

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	177	9978,3	5295,4	177	9978,3	5295,4
однокомнатных	72	2658,1	1112,5	72	2658,1	1112,5
двухкомнатных	68	4075,4	2223,3	68	4075,4	2223,3
трехкомнатных	37	2575,2	1545,5	37	2575,2	1545,5
четырехкомнатных	6	669,6	414,1	6	669,6	414,1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ул. 38, д. 15/1 – 8 этажный; фундамент – свайный, ж/б монолит; каркас – бескаркасный (кирпичный); наружные и внутренние стены – кирпич; перегородки - кирпич; IV класс жилья; перекрытия чердачное и междуэтажное – железобетон; отделка внутренних и наружных стен – гипсовая штукатурка; окна – пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет; пандус с эксплуатируемой кровлей;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 765 373 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 757 754 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 619 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 765 373тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 757 754 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 619 тыс тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 38, д. 15/1 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Кулагатец Виктор Игоревич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ дата _____
М.П.

Генеральный подрядчик:
Кенжигулов Алмат Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ дата _____
М.П.

Технический надзор:
Технический надзор: организация ТОО «Engineering Services», в лице Бикбаева К.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ дата _____
М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Начальник отдела по общестроительным работам Шортаев Б.Б. подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Начальник ОТН ОВ и ВК Батыршаев М.С. подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Начальник ОТН ЭЛ и СС Акимгалиев Р.Т. подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Руководитель группы ТН Абилов Д.Т. подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Торебаев Думан Кайыркенович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Блискенов Азамат Камитович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Тихов Александр Александрович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Технический надзор: организация ТОО «СК ПромТехСервис», в лице Жансаутов Н.И. подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Начальник ОТН Садыков Т.К подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Жансаутов Нуржан Издибаевич подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Садыков Тлеуберген Кажибаевич подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ПРОЕКТ ИНТЕХ плюс», в лице директра Кадырова Ж.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, подпись, _____ дата _____
М.П.

Эксперт Нуржанов Ерлан Кужамжарович подпись, _____ дата _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, М.П.

ТОО «Mega-Group Astana», в лице директора Тулбаева Арман Кожановича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, подпись, _____ дата _____
М.П.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН

МЕНШІК ИЕСІ (ҚҰҚЫҚ ИЕСІ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ)

26.11.2021г.

№ 002217053113

Кадастр нөмері/Кадастровый номер: 21:320:135:2971; 21:320:135:2971:2

Жылжымайтын мүлік объектінің мекен-жайы
Адрес объекта недвижимости: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. 38, соорж. 15Р

Меншік иесі (құқық иесі) Собственник (правообладатель)	Құқық пайда болу негіздемесі/ Основание возникновения права
Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Арнау"	Выписка из постановления (№ 510-3697 от 11.08.2021г.) - Дата регистрации: 20.09.2021 10:31 Договор аренды земельного участка (№ 24635 от 18.08.2021г.) - Дата регистрации: 20.09.2021 10:31 Акт приемки объекта в эксплуатацию (№ - от 01.06.2020г.) - Дата регистрации: 10.11.2021 10:51

Басқармасының басшысы
Руководитель Управления
(қолы/подпись) Ахметжанов Д.А.
(тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)

Сарапшы
Эксперт
(қолы/подпись) Жолдина Г.А.
(тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)

ул. 38, соорж. 15Р
Тіркеуші (маман) Жолдина Г.
Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А.

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ 11
Объект № 8030085603 Тіркеу іс № ____
Тіркелген күні 11.01.21
Кадастрлық № 21:320:135:2971:2:11:2:10
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы: ул. 38 д. 15/1 н.п. общ. хараш. общ. – 18.6 м²
Тіркеуші (маман) Абуханов Н.М.
Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А.

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ 11
Объект № 7000036340 Тіркеу іс № ____
Тіркелген күні 26.10.20
Кадастрлық № 21:320:135:2971:2:11:2:2
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы: ул. 38 д. 15/1 общ. хараш. общ. – 55.4 м²
Тіркеуші (маман) Абуханов Н.М.
Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А.

23 ДЕК 2021

ҚР ӘМ 01.08.2012 жылы берілген № 12007662 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы Мукеева Сағыныш Абикеновна, осы көшірменің қоғаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырамын Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Я, Мукеева Сагыныш Абикеновна, нотариус города Нур-Султан, действующий на основании гос.лицензии №12007662 от 01.08.2012 года, выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 3386

Өндірілді/Взыскано _____ теңге

Нотариус _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Частный нотариус * Мукеева Сағыныш Абикеновна * ҚР Әділетмінің № 12007662 лицензиясы негізінде * 01 тамыз 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12007662 лицензия негізінде * Мукеева Сагыныш Абикеновна * Частный нотариус * Нотариус города Нур-Султан * 01 августа 2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК * КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
НА 4 (сами) листах
Нотариус

EC080298420084813316 4P978054A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия